

15. MF Decken Foyer Eg und OG nachträglich auf Anweisung schließen. Ausführung mit Leiter

16. Gipskartondecke nach Wassereinbruch öffnen und wieder schließen 04.05.2022 Öffnen der Decke - Ausbau der durchnässten GK-Verkleidung; Vorbereiten der Decke zum späteren Schließen 11.05.2022 Schließen der Decke - Vorbereiten und reinigen der bestehenden Unterkonstruktion, Unterkonstruktion ergänzen; Anbringen der neuen Deckenbekleidung, angleichen an angrenzende Flächen; Vorspachteln der neuen Deckenfläche 12.05.2022 Schleifen und nochmaliges spachteln der Deckenfläche 13.05.2022 Endschleifen der Deckenfläche; grundieren und streichen der neu gebauten Deckenfläche mit farblich passender Dispersionsfarbe, anpassen der Übergänge an die bestehende Decke Materialbedarf: Abdeckmaterial GK-Bauplatten, 3 Stück Deckenprofile Befestigungsmaterial Spachtelmaterial (Gipsspachtel, Fugenband) Grundierung Dispersionsfarbe
17. Diverse Abklebarbeiten an Oberlichter, Säulen etc. Entfernen von Kleberückstände. Grundieren des Untergrundes. Einbringen von Fugenmaterial. Teilweißes Verputzen von Oberputz auf Wandflächen und Säulen. Zweifacher Anstrich auf Säulen, Oberlichter Anstrich von Deckenplatten.
18. Nachdem die Entkopplungsmatte ausgetrocknet ist wurde die Fläche nochmals grundiert und mit standfester Spachtelmasse gespachtelt. Die Fläche geschliffen/geschabt und mit neuem Belag belegt und verklebt. Die Nähte wurden verschweißt. Baustelle abgeräumt. inkl. An- & Abfahrt sowie Rüstzeiten.
19. Rutschen Turm: Stufen, Podeste abgeklebt abgedeckt . Lose Farbe ,Putz abgekratzt und 2 mal gespachtelt. Farbton Orange gestrichen.
20. Sockelleisten im Haus 1,2,3 und 4 mit Acryl abgefugt. Manchmal teilweise bloß und manchmal auf die komplette Wandlänge.
21. Pos.01.0035 Verschlussene schadstellen in mehreren Arbeitsgängen immer wieder nachbefeuchtet. Auf Wunsch von Herrn Dietsche im Bereich der Baufuge zwischen Halle und Büro die tiefer ausgehobene Fläche Mittels Diamant besetzten Betonscheifer geschliffen und in 2 Arbeitsgängen mit Remmers 2k Multi Baudicht abgedichtet. 4 stunden
22. Spachteln von Wandflächen im Eingangsberich nach demontage Pinnwand, und Verkauf und Rolltor.
23. Fensterrahmen und Fenster gereinigt um Haftung mit dem Klebeband zu bekommen. Elektroschlitz nachgespachtelt und an den vorhandenen Untergrund angepasst.
24. Im Sockelbereich das Eisen entfernt und die restlichen Eisen entrostet und mit rostschutz behandelt. die Fläche verputzt.
25. Mehraufwand für die Vorarbeiten und Beschichtungsarbeiten unter den Treppen Raum U1.006 - 4,50 Std Raum U1.014 - 4,50 Std Raum U1.046 - 4,50Std x 3 Raum U1.016 - 4,50 Std gesamt 27,0 Std
26. Untergrund vorbereitet (Raum 014,013,012,011,010,005,006,007) - Im Bereich der entfernten Sockelleiste den alten Kleber entfernt. Beschädigungen gespachtelt und geschliffen. - Kleberückstände mit Isoliergrund grundiert - Im Bereich der enfernsten Podesten die Beschädigungen gespachtelt und geschliffen. - Alte Dübellöcher gespachtelt und geschliffen
27. Ausführung der Arbeiten gemäß Beauftragung 7010018628 Da die ausgeführte Leistung der angebotenen Leistung entspricht, werden die Arbeiten pauschal in der beauftragten Höhe abgerechnet
28. Für das Verkleiden des Vierkantrohres mit 2X Brandschutzplatte. An- und Abfahrt. Material in den Stunden enthalten.
29. Decke,Wände und Leibungen schleifen.

30. Verschmutzungen an den Wänden durch andere Gewerke ausgebessert.

31. BA 2 & BA 3 Schließen von Löchern und kleinen Beschädigungen an Wandflächen. Entfernen und entsorgen von bestehenden Sockelleisten. Lose Tapeten in Sockelbereichen nachgeklebt und andrückt.

32. Putzmittelraum, Isolieren von Wasserflecken sowie eine Punktduelle Spachtlung an Wänden im Putzmittelraum und an der Außenwand zum Putzmittelraum

33. Zurückschneiden und Entsorgen des zu hohen Randämstreifen in den Räumen 3.OG 2,5 Stunden 2.OG 2,0 Stunden und 1.OG 2,5 Stunden

34. -Vollständige Entfernung Mieter eigenen Gegenständen: Fliegengitter, Geschirr, Reinigungsmittel, Müll etc. incl. Entsorgungskosten 3,5 Std. -Beseitigung Klebereste am Laminat mit speziellen Reiniger 1,5 Std. -Entfernung Fliesenauflöser im Bad 2,0 Std. -Entfernung Mieter eigenen Gegenstände Speicher incl. Entsorgungskosten. 1,5 Std. -Entfernung Mieter eigenen Gegenstände Kellerverschlag incl. Entsorgungskosten 1,5 Std.

35. Instandsetzung des Nachbargebäudes (Wandseite zum Grundstück) auf der Südseite inklusiv Gewebespachtelung und Oberfläche abfilzen

36. Abbruch alten Fassade -Holz und Dämmung

37. EG Verkauf WC die UK wie im neuen Plan wieder gebaut

38. Gestrichen Rombus Holz Late, 450 Lauf Meter.

39. - Ausbesserungen an den Wänden - Verputzarbeiten an den Wänden - einsetzen von Tapeten in der Küche - Wandanschlüsse (ehemalige Zwischenwand) verputzen und glätten

40. Bearbeiten der Risse im Shop Levi's durch einbetten von Panzergewebe mit mineralischer Spachtelmasse. Nach Trocknung überarbeiten mit Klima Finish.

41. Fugen gereinigt Fliesen abgeklebt Fuge mit Silikon ausgefügt

42. Wand zu Haus 1 in Raum 01.10 Gruppenraum 4: Durch Feuchtigkeit gelöste Tapete entfernt. Fläche nachgespachtelt und geschliffen. Wandfläche neu mit Malervlies tapeziert

43. Stundenlohn, Arbeit. Konstruktion bei Kubssystem gestellt. WC Bereich unten auf Boden war eine Öffnung 10 m lang haben wir mit Beton zugemacht und noch drei Löcher auch zugemacht mit Beton

44. Stahlanker in Bodenfläche mittels Flex entfernt und entsorgt. Zusätzliche Schutzmaßnahmen mittels Folie Bereiche der Öffnungen (Türen etc.) Einbau von Holzschalung Bereiche Aufkanten an den Wegflächen

45. Im Bereich des Sockels wurde das Mauerwerk mit SM 700 Sockel Pro überzogen, Gewebe eingelegt. Der Arbeitsbereich wurde abgedeckt, abgeklebt und alles nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernt. Anfahrtszeiten sind in den Stunden enthalten. Der darüber liegende Oberputz, wurde an den Schädstellen, mit 3mm Rillenputz ausgebessert. In Flur/Eingang wurde das freigelegte Mauerwerk mit Sanierputz verputzt.

46. Das Fachgerechte abdecken der Bodenflächen mit einem geeigneten abdeckvlies. Das Schleifen der Decken und Wandflächen. Anschließend wurden die Flächen nach gespachtelt. Das Grundieren der decken sowie die Wandflächen. Nach Ausreichender Trocknung wurden die gesamten Flächen Fertig gestrichen

47. Am Hauseingang Nr:10 Steinumrandung als Muster 2x abgebeizt und nachgewachsen.

48. Anstrich der Decke im Außenbereich vorm Eingang : - Absperrung des Bereiches, schützen Lampen, Glasfassade und Boden - Grund- und Endanstrich der Decke im Farbton Weiß. Lackieren Handgriffe
Glastüren Eingang: - anschleifen und reinigen der Handgriffe sowie Abdeck- und Abklebarbeiten -
Grundieren der Handgriffe mit Lacryl Allgrund Ral 7016 - Lackieren der Handgriffe mit PU Seidenmattlack Ral 7016

49. Demontage des gedämmten Wandanschlusses im Bereich des Flachdaches inkl. Beseitigung von Rückständen der Klebmasse. 2x 7.00-12.00Uhr 1x 7.00-11.00Uhr

50. 5 og Lüftungsrohr an der Fassade ausgeschäumt und verputzt mit Kalkzementputz.

51. In Bereich Türschwelle zu Untersuchungsraum. Der PVC Boden wurde geschnitten und entfernt. Darunter liegende Spachtelmasse war lose und es wurde entfernt und gefräst. Die Holzplatten waren morsch. Die Platten wurden entfernt und der Untergrund gesäubert. Fläche wurde grundiert und befüllt mit standfester Spachtelmasse und dabei Steingewebe eingesetzt. Nach der Trocknung wurde es mit Rs-fix Spachtelmasse glatt gespachtelt. Neue PVC Boden wurde verklebt und verschweißt. Anschlüsse zu Schrank und Türzarge wurde frisch silikoniert.

52. -markierte Schadstellen mit einem Elektrohammer geöffnet -Schadstellen 45 Grad an Kantenbereiche abgeschrägt -Schadstellen gereinigt und grundiert -Schadstellen auf 2-3 Lagen mit einem zum Porenbetonsystem geeigneten Material reprofiliert und oberflächenbündig abgezogen -reprofilierte Schadstellen mit einem Feinspachtel überzogen und oberflächenfertig verfüllt -Schadstellen mit einem vom Porenbetonsystem dazugehörigen Beschichtungssystem beschichtet und Oberflächenstruktur hergestellt.

53. Spülentisch demontiert, vertragen und entsorgt. 1,5 Std x 57,25 € + 15€ Entsorgung 129,50 €

54. Teppichvliese zwischen Theke und Wand entfernt. Estrich für Elektroinstallation aufgeschlagen. Für Elektroinstallation Holzsockel in der Wand aufgebohrt. Ausbruchstelle am Treppenabgang nachgespachtelt.

55. Bestellnummer: 4600013152 Betonstützen: Abgedeckt, Löcher gespachtelt und anschließend gestrichen. Stahlstützen: Geschliffen, gereinigt und lackiert Wand und Betonflächen abgedeckt und gestrichen Heizkörper abgedeckt und lackiert Türrahmen und Türblätter geschliffen und lackiert Teppichfliesen entfernt und anschließend neu reingeschnitten

56. Schott 10 Brandschutzklappe 21S1 UG Labor Apotheke Brandschutzklappe im Gebäude gesucht. Boden mit Malervlies abgedeckt. Altes unbekanntes Material entfernt. Öffnung entstaubt und gereinigt. Neuer Brandschutzmörtel geliefert, Öffnung angefeuchtet und Klappe eingespeist. Schott gekennzeichnet und dokumentiert. Schott 11 Brandschutzklappe 24S4 UG Aufzugsmaschinenraum Media Markt Brandschutzklappe im Gebäude gesucht. Boden mit Malervlies abgedeckt. Altes unbekanntes Material entfernt. Öffnung entstaubt und gereinigt. Neuer Brandschutzmörtel geliefert, Öffnung angefeuchtet und Klappe eingespeist. Schott gekennzeichnet und dokumentiert. Schott 12 Brandschutzklappe Ohne Nummer UG Aufzugsmaschinenraum Media Markt Brandschutzklappe im Gebäude gesucht. Boden mit Malervlies abgedeckt. Altes unbekanntes Material entfernt. Öffnung entstaubt und gereinigt. Neuer Brandschutzmörtel geliefert, Öffnung angefeuchtet und Klappe eingespeist. Schott gekennzeichnet und dokumentiert. Material: 30 KG Brandschutzmörtel CP 633 M10 3 x Hinweisschild Brandschott 1 x Rolle Abdeckvlies zzgl. 30 min Pause

57. Arbeiten in der Wohnung EG Arbeiten am Stahlpfeiler -abdecken und abkleben der zu schützenden Bauteile mit Tesa Folie und abdeckvlies -Schleifen, reinigen und Grundieren der Stahlstütze. -Zwischen und Schlussbeschichten der Stütze mit Caparol Buntlack im Farbton RAL 7035 -entfernen und entsorgen

des abdeckvlies.

58. - Liefern und montieren der Sockelleiste - Bohrloch an der Decke im Serverraum schließen.

59. Im Gebäude 100 im Raum 418 wurden vier Säulen mit Capamaxx im Farbton Außerdem wurden die Löcher in der Decke geschlossen sowie Acrylfugen um das Fenster gezogen

60. 8.OG Herstellen einer Kabeltrassenverkleidung über Verteilerkasten mit GK- Platten. Der Lüftungsauslass wurde außerhalb der Verkofferung gelassen. Die Verkofferung wurde gespachtelt und geschliffen. Bei diesen Arbeiten ist das Einrichten und Reinigen der Baustelle inbegriffen.

61. Oberputz angebracht einschl Abdecken

62. Balkon Grobe Verschmutzungen entfernt Fugen frei gekratzt Gehwegplatten mit einem geeigneten Reiniger eingesetzt und im Anschluss mit einer Bürste gereinigt

63. Betreff: Ausbrüche putzen und Feinspachteln. Im gesamten Treppenhaus befindliche Ausbrüche, abgeplatzte Kanten, Fehlbohrungen in den Betonflächen, auf jeder Etage, vorputzen, und 2x spachteln, und nachgrundieren. Teilweises anmodellieren der Kanten. Im gesamten Treppenhaus und alle Etagen.

64. Büro 213 Dübel und Nagellöcher geschlossen und der Oberfläche angepasst. Teilbereiche mit Acryl-Fugenmaterial ausgefügt. Kleinteile wie Schalter und Steckdosen abgeklebt und nach den Malerarbeiten wieder entfernt

65. - Gerüst Rückbau - Dreck und Bauschutt von Gerüst entfernt - Bauschutt am Sockel Bereich von fremd Handwerker sauber gemacht

66. die Holztrennwand demontiert, zerlegt, abtransportiert und entsorgt den losen Putz abgeschlagen, die Stellen mit Haftputz verputzt und den stark sandenden Untergrund mit einem Tiefgrund grundiert den Kellerboden mit Besen und Staubsauger gereinigt

67. Ausfallkosten da auf der Baustelle nicht gearbeitet werden konnte trotz bestätigtem Termin mit Herr Harald Friedmann. Wasserinstallateur hatte seine Arbeiten nicht fertig gestellt, wie besprochen.

68. -Treppenwangen Geschliffen und gestrichen -alles gereinigt In der Tiefgarage die zugespachtelten löcher gestrichen

69. Haus 12 Dachgeschoss: Eckschiene an Wc Tür setzen. Betondecke verputzten bis Unterkante Estrich und Eckschiene setzen Neue Türen ankleben und mit Montageschaum ausfüllen Und Schlitz in Decke vor Badezimmer verputzt Obergeschoss: Neue Türen ankleben und mit Montageschaum ausfüllen

70. Bestellnummer 4600010163 Treppe lackiert abgedeckmaterial entfernt und fachgerecht entsorgt ,Besprechung des weiteren ferlauf der Arbeiten, vordach lackiert, abgedeckmaterial entfernt.

71. Fugen mit einer Wurzelbürste gereinigt

72. - Bodenfläche mit AbdecktVlies komplett abgedeckt und befestigt. - Stehend Drucker und anderen zeugen mit AbdecktFolie abgedeckt. - Die decken Platten im Flur Seite komplett runter gemacht.

73. Regenwasser von Betondecke im Erdgeschoss rauskehren,

74. Allgemeine Ausbesserungen an den Beschichtungsflächen zur Eröffnung. Auf Wunsch der Bauleitung, wurde der sichtbare Übergang der Deckenschürze und des Schaufensters mit weißen Schaumstoffmatten geschlossen, inkl. aller erforderlichen Abdekarbeiten, freiräumen der

Arbeitsbereiche, Baustelleneinrichtung sowie An- und Abfahrt nach der am Tage möglichen Verkehrslage.

75. 2.OG : - Ausbesserungen mit Hellweis -Nebenräume ausgebessert EG: -Ausbesserungen mit Green Stone Light (Eingangsbereich) -Getränkelerager: Loch über dem Rohr ausgeschäumt und Putz bis an die Decke angeglichen (Bild 10)

76. Bestellung 309038175 An und Abfahrt 123,00 KM -Bodenfläche mit Abdeckvlies abgedeckt Löcher im Boden mit anthrazit farbigen Silikon verschließen. -Baustelle abgeräumt

77. Montieren von Rammschutzprofilen im Eingangsbereich Kaufland.

78. zusätzlichen Koffer für die Unterverteilung an der Außentür auf Anweisung der Örtlichen Bauleitung Herrn Krzyczostaniak mit GK erstellt Inc. Spachtelung Q2.

79. Vorbereitungsarbeiten an den Wänden vom streichen die Stellen, an denen sich die Tapete gelöst hat, ein zweites Mal gespachtelt sowie die Risse in der Decke noch einmal überzogen

80. Haus 7 1.UG Raum 7.U104 + Flur 7.U113 -den Boden abgedeckt und abgeklebt -dreiseitiges verkleiden der zwei Stahlträger mit Promatect H Platten + verspachteln der Fugen und Anschlüsse (Promatkonstruktion 445) -montieren eines Promatvorschotts, zur Schottung der Rohrleitungsdurchführung durch die Promatstahlträgerverkleidung + anbringen von Promaglaf-1200 Rohrisolierung und verspachteln der Fugen und Anschlüsse -montieren der Promatunterdecken (Promatkonstruktion 180.10), dazu eine Metallunterkonstruktion montiert und mit Promat Promaxonplatten beplankt, die Unterdecken an die Bestandsdecken angearbeitet und alle Fugen verspachtelt -abschlagen und entsorgen des Fliesenspiegels und demontieren der obere GK-Beplankung -entfernen und entsorgen der Tapeten -grundieren der zu verputzenden und mit GK-Trockenputz zu verkleidenden Wandflächen -anbringen von GK-Trockenputz (Wandflächen und Laibungen des Durchganges)

81. Die alte Schweißschnur wurde entfernt. Die Fuge gesäubert und mit neue Schweißschnur verschweißt.

82. EG Vor Anstrich Spraymakierungen isoliert an Wandflächen

83. Abdecken der Bodenflächen im Arbeitsbereich mit Malerabdeckvlies. Anzeichnen der Lochung auf den Spachtelstellen der Akustikplatten. Anschließendes Nachstreichen der Deckenflächen mit artgleichen Farbmaterial. Nach Abschluß der Arbeiten entfernen der Schutzmaßnahmen.

84. - Abdecken Schützen und Beräumen in den Räumen Küche, Wohnen, Schlafen, Abstellraum und Bad
- alte Acrylfugen teilweise entfernen und im Nachgang wieder erneuern in den aufgezählten Räumen,
nach Trocknung wurden die Fugen nachgestrichen

85. Acryldichtstoff im Eckbereich zwischen Wand und Decke einbringen und glätten Risse im Deckenbereich mit Gewebe überspachteln inkl. Schleifen

86. Im Empfangsbereich wurde die Schiene zwischen Sichtbeton und Wand mit gestrichen. Der Sichtbeton wurde an einigen Stellen überstrichen, um Kleberückstände zu überdecken. Dies erfolgte in Absprache mit dem Architekten

87. - lose Farb- und Putzschichten (ca. 1 m²) abstoßen und abbürsten, Abbruchmaterial sammeln und entsorgen - freigelegten Untergrund mit einem lösemittelhaltigen Tiefgrund verfestigen - grobe Ausbruchstellen und Unebenheiten mit einem Unterputz verfüllen und ausgleichen - Oberputz (Rillenputz K 25) aufziehen und verscheiben, Übergänge zum Bestand verschlichten - Teilfläche Anstrich (ca. 4 m²) mit einem Tiefgrund grundieren - Farbton ca. Bestand bemustern - Teilfläche mit einer Silikonharzfarbe

2x streichen - mehrmalige An- und Abfahrten "Halbtages-Einsatz"

88. Austauschen von zwei alten und zerschnitten Bestandsplatten. Inkl. Material. Bereich: Raum Kantine

89. Wie mit der Bauleitung besprochen wurden folgende Arbeiten ausgeführt: - Reinigen des Markiesengestells - Überarbeiten der Standsteinumrandungen/Sockelfläche- Donna, Türe und Laden Farbton Keim 9271 - Überarbeitung der Lacksäulen- Donna und Laden Farbton Keim 9137 - Überarbeitung Lack Türe Zugang Treppenhaus Farbton Keim 9526 - Fassadenausbesserung Farbton Keim 9123 Alle Arbeiten inklusive Abdeck- und Abklebearbeiten, entfernen und fachgerecht entsorgen.

90. Weil Holzbalken für die Schiebetür an die Wand zur Deckenfläche montiert werden müssen, muss in zwei Zimmern vorhandenes Styropor welches an der Deckenfläche ist, entfernt werden, um den Holzbalken montieren zu können. Zimmer 216 / 217

91. Untergründe Entschichten Los und nicht Tragfähige Altbeschichtungen durch Wasserhöchstdruckstrahlen im Handlansenbetrieb mit auf der Oberfläche angepassten Druck Entschichten. Tragfähige Restanhaftungen der Altbeschichtungen sind möglich. Tagespauschale beinhaltet HDW Anlage mit einem Arbeitsdruck bis zu 2500 bar inkl. Bedienpersonal und aller Standard Anbauteile. der Berechnung der Tagespauschale liegt eine Arbeitszeit von bis zu 8 Stunden täglich zu grunde. über 8 Stunden Einsatzdauer pro tag berechnen wir 150% der jeweiligen Tagespauschale. Abrechnungsgrundlage ist die tatsächlich zur Erbringung der Leistung erforderliche Anzahl der Arbeitstage.

92. Freigestämmte Eisen abgetrennt

93. Decke im Verkauf: Bestandteile wie Abhangdrähte für Spiegel und Werbeelemente demontiert und die Löcher mehrmals zugespachtelt in Q3-Qualität, ca. Stück

94. -Vorhandene Stein Fensterbank entfernen wie am Übergang zur Bestandsfassade abfallenden Putz entfernen. -Herrastehende Fremdkörper entfernen (Alter Rabitz , Nägel) -Abstehende Wolle entfernen am Granz

95. ttt

96. Achte F6 Rohrleitung hat sich geändert. Loch in der F90 Wand wurde geschlossen. Und verspachtelt klein Material

97. Innen Türen klar Lack lackiert. Eposilan Schutzlack 1 Gebinde

98. Lampenlöcher in lochdecke versetzt alte Löcher geschlossen und gespachtelt. Revilöcher geschlossen und gespachtelt

99. Ausbessern der Lochdecke im Saal. Beton streifen weiss gestrichen (Anweisung von Herrn Strolz)

100. Aufenthaltsraum Schwestern Entfernen von Glasgewebe, schließen der Löcher mit GK. Spachteln der gesamten Wand und schleifen. Kleben von Glasgewebe wie Bestand. Dienstzimmer, Vorbereitungszimmer Schließen der Eltschlitze und mit Glasgewebe kleben, ausbessern von beschädigten Glasgewebe.

101. Entfernen der Estrichrandstreifen in den Zimmern. Silikon an den Bodenschienen von der Glaswand entfernt um den Boden Fachgerecht ausgleichen zu können.

102. Abdekarbeiten an Bodenflächen und sonst zu schützenden Bauteilen. Betonflächen mittels Tiefgrund grundiert. Grobe Löcher, Schalungsstöße etc. mit passendem Betonspachtel anarbeiten. Nach Trocknungsphase abkratzen der verspachtelten Stellen(Keine Schleifarbeiten). Aufbringen einer

Deckversiegelung in RAL 9010, der Auftrag erfolgt in zwei Arbeitsgängen. Nach Beendigung der Arbeiten
restloses entfernen der verwendeten Abdeckmaterialien. 17.10.2023 2 Mann 6,0Std 18.10.2023 2 Mann
10,0Std

103. Das Gerüst war stark verschmutzt, durch die Arbeiten der Durchbrüche etc. Bevor nun die Endbeschichtung aufgebracht wird, wurde das Gerüst gereinigt um eine Größere Verschmutzung beim Abbau des Gerüsts zu vermeiden.

104. Durch Planänderungen musste die Vliestapete im Nachgang angearbeitet werden.(WC-Anlagen vom 3.-1. OG) Folgende Arbeiten sind dazu nötig: - Schleifen der Grundierung vom Fliesenleger auf Wandfläche (kleine Körnung der Grundierung glatt schleifen) - Vliestapete auf Wandfläche Kleben - "Stöße" von neu und vorhandener Vliestapete, zweimalig, fein verspachteln und schleifen. - geschliffene Fläche grundieren

105. Silikonfuge entfernt oberhalb Fenstersturz. Zimmer 425-436.

106. Haus 9 Türpos. H9 U2-03 den Boden und die Randbereiche abdeckt und abgeklebt, Folienstaubwände gestellt, die Randfriese abgeändert, die Unterkonstruktionen ergänzt + mit 20mm Promaxonplatten beplankt und Q3 verspachtelt+geschliffen und die Folienstaubwände demontiert und entsorgt.

107. Warteraum Zulage Mehraufwand GK Decke Seitliche und untere GK Beplankung an vorhandene GK Decke angepasst und verspachtelt sodass die Metalldeckenplatten mit Schattenfuge montiert werden kann.

108. - Diverse Abdeck und Schutzarbeiten - Metallkranz entrostet und mit Rostschutzgrund vorgestrichen.
- Fassadenanstrich mit STO Color Jumbosil in grau. Material: STO Color Jumbosil 5 L, 2K Epoxi 1 L;

109. Nachspachteln der Außenstützen auf Q3 (Fassade)

110. Verschließen der Löcher in der verputzten Wand. Schleifen der Wände.

111. Gegenstände aus der Fassade auf die Seite geschoben, um ein reibungslose Ausführung der Gerüstbauer zu erschaffen.

112. Raum ME 0.28 EG - Lichtkuppeln rund demontiert und Betonkanten ausgebeßert (Betonkosmetik) - vorhandene Verschalung der Aussparungen entfernt, Fläche gesäubert und Decke begradigt - Putzfläche ausgebeßert und beigearbeitet - Aussparungen in Decke eingeschalt und betoniert - Styrodurdämmplatten im Altbestand entfernt und durch Mineralwolle ersetzt - Arbeitsplätze bzw. kompletter Raum gereinigt und Bauschutt abtransportiert - Metallschienen im Altbestand entfernt, Fläche begradigt und beigespachtelt Raum ME 0.27 EG - Aussparung eingeschalt und betoniert - Arbeitsplätze gereinigt und Bauschutt abtransportiert &

113. Frankfurt Neue Mainzer Str. 84 Sanierung Putz und Stuckarbeiten. Treppenaufgang Linke Seite Betonwand mit AG 125 abgefräst. Grund, Treppenlauf Innenmaß zu gering bei Anbau vom Geländer. Schutzmaßnahmen errichtet ,Abdekarbeiten Betonwand abgefräst und Staub mit Sauger aufgenommen. Nach Fertigstellung Reinigung und Entsorgung der angefallenen Materialien Arbeitsaufwand am 16.06.2023 zwei Mitarbeiter a 5 Std. Wandanschluss vom Wasserauffangbecken in EG entfernt. Hoher Zeitaufwand bei dem Rückbau. Schweißbahn die an der Wand befestigt wurde mit Stemmhammer und Handmeisel vom Putz und Mauerwerk entfernt gesammelt und entsorgt. Aufwand am 27.06.23 Zwei Facharbeiter a 5 Std.

114. Fundament erstellen wie folgt: Oberfläche mittels Fräse anrauen 21 Std (Freitag 7 Std / Montag 2 MA 7 Std) Materialtransport ins 11.OG 22 Std (Montag 2 MA 2 Std / Dienstag 6 MA 3 Std) Hilti Hit Anschlüsse liefern und montieren + Bewehrung verlegen + Abschalen + Ausschalen nach Trocknung 48

Std (Dienstag 6 Ma 6 Std / Mittwoch 2 MA 5 Std / Freitag 1 Ma 2 Std)

115. Malerarbeiten der Nachgeputzten Leibungsflächen der Korrodierten Ecken im Haus 1 und Haus 2 nur bei den Nach Putz Arbeiten, Diese Räumlichkeiten waren mit den Malerarbeiten bereits abgeschlossen und mussten im extra Nachgang bearbeitet werden inkl. erforderlichen Abdeckarbeiten der Fenster.- und Bodenflächen Angefallene Stunden - 6 Stunden Haus 1 und 6 Stunden Haus 2 - Gesamt Stunden 12 Std.

116. Öffnen der Gipskartonwand für den Sanitär

117. Boden abgedeckt mit Malervlies. Alte Trennwand Glasscheiben mit Alurahmen demontiert und fachgerecht entsorgt. Fensteröffnungen in Brandwandqualität verschlossen. Im Bereich der Türöffnung wurde der Sturz und eine Leibung in Brandwandqualität ausgebildet, als Vorarbeit für die spätere Brandschutztür. Im Flurbereich wurde die Decke im Bereich der alten Lichtkuppeln in trockenbauweise verschlossen. Spachtelung in Q2. Montag 13.12.21: 2 Facharbeiter - 7:00-16:30 Uhr Dienstag 14.12.21: 2 Facharbeiter - 6:30-17:30 Uhr Mittwoch 15.12.21: 2 Facharbeiter - 6:30-10:00 Uhr Material: 15,00 m² - Stahlblech verz. 0,5 x 1000 x 2000 mm 30,00 m² - Fireboard 15,0 x 1250 x 2000 mm 7 Stück - CW-Profil 100 mm, 3,25 m 2 Stück - UW-Profil 100 mm, 4,00 m 1 Sack - Fireboard-Spachtel, Sack 10 kg 18,75 m² - Isover Trennwandplatte 2 Stück - UA-Profil 3,00 m 5 m² - Gipskartonplatte

118. - Abdeck und Abklebearbeiten - Untergrund grundieren und vorbereiten - Fliesen liefern und verlegen - Oberfläche ausfugen - Baustelle Räumen

119. - Sockel neu eingemessen und gestrichen

120. Ganzflächige besondere Schutzabdeckung des Bodenbelages einschl. Unterhaltung, sowie spätere Beseitigung und Entsorgung. Bodenbelag aus: Fliesen/ Parkett/ Teppich usw. Schutzabdeckung der nicht zu bearbeitenden Bauteile wie Fenster, Türen, Fliesen, Sanitäranlagen u. ä. Herstellen einschließlich Unterhaltung, sowie spätere Beseitigung und Entsorgung. (Zuzügl. Containeranteil nach tatsächlichem Verbrauch) Sämtliche Spachtel und Egalisierungsarbeiten. Nachbearbeitung durch Abschleifen o. ä. Herstellen von Anschlussfugen an Fenster/ Türrahmen/ Sockelleisten usw. mit Acryl-Dichtstoffmasse 395, einkomponentig, sowie evtl. Durchschlagende Inhaltsstoffe mit einer Isolierfarbe vorbehandeln
Aubesserungsarbeiten

121. Malerarbeiten laut Angebot vom 17.08.23 - Abdecken und Schützen - Anstrich der besprochenen Wände - Grundanstrich für Oberputz aufbringen - Oberputz aufziehen und reiben - Anarbeiten an Bestandsflächen - Anbringen von Anschlussfugen

122. Rest Ausbesserung arbeiten mit Farbe Büro Treppenhaus wc

123. Diverse GK-Flächen, die vom Trockenbauer nicht gespachtelt wurden wurden nun von uns gespachtelt inkl. Einlage einer Binde im Fugenbereich gespachtelt und nach Trocknung auf Q2 gespachtelt und nach Trocknung geschliffen.

124. - Materialbeschaffung - Vorbereitung - Entfernung per schleifen von altem Lack - Untergrundvorbereitung (schleifen + entstauben) - Applikation von 2 Schichten Klarlack

125. Gerüstankerlöcher im Zuge des Gerüstabbaus geschlossen und überarbeitet

126. Wettiner Platz 1. Zufahrt Tiefgarage, linke Wand Vermerk: Das verschließen von Rissen und Löchern ist mehrmals erfolgt, da noch keine ausreichende Abdichtung stattgefunden hatte und wiederholt Wasser aus den Rissen austrat. Ermittlung der Farbtöne von Sockel, Wandfarbe und Akzentstreifen. Abdeck- und Abklebearbeiten. Risse im Betonmauerwerk V-förmig aufgeschnitten, mit Einlassgrund grundiert und mit mineralischen Mörtel verputzt. Anschließend Beschichtung von Teilbereichen bzw. ganzer Wandflächen inklusive Sockel und Akzentstreifen.

127. Putzwände schleifen

128. WE 1, 4,7,10 3 zusätzliche lagen Gips auf den Seiten VS der Wanne aufgebracht

129. Abdeck und Abklebarbeiten beschädigte Fliesen ausgebaut und entsorgt alten Fliesenkleber abgefräst Rohrverkleidung mittels Wediplatte zugeschnitten und geklebt Fliesen besorgt und zugeschnitten Eckkante zugeschnitten und geklebt Fliesen geklebt Fliesen verfugt Silikon gezogen Baustelle beräumt und besenrein verlassen

130. Da wir die höhere liegende Gk decke im Eingangsbereich so bauen mussten das es noch möglich ist die arbeiten an der Schürze auszuführen,war es nicht möglich den Bereich der zwei stützen zu verkleiden. Daher musste separat eine zwei Stufen abkofferung pro stütze erstellt werden. Diese mussten mit eckschutzschienen verspachtelt und geschliffen werden.

131. Die Wände im Flur im Fitness wegen der Höhe änderung nacharbeiten (beplanken, eckschutzschine ergänzen spachteln) 2 Stellen links und rechts inkl. Material

132. 06.05.2024 4,0 Std. -Abdeck/ Abklebarbeiten an angrenzenden Bauteilen lineares Abdecken sowie Teilbereiche Folien angebracht -Löcher in Bestandswandflächen geschlossen und verschliffen -arbeiten an Bauteile 23.05.2024 1,0Std. -Türzarge Montagelächer gespachtelt sowie geschliffen und zum lackieren vorbereitet

133. neu gesetzte Brandschutztür den Stahlzargen-Rahmen gereinigt, geschliffen, grundiert und in RAL 7001 lackiert, im Büro die Hartkernsockelleiste gereinigt und nach den Malerarbeiten verklebt montiert, Verkaufsraum Übergang zur angrenzenden Wand / Deckenfläche leicht nachgespachtelt und verschliffen, kleine Isolierarbeiten an den übrigen Bürowänden (Bestandsanstrich) um ein durchschlagen zuverhindern

134. Sämtliche Türzargen (bis auf die zwischen Pausenraum und Umkleide) wurden durch fremde Gewerke beschädigt und mussten erneut überarbeitet werden. Trockenbauer hat angrenzende Bereiche nicht geschützt und auf die Zargen seine Spachtelmasse verteilt.

135. Einbau einer Trennwand in F90 , Verkleinerung der Rohbauöffnung für neue T30 R/S Tür . KVH 120x120 als UK verbaut und mit Fireboard doppelt beblankt. Zwischenräume mit Rockwool ausgebildet.

136. Putzarbeiten an Süd-West Seite -Fenster provisorisch abgeklebt wegen fallendem Putz oder Dreck -Putzfehlstellen verputzt und verwaschen -Einzelrisse verfüllt und verwaschen

137. Herstellen einer provisorischen Wand inkl. Einbau einer Bautüre in Achse 15 verwendetes Material: - 17 lfm CW Profil 75 - 5 m² GKB Platten 12,5mm

138. Die schadhaften und losen Putzstellen am Mauerwerk- Westgiebel, teilweise Südseite , analysieren und freilegen mittels Hiltigeräten. Anschließend vornässen und eine Haftbrücke auftragen. Ein zementärer Spachtel wird als Lunker bzw. Kratzspachtel aufgetragen. Nach der Antrocknung der Spachtelung wird ein weiterer Spachtelgang aufgebracht, um grobe Übergänge zu egalisieren, inklusive Nachbehandlung. Untergrund Verfestiger Kauf Knauf Sockel SM 2,5 Sack Dies bildet die Grundlage zur folgenden Abdichtung.

139. Material u. Werkzeuge Vorbereiten: Goldband, 55 110 270 Folie Cover Quick, Leiter, Schere Abdeckarbeiten: - verrissene Folien nach geklebt was vom Schreiner Heizungssanitär Trockenbauer verursacht wurde - gerissene Folien entsorgt anschließend Folien u. Werkzeuge aufgeräumt

140. -Abplatzenden Putz entfernen -Stellen wo der Untergrund kreydet grundieren -Alle Fehlstellen und auch die Ecken neu verputzen -Müll fachgerecht entsorgen

141. -Mürbe und defekte Betonteile mit Schlaghammer geöffnet. -Bewehrungseisen entrostet.
-Freigelegte Eisen mit Korrosionsschutzschlemme beschichtet. -Geöffnete Betonteile mit Stocrete SM P
gespachtelt. Maschineneinsatz: -Schlaghammer 3,00 Std. Material: Stocrete SM P 2Sack (25kg)
142. Risse im Kellerboden aufgeweitet, verspachtelt und geschliffen.
143. - Deckenplatten im Lager laden und zur Baustelle fahren - Arbeitsbereich mit Deckenplatten und
Werkzeug/Leitern einrichten - defekte Deckenplattenplatten ausbauen (Wasserschaden/Risse/Löcher) -
Deckenplatten luftdicht in Bigbag verpacken, abtransportieren, laden und in die Entsorgungsstation
abgeben - Neue Deckenplatten zuschneiden und einlegen - Arbeitsbereich räumen
144. Tickets abarbeitenden Zusatzleistungen
145. In der Küche Fliesen gelegt. Im Altbau an der Küche Fliesen entfernt und Schutt zum Container
gebracht.Im Neubau im 1.OG Sanitär Objekte silikoniert. Material 10 Tuben Silikon
146. Flur, Erdgeschoss (Neben Werkstatt) : - Wandscheibe komplett gestrichen streichen - Abplatzungen
abstoßen, ausschleifen und mit Prestolith spachteln - Decke und träger: Nichthaftender Altantrich
entfernt, Löcher verschlossen und mit Schimmelschutzfarbe gestrichen - Säule : beschädigungen mit
spachtelmasse geglättet, nach trocknung verschliffen und gestrichen Verpackungsbereich: - Gerissener
Sockelputz mechanisch V-förmig geweitet und verfugt - Leibungen gereinigt, neu gestrichen Verpackung
Unrein/Rein: Abplatzungen an diversen Säulen abgestoßen, verschliffen und gestrichen
147. Restliche Verputz- und Spachtelarbeiten Wohnung TRH vollflächiges abdecken lose Stellen
abschlagen und ausbessern
148. Aufenthalt 137 / 143 - Alle im Nachhinein tapezierten Wände, mit Acryl ausgefugt. Fußböden und
andere Gegenstände abgedeckt, so, damit man streichen kann. - Alle Tapezieren Wände und GK-Kästen
gestrichen. Aufenthalt 162 - Wie besprochen, GK-Trennwand beidseitig tapeziert. Ein paar Stunden
später, kam der Trockenbauer und entfernte ein Teil unserer Tapete wieder. Daher duften wir auf beide
Seiten, die Tapete wieder entfernen. Flur 4 - Beschädigter GK in der Aufzugslaibung entfernt. Boden
abgedeckt. Neuer GK eingesetzt. Sauber gemacht.
149. - Demontage alter UK (zu kurz) - Demontage zerstörter UK (durch Einbau Trägerkonstruktion) -
UK aussortieren und Nieten ausgebohrt - Stahlstifte entfernt - Dampfbremse ergänzt - Fassade gerichtet
150. -Verfüllen des Fensteranschluss zu den Küchenfliesen mit einer Hinterfüllschnur (Ca. 2 cm breit) -
Verfüllen des Fensteranschluss zu den Küchenfliesen mit dauerelastischem PU Material (Ca .2 cm breit)
- Glätten des PU Materials mit Glättmittel (Ca. 2 cm breit)
151. Deckenflächen im Kinderzimmer komplett von Leimfarbe entschichtet, im Schlafzimmer und
Kinderzimmer in Teilflächen. Wandschrank Küche von innen mit Dispersionsfarbe beschichtet.
Ehemaligen Durchgang vom Kinderzimmer ind Wohnzimmer mit Rissbinde verspachtelt. Verputzarbeiten
im Bad von den Grobe Vorgeputzten Flächen vor der 2 Maligen Spachtelung. Grundierung und
Lackierung des Wandschranks im Flur.
152. Es mussten die Sachen der anderen Gewerke beräumt werden. Da diese nicht in der Lage waren
dies zutun.
153. asdf
154. Wände mittels Dämmung vervollständigen Kabelschlitze schließen Elektrodosen zu putzen
Wandflächen evaluieren Kleinere Ausbesserungsarbeiten

155. -Im Bereich der Anlieferung vom Norma wurden die Losen Putzstellen abgekratzt und gereinigt. -Fehlende Putzstellen wurden mit Knauf Sockel SM neu verputzt und verfilzt. Material: 1 Sack Knauf Sockel SM a 25 KG

156. zusätzliche Öffnung auf Wunsch der Bauleitung geschlossen und in Q2 verspachtelt

157. - Küche abgeklebt. - Rigips Eckschienen gesetzt und den Trockenbaukasten auf Q2 gespachtelt. Kleineres Wandstück nebenan auch auf Q2 gespachtelt. - Sauber gemacht

158. Abrechnung lt. Bestellung SRE-EXH-25351-MS und unserem Angebot 9437 in Höhe von netto 1322,50 €

159. Baustelleneinrichtung u. Fahrkosten 1,0 Stk. Hilti Bohrhammer 1,5 Std. Staubsauger 2,0 Std. Schalmaterial 0,50 m² Vergussbeton 25,0 kg Grobmörtel 25,0 kg

160. Arbeiten: Beschichtungsarbeiten im Aufzug, mit der Reinraumbeschichtung in RAL 9010. Die Holzdielen von der Firma Rommel entfernt. Dort wo die Halterungen befestigt waren, wurden die Stellen EINMALIG mit der Reinraumbeschichtung in RAL 9010 beschichtet. Der obere gemauerte Teil wurde von Innen ebenfalls mit der Reinraumbeschichtung in RAL 9010 beschichtet. Dies wurde mit Herr Schreiner abgesprochen. Gesamt 16,5 Std.

161. Fassade Straßenseite / Einfahrt Giebelfläche Holz Fläche bis auf das Rohholz komplett abgeschliffen. Maschinell und per Drahtbürste . (LV Bestandteil anschleifen der Holzflächen) Offene Fugen zwischen der Verbretterung mittels Schaum verschlossen und abgefugt (Hinweis ; hier kann es zu Rissbildungen kommen)

162. - Abkratzen der Wände - Beispachteln von Unebenheiten und kleinen Löchern - Schleifen der Beispachtelung Raum A 0.20

163. Zugestellte Flächen, EG WE 01, Trockenbaumaterial nicht wie besprochen beräumt.

164. Lager Bereich: Im Lager 2 Stück neue Türhalter für dem Doppeltürblatt einmal Grundieren und mit Ral 7016 Farbton Lackiert. Inklusive abdecken arbeiten.

165. Im EG Seminarraum 0.01: Abdeck und Abklebearbeiten an Boden und angrenzende Bauteilen. Fehlbohrungen der Boxen zweifach gespachtelt und geschliffen. Restliche Q4 Wand tapeziert. Komplette Wand gestrichen. 3.OG Seminarraum 3.04: Abdeck und Abklebearbeiten an Boden und angrenzende Bauteilen. Wand tlw. zweifach nachgespachtelt. 3.OG Seminarraum 3.05 Abdeck und Abklebearbeiten an Boden und angrenzende Bauteilen. Teilstücke zweifach gespachtelt. im 3. OG Flurbereich am Aufzugvorraum Abdeck und Abklebearbeiten an Boden und angrenzende Bauteilen. Riss und Eckschiene gespachtelt. Im 3. OG Aufzugsvorraum 3.12 an Sprinkler und Lampe die zu groß geratenen Bohrungen zweifach gespachtelt. 1. OG Flurbereich 1.06 Werkstatt bei nachträglicher Revi-Klappe: Abdeck und Abklebearbeiten an Boden und angrenzende Bauteilen. Wandfläche teilweise vorgespachtelt.

166. diverse Eckschutzschiene gesetzt und eingespachtelt, Öffnung an Lüftungsrohr neu beplankt und mit GK grün geschlossen Säule gespachtelt Simse mit HP 100 verputzt und feingespachtelt

167. Folgende Vorbereitungen getroffen für den Estrichleger: -Holz Begrenzung für die Dusche, Badewanne wie auch im Treppenhaus EG-DG eingebaut. -Fehlendes Dämmung Bodenbereich ergänzt. Bautür umgebaut zur Poolseite. Folie auf dem Fußbodenheizung im DG und KG ausgelegt. Vorbereitung im Bereich Küchendurchgang/ Garage für den Estrichleger getroffen.

168. Abschlußschine über Eingang anbringen, 3 fach Spachteln und schleifen. 1,5 Stunden Latexplastik im Treppenhaus anbringen und strukturieren 1,5 Stunden

169. Das Rausräume der Stühle (Möbel) ect. nach fertig Stellung das zurück raumen der Möbeln

170. Kabelschlitze Grob Vorverputzt, so wie große Wandausbrüche und an den Betonwände Wandversatz und Größere Schahlgrade in die Fläche Egalisiert. Material: 1 Sack Feinspachtel, 2 Sack XXL Spachtel

171. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: - Reinigen der Regenrinne mit Dampfstrahler - Blätter, sowie anderer Schmutz wurde aus der Rinne geholt und anschließend entsorgt

172. Zusatzleistung schleifen Trockenbau Rigips Wände die vom Trockenbauer nicht fertig gestellt wurden geschliffen, sodass wir mit unserem Anstrichsystem applizieren können

173. Türöffnung auf das Breitenmaß gebracht linke Seite wo Spanplatten montiert sind war zu schmal für Zargen Montage ist aufgedoppelt rechte Seite wo Mauerwerk abgeschnitten abgeklopft Bad Decke und Wände mehrmals gespachtelt Schlafzimmer Mauerdurchbrüche zugemauert

174. Ausbessern der gesamten Wandflächen durch Verunreinigung von Diversen Firmen Schreiner/ELT/HLSK.

175. Demontage Werbeplakat im Konferenzraum

176. Restleistung der Blechverkleidung (Statikprofile)Montiert und die Schwarzen Nieten Abgetupft in Ral 9016

177. Planradarticket 5158 VS für deckenbetonage geöffnet und wieder geschlossen ca 1 quadratmeter.

178. Rodgau Hanna-Arendt-Str. 9 Seniorenheim, Nach der Fertigstellung der Fliesen arbeiten in den Bad im Staffelgeschoss wurde festgestellt das noch Unterkonstruktionen im Trockenbau fehlen. Fliesen ausbauen neu zuschneiden ,Dichtbänder ergänzen und neu abdichten. Fliesen neu einbauen und Verfugen. Abdekarbeiten Reinigung und Transport plus die Entsorgung der ausgebauten Fliesen.

179. owa decke aufmachen vorhandene wolle entfernen und entsorgen steinwolles einbringen und mit Brandschutzmasse beschichten alu winkel anbringen owa decke schliessen

180. Im Bad zusätzliche Arbeiten durchgeführt . Gewebe Spachtelung bei den Wänden durchgeführt . Autex Gewebe 25,- Schnellkleber 43,- Maschineneinsatz Elektro 18,50- Facharbeiter Besart 3,5 h x 58,- 203,-

181. Seite. Hof und TÜV - Dachvorsprung schleifen, grundieren. Seite. Wiese und Laderampe - Dachkasten und Ortsgangbretter schleifen grundieren.

182. Nachdem die Deckenflächen vorbeschichtet gewesen sind (inkl. Untergrundvorbereitung) wurden nachträglich Kabelrinnen entfernt und verschiedene Rohre sowie andere Einbauten, wo im nachhinein unsererseits wieder Löcher, Ausbrüche etc. verschlossen werden mussten.

183. Im EG eine Übergangsschiene erneuert, die Heizkörper entrostet und grundiert, das Silikon raus geschnitten und neu verfugt.

184. Elektrokabel für Lampen und Rauchmelden Verlegt und Verstärkungen für Lampen eingebaut.

185. Holzfußleisten fachgerecht zuschneiden und montieren. Fensterbank mit dafür geeigneten Reiniger reinigen. Fliesen Fußleisten oberhalb versiegeln und mit Dispersionsarbeits beistreichen. Verschmutzungen in den Wandflächen mit Dispersionsfarbe beistreichen.

186. im EG die Decken nach der Groben Beschädigungen wieder Instandgesetzt. inkl. Neue Profile und

Platten besorgen passend zum Bestand 9.12 - 2x7h 12.12- 2x6h

187. Geb.4.3 E4 GK VS Über Betonsäule bündig vorziehen und Q3 spachteln. Anweisung Architekt.Planradar ticket 6623

188. Die Baustelle wurde eingerichtet ,Material zum Arbeitsort gebracht ,Im Technikflur wurde über der Brandschutztür eine Unterkonstruktion erstellt und Abschottungen in der UK Gebaut .Nach dem die Baustelle wegen Unklarheiten über das weitere vorgehen eingestellt wurde , haben wir die Baustelle geräumt.

189. Gewebeband drauf kleben an die Decke,zwei kartonexschine drauf kleben Kartonbalke und drei mal gespachtelt (wegen alte doppelt platte 3 cm und neue platte doppelt nur 2,5 cm).

190. - Anpassen an Heizungsdurchgänge - Anpassen der Sockelleisten unter Fenstersims in Richtung Balkon

191. Fachwerk: Putzausbesserungen im Bereich des Fachwerkes, inclusive Kellenschnitt, um erneutes abplatzen zu verhindern Auswechseln vermoderter Holzelemente (Entfernen, Anlieferung, Zuschnitt, Montage) Fassade: Rissanierung: Risse aufschneiden, Rissflanken entstauben und grundieren, anschließend liefern und einbringen von Rissstopspachtel, inclusive anarbeiten der Oberfläche an den Bestand durch verwaschen Wandoberflächen: Abplatzungen, unterspülte Bereiche und Hohlstellen durch abklopfen feststellen und mechanisch entfernen, anschließend liefern und aufbringen, inclusive anarbeiten der Oberfläche an den Bestand durch verwaschen

192. Die Macken an den Säulen sowie an den Wänden in der Kantine wurden verspachtelt. Die Löcher an den Decken (alte Halterung der Deckenlampen) wurden nachgespachtelt, geschliffen und anschließend gestrichen

193. Fahrtzeiten von Amazon nach Hamburg beträgt 3,00 Std für zwei gesellen. Nachträgliche Arbeiten, die im PlanRadar entstehen,3963,3796,3711 und wie es besprochen, sind die Stunden für die Beschäftigung der Arbeit Auf Rapportstunden. Dazu gehören folgende Arbeiten: Abdecken, Abkleben, streichen, Aufräumen. die Halle Wand wird gestrichen dazu gehören folgende Arbeiten: Abdecken,Abkleben,streichen, Aufräumen. NACHWEIS: Wegzeiten in der Halle sind Berücksichtigt. im Anhang sind Bilder vorhanden

194. - Überall, wo die Bildschirme hinkommen, Boden abgedeckt, Tapete entfernt, Untergrund gespachtelt. Sauber gemacht.

195. KE-020-E04-300 WC: -montieren einer WC Vorsatzschale, dazu eine Unterkonstruktion aus Metallprofilen montiert, an den angegebenen Stellen Holzverstärkungen montiert und die Vorsatzschale mit 2 Lagen GKBI-Platten beplankt und Q1 verspachtelt

196. In den Etagen Fußbodenbereiche mit Malervlies schützen Fensterbänke mit Bauschaum ausschäumen Fensterbänke mit Haftputz füllen Abdeckmaterial entfernen und fachgerecht entsorgen

197. Wasserspeier montieren

198. Fliesen an der Marktküche entfernt und neue Fliese sowie Abschlussschiene abgearbeitet. Danach Fliesen verfugt.

199. KG WHG Bergmann Abdeck Arbeiten Defekter Bodenbelag ausbauen Schimmel desinfizieren probebohrung zur Überprüfung ob DM vorhanden ist Keine DM vorhanden defekte Bodenbelag entsorgen zweimal Folientür erstellen Werkzeuge reinigen

200. Bauteil C Erdgeschoss Raum C.0.05 und C.0.03 1. Obergeschoss Raum C.1.07 und C.1.04 Auf die

Wände, die auf ein Fenster oder auf eine Betonwand anschließen, musste zusätzlich eine Platte mit Trockenem Putz drauf geklebt werden. Für die Platten, die auf das Fenster anschließen, musst du zusätzlich ein Einfassprofil (PVC) Angebracht werden. Materialverbrauch : 10 m Einfassprofil , 25kg Knauf Perlfix Ansetzgips , 5kg Betonkontakt , 15m² GKB platte.

201. Wo: Wohnung 2 Wohnzimmer Was: Rohrverkleidung zweiseitig Wie : - UK aus UD 30mm auf Wand befestigt und mit GKB beplankt . - Eckschutzschienen gestellt auf Ecke und q2 gespachtelt - geschliffen - aufgeräumt

202. Refraktionsraum 2 Wand aufdoppeln mit einer Lage GK und verspachteln 4.40mx3.14m

203. Spahtel von 2x Fenstern und Decke, Flur, Bad und Zimmer. Tapaciren der Decke und Fenster, Flur, Bad und Zimmer. Fensterschutz, Dinge im Bad, Zimmer und Flur, Streichen der Decke im Flur, Zimmer und Bad.

204. - Ausblühungen an der Fensterbank entfernt und mit Isolierfarbe grundiert. - Grundierte stellen mit Feinspachtel gespachtelt und den Untergrund angeglichen. (geschliffen) - Fensterwand mit weißer Diespersionsfarbe gut deckend gestrichen.

205. Stunde Lohn Arbeit Maler Arbeit sprach Salat Lackierarbeit ab Deck arbeiten...

206. Boden- und Sockelflächen schleifen und reinigen, Sockelflächen 3x abkleben und Sockel und Bodenflächen mit öl festem Anstrich beschichten

207. 3. OG lüftungszentrale gelagerte Lüftungsgerät hin und zurück schieben wegen mit Rollgerüst arbeiten können

208. - Öffnungen in GK-Wand erstellt um Leerrohre für den Besprechungstisch durchzuführen 3,5 Std. - Schlitz im Boden erstellt und aufgestemmt um Leerrohre für den Tisch durchzuführen anschließend mit Standfester Füllmasse geschlossen 5,00 Std - Nicht benötigten Kabelkanal an Fensterfront entfernt, müsste geteilt werden da schrauben und Dübel schräg im Betonwand angebracht waren. 2,75 Std. - Klimabedienteil wurde durch Klimabauer demontiert, das Kabel wurde rausgezogen und an neue Öffnung durchgeführt entstandene Öffnung wurde geschlossen 1,75 Std - Übergang im Bodenbereich nach demontierter GK-Wand mehrfach als Rampe angespachtelt und geschliffen. 3,00 Std.

209. Fliesensockel abklopfen und verspachteln. Neue Sockelleisten bei Arbeiten. Siehe Fotos

210. Im 6 OG in Büro auf die Wände anbringen neue Tapete ,die Ecke ausgefugt und nachstreichen.

211. Position 01.04.0020

212. - Alte Markierungen am Mutter Kind Parkplatz mit grauer Bodenfarbe überstrichen. - neue weißmarkierung für den neuen Parkplatz abgemessen, angezeichnet und abgeklebt. - Vorbereitete markierung 2x gut deckend mit weißer Markierungsfarbe gestrichen.

213. WC-Basis Kern West 1+2 OG Deckenunterkonstruktion teilweise zurückbauen und Lagern. Wegen Brandschutz-Schottungen Haustechnik. -Nach Freigabe Unterkonstruktionen wieder montieren.

214. Boden,Möbel,Fliesen,schränke abgedeckt Sockel,Steckdose, Lichtschalter, Türrahmen, Fenster, Fensterrahmen,Lampen abgeklebt Nägel,Schrauben,Dübel entfernen Löscher,Risse zugemacht Flecken isoliert

215. t

216. Tapeten im Bereich der Wände entfernen. Entnommenes Material in staubdichte, reißfeste

Foliensäcke verpacken, abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen Facharbeiter-Lohnstunden für demontage Steckdosen und derer Anbringung

217. Wandflächen in allen Ebenen geschliffen Verschmutzungen vom Estrich 1 Std pro Wohnung

218. Die Halterungen der Fallrohre wurden entfernt und anschließend in mehreren Arbeitsschritten mit geeignetem Material ausgebessert.

219. -Ausbesserungsarbeiten -Abdekarbeiten an den auszubessernden Flächen so wie der Laufwege mit Abdeckvlies -Befestigen des Abdeckvlies gegen Verrutschen mittels Kreppband -Scharfkantiges Abkleben von Anschlüssen wie Fensterrahmen, Türrahmen, Steckdosen, Lichtschalter und Sockelleisten mit Goldband sowie Folienband -Ausacrylen von Anschlüssen -Fleckspachtelung von kleineren Beschädigungen oder Bohrlöchern -Ausbesserungsarbeiten an der Raufasertapete Körnung fein -Isolierarbeiten bei Wasserflecken, Tintenflecken oder ähnlichen Verrunreinigungen - Anstrich von Wandflächen so wie punktuell Ausbessern der Decke mit einer Innendispersionsfarbe im Farbton Weiss -Vollständiges entfernen sowie fachgerechtes Entsorgen der Abdeckmaterialien

220. Herstellen von Wechsel zur Abhängung und Befestigung der Lampen. Distanzklötzer zur Auflager der Leuchten, oberhalb der Decke befestigen. Arbeitszeit pro Lampe 1,5 Stunden x 40 Lampen

221. Ausbrüche im Bereich der Heizungsrohre im Staffelgeschoss mit Spachtelmasse gefüllt und geschliffen.

222. Mehrfaches An- Abfahren zum Objekt, bedingt durch Trocknungszeiten. Zzgl. Autopauschale.

223. Türzargen gespachtelt mit 2K Spachtel (Bandtasche+ Löcher)geschliffen + Abdeckung Boden und Wände 11/06:7 Stunden 12/06:5 Stunden

224. DG Zimmer und Treppenhaus fertig streichen und Entfernen der Abdeckungen.

225. Abdecken Farbton mischen 2 maliger Anstrich Teilbereich An und abfahrt

226. Maler

227. Freitag 13.01 -Vorsatzschale, Koffer und Abhangdecke im Büro Frank Q2 verspachtelt. -Erneute Verspachtelung der Fugen in der Dachschräge, Besprechungsraum -Loch zwischen Bestandswand und Stahlträger mit einer Gipskartonplatte geschlossen. - größere Heizungsniße mit einer Lochplatte beplankt. 7:30 - 11:00 = 3,5 Std x 2 Mann = 7 Std Montag 16.01 -Revisionsklappen in Heizungsnißen eingebaut. ca. 5cm Vries drumherum erstellt. Stöße verspachtelt. Gesamt 3 Stück -Dachschräge und ein Stück der Decke Q3 gespachtelt. 8:00-14:00, 30 min Pause = 5,5 Std x 1 Mann Dienstag 17.01 -UK um den Heizkörper herum erstellt. -UK mit GK-Lochplatte beplankt und 2 Revisionsklappen eingebaut + Eckschutzschienen + Spachtelarbeiten -Ausbilden eines ca. 5cm breiten Vrieses um die Revisionsklappen herum -Einbau einer zusätzlichen 40x40 Revisionsklappe im Bereich des Kniestocks + Spachtelarbeiten 7:30-16:00, 30 min Pause = 8 Stunden x 1 Mann 7:30-12:00 = 4,5 Stunden x 1 Mann

228. - Schadenaufnahme durchgeführt - Messprotokoll erstellt - Fotodokumentation - Besprechung der Maßnahme mit Herr Jagusch

229. Vorsichtiges Entfernen des alten Silikons und des Holzes, an den Fenstern und Türen, an denen Tapeziert wird. Überreste mit Lösemittel gereinigt. Mehraufwand beim streichen der Fassade am Mitarbeiter Bereich,, aufgrund von erschwerten Bedingungen durch nicht sicherem stehens und da es keine Möglichkeit zur ablegen von Werkzeug gab.

230. Mehraufwand für die Aufhängung der Gewindestäbe. Decke im Bestand musste großzügig aufgeschnitten werden um die Gewindestäbe an der Rohdecke befestigen zu können. anschließend

musste die GK-Decke an den Gewindestäbe wieder angearbeitet werden.

231. TG: - Wandflächen abgekehrt - Blech an den Wänden abgeklebt und Boden abgedeckt - Nachträgliche Beton Kosmetik (Spachtelstellen) und Bleistift Striche über dem Blech grundiert - Wand und Deckenflächen erneut gestrichen - (ca. 20% nicht auf Regie Klärung durch Herr. Mayer und Herr. Benz) 1OG Serverraum: - Sockel an den Wänden abgeklebt - Sockel und Bodenfläche Fertig gestrichen

232. den vom Trockenbauer weggeschlagenden Putz wieder aufgeputzt. Wand grundiert Grundputz Feinputz mit Armierung Q3 Spachtelung

233. G520 Achse F7-H7, C15, D13. +0.00m Ausbesserung an der Oberfläche.

234. 23.11.: WCs OG+Beh. WC: Kleinflächen wie Wandflächen über FS gestrichen. Trennschwerter grundiert und lackiert, WC Trennwände geschliffen, grundiert. (3*8 Std.) 24.11.: WCs OG+Beh. WC: Kleinflächen wie Wandflächen über FS gestrichen. Trennschwerter grundiert und lackiert, WC Trennwände lackiert. (3*8 Std.) 30.11.: Büro 2 Büromöbel umgestellt, Verschmutzungen an Wand, Boden durch Ausgleichsmasse entfernt. Löcher verschlossen und Kabelschlitz verputzt und gespachtelt. Erschwernis aufgrund mangelnder Bewegungsfreiheit wegen Büromöbel. (7 Std.)

235. Entkopplungsmatte über Risse kleben.

236. Im Geb.H Ebene 6 in den Räumen von 620-655 (nördliche seite) wurde nach sichtprüfung der GK wände folgende Mängel festgestellt. Oberflächenqualität Mangelhaft, unzureichend geschliffen sowie viele plattenstöße eingefallen Anschlussschienen an Ecken und Abschlüssen im Deckenbereich sowie im Dehnfugenbereich unzureichend bis garnicht geschliffen und von spachelmasse gereinigt Diese Mängel wurden begonnen von uns zu beheben und sämtliche Schienen,Kanten und Ecken sowie Anschlüsse nachgeschliffen und gereinigt ,sämtliche eingefallenen Bauchigen Stöße und Fugen wurden nachgespachtelt und zum teil geschliffen ,da der Trockenbauer der aufforderung diese selbst zu beheben nicht nachgekommen ist

237. Untergrund von alten Putzresten und montagehalterungen befreien sowie schließen von Durchbrüchen mit mineralwolle

238. KG Messproduktoll Geschrieben TRO Abbau 1X QUBE SZ:15658 KW/H Geräte reinigen

239. im Bereich der Ausbrüche am Putz um die Lampentöpfe, es wurde 2 mal mit Füllspachtel gespachtelt, geschliffen und grundiert. Bei ca 20 stk

240. Entfernen derAltbeschichtung derDecke im Flurim 2. OG Li. Whg. sowie des Oberputzes aufgrund mangelhafter Tragfähigkeit und Filmspannung. Hier habe ich zuerst die gesamte Altbeschichtung inkl. dem Oberputz händisch abgekratzt und anschließend mit einem Haftputz überzogen zum schließen von Löchern und zum ausgleichen von Unebenheiten.

241. - Anlieferung für den Titel 01/02 - Materialtransport zu Titel 01/02 vom Außenfahrstuhl

242. Westflügel Kputz Wände Nagel Schrauben etc. Entfernt. Größere Löcher vorgespachtelt eckschutzschienen gesetzt Wände gespachtelt. Villa Fenster leibung verputzt

243. - Anschlüsse an Fensterbänken (innen) im 1.OG und im EG beispachteln und nachstreichen. - Beschädigungen an Wänden durch fremdgewerke, 2xgespachtelt, geschliffen und nachgestrichen. - Kante von Fliesen 2x gespachtelt, geschliffen, versiegelt und nachgestrichen - Anschluss von Fensterbänken (außen) nachgestrichen

244. Vor-ab Maßnahme (Mehraufwand) - Die Bestandsputzfläche weist Hohlräume auf sowie blasen , diese wurden entfernt. Der Untergrund wurde nach entfernen der Teile gereinigt (Manuell - Gebürstet) ,

Tiefengründert und anschließen mit Putzgrundierung vorbehandelt. Nach einhalten der Trocknungszeit wurden die Bereiche vorgefüllt und verfiltzt. - Ausbrüche an den Fenstern , welche durch den Austausch der Fensterbank verursacht wurden , wurden ebenfalls ausgebessert.

245. 4 Etage WC Herren gereinigt (Bohrstaub / Dreck) von den Sockelleisten entfernt , wegen Nacharbeiten . Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden durch Montagearbeiten anderer Gewerke , nachgearbeitet und beigestrichen . WC's Waschbecken und Urinale abgeklebt , dauerelastisch mit Acryl versiegelt und anschließend mit vorgegebenen Farbton weiß nachgestrichen. Damen WC (Bohrstaub / Dreck) von den Sockelleisten entfernt , wegen Nacharbeiten . Küschenwand Einbauküche abgeklebt zum versiegeln und Boden geschützt mit Malerflies. Spachtelstellen nach und Plan geschliffen . Anschlüsse von dem Küchenblock dauerelastisch mit Acryl versiegelt. Küchenwand mit Haftgrund weiß grundiert und nach ausreichender Trocknungszeit mit dem vorgeschriebenen Farbton weiß endbeschichtet. Abdeckungen und Abklebungen nach Fertigstellung wieder aufgenommen und fachmännisch entsorgt. Büros angefangen auf Verschmutzungen und Beschädigungen zu kontrollieren und teilweise schon nachgearbeitet und nachgestrichen. Außenwand Elktorraum Spachtelstellen nach und Plan geschliffen . Anschlüsse abgeklebt und dauerelastisch mit Acryl versiegelt. Wandfläche mit Haftgrund weiß grundiert . Grundierte Wandfläche mit vorgeschriebenen Farbton weiß endbeschichtet. Abklebungen nach Fertigstellung der Arbeiten wieder aufgenommen und fachmännisch entsorgt. Flur Spachtelstellen Spachtelstellen zu Deckenanschlüsse oder alten Lochdurchführungen Plan geschliffen. Spachtelstellen mit vorgegebenen Farbton nachgearbeitet und nachgestrichen . Mehraufwand an den Tüorzargen Dichtungsgummi rausgenommen und an jeweiliger Tür am Türgriff montiert . Teppischboden an den Tüorzargen abgeklebt und geschützt . Nochmal Tüorzargen gereinigt und nachgeschliffen wegen Verschmutzungen oder Beschädigungen. Nach Fertigstellung der Lackierarbeiten , Abklebungen wieder aufgenommen und fachmännisch entsorgt.

246. 1.OG Whg Becker - Schadensaufnahme - Messprotokoll erstellt - 1.Messung

247. 1. OG Wohnung 4. Schlitz schließen, Raufaser kleben und Streichen. 2. OG Wohnung 7. Schimmel entfernen und Tapete kleben. KG. Beschädigte Zargen nachstreichen. 3. OG Fluchtflur. Beschädigte Wand nacharbeiten. Treppenhaus. Putzausbrüche nacharbeiten, abkratzen, spachteln, Gewebe kleben und Streichen.

248. Bestellung 309195615 Technische Klärungen mit Ortsbesichtigung am 21.02.2024 und geplante Baustellenbesprechung in den Commerzbankfiliale Radevormwald, unseres Herren Lawicki und Platzbecker inkl An- und Abfahrt von Mönchengladbach nach Radevormwald und zurück nach Mönchengladbach mit Fahrtzeit 2 Personen. Termin wurde nach ca. 1.Stunde Wartezeit vor Ort von Kunden abgesagt!

249. In den Wohnungen Dewald und Eichmann , wurden die Wände mit Raufaser und Strukturtapete tapeziert.

250. test 1

251. Folgende Leistungen wurden ausgeführt. im1EG wurde im Büros Räume rechte Seite an den Sockel Leistung die Verschmutzung von andere Gewerke nachgearbeitet inklusive an und Abfahrt.

252. Den Sturz mit Betonkontakt eingestrichen. Nach Trocknung wurde eine Trockenbauplatte mit Ansetzgips in den Sturz geklebt und abgestützt. Stürzen nach der Trocknung entfernt, eine Eckschutzschiene wurde eingesetzt und es wurde beigespachtelt.

253. Geb.1-2 Flur/Hallenwand Abdekarbeiten. Dübellöcher und Loch gespachtelt und geschliffen. Wandflächen gestrichen.

254. Benno-Merkle-Straße 2 2 OG Treppenhaus Wasserschaden feuchte Wand bei Fensterleitung im Treppenhaus. Laufwege im Treppenhaus. Abdeckarbeiten. Schadensort freigestämmt. und Schimmel mit

Schimmel Entferner entfernt. Baustelle wieder Sauber verlassen. (Mauerwerk Nass muss trocknen).

255. Treppenhaus 275 Stahltreppengeländer von 1 OG bis UG: Beschädigungen angeschliffen und 2 x lackiert. + abdecken.

256. Im Auftrag der Haustechnik wurden folgende Arbeiten durchgeführt, Verrücken sämtlicher Möbel auf der halb Etage, teilweises wieder zurück Rücken der Möbel nach Beendigung der Arbeiten. Kontrollieren der Sockel auf der Etage, anschließendes Anbringen der losen Sockel. Im Anhang finden Sie noch Beispiel Bilder.

257. Nicht Tragfähige Farbschichten abkratzen, mit Tiefgrund Streichen und Spachteln. Akustik platten zuschneiden und einsetzen.

258. Beschädigte Raufaser im Treppenhaus und Kellerflur entfernt und entsorgt, Eckschutzschienen an Trockenbauwänden zugelängt und gesetzt ca. 11 lfm , Elektroschlitze im Kellerflur und Arbeitszimmer gefüllt und geglättet.

259. Entfernen Baumaterialien von anderen Gewerken und entsorgen von Müll. Ausgleichen Bodenunebenheiten bis 25mm mit Standfester Spachtelmasse. Entfernen überstehender Stahlschienen im Estrich, und angleichen mit Standfester Spachtelmasse.

260. Nach Montage der Entwässerungsrohre wurde Heinrich-Schmid mit der MF-Deckenschließung beauftragt. Teilweise musste eine neue Konstruktion gebaut werden, es gab massive Erschwernisse durch die Montage des Entwässerungsrohr (geringer Abstand bzw. gar kein Abstand zur Tragkonstruktion) somit mussten teilweise die Platten auf der Rückseite eingeschnitten werden um überhaupt montiert werden zu können. Des weiteren lagen alte Betonstücke und Holzabschnitte auf den Decken - Heinrich-Schmid hat diese Schuttrete entfernt und entsorgt, den endstandenten Dreck der von der Decke geflogen ist wurde aufgesaugt und beseitigt. In diesem Zuge wurden alle beschädigten MF-Platten die in der Decke eingelegt waren getauscht. (Wasserschäden, Fingerabdrücke, Beschädigungen nach Transport, Ausschnitte die nicht mehr gebraucht werden) Es wurde auch drauf hingewiesen das die Unterkonstruktion teilweise nicht mehr unter der Gewährleistung stehen da Installationen und Kabel auf der Decke liegen und nicht extra Abgehängt wurde. Nach Fertigstellung der Decken wurden die alten MF-Platten in mehreren Spezialsäcken (4) abtransportiert und entsorgt.

261. in allen Wohnungen, in den Bädern Nachträgliches anarbeiten der Trockenbauvorsatzschale 2x Spachteln und schleifen inklusive Schutz von Angrenzenden Fliesenflächen

262. - Schleifen der Wand sowie Deckenfläche. - Nachgrundieren der Unergründe (Bürsten)

263. Im EG Flur 2 und 3 Lagerräumen zurück montieren. Im EG Zwischenstock Lagerräumen zurück montieren. EG Zwischenstock Brandschutz Türe und Zarge zurück montieren. Im Flur 3 Elektroinstallation zurück montieren.

264. 2G,Raum 312 in der Biethe Schule Rosslau Goethestr 1

265. Nachtzuschlag

266. Wagen und Tisch nochmal angeschliffen entfernen der Wassertropfen vom Starkregen nochmals neu lackiert

267. Weitere Wandbereiche im UG . Mehraufwand und Erschwernis zum stellen weiterer Wandscheiben mit Deckenanschluss für Unterkonstruktion und verkleiden mit der 1+2 Lage Gipskartonplatten einseitig und Wandscheiben die durch Freigabe geschlossen werden könnten die 1+2 Lage beidseitig schließen. Umarbeiten an bestehende Rohre, Kabeltrassen und weiteren Einbauteilen. Arbeiten auf beheizten Heizrohren mit sehr schlechten Bewegungsfreiheiten zum Schrauben und Spachteln an den

Wandscheiben. 09.11.21 = 2 Gesellen a 4,5 Std = 9,00 Std 15.11 - 22.11.21 = 2 Gesellen a 5,00 Std = 60,00 Std gesamt = 69,00 Stunden

268. Haus 49 Friseur Abrissarbeiten Alle Kaschierte Trockenbauplatten von den Betonwänden entfernt und anschließend Kleber abgeschliffen. Trennwand entfernt. Styropor, Deckenhalterung und Randwinkel von den Decken entfernt. Anschließend gesamte Abrisschutt weggeräumt.

269. Die von Fremdfirmen hergestellten öffnen für die SML Rohre neu anarbeiten und Spachteln. An 2 Stellen. Material 1 x Kleinmaterial = 35€ 2,5 qm GKF x 5,95€ = 14,87€ 2,5 qm GlasrocX x 24,50€ = 61,25€ 5kg Uniflott x 3,20€ = 16,00€ Gesamtsumme = 127,12€

270. -Boden abdecken innen(Büro) Bereich wie außen Bereich (Treppenhaus) -Tapeten entfernt - Außenrum Gefüllt mit Mörtel - Grob verputzt und eckprofil setzen

271. Fensterbänke Demontieren und wieder montieren 10Std Fensterleibungen dreiseitig aufbrechen und Hinterfüllen 25Std Fallrohrstützen lackieren 2Std

272. Verputzen von Wandteilen im Erdgeschoss gemäß Pos.5.1. Abbrechen von überstehendem Ziegelmauerwerk, abschneiden von Wandhaltern. Liefern und abtransportieren von Material.

273. im Lagerbereich Boden abgedeckt.nach Beschädigung der Decke Platten entfernt neue Schienen montiert und neue Platten eingesetzt.rissen in der Wand geöffnet und 3 mal mit Gewebe gespachtelt.Wand geschliffen und 2 mal gestrichen und sauber gemacht.

274. 01. betonschade Tiefgarage Einfahrt - aufstemmen - Schutt aufnehmen und entsorgen -aufbringen ein haftbrücke -mehrlagig verputzen anschließen an bestand abfilzen 02. Graffiti beseitigen/überstreichen - Boden abdecken - isolierenfarbe aufbringen 03. Ausbesserung Treppenhaus -benötigten abdecken und ankleben Arbeit - lose Farbe/Spachteln abkratzen - grundieren - Teil Bereiche zwei mal Spachteln - *aufbauen ein Gerüst in Treppenhaus Kopf um die Schadstellen zu erreichen - Anschlüsse fenster-wand mit Acryl ausfügen

275. Nach Absprache mit Frau Pohle haben wir Folgende arbeiten durchgeführt: -Im WC und Vorraum die Risse im GK wieder aufgeweitet -GK Fugen Q3 mit Rissbinde gespachtelt und geschliffen -Wundflächen erneut Beschichtet -Abdeckvlies in den WCs entfernt und entsorgt

276. - Montage von Sockelleisten (Fliesen und Innen Bereich) - Montage von Schildern (teilweise)

277. Im Technikraum den Boden und Leitungen abgedeckt.Löcher mit Haftputz gespachtelt und strukturiert.Decke und Wände weiß gestrichen danach Abdeckungen entfernt.

278. Wände und Decken/Dachschrägen ausbessern

279. Reparatur von Hohlstellen im Parkett -aufbohren und unterspritzen mit Kleber des Parketts -mit Sandsäcken beschweren -Bohrstellen mit Parkettreparaturmasse verschließen

280. Bau 15, 1.UG, Abschnitt 1 Hintere Wand bei Notausgang (Sockelbereich) spachteln boden abdecken lose putzteile entfernen wandfläche reinigen spachteln mit Knauf HP 100 inclusive abfilzen

281. Alle zu schützenden Flächen fachgerecht mit geeigneten Abdeckmaterial abgedeckt und nach Fertigstellung der Arbeiten entfernt, aufgenommen und entsorgt. Verputzte Türlaibungen mit einer geeigneten Spachtelmasse vor gespachtelt und nach ausreichender Trocknung nachgespachtelt Löcher und Beschädigungen gespachtelt Türlaibung geschliffen mit einem Haftgrund grundiert und nach ausreichender Trocknung deckend gestrichen Theke Blaue Aluelemente neu lackiert

282. Duschwanne unter mauern mit Wedielemente, Fensterleibung links und rechts mit Wediplatten

aufdoppeln. Damen Waschraum links der Tür innen und außen Wände verputzen.

283. Angrenzende Bauteile abgedeckt und abklebet. Decke EG außen 2x schwarz gestrichen. Schutzabdeckungen entfernt.

284. An-/ Abfahrt zur Baustelle wie mit der Bauleitung besprochen 3 verschiedene Musterflächen an den Außenwänden des Technikraums anlegen; vorab die Innenwände des Technikraums reinigen und streichen; Bodenfläche abdecken;

285. Im Treppenhaus wurden diverse Risse aufgeweitet, vorgespachtelt, Gewebe eingespachtelt, feingespachtelt und geschliffen. Ebenso wurde im Bad die Silikonfuge erneuert.

286. Nachtzuschlag 56,25 pro Std

287. EG zu UG: Estrich nach Türe an Schwelle abstellen und ergänzen. Podeststufe abfräsen, absaugen und verlegen von Estrich. 10kg Sopro EpoxiMörtel EE771 60kg Zementschnellestrich

288. Großer Kabelschlitz mit Gipskarton verkleiden im Vorratsraum und Loch im Treppenhaus runter ins UG verschließen zum Überputzen

289. Flurdecken im Aufzugsbereich (EG und 1.OG), wegen nicht fachgerechter Vorleistungen ausgebessert (schleifen, nachspachteln und schleifen)

290. Brandschutzertüchtigung nach vorgegebener Mängelliste. Ausbildung von Rohr und Kabelschotts. Montage Doppelboden.

291. Gießen Allendorf, Haus D. Putzwände mussten überarbeitet werden.

292. Schienen auf Höhe des Teppichbodens und Designbelag mit Blitzmörtel angespachtelt und geglättet. Mehrfaches Grundieren der Spachtelung erforderlich. 40 Kilo Blitzmörtel, 10 Liter Grundierung

293. Die Risse im Schlafzimmer sowie Gästezimmer V-förmig geweitet und eine Rissbinde eingespachtelt. Die Risse ein 2. mal gespachtelt. Nach der Trocknung geschliffen.

294. In der Küche den losen Putz an Wänden und der Decke entfernt. Schadstellen mit Tiefgrund eingelassen und mit HP 100 verfüllt, anschließend mit Ardex überzogen. Nach Trocknung Spachtelstellen geschliffen und im Bestandsfarbton gestrichen. inklusive mehrmaliger Abdekarbeiten.

295. -Wartezeit

296. In der Schlossküche im Keller wurden die Wandflächen aufgrund des Fliesenklebers mehrfach gespachtelt.

297. Büro Classic IT Vorhandene OWA Deckenplatten entfernen, in den Bauseits gestellten Container tragen. Raster Träger Schienen fachgerecht zurückgebaut. Träger Schienen zugeschnitten und neu eingebaut. Bauseits gestellte OWA Platten zugeschnitten und eingelegt.

298. Ergänzung des Estrichs im Heizraum und technischen Raum, und Verharzung.

299. Notwendige Anpassung von Dachlatten an vorhandene nicht gerade Dachbalken. Sehe Foto!

300. - Schlüterschienen auf Höhe einspachteln (links und rechts von Doppelbodentrasse - 10 Doppelbodenplatten ausbauen, mit Lino belagen und wieder einbauen - 8 Elektroboxen mit Lino belegen - Türen und Türstopper aus- und wieder einbauen 2 MA á 3 Std.

301. Badezimmer: Es wurde abgedeckt und abgeklebt. Anschließend wurde die Öffnung angepasst und geschlossen. Dann wurden die Fliesen verlegt und aufgeräumt sowie gesäubert. Flur : Flur wurde abgeklebt und abgedeckt. Alte Farbe und Putz wurde abgekratzt und anschließend gespachtelt zweimalig.
302. Ausbesserungsarbeiten An sämtlichen auszubessernden Stellen musste angrenzend abgedeckt werden Auch mussten wir an einigen Stellen die Acrylfugen am Sockel ein zweites Mal Ausfugen da die Fuge von Fliese zu Wand teilweise zu groß ist.
303. Wasser wurde mit einer Pumpe ausgepumpt,Wannen mit Nassstaubsauger ausgesaugt(trocken gelegt),
304. Ausfugen mit Transparenten Silikon Abschlussschienen schneiden und ansetzen
305. 3.OG Schlafzimmer Risse auf und unter der Tapete . Tapete entfernt ,Gewebe eingebettet nach Trocknung 2 mal mit Feinspachtel überspachtelt,und nach Trocknung geschliffen und grundiert, deckend gestrichen.
306. -Nägels, Dübel, Schrauben etc. entfernen -Demontage von Feuerlöschern. - alte Aufkleber von Türblättern sowie Türzargen entfernen - Löcher, Risse mittels 2-K Spachtelmasse in Türblatt sowie Türzarge verschließen - Entfernen von alten Aufklebern, Tesastreifen, etc. von Wandflächen (Siehe Bilder)
307. Starke Verzögerungen und Wartezeiten bei der Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen und Diamantschleifen durch permanenten Stromausfall.
308. Abkratzen der Betonläufer innerhalb der Betonfugen an der Decke, mit einer Malerspachtel. Dies geschieht ebenso an den Schenkeln und an den Außenkanten der Betonfugen, dort haben sich Tropfen gebildet. Damit der Untergrund tragfähig ist. Im 2. OG in 9 Räumlichkeiten und im gesamten 1.OG.
309. Es wurden Hera-Design-Frieße zurück gebaut an jeder Tür auf beiden Seiten Hera-Design Platten demontiert und Absorber im EG und OG Platten und Absorber wurden direkt neben Tür gestellt da alle Platten andere Maße haben und wieder eingebaut werden können. In Nasszellen EG+OG wurden in GKP Decke UD-Winkel mit extremem Aufwand rauschgeschnitten ohne Decke größer aufzuschneiden da Zarge sonst nicht rein gepasst hätte. Da wo wir GKP verschraubt und verspachtelt (beide Türen Nasszellen EG+OG , Tür zwischen Teamzonen EG+OG wegen Brandschutz) hatten musste auch wieder erneuert werden da Sturz von Tür erhöht werden musste , wurde alles komplett neu verplankt und verspachtelt.
310. Rodgau Seniorenheim Bereich Betondecken, Unebenheiten und Übergänge im Deckenbereich 2OG Zimmer 15/16/ 17 und 18 mit geeigneten Werkzeug entfernt und für Spachtel arbeiten vorbereitet. Übergänge mit Stemmhammer entfernt und mit DG 125 von Hilti angeschliffen zur Verarbeitung der Spachtel. Abdekarbeiten und Reinigung. Bilder zum Rapport sende ich ihnen Herr Knapik in einer zweiten Mail .
311. - Die große Ausbruchstelle über den Fenstern mit einem grundputz aufgefüllt - anschließend gewebearmiert
312. Styroporplatten zugeschnitten und doppelt verlegt 18Std.
313. Löcher an Decken und Wände mit Acryl verschlossen. Nikotin und grobe Verschmutzungen von 2 Heizkörper, Lichtschaltern und Steckdosen mit Spezialreiniger entfernt. Verschmutzungen und Fette an Decken und Wandflächen mit Spezialgrundierung vorbehandelt.
314. Fernsehernische Rahmen abmontieren, UK herstellen mit osbplatte verstärken, beplanken und

verspachteln.

315. REWE Malerarbeiten innen Wände in Lager wurden verspachtelt.

316. Folgenden Arbeiten wurden ausgeführt. - Abdeck- und Abklebearbeiten an angrenzenden Bauteilen - Schimmelbehandlung an betroffenen Stellen - Isolieren der Fleckbildung - Neuanstrich mit Dispersionsfarbe

317. Abbruch Bestandswand: Türblätter ausgehängt. Teilweise Bodenfläche/Fußleiste mit dem Multimaster ausgeschnitten. Bodenflächen großflächig mit Malerfließ abgedeckt. Bodenfläche zusätzlich mit OSB Platten im Abbruchbereich geschützt. Türzarge demontiert. Metallverankerungen mit dem Winkelschleifer gelöst. Bestandswand angefangen Stück für Stück abzubrechen. Bauschutt über das Treppenhaus bis zur Straße abtransportiert und im Container entsorgt. Materialanteil und Entsorgungskosten über Position 01.02.0050

318. Die Kollegen von Harry Vigass unterstützt die Treppenturmfassade Abschnitt 1 zu Beschichten , 2 Anstriche

319. Gesamte Fassade auf Putzschäden überprüft: Sämtliche Rissbildungen in der Fassadenfläche aufgeweitet und mit plasto-elastischer Riss-Stopp Spachtelmasse verfüllt. Nach der bauseits Entfernung der Rohrleitung im unteren Bereich sowie der Blitzableitung die Ausbruchstellen verspachtelt und an den Altbestand nachstrukturiert. Ebenfalls alle Dübellöcher geschlossen und strukturiert. Nach Absprache die Lüftungsschächte (Hofseite) mit 1k Bauschaum gefüllt. Nach der Trocknung den Überstand abgeschnitten und mit Kalkzementputz überspachtelt und nachstrukturiert.

320. Perforieren der Tapeten um Bässen zu erreichen einlassen der zu entfernenden Tapete mit Wasser und Tapetenlöser abkratzen der Tapete, teilweises nachperforieren und mehrmaliges Nässen von schwer entfernbaren Tapeten Entfernen der Schilder von den Wänden entfernen der Sockelleisten von Wänden sammeln und ordnungsgemäßes entsorgen der tapetenreste und anderem angefallenen Müll

321. Ausbesserungen an Fassade und korrodierten Eckschienen.

322. Änderung der Türöffnung von 1-flügelig auf 1,60m Breite, Demontage der Unterkonstruktion und Neuordnung

323. Maininsel 18 a,b,c -Spechtlöcher mit Styropor gefüllt anschließend ausgeschäumt und verputzt -Baustelle gereinigt und geräumt

324. Stundenlohnarbeiten für Brandschutzfachkraft Unterkonstruktion- Brandschutz prüfen und stellenweise demontieren

325. Balkon von Eis und Wasser befreite, sowie aufstock Elemente gekürzt.und Laufangkörbe eingesetzt,(-6 grad).

326. Kühlhaus: Boden, Decke und Wandfläche abgedeckt/abgeklebt. Fliesen mit Steinreiniger gereinigt. Sockel von Rost und Schmutz befreit, anschließend grundiert und lackiert. Sprinklerkopf lackiert.

327. Alle Übergänge zu den Türen ,im Flur,Aufzug,Bäder sowie Wc mit Standfester Ausgleichmasse 2 x angespachtelt mit zwischenschliff und Grundierung auf 0 Punkt gezogen. Bodest zum Heizungsraum ausgeglichen mit Ausgleichmasse und mit Fußboden verlegt , so wie die Flurseite. Bodest im Eingangsbereich die Stufen grundiert, 2x mit Standfester Ausgleichmasse gespachtelt,geschliffen , sowie anschließend mit Treppen Alu -Profile zugeschnitten und eingespachtelt und mit hellen Fußboden verlegt. Vorraum Damen WC und Umkleide den Boden repariert, (Brandschutzwand gezogen) Loch auf ca.3,00 Lm. 3 Stab pvc Boden entfernt. Das Loch mit Estrichbeton zugegossen und anschließend mit Standfester Ausgleichmasse beige gezogen, geschliffen, grundiert und neu mit Stab pvc Boden verlegt.

328. Herstellung von 2 Schwellen inklusive Belagsverlegung.

329. Bänder der doppelflügligen Türe abgeflext und Stahltüren auf Paletten gelagert. 3 Facharbeiter je 1,0 Std. Alten Türrahmen mit Kalk-Zementputz eingeputzt am Durchgang zum neuen Raum. Leibungen und Sturz abgefilzt. 1 Facharbeiter 4,0 Std.

330. Blumenladen Gerüst und Material für Baustelle eingeladen. Gerüst, Material und Werkzeug zum Arbeitsplatz getragen. Gerüst aufgebaut. Im Blumenladen Arbeitsbereich mit Abdeckvlies abgedeckt und abgeklebt links und rechts. An den Regalen die Lichthalterung abgeschraubt, Träger der Lichthalterung abgeschraubt und seitlich gelagert. Beide Regale mit dicker Folie geschützt und abgeklebt ca. 4 lfm pro Regal. Draußen oben neben Dachhalterung breim Blumenladen Fassade einmal Loch geschnitten ca. 20x40cm danach das Loch zugemacht mit Styropor und mit Klebeband abgeklebt. Müll mitgenommen und entsorgt. Gerüst abgebaut und ins Auto getragen da keine Abstellmöglichkeit besteht. Reformhaus Arbeitsbereiche und Laufwege Boden abgedeckt und abgeklebt. Regale links und rechts jeweils ca. 3 lfm mit dicker Folie abgedeckt und abgeklebt. OWA Decke links und rechts im Arbeitsbereich Deckenplatten rausgenommen und Konstruktion zurückgebaut und seitlich gelagert. Material besorgt.

331. -Bodenbelag entfernen und entsorgen -Untergrund reinigen/kratzen -Abplatzungen spachtelung auffüllen -Bodenbelag neu verlegen

332. Ausbesserung der orangen Wand im Bereich um die Handlaufbefestigungen: - An- und Abfahrt (Gersthofen-Burgau) - Abdeck- und Abklebarbeiten (Geländer, Treppenstufen, Böden) - Verschmutzungen an der Wand entfernt - Schadstellen nachgespachtelt und verschliffen - Grundierung der gereinigten und gespachtelten Flächen - zweimaliger Anstrich der grundierten Flächen im Farbton RAL 2000 - Aufräumarbeiten 11.05.2022: An- und Abfahrt 2 x 30 min = 1 Std. Arbeitszeit = 1 Mann 2 Std. 12.05.2022: An- und Abfahrt 2 x 30 min = 1 Std. Arbeitszeit = 2 Mann 1, 75 Std. = 3,5 Std.

333. Gipskarton Verkleidung Trägschine vom Lüftung , Akustikdecke anschluss an dem neues verkleidung

334. Wohnen,Essen,Kochen,Schlafen,Gast,Ankleide,Eltern: An Rollladenkästen Laibungen mit Latex Farbe ausgebessert. Alle Räume: Wände mit Latex Farbe ausgebessert. An Tüzzargen (6 Stück) mit Klebeband abgeklebt und anschließend mit Latexfarbe nachgestrichen. Wohnen: Holzbalken mit Acryl aus gespritzt und mit Latex Farbe nachgestrichen.

335. Lose Stellen der alten Bodenspachtelmasse entfernt und grundiert. anschließend die groben Unebenheiten mit Standfester Spachtelmasse vorgespachtelt. Nach der Trocknung nochmals nachgeschliffen.

336. Alle Türschwellen in Lager mit Bodenfarbe in RAL 7035 streichen, wie auch Reparaturen von kleine Beton Beschädigungen.

337. Reparatur Arbeiten an der Putzdecke : 1. ausrichten der Aufbruchlöcher in der Decke. 2. Unterkonstruktion für GK Platten montieren. 3. Löcher mit GK Platten schließen. 4. Spachtel Arbeit. 2 Mitarbeiter , je 15 Std.

338. Schlafzimmer Wand verlängert mit UK und GK Löcher für Fitnessstange geschlossen 2 Löcher im Flur geschlossen mit einer Behelfs UK und GK 1 Loch im Bad hinter der Küche mit einer Behelfs UK und GK geschlossen Arbeiten ohne Spachtelung die werden separat abgerechnet Anfahrt + Abfahrt

339. Erstellen neuer Revisionsöffnungen lt. Bestellung Nr SIM BCH 033050 DOT Abrechnung 1x psch 2080,- netto

340. Vorhaltung des Durchgangsverkehrs und eines Durchganges während der Fliesenarbeiten.

Ständiges Bereithalten eines Weges für den Durchgangsverkehr mit dem damit verbundenen Zusatzaufwand beim Verlegen und Ausfugen der Bereiche.

341. Den Deckel Geschliffen und anschließend grundiert, am nächsten Tag den Deckeln mit Decklack Lackiert. Die selbe Arbeit wiederholt, nach dem man den Deckel Umgedreht hat um die Rückseite zu machen.

342. Wie besprochen wurden die Heizkörperwände im EG, des Gebäudes 52 vorgezogen. Hier ist der Mehraufwand entstanden das das Airless Gerät 3 mal gereinigt werden musste. Einmal vom enthaltenen Kleister, dann vom Tapeziergrund und dann anschließend von der Farbe. Die Filter wurden ebenfalls ein und wieder ausgebaut, vom Wechsel von Kleister zur Grundierung. Nach der montage der Heizkörper wurde die Wandfläche vollständig abgedeckt zum Schutz vor Verschmutzungen durch die anderen anfallenden arbeiten wie z.B. Grundieren und Tapezieren, sowie Sprittnebel. Dies geschieht mit 2700mm und 550mm, da die Wand eine hohe von 3m hat. Die Ränder mit Spezialklebeband befestigt. Nach der Schlussbeschichtung der Restlichen Stube, wurden alle Schutzmaßnahmen entfernt und Fachmännisch entsorgt.

343. POS.12.01.0030 Malerarbeiten 14 std

344. - Angio alles abkleben, Vorbereiten für Anstrich - Angio Komplett alle Wände und Decke Streichen - MRT WC GK Wand Q3 Spachtlung, Vorbereitung für Vlies - Bauschutt aus dem Gebäude Transportieren und auf den Hänger laden

345. - Auf- und Abbau eines fahrbaren Gerüstes zur Erleichterung und sicherem Arbeiten - abkratzen von losen Farbabplatzungen - Dachrinnen angeschliffen und Übergänge verschliffen - Dachrinnen mit einem 2k-Grund grundiert - Dachrinnen zwischen- und Schlusslackiert im Farbton wie Vorhanden Gerüst: psch. 250€

346. -Den Boden abgedeckt und die Zarge abgeklebt. -Die Türleibungen mit der Drahtbürste sauber gemacht. -Türzarge ausgemörtelt, auf zweimal,(große Schichtdicken) -Leibungen eingeputzt. Material: 2 Sack Kalkzementputz/ 2m Abdeckvlies/ 1 Rolle PVC Klebeband

347. zu bearbeitende Bodenfläche in der Wohnung 2.OG freigeräumt, (Fliesen, Tür, Reviklappen etc.)

348. Bahnhof Herford Bahnsteig B Gleis 2 und 3 Träger 1/11

349. - Abdecken von Baustelle - Abkratzen von losen Farbschichten

350. Wandfläche vollflächig mit einem Haftgrund vorgestrichen und im anschluss den zwischenanstrich mit der entsprechenden Farbe beschichtet.

351. Haus 5 EG Raum 5.025+5.026 -das Styropor, Holz und den losen Mörtel aus den Deckenrohrschottungen entfernt und entsorgt

352. Im Bereich des Gebäude eingangs und Raum Bw b&c bup#2acht. Wand öffnen, Isolierung durch Fachbereich/ Fremdfirma eingesetzt, Wand erneut geschlossen und für Maler vorbereitet

353. Außenanlage - Rückbau der Klinkerwand bis zur Markierung freigestemmt Raum TH-OA Keller - Folie/Deckenbereich im vorübergehenden Durchgang für Fußgänger montiert und Schrauben gesichert Raum SO 0.06 Keller - Treppenaufleger ausgeschalt

354. Schließen von Dübellöchern, Isolieren von starken Verschmutzungen um ein Durchdringen zu verhindern.

355. Bewuchs an der Fassade entfernen - Lauf-, Wege- und Rüstzeiten - Efeuzweige am

Dachüberstand/Blech/Fassade, so gut es geht, abschneiden und entfernen

356. Wie Besprochen Festgeklebte Sockelleisten im Türbereich wieder entfernen

357. Die Jalousien wurden demontiert und fachgerecht entsorgt. Die Bohrlöcher der ehemaligen Jalousien wurden mit einem Füllstoff gespachtelt. In den Büroräumen sowie in den Fluren wurden diverse Stellen nachgespachtelt und Risse geöffnet. Die Risse wurden mit einem Rissstop behandelt und anschließend mit einem Faserverstärktem Füllstoff gespachtelt.

358. Klinkersteine am Giebel Innenhof, in mehreren Arbeitsgängen über den Tag verteilt, abbeizen und mit Folie luftdicht abdecken, Farbreste abkratzen und mit Wasser+Reinigungsmitteln abwaschen, abgekratzte Farbrückstände entsorgen. Gemäß Absprache mit Architekt.

359. Treppenhaus Vorarbeiten: - Eckprofile im Bereich der Treppenschrägen und Dehnungsfugen eingeputzt 9,0 h - Verputzte Oberfläche glatt verspachtelt und geschliffen: 7,0 h

360. Badezimmer EG, Wandaufbau mit Dämmung, Dampfbremse, OSB und Fermacellplatten neu aufbauen inkl. erstellen einer UK.

361. An den Wänden Rissbinde eingesetzt und 2 mal gespachtelt an den Ecken Göppinger eingespachtelt Zinktor den Rahmen grundiert und schwarz gestrichen. Die Säulen diverse Stoßstellen verputzt und gefilzt. Türe geschliffen Boden abgedeckt und beidseitig mit Rahmen lackiert in RAL 31334

362. Bad Schienen gesetzt, Aufbrennsperre gestrichen, Untergrund zum Putzen vorbereitet. Unterputz bis 4 cm stark aufgetragen und für Fliesenarbeiten vorbereitet. WC Gestell mit Bauplatten verplankt. Küche Wände für Putzarbeiten Fliesenspiegel vorbereitet, Fläche verputzt und geglättet. Do 3 x 4 Std. Fr 3 x 6 Std.

363. Rapportstunden für das schließen diverser Löcher, partielles nachkleben von Raufasertapeten.

364. Bodenfläche abkehren Klebeband von Boden entfernt Bodenlöcher und Risse gespachtelt

365. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis im Erdgeschoss erbracht: - entfernen der Baustellenbeleuchtung an zu bearbeitenden Flächen (1,5h) - Verschließen der Schraubenlöcher (1,5h) - Mehraufwand durch nicht geregelten Arbeitsablauf, da Vorleistungen immer wieder fehlen --> Tapezierarbeiten, dann Anstrich, dann wieder Tapete, dann wieder Anstrich, kalkuliert waren die Arbeiten in einem Zug, so Umrüstzeiten (5h)

366. Ausbrüche von Aufzugstaster verputzt, gespachtelt, geschliffen und gestrichen 3 Stück. Eckschienen an den Aufzugsleibungen angesetzt, 2 mal gespachtelt und geschliffen OG 2, OG 1 und EG. OG grosses Raum: GK Wand nachträglich gespachtelt, geschliffen und nachgestrichen.

367. Büro Danner: - Neu verlegtes Elektrokabel zugespachtelt, verschliffen, 2x gestrichen 2,5 Std
Büros+Flur: - Lampenanschlüsse nachgespachtelt, geschliffen und nachgestrichen 2 Std

368. Den Mieter auf Anweisung bei dem Umzug helfen (tragen). -> 2 Pers. je 7 h Des Weiteren wurden Kleiderhaken im 05. OG angebracht. In Absprache mit den Architekten wird diese Leistung auf das Projekt 07 OG geschrieben. Außerdem wurde ein Desinfektionsspray / Halter montiert und spezielle Dübel besorgt. -> 2 Pers. je 3 h

369. 25.4.22 Verkaufsraum : - alle Styroporschriften ringsum an den Wänden entfernt, und weggekratzt sowie Klebreste entfernt und Schäden angespachtelt - an der rechten Wand beim Windfang (wo die Platte entfernt wurde) die Ausbrüche 2x grob zugespachtelt, sowie nach dem trocknen 1x geglättet und die Nägel und Haken rausgemacht. - Schilder im Markt ringsum abgehängt - Dübel, Haken und Schrauben an den Wänden entfernt und Löcher überall zugespachtelt - Aufkleber an Türen entfernt und

Klebreste entfernt mit Nitro Vorbereitende Maßnahmen zur Beschichtung 26.4.22 Verkaufraum: -Wand hinten Links (wo Platte entfernt wurde) , Ausbrüche mehrfach gespachtelt , vorbereitende Maßnahmen zur Beschichtung alle Nägel entfernt und Löcher zugespachtelt , Dübel entfernt und gespachtelt - Wand bei Backwaren altes Acryl an den Kanten entfernt , alle Löcher mehrfach gespachtelt und Nägel entfernt sowie Wand abgegrenzt .

370. Putzausbesserungsarbeiten größere Risse, Löcher, Brüche mit Gewebe eingespachtelt. Blechabdeckungen an Fassadesimsen geklebt ausgefügt.

371. Kostenweiterberechnung 1:1 für bauseits benötigte Siloumstellung 1 x 155€ netto pauschal

372. Farbton wurde anhand der Farbtonkarte abgenommen. Beschädigungen, abgeplatzte Farbe, neu gesetzte Verteilerdosen, etc. partiell ausgebessert. An der neu eingebauten Fensterleibung die Randbereich abgeklebt, Fugen mit Acryl verfugt, den gesamten Bereich deckend gestrichen. Fugen an der Fassade zur Decke fachgerecht ausgefügt, weitere Risse neben der Eingangstür geschlossen.

373. Demontage der alten Staubwand mit Holz und Folie

374. In der Germaniastr.5 b im 1. OG rechts an der Balkonbrüstung altes Silikon ausgeschnitten und Fuge gesäubert und mit Föhn getrocknet. Maschinen Föhn 30 min

375. Defektes Wasserrohr(im Estrichboden zum Nachbar)maschinell freigelegt+Bauschutt entsorgt 8Std. Ausbruch am Boden gespachtelt/Wand verputzt (OG) 4Std. WC Wand+ Duschwand (2.OG) verputzt inkl.abdecken/abkleben 12Std. Tapete im WC (Decke) entfernt.2Std. Ausbruch an Decke (WC/Bad) gespachtelt. 4Std.

376. Steckdose spachtel, Decke schleifen

377. Tally Weijl Brombach, Schopfheimerstr. 27 1.OG Regal abdecken mit Folie Baustelleneinrichtung Trennschnitte um die Ausbruchstelle lose Teile entfernen, restlichen Bereich mit Spitzhammer entfernen Bodenfläche fräsen Reinigung mit Staubsauger Haftbrücke und füllen mit Sto Crete RMF Baustelle abräumen Bauschutt entsorgen Baustellenbesichtigung am Vortag, Materialbesorgung

378. Tüorzargen ausbauen und einlagern. Trockenbau wand Öffnen und Müll entsorgen

379. Im besagtem Haus diverse Beschädigungen an den Wänden gespachtelt, geschliffen und Farblich Ausgebessert. Verschmutzungen an Wand und Deckenflächen Farblich Ausgebessert. Tüorzargen Farblich Ausgebessert. inkl. sämtlichen Abklebe und Abdekarbeiten.

380. Kontrollieren der Wandflächen im Sockelbereich, abschneiden von losem Gipskartonpapier, isolieren der rohen Papier bzw. gipskartonflächen um ein durchweichen zu verhindern. Spachteln der zuvor Isolierten Flächen

381. WC-Anlage Material anschaffen (Drücker Garnitur) Im Bereich WC Drücker Garnitur ausgetauscht. Inklusive Anfahrt und Abfahrt.

382. Nachstreichen der übergespachtelten Dehnungsfugen über den Fensterstürzen. Räume 6.0.021, 6.0.016, 6.0.015/6.0.014/6.0.013 (3Std) Lücke zwischen Kabelkanal und Fensterbank streichen. Räume: 6.0.021 & 6.0.025 (2Std) Beschädigung an Zargen Wandanschluss spachteln, schleifen und streichen. 6.0.024 (2 Std) Nachträglich gespachtelte Tür streichen & Zarge versiegeln 6.0.026 (1 Std) Angespachtelte Fenster inkl. Leibung schleifen und streichen 6.0.026 (2 Std) Nach Entfernung von Bewegungsmelder, Lochdecke schleifen und streichen. 6.0.017 Flur (1 Std) Nachträglich eingebaute Revisionsklappe 2x streichen, Fliesen schützen. 6.0.009/Foyer (1 Std) Treppenhaus Ost: Beschädigungen an Schaltern und Steckdosen, Tapete entfernen, spachteln, schleifen, Tapezieren und streichen. 2.Og, 1. Og & EG. (2 Std) Abgeplatzte Eckschutzschiene reinigen, anspachteln und

anschließend streichen. 1. Og (2 Std) Spachtelung auf Glasgeweben schleifen und reinigen. 1.OG (2 Std)

383. Überarbeiten von Kabelschlitzen (verspachtelt und streichen) An neu eingebauten Brandschutztüren wurde umlaufenden gestrichen . Diese arbeiten sind in der alten Hausmeisterwohnung ausgeführt worden .

384. WE Theke 1 OG Großraumbüro+ Teeküche+ Besprechung Abdekarbeiten Deckenprofile mit Klebeband abgeklebt

385. Einbau von Brandschotten im Bereich Schachtwand Verschließen von Brandschutzfugen Montieren von Brandschutztafeln und Dokumentierung Material: Hilti CFS-BL P, Hilti CFS-F FX Zeitraum: 14.5.-17.5.24 Mehraufwand Einbau Brandschutzplatten an Kabeldurchführungen und Trassen

386. 3x Tür Drücker montiert 3xSchlosskasten montiert 11x Blind Zylinder montiert Freigabe ausdrücklich unter Vorbehalt!

387. 2 OG, Demontage der Bereits gebauten linken Vorsatzschale der Türnische 2310-3302 in Raum 3302. Arbeiten nach Erhalt des Plan Detail mit der Änderung der Position des Waschbeckens in diesem Raum. In diese Vorsatzschale wurden nach Entfernen der 2 x 12,5mm Gipskartonplatten, 2 UA-Profile als Verstärkung montiert. Leistung ausgeführt werde von 1 Fachkräfte X 8 Stunde (Einschließlich Mehraufwand wegen Arbeit Platzmangel und wieder 2 Lagig Beplankung und wieder Verspachtelung)

388. Möbel wieder an ihre Platz zurück gestellt und Bilder wieder aufgegangen.

389. -weiterarbeit Schadstellen-Untergrund mit Meiselhammer /Diamantg.+Sauger -Reinigen Fläche , -auftragen EP Haftbrücke -Schnellzement Estrich mischen und einbringen Abziehen über Höhenleere -Reiben und verdichten, glätten - Nachbehandlung mit Folie Schadstellen am Brandschutztor und kl. Rolltor mit EP- Mörtel reprofiliert.

390. Reinigen der Rohre und Boden der Verladeinsel 2/5 Rohre und Halterungen Geschliffen und entrostet Verladeinsel 2/5 Entrostete Stellen grundiert Betriebsstunden : Falch 7 Std Material : Geholit E 60 Korrogrund 2,5 Kg

391. Küchenbereich Fensterbank Ablage Schneiden (Kürzen) der Fläche um ca.5cm entfernen inkl. entsorgen Wohnung 1-3

392. Die vorhandenen Schilder für die Zwischendeckenmelder, welche wir bei der Demontag der Decke demontiert und eingelagert haben wieder an die Stelle wo sie vorher auch waren angebracht.

393. - Anarbeiten und ANspachteln der Brüstungen und der Fensterleibungen in S 049 - Anarbeiten der Ausbruchsstellen der Abgebrochenen Türen - Ergänzung und Anarbeiten der OWA-Decke

394. Diverse Ausbesserungsarbeiten an Decken & Wandflächen im gesamten Gebäude.

395. 17 Zimmer Alle verschmutzten Wände vor den Anstrich arbeiten gereinigt. Tesaresten entfernt und gründlich nachgereinigt lose Farbe/Spachtel an Wände abgekratzt und gereinigt Überstände mit einer Spachtel eben abgekratzt

396. Materialtransport - verbringen der GK-Platten von draussen und vom DG ins EG und OG EG und OG: Unterkonstruktion stellen und reparieren; Wände einseitig beplanken Materialbedarf: Befestigungsmaterial

397. Liefern und montieren von UA100-Profilen für freistehende Wandenden sowie für die seitliche Verstärkung von Türen

398. Bestellung 303736187 Alle nicht zu beschichtenden Bauteile mit Vlies, Folie und Tesa abdecken um die vor Farbspritzern zu schützen. GK-Wand demontieren Neue GK-Wand montieren und auf Q2 spachteln. GK-Wand von Q2 auf Q3 spachteln damit diese für die Aufnahme eines Streichputzes geeignet ist. Die Wandfläche im Büro wird mit einem Streichputz beschichtet und mit einer Streichbürste strukturiert. Wandflächen werden mit einer hoch waschbeständigen Dispersionsfarbe weiß oder leicht getönt, matt, gut deckend gestrichen. Facharbeiterstunden für das Verrücken von Mobiliar Kunde hat wegen der Coronaschutzverordnung nicht unterschrieben.

399. Betonfundament einer angrenzenden Balkonkonstruktion auf eine Tiefe von ca. 1,00 Meter freigelegt, damit extern von Seitens eines Statiker, seitens eines Ingenieurbüros ein Sanierungskonzept erstellt werden kann. Baustellenbereich mittels Absperr-Zaunbarken abgegrenzt

400. Öffnen des Doppelboden. Ausmauern der Doppelbodenschotts mit KS-Steine. V-Raum. Demontage und Entsorgung der Metalldecke und des Doppelboden . Öffnen der GK-Wand zur BSK-Sanierung. Ausbau des Türelement.

401. TRO: - Messung durchgeführt - Messprotokoll geschrieben - TRO Abbau - Zimmer 1 1x LE 1x Pumpe 1x SZ: 9107 kw/h - Bad 2x HT 1x Qube : 20176kw/h - Zimmer 2 1x LE 1x Pumpe 1x LR 1x SZ: 10186kw/h 1x Qube : 15093kw/h Sonstiges: 2,0std - Baustelle gereinigt - Bauschutt verladen - Geräte gereinigt

402. Es wurden 2 Schwere schränke aus dem Kellergeschoss hochgetragen in ein Fahrzeug vom Martinswerk!

403. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - Abflexen der beschädigten Eckschiene - Einsetzen neue Eckschiene - inkl. Spachteln Q2

404. - Kabel im Klassenzimmer mit GK verkleidet und verspachtelt - Kasten geschliffen und zweimal Gestrichen - verschiedene Löcher in den Wänden geschlossen und nachgestrichen - Siliconfugen rausgeschnitten/entfernt - Arbeitsplattensockel Zwischen und Schlusslackiert 03.08: W.Kauz 3,5std 04.08: W.Kauz 4std

405. Nach entfernen der Tapete, vorhandenen Schimmel mittels Schimmel/ Sporrentöter fachgerecht entfernt und mit klarem Wasser nachgereinigt. Wasser und Stockflecken mit einer Isolierfarbe vorbehandelt. Nachträgliche Kabelschlitze verputzt und verspachtelt, sowie nachgestrichen.

406. - Dachunteransichten gestrichen (8,5) - Wohnzimmerwände geschliffen und gespachtelt (5,5)

407. Büro EG rechts: Den restlichen Bodenbelag an den Schränken sowie auch an der Glaswand, wurden demontiert und fachgerecht entsorgt. Raum EG vorne links: wurden der weißen Raumtrennwand Abschlussprofile gesetzt. Dazu wurde der Altbelag zurückgeschnitten,entsorgt, der Untergrund wurde vorbeieitet um anschließend die Abschlussprofile zu setzen. Abschlussprofile wurde auf Maß geschnitten und montiert.

408. Alle Kabelschlitze noch einmal komplett gespachtelt und eine Finish Spachtelung aufgebracht.

409. as

410. Zurückbauen der alten Holzkonstruktion im Bereich der Öffnen So wie am alten Schrank links.

411. Maininsel 18 Fassadenschaden. Losen Putz entfernt. Schaden mit Putz ausgebessert und Struktur nachgebildet.

412. Alte Dämmung zurück geschnitten so das eine Tiefe von 0,60m mit der neuen Dämmung erreicht

werden kann.

413. Die Löcher an Decken gespachtelt. Den Boden mit Vlies geschützt und die Anliegenden Wände abgeklebt und mit Folie geschützt. Anschließend den Basecode auf die Orange Wand gestichen. Anschließend eine zweifache Beschichtung auf die Orange und die Blaue Wand gebracht. Nach der Arbeit alles entfernt und entsorgt.

414. Boden gefräst und Estrich abgeschlagen. Rahmen Schmutzfang zusammen geschraubt, ausgerichtet und im Boden mit Blitzharz fixiert .Löcher gebohrt und den Rahmen mit Dübel und Schrauben fest montiert .Rahmen vom Schmutzfang Außenkante mit Standfeste auf Höhe Designbelag angespachtelt. 5 Kilo Blitzharz ,10 Kilo Standfeste

415. EG Familie Rudolf Abdeck und Abklebearbeiten Kernbohrungen verschlossen Entlastungslöcher verschlossen Rauhfaser tapete entfernt und entsorgt Decke mit GK verschlossen Schachtöffnung mit Wedi zugesetzt Wand und Decke mit Gewebe verputzt (5) Abdeck und Abklebearbeiten Rauhfaser tapeziert Acryl gezogen mit Aqua Reno weiß gestrichen Decke im Bad mit Aqua Reno weiß gestrichen Abdeckmaterialien entfernt und entsorgt Baustelle besenrein verlassen

416. - Überziehen der gesamten Außenwand mit Oberputz - Teilweise Montage von Sockel bei neuer Trennwand (WC/Galerie)

417. Verschließen von Löchern in Deckenflächen nach Angabe BL/Architekt

418. Haus 12 Treppenhaus Treppen unter Sichten von Keller bis Obergeschoss Spachteln auf Niveau der Stahlteile. Sowie an den Dehnungsfugen zu den Podesten Eckschienen eingespachtelt und an einer Stelle eine Gk Platte mit Perlfix geklebt um auf das Niveau der Stahlbauteile zu kommen

419. - Sauberes Einschneiden der vorhandenen Leichtbauwand mit Multifine und entfernen GKB-Platten. - Verlängern der Leichtbauwand mit zwei Lagen 12,5mm GKB, inkl. herstellen der Unterkonstruktion und Spachtelqualität Q2 - Herstellen eines Trockenputzes in der Ecke (Büro links, direkt am Eingang)

420. Schlitz mit Haftputz verputzen und nach der Trocknungszeit mit Uniflott verspachteln. Hohlraum um den Briefkasten füllen und 2 malerspachteln. Entfernen der alten Trockenbau-Unterkonstruktion, sowie zusätzlicher Abbruch der Trockenbaudecke für einen sauberen Anschluss. Neue Trockenbauunterkonstruktion herstellen und beplanken. Alueckwinkel setzen sowie kompletteserspachteln des Trockenbaus.

421. Keller Abschnitt 10 bis 30 auf geräumt und Boden abgesaugt Treppenhaus in Abschnitt 10 ausgefegt

422. Regie vom 03.05.2023: - Regieaufwand für Durchdringungen durch die Trockenbauwand - Ausstopfen und Abfugen der Fuge zwischen Gipsriegel und Betondecke (teilw. große Fugen) - Eine Durchdringung mit CW-Profilen für Kabeltrasse einseitig beplankt erstellen Regie vom 04.05.2023: - Regieaufwand für Durchdringungen durch die Trockenbauwand - Ausstopfen und Abfugen der Fuge zwischen Gipsriegel und Betondecke (teilw. große Fugen) Regie vom 05.05.2023: - Regieaufwand für Durchdringungen durch die Trockenbauwand - Ausstopfen und Abfugen der Fuge zwischen Gipsriegel und Betondecke (teilw. große Fugen)

423. Treppenhaus: (Dehnungsfuge) 1. Lose Putz unter der GK Wand entfernt. 2. Vor dem verputzen, Stellen mit Betonkontakt grundiert. 3. Gepingerwinkel auf GK Wand und Betonwand gesetzt (Dehnungsfuge). 4. Anschließend Betonwand beigeputzt, abgefilzt und geglättet. 6 Std. Schwarze Decke: 1. Fehlbohrungen von der Hängedecke gespachtelt und mit Farbe nachgestrichen. 3 Std. 2. Neu verlegte Stromleitungen und Dosen schwarz gestrichen. 6 Std. Schwarze Wände: 1. Im Deckenbereich Wände von oben ca. 1m runter schwarz gestrichen (neue Anweisung von der Bauleitung) 5 Std. 2. Im Deckebereich gespachtelte GK Stellen schwarz gestrichen. 1 Std. Wände farbig abgesetzt: Weiß/Rot,

Weiß/ Schwarz, Schwarz/Rot. 3 Std. Bei Wand und Decken anstrich , Sachen von den anderen Firmen umgeräumt . 2 Std.

424. Folgende Leistungen wurden ausgeführt : - An den Eingang zur Kantine wurde an den Beton Brüstung Und Treppen zur Tiefgarage Rost Stellen geschliffen und grundiert. - Nachdem Trocknen wurden mit Beton Spachtel gespachtelt und danach geschliffen. - inklusive an und Abfahrt.

425. EG Raum 55 Boden abgedeckt mit Vlies Decke nachgestrichen und alle Löcher geschlossen mit PU OG Decke vor Saal 168 Boden abgedeckt mit Vlies Decke geschliffen grundiert und 2 malig gestrichen in weiß Raum 180 Boden abgedeckt mit Vlies Rigipsplatte zugeschnitten und eingefügt an Decke 2 malig gespachtelt mit gewebe

426. Flurbereich GK Platten als Trockenputz auf die Zwei Stützen geklebt Alu Eckschutz Profile angesetzt und gespachtelt WC Türen WC Schlösser und Drücker Garnituren montiert Lüftung Gitter eingebaut

427. Alle zu lackierenden Gegenstände, wie Balkon Geländer und Gitter die als Einbruchschutz dienen so wie 2 Handläufe bei der Rheinland Versicherung geschliffen, abgeklebt und das Geländer am Balkon mit Rostschutz grundiert

428. - Nicht haftende Oberflächen abgekratzt - Im Bereich unter der Trockenbaudecke (Beim Glasfenster über der Tür des Windfangs im Eingangsbereich) Tapete entfernt und diese Stelle gespachtelt und geschliffen - Flure bei den WCs abgedeckt und Wände teilweise zweimalig vollflächig gespachtelt. - Tapete an Deckenbalken entfernt, zweimal gespachtelt

429. Abdeck- und Abklebarbeiten an Fenstern, Einrichtungsgegenständen und angrenzenden Bauteilen wie Trennwände etc. | 5,5 h Dübellöcher und Wandausbrüche nach Entfernen der Tapeten mit geeignetem Haftputz vor Spachtelung grob verschlossen und beigeputzt, teilweise Gewebestreifen eingelegt und Flecken mit Isolierfarbe vorbehandelt. | 5,0 h

430. Gerüstlöcher verschließen 20.6 3h 21.6 3h 22.6 3h 23.6 3h 26.6 3h 27.6 2h

431. -Alle Bodenflächen an zu bearbeitenden Wandflächen mit Maler-Abdeckvlies geschützt und mit Klebeband festhaftend fixiert -Alle Bodenflächen an zu bearbeitenden Decken vollflächig mit Abdeckvlies geschützt und mit Klebeband festhaftend fixiert -Alle Angrenzende Bauteile wie Holzträger, Holzbalken, Fenster, Türen, Geländer, Ornamente, Deckenflächen, Schränke im Obergeschoss etc. , mit Goldklebebandband und Folienklebeband geschützt -Grund- und Schlussanstrich der Deckenflächen vorne (erhöhter Aufwand an Gewölbe siehe Bilder) und am Eingangsbereich mit Innen-Silikat-Farbe Weiß -Grund- und Schlussanstrich aller Wandflächen und Leibungsflächen mit Innen-Silikat-Farbe Weiß -Entfernen aller Klebebänder, Folienabdeckungen und Abdeckvlies sowie fachgerecht entsorgen

432. Demontieren und umräumen von Spiegel, Schränken und Badezimmereinrichtung. heraustrennen von Silikonfugen an Türen, Fenstern und Sockelbereichen

433. Lamellenfensterläden aushängen und in die Werkstatt bringen. Fensterläden wieder bringen und einhängen.

434. Garagen - sämtliche Anbauteile schützen, streichen.

435. EG Abstellraum: nachträgliches entfernen der Tapete im Bereich des Waschbeckens - Mit Wasserwaage die zu entfernende Raufaser eingezeichnet und eingeschnitten - Tapete mehrmals nass gemacht und einweichen lassen - Tapete im Bereich der Fliesen entfernt - abkleben und anarbeiten an die nachträglich angebrachten Fliesen, mit Acryl und Farbe

436. - Neue OSB-Platten liefern und montieren - Neue Unterkonstruktion liefern und montieren - Neue Gipskartonplatten liefern und montieren - Neue Revisionsklappe liefern und montieren

437. Restliche Arbeit, kleine Raum hinter Hof haben wir eine kleine Koffer gebaut für für Lampe.. zwei kleine WC und behinderte Toilette haben wir geschliffen und vorbereiten für Maler...

438. Abdekarbeiten in Bereichen bt1 und bt3 Alle gekennzeichneten Türen laut Plan von Hr. Bobusch mit Baupolizei abdecken mit überlappen. - Folie herrichten - Folie zuschneiden - mit Steinband befestigen

439. 5.OG BT1 -Betondecken: Risse und Lunker gespachtelt und geschliffen

440. Gegenstände und Paletten von den Wänden weggeräumt. Im Lagerraum links oben die Decke abgeklebt, Boden abgedeckt, Spachtelstellen nachgestrichen. Sowie andere Trockenbauwand geschliffen und Wandstück 2x gestrichen.

441. Zusätzliche Arbeiten am Dachgesims, da dieses lasiert wird: -Dachgesims mit dem Exenterschleifer und Schleifpapier P80 geschliffen und gereinigt. -Entfernen von Verschmutzungen wie z.B. Armierungsspritzer, Dreck oder Verfärbungen am Holz.

442. Beiputz arbeiten im Hausmeister Raum Eckwinkel im Hausmeister Raum und an der Eingangstür nachgespachtelt Gewebe an der Eingangstür neu tapeziert

443. - der Boden und die umliegenden Bauteile wurden abgedeckt - sämtliche Löcher wurden geschlossen - die Wand - und Deckenflächen welche es nötig hatten wurden gestrichen - alle Abdeckmaßnahmen wurden wieder entfernt und entsorgt

444. Decke bei Kamps neu gerichtet und zugelegt.

445. Ausbesserungen an Decken und Wandflächen, Riss und Kabelschlitz fertig gestellt incl. aller Schutzmaßnahmen. HB 4 erledigt.

446. - Anlieferung Material - Montage Fassadenplatten - Anpassungsarbeiten an Türlaibung - Transportarbeiten - Fassade fertig gestellt - Aufbau/ Umbau Verkehrsleitsystem - Einsatz von Teleskopstapler und Gelenk- Teleskop- Arbeitsbühne

447. Ganzflächige besondere Schutzabdeckung des Bodenbelages einschl. Unterhaltung, sowie spätere Beseitigung und Entsorgung. Bodenbelag aus: Fliesen/ Parkett/ Teppich usw. Schutzabdeckung der nicht zu bearbeitenden Bauteile wie Fenster, Türen, Fliesen, Sanitäranlagen u. ä. Herstellen einschließlich Unterhaltung, sowie spätere Beseitigung und Entsorgung. (Zuzügl. Containeranteil nach tatsächlichem Verbrauch) Sämtliche Spachtel und Egalisierungsarbeiten. Nachbearbeitung durch Abschleifen o. ä. Herstellen von Anschlussfugen an Fenster/ Türrahmen/ Sockelleisten usw. mit Acryl-Dichtstoffmasse 395, einkomponentig, sowie evtl. Durchschlagende Inhaltsstoffe mit einer Isolierfarbe vorbehandeln

448. Fehlstellen mit Zementputz vorgeputzt und gehobelt. Unebenheiten mit Rotband ausgeglichen und geglättet. Stellen mit Zementputz für die folgende Feinspachtelung mit Rotband vorgezogen. Boden abgedeckt und Fensterbänke angeklebt.

449. Zusätzliche Arbeiten: - Abdecken und abkleben der zu schützenden Bauteile im Bereich der Arbeiten mit Tesa, Folie und Malerabdeckvlies. -die gespachtelten Stellen im Treppenhaus geschliffen und nachgespachtelt. -an den gespachtelten Stellen lösemittelfreien Tiefgrund aufgetragen. -Liefern und auftragen von Streichputz, Angleich der Flächen zum Bestand. -nachspachteln der Stelle im Bereich der Treppe mit Ardex A828 -entfernen und entsorgen des Abdeckmaterial -An- und Abfahrt

450. Abdekarbeiten der Bodenfläche. Türblatt vollflächig geschliffen. Spachtelarbeiten mit zweikomponentiger Spachtelmasse, 2-3 Gänge zum Ausgleichen der Macken bis zur entsprechenden Oberflächenqualität. Türblatt vor gestrichen und Schlußlackiert mit zwischenschliff. 2 An- und Abfahrten

451. Haus 2,3,4 - Aufzugsleibungen spachteln, schleifen und abfugen. - Aufräumen

452. ,,,,,,,,,,

453. Flurbereich bei den Aufzügen Randbereiche abgedeckt und geschützt, Teilbereiche der Wände mit Dispersionsfarbe gestrichen.

454. Woolworth Bestand Wände mit Schimmel und alte Beschädigungen ergänzen. 08.07.2024 / 7:00 - 16:30 Uhr 09.07.2024 / 7:00 - 16:30 Uhr 10.07.2024 / 7:00 - 16:30 Uhr

455. Bereits montierte GK Wände im 1. OG , zurückbauen wegen Planänderung.

456. zusätzliche Malerarbeiten: Rückbau Lampe in der Küche, ergänzen von flüssiger Raufaser und nachstreichen der Decke im Keller wurde nicht haftender Putz entfernen und die Stellen mit Haftputz verschlossen und anschließend in weiß gestrichen. Inkl. erforderlicher Schutzmaßnahmen
Bodenbelagsarbeiten: Vorraum vom Bad reinigen und das auch mit standfester Spachtelmasse verschließen und anschließend verspachteln. Verfugen von allen Räumen mit Silikon in weiß, z.T. wurden die Fugen aufgrund der Größe vorher verfüllt Türschwelle zu Bad aufbereiten und anschließend imprägnieren

457. Anhand des bauseits bereitgestelltem Deckenspiegel mußte die Öffnungen in der GK-Decke für die Beleuchtung abgeändert werden. Die im Plan markierten Stellen wurden aus dem Plan herausgesucht und an der Decke markiert. Es wurden etliche Lampenöffnungen in der Decke geschlossen und wiederum etliche Deckenöffnungen neu ausgeschnitten. Da damals beim Bau der Decke keine Rücksicht auf die nun nachträglich zu erstellenden Deckenöffnungen genommen werden konnte, mußte die Konstruktion der Decke an etlichen Stellen durchtrennt werden. Beim Schliessen der Deckenöffnungen mußte die Beplankung angearbeitet werden. Die Stellen wurden mehrmals gespachtelt und geschliffen.

458. Materialtransport in das 3 Obergeschoss. Maschinen, Werkzeug, Abdeckmaterial, Tapeten und Kleistereimer, Farbeimer.

459. Anbringen eines Staubschutzes aus folie

460. Ausbesserungsarbeiten Kellerräume verputzte stellen nachgestrichen Wasserflecke isoliert und nachgestrichen Acrylfugen gezogen an nachträgliche Sockel Verschmutzte stellen nachgestrichen Putz im Treppenhaus abgeklopft

461. Räume EG: In den Räumen die unteren Durchführungen der Stahlschienen an den Wänden (ca 1,5m Hohe) mit Mineralwolle aufgefüllt, GK eingeflickt und 2x verspachtelt ca 14 Stück Eingang Türe umlaufend mit GK verkleidet incl. erforderliche UK nach Anweisung Küche u. Bad: Einflicken von fehlendem GK in der Fläche

462. Kernsockelleiste und Silikon-Dichtfugen im Haupthaus EG Wartebereich anbringen

463. Bleich Straße 52,Flemings 10.OG Auftrags Nr.BB 157-21 Abbruch Bestands Wände,Neubau Wände mit erhöhten Schallschutz Fussboden und Möbel abgedeckt,Decken teils geöffnet GK Wände abgerissen,Abfälle abtransportiert und entsorgt GK Wände neu montiert,Abschottungen montiert Oberflächen gespachtelt und geschliffen Deckenplatten eingebaut,Abdeckungen entfernt,einschließlich saubergemacht

464. An der Fassade Wand wurde einen Loch mit Y-tong steine und Haftputz verschlossen.

465. Einläufe im Bereich der Küche fachgerecht eingerichtet. stillgelegte Einläufe aufgefüllt und verschlossen. 13stck insgesamt Siehe beigefügte Fotos

466. Sorgfältige maschinelle Demontage von Fliesen aus Bestand, wegen des Einbaus von neuen Türen. Im Aufzugslobby sind die ersten vier Fliesenreihen, vor der rechten und linken Tür, ausgebaut. Entlang der neuen F 90 Wand ist zwei Fliesenreihe sowie vor der Tür in dem Feuerwehraufzugslobby ausgebaut. Der Fliesenkleber ist von der gesamten Fläche gestemmt. Der Fliesenabfall wurde sorgfältig und ordnungsmäßig in dem Wagen gesammelt und anschließend für die Entsorgung vorbereitet. Die ausgestemnte Fläche ist besenrein hinterlassen worden. Die aufbereitete Fläche ist grob gefräst. Die oben genannten Arbeiten sind wegen des entstehenden Lärms von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr durchgeführt worden. Insg.: 24 Std. (Flur DL 16 STd., Flur DR 8 Std.) + 10 Std. (entlang der Flurwand eine Fliesenreihe weggestemmt).

467. Sach- und Fachgerechte Vermörtelung Lüftungskanäle gemäß Hilti Montagerichtlinien mit Hilti Mörtel CP 633.

468. Im Verkauf Säulen und Wände mit Farbe ausgebessert Tür im Flur lackiert Wände in der Küche mit Farbe ausgebessert

469. Oberkante des Fliesensockels im Treppenhaus sowie im Bereich der Tagespflege im Erdgeschoss abgeklebt, mit Acryl ausgespritzt und nachgestrichen.

470. Reinigen des Trafohäuschen mittels Fassaden-Desinfektionsmittel.

471. Auf Anweisung Bauleitung wurden folgende Arbeiten ausgeführt DG im Bereich Dusche, die neu eingebaute Revi- Klappe vom Trockenbauer wurde eingespachtelt mit Einbau Rissbinde im Fugenbereich

472. Greenscreen Studio - Technik: Die Gipskarton Reste am Profil sollten nach Absprache mit der Bauleitung in den Bodenschlitzen erhalten bleiben. Diese sollten als Schalung dienen. Anschließend wurde der Schlitz gedämmt und mit Beton aufgefüllt. Das benötigte Material wurde beim Baustoff Händler besorgt. Die Gesamt Stunden werden inklusive An & Abfahrt berechnet.

473. -Termine mit den Bewohnern vereinbaren. -Gegenstände von Balkonen auf die Seite geschoben um die Arbeiten an den Wänden zu ermöglichen. -Fugen zwischen Wand/Decke und Wand/Boden mit PU verfügt. -Wasserschaden in Wohnung Saber saniert inkl. aller Arbeiten wie: abdecken, verspachteln und Streichen der 2 Wände

474. KW 36 Bau 46 5.OG Bau 38 2.OG Bau 40 5.OG Randbereiche wie Neue Fenster, Leibungen, Rolladenkästen und Rolladen, Fenstersimse mit Folie und Klebeband abdecken und fixieren. Große Schäden an den Betonflächen und Putzflächen. Lose teile entfernen, untergrund säubern und grundieren. Putzeckschienen an den Leibungen wieder ansetzen und Montieren, diese mit WDVS Kleber mehrmals anspachteln. Schäden und Vertiefungen mit Zementmörtel mit integriertern Korrosionsschutz auffüllen und Egalisieren. Putzschäden mit Kalkzementputz mehrfach auffüllen und verscheiben. Flecken Isolieren. Nach der Trocknung mit einem Haftgrund für den Außenbereich grundieren und anschließend deckend mit einer Reinacrylat Fassadenfarbe im gewünschten Farbton streichen. Conrad Saathoff 05.09.23 8,5 Stunden 06.09.23 8,0 Stunden 07.09.23 5,5 Stunden 08.09.23 7,0 Stunden Robin Lohmüller 05.09.23 8,5 Stunden 06.09.23 5,5 Stunden 07.09.23 3,5 Stunden 08.09.23 7,0 Stunden Florian Hauke 06.09.23 4,0 Stunden 06.09.23 4,0 Stunden Mazhar Aslan 07.09.23 3,5 Stunden 08.09.23 7,0 Stunden

475. Nachträglicher Trockenputz aus Optischen Gründen (Lochverschließen oberhalb der Vorsatzschale) Werkzeug + Materialtransport, GKBI ausmessen und zuschneiden, Trockenputz anrühren, GKB mit Trockenputz an Mauerwerk verkleben, nach Aushärtung des Putzes Platte nachdübeln, Göppinger als sauberer Abschluss ausmessen zuschneiden und montieren, Spachteln mit Glasfaserbinde, Feinspachteln, Schleifen Baustelle säubern, Schutt entsorgen, Werkzeugtransport

476. -setzungsrisse im Neubau Bereich um die Toiletten in allen 4 Stockwerken(EG,1OG, 2.OG, 3.OG)

-risse öffnen, lose Teile entfernen -tiefere Risse mit einem Haftputz verfüllen und teilweise Gewebe einlegen -komplette Fläche mit Glattspachtel überarbeiten -schleifen, abstauben und Komplette Fläche bis zum Latex Sockel streichen

477. -Abdekarbeiten sowie abklebarbeiten (Arbeitsvorbereitung). -Tapete an der eine Tür entfernt, die Ausbrüche und hohlen stellen beigeputzt. -Die Löcher in den Wenden zugespachtelt. -In den Deckenöffnung Schimmel entfernt. -Die Decke mit GK beplankt, zwei mal gespachtelt mit Gewebebinde. -Die bearbeiteten Wänden komplett gestrichen um keine Übergänge bzw. Farbunterschiede zu sehen. -Die beplankte Decke geschliffen, anschließend vorgestrichen und danach die Decke komplett gestrichen. Den Raum wo die Decke beplankt wurde konnte Montag erst gemacht werden da, die Tür verschlossen war und einer vor Ort sein sollte/musste.

478. - Alte Klebebänder entfernen - Rückstände von Kleber mit Terpentin entfernen. - Silikonstellen auf dem Boden mit Silikonentferner entfernen.

479. Zum obigen Datum wurde der Terrassenbelag entfernt zur Sichtung der Abdichtungsebene. Leci Rexhept 3 h x 59,- Euro Adam 3 h x 59,- Euro Pauschale An Abfahrt KFZ 60,- Euro Abdeckungsmaterial 80,- Euro Organisation und Aufwand Projektleitung Bauleitung Rademann u. Grether 150,- Euro Elektrobenutzung 48,- Euro Kleinmaterial 46,- Euro

480. An zwei Stufen nach dem Ausschäumen der Stufen die fest verklebte Dämmunterlage entfernt. An mehreren Stellen die Dämmunterlage nachgeklebt bzw. Stücke eingesetzt. Im Bereich der Bohrlöcher der Ausschäumarbeiten. Im Bereich der Ladeneingangstür nach Maßgabe der örtlichen Bauleitung ein Stück PVC-Planke eingeklebt incl. aller Vor und Nebenarbeiten. Hinweis: Ich habe vor den Arbeiten darauf hingewiesen, dass die eingesetzte PVC-Planke im schmalen Bereich nicht lange halten wird aus Gründen der starken Belastung in diesem Bereich. Dann ggf. eine Unfallgefahr darstellt. Wir lehnen eine Gewährleistung für diesen Bereich ab.

481. 28.03.2022 Ug Heizungsraum bei 2 flüg: Tür boden aufgespachtelt 2x geschliffen und nachgestrichen. (1 MA insg. 5,0 Std) EG technikraum Rutsche: Weisse kunststoff stopfen lackiert türe angeschliffen und delle im türblatt gespachtelt mit 2 k geschliffen und 2 mal lackiert. (1 MA 5,0 Std)
31.03.2022 Ausbesserungsarbeiten (Verschmutzungen etc..) nach Anweisung und Durchsicht am Tag vor der Eröffnung (1 MA 4,0 Std)

482. Abkleben von Fugenflanken zwischen Fenstersimsen und Fenster um eine Fuge mit PU Dichtstoff zu erstellen. Ausfugen der Fuge zwischen Fenster und Fenstersimsen. Öffnen der durchführung der Rolladenstange da diese vom Trockenbau zugespachtelt wurde. Kehren und Staubsaugen des gesamten Gebäude. Öffnen der Rissstellen mittels Cuttermesser, einlegen eines Rissüberbrückenden Glasfasergewebe anschließendes Spachteln und Planschleifen. Material: 1 Kartusche Dispon PU Dichtstoff

483. Betrifft die bereits geschriebenen und täglich eingereichten Rapporte 38 bis 52. Hierbei wurden die Leistungen rausgerechnet für die Bearbeitung der Leibungen (s. Nachtrag 1), Reduktion der Rapporte in diesem Zeitraum um 19,5 Std. Im Zuge der Malerarbeiten sind in Haus D im Zeitraum von 29.03. 2021 bis 12.04.2021 folgende Zusatzarbeiten angefallen, die auch mit den Bautagesberichten abzugleichen sind: - Unebenheiten zum Teil nivellieren an Decken und Wänden - Toleranzausgleich an Betonfertigteilen - Maschinelles Begradigen von Betonunebenheiten Im Zuge der Malerarbeiten bezgl. Bad und Abstellraumbehandlungen/ Türen Zargen und Böden in Haus A als auch bei der Bearbeitung der Wandanstriche in Kellerräumen in Haus B im Zeitraum von 19.04.2021 bis 27.04.2021 folgende Zusatzarbeiten angefallen, die auch mit den Bautagesberichten abzugleichen sind: - Wegräumen von Hindernissen - Schließen von Löchern in Bädern und Abstellkammern - Erneute Abdekarbeiten, weil Vorbereitetes entfernt wurde - Blockaden der Malerarbeiten (nicht abgestimmt mit uns) - Kleberreste - Mehraufwand Installationen im Keller - Nachträgliches Beiputzen im Kellerbereich/ Schließen von Ausbrüchen

484. Stillstand zwischen 10 und 13;30.

485. -Boden und umliegende Bauteile Schützen -Brandschutz an Schrauben und Muttern auftragen
Grundieren, Beschichten, Lackieren

486. Haus 1: Abstellungen für den Einbau vom Estrich herstellen. Restmaterialien so abgestellt das diese für den Einbau vom Estrich nicht mehr im Weg waren.

487. Raum ML 0.01 und ML 0.02 - Restmaterialien abtransportiert, Räume für Malerfirma gereinigt und gesäubert Raum SO 0.06 - schwerzugängliche Aussparung in Decke bewehrt, eingeschalt und betoniert Raum ME 0.29 EG - Schlitz im Estrich im Eingangsbereich gesäubert, Dämmstreifen eingebracht und mit Mörtel verschlossen - Aussparung in Decke eingeschalt und betoniert Raum ME 0.26 EG - sämtliche übrige Aussparung eingeschalt und verschlossen - Estrichbeschädigung ausgebaut und wieder repariert - Arbeitsplätze gereinigt und Bauschutt abtransportiert 1. Obergeschoß - Aussparung freigestemmt

488. Im 1 OG in den Sanitäranlagen wurden alle nicht zu beschichteten Bauteile und der Boden fachgerecht geschützt sowie GK Wände + Decken nachgespachtelt sowie maschinell + vom Hand geschliffen

489. - Entfernen von Putzresten an Säulen - Ausstopfen von Löchern - Verschließen der Löcher mit Kalk-Zement-Putz

490. Ort: Tiefparterre Achse B-3 Da die Säule nach dem Abriß der Wände wieder frei in der Fläche steht, musste diese wieder angearbeitet und komplett nachgespachtelt (Q2) und geschliffen werden. Fußboden abdecken Arbeitsstätte besenrein hinterlassen.

491. Das Fachgerechte abdecken der Bodenflächen mit einem geeigneten abdeckvlies. Anschließend wurde die Tapete entfernt. loser putz wurde abgekratzt und abgeschlagen. Die Wandflächen wurden mit einem Antischimmel spray eingesput. dieser Arbeitsgang wurde mehrfach wiederholt.

492. 1., 2. und 3. OG Flurbereich C, Beschädigungen am schmalen Durchgang und an den Balkontüren spachteln. Gewebetapete auf Muster zuschneiden und ankleben, nach Trocknung im jeweiligen Farbton streichen.

493. Zusätzlicher Abbruch: ale Lampen an Außendecke entfernen.

494. Bei Yousufi, die Möbel waren am Weg

495. Whg Fuchs VA= 2,50 Std - Sockelleisten zum Teil entfernt und entsorgt - Laminat zum Teil entfernt und entsorgt - Fliese schadenfrei demontiert - 3x Bohrlöcher angebohrt und per Hand herausgespitzt TRO= 1,5 Std - 2. Messung -Tro aufgebaut: + 1x SKV SZ= 18038 kw/h - Baustelle gesäubert - Bauschutt verladen

496. Baustelle einrichten Boden Abdecken 10 Lampenöffnungen (D=28cm) eingesessen und in Decke ausgesägt Überstehende Konstruktion entfernt ausgebrochene Stelle beigespachtelt Müll im Container entsorgt Baustelle abräumen Fußboden besenrein und abgesaugt.

497. -Mürbe und defekte Betonteile mit Schlaghammer geöffnet. -Bewehrungseisen entrostet.
-Dehnungsfugen gereinigt, Schaumstoffschläuche eingelegt und mit Pu ausgespritzt. Maschineneinsatz:
-Schlaghammer 7,00 Std. -Akkuspritze 7,50 Std. Material: -Klebeband 1Rolle. -Schaumstoffschläuche (20mm) 20 lfm -Sikaflex Pro3 (Pu) 5 Beutel à 600 ml

498. Zusatzarbeiten nach Rücksprache Bauleitung: 16.11: Baufreiheit herstellen; umräumen der Einrichtungsgegenstände und Küchengeräte (2h) 23.11.23 Baufreiheit herstellen; umräumen der Einrichtungsgegenstände und Küchengeräte, Eckausbildung Wandstummel (4h) 24.11.23 Küche

Fliesenbereich unterhalb 1,00m geöffnet, bis Rohboden; Dämmung herausgenommen; Rostiges Ständerwerk ertüchtigt; Dämmung wieder eingesetzt; Beplankt mit GKFI Bauplatte bis Rohboden 2 Lagig (8h) 25.11.23 Untergründe vorbereitet für die 2. Beplankungslage (Gipsreste, Kleberreste, Schrauben sowie überstehendes Material); In den bestätigten Bereichen die 2. Beplankungslage aufgebracht; Eckausbildung Hergestellt bei ehem. Backstein-Stummel. (10h) 27.11.23 Wandstummel vom abgeänderter Lage (vorher bestätigt worden) zur ursprünglicher Lage (Plan) versetzt, dazu Rohraussparung hergestellt; 2. Beplankungslage vom Vortag in Q1 verspachtelt; Glattnstrich an zwei Bereichen hergestellt. (4h)

499. Sämtliche Abdeckarbeiten. Schalung Bretter entfernt. Wände Abgebürstet und grundiert. Türe Abuleiste eingesetzt. Leibung und Wände Perimeter Platten mit Klebeschäum verklebt. Sämtliche Ecken Gewebe-Eckschienen eingesetzt. Sämtliche Fläche Gewebe eingesetzt und verspachtelt. Müll entsorgt.

500. Vertiefung mit Armierungskleber angleichen.

501. BESTELLUNG-Nr.:65-0052352 Friedrich-Schiller-Gymnasium Alleenstraße 16 S107 nach Schaffung 2. Rettungsweg Randbereiche abgedeckt und geschützt. Wandflächen überspachtelt und geklättet. Wandflächen geschliffen und Teilbereiche gestrichen. Stefano Lisco 14.06.23 1 x 2,5 Stunden Stefano Lisco 15.06.23 1 x 3,0 Stunden

502. Im Behinderten WC und Herren (4stk) wurde durch Isolierer, ein zu großes Loch geschnitten. Dieses musste zuerst gefüllt werden. Danach mit einer Brandschutzplatte Viereck ausgeschnitten, Platte ausgespart und auf geplant alles auf Doppelung- 5,5h

503. Bodenarbeiten: Fläche angeschliffen Abklebarbeiten Boden mit WL 100 gestrichen Material wurde gestellt Kostenstelle: 7942310

504. Heute Morgen haben wir die Stütze Stahltreppe 2.DG repariert. Wir haben die neue Ecke installiert, wir haben es mit Uniflot gemacht, und wir haben es mit Finish gemacht.

505. Koffer erstellen mit zwei Leibungen für Abwasserrohr überhalb des Estrichs. Ausführung 2 x 12,5mm GKBI

506. WC Bereich anbringen eines Koffers zur Verdeckung des sichtbaren Rohre und Kabel, Fensterbank, WC, eine Platte einsetzen OG, links, eine Gipsplatte einsetzen rechtes Zimmer OG ebenfalls eine Gipsplatte einsetzen. bessere Befestigung der Fensterbänke

507. Ausbesserungsarbeiten: - Freitag 08.10. bis Freitag 15.10., 1 AK = 49 Std. - Montag 18.10. bis Dienstag 19.10, 1 AK = 17 Std.

508. Alle zu schützenden Flächen fachgerecht abgedeckt und nach fertig Stellung der Arbeiten fachgerecht entsorgen. - Wandflächen mit Fassadenfarbe Weiss 2 x gestrichen. - Säulen mit Fassadenfarbe in Grün 2 x gestrichen. - Säulen mit Fassadenfarbe in Rot 2 x gestrichen. - Sockelfläche in Anthrazit gestrichen. Alle vorgenannten Flächen wurden fachgerecht mit geeigneter Grundierung grundiert.

509. Im Keller unter die Treppen Loch zugemacht mit GKB Platte geklebt und dazu noch fest verschraubt.

510. Folgende Leistungen wurden ausgeführt: -An den hinteren Fassade ,wurde die kaputte Putzstellen Alte putzt entfernt und mit tiefgründ grundiert danach mit Amierungskleber vorbereitet. -Am nächsten Tag wurde mit wiebestanden Kratz Putz nachgebessert. - Am Eingang Bereich wurde die Haunummer neuer angebracht. - An den Sokel Bereich wurde die Steinen entfernt und nach fertig gestrichen, wieder zurück gelegt. - An den Fenstern Laibung wurde mit Acryl nachgearbeitet.

511. Zugangstüre MVZ Klebereste entfernt Std. beinhalten An und Abfahrtszeit

512. Pflaster aufnehmen und seitlich lagern. Rasenfläche abdecken und schützen. Grobkies aufnehmen und seitlich lagern. Baustelle absperren

513. Holzwände: Bodenflächen abgedeckt, Wandflächen angeschliffen und grundiert. Essensverkauf, Abdekarbeiten, Wände gestrichen und Türe lackiert Bestellnummer: 4600010163

514. 1. Bei Dachfenster Öffnung größer rausgeschnitten inkl. Dämmung nachschneiden um Velux Formteile anzubringen, da Winkel nicht passte. - Anzahl: 2 Stück 2. Holzbalken verkleidet mit 1 Lage GKB- Platte inklusiv setzen von Eckschutzkanten und Verspachtelung Q2. - Anzahl: 2 Stück 3. Heizkörper Nische nachgespachtelt 2 Lagen 4. Am Kniestock (lange Seite) eine Verkofferung im 90 Grad Winkel montiert bündig mit Mauerwerk (bei Balkon) inkl. Verspachtelung Q2. 5. Ausbesserung Putz

515. 1. UG 0123 Scherpf Teilweise an Wandflächen mit Füllspachtel Fleckspachtelung ausgeführt. 1,0 Std Abklebarbeiten umlaufend an Wandbereichen an den Heizkörpern da diese nicht abmontiert wurden, um eine saubere farbliche Abgrenzung herzustellen. 2*20min. Möbel und Gegenstände umgeräumt. 45min

516. 30944169, Allgemeine Tätigkeiten Gebäude 2 diverse Stellen an Böden. Ausbrüche demontieren, Herausschneiden bis zum unterboden Hinterrausgang zum neuen BHKW Wände gestrichen inkl. ausbessern Fassadenbereiche abdichten

517. Verputzen, feinspachteln und planschleifen von Kabelschlitzen die im nachgang geklopft wurden. Aufräumen des 2.OG inkl. Entsorgen dessen Müll. Doppeltes Spachteln und Planschleifen der Verankerungen der Heizanlage im Flur. Erneutes entfernen von Klebebandrückständen an Türzargen und Fenstern.

518. Abdekarbeiten, Türleibung von Bizerba nach Trockenbauer 2x streichen, Acrylfuge ziehen Material: 1 St Goldband 1 St Folie 55er 1 St Acryl 2,5L StoColor Rapid Ultramatt Abdeckvlies An- Und Abfahrt

519. - Dachunteransichten Gartenseite gestrichen mit Fenster abkleben (6,5) - Wohnzimmerwände gespachtelt (7,5)

520. Abdekarbeiten mit Folie, Klebeband und Abdeckvlies. Fenster geschliffen, beschädigte Stellen mit Kunstharzspachtel ausgebessert, grundiert und lackiert mit ventilierendem Kunstharzlack, Farbton weiß, wie Bestand.

521. -An -und Ausziehzeiten vom Vollschutz -Rollgerüst mehrmals verschieben, Inventar mehrmals verräumen -Technische Klärung mit Betrieb und Strahlenschutz -Abplatzer partiell abkratzen und Löcher verschließen -Partiell Acrylfugen ziehen -Wartezeit für 3. Einsatz bis Firma G&H draußen sind -Alte Farbe, Lacke und Kleber eindicken Zone 1 : M.Riedeabauch 4 std Zone 1 : A.Müller 4 std Zone 4 : M.Riedelbauch 4 std Zone 4 : A.Müller 4 std Material: 3x Presto, 4x Acryl

522. 01.08.: KS Wände in WCs grundiert und 2 mal mit Haftputz verputzt. (7,5 Std.) 02.08.: KS Wände vorgeschliffen, mit Feinspachtel gespachtelt und geschliffen (7,5 Std.) 03.08. Löcher in Betonwänden EG mit Haftputz vorgefüllt, gespachtelt, geschliffen und nachgestrichen (5 Std.)

523. Bekleidung von freien Wandenden des Durchganges zu Kabine mit GKB-Platten inkl. Verspachtelung von Fugen und Befestigungsmitteln.

524. An einige Stellen im Verkaufsraum sowie in den Nebenräumen: - Stellen nachgespachtelt - losen oder überschüssigen Putz grob abgekratzt

525. -Schutzmaßnahmen an den Böden und allen umliegenden Bauteilen -Demontage der Garderoben, zur Freilegung der zu bearbeitenden Wände -OG 1 : GK Decke neues stück eingesetzt und an den vorhandenen GK angepasst -Die Fläche zwei mal gespachtelt - Die gesamte Fläche gestrichen -Holzpaneele an die Decke angebracht -Bei allen Wände im Vorraum/Treppenhaus einen Latexsockel bis zur Höhe von 1,30 m anbringen -Lochdecke isoliert und anschließend gestrichen -Mehrzweckraum: Sockel bis zur Höhe auf 1,30 gespachtelt und mit Latexfarbe in Grün 2 mal gestrichen -Montage der demontierten Garderoben Entfernen und entsorgen aller Schutzmaßnahmen

526. Türrahmen ausbauen und Türdurchgang aufflexen sowie Fliesen vorsichtig aufsägen und neu montieren zudem in Fliesen Farbe verfugen Entsorgung von Möbeln sowie Türen Und Türrahmen Holzboden im OG an Treppe nach sägen und neu verschrauben um Knarren zu reduzieren. Laminat am Einbauschränk passgenau absägen.

527. Die vorbereitete Laufschiene der Rolltore zum Lackieren, einmal mit grundierung Allgrund im Farbton Moos 45 lackiert und nach erhärtung mit Bundlack Moos 45 Lackiert . nach beendigung der Lackierarbeiten die Klebebänder entfernt. 2 L. Allgrund Moos 45 2 L Bundlack Moos 45

528. Händisches Reinige der Blechfassade nach Montage bei Aufzügen

529. -Materialien und andere Sachen von Fremdgewerken wurden umgeräumt -Abkleben und abdecken im gesamten Treppenhaus.(Boden,Geländer,Fenster etc.) -Leimfarbe entfernen -Risse und Schlitze gespachtelt mit Haftputz und Feinspachtel -Die Gespachtelten stellen wurden geschliffen und mit Tiefgrund grundiert -Im Eingangsbereich wurde die rechte Wand zum Friseursalon zweimal mit Haftputz und anschließend mit Feinspachtel gespachtelt. -Das Treppenhaus wurde Stellenweise komplett nachgespachtelt. -Alle gespachtelten stellen wurden anschließend geschliffen. -Das gesamteTreppenhaus wurde 1x komplett vorgestrichen -Anschließend wurden nochmals ein paar stellen nachgespachtelt und das Treppenhaus komplett finish gestrichen. -Türzarge im Treppenhaus wurde geschliffen. -Das Geländer im Treppenhaus wurde angeschliffen, komplett grundiert und nach Trocknung lackiert. -Desweiteren wurden Metalltüren angeschliffen,grundiert und nach Trocknung lackiert.

530. Haus 3: - Fensterlaibungen in allen Wohnungen prüfen - teilweise vorstehende Eckschienen nachspachteln

531. Öffnungen in Bad und WC im 1 Obergeschoss mit Styropor verschlossen und vorverputzt. Nach Trocknung gespachtelt und geschliffen.

532. Abdekarbeiten Tapeten partiell entfernt Wandflächen mittels Schimmelstaubsauger abgesaugt Wandflächen grundiert und neu beschichtet An- und Abfahrt

533. Herrn Jan-Michael Sohn, 2 Tage, täglich von Stuttgart nach Tübingen und zurück nach Stuttgart gefahren. Jeweils wurden 2 Dosen Red Bull getrunken.

534. Anstrich

535. Türzargen gereinigt, geschliffen, grundiert, lackiert und ausgefugt

536. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt; - Verputzen und verspachteln sämtlicher E-Schlitze - Verschließen von Stellen an alten Leitungen - Wand- und Deckenflächen grundiert und verspachtelt - Fliesen OK-angeglichen - Albeläge entfernt und entsorgt - RF neu tapeziert - Flurschlitze verschlossen - Tapeten im Flur ausgeflickt - Flur kompl. gestrichen

537. Feuchtigkeitsmessung

538. Auf- und Abbau Treppengerüst im Treppenhaus 4.

539. Der Raum "Ents." musste nun doch großflächiger demontiert werden. Der angefallene Schutt wurde zum Container draußen transportiert. Nach Beendigung der Installationsarbeiten musste das für die Wiederherstellung des Raumes notwendige Material zum Ort der Arbeiten transportiert werden. Die Wände wurden gedämmt, die Beplankung angearbeitet und das ganze mehrmals gespachtelt und geschliffen.

540. EG, Foyer, Anmeldung, Sanitätsraum und Außenbereich: - Lochdecke im Eingangsbereich komplett mit Dispersionsfarbe im Farbton weiß deckend gestrichen - Wand zu Aufzug mit Gewebe tapeziert und mit Dispersionsfarbe im Farbton blau deckend gestrichen - Sanitätsraum, alte Tapete entfernt, Wandflächen gespachtelt und Wandflächen neu tapeziert mit Raufasertapete - Neu tapezierte Flächen mit Dispersionsfarbe mit dem Farbton weiß deckend gestrichen - Außenbereich, neue Verkofferung sowie Deckenfläche mit Fassadenfarbe im Farbton grau deckend gestrichen Alle Arbeiten inkl. aller erforderlichen Abdeck- und Abklebearbeiten.

541. WHO 17 Küchen im OG, EG und UG abgedeckt und abgeklebt Kleinen Beschädigungen gespachtelt und nachgearbeitet

542. Pos. 01.01.0030 Fliesenlegerarbeiten 8,5 Std.

543. Technikraum - Elektroschränke und Boden mit Folienbändern, Goldband und Abdeckvlies abgedeckt um vor Verschmutzung zu schützen. - Trockenbauwand und Fensterbrüstung zweimaliger Anstrich in Weiß. (Farbton ähnlich RAL 9010) keine Genaue Farbtonangabe zum ausgeführten Zeitraum. - Abdeckungen entfernt und entsorgt - Brüstungsfläche wiederholter zweifacher Anstrich in Schwarz, Angabe für ersten Anstrich, von seitens der Bauleitung falsch kommuniziert. - Erneute Abdeckarbeiten an zu bearbeitenden Fläche.

544. Entrostet der pfosten zingreiniger Metall abgewaschen abkleben arbeiten alte beschichtung entfernt 2 malig beschichtet in gelb

545. Altes Schwerlast Baudehnfugenprofil mit Epoxidharz Quarzsand Gemisch angemörtelt, das dieses abgesackt ist und ausgebrochen war. Flanken mit Epoxid Harz grundiert und vermörtelt, Trennlage eingelegt. Schwerlast Baudehnfugen Profile mit Blitzmörtel auf Höhe des Designbelags angespachtelt. Blitzmörtel an Schienen an gespachtelt und mit Höhentraufel abgezogen. Spachtelung geglättet. Spachtelung erfolgte in mehreren Arbeitsschritten. Mehrfaches Grundieren der Spachtelung erforderlich. 12 Kilo Bodengrundierung, 60 Kilo Blitzmörtel, 18 Kilo Epoxid Harz, 36 Kilo Quarzsand

546. Zusätzliche Arbeiten im Haus 55 Arbeiten an den Revisionsöffnungen: -Abdecken der Bodenflächen im Bereich der Arbeiten mit Abdeckvlies. -Deckenhalterungen von der Unterkonstruktion verschoben, umgebaut und teilweise neu Angebracht. -Deckenprofileschienen abgeschnitten und entfernt, so das keine Profile mehr in der Mitte der Revisionsklappen sind. - entfernen und entsorgen des Abdeckmaterial.

547. Rückbau des Anschlusses der Wände an die Fassade und wieder auf bau der Fertigteile an die Fassade mit Moosgummi.

548. Einmessen der Decke entlang der Klimageräte. Erschwernis der Winkelanbringungen an den Ecken und Pfeilern.

549. Haus 3, Rückseite (bei den Mülltonnen) & seitliche Fassade die zum Hof führt. Verputzte Putzstellen die der Gipser verputzt hat wurden mit Kalk-Zement Putz nochmals überarbeitet und mit der Filzscheibe geglättet.

550. Wohnung 1 Küche: - Boden abgedeckt, Küchenelement+Kühlschrank abgeklebt und verschoben - Rohr abgeflex, wandhalterung abmontiert - Löcher und putz abplatzungen zugespachtelt - Spachtelstellen geschliffen und vorgestrichen - Wand 2x Gelb gestrichen

551. - Abdeck- und Abklebarbeiten an Bodenflächen, Fenster- und Türelementen, Geländer etc. - Abdeck- und Abklebarbeiten an Heizkörpern, Leuchten etc. - Abdeck- und Abklebarbeiten an Kleinteilen. - sonstige vorhandene Einrichtungsgegenstände vollflächig mit Folie abdecken und verkleben - nach Beendigung der Arbeiten Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterials. 28.02.23 Thomas Alexiadis - Facharbeiter - 6,0 Std Amadou Camara - Lehrling L1 - 6,0 Std Berechnung 40% = 2,5 Std 09.02.23 Amadou Camara - Lehrling L1 - 6,0 Std Berechnung 40% = 2,5 Std

552. Holzwand mit GKB 12,5mm aufgedoppelt. 2Stk. Schalterdosen ausgesägt. Fugen in Q2 verspachtelt und geschliffen. Fußleisten demontiert. Boden mit Malervlies ausgelegt und mit Klebeband befestigt. Nach beendigung der Arbeiten Baustelle gereinigt und Müll entsorgt.

553. Auftrag von Herr Haselmaier wie auf der Zettel steht habe ich ausgebessert

554. Gipskartonwand zwischen zwei Zimmer, demontiert und entsorgt

555. Raum 00.01 Im Bereich der Ausgangstüren: Flächen säubern und grundieren mit Standfester Masse 1,5 cm aufspachteln und ungefähr 1 Meter in die Fläche raus spachteln, in 3 Arbeitsgängen danach die Flächen schleifen und absaugen.

556. Wir haben im Haus B4 auf 2.OG und 1.OG in die Wohnungen die neue Wand für Bad modul, wo Wasserschaden Waren, der Boden, mit abdecktvlies abdecken und mit Klebeband fest kleben . Beide Wohnungen die Ecke mit fertige Spachtel masse, Eckschutz Profil aufsetzen und die Wände Q1 und Q2 gespachtelt.

557. - Alle Fensterelemente, die wir bis auf das Holz schleifen mussten, nochmals mit Lasur überarbeitet. Teilweise vollflächig. (Insgesamt: 3,5 Std.) - Sockel (Straßenseite) die tiefen Stellen vor verputzt und im Anschluss die komplette Sockelfläche mit einem Gewerbe armiert. (vollflächige Armierung nur linker Bereich wie besprochen. (Insgesamt: 3,0 Std)

558. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - Schließen von Rissen im Untergrund - Einbau von notwendigen Silikonfugen - Zuschneiden und Einbauen Übergangsschiene

559. Fliesen entfernen in der rechten Mieteinheit inkl. Abtransport und Entsorgung in Container

560. Im Bad Alter Schaltschrank Demontiert Und zu gemauert anschließend verputzt Im Bad Lüftungsgitter In GKB Kanal Eingebaut wegen der Gas-Leitung

561. Alle zu Schützenden Flächen fachgerecht mit geeigneten Abdeckmaterial abgedeckt. nach Fertigstellung der Arbeiten, entfernen, aufnehmen und entsorgen. GK Flächen vorgearbeitet, grundiert und nach ausreichender Trocknung mit Dispersionsfarbe gestrichen.

562. Gerüst zweites mal herstellen 2 Monteuren x 1,0 Std Rechteckig Aussparung in der Wand + Leibungen (Küche) 1 Monteuren x 1,0 Std Schiebe Tür Montage 2 Monteuren x 4,5 Std 2 Stürz beim Kamin herstellen + 1 Stürz und klein Wand Aufstockung zwischen Küche und Gastraum. 2 Monteuren x 4,0 Std Die Eckschutzschiene werden sondern berechnet.

563. Risse an den Wänden aufgekratzt und gespachtelt Latexplastik an der Wand im EG ergänzt Flecken isoliert

564. Reparieren

565. — zusätzliche Malerarbeiten — Treppenhauswände nach gespachtelt, (Spachtelstellen geschliffen) — Treppenhaus schwarz, — Treppenhaus Decken, Anschluss mit Acryl ausgespritzt, —OG 1, Bürowände nach gespachtelt Flur nach gespachtelt, Spachtelstellen geschliffen,

566. - Boden und nicht zu beschichtende Gegenstände abgedeckt. - Anfahrtsschäden mit Spachtelmasse gespachtelt und nach Trocknung geschliffen. - Vorbehandelte Wand mit weißer Dispersionsfarbe gut deckend gestrichen. - Anbringung von Kantenschutzprofile (Edelstahl 3x3) - zzgl. anfahrt
567. Fräßen der Schwellen und Randbereiche zu Fliesenbelägen, um bei Fertigstellung auf die gleiche Höhe zu kommen. Fliesenbelag mit Abdeckfolie und Klebeband abdecken und schützen.
568. Materialbesorgung Boden abgedeckt TH Sockelfliesen ergänzt Teilweise musste der Überschüssige Bestandsputz abgeschlagen werden
569. WE Theke 1 OG Alte Gewebetapete entfernt
570. In Absprache mit H Greiner Benötigte Zeit für Gerüstaufbau Treppenhauskopf Haus 1/2
571. Ausgleichsmasse geschliffen Übergänge zum Bestand nachgespachtelt, anschließend geschliffen Säule so wie am Fenster die spachtelstellen geschliffen und fertig gespachtelt Am Ausgang zur Terrasse rechts neben der Tür Schimmel entfernt Neuen Bodenbelag gelegt Fußgänger Passage Trockenbau erste mal gespachtelt mit Binde eingelegt Trockenbau zweites Mal gespachtelt Trockenbau abgeschabt und fertig gespachtelt
572. -Decke im 2 OG abgerissen -Mit 1x12,5mmGKBI beplankt -Decke Q2 gespachtelt -Wiedereinbau der Revisionsklappe -Holzwand im 1OG angebracht und Fugen gespachtelt. -Schutt entsorgt
573. -Baustelle eingerichtet, angrenzende Bauteile abgeklebt und den Boden abgedeckt. -Die Bohrlöcher an den Stromkabel mit Betonspachtel verputzt. -Torleibung verputzt und gefilzt.
574. An allen Stockwerke (5-1) wurden die Baufolie, Lampen und Heizgeräte entfernt.
575. DG Wandflächen hohlliegende Putzteile abgeschlagen und verputzt, Elektro und Heizrohrschlitze verputzt und nachgeglättet, Bad Wandflächen gereinigt und mit Kalkzement Putz überzogen inkl. Gewebeeinlage Balkone OG +EG Wandflächen gereinigt grundiert größere Schadstellen und Elektro Schlitze verputzt.
576. - Liefern und montieren von Übergangsschienen 2 Std. - Schließen des durch die Heizungsarbeiten entstandenen Ausbruchs, mit Styrodur-Dämmung, PE-Folie und Schnellzement. 4 Std. - Abfugen der Türzargen mit Silikon 0,5 Std.
577. 30 kg ombran IW Für Herr Hubert Röllgen
578. Klassenräume : - Klassenräume im Bauabschnitt 1,2 und 3 den Sockel mit Klebeband geschützt an den auszubessernden stellen + mit Malervlies - Ausbesserungen in den Klassenräumen 1,2 und 3 mit Farbe - ausgebaut Schutzabdeckung vom Geländer nachträglich gespachtelt an den Wänden (siehe Bilder) -nachträglich Fertiggestellte Trockenbaudecken, an den Jeweiligen Decken mit Malervlies geschützt und 2x gestrichen Werkstatttraum im Keller: (siehe Bilder) - Boden mit Malervlies geschützt - Schrauben und Dübel entfernt - Löcher mit Rotband gespachtelt 2x Die zu Lackierende Kellertür einseitig: (siehe Bilder) - Wand + Boden geschützt mit Klebeband und Malervlies - Türe geschliffen und abgestaubt - Türe grundiert mit 2k Lack - Abdeckung entfernt
579. Gesamtverbrauch Injektionsleim: $175 \text{ kg} : 1,7 = 102,94 \text{ liter}$ Zementleim 12 lfm Risslänge
Verbrauch gemäß Leistungsverzeichnis: 1 Liter / m Mehrverbrauch: $102,94 - 12 = 90,94 \text{ liter}$ Zementleim
580. TRO KG Messprotokoll geschrieben TRO Abbau 1X LE 1X PUMPE 1X GB 1X SZ: 2040 KW/H
Geräte reinigen

581. Wand bei der Dusche im EG verschieben wegen der Duschwanne

582. Zusätzliche Arbeiten in den Räumen 105,119 und 118 -Loses und nicht haftendes Mauerwerk, mit der Hilti abgeschlagen und entfernt. -Ausblühungen an den Putzstellen abgekratzt. -Bauschutt und angefallenen Müll in Behälter gefüllt und nach oben getragen. -Fachgerechtes entsorgen des angefallenen Bauschutt.

583. 4 Stock: -Material beschafft und Baustelle eingerichtet -Boden abgeklebt -Alte Revisionsklappe 60x60 demontiert (Deckel und Rahmen) -Neue 60x60 Revisionsklappe eingebaut -Q3 gespachtelt
-Trocknungszeiten / Schleifen -Revisionsklappe streichen -Müll entsorgen

584. Lampe im Essbereich Material wurde besorgt. Neue Bohrungen in GK-Decke. Neue GK-Dübel wurden eingesetzt. Lampe wurde montiert. Zu beachten sind An- und Abfahrt.

585. Nachdem durch das Haus (Filialleiter) der Transport des Schutts über die Verkaufsfläche untersagt wurde, mußte der Müll über das hintere Treppenhaus ins EG hetragen werden und dann um das ganze Gebäude zum Container transportiert werden.

586. Folgende Trockenbauleistungen wurden erbracht: - Rückbau von 150 m² GK-Decke

587. - Nägel an Wandflächen entfernt und den Löcher zu gespachtelt. - Fehlstellen an und decken Wandfläche mit HP100 ausgebessert und Wasserflecken stellen an Wandflächen und decken isoliert. - Abwasserrohren vor dem lackieren isoliert. - Fehlstelle am Boden im Heizraum mit standfest Füllmasse zu gespachtelt.

588. 2 Etage Step 1 vor Abnahme Erneute Verschmutzungen nach Endarbeiten von anderen Gewerken nachgearbeitet . Zzg Abdekarbeiten und Abklebearbeiten . 1 Facharbeiter 2 Std. 1 Facharbeiter 2 Std. 1 Facharbeiter 2 Std. Step 2 nach Abnahme Flure und Büro's + Nassräume Verlattungen von den grau gestrichenen Spagettiplatten an den Decken Böden mit Malerflies ausgelegt und geschützt. Verlattungen mit dem vorgeschriebenen grau Ton deckend endbeschichtet. Abdeckungen nach Fertigstellung der Arbeiten wieder aufgenommen. In den Nassräumen überstehend Dämmung an Waschbecken oder Urinale sauber mit dem Messer raus abgeschnitten . Böden mit Malerflies ausgelegt und geschützt. Einbauelemente abgeklebt und mit Dichtstoff versiegelt , danach mit passendem Farbton nachgestrichen. Abdeckungen und Abklebungen nach Fertigstellung wieder aufgenommen und fachmännisch entsorgt. Nicht wieder eingesetzte Rewi klappen wieder eingesetzt und geschlossen . Nicht wieder eingelegte Deckenplatten wieder pass genau eingelegt. 1 Facharbeiter 4 Std. 1 Facharbeiter 4 Std. 1 Facharbeiter 4,5 Std.

589. Wtr. Ottersberg Tapezierte Flächen fertig gestrichen 14 bis 15.30 uhr

590. Bauteil D+F - angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie abgeklebt und geschützt - verputzte Wandflächen und Leibungen der Vortage mittels Finishspachtel auf Q3 gespachtelt und geglättet - trockene Wandflächen geschliffen

591. Gleiche Leistungen über 2 Tage Decken schliessen teils mit GK teils auch mit blechpanele. Spachtel arbeiten,schlitzte schliessen. Verkofferung in bereich des lüftungskanals ergänzt und verspachteln. Schleif arbeiten, Im UG umkleide ,leibund gebaut und eckschutzschiene gespachtelt. 2 durchbrüche in der küche geschlossen.

592. Graffitschaden Treppenabgang zur Tiefgarage. Bodenfläche mit Abdeckvlies abgedeckt, Sichtbeton mit Folie und Klebeband abgedeckt und geschützt. Graffiti mit Antigraffiti - Entferner vorbehandelt, abgewaschen und entfernt. 1 Rolle Abdeckvlies,1 Rolle Folie, 1 Rolle Goldband, 10 Liter Antigraffiti - Entferner

593. Im Schlafzimmer oberhalb der Sockelleiste ein Acrylfuge hergestellt.

594. PF 1.01 KG - Feuerlöscher freigestemmt Raum SO 1.28 im Keller - Durchbruch in KS Wand eingeschnitten und Mauerwerk abgebrochen - Sturz gemauert und grobe Ausbrüche verputzt - Arbeitsplatz gereinigt und Bauschutt abtransportiert ME 0.17 EG - Durchbohrung der Decke zwecks Wasserabführung in Container - Container für Wasserauffangung im Kellergeschoß aufgestellt 4. Obergeschoß: - 5 Stück Aussparungen gesäubert, verschalt und zubetoniert

595. Brandschutztor zu 1.BA. - Schraubenlöcher der Brandschutzplatten bis zur Glätte gespachtelt und geschliffen. - Eckschutz an Kanten gesetzt und verspachtelt. - Decke geschliffen und weiß gestrichen. - Brandschutzplatten und Wände schwarz grundiert und deckend beschichtet.

596. Es wurden sämtl. Türen ausgehängt, abgeschnitten und wieder eingehängt.

597. Ausführung der Arbeiten gemäß der Beauftragung 7010018626. Die ausgeführte Leistung entspricht der angebotenen Leistungen, daher werden die Arbeiten pauschal in der beauftragten Höhe abgerechnet.

598. Im Pausenraum MP 13 und Pausenraum DL wurden die Vorsatzschalen der Küche wieder geöffnet. Es müssen noch Rohrleitungen eingebaut werden.

599. Haus B : OG Baddecke angekratzte Deckenflächen komplett gespachtelt, geschliffen, Malervlies tapeziert u gestrichen, Deckenfugen mit Acryl versiegelt , saubergemacht u Müll entsorgt

600. -Den Sockel im erdberührten Bereich frei geräumt, gesäubert und zweimal mit Dichtschlämme eingestrichen. -Links und rechts neben dem Eingang vom Lichthof, den Sockel 5 cm über der Rinne abgedichtet. Material: 1 Rolle Steinklebeband/ 1 Rolle violettes Klebeband/ 1 Sack 1K Dichtschlämme

601. Dachanschluss / Blechanschluss - An den Gauben den Dachanschluss angeputzt und Gewebe eingespachtelt. inkl. das anmischen und vertragen der Materialien. - Gauben Rückseiten Putzausbrüche verputzt. Teilweise mit Styropor gefüllt. - Blechanschluss mit Blechsteckprofile hergestellt. Ausmessen und zuschneiden der Profile. Profile mit Armierungskleber 2x eingespachtelt. - Runde Öffnung auf der Terrassenseite mit Styropor gefüllt. Gewebe eingespachtelt und verputzt.

602. -Gewebe einbetten an der Stelle wo das Rohr entlang läuft

603. Material richten und besorgen Boden und Laufwege mit Malervlies abdecken Waschmaschine mit Maskenband abkleben Lose Putzteile entfernen Staub mit Wasser benetzen Wandschlitz mit Zementmörtel zuwerfen Danach sauber abkratzen Malervlies und Maskenband entfernen Baustelle aufgeräumt und sauber verlassen Bauschutt verladen und entsorgt 2 Sack Zementputz 1 Rolle Malervlies 1 Rolle Maskenband 1 Rolle Goldband 1 Rolle Silberband

604. Patienten Zimmer 2: Hängeschränke demontieren und montieren

605. 20.07.2023 - Das Fachgerechte abdecken der Möbeln mit einer Abdeckfolie - Das Vorstreichen der Säulen 21.07.2023. - Das Fachgerechte abdecken der Möbeln mit einer Abdeckfolie - Das Fertig Beschichten der Säulen

606. Dadurch das die Anschlüsse des neuen Waschbeckens zu klein waren und verlängert werden mussten, mussten wir Wartezeit in Kauf nehmen bis die Arbeiten des Installateurs abgeschlossen waren, um unsere Arbeiten fortsetzen zu können.

607. Erneuerungen der Silikonfugen im Bad OG, WC, Küche, Flur, Keller. (11,20m) Die Eigentümer waren nicht bereit zu Unterschreiben.

608. Kartonage Halle : Alte Klebeband Linien Entfernen Markierung Abkleben Markierung 2x Streichen

mit 2K Markierung Farbe 1023

609. Test

610. - nachträglich eingefräßte/ausgebrochene ELT-Schlitze ausgeputzt/verschlossen E0 + E1

611. 2.Obergeschoss: -Ausbrüche in den Fluren mit Uniflott 2x gespachtelt (Fleckenspachteln)
-Kabelschlitze 2x mit Uniflott zugespachtelt

612. Laibung und angrenzende Wandflächen bei der Backwelt geglättet (gespachtelt)

613. - Zusätzliche An-/Abfahrt für 2 Mann. 2x1,5 Std -Materialbeschaffung: Rosetten und Schlösser. 1h

614. Angrenzende Bauteile vor Verschmutzung schützen durch abdecken und abkleben mit Malervlies und Klebeband. Ausbrüche an der Wand sauber rechteckig ausgeklopft um das Mauerwerk sauber zu verschließen. Unterkonstruktion aus Alu Profilen passgenau zugeschnitten und innenliegend mit dem Mauerwerk verdübelt. Oberputz aufgetragen nach Trocknung Feinspachtelung aufgebracht. GK- Platte passgenau zugeschnitten und angeschraubt, anschließend fugen und schraubenlöcher mit Haftputz vorgefüllt. Am nächsten Tag finish gespachtelt nach Trocknung geschliffen und ganze Wandscheibe mit Isolierfarbe 2x gestrichen. Das BV wurde 3x angefahren da zwischen den Arbeitsschritten die Trocknungszeiten eingehalten werden müssen.

615. EG.WE8.3 Bad.Vorhandene Vorsatzschalen geöffnet, zwecks Kontrolle ob Bretter für Heizkörper Montage vorhanden sind (nicht vorhanden). Vorhandene Vorsatzschalen auf Lot und Winkel geprüft. Vorsatzschale Gestellt aus 50ger Profilen +vier mal UA Profile zwecks Einbau Geberit Gestelle (Waschbecken, Toilette). 1.OG.WE8.5 Bad Vorhandene Vorsatzschalen geöffnet, zwecks Kontrolle ob Bretter für Heizkörper Montage vorhanden sind (nicht vorhanden) Vorsatzschalen auf Lot und Winkel geprüft. Vorsatzschale Gestellt aus 50ger Profilen +vier mal UA Profile zwecks Einbau Geberit Gestelle (Waschbecken Toilette). 2.OG.WE8.7 Bad Vorhandene Vorsatzschalen geöffnet, zwecks Kontrolle ob Brett für Heizkörper Montage vorhanden sind (nicht vorhanden).

616. Ausbesserung Treppenhaus 4 Std. Leerstehnde Büroräume (1.OG)ausgebessert 8Std. Foyer ausgebessert 3 Sdt. Macken gespachtelt und geschliffen und abgetupft.

617. - Rückwände für die Endmontage der Heizkörper vorbereiten und fertigstellen. - Inkl. Spachtelung, Grundierung und Endanstrich

618. Woh. 1OG Schlafzimmer Bodenbereich abgedeckt und Schimmel Abgewaschen. Bereich mit Schimmelschutzfarbe gestrichen. Abdeckungen entfernt und entsorgt

619. Türzargen die verbeult waren und zu hoch eingesetzt wurden sind mit 2 k spachtelmasse mehrmals gespachtelt und geschliffen und vorlackiert. Wände die durch andere Gewerke versaut wurden abgedeckt ausgebessert oder komplett gestrichen.

620. Diese Arbeiten wurden ausgeführt: -Materialorganisation -abdeckmaßnahmen -Acrylfugen schließen -Balkon zweimalig streichen -abdeckmaßnahmen entfernen -abdeckmaßnahmen abpacken und entsorgen

621. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - Schutzmaßnahmen welche lt. VOB besondere Leistungen darstellen - verschließen von Löchern - Isolieren von stark drückenden Flecken

622. Haus A WHG 001: Verschiedene Risse zwischen Wand und Decke eine Glasfaserbewehrungsstreifen eingespachtelt um eine Rissüberbrückung herzustellen. Betroffene stellen nochmals gespachtelt + geschliffen und mit einer Disp-Farbe nachgestrichen. * Trockenbauer. In der Küche loch an der decke 2x gespachtelt + geschliffe und betroffene stelle 2x mit einer Disp-Farbe

nachgestrichen. * Elektriker Inkl. Abdekarbeiten Siehe Bilder

623. Treppenhaus die Treppenleibungen vom KG-DG verputzt. Raum 02.01.02 und 02.02.02-Schlafen Putzkante zum Trockenbau abgestemmt und Abschlussprofile gesetzt. Raum 02.01.03 Wohnen/Essen/Kochen An der Deckenkante zum Trockenbau ein Abschlussprofil gesetzt.

624. - Material am Lager laden - Montagebereich einrichten - Deckenplatten passgenau zuschneiden und ankleben - Montagebereich räumen

625. - Lieferung und herstellen von seitlichen Abschottungen für die Aquapaneldecke

626. 2x An und Abfahrt WC demontieren Spülkasten demontieren WC montieren Spülkasten montieren Heizkörper demontieren Heizkörper montieren, füllen und entlüften. Material: Kleinteile Pauschale WC und Heizkörper auf Dichtigkeit überprüfen.

627. 5.OG BT 6 Reinigen der Türblätter von durchsichtigem Tesafilm mit Klebex

628. An den neu eingebauten Brandschutztüren die Flächen um die Türen die noch nicht geschliffen waren geschliffen, Personaleingangstür Eckschutzschienen eingespachtelt Die gespachtelten Flächen um die Brandschutztüren (Ladenseitig) , grundiert und vorgestrichen und den gesamten Bereich um die Türen im vorgegebenen Farbton gestrichen sowie Abklebe und Abdeck arbeiten + An- und Abfahrt Thomas Rink anwesend von 06:30-16:45 auf Stunden gearbeitet von 08:00-16:45 und 30 min Pause

629. Demontage der Decke im Abstellraum in der Praxis Dr. Rezbach An- und Abfahrt

630. Vorbereitung der Holzfassade: - Gesamte Holzfassade angeschliffen, sämtliche - - lose Lackbeschichtung entfernt - sämtliche Flächen abgekehrt

631. Folgende Rapportarbeiten wurden ausgeführt: In den Räumen 0.01+0.08+0.05+0.03 wurden Tapetenbahnen entfernt sowie ausgebessert, R0.01 wurde die Rechte Seitewand komplett entfernt sowie neu Tapeziert. 16.02.2021: Büro 0.01 Tapete entfernen, Fläche Nachspachteln, Fläche Tapezieren 9Stunden 17.02.2021: Büro 0.08-0.03 Tapete entfernen ,Fläche Nachspachteln 6Stunden 18.02.2021:Büro 0.08-0.03 Nachgespachtelten Flächen Tapeziert. 4Stunden

632. Wandöffnungen in der Aussenwand mit Dämmung zustopfen, GK Platte aufkleben und spachteln. 1. OG Flur alter Tüрдurchgang: Geschlossene Wandöffnung mit Scheibenputz verspachteln. Material holen, Materialtransport

633. Locher von Elektriker zu machen- 8 Stunde Kleber von Fliesenleger- 5 Stunde Tür Leibung verkleiden- 4 Stunde

634. WC Vorraum und WC: GK Plattenstreifen mit Unterkonstruktion unter HKV montieren und spachteln

635. Wie schon im Strang 13, haben wir auch im Strang 12 die Sockelleisten angebracht, um die rechtzeitige Fertigstellung der Wohnungen nicht zu gefährden. Dies betraf die Wohnungen im 9 OG/ 5OG/ 4OG/ 3OG und im 2OG. Vier Sockelleisten wurden am 23.09.2022 angebracht und die letzte wurde am 27.09.2022 angebracht.

636. - Stellsockel Treppenhaus Schwelle erstellt - LVT Belag Schadstelle beseitigt EG Aufenthalt (siehe Fotos)

637. Wie mit dem Kunden besprochen, Frau Joschko 4.o.g Schlafzimmer: wände und Möbel mit 2,70 Folien und den Boden mit ab deckvlies abgedeckt,Wasser Fleck an der Decke isoliert uns einmal weis angelegt,ab Deckung entfernt und gerecht entsorgt.

638. Da der Aufzug nicht für den Transport der Profile geeignet ist, mußten diese mühselig über die Tribünenstufen nach oben in den VIP-Bereich transportiert werden. Es handelte sich hierbei um die Profile für den Ausbau der Nordseite des VIP Bereiches.

639. Flur - Türzargen mit Haftputz eingeputzt. - Nach der Trocknung diese mit Feinspachtel gespachtelt

640. Anarbeiten der Dämmung am Schriftzug an der Südwest Seite. Erhöhter Arbeitsaufwand durch das ausklinken der Dämmung sowie der einzelnen Gewindestäbe. Hierfür berechnen wir Ihnen Mehraufwand.

641. Zimmer 352 + Küche: - der Boden und die umliegenden Bauteile wurden abgedeckt - alle Löcher wurden geschlossen - alle Dübel wurden entfernt - durchschlagende Stoffe wurden isoliert - die Flächen wurden mit Dispersionsfarbe deckend gestrichen - alle Abdeckmaßnahmen wurden wieder entfernt und entsorgt

642. Alle Arbeiten gemäß Angabe der örtlichen Bauleitung. 1OG BA8, Räume 2.14, 2.15, 2.16 und Flur Ost 2.50 Gesamt: 4 Räumen Leistung: Mehraufwand wegen zusätzlichen Arbeiten und zwar: - komplette Bodenfläche zusammenkehren und saubermachen von Putzreste und Staub, entsorgen - feste Schulmöblierung, Lautsprecher und ähnliches mit PE Folie abdecken - Bodenabdeckung anarbeiten an Aufbauten wie Elektrokanäle, Heizungsleitungen, Tragkonsolen inkl. Ausschnitte und Anarbeiten an Wandnischen Zeitaufwand: 1,00 Std/Raum Insgesamt: 4 x 1,00 Std = 4,00 Std

643. Ausgeführte Malerarbeiten laut Angebot (Netzwerk-Café). inkl. Isolierarbeiten Küche und Spachtelarbeiten an Deckenflächen im Café. siehe Fotos in der Baumappe

644. Metalltür Einbauen Geb 10 EG Metalltür zum Einbau Ort transportiert, Boden mit Vlies abgedeckt, vorbereiten der Türöffnung, Zarge zusammenbauen und in Wandöffnung ausrichten, anschließend in Wandöffnung befestigen, 2 Teil der Zarge Aufstecken und verschrauben, Türdichtungen anbringen Türblatt einhängen, ausrichten. Drückergarnitur und Türschließer montiert und eingestellt. Säubern der Baustelle, entsorgen.

645. Leibung neu gestrichen und farblich angepasst.

646. - Zur intakten Fläche hin eingezeichnet und maschinell eingeschnitten, - Schadhafte Boden komplett ausgebaut, - Schutt gesammelt, transportfähig verpackt, abtransportiert und fachgerecht entsorgt, - Schadhafte und rostige Schienen ausgebaut und entsorgt, - Untergrund gereinigt, - Untergrund wieder aufgebaut und kanten reprofiliert.

647. Stundenlohnarbeiten für Ausbesserungsarbeiten: EG Whg. 3: - Abdeckarbeiten aller zu schützenden Flächen - Bauteilfugen GKP - Putz im Eingangsbereich und Schlafzimmer gefüllt - betroffene Flächen mit Gewebeflies tapeziert und gespachtelt - Schadstellen gespachtelt, nach Trocknung bearbeitet und gestrichen, so wie sämtliche Verschmutzungen an Wand- und Deckenflächen beseitigt

648. 2 maliges einspachteln und schleifen der Fensterbänke in Bereich der Halle EG und Bürogebäude TH 1. Fensterbänke in der Cafeteria noch nicht inbegriffen.

649. - Malerarbeiten an Wandflächen

650. Perimeterdämmung Gewebe einspachteln gegen Risse.

651. WE Theke 1 OG Betonwand (Hallenseite) Fasche um die Eingangstür mit Eckschienen und Gewebe abgesetzt

652. U1.F.10 und Büro 0.45 120,5 lfm U1. F1 bis S.13 98,02 lfm. Gesamt 218,52

653. An und Abfahrt

654. Losen Putz an Decken und Wänden abgeschlagen und entsorgt . Grobe Ausbrüche an Decken und Wänden mit Haftputz verputzt Im Bad die große Fuge mit Haftputz verputzt An den Ecken am Fenster und Eckkasten einen Eckwinkel gesetzt, ausgerichtet und eingespachtelt

655. Vorbereitung für das setzen des Eckschutzwinkels zwischen Wand und Steinsockel. Im Gästezimmer 1 im Keller war es nicht möglich den Eckschutzwinkel zu setzen da der Trockenbau zu weit oben aufgehört hat. Daher musste von unserer Seite unten Trockenbaustücke eingeklebt werden, sodass wir den geplanten Eckschutzwinkel einsetzen konnten. Diese Vorarbeit musste auch in der Bodega und im Trastero 4 gemacht werden.

656. Beschriftung wieder montieren nach befestigung Aufkleber

657. Mieterausbau 6.OG OST + SÜD. Öffnen vom Doppelboden im geplanten Wandverlauf der GK Wände. Sämtliche Wände sollen gemäß Vorgabe auf die Rohdecke gestellt werden. Der Doppelboden muss daher im geplanten Wandverlauf geöffnet werden. Arbeiten beginnend am 20.05.2024 im 6.OG OST ausgeführt. Arbeiten abgeschlossen am 27.05.2024 mit öffnen vom letzten Stück im 6.OG SÜD. Die Arbeiten wurden nach Erfordernis von 2 Mitarbeitern durchgeführt. Insgesamt vom 20.05. - 27.05.2024 = 8,5 Stunden = 17 Stunden.

658. 1. und 2. OG , Fugen am Mauerwerk bearbeitet. Die Dicke des PU Kleber wurde reduziert und abgetragen. In diesem Bereich wurden die Fugen mit Farbe behandelt. Im zweiten OG wurde die Türschwelle mit K15DR aufgefüllt und geglättet.

659. - Einarbeitung von nachgeschnittenen Türlaibungen in Bereich Treppenhaus (4 Stück) gesamt 1 Mitarbeiter 5,50 Stunden - Beschichtung von Podestflächen (Austritte Treppenhaus) , Stahlwinkel um Podeste der Austritte Treppenhaus, geschliffen, grundiert und mit Rostschutz und Decklack beschichtet Markierungsband umlaufend angebracht. gesamt 1 Mitarbeiter 12,50 Stunden - Neu eingebaute Fensterzargen im Bereich EG der Treppenhäuser (4 Stück) geschliffen und lackiert. gesamt 1 Mitarbeiter 8,00 Stunden - Abstellung Personal zum Umsetzten Container gesamt 2 Mitarbeiter je 1,50 Stunden

660. Betonverschalung des alten Fallrohrs Abgespitzt . Eingearbetetes metallgittergewebe angefleht.

661. Boden abgedeckt ,Lichtschalter,regalhalterungen, abgeklebt. löcher an den Wänden verspachtelt,stahlstützen gesäubert und vorlackiert. Wände vorgestrichen.Acrylfugen Anschluss von stahlträger zu Wänden ausgefugt.

662. 1.OG Setzen von Putzschienen an Binder und Stütze 2h entfernen von Raufaser an Wänden 7h EG hin und her räumen von Paletten und Möbel 2h

663. Alle Fehlstellen grundiert , davor wurde der Boden abgedeckt. Enstandenen Dreck saubergemacht. Arbeitszeit inklusive An und Abfahrt.

664. Tore und Rahmen mit 2K epoxid primer grundiert.

665. - Tiefgarage mit 2 Staubsaugern gereinigt - Anschließend den Garagenboden noch mit Wasser abgespült - Auto be- und entladen - An- und Abfahrt

666. Garage Abdecken und Abkleben mit Abdeckmaterialien. Putzflächen mit Tiefgrund grundiert anschließend mit Fassadenfarbe vor und fertig gestrichen. Entfernen und Entsorgen der Abdeckmaterialien.

667. Revision Klappe tauschen 50/50

682. -UK Restarbeiten abgeschlossen. -GKF Gehäuse (F30) für die Einbauleuchten hergestellt und montiert. -Steinwolle aufgelegt. -Im Deckenzwischenraum Öffnungen/Durchbrüche geschlossen. -GKF Beplankung angebracht sowie spachteln und schleifen. (2x12,5mm) -Einhausung/Verkleidung von Lüftungsrohr in F30 Qualität sowie spachteln und schleifen. -Liefern und montieren einer 60x60cm Revisionsklappe (F30) Monterure: Montag: M.Tot 9 Stunden, N.Domitrovic 9 Stunden. Dienstag M.Tot 9 Stunden, N.Domitrovic 9 Stunden. Mittwoch: M.Tot 11 Stunden, N.Domitrovic 11 Stunden.

683. Haus A1 Wohnung 1.6 (besprochen mit Frau Bott) nach Schäden am Steckdose von den Elektriker raufaser ergänzt + Anstrich

684. Nachträglich ausgeführte Reparaturen durch den Schreiner: Treppenstufen partiell abgeklebt, Abplatzungen an lackierten Flächen angeschliffen, verspachtelt und Spachtelstellen verschliffen, Reparaturstellen mit Leinöl nachlackiert.

685. Anfahrt: -Von der Niederlassung zum H&M store auf stein str 12-14 in 47441 Moers sind es 22 km eine fahrt dauert 30 min Ausgeführte arbeiten: -Öffnen der wand um Ausmaß des Wasserschaden festzustellen da dies von äußere Beschichtung nicht möglich ist.

686. - Säule am Freisitz 2x schwarz lackieren - gespachtelte Stellen um die Türen im Keller herum gestrichen - Nischen in der Küche gespachtelt - Löcher um die Wäscherutsche herum gespachtelt

687. 8/von 12 Badezimmer Fliesen fugen zu gespachtelt u. Teilweise Fliesen Kleber noch mal über gespachtelt u.alles geschliffen Fliesenleger / Und 8/von 12 Badezimmer Trockenbauwand Ecken, Schiene über gespachtelt u.geschliffen

688. Abrechnung lt. Bestellung SIM-BCH-27567-GL und unserem Angebot 9778 in Höhe von 1965,-€.

689. Weitere Deckenplatten für Installation von Kältetechnik nach Angabe von Bauleiter demontieren Lagerung der Deckenplatten in darüberliegendem Stockwerk bei Angio

690. Sanierung der Betondecken / Balkonuntersichten: Restloses entfernen von Beschädigungen und Betonabplatzungen. Bewehrungsstahl grundiert, nach Trocknung Rostschutz aufgebracht. Fehlstellen zwei bis drei mal mit Betonspachtel ausgebessert und mit einen glatten Filzschwamm verwaschen.

691. Abdeck und Abklebearbeiten Deckenöffnungen mit Gipskarton verschlossen gespachtelt und mit Isolierspray behandelt geschliffen und nach gespachtelt Decke und Wände mit Aqua Reno weiß gestrichen Abdeckmaterialien entfernt und entsorgt Baustelle besenrein verlassen

692. Wohnung Nr 11 bei Herr Peters / in die Wohnung Möbel am weg und Holzdecke ausschneiden

693. Übrige Türen eingebaut Vorhandene Türen ausgerichtet

694. Treppengeländer im OG mit standfester Reparaturspachtelmasse zugespachtelt .

695. Einläufe angepasst und mit PCI Dickbeschichtung Eingedichtet. Durchdringungen mit Zementmörtel aufgefüllt.

696. Aufgrund einer abgerissenen Platte durch unbekannte musste die beschädigte UK entfernt werden und eine neue Platte mit Versatz montiert werden, daher es nicht mehr möglich war eine neue UK zu bauen, um den Träger zu schließen.

697. Nachstreicharbeiten im UG durch Maurer nacharbeiten/Abdeckungen die entfernt wurden. Inklusive Boden schützen und zweifachem Anstrich und Handlauf ins UG lackiert. Inklusive Schleifen und Grundanstrich

698. Schimmel an den Wänden entfernt mittels fk12 und fk 14 Strang 1 2og Material: FK 12 1l a 17,98 € Fk 14 1l a 17,98 € pos.1.7.19 5 l a 9,27 €

699. GK - Wände montiert EG u. OG Türe im OG demontiert

700. Pos. 04.01.0040. Beseitigung von Stockflecken Isolieren von Wasserrändern Beseitigung von Materialübergangsrissen De-/Montage von Schaltern, Abdeckungen etc. Rücken von

Möbeln Verschluss von Trocknungsöffnungen Fluatieren von Nachputzstellen Acrylfugen
Siliconverfugung an Türzarge

701. Alle angrenzenden Bauteile wurden abgedeckt. Die Oberkante des Sockels wurde ebenfalls abgeklebt für eine saubere Farbkante alle Abdeckungen wurden hinterher wieder entfernt und fachgerecht entsorgt. Die Sockelfläche wurde einmal beschichtet.

702. Holzsockel mit einer geeigneten Spachtelmasse gespachtelt geschliffen mit einem Haftgrund grundiert und nach ausreichender Trocknung deckend gestrichen

703. 8.OG - HK Rückwände 1. Heizkörperrückwände abgeklebt und Löcher gespachtelt,geschliffen, grundiert und gestrichen.

704. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: Abkleben und Abdecken,Verfugen, Spachteln, Schleifen und zweimaliges und deckendes Streichen zwischen Betonsäule und Glastür Element im 2OG.

705. Esszimmer: Säcke und Bretter zurecht gelegt für anschließendes verschließen im küchenbereich. Holz Reste, Bretter usw aus allen räumen nach unten getragen und entsorgt. Lose Putz Reste, Nägel und alte Kabel entfernt für Vorsatzschalen. Müll entsorgt.

706. Randwinkel vor Wanddurchbrüchen rückbauen für Durchführung der Heizleitungen Neue Randwinkel setzen

707. Nicht zu behandelnde Bauteile mittels Vlies, Goldband und Folie abgedeckt. Passende Fläche mit Goldband abgeklebt. Zu beschichtende Fläche zweimalig gestrichen. Anschließend Goldband und Abdeckmaterial entfernt und fachgerecht entsorgt.

708. Austupfen der beschädigten Stellen

709. Anspachteln an den Brandschutztüren mit Standmasse, um einen ebenen Übergang, ohne Kante herzustellen. (2.OG, Labor- und Büroflügel) notwendige Arbeitsschritte : - Untergrund reinigen - grundieren (inkl. Trocknungszeit) - „auf Höhe“ anspachteln (inkl. Trocknungszeit)

710. - der Boden und die umliegenden Bauteile wurden abgedeckt - der Schimmel in den Räumen wurde mit speziellem Schimmelentfernen eingelassen - nach der Einwirkzeit wurde der Schimmel nachgewaschen und somit entfernt - anschließend wurde die Fläche mit Silikatfarbe gestrichen - alles Abdeckmaßnahmen wurden wieder entfernt und entsorgt

711. Bestelnummer 4600010163 Angrenzende Bodenflächen abgedeckt Wände gestrichen.

712. some text

713. Haus 2 : Rundbögen an den Gauben schleifen (vom Zimmerer nicht geleistete Arbeit)

714. Umbau Clestra- Systemtrennwand. Links und Rechts von der Türe Platten entfernen um an den Ständern zu befestigen. Ausbau Glasscheibe Einbau Türrahmen + Befestigung Türausbau in Raum 115 zu Raum 118/119 Türausbau in Raum 112 zu Raum 109/110

715. Ebene 0 SG Südflügel Räume A.0.36 / A.0.37 Ausbesserung von Verschmutzungen und Beschädigungen durch Fremdgewerke in Fertiggestellten Deckenbereichen. Abdeckung der zu schützenden Flächen. Verputzen von Ausbrüchen und Fehlbohrungen durch Elektro-, Sanitär- und Lüftungsinstallation. Grund- und Deck-Anstrich auf den Nachgearbeiteten Flächen. Grobe Verschmutzungen durch Kernbohrungen im Bereich des Deckenanschlusses, mittels Abkehren gereinigt und Zweimalig deckend überstrichen.

716. An den Fenstern und Türen in der Fläche den Alten Kleber entfernt und Holstellen ausgeschäumt.
8.-.96.2022 --> 1 FA 15 Std.

717. Auf Anweisung BI wurden folgende Tätigkeiten ausgeführt, anspachtel arbeiten um Tür Zargen ,schleifen sowie streichen da die berreiche fertig waren.

718. Holz verkleidung am fenster entfernen , und alles sauber machen.

719. Schließen der Löcher und Wände provisorisch verschönert mit Putz

720. Anstrich kleinflächen wie hinter Heizkörper, Isolieren von Starken Verschmutzungen wie Kaffeefflecken etc. Anstrich Schattenfugen. (8,0 Std.) BA3: Um die Decke streichen zu können mussten die Büromöbel hier hin und her gerutscht werden. (6,5 Std.)

721. Versetzen der Türöffnung in EG Bad um ca.6cm nach rechts auf Anweisung zzgl. Material.

722. -Abgedeckt und abgeklebt -Eckschiene gerichtet und vorgeputzt -Ecke zweimal gespachtelt

723. Zusätzliche Arbeiten: 1. Anarbeiten der Türleibung 1.OG und 2.OG inkl. das verspachteln des eingesetzten Trockenbaues mit Gewebeeinlage und Eckausbildung bis zur fertigen Oberfläche inkl. rotes Band 9,5h 2. Anarbeiten an die Holzzeckschutzkanten im Flurbereich 1,5h 3. Nachkleben der losen Tapetenstöße und das schließen von Rissen in der Tapetenoberfläche 2,5h

724. zurückbauen Glass von Fenster und Tür elemente

725. Schutzmaßnahmen welche lt VOB besondere Leistungen darstellen Isolieren drückender Flecken

726. Demontage von Werbeschildern diverser Anbauteile an der Fassade sowie alte Kabelkanäle

727. -Ecken und Anschlüsse an Fenster, Türen und Sockelleisten mit Acryl Ausgespritzt. -Schließen von Größeren Löcher im Bereich des Treppenhauses.

728. Wohnen+Essen -Decken Abgewaschen Essen+Flur -Steckdosen Gespachtelt,An Verteilerdosen gespachtelt und ausgebessert.

729. Materialbeschaffung, Abdeck- und Schutzmaßnahmen, die extrem verschmutzten Deckenplatten über den Backautomaten (13 Stück) ausgebaut, aus dem Gebäude geschafft, abgefahren und entsorgt, und durch neue Platten ersetzt, leicht beschädigte Deckenplatten ausgebaut, gerichtet und wieder eingebaut. Abdeck- und Schutzmaßnahmen wieder entfernt -> Arbeitsbereich sauber hinterlassen

730. Flurbereich : Ausgleichputz in Bereich Vertiefungen ca 3cm aufgeputzt u ausgeglichen

731. - Türleibung im Hintereingang abgeklebt und in RAL ton 7016 zwei mal gestrichen.im Anhang finden sie erläuternde Bilder (1/1)

732. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - scharfkantiges absetzen bei Farbtonwechsel in WCs und Dusche lt Plan der BL

733. WC Sushi Fliesen erneuern im Tür Bereich da die Tür nicht passte.

734. Lohnleistung: - Isolieren von Wasserflecken an der Decke anschließend 2 mal gestrichen - alte Acrylfugen an Brandschutztüren entfernen und neue Acrylfugen wieder hergestellt Materialkosten: 1 Dose Isolierspray 13,50€ 5 Kartuschen Acryldichtstoff 11,05€ Gesamtmaterial:24,55€

735. In den Räumen 8014 Küche, 8043 Büro und 8042 Büro, insgesamt 7 Lampen zurückgebaut wegen

neuem Deckenverschluss

736. Pos.01.06. Hauswirtschaftsraum Schimmelbefall im Bereich der Vorhangsschiene entfernt

737. Entfernen aller Rohre und sämtlichen Metallen im Bodenbereich im EG kantine Sowie Abtransport und Entsorgung

738. Randdämmstreifen im Erdgeschoss entfernt damit wir tief genug spachteln können.

739. Die Box 1.C.53 (ehemalige Rampe) freiräumen Müll in unsere Container entsorgen, Fremdmaterial auf Paletten setzen und wegfahren. Estrich abfegen Flur vor X Bereich freiräumen Fremdmaterial in Flur vor Lichthof 1 räumen Rohboden bewässern und abfegen. anteilig Container nach NA Pos.

740. - Anarbeiten der neu tapezierten Flächen an den Bestand - kleinere Flecken an Wänden isoliert - Anschlüsse dauerelastisch mit Acryldichtstoff verfugt

741. Entfernen der bereits montierten BrandschutzbekleidungTrapezblech im Bereich der Dachdurchführungen im gesamten Dachflächenbereich Achse 1 bis 20 inkl. Abtransport des angefallenen Bauschutts.

742. GK wände einseitig geöffnet und runtergebracht

743. Durchgeführte Leistungen im Kolpinghaus 25 2OG — zweite Obergeschoss Boden abgedeckt mit Maler Vlies bei einige Stellen Vlies an der Boden angeklebt + Fenster geschützt geklebt Mit Maler Folie — Grundierung vom alle fertigen Wände mit stoprim sill — dübeln und Schrauben vom alte Wände entfernt Löcher zu gespachtelt — Acryl gezogen zwischen den Wände und rund um die Zargen — anschließend ganze Wände mit Rapid Ultramatt fertig gestrichen 1OG—Boden abgedeckt ,Schrauben dübeln Nägel von Wände entfernt — Fenster angeklebt mit Tessa und Maler Folie —Alle Wände komplett grundiert +einige Stellen isoliert —Acryl gezogen rund um die Türen und dazwischen Trockenbau Wände + Löcher zu gespachtelt geschliffen grundiert — Anschließend alle Wände komplett gestrichen

744. Es wurden an den Holzargen und Türen Beschädigungen und Macken gespachtelt, tiefere auch 2x und nach der Trocknung verschliffen. 2- K Spachtel 1 Dose

745. 2 OG In den Fluren 2.F.1 und 2. F.2 , restliche lose Tapeten,- und Farbreste abgekratzt.

746. Leibungsflächen der Lichtkuppel im Farbton (Grün) beschichtet. Inkl. aller Nebenarbeiten

747. Gespachtelte Wände geschliffen,und grundiert.

748. Boden fachgerecht mit geeignetem Abdeckmaterial abgedeckt. Nach Fertigstellung der Arbeiten entfernt, aufgenommen und entsorgt. Vorhandene Wasserflecken mit einem Isoliergrund isoliert und nach ausreichender Trocknung mit der geeigneten Farbe beigestrichen. Wandfläche ganzflächig neu gestrichen. Ausbrüche im Kaminbereich mit einer geeigneten Spachtelmasse vorgespachtelt und nachgespachtelt nach ausreichender Trocknung geschliffen. Alle zu schützenden Bauteil umliegend vom Kamin fachgerecht abgedeckt und nach Fertigstellung der Arbeiten entfernt, aufgenommen und entsorgt. Vorgenannte Flächen mit einer Dispersionsfarbe gestrichen.

749. Im 2. OG (Flurbereich) herstellen einer Erweiterung des vorhandenen Brandschutzkanals, mittels Promatplatte. Kabelauslass mit Hilti Brandschutzmasse geschlossen.

750. Abkleben der Möbel mit Folie, mehrmaliges umräumen der Möbel um die Decken und Wandflächen zu beschichten.

751. Betonstütze farbig mit Fassadenfarbe abgesetzt (1,0 Stunden) verrostete Metallhalterungen des

Balkongeländer entrostet, mit Rostgrund grundiert und braun lackiert. (9,,5 Stunden)

752. Wie mit dem Kunden besprochen, Die Damen wc fertig gemacht die Wand links und Abstellkammer im wc. geschliefen grundiert und 2 mal gestrichen. im Büro mit Absprache zurück gelassen. Müll gerecht entsorgt.

753. Abklebe + Abdeckarbeiten, isolieranstrich im Bad und Flur.

754. -In den Räumen 2112/2113/2114/2115/2116/2117/2121/2122/2123/2124/2125/2922 sämtliche Dübel, Haken Schrauben, Nägel demontieren, entfernen und entsorgen. Dies ist notwendig als Vorbereitung für Pos. 1.3.1.1, Zudem mussten einige Materialien, Werkzeuge etc. anderer, nicht anwesender Gewerke umgeräumt werden um Baufreiheit für unsere Leistungen in den o.g. Räumen zu erhalten.

755. Fenster Flügel lose Beschichtung abgekratzt und Fenster geschliffen 26.8 8,5 Std Fenster neu verkittet 27.8 6 Std

756. Bodenfläche anflicken. Abdeckarbeiten links und rechts Bodenfläche reinigen und grundieren und anschließend spachteln. Bodenstreifen einflicken Nach Trocknung aufbringen einer 1 K Masse um die Übergänge sauber anzuarbeiten

757. - Rückbau von Decken (wegen Montage neuer GK Decke) mit Unterkonstruktion und Transport aus dem Gebäude.

758. 25.2.22 (2 MA a 4h) - kleinflächige Wandflächen in den Technikräumen gestrichen - Am Treppenuntersicht Kanten nachgeschnitten , sowie ringsum PU - Fuge gezogen und nachgestrichen . - Technikraum EG Metallkasten gereinigt , geschliffen sowie 1x mit Haftgrund gestrichen , sowie 2 x fertig gestrichen , sowie ringsum ausgefugt . 4.3.22 (2 MA a 5h) - Wandstück bei der Dusche im unteren Bad aufgedoppelt mit Gipsplatten sowie abgeklebt und angespachtelt und nachgestrichen . -Bad OG PU fugen gemacht an den großen Fliesen Fugen . - Technik Raum OG Metallkasten an der Decke gereinigt , geschliffen , 1x mit Haftgrund gestrichen. sowie 2x fertig gestrichen .

759. - Entfernen von Eddingzeichnungen und Eddingmarkierungen, damit der Graffitienschutz aufgetragen werden kann.

760. Dachgeschoss 09/11 Wände und Dachschrägen ausbessern

761. Wie mit Herrn Walker besprochen haben wir die neu eingezogenen Wände im Kindergarten abgedeckt, mit glasvlies tapeziert und haben es am Anschluss 2 mal in weiß gestrichen. an den neuen türzargen haben wir die Ausbrüche und kaputten Stellen ausgefüllt. Danach wurden die ausgefüllten Stellen nochmals verputzt und im Anschluss gefilzt um die Stellen fast nicht mehr sichtbar zu machen. Nach dem verputzen wurden die Wände ebenfalls abgedeckt, abgeklebt und 2 mal in weiß gestrichen. Die Wand an der gelben Seite wurde in bestandston also in gelb gestrichen. Die neue Toilette haben wir ebenfalls gefilzt, abgedeckt und 2 mal in weiß gestrichen. Die Anschlüsse an Decke-Wand und in den Ecken haben wir mit Acryl verfugt. Die Spalten an den zargen haben wir ebenfalls verfugt. Die türzargen haben wir geschliffen, abgeklebt, grundiert und in einem uniton lackiert. Die Wand im Büro haben wir ebenfalls gestrichen. Die Leibungen im Aufzugsraum haben wir auch in weiß gestrichen.

762. Stellwände im Depot: Abdeck- u. Abklebearbeiten und nach der Arbeit entfernt. Neues abdecken und abkleben nach Quertransport der Stellwände. Entfernen und Entsorgung der Farb- und Tapetenschichten. Grobe Spachtelarbeiten an Ausbrüche und Unebenheiten. Eck und Kanten neu hergestellt.

763. EG Boden und Wandfläche zu Kardex schleifen, reinigen und Grundieren. Pos.: 01.01.0050 Entsorgung der Küche sowie Restmaterialien. Absaugen der Baustelle. Pos.: 01.01

764. Grobe Unebenheiten des Bodens mit Standfester Spachtelmasse ausgeglichen. Raum 2/6/1

765. Test

766. Raufasertapeten an Wänden, Säulen, Heizkörpernischen etc. restlos entfernt und fachgerecht entsorgt. 16.05. | 8,5 h 17.05. | 8,5 h 18.05. | 8,5 h | 5,0 h 19.05. | 4,0 h

767. Abdekarbeiten, bereits tapezierte Raufaser abgerissen, diverse spachtelarbeiten der Wandflächen für die neu Aufnahme, neuer Raufaser

768. Stundennachweis zu Pos. 04.01.0020.: -losen und nicht tragfähigen Putz entfernen durch abkratzen der Fläche - Vorfüllen grober Schlagstellen - tiefengrundieren der Fläche für nachfolgenden Systemaufbau - Wasserflecken isolieren

769. Alte Briefkästen in Nische demontiert Klingel Kabel und so weiter gingen durch das Metall musste Mann vorsichtig rausflexen Briefkasten Nische und alte klingenanlagenöffnung zugemauert

770. *Lörrach Grützweg 16 -Räumlichkeiten Wand und Türen alle Luftdicht verschlossen, und abgeklebt. -Anschließend Decke gereinigt und mit Holzaufheller behandelt und aufgesprüht, und nach 15-20 minuten mit klarem Wasser nachgebürstet.

771. Küche , unterhalb im Bereich der Unterschränke Raufaser entfernen Fläche vorgestrichen. , fett und durchschlagende Verunreinigung isoliert und Schlussanstrich .

772. Im gesamten Obergeschoss wurden 62 Öffnungen in denn Trockenbauwänden geschlossen . 62 Öffnungen a 67mm Es wurden GKP ausschnitte eingeklebt und zweimalig Überspachtelt.

773. Boden, Randbereiche, etc. sorgfältig abkleben und abdecken. Anstrich auf Decken- und Wandflächen in den betroffenen Bereichen. Bausterlle gereinigt und abgeräumt.

774. Fassade: Loser Putz entfernt und entsorgt, betroffene Stellen gereinigt und grundiert und eine Haftbrücke hergestellt, Löcher mit geeignetem Kalk- zementputz gefüllt/geschlossen, Mit Oberputz ähnlich wie im Bestand aufgezogen und strukturiert. Hinweis: Es handelt sich um eine Ausbesserung daher kann es an den ausgebesserten Stellen zu leichten Struktur Unterschieden in der Oberfläche kommen.

775. Tag 1: - abdecken und schützen von nicht zu beschichtenden Bauteilen mit Klebeband, Malervlies, Klebefolie - abkratzen von altem, nicht haftenden Putz, tiefgrundieren der sandenden Stellen - mehrfaches verputzen der ausgebauten Leitungsdosen sowie der abgeschlagenen Putzstellen - aufräumen und entsorgen der Abdeckungen sowie der Putzreste Tag 2: - abdecken und schützen von nicht zu beschichtenden Bauteilen mit Klebeband, Malervlies, Klebefolie - fluatieren der Neuputzstellen - zweifacher Anstrich der gesamten Fassadenfläche rechts der Eingangstüre sowie nur des Sockels links der Eingangstüre - Herstellen einer Fuge mit Polyurethan bei Anschluss der Eingangstüre zur Wandfläche sowie Wand / Bodenbereich - aufräumen und entsorgen der Abdeckung

776. Abdeck und Abklebearbeiten. Abbrucharbeiten an den Schächten und entsorgung des Bauschutes mittels Container

777. Der Öffnung ausfüllen und abdichten in Technik raum 3 sack schnell Estrich Liefern und einbauen Dichtshlame 10 Kg

778. PU Fugen an Hauseingangstüren Haus 12a und b mit PU ausfugen

779. 1 OG WHG Brust Defekte Tapete entfernt Sockel entfernt Schimmel desinfiziert Müll entsorgt

780. Genaue Beschreibung: Im Bereich des Gebäudeeingangs, bei Raum BW/b&c/bup#2 hat die Isolierung gefehlt. Da das Unternehmen, das für die Isolierung zuständig ist, nicht den Bereich erreichen konnten, musste die Wand von mir geöffnet werden. Nach der Isolierung, die durch die Fachkräfte durchgeführt wurde, wurde die Wand erneut geschlossen, verspachtelt, geschliffen und alle Vorbereitungen für den Maler getroffen.

781. Fliesen in den Bädern ausgefugt

782. Kita DG Personal/Elternsprech-Raum: Dampfsperren Öffnung, nasse Dämmung entfernen und neu ausdämmen, Folien Stoß verkleben und neues Stück Folie komplett über Stoß Dicht und Lückenlos verkleben, Müll beseitigen.

783. 2OG. Nacharbeiten der Trockenbau Wand zum Treppenhaus Eckschutz neu eingespachtelt alle Anschluss Flächen auf Q3 gespachtelt und Flächenbündig geschliffen. Neues Malervlies geklebt und gestrichen Laufwege sind mit inbegriffen Fotos können angefordert

784. - Teilfläche mittels Klebeband begrenzt, - Randbereiche und Bodenfläche abgedeckt, - Graffiti isoliert, - Teilfläche in 2 Arbeitsgängen überstrichen, - Inkl. Wartezeit der Trocknung zwischen den Arbeitsgängen sowie An- und Abfahrt bei nicht Tagesfüllenden Arbeiten.

785. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt. -Im motorstraße 26 wurde im Tiefgarage Sockelbereich eingezeichnet ab geklebt und mit Farbton 7016 gestrichen.

786. Entfernen von Nägeln ,Reiszwecken,Kalendern,Klebebändern (Tesafilm) schließen von Dübel und Nagellöchern,ausbessern derAnschlussfugen an Türcargen und Fensterleibungen

787. Kellergeschoss: Raum 3.564.1(Flur) : - Begonnen Kellerdecke zu beschneiden (beschneidearbeiten an Rohrleitungen, Schienen usw.) 12,0 h

788. In Abstimmung mit der Bauleitung wurden die Brandschutzklappen im Boden so ausgearbeitet das diese wieder zu öffnen ist. Zuschneiden der Schienen, anschließendes einkleben und Spachteln der Schienen.

789. -Montagebereich EG zwischen zwei Büros -Boden abgedeckt mit malervlies -Loch zwischen Trockenbau Wand und Elektrokanal mit GKB platte geschlossen. -Gespachtelt und geschliffen - Gestrichen -Aufgeräumt

790. Abdecke und Abkleben arbeiten .die Nacharbeiten von Trockenbauer im Flur und Badezimmer mit Tiefgrund grundiert und die Ecken versiegelt dann Fläche vorgestrichen danach end Anstrich. Abdecke-und Abklebe Material entfernt und entsorgt

791. Türleibungen nach Spachtelarbeiten nachgeschliffen und gestrichen.

792. Bodenfläche und angrenzende Bauteile mit Folie und Vlies geschützt. Wandfläche gereinigt, Flecken mit Isolierspray isoliert, Flächen mit Latexfarbe gestrichen, Klebebänder und Folie entsorgt

793. text.....

794. 2. Etage Zimmer 219,220,221,222,223,224. In den Fluren 6,5,3,2 EG Service Bereich , WC Anlagen . Mängel gemäß Mängelliste Anlage beseitigt.

795. Arbeiten wie mit Herrn Steegmaier vor Ort besprochen ausgeführt. - Fassade geöffnet (im Sockelbereich)

809. Instandsetzung Loch im Belag, Beschädigung durch Fremdgewerk incl. Anfahrt Eckschutz

Demontage für Maler

810. Zimmer 73-02-02-0 - lose Tapetenstöße an den Wänden aufgeklappt, mit Tapetenkleister eingestrichen und angeklebt

811. - Schadenaufnahme durchgeführt - Messprotokoll erstellt - Fotodokumentation

812. 17.03.23 EG Flur Bereich - 2 Brandschutz Klappen für Elektriker hergestellt (Schaden Lübbesmeyer) (4 Stunden). 20.03.23 Treppenhaus 1 - Zwischen Treppe GK Platten 30*30 als Trockenputz geklebt (beauftragt von Herr Köhler). (5 Stunden) 27.03.23 4 OG WC Bereiche rechte Seite /Wasserschaden. Wand an Zwei Stellen geöffnet und einschließlich geschlossen.(Schade Münz). (8 Stunden) . 16.03.23 und 17.03.23 3OG /4OG — Öffnungen hergestellt für Lüftung F90 Schott einschließlich aufmachen der VS hinter der F90 Wand (6 Stunden) (Schaden Münz ,falsche Maß Angaben). 17.03.23 4OG -nach falsche Anweisung des Lüftung Techniker die Öffnung größer hergestellt.(Fehl Planung Listbau ,beauftragt durch Herr Köhler).(5 Stunden). 18.03.23 und 20.03.23 3 und 4 OG -WC Bereich und mehrere Räume Öffnungen die von Elektriker verursacht wurden ,wieder zugemacht und gespachtelt.(6 Stunden).

813. Wasserschäden und Verschmutzungen im 1 OG deckend überstreichen wie mit Herrn Tafel besprochen.

814. Schallschutz über den Wänden zwischen den Betonsicken ergänzen. (0,92m + 0,87m):2 x 0,57m (Trapetz). (4 Stck) (0,77m + 0,75m):2 x 0,57m (Trapetz). (2 Stck) Arbeitsplatz einrichten Aufbauen eines Gerüsts und einer langen Leiter Erschwerniss: Da sich die zu erledigenden Arbeiten in 4,50m Höhe befanden musste teilweise mit einer Leiter und Gerüst zwischen den Rohren gearbeitet werden (Platzmangel) Sprinkler-Rohre und deren Abhänger erschwerten die Arbeiten zusätzlich. Die Arbeiten konnten nur von der Innenseite hergestellt werden, da auf der Rückseite alles eingerichtet war. Am Beton wurde umlaufend ein U-Profil angedübelt. Anschließend wurde eine GK-Platte im hinteren Bereich zum anderen Raum hin angeschraubt und verspachtelt. Der Hohlraum wurde mit 60er Wolle gefüllt. Nun wurde eine GK-Platte auf der Vorderseite angeschraubt und verspachtelt..

815. Vorhandene Schachtwand lt. Angaben des Gutachters komplett ertüchtigen und mittels GKB Platten rückwärtig komplett verkleiden und aufdoppeln. Vorhandene Rohrleitungen mittels passendem Material komplett verkleiden und einhausen. Anschließend ausbessern der Flächen mittels passendem Anstrich, entfernen der Abdeckungen. Dieter Benno Sapalski: 16,5 h Janina Bayha: 21,50 h

816. Wegen Elektriker, Heizungsbauer und Flaschner mussten unsere Arbeiten in verschiedenen Wohnungen mehrfach unterbrochen werden, dadurch entstanden uns unnötig neue Rüstzeiten, weil wir dann in andere Wohnungen gewechselt haben die bereits fertig bzw. noch nicht von Monteure der genannten Gewerke besetzt waren.

817. Beiputz der Podeste.

818. Türeplatte lasiert mit Kastanien Farbton lasiert 1Liter.

819. Das Abdecken der Bodenflächen Das isolieren der Wein Flecken nach entsprechender Trocknung wurden die wände grundiert nach der Trocknung wurden der fertig Anstich aufgetragen

820. An den Eingangstüren im Strang 3 + 5 im Haus 11, wurden die Leibungen an gespachtelt . Da wurde der Putz entfernt um die Trockenbauwand zu stellen.

821. - Wand und Deckenflächen mit STO Prim Color grundiert - Wand und Deckenflächen mit STO Rapid deckend gestrichen - zwischen Kabelleitungen und Trassen rausgestrichen

822. Der Randdämmstreifen wurde bis auf 2cm Abgeschnitten.

823. Nachträgliche Malerarbeiten im EG. Im EG Klassenzimmer, Lehrerzimmer, Flure und Eingangsbereich, Wandflächen Ausgebessert von Diversen Verschmutzungen Treppengeländer Nachträglich eingesetzte Metalstreben zweimalige Lackiert. Magnet Tapete auf Holzplatte Nachträglich Tapeziert.

824. Spachteln mit 2k Spachtel am gesamten Treppengeländer inkl. anschließendem Schleifen der gespachtelten Stellen sowie des gesamten Geländers (oberer Bereich wird noch geschliffen). Nach der Grundierung muss erneut teilweise gespachtelt werden.

825. - mehrfaches Abdecken des Thekenbereichs sowie Klinker- und Fiesenflächen - 7 Std. - Mehraufwand Deckenfläche, Beschneiden der Deckeneinbauten Lampen, Lüftungen etc. - 6 Std. - schwarze Deckenfläche ausbessern - 3,75 Std. - nach Demontage der Staubwand, kleine Löcher geschlossen und gestrichen - 1,75 Std.

826. Alle Klebebänder und Folien vom Stuckateur entfernt

827. Losen Farbe mit der Spachtel entfernen

828. Mehraufwand für das Nachträgliche streichen der Fuge auf dem Fliesensockel da Wände schon fertig waren. Abkleben der Fliesenoberkante und zweimaliges streichen.

829. 17.05.22 - Abdeckung von Balkonen entfernen das die Fensterbauer montieren können, anschließend die Balkone wieder für die Malerarbeiten an der Fassade abkleben und abdecken, auf beiden Stockwerken 3h 19.05.22 - Boden abdecken in allen Arbeitsbereichen der Wohnungen, Lüftungslöcher auf Tapete abkleben und mit Hp 100 füllen, anschließend die Oberfläche glatt spachteln und nach ausreichender Trocknung Klebebänder entfernen und schleifen. Zweimaliges streichen der bearbeiteten Flächen. Entfernen aller Bodenabdeckungen 11,5h 23.05.22 - Bodenabdecken in allen Arbeitsbereichen des Flures. Angearbeitete Putzflächen an den Türen im Flur zweimalig streichen, Anschlüsse an den Türen mit Acryl füllen und überstreichen 3,5h 24.05.22 - Betonuntersicht groß fräßen, Schalungsstöße überspachteln anschließend schleifen. Betonuntersichten der kleinen Balkone vollflächig spachteln und nach ausreichender Trocknung schleifen. alle betonuntersichten grundieren und anschließend vollflächig zweimalig mit Caparol Muresco beschichten, Farbton der Fassade angepasst. 19,5h 30.05.22 - Beschädigung an der Fassade, durch Spray isolieren und anschließend überstreichen gesamten Kellerbereich schleifen mit Einscheibenmaschine um alle festhaftenden putze sowie staub und schmutz zu entfernen, grob zusammenfegen und saugen der gesamten Fläche. Boden komplett mit einem Grundreiniger reinigen um die Haftung der Beschichtung zu gewährleisten 7,5h

830. Im Raum M 1106 Boden abgedeckt an der Wand entlang, Deckenkante, Sockelleiste abgeklebt sowie auch Türrahmen und Fenster abgeklebt, und die Wände 1x mit Dispersion weiss gestrichen und wieder alle Klebebänder und Abdeckungen entfernt.

831. Kontrollmessung Messprotokoll Abbau der TRO 1 Qube plus Seitenkanalverdichter 1 Luftentfeuchter mit Tauchpumpe 1 Gebläse 1 Stromzähler Zählerstand 11524 kW/h Aufbau des Ozongerätes mit zusätzlichem Gebläse Raum versiegelt und Wohnung abgesperrt

832. Es wurde vereinbart das der Gipser die Nachspachtelarbeiten um Fenster, Schließen von Schlitz und Ausbesserung mit Putz macht. Der Gipser hat nur um den Fenstern nachgespachtelt und Elektroschlitz zugespachtelt, wir haben mit Bauleitung gesprochen das wir die Ausbesserungen ausführen damit wir von Oben nach unten Arbeiten können und Etage für Etage dann fertig streichen können. Von DG bis EG und Treppenhaus wurden alle nötigen Stellen grundiert, vor- und nachgespachtelt und geschliffen. Die Arbeiten wurden von 04.04.22-08.,04.22 ausgeführt.

833. Fahr und Wartezeit auf Baustelle. Wasseranschluss eingefroren.

834. EG+1OG: Fehllöcher an Wandflächen auf Wunsch der Bauleitung/Bauherr geschlossen und 2x mit Feinspachtel gespachtelt und geschliffen. Betroffene stellen 2x mit einer Disp-Farbe ausgebessert. Inkl. An-/Abfahrt, Verrücken von Gegenstände und Abdekarbeiten Siehe Bilder

835. Nachspachteln der Decken- und Wandflächen in den einzelnen Wohnungen. (3 Std. pro Whg.)
Anschließendes Schleifen der Spachtelstellen zur Aufnahme des Vlieses

836. Türwandfläche umlaufend spachteln,nachschleifen und zweimal im vorhandenen Farbton beschichten

837. lt. Nachtrag 15 - Beschleunigungszulage Achse 8-23 Zur Beschleunigung der Fertigstellung müssen Leistungen parallel zur Ausführung von Drittgewerken erbracht werden, welche im unmittelbaren Arbeitsbereich tätig sind. Hierdurch entsteht regelmäßig Behinderung in der Ausführung. Schätzungsweise kommt es hierbei zu unproduktiven Zeiten von 20% zur Arbeitszeit. Aufstellung s. angehängte Excel Datei

838. POS:01.01.0020

839. Heizungsschlitze schliesen. zuzüglich dem verbrauchten Material

840. -Mürbe und defekte Betonteile an Balkonen und Trennwände aufgestemmt. -Korrodierten Bewehrungsstahl entrostet und gereinigt. -Salpeter und Salze entfernt. -Bauschutt abtransportiert und entsorgt. Maschinen: Stemmhammer 5,00 Std Akkuflex 2,00 Std Akkuschrauber 1,00 Std

841. Eg : Löcher gespachtelt Elektroraum 1 & 2 .Gereinigt , grundiert und komplett gespachtelt. Neue schlüter schiene gesetzt. 1. Og. Ärzte Abteilung gefräst. 4. OG. Fliesenboden, Rückseite der Küche mit ausgleichmasse ausgeglichen.

842. Ausmessen, Bau der GK Schürze im Bereich des Metzgergrills, zum Anschließen der Lüftungsschiene

843. ANG.Pos.01 Decken und Wände ableuchten und mit Anhydritspachtelmasse ausspachteln und schleifen zur Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes. Bad zweites mal vollflächig spachteln 1,5h

844. Räume mit Wasserschaden: Küche zweiter Isolieranstrich, Putzraum und Nebenraum Küche fertig gestrichen, Abklebungen entfernt

845. - Anputzen der Türleibung in Richtung Lager - Elektroschlitze Windfang, Wand Richtung Lager zuwerfen mit Kalk-Zement-Putz - Säulenlöcher schließen mit Dämmwolle, anschließend mit Kalk-Zement-Putz

846. Fliesen austauschen in der Anlieferung , 5 Stück

847. setzen von Eckschutzschienen und anschließenden überarbeiten mit einem Innenputz. Als Abschluss, anbringen von Edelstahlwinkeln.

848. Obergeschoss: Türleibungen kleben und verspachteln; Abdeckungen entfernt

849. In der UZ bei B.02 am Brandschutz Tor einen Abgerissenen GK Winkel neu Herstellen Boden und Angrenzende Bauteile geschützt Alten Abgerissene GK Winkel ausgebaut und neuen Winkel eingebaut und 1x Verspachtelt 3,5 STD Nach Trocknung noch mal 2x Verspachtelt 1,5STD Nach Trocknung alles Geschliffen und 2x Nachgestrichen 2,5STD Abgerissener Holzsockel neu angebracht und Acryl Fugen nachgezogen 0,5STD Baustelle Gesäubert Inklusive Material Transport und Laufwege (Trocknungszeiten)

850. EG 1 OG - Abdeck arbeiten - Nach gespachtelt und Geschliffen - Tapete ergänzt - Acrylfugen ergänzt - zweimaliger Anstrich. 18 std 3 OG - Abdeck arbeiten an Boden und anschließenden Bauteilen - Nach gespachtelt und Geschliffen - Tapeziert - Acrylfugen ergänzt - zweimaliger Anstrich 25,5std 4 OG - Abdeck arbeiten an Boden und anschließenden Bauteilen - nach gespachtelt und geschliffen - Flächen tapeziert - Tapete an Altbestand ergänzt - Zweimaliger Anstrich 38,5 std

851. den Kellerboden abgedeckt, die Wände 2x mit einer Disp.- Farbe gestrichen und alle Abdeckungen wieder entfernt und entsorgt

852. Vorverputzte Schadstellen mit einem Putzwerfer überarbeitet, um die Oberfläche bestmöglich an den Bestand anzugleichen.

853. Auf Grund der geringen Abhängenhöhe der MF-Decke vor der Fensterfront sind Noniusteile SAH-5 Länge bis 80mm verwendet wurden. Diese sind vom der Montage und vom Materialeinsatz aufwendiger

854. - Lackieren der Schienen der OWA-Decke im Backraum - Entfernen der alten OWA-Deckenplatten im Backraum - Putzausbesserungen an der Fassade im Bereich der Parkplätze, neben der Abholstation und im Bereich der Anlieferung - Fuge zwischen Innenwand und neu eingebautem Eingangselement mit Rissacryl verschließen und streichen

855. Nach wünsch von AG , wir haben in beide Wohnanlagen, oben kante von sockelleisten nachgestrichen um eine saubere kante zu gewehrleisten. Inkl. Schutzmaßnahme rest sockelleisten vor Verschmutzung .

856. wie besprochen in sämtliche räume Schimmel mehrmalig behandelt (entfernt)

857. Trennwände abgeklebt und zweimal gestrichen. Farbe Organisiert.

858. Auftrag: M78-2021-02313 Whg 2.OG rechts Bönki Die vorhandenen Kunststofftüren (Bad + Eingangstür) mit Reinigungstüchern sauber machen. Fliesen im Bad mit Folie und Klebeband vor Verschmutzung schützen. Nach Fertigstellung Abdeckmaterial aufnehmen und entsorgen. Material: ca. 10m² Folie ca 2 Rollen Klebeband

859. Im Bereich der Umkleiden nach Planvorlage alle Öffnungen eingemessen und auf dem Boden aufgezeichnet. Unterkonstruktion entsprechend ausgerichtet und zus. Abhänger montiert. Ausschnitte in der OSB-Decklage mittels Multimaster sauber ausgeschnitten. Freitag 27.10. - 6,5 Std. Samstag 28.10. - 5,5 Std.

860. Im 2.OG die kompletten Wände und Leibungen geschliffen.

861. -Zwei Flurtüren abgeklebt und die Böden abgedeckt. -Aluwinkel an die Leibungen gesetzt und verputzt. Material: 15kg Rotband, 6 Aluwinkel 2,5m

862. 24.06.: Tische und Stühle umgestellt, Löcher mit Acryl verschlossen, Kleinflächen Unebenheiten nachgespachtelt, Verschmutzungen wie Kaffeeflecken etc. mit Isolierspray isoliert um ein Durchschlagen zu verhindern. 25.06.: Tische und Stühle nach Fertigstellung der Arbeiten wieder an den Platz geschoben.

863. Treppenhaus -Es wurde im Treppenhaus die Wände und Decken gestrichen -Boden, Regale, Geländer abgedeckt Material: 8 l Silikatfarbe, 2 Stück 0,55 Folienband, 2 Stück Goldband breit

864. Dübellöcher im Wohnzimmer (Wand&Decke) und im Flur mit Acryldichtstoff aufgefüllt und geschlossen.

865. Nach Anweisung der Bauleitung wurden im Notstromraum folgende Arbeiten durchgeführt: -An und

Abfahrt - Abdeck- und Abklebarbeiten an nicht zu behandelnden Bauteilen - Schleifarbeiten und Untergrundvorbereitung, sowie grundieren der Bodenfläche - Spachtelarbeiten an durch einen Wasserschaden entstandenen Wandstelle im Eckbereich - Bodenbeschichtungsarbeiten

866. - Umräumen von Einrichtungsgegenständen - Abdecken des Bodens in zwei Schritten, da die Möbel nur teilweise in andere Räume verteilt werden konnten - Beplankung mit GKB und Verspachtelung der Stöße, ebenso in zwei Schritten - nach der Trocknungszeit schleifen der Stöße - Entfernen und Entsorgen der Materialien inkl. mehrmaliger An- und Abfahrt

867. Schäden am Putz / Beton in der Tiefgarage beputzen und Struktur angleichen (große Schäden) siehe anhängende Bilder -losen Putz abschlagen -rohe Stellen mit Tiefgrund grundieren -auffüllen in bis zu 2 Lagen mit Grundputz -partiell setzen von Eckschutzschienen -nach Trocknung aufbringen von Oberputz und angleichen an Oberflächenstruktur -nach Trocknung des Oberputzes flutieren und nachwaschen der Neuputzstellen sowie grundieren

868. Acrylfugen + Stopfwolle einbringen

869. Haus 9 5.OG Raum 9.537 -abdecken und abkleben des Bodens und der Randbereiche -die Provisorischen angebrachten GK-Platten von den Wänden entfernt und entsorgt -in den Bereichen der zerschlagenen GK-Trennwänden die GK-Beplankung eingeschnitten, entfernt und entsorgt -die GK-Beplankung mit 2x 12,5mm Knauf Diamantplatte (wie Bestand) ergänzt, setzen und einspachteln von Eckwinkeln, Q3 verspachteln und schleifen von den Wandflächen

870. *2 Poller an der Fassade geschliffen grundiert und verkehrsgrün und gelb geschichtet. * Metzgerei Vorraum: Flur alles abgeklebt Löcher verschlossen und weiß gestrichen. *Lagerhalle: Wand im hinteren Bereich überm Randschutz gestrichen und abgeklebt

871. Über der Tür bauen trockenbau schott (DECKENSCHOTT ODER ABSCHLUSS ALS DECKENSCHÜRZE). Neben Trennwand, (trockenbau wand) ganz eck (raumhoch) offen 50x15x300, auf dem alten UA bauen L Profil 3mm dick. Alles zu und spachtelt Q3, Eckschutzschiene.

872. Erstellen einer Staubschutzwand mit Staubschutztüre, um den Arbeitsbereich vom Wohnzimmer abzutrennen. Staubschutzwand bestehend aus Holzlatten, zugeschnitten auf die passenden Maße; Folie, Gewebeband und Staubschutztürelement.

873. Trafen 13 T003 - keine DE mehr ab 11 Uhr.

874. Haus B Gesamte Wohnbereiche Sockel Bereiche in Alle Wohnungen in Haus B zusätzlich die von vorgewerke (Estrich)getackerte Randstreifdämmungen Händig entfernt.

875. 2 OG Technik Raum neuer Anstrich (Verschmutzt) Aufzugstüren nach entfernen der Schutzfolie neuer Anstrich. EG Flurseitig drei Wände neuer Anstrich nach Abbruch Trockenbauwand. EG Putzmittel Raum neuer Anstrich und Acrylfuge auf Fliese da diese erst später eingebaut worden. Lehrwerkstatt Flur und Putzmittel Raum teilweise neuer Anstrich (Verschmutzungen)

876. Treppenhaus und Eingsbereich abdecken und abkleben mit abdeckmaterialien Putzschienen, abschlußschienen, Stupor zuschneiden und anbringen Dämmplatten zuschneiden und Kleben innen wände mit Grundputz vorputzen

877. 1. Von Theke die Lüftung gitter - sauber gemacht mit Wasser, geschliffen, 2K grundieren und zwei mal lackieren Ral 9005. 4 std 2. Aufzug Wand die schildern ab montieren und montieren und Boden abgedeckt 1 std

878. Tresorraum mit einem Haftgrund grundiert und nach ausreichender Trocknung deckend gestrichen

879. Lose Putzflächen teilweise bis auf den Grund entfernt und entsorgt.

880. In den Gebäuden A, B und C Treppenstufen ab- und anmontiert.

881. Müllberäumung Fremdgewerke Kompletter Eingang 28

882. Neuen Trockenbau Spachteln Eckschutzschienen zuschneiden und anbringen.

883. Lieferung und Montage Abdeckfolie für ASchutzmassnahme für Boden und Gelände

884. Beräumung von Material für Estrich

885. Ausbesserungsarbeiten in den verschiedenen Ebenen. Abarbeitung nach Mängelliste von Herr Wollmann. Alle Arbeiten sind inkl. Laufwege und An-Abfahrt zu der Baustelle. - defekte Fliesen austauschen - Türschwellen mit Fliesen beiarbeiten - Defekten Estrich ausbauen - neuen Estrich anarbeiten und anschließend Fliesen beiarbeiten - neuen Sockel aus Fliesen herstellen

886. Dachfenster Dämmung anschließen und Eckschienen setzen, Grundputz ergänzen

887. - Festverklebtes Abdecken von Böden, Fenstern, Geländer, Handläufte, Elektroinstalltion, Türen, Sockel etc.) mit Malerfilz und Folie. -Verputzen und Verspachteln von Elektroschlitzten inkl. Feinspachtel und Endschliff, - Ausbesserungen Beschädigungen an den Wandflächen durch Fremdgewerke mit Spachtelmasse. - Spachteln der Ausbruchsstellen im Bereich der Türen (Ober Türschließer) - Erneuern der Ausgebrochenen Eckschutzschiene im Bereich der Eingangstüre - Ausfugen der Sockelleisten Fliesen auf allen Podesten. -Ausfugen mit Acryl zwischen Treppenuntersicht und Geländer - Nach Pu-Verfugung, erneutes Abkleben der Fugen an der Sichtbetontreppe und nachstreichen mit Dispersionsfarbe - Vollflächiges Streichen aller Decke-/Wandflächen sowie Treppenuntersichten des Treppenhauses mit Dispersionsfarbe, wie Bestand. - Spachteln des Elektroschlitzes in der Sichtbetontreppe

888. Wir haben an der Fassade 2 Öffnungen mehrlagig zu gespachtelt und über Fenster an der Sturz abgebrochene Kanten nachgespachtelt.

889. G520 TRH2 +13.00m - +08.00m Ausbesserung an der Oberfläche.

890. EG WHG Mandat. Messprotokoll geschrieben TRO Abbau 1X QUBE SZ: 12618 KW/H Geräte reinigen

891. GK Wand Bei Multifunktion Raum GK Wand, beschädigt mit Hebebühne Demontage Beplankung , UK wechseln , erneute Beplankung und Spachtel arbeiten

892. An den Wänden wo die alte Trockenbauwand abmontiert wurde musste Trockenputz gemacht werden und wegen spachteln musste alte Tappete links und rechts ca. 30cm geschnitten werden und bei der anderen Seite musste Tappete nur einseitig ca. 30cm geschnitten werden. es musste dreimal gespachtelt werden. Tappete musste ergänzt werden.

893. -Die 6 kleine Rohre grundiert. -Die 6 kleine Rohren mit Aerolon Beschichtet (Erste Schicht) -Die 6 kleine Rohre mit Aerolon Beschichtet (Zweite Schicht) zzgl. für die drei Tage, Hin/Rückfahrt. Mi: 6 Std. Do:6 Std. Fr:7,5 Std.

894. Abdecken, Schleifen und Lackieren der Tüzzargen.

895. - seitlich gelagerte Rollstuhlschiene montiert. - Waschbetonplatten geschnitten, verlegt und Fugen eingekehrt. - Ränder beigestrichen. - Baustelle abgeräumt. Maschinen: Bohrmaschine 1,00 Std Akkuschrauber 1,00 Std Großer Flex 1,00 Std Material: Befestigungsmaterial 1 Stk Einkehrsand 1Sack

(25Kg) Fassadenfarbe in Altweiss 1Liter

896. Spachteln von Teilflächen im Büro im 1. & 2. OG

897. Umbau Messwarte-Restliche Fenster mit Tesafolie abgeklebt, Wandflächen mit STO Look Struktur G Beschichtet, im Elektro-Betriebsraum 12 MCC 1(1.OG) sowie im Serverraum (2.OG) nach Demontage von Lüftung und Kabelkanal Wand und Deckenflächen gespachtelt und mit Brillux Superlux 3000 weiß nachgestrichen, Baustelle abgeräumt

898. Wandputz im Bad abgebrochen, abtransportiert und fachgegeht entsorgt 5 Std. 57,25 € 286,25 € + Entsorgung 100,18 € = 386,43 €

899. Arbeiten wurde lt. Angebot ausgeführt, Massen stimmen mit Angebot überein, Abrechnung erfolgt wie Angebot, abzüglich 2% verhandeltem Nachlass.

900. Arbeitsaufwand Um den Fassadenanschluss der Zimmermann arbeiten zu gewährleisten haben wir auf Anweisung Teilflächen schon im Voraus Gedämmt und Grundiert. siehe Bilder Material: 1 Platte Styrodur 125*625 1 Tube Sakret PU-WDVS Schnellkleber 5 m² Glasgittergewebe 3 Sack Sakret KAM-SAN Armierungsmörtel

901. Material Lieferung. Der Sockel an den zu sehenden Wände im Anhang, mit Klebe und Armierungsmörtel angeglichen. Glatt abgezogen. Kalksandstein Mauerwerk mit Kalkzement von Hand Verputzt (10-20mm), sowie die Schinterschicht mehrflächig entfernt. Putz Grund Prüfung. Abklebarbeiten des fertig beschichtetem Boden Im Flur. Sauber machen sowie entsorgen des Müll.

902. Abdeck und Abklebarbeiten komplettes Bad Unterkonstruktion GK Decke ergänz Gipskarton zugeschnitten und eingebaut komplette Deckenfläche gespachtelt Gewebe an Deckenöffnung eingespachtelt Decke geglättet und Putzgrund weiß gestrichen

903. Mehraufwand der Zuschnitte da Wände stellenweise extrem aus Lot und Flucht sind um gerade Frieße zu bekommen musste jede Platte einzeln vermessen und zugeschnitten werden Mehraufwand mit Frau Schuster besprochen und festgelegt das es auf Rapport gemacht wird. Obergeschoss Raum 1.23 Computerraum 39 Platten x 3 min = 117min = 2Std

904. Kleberreste an Wänden entfernt. Schrauben und Nägel entfernt. Dübellöcher verschlossen. Teilweise nachkleben von Tapeten wo nötig. Schadhafte Ecken nachgespachtelt und an Untergrund des Bestands angeglichen. In allen Räumen des OG-Westflügels / Büroräume.

905. Material Transport am 27.06.2023 vom OG zum EG und im Flur, 2 MA x 3 Stunden = 6 Stunden Vorbereitung für Estrichleger

906. Trespa Platten montiert. Eckwinkel montiert.

907. -Nassen, beschädigten Gipskarton oberhalb der Türe demontiert und ins Auto transportiert. -Blende durch eine imprägnierte Gipskartonplatte ersetzt und gespachtelt. -Schutt weggefahren und entsorgt.

908. Im Raum 535/537 wurde 2 alte Bodentanks verschlossen. Dazu den Untergrund reinigen Dämm-material einbauen und anschließend mit Schnellzementestrich verschließen. Am nächsten Tag wurde noch ein Rissarmierungsgewebe eingebaut.

909. -Erschwernis im gesamten Untergeschoss, da oberhalb der abgehängten Decke gearbeitet werden musste. Aufgrund der Metallunterkonstruktion und geringeren Abstand zwischen Roh-/ und Abhangdecke ist ein großer Zeitaufwand entstanden. 5 Tage x 3 Std x 2 Mann -Zurückgeschnittene CD Profile im EG und UG mussten erneut ergänzt werden, damit die Decke geschlossen werden konnte. 1 Mann x 4Std.

910. In der WHG Müller - Schimmelschaden Putz entfernt, neu verputzt, geglättet und gestrichen. Bei allen Arbeiten angrenzende Flächen abgedeckt.

911. 14.03.22 : 7 Std. Ekrem 15.03.22: 9 Std. Ekrem 16.03.22: 8 Std. Ekrem - Archiv U2/NSHV- U2 / ASF35/ ASF 36 im 1.UG verschiedene Flächen nach Einweisung durch D.Marsic, Löcher geschlossen, Isoliert, abgedeckt, nachgestrichen etc. Müllraum U3 Bodenflächen abgedeckt und Ränder abgeklebt. Anschließend wurden die Wandfugen vorbereitet/gereinigt, gespachtelt und geschliffen : Luigi 4 Std/ Ekrem 4 Std.- Deckenfläche wurde gereinigt, 2 Ausbrüche vergipst grundiert und die Fläche gut deckend beschichtet : Luigi 5,5 Std. Fahrradraum U3 Randbereiche abgeklebt, Fahrradwandständer abgeklebt und abgedeckt sowie anschließend entfernt: Luigi 2 Std. / Decke Flecken Isoliert und die Deckenfläche entsprechend ausgebessert und nachgestrichen. Luigi 3 Std. Verbindungsflur: Deckenfläche ausgebessert Luigi 1 Std. TG Decke U3 sowie Auffahrt U2: Deckenflächen ausgebessert und nachgestrichen Luigi 6,5 Std. Ekrem 5 Std.

912. Treppenhaus Vorraum sowie Kellerabgang, beschädigungen gespachtelt sowie nach trocknung verschliffen und 2x Weiss gestrichen. Türen, Sockel sowie Boden abgeklebt und geschützt.

913. 2.OG-3.OG Alle Wohnungen ausgebessert Verschmutze stellen nachgestrichen ,Acrylfugen nachgestrichen , Beschädigte stellen gespachtelt nach Trocknung geschliffen grundiert und gestrichen

914. Elektroschlitz verputzen die nachträglich vom Elektriker entstanden sind. Im Bad eine Bestandsplatte demontieren und entsorgen. Im Bad 2 Dosenlöcher in der Trockenbauwand schließen und abspachteln (Elektriker hat Dosen versetzt).

915. Wohnung 1OG links In den Zimmern Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer wurden die Vohrhangsschienen an der Decke entfernt. Die entstanden Löcher haben wir fachgerecht verschlossen.

916. -Bodenplatte (Abdeckung) im Bereich der neuen Trockenbauwand entfernt, um die Wand am Parkett stellen zu können. Restliche Fläche abgedeckt 1Std -Sockelleisten mitgenommen und entsorgt. 1Std -Schlitz erstellt, um das Kabel in die TB-Wand führen zu können. Schlitz verschlossen. 0,5Std -Trockenbauwände an die Bestandswände mit einem Gewebe eingespachtelt, um Risse zu vermeiden. 2Std

917. Im Flurbereich dort wo und in den Fliesen kein Holkehle vorhanden ist einen PVC Hohlkehle eingeklebt so dass eine Rundung entstanden.

918. Entfernen von alten Schrauben, Nägeln und Dübeln. Zweimaliges vor putzen von tiefen Ausbrüchen. Wasserflecken isoliert im Küchenbereich.

919. Kopfbau TH Technikraum unter Treppe: Decke und Wandfläche gut deckend streichen, erschwert durch die ganze Technik Installation an den Wandflächen.

920. In DAMEN UND HERREN WC haben wir Holz Platte unter Waschbecken geschliffen dann Grundiert und 2 mal lackieret .(3std) in Rechte Seiten waren Gardinen Halter haben wir alle abgeschraubt. (1std)

921. Klappläden Halterungen vor Ort vorbereitet und lackiert.

922. - Entfernen von Schrauben, Nägeln und Dübeln - Verschließen von Löchern mit Spachtel und Putz - Schleifen von Spachtelstellen - Isolieren von durchschlagenden Flecken - zusätzlich angefallene Wände welche bei Begehung nicht ersichtlich waren

923. 07.09.2023 - Abdekarbeiten in den Baustellen Bereichen - Revisionsklappen im Chemieraum eingebaut und gespachtelt - Defekte Öffnung in der Lochdecke im Flur geöffnet und wieder verschlossen , Öffnung gut Notleichte hergestellt und Lochdecke gespachtelt - Öffnen des Randfrieses im Lernlandschaft 1 (200x25cm) , Unterkonstruktion verstärken und ausgerichtet, Decke wieder verschlossen

und gespachtelt -Abdeckmaterial entfernt und gesäubert 08.09.2023 - Abdekarbeiten in den Bereichen - Spachtelarbeiten geschliffen und gestrichen -Baustelle gesäubert

924. - Wartezeiten anderer Gewerke sowie diverser Kundenverkehr. - Im Verkauf diverse Waren in den Regalen umgeräumt. - Lose Farbbeschichtungen sowie losen Putz entfernt. - Diverse Flächen mit Putz vorgeputzt. - Türzargen, Türblätter von Trennmitteln sowie wie diverse Verunreinigungen mit einer Lauge Abgewaschen. Griffe und Co. An den Türen demontiert. Hinweis: Bei den erfassten Stunden sind bereits die Pausenzeiten abgezogen !

925. Bauseits gelieferte Lüftungsgitter mittels zwei Decken-C-Profilen in die Öffnungen der Mineralfaserplatten einbringen und verschrauben. Transport zum Einbauort und Auslegen der Platten in Deckenraster nach Angabe des Lüftungsbauers Pro Platte 15 Minuten Arbeitszeit -EG 4 Stück -1.OG 16 Stück -2.OG 12 Stück -3.OG 20 Stück gesamt 52 Stück = 13 Stunden

926. Fenster schleifen teils spachteln und lasieren -ein Fenster muss gewechselt werden da es vom Holzwurm sehr stark beschädigt wurde.

927. zu den gesamten Stunden Rapporte 1-43 der geleisteten Arbeiten wird ein Materialkosten Anteil von 18% der Summe geleisteten Stunden berechnet Stand Aufmaß vom 14.07.2023 der Pos 2.6.10 gesamt : netto 15875,00 € - Material Anteil 18% = 2857,50 €

928. In der Wohnungen 5/2OG und 8/3OG, durch die Verlegung von Parkettboden, Fliesen und Tür Einbau entstandene Schäden an den Wänden ausgebessert. Boden, Fliesenkanten, Fliesensockel abgeklebt, mit Acryl ausgespritzt und nachgestrichen.

929. Büro 1.203 Gipskoffer demontiert und Neugebaut und gespachtelt

930. Folgende Zusatzarbeiten wurden ausgeführt; - Fehlende Lackierung an der Holzpfette im WZ abgetupft - RF-Tapete an Dachfenster-Leibung ergänzt. - Silikonfugen und Fuge zw. Türen im Flur mit Multigrund vorgestrichen und gestrichen.

931. #Winkel ein und aus Bauen # Schadstellen mit Hammer auf gekloppt, mit Haft/Rostschutzmitteln gestrichen #Schadstellen nass in nass Haftbrücke/Mörtel eingebaut #An- und Abfahrtszeit

932. Haus Nord 2 Mal Tauschen der bereits montierten UK für Zulassung Revi f30

933. - Einstellen der eingebauten Bodentanks auf die Korrekte Höhe des fertigen Rohbodenausgleichs.

934. Abstellraum ZG Trockenputz auf Wände

935. Spontaneinsatz Möbeltransport für internen Umzug. Im Einsatz 5 Mitarbeiter á 6 Stunden vor Ort.

936. Holz wurde den 2 Anstrich mit einer Wetterschutzes Farbe gestrichen,Inklusive Fahrbares Gerüst auf und abgebaut.

937. Folgende Zusatzarbeiten wurden i. o. gen. Zeitraum ausgeführt; - Schadstellen hinter HK-s und unter Fenster instandgesetzt / Verputzt und verspachtelt - Ausbesserungsarbeiten an Beschädigungen um neue Fenster - Alte HK- Halterungen Löcher verspachtelt Rückwand Beh. 2 - Fensterleibungen mit Bauschaum verfüllt (Neue Fensterfront) - Neue GK-Beplankung in Kleinflächen hinter HK tapeziert, verfugt, gestrichen. - Metallstützen geschliffen, grundiert, lackiert

938. Im Bereich Drogerie / Textilien, fehlenden Bodenbelag nach Regalumbau ergänzt. Dazu Fläche gereinigt, teilweise Bodenbelag ausgebaut. Fläche mit PE 280 grundiert und zementär ausgespachtelt. Neue Vinylplanken geliefert, eingepasst und verklebt. Im Bereich Wein, defekte Abschluss-Schiene ausgebaut. 2 Vinylplanken ausgebaut, Untergrund gereinigt und neue Vinylplanken inkl. neuem

Abschlussprofil wieder eingebaut. 1x Anfahrt

939. - Baustelleneinrichtung . - Grundieren der neuen Gk Wandflächen. - Ziehen von Acryl im Ixel und scharfkantiges Abkleben zwischen zwei Farben im Sockelbereich.

940. POS: 01.02.0020 Fliesenlegerarbeiten 16,0 Std.

941. Alle Nassbereiche Wandfläche zum Flur: - Betonwände gefräst (Schalungsfugen + Unebenheiten), ebenso in den Eckbereichen die mit der Fräse nicht erreicht werden konnten, Überstände und Unebenheiten mit Hammer u. Meisel entfernt - Vorbereitung für die vollflächige Spachtelung: Bauseits grob verschlossenes, verputztes Mauerwerk 1x mit Haftputz vorgefüllt und verfilzt (Streifen ca. 30cm breit und ca. 2m hoch sowie 2cm tief), ausgleichen von groben Übergängen, welche durch das Fräsen nicht entfernt werden konnten - abkleben der Fasen der Türleibungen --> erzeugen einer glatten Abschlusskante mit so wenig Material wie möglich um einen sauberen Übergang zu erzeugen Im Anhang Beispielfotos.

942. Ausbesserungsarbeiten an Wänden, welche nicht gestrichen wurden, nach Absprache mit Auftraggeber Sämtliche erforderlichen Schutzmaßnahmen mit Ausnahme des Abdeckens der Bodenflächen Einflicken von tapeten in Teilbereichen Verspachteln von Rissen im Gebäude - nur optische Maßnahmen Einflicken von Tapeten in Teilbereichen Ankleben von Sockelleisten

943. Im neben Raum der Kirche (Kapelle), an den Fächern der Decke mit Rot die Umrandungen abgefasst und ausgestrichen. Anschluss zu der Deckenfläche mit rot abgefasst und ausgestrichen

944. Im Präsidentenbüro sämtliche Möbel und Anbauteile Abdecken Decke und Wände im Bereich der Fenster, wegen starker Verschmutzung, im gewünschtem Farbton streichen. Zusätzlich auf Wunsch der Sekretärin eine kleinere Wand nachstreichen. Nach der Trocknung sämtliches Abdeckmaterial wieder entfernen.

945. 20.10.2023 Lucas Petzsch Nachträglich Büro Türzargen anarbeiten ,Abklebearbeiten Acryl und eine nachträglich eingebaute Leibung Schleifen und streichen inclusive aller Abklebearbeiten 2,0 St. 23.10. M.Spranger, J. Haller 3 Zargen Abklebearbeiten Fugen mit Acryl abfugen breite Fugen einspachteln nachträglich mit Tapete ergänzen, nachstreichen inclusive aller Abklebearbeiten M.Spranger 3,0 St. J.Haller 3,0 St

946. - Außenwände komplett mit Silikatfarbe gestrichen Material : 1 Eimer Silikatfarbe

947. Werkzeug zur Baustelle getragen Parkettboden verlegt Anschlussarbeiten an HZ Rohre und Befestigung Sockelleisten zugeschnitten und geklebt montiert Baustelle beräumt und gesaugt alten Laminatboden verräumt und entsorgt

948. Reparatur Sockelleisten im 2. und 3 OG auf den Stationen - Defekten Sockel entfernt und Fläche gesäubert - Sockelleisten zugeschnitten und wieder Passgenau an Vorhanden Sockel Angearbeitet - Sockelleisten im Bereich Bodenbelag zum Sockel neu Verfügt

949. Küchenmöbel und Fußboden in der Küche und Schlafzimmer abdecken und abkleben . Entfernen und entsorgen der Abdeckungen.

950. Möbilar geräumt, Bilder abgehangen, Vorhänge abgenommen etc. 2 x 8 Stunden = 16 Stunden Bereich Waschbecken Glasgewebe erneuert 2 x 8 Stunden = 16 Stunden

951. Betreff: Erdgeschoss alle Räume. Büro, Nasszellen, Nebenräume. Gegen der Absprache fanden vor den Malerarbeiten die Montagearbeiten der OWA Deckenprofile statt. Der zeitliche Aufwand für die Verklebearbeiten mit Klebeband und zusätzlicher Folie wird hiermit festgehalten. Nach Beendigung der Arbeiten entfernen und entsorgen des angefallenen Mülls.

965. EG rechter Abschnitt Spachteln/Nachspachteln wo es für das tapezieren notwendig ist

966. - Ausbesserungsarbeiten an der Verkaufsraumbereich Decke im zweiten OG ausgebessert - Rote Verkleidung an der Aufzugwand mit Acryl ausgefugt und nach gestrichen - Rote Verkleidung an der Wand zu Umkleideräume ausgefugt und nach gestrichen - Soziale Räume im Zweiten OG alle Schrammen und Verschmutzungen von fremden Handwerker ausgebessert - Nach geglättete Wände im zweiten OG im Bereich der Aufzuges geschliffen Ecken ausgefugt Und vor gestrichen - Nach geglättete Wände im ersten OG im Bereich der Aufzuges geschliffen Ecken ausgefugt und vor gestrichen

967. zurückschneiden und Demontage Holzvertäfelung in den Teeküchen

968. Den Trennfix zwischen GK-Wänden und Stb-Wänden und Decken entfernt und entsorgt.

969. Haus 3 EG Raum 3.081 (Einbau Patientenlifter) -das CT-Gerät mit Folie abgedeckt -die angegebenen Deckenplatten demontiert und zwischengelagert -zwei Ausschnitte in den Deckenplatten hergestellt -die Deckenplatten montiert und ausgerichtet -das Abdeckmaterial entfernt und entsorgt

970. Deckendurchbruch E3/E4 Abdekarbeiten an Bodenflächen und sonst zu schützenden Bauteilen. Flächen grundiert mittels Tiefgrund, Durchbruch zweimalig gespachtelt mittels Betonfeinspachtelmasse Nach Trocknungsphase Überstände abgekratzt und nochmals grundiert Deckendurchbruch mit WL 100 beschichtet. Sonstige Ausbesserungen im Bereich Reinraum und Reinraum Treppenhaus, wie z.b schmutzige Stellen ausgebessert, Fehlbohrungen mit Hybrid-Dichtungsmasse geschlossen , diverse Flächen gespachtelt und beschichtet, Treppengeländer kontrolliert und nachlackiert, kleinere Fugen gezogen Restliche Arbeiten lt. Restarbeitenliste ausgeführt. 29.09.2023 Freitag 6,0Std 10.10.2023 Dienstag 6,0Std 11.10.2023 Mittwoch 4,0Std 16.10.2023 Montag 6,0Std 17.10.2023 Dienstag 6,0Std 18.10.2023 Mittwoch 6,0Std 19.10.2023 Donnerstag 6,0Std Gesamtstunden : 40,0Std

971. POS. 01.01.0005

972. Im Schwimmbadbereich, Brandschutztüren 2mal beigespachtelt und Geschliffen. Im Flur vom Schwimmbadbereich risse in der Wand geöffnet und mit einem Gewebestreifen verschlossen und 2mal überspachtelt und geschliffen, lose Farbe entfernt und nachgespachtelt, im Windfang Risse geöffnet und mit einem Gewebestreifen verschlossen und 2mal überspachtelt und geschliffen.

973. 3. OG Rasterdecke: Die Öffnungen oberhalb der Gipskartondecken bis zur Rohdecke mit Gipskartonplatten geschlossen und verspachtelt. Die Wände mussten aus Schallschutzgründen zu den angrenzenden Räumen oberhalb verschlossen werden.

974. Kneip Auf Anweisung der Bauleitung Fallrohr an der Fassade circa 4 m höhe Schleifen und neuer Anstrich. Zwei Anstriche notwendig. wmf Sockel am Fenster und Eingangsbereich neuer Anstrich, Grundverschmutzungen durch Dritte

975. Im CC Raum 2405 Wurden Folgende Arbeiten ausgeführt Möbel mehrmals umgestellt um Malerarbeiten auszuführen Beschädigte Wände gespachtelt und Isoliert . Um die beauftragten Wände farblich zu streichen Wunsch von Frau Kern Auf Wunsch von Frau Kern noch mal 2 Wände . (Schacht Wände) zu Streichen War es erforderlich das ganze Material noch mal zur Baustelle zu Transportieren Inklusive Material Transport und Laufwege (Mehrmals)

976. Zimmer mit entfernter Wand Bodenbelag beidseitig gerade schneiden und entfernen Vertiefung der alten Wand mit standfester Spachtelmasse NC 182 auf Niveau des Bodens angepasst Türschwellen an 2 Türen Boden entfernt, grundiert und gespachtelt.

977. Entfernen alter Farbe, Füllen von Rissen, Schließen von Rissen mit Armierungsgewebe. Schimmel von den Wänden entfernen.Möbel sortieren

978. - Lichtkuppeln an der Decke im großen Saal durch die Gitter mit 2K grundiert und mit der

Deckenfarbe zweimal nachgestrichen.

979. F90 Wand doppelt verplankt in Raum F013 Treppenraum + Q2 gespachtelt auf beiden Seiten Türsturz unterhalb DoBo hergestellt mit Knauf Piano Platten doppelt verplankt auf beiden seiten extra verstärkt da Türelement drauf gesetzt wird von F011 Flur zu G05 Flur Material: Knauf Piano GKP 14x 1x Uniflott 1x Basefiller 2x 75er UW 2x 75er CW

980. Abdekarbeiten für Gipserarbeiten. Diamantplatten ins Haus bringen. Die Zwischenelemente bei der Holzverkleidung wurden mit Diamantplatten ausgekleidet. Die Diamantplatten wurden passgenau mit einer Stichsäge und einer Tauchsäge geschnitten. Angebracht mit Flexkleber und Schrauben. Nach der Montage und Trocknung wurden diese erstmals auf Q2 verspachtelt.

981. 4. und 3. OG. Material umräumen wegen Bodenleger (Firma Haag)

982. Gb 1 Og Gro raumbüro Abdeck und Schutzarbeiten. Abstemmen des Fliesenspiegels, Schutt entfernt, Fläche vorverputzt. Fensterleibungen vorstehende Bewährungsnetze/Drahtgewebe zurück in die Ausbrüche gestopft, lose Putzstücke entfernt , Leibungenvorverputzt Schrauben mit Dübeln aus Wandflächen entfernt und verspachtelt

983. Im Raum x 510b - Boden abgedeckt -Decke abgeklebt ringsum - Sockelleiste abgedeckt mit Abdeckpapier sowie abgeklebt an der oberen Kante -. Neuputzstelle Fläche 2x vorgestrichen - Fenster abgeklebt sowie Fugen zugemacht - Risse in den Ecken zugemacht mit Acryl Türrahmen , Heizkörper, Steckdosen sowie die Halterungen in den Wänden abgeklebt - Wände alle 1x gestrichen im Ral 9010 und alle Abdeckungen sowie Klebebänder wieder entfernt.

984. Verwaltungsgebäude Haupteingang (Straßenseite): Putzabplatzungen an der Fassade abgekratzt+ 2x mit Fassadenglättespachtel gespachtelt und geschliffen. Siehe Bild

985. Alte demontierte schalterkombinationen u schlitze beigeputzt u nachgespachtelt

986. Unterhalb vertikaler Anschluss an die Holzschwelle und Anschluss Horizontal an die aufgehende Wand in Weiss -Größere Schäden spachteln u. schleifen -Anschluss zur Holzschwelle 2x Streichen inkl. entfernen von Tesa und abdeckmaterial

987. Ergänzung der bestehenden F30 decke. Schließen der Löcher, verspachteln der Stöße an den Wänden, Kabel Durchführungen geschlossen. gebrauchtes Material: 1x Fireboard 15 mm 1x Fireboard 25 mm 2x cd 3,10m 2 x ud 3m Im Ug die Brandschutz Verkleidung fertig gestellt und gespachtelt.

988. Erstellen plus Spachteln einer Verkofferung für einen zu tief liegenden Rohrbogen im Raum Wartennebenraum OG1

989. Anfahrt (ohne Berechnung, da Mitarbeiter in der Nähe waren) Nach Veranlassung durch Herr Deiters EBM musste die Filiale in Darmstadt erneut angefahren werden, da noch ein weiterer Teil der Decke (diesmal im 2.OG) demontiert werden musste damit eine defekte Leitung bauseits getauscht werden kann. Die Decke wurde geöffnet und die Öffnung danach mit Folie geschlossen. Der Arbeitsbereich wurde sauber hinterlassen. Abfahrt

990. Die nachgespachtelten Flächen im Treppenhaus (Schlitze/Beschädigungen)mit der Maschine geschliffen.

991. - Flurwand musste an jeder Türe, an beiden UA-Ständern die Beplankung der Wand 2 lagig entfernt werden, dann angeschaut werden ob Winkel verbaut sind, und anschließend fachmännisch verschlossen +erspachtelt. 7 Türöffnung a 1 Stunde. = 7 Stunden - Entfernung von der Sockelleiste + einschneiden des Bodenbelags um die Fireboardplatte bis zum Rohboden durchführen zu können. 2x 1,5 Std

992. Im RB an den Decken der WC Anlage auf Anweisung der Örtlichen Fehlstellen an Bestands Brandschutz an der Decke mit Fireboard ergänzt

993. decke außenwände mit dämmkeilen verkleidet, in den fugen gewebe eingebetet und verspachtelt
übergang dämmkeile zur bestandsdecke eben gespachtelt übergang dämmkeile zu thermovlies gewebe eingebetet underspachtelt material: 10kg kunstharzpachtel 11x dämmkeile 14 kg superwand kleber 3 rollen armierungsgewebe

994. Bestellung 309108321 An und Abfahrts pauschale für 2 Mitarbeiter Bodenflächen mit Abdeckvlies schützen. Nach beendigung der Arbeiten wiederaufnehmen und Fachgerecht entsorgen. Alle nicht zu beschichtenden Gegenstände mit Folie und Klebeband schützen. nicht feste -Tragfähige und nicht überspachtelbare Tapeten rückstandslos entfernen. Bereich der neu gebauten Vorsatzschale. Vollflächiges Überspachteln der Wandflächen Wand und Deckenflächen mit einem Tiefengrund grundieren. Tapetenhaftgrund streichen für eine nachträgliche Verklebung von Tapeten. Anstrich der Wand und Deckenflächen mit einer Dispersionsfarbe im Farbton weiß. kleinere Macken und Löcher spachteln und schleifen bis maximal 10% der Fläche. Facharbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten, verrücken von Mobiliar auf anweisung und auch Wartezeiten durch fremd verschuldung. ei Material bedarf zzgl.25% Materialzuschlag Wandvorsatzschalen doppelt beplankt Q2 gespachtel bauen. Bodenbelagsarbeiten: Kleinstflächen Bodenbelagsarbeiten bis 1m² Nadelfilz Arbeitsplatz einrichten, Arbeitsplatz umliegend Bodenfläche abdecken, alten Bodenbelag entfernen,Lose Spachtel und Klebereste entfernen,Bodenfläche reinigen, Bodenfläche grundieren, Grobe Löcher und Unebenheiten vorspachteln mit Standfester Spachtelmasse. und anschließend 1-3 mm feinspachteln. Neuen Nadelfilz liefern inkl. kleinstmengenzuschlag, Frachtkosten und mindermängen abnahme, neuen Bodenbelag vollflächig verkleben inkl aller zuschnitte.

995. Öffnen Decken im 1 OG 5 Stk. (Streifen)

996. Baustelle anfahren Putz Ecke ausgeräumt und Silikon abgetrennt neu Silikoniert und gereinigt 3 Tube Silikon

997. Wie besprochen haben wir die Verschmutzungen im technikraum gestrichen. Wir haben die ganzen installierten Rohre und Anlagen abgeklebt und haben die gesamten Flächen nochmals gestrichen. im Treppenhaus haben wir die Beschädigungen nochmals gespachtelt, geschliffen und nachgestrichen. im 2.OG haben wir die Leibung aufgefüllt, gespachtelt und nachgestrichen. im 1.OG haben wir die leibung am Fenster mit Trockenbau verputzt und eine eckschutzschiene angebracht. Danach haben wir die leibung ebenfalls gespachtelt, geschliffen und gestrichen. den Übergang an der Brücke haben wir auch nachgespachtelt, geschliffen und gestrichen. in den Sperrzonen vom UG bis 3.OG haben wir unter Aufsicht alle Verschmutzungen ausgebessert und die vom trockenbauer gespachtelten Stellen geschliffen und gestrichen.

998. Ausbesserungsarbeiten der Wandflächem im EG nach Kernbohrungen (Wand zum Bestandgebäude)

999. Lackierung der Spiegel Halterung 5stück entfernen der Sichtschutz Folie in den Fenstern der Kinderabteilung 4stück entfernen der Kleber Rückstände am Fensterglas

1000. - umlaufend angrenzende Bauteile der Decken mit Acryl ausgespritzt

1001. Beschädigungen ,verursacht durch andere Gewerke an Wänden und Decken ,ausgebessert. (gespachtelt und nachgestrichen)

1002. Schleifarbeiten der Fläche gemäß Begehung vor Ort vor Vergabe

1003. Im 1OG Beschädigungen in Putz Wandflächen mit Füllspachtel gespachtelt und Wandflächen geschliffen (dreck und Verschmutzung vom Estrich entfernt).

1004. 1OG Produktion + EG Wasserschäden: - Gespachtelte Wände auf Grund von Wasserschäden
Geschliffen 2OG Cafeteria: - Betonwände gespachtelt (2.Spachtelgang)

1005. Entfernung der alten Beschriftung der Einkaufsbericht. Wende gespachtelt wegen Loch und alten
Beschriftung entfernen. später alles flehen geschliffen. Abdecken und Abkleben teile der Ladenfläche
sowie Teile der zu Lackierenden Elemente

1006. - Außenwand gereinigt, Löcher und Ausbrüche mit einem geeignetem Fassadenspachtel mehrmals
gespachtelt, geschliffen und zum Anstrich vorbereitet - Wandfläche mit einer weißen
Reinacrylat-Fassadenfarbe vollflächig gestrichen

1007. In dem Technikraum die Wände wo zurückgelassen worden sind aufgrund wassereintritt,nach
Trocknung des Wassers gestrichen und vorab die Beschichteten Böden abgedeckt mit Tesa mask und
Abdeckvlies. Teilbereiche die neu entstandenen Risse gespachtelt und überstrichen.

1008. Diverse Löcher und Ausbrüche gespachtelt. Stahlträger am Fenster gereinigt
(Nikotinverschmutzungen).

1009. - Angrenzende Bauteile vor Verschmutzung schützen. - Riss aufgeweitet. - Spachtelvlies
angeklebt. - Spachtelvlies überspachtelt, nach Trocknung nochmals. - Spachtelstellen geschliffen
gründiert und 2x gestrichen.

1010. -Boden und umliegende Bauteile Schützen -Brandschutz an Schrauben und Muttern auftragen
Grundieren, Beschichten, Lackieren

1011. Holzverkleidungen 2 stk. lackiert. vogelfang zugeschnitten und an den fenstern im Hinterhof
montiert. 2 stk. arylfugen in den Fenstern gezogen

1012. Streichen der Bretter und Leisten

1013. EG Sockel abgeklebt und nachgestrichen TRH sockel abgeklebt und nachgestrichen OG Flur
sockel abgeklebt und nachgestrichen

1014. Maschinen abgeklebt Maschinen mit Schutzmittel gespritzt Maschinen gereinigt

1015. - Fliesen des Eingangspodest im Außenbereich.

1016. Gipskarton-Akustikdecke im Eingangsbereich nach Reparatur Wasserschaden neu gestrichen.

1017. Aufzugstüren nachlackiert Raufaser an der Decke im 4 OG ausgebessert Bessschädigte Fliesen
nochmals ausgebessert (Nebeneinganstür und 1O G)

1018. Reperaturen am Parkettboden.Austausch von beschäftigten stäben(60 stck),und fugen im
randbereich geschlossen.

1019. - Türleibung auffüllen und verputzen, anschließend strukturieren

1020. Unterstützen beim entnehmen der Proben, beim Aufmaß und der Dokumentation. Anschließend
der Transport der Proben nach Freiburg.

1021. Spachtelarbeiten im Treppenhaus E-Dosen + Fluchtwegschilder versetzt inclusive aller
Abklebarbeiten, diverse Spachtelarbeiten im Eingangsbereich, Wandflächen im angepassten Farbton
neu streichen, Lackierarbeiten bei Treppe EG. und Sockelbereich, isolieren Wandflächen im EG. incl.
aller Abklebarbeiten im Bereich Reha aktiv GmbH, 8 mal, 5Etagen Fluchtwegschilder neu nachspachteln

und nachstreichen inclusive aller Abklebarbeiten

1022. Verputzarbeiten mit Haftputz im Bereich. Vorfällen von groben Unebenheiten, Ausbrüchen, Öffnungen etc. Setzen von Eckschienen im Bereich von Außenecken. z.B. Im Bereich Kamin Küche, Sockelbereich. Eingangswand etc.

1023. An und Abfahrt Baustellenbesichtigung Abfahrt durch nicht erledigten Vorleistungen wie (Putz Trockenbau)

1024. Alte Wandbeläge zurück schneiden Abkleben der zu spachtelnden Flächen Löcher verschließen Dübel, Schrauben und Nägel entfernen Spachtelarbeiten Schleifarbeiten

1025. Abdecken und abkleben im Bad von Fußboden und Anschlüssen an den Wänden, mit Abdeckpapier und Klebeband. Abplatzungen an den Wänden abkratzen und entfernen. Bereiche spachteln mit Füllstoff . Entfernen und entsorgen der Abdeckung.

1026. Fassadenflächen Teilbereich bedingt durch Wasserschaden Putzflächen Wasserflecken isoliert ,vollflächig mit Armierungsmasse überzogen grundiert und neuen Ober putz aufgezogen und strukturiert

1027. Ixel ausspachteln

1028. Materialverkauf

1029. Beschädigte Fensterbänke mittels 2K Spachtelmasse reparieren

1030. Änderung Türhöhe in der F90 Wand 1. OG Begründung Falsches Maß in der Zeichnung

1031. Zusätzliche Trockenbauarbeiten F-90 Wand - Bereich Es wurde eine 3. Lage auf der linken Seite nach dem Versprung bis zur Vorsatzschale montiert.

1032. Ausbesserung an Türzargen und Türblättern im Treppenhaus S01 und S02

1033. In dem besagtem Raum Schrauben, Nägel und Dübel entfernt. Wasserschaden an der Fensterleibung isoliert.

1034. Losen Putz von der Decke entfernt. Leimfarbe abgewaschen. Vertiefungen an der Decke mit Hp100 Haftputz verputzt. Sauber gemacht. Bauschutt Fachgerecht entsorgt.

1035. Pos. 1 Betreff: Ausbessern der Treppenhaus TH1 und TH2 Wandflächen 50% oberhalb der der Dehnfuge. Restlichen 50% Abrechnung über qm² Wandbeschichtung zzgl. der notwendigen Verklebarbeiten angrenzender Bauteile. Erhöhter Aufwand durch Publikumsverkehr und Materialtransporte durch laufenden Einzug. (2 Facharbeiter je 12,75h, zzgl. je 25% Material)

_____ Pos. 2 Betreff: Treppenunterzüge TH1 und TH2. Bereich der bauseitigen Geländerhalterungen nachspachteln und schleifen, Anschließend alle Treppenunterzüge farblich ausbessern, incl. der Podestdecken. (2 Facharbeiter, 4,75h, zzgl. je 25% Material).

_____ Pos. 3 Betreff: TH1, wie vor Regiezettel 19 Pos. 1 "Eckprofile" zu den Zugängen der Etagen, Treppenhausseitig erneut spachteln. Die Türen waren zum Zeitpunkt der ersten Spachtelung nicht eingestellt, sodass die Schäden erneut bearbeitet werden mussten. Richten der defekten und verbogenen Schienen und 2 malig spachteln. Anschließend farblich angleichen. Begehung mit Bauleitung. (1 Facharbeiter 3,00h, zzgl. 25%)

_____ Pos 4. Betreff: Bunte Wand Tiefgarage, Eingang rechts. Gewindestangen in den Wandbereichen entfernen 7Stk, anschließend spachteln und schleifen. (1 Facharbeiter 1,5h, zzgl. 20%

Material)

_____ Pos 5. Betreff: UG-01 Lager. Zulage für die Spachtel, und Schleifarbeiten, sowie Streicharbeiten im Deckenbereich, aufgrund bereits angebrachter Installationstrassen. Abrechnung der Boden, Wand und Deckenbeschichtung über qm² Nachtragsposition. Ebenfalls Abrechnung Position Decken/Wandanschlüsse Fugen. Diese Position behandelt die Arbeiten außerhalb dieser Positionen. (2 Facharbeiter, je 2,5h, kein Materialeinsatz)

_____ Pos. 5 Betreff: Raum UG-03 Heiztechnik. Da in diesem Raum sich durch fehlerhafte? Isolierung massiv Kondenswasser gebildet hatte, wurden großflächig die angebrachten Isolierungen entfernt und erneuert. Durch die Bildung des Kondenswassers wurden auch große Teile des Bodenanstreiches zerstört. Auch durch ein auslaufen der Kühlflüssigkeit. Dieser Raum erfuhr folgende Arbeiten. Ausbessern des Raumes in den Wand und Deckenflächen, wie vor Rapport 18, Pos.5a und 5b. Abrechnung über Nachweis Regie, aufgrund der Installationsdichte Wand, Decke und Boden. Verunreinigungen in diesem Raum durch Demontage Isolierungen und sonstigen Baustellenbetrieb. Arbeiten mit Leitern ohne Abdekarbeiten um den Boden zu schützen. (2 Facharbeiter 1x 8,75h, 1x 6,50h, zzgl. 25% Material).

_____ Pos. 6 Betreff: Fensterleibungen Tiefgarage. Auf Wunsch des Bauherrn, wurden wir beauftragt, die Fensterleibung Bestand Beton zu sanieren. Festhalten der Flächen auf Stundenlohn, Kleinflächen. Überstehenden Beton entfernen und mit Haftgrund die Flächen nach entfernen der Betonrester grundieren. Schutzverklebungen der Sichtbetonwände Innen. 2 malig spachteln und nach Trocknung schleifen. Reinigen der Bereiche vom Schleifstaub. (2 Facharbeiter, je 5,75h, zzgl. 25% Material.)

_____ Pos. 7 Betreff: Treppengeländer TH1 und TH2. Reinigen der Treppengeländer für Folgearbeiten "ausbessern" im TH1 und TH2. Nachstreichen und ausbessern von bauseitigen Schäden durch Baustellenbetrieb, sowie Montagearbeiten. Teilweise größere Flächen (TH2). (1 Facharbeiter, 8,75h, zzgl. 25% Material)

1036. Treppenhaus: Treppe mit Malerabdeckvlies abgedeckt u abgeklebt, Garage : Bodenfläche komplett abgedeckt u abgeklebt

1037. -Abschlusschienen demontiert -Laminatböden demontiert und zum Container transportiert -Schallschutzfolie entnommen und zum Container transportiert -Türgarnituren, Griffe, etc. entfernt, gereinigt und wieder montiert

1038. Korrektur aller Rewisionirbarer Deckenplatten der Fa. Rockfon sowie Anpassung der Unterkonstruktion und aller Einbauten auf Grund falscher Plattenmaße im 6 OG

1039. Ausbesserungsarbeiten in allen Räumen Flure und Treppenhäusern durch Verschmutzung oder Beschädigungen anderer Gewerke Nachspachteln Abdeckung Anstrich..... Verschmutzte Rewiklappen

1040. OG2 - OG 1 Hohllagen infolge diagonale Spritzapplikation wegstemmen

1041. Im EG Zimmer 115 Im OG Zimmer 215 Im DG Zimmer 315 Kabelschlitze zugespachtelt mit Hp100 und Fußboden abgedeckt.

1042. vollflächiges Spachteln von Gipswänden im Treppenhaus, DG und OG

1043. Lochgipsdecke im 1.OG überarbeiten und Mängel wie im Auftrag beschrieben beseitigen. Teilweise Decke im Bereich der Stöße aufschneiden oder schleifen und wieder Spachteln. 2 Monteure 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

1044. Spachteln der Vorsatzschale im Bad auf Wunsch des Bauherren , schließen der Fugen,

anschließend einsetzen eines Glasfaserband , abschließendes abschleifen auf die Qualitätsstufe Q2

1045. 6 OG: Glasfasertapete entfernt, Klebebänder/Kleberückstände vom Fensterrahmen entfernt, Beiputzarbeiten unter der Balkontür und hinter dem Heizkörper. 3,50 Stunden 2OG: Wandflächen, die beim entfernen der Schutzabdeckung (Folie/Klebeband) beschädigt wurden nachgestrichen. 2,00 Stunden

1046. Zimmer 2 Teilstreichung Randbereiche geschützt und Teilbereiche gestrichen.

1047. -Zuschneiden und Anbringen von Zierprofilleisten umlaufend an den Wänden (Höhe ca. 94cm) Sowie lackieren

1048. Türe und Zarge abmontiert. Türöffnung in F90 geschlossen , verspachtelt und doppelboden angepasst, Die komplette Wand Fläche grundiert nach Trocknung, Trockenputzverklebt und am Nächsten Tag verspachtelt. Dann weiter am Übernächsten Tag geschliffen und alles drum herum abgesaugt. Haus 55 1OG und 2OG rollladenkasten holz Abdeckung abgebaut , mit GK geschossen und verspachtelt.

1049. stemmarbeiten am Fußboden für die Neuverlegung von Kanälen ca. 8 cm tief und Durchmesser ca. 30 cm

1050. Austausch Wandfliesen an der WC Wandmontage. Fliesen Demontieren, Neue Fliesen Verlegen und Verfugen. zuzüglich Material verbrauch 25%

1051. AR27/2310-000181 A.-112.2 Warmwasseraufbereitung Estrich Riffelblech

1052. Beiputzarbeiten nach Fertigstellung der Estrich Anschluss zum Boden zweimal verputzt Beiputz geschliffen und grundiert

1053. Wanddurchbrüche und Öffnungen ausgemauert und verputzt, Ausgemauerte Türe verputzt, große Löcher im Bad Einliegerwohnung zugeputzt. Putzschäden und Fehlstellen in der Einliegerwohnung verputzt. Tresor als Nische ausgebildet und eingeputzt.

1054. Das komplette Chef Büro mit robuster bau Folie schützen Laufwege mit selbstklebendem Vlies abdecken Lüftungs schlitze und Deckenlampen an der Decke abdecken Die komplette decke 7x Igel mit einem klassischen Tapeten Igel

1055. - Untergrund schleifen mit Einscheibenmaschine - Liefern und Verlegen vom gewünschten Bodenbelag - Montieren von Rollsockelleiste - Montieren von Übergangsprofil

1056. 2.Messung Tro abgebaut = -1xSKV, 2xLE, 1xGB Sz SKV = 8813 kw /h Sz 2 = 2028 kw/h Folienzelt abgebaut Müll entsorgt Maschinen gereinigt

1057. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt. Verschließen der Zugbohrungen mit Schnellestrich.und über spachteln mit Rissgewebe . Verfüllen der Kabelschächte mit Schnellestrich, und über spachteln mit Rissgewebe. Einbau Trennlage für den Bodenaufbau an den Boxen 1 und 3 Einbau der Doppelboden Platten um den Boxen 1und 3 Verfüllen der unter Konstruktion der Boxen 1und 3 mit Kunstharz Estrich Inkl. Transport aller Materialien.

1058. An den Bestandsdecken und Wänden Tapetenreste und Kleber in Teilflächen entfernt. Rundbogen EG GK Platten demontiert. Rundbogen neu mit GK hergestellt. Altbeschichtung lose im Treppenhaus und manchen Wänden in Teilbereichen entfernt. Baustellenreinigung von Fremdgewerken

1059. Halle 10 / Versand_ Boden abgedeckt - Metalltrennwand angeschliffen und entfettet,grundiert und in RAL 7035 endlackiert_Abdeckmaterial entfernt und entsorgt. Gelbe Markierungstreifen (Bestand) mit Schwarzer Markierungsfarbe überstrichen. Abklebarbeiten ausgeführt, neuen Fußweg markiert

Klebebänder entfernt und entsorgt Markierte Streifen mit Rot/ Weißem Flatterband abgesperrt Baustelle abgeräumt

1060. Den ungeschliffenen Trockenbau im EG bis auf eine anstrichfähige Oberflächenqualität durch schleifen der Flächen und lxl gebracht. Die lxl im Trockenbaubereich, welche keinen vernünftigen Anschluss an Wand oder Decke haben und durch ein anschließendes Verspachteln ohne Trennband nicht geschlossen werden konnten wurden durch uns mit Acryl verschlossen da eine zeitnahe Ausführung durch den Trockenbauer nicht gegeben ist. Das betrifft nahezu jede Fuge im EG

1061. Fensterlaibung zuerst im Trockenputz verfahren begradigt (Trockenbauplatte an den Seiten angespachtelt) im zweiten Gang die komplette Laibung angeputzt und an den Untergrund angespachtelt. Mehraufwand durch nachträglich neu aufgeschlitzte Wände vom Elektriker

1062. 12 Zimmer

M.0.02/M.0.03/M.0.04/M.0.05/M.0.06//M0.07/M.0.08/M.2.24/M.2.25/M.1.27/M.1.12/M.1.11/M. Wände hinter den Waschbecken mit abwaschbarer Farbe gestrichen: -Bereiche eingemessen und mit Wasserwaage eingezeichnet -abgeklebt und gerade Kante herzustellen -2 maliger Anstrich mit abwaschbarer Farbe

1063. Nach Nachtschicht (Samstag auf Sonntag) sind manche Linie dreckig gemacht, alle Linien an welche waren Fußabdrucken reinigen und ausbessern vor Lackierungsarbeiten.

1064. Zurückschneiden der Dämmung oberhalb der Türen mit Automatikschließung/ Sensorgesteuerter Öffnung. Bereich 1.-3.UG TG/ Nebenräume. Sowie erneutes Anarbeiten der gedämmten Bereiche.

1065. Zusatz Rapport für Abbrucharbeiten GK Wände ,Abtransport Profile kleinschneiden GK Platten zerkleinern Dämmung trennen und verpacken

1066. Schleuse in Haus 6 verputzt mit Maschinenputz Nach Trocknung mit Ardex 828 nochmals abgespachtelt Nach vollständiger Trocknung 2 x mit Caparol Capamaxx gestrichen inklusiv Versiegelung der Sockelleisten mit Acryl

1067. Einmessen Öffnungen, Montage einer Unter- bzw. Hilfskonstruktion. Zuschneiden Beplankung aus GKB zum Schließen alte Lampenlöcher und Verspachtelung Q3.

1068. 16.03.22 Rückbau der Decke im Heizungsraum. Entfernen der Deckendübel. Reinigen des Heizungsraumes. Entsorgung der Dämmung. Nail Shakirov 9 Std 23.3.22 Entfernen des Klebers an der Betondecke im Heizungsraum. Reinigen des Heizungsraumes. Rückschneiden der Dämmung im Bereich der noch zudämmenden Rohre. Reinigen des Kellers. Entsorgen der Dämmung. Abdecken Der Fensterbretter im EG und OG. Verschmieren der Fensterbretter und der Kabelschlitze und Heizleitungen. Florian Roßberg 5 Std Alexander Holland 5 Std Nail Shakirov 9 Std 24.3.22 Einputzen der Fensterbretter, Kabelschlitze und Heizleitungen mit anschließenden anfilzen der Fläche. Beschädigungen in den Wänden beseitigt. Entfernen der Abdeckungen. Reinigen der Baustelle. Florian Roßberg 9 Std Alexander Holland 9 Std

1069. Haus 14 1.UG Wasserschaden -den Wanddurchbruch ausgemauert und die Rohrdurchführungen ausgemörtelt -die Tapete im Anschlussbereich entfernt und die Fläche verputzt und verspachtelt -im Wäschetrocknungsraum die verschimmelten GK-Platten und Mineralwolle der F90 GK-Wand demontiert und entsorgt -die F90 GK Wand mit 2 Lagen 12,5mm GKF-Platten beplankt, Mineralwolle eingelegt und den Bereich Q3 verspachtelt und geschliffen -den Promat Randfries und die Randkonstruktion der F30 Metallklappdecke montiert und die Fläche Q3 verspachtelt und geschliffen

1070. Untergrundvorbereitung Nägel ,schrauben,Dübel entfernt anschließend Löcher verspachtelt steckdosen ab montiert alle . Risse an Däne Decke aufgemacht und mehr Fach's gespachtelt nach

Trocknung würden gespachtelte Stellen geschliffen . In alle Zimmer müsste wir die Spinnen weben entfernen . neben Küche Zimmer haben wir an 2 rollanden Kasten Tapeten entfernt . Im Bad wahren Möbel teile im Weg die müssten wir umstellen . eingangs der zwei de Zimmer von links haben wir die wände im Teil gespachtelt .

1071. Abdekarbeiten an Boden und Wänden in den zu bearbeitenden Bereichen. Demontage und Entsorgung der Gipskarton- und Spanplattendecken im Laden und Nebenraum. Demontage der Rohrverkleidung im Nebenraum.

1072. -Ausbesserung an den Wänden -PU Fuge an der Fuge gezogen

1073. wie folgt, Kunststoff Abdeckungen zwischen fenstern. geschliffen, grundiert lackiert. 1BA 4std. 2BA 4std.

1074. Für Fensterleibung beispachteln im HZ inkl. und schleifen, Grundieren, Streichen. Zusatz Anfahrt

1075. Geb. 4.4 4.3 E4 Sitzlounge In denn GK Decken 6 Lampen öffnungen hergestellt. Auf den Holzplatten 6 Lampen montiert und diese wieder montiert. Anweisung Architekt BL

1076. Betr.halle 3 Falsch gebohrte Löcher in wandflächen verschlossen mit trockenbauplatte und spachtelmasse schleifen und 2 mal überspachtelt

1077. Boden im Kassenbereich, Kasse 7 und 8 kasse 9 und 10 Getauscht. qm der kasse = 2m x 2,30
Arbeitszeit 7.30 Uhr bis 15.30 An und Abfahrt

1078. Demontage von Fenster und Türbeschläge

1079. Hochdruckreinigung von den Flächen im Müllraum Aufbringen einer Grundbeschichtung Liefern und streichen einer farbgebenden Deckbeschichtung Müllcontainer vor Beginn der Arbeiten und nach Fertigstellung verschieben Fläche: Müllraum

1080. Es waren an beiden Tagen 2 Mitarbeiter auf der Baustelle. Ein Mitarbeiter hat oben auf der Anlegeleiter gearbeitet und der andere Mitarbeiter hat unten die Leiter festgehalten. Als erstes wurden die Löcher mit Mörtel vorgesetzt, einmal ums Haus. Nachdem der Mörtel ausgehärtet war, wurde eine Dünner aufgetragen und verrieben. aber sie haben nicht alles an einen Tag verrieben, den Rest haben sie am 2 Tag fertig gestellt. Dann wurde der Farbton abgenommen, Fassadenfarbe geholt. Dann wurden die geputzten Stellen einmal vorgestrichen und dann das ganze Feld von Dachbalken zu Dachbalken. Baustelle beräumt Abdeckvlies und Klebeband restlos entfernt.

1081. Tische, Stühle und Möbel bei Seite geräumt. zwei Spiegel von der zu streichender Wand demontiert. Fettflecken an der kleinen tapezierten Wand mit isolierweiss gestrichen. flecken an der Decke ebenfalls isoliert.

1082. Sonder Arbeit im Büro Wasserschaden — aufkratzen an der Wasserschaden stelle die lockere Putz und Alte Metall Gewebe entfernt — die unter Grund gereinigt gesaugt Staub entfernt — tiefgrundiert und vor verputzt — Zeit für die extra Material Besorgung und Vorbereitung — Zeit für die ankleben und Schützen vom Boden

1083. Nach Angaben der Bauleitung, sämtliche Flecken und Macken in der Wohnung 5 im 2 OG. mit Füllstoff und Dispersionsfarbe ausfrbessert

1084. Liefern und montieren einer Metalleinfachständerwand. Zuschneiden der UW-Profile um eine gleichmäßige Rundung zu erhalten. Verspachtelung, Wandstärke 150 mm, Wandhöhe bis 300 cm, UW-Anschlussprofile an Boden und Decke befestigt, vertikale CW-Ständerprofile in, beidseitig doppelte Beplankung mit 2 x 12,5 mm starken Gipskartonbauplatten . Die Stöße und Schraublöcher sind nach

Werksvorschrift vor- und nachzuspachteln. Zwischen die Gipskartonplatten kommt eine vollflächige Mineralwolle-zwischenlage aus halbsteifem Material, um ein Zusammensacken der Mineralwolle langfristig zu vermeiden.

1085. Aufwand Anstrich + Abdeckung Arbeit (Boden, Rohre, Geräte, Steckdosen)

1086. 1te OG. Achse C-D / 1-2 Zusatzarbeiten zur Erstellung der F30 Wände hinter Treppenhaus A Entfernen des angeklebten Teppichs im Bereich der F 30 Wände und im Innenraum (damit die Tür nicht über den Teppich schleift). Teppich wurde im Container entsorgt.

1087. -Den vom Vortag angetragenen Putz abgesintert. -Die Anschlüsse der Rigel zum Holz entgratet, lose Stellen entfernt und angeputzt. -Fehl- und Schadstellen in der Fläche ausgebessert. -Vom Holz das alte Acryl entfernt. Material: 1 Sack Trasskalkputz/

1088. * Lieferung und Beiputzen in notwendiger Putzstärke Q3 von 3 Fahrstuhlportalen inkl Anbringung von Putzeckschutzschienen 14.07. 2022 Shaban Dobra (VA) 8,00 Std, Alvaro Pereira (FA) 8,00 Std.

1089. Abstehendes Mauerwerk und Fliesen abgeschlagen. Kabelschacht verputzt und Gewebe eingebettet. Diverse Risse geöffnet und Gewebe eingebettet. Diverse Risse Öffnungen und Löcher geschlossen.

1090. Silikon an diverse Möbelerierung anbringen

1091. - Montage von Lampen Konstruktion in Gipskarton Decke, Flur 1.OG - Holzverstärkung Montage für Glaswand in Deckenbereich, Dachgeschoss Treppe

1092. Treppenhaus und Waschraum Löcher schließen, Waschraum unterhalb Fenster Plan Spachtel (Untergrund vorbereiten für Vinyl)

1093. Ort: TP: Achse H-J / 3-4 Durchgang zum Edeka Laden zum Lasten-Aufzug 2 Schächte = Ab und Zuluftschacht mit Gipskarton geschlossen/ verkleidet (verschönert) keine Brandschutzanforderungen laut Herrn Musga Kantenschutz und Fläche in Q2 eingespachtelt und geschliffen.

1094. Das Fachgerechte Abdecken der Bodenflächen. - Das Entfernen der Tapete an den wänden. - Das Bei putzen der Tür Rahmen nach ausreichender Trocknung erneuert die Türrahmen verspachtelt - Die Wandflächen wurden geschliffen und Grundiert - Die Flächen wurden neu Tapeziert. - Sowie das versiegeln der Anschlussfugen. - Die Fußleisten wurden Aufmaß Zurecht geschnitten und eingesetzt (Befestigt) - Die Wohnung wurde Komplett neu gestrichen Decke Sowie wände. - Der Balkon die Wandfläche wurden Gereinigt und Grundiert. Nach ausreichender Trocknung Fertig beschichtet. - Das Reinigen der Flächen von anderen Gewerken

1095. Gerüst montiert und demontiert

1096. Aushilfe für HS Niederlassung Weimar.

1097. Halle 4 N09: Schleifen der Betonwände Spachtelung der Fensterleibungen Feinspachtelung der zuvor Spachtelungen an Fensterleibungen und Filigranfugen

1098. - Rigips Eckschutzschienen Gesetz. - Fensterwand mit einem Gewebe auf Q3 gespachtelt. - Sauber gemacht.

1099. Löcher und Steckdosen in Wandflächen verschlossen und strukturiert. (7. + 8.8. je 8,5 Std.) Diverse Löcher in den Wänden mit Acryldichtmasse verschlossen (16.08.. 1,5 Std.).

1100. 1.OG vorhandenes Türblatt in neue Türzarge einbauen, Türblatt anpassen

1116. Folgende Leistungen wurden ausgeführt. -Im WC Würde Boden mit Abdeckflies Abgedeckt und die Fliesen an der Wand mit Folie Klebeband geschützt.danach wurde die Kork-Tapete an der Decke und den Wande Entfernt und Entsorgt

1130. Bewohnerzimmer 1.01.21, 1.01.22, 1.01.23, 1.01.24, 1.01.25 Wand- und Deckenflächen mit Dispersionsfarbe weiß beschichten. Abdeckung und Klebeband vollständig entfernen und WE sauber verlassen. Service WE 319, 323 Bodenflächen mit Malerfilz vollflächig abdecken und Bauteile mit Klebeband und Folie vollflächig schützen. Schadstellen nachspachteln und Anschlussfugen mit Acryl

umlaufend abfugen.

1131. Ich hab beim ³ Decken Schlitzen noch mal gechpachtel und die Loch die Ecken mit rot Band ² mal gechpachtelt das dauert 6 Stunden

1132. An verschiedene Stelle die Höhe ausgeglichen für die spätere Verlegung. Teilweise noch den alten Belag entfernt. Flächen gereinigt, mit Utin PE280 grundiert und mit Uzin Nac 182 Standefeste Spachtelmasse gespachtelt. Eine Fläche wo das Höhenunterschied bei ca. 2 cm lag, musste man vollflächig mit JK 13 Spachteln. Abfall aufgeräumt und entsorgt.

1133. Nach Demontage der Dachrinnen durch Spengler an Süd-, Ost- und Nordseite wurden die Dachrinnenhaken geschliffen, gesäubert und mittels Herbol Protector im Farbton RAL 7030 deckend lackiert. Im Anschluss wurden neue Dachrinnen vom Spengler wieder montiert.

1134. Einputzen der Fenster mit einem Kalk-Zement-Putz Anschließendes Strukturieren zum Bestand passend. Abdichten der Fensterbänke mit einem Acrylat Dichtstoff Peter Hahn 6.10.2022 2,5 Stunden Peter Hahn 7.10.2022 6,0 Stunden Paul Nietsch 7.10.2022 6,0 Stunden Lukas Kaiser 6.10.2022 2,5 Stunden Lukas Kaiser 7.10.2022 6,0 Stunden Lukas Kaiser 10.10.2022 9 Stunden Lukas Kaiser 11.10.2022 9 Stunden

1135. - Einputzen der Wandschlitz im Anschlussbereich der Fenster zur Putzleibung Auf der Nordseite

1136. Durchbrüche Boden/Decke gesäubert, mit geeignetem Material verfüllt und verspachtelt Fehlstellen im Untergrund vorgespachtelt Fehlenden Fliesenbereich passend auf das Niveau aufgefüllt und aufgespachtelt

1137. Anstrich von Decken und Wänden im Technikraum und Lager streichen hinter und zwischen sämtlichen Rohr und Kabel Installationen sowie um Regale streichen

1138. In Haus 3 und Haus 2 im Treppenhaus Oberlicht mit gipskarton verkleidet

1139. Als Sicherungsmaßnahme wurden Absturzsicherungen entlang der offenen Schächte gebaut. Diese bestehen aus jeweils 2 Stk. UA-Profilen und einer UK inkl. GK-Verkleidung (ca. 25cm vom Boden). 14. OG bis 07. OG Material über 20% Materialanteil mitgerechnet! Siehe Bilder!

1140. Im Bereich der Aufzugstüren (EG / 1.OG / 2.OG / 3.OG / 1.DG) die Laibungen der Betonausschnitte / Tür laibungen zu den Aufzügen je nach Situation und Mass so unterfüttert, dass rechts/links optisch das selbe Ansichtsmass bei der Aufzugstüre entsteht. Den Sturz jeweils separat vermessen und ebenfalls bekleidet. Deckplatte zugeschnitten und befestigt. (3-seitig) Zusätzlich die Spalte zum Bodenblech abgeklebt, unterfüttert und geschlossen. Materialverbrauch: 1 Bund Dachlatten 30/50 mm techn. getrocknet L= 3,0 m, 10 St/Bund. 1 Pak Kst-Durchsteck/Fassadendübel 66/100 1 Sach Haftputzgips HP 100 30 kg 1 Sack Knauf Uniflott 25 kg 7 Stück Knauf Piano GKF-Platten 1 Psch Schrauben, Füllmaterial etc.

1141. Bei Schließen der Decke wurde Folie als Staubschutzwand hergetsellt. Abkleben der Wände vor Spachtelarbeiten als Schutz der Wand von Verschmutzungen

1142. Ausbessern der Wandflächen in den Büros wegen Nachträglich verspachtelten Fensterbänke.

1143. Löscher in der Wand mit Putz geschlossen. Fehlstellen Estrich ergänzt. Wand begradigt.

1144. VA: 4,5 std Geräte/Maschinen richten Abdeck arbeiten Steckdose demontieren Defekter GK ausbauen Sockel entfernt Schimmel desinfiziert Hohlraum kaltvernebelt Sonstige Arbeiten: 1,0std Baustelle säubern und sauber hinterlassen Bauschutt entsorgen Werkzeug und Maschinen reinigen TRO: 1X QUBE, 1x LE SZ: 2015 KW/H

1145. Im Bereich der Gitterkonstruktion auf der Terrasse im 3 OG, mit Sockelflex grundiert und Perimeterplatten mit einem geeigneten Kleber angebracht

1146. Position 2, 2OG 1. Vorherige gestellte Unterkonstruktion wieder ergänzen 2. Beschädigte Profile tauschen

1147. Die Böden in Wohnzimmer, Küche sowie Flur mit Folie und Klebeband festhaftend abdecken und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen. Vorhandene Dübellöcher im Deckenbereich verschließen. Material: - Abdeckfolie ca. 35m² - Klebeband 2 Rollen - Acryl 1 Kartusche

1148. Grundieren von Wand Fläche im Waschraum und Bad mit Beton Kontakt Verkleidung von Mauerwerk mit 1 Lage GKF La Hydro Platten Leibung Herstellen am Fenster und Terrassen Türe

1149. Tür Zargen auspritzen mit acryl Leibung nachverputzt, Ausbesserungen in der Wohnung durchgeführt. Silikon ziehen zwischen Boden und türzargen 3 Fenster silikonieren

1150. Türzargen und Blätter gespachtelt, spachtelstellen geschliffen und Türen grundiert.

1151. HVP Bereich - Erneutes schließen der kompletten Decke mit bereits eingelegten Deckenplatten, welche aufgrund von Arbeiten nach unserer Deckenmontage demontiert wurden. - Austausch verdreckter und kaputter Deckenplatten. - Richten der Unterkonstruktion in einzelnen Bereichen. 2x 4 Std
Schachtbereich - Schacht 2.OG wurde geschlossen. Hier musste noch Reste von der Ursprungsplatte bzw. Estrich an unserer Schienen demontiert und entsorgt werden. 2x 1 Std

1152. Zimmertür vom UG. Entfernt und im Trh. Zwischengelagert.

1153. - Koordination Badenova. - Leitungen mit Stickstoff spülen. - Gasleitung Freilegen und zurückbauen. - Leitungen Kappen und abstopfen. - Küche und Badezimmer.

1154. Absprache mit Bauleitung losen Putz entfernen und entsorgen einen Flut draufstreichen ist eine Isolierung und einmal komplett den Raum gestrichen sowie gereinigt

1155. Putz ausgleichen an Bestandswänden im Aufenthaltsraum

1156. Bau 690: Stirnseite Garage restliche Stellen reprofiliert mit StoCretec SMP 2 kg Sto SMP

1157. Im Erdgeschoß Fehlstelle mit GK Platte Zwischen Treppenunterseite und Decke eingeklebt. Im 1.OG,EG und im UG. Alueckwinkel an Treppenwangen und an Dehnfugen eingespachtelt. Hermann Unser 7 Std. Valdet Balaj 7Std.

1158. Im Treppenhaus die Schadstellen an den Wandflächen, sowie an den Decken, Podestdecken und Treppenläufen beigeputzt/beigespachtelt und geschliffen.

1159. - Alten Estrich aufschneiden und entfernen (defekter Estrich) - Fehlstelle mit Epoxidharzmörtel verfüllen - Nach Trocknung: Gewebe über Fehlstelle einspachteln 2 MA á 3 Std.

1160. An alle Balkonbrüstung Oberkante Schweißbahnen überstand alle abgeschnitten bündig mit Betonbrüstung

1161. A Bereich flur,decken und Wände von Verschmutzungen und Beschädigungen ausgebessert. Alle Zimmer im A Bereich rücken und Wände von Verschmutzungen und Beschädigungen ausgebessert.

1162. -In gesamter Wohnung über ELT Kanälen und Sockelleisten ausgebessert (Verschmutzt/Beschädigt durch Bodenleger und Anbau ELT Kanäle) -Um Lichtschalter und Steckdosen

ausgebessert (Verschmutzt ELT) -In gesamter Wohnung Wände teilweise ausgebessert (Verschmutzt/Beschädigt durch andere Gewerke) -Zargen ausgebessert (Verschmutzt/Beschädigt durch Tischler)

1163. Gipskartondecken mit emissionsarmen und lösemittelfreiem Tiefgrund vollflächig grundiert. Glattviestapete 190g/m² geliefert und mit Dispersionskleber auf Stoß tapeziert. Angefallenen Baumüll gesammelt und fachgerecht entsorgt. Einbauort: Küche / Wohnzimmer + Empore / Schlafzimmer 09.08.2022 D.Schmatze 3,0 B.Waheed 8,5 A.Liparuli 8,5 10.08.2022 B.Waheed 8,5 A.Liparuli 8,5

1164. Durch Spechte entstandene Fassadenschäden beheben. Die vorhandenen Löcher reinigen, neu Ausdämmen und einen Grund- und Deckputz aufbringen. Ausführung der Arbeiten in mehreren Abschnitten mit einer Hubarbeitsbühne.

1165. Zulage für die erschwerte Bearbeitung unter den Lüftungsgeräten, sowie das anarbeiten an Kleinteile (Füße etc.) Zulage für die Untergrundvorbereitung a' 3 Stunden Zulage 2 maliger Beschichtungsanstrich a' 3 Stunden = 6 Stunden Gesamtzulage 6 Stunden

1166. Wartezeit an der Pforte bis die Kontaktperson kam und der Zutritt freigegeben wurde inkl. zusätzlicher Wartezeit aufgrund der Sicherheitskontrolle.

1167. Ausbau loser Teile unterhalb des Estrichs, entfernen loser Betonteile. Schutt entsorgen.

1168. Ausfallzeiten wegen nicht erbrachter Leistungen durch Vorgewerk.

1169. Im Flur wurde das Glasgewebe um die Schiebetüren ausgebessert, Decken und Wände wurden teilweise Ausgebessert und Nachgestrichen mit Latexfarbe und 2-K Wandfarbe

1170. Die Neue Schockelleisten wurden Montiert.

1171. Gk und Putz arbeiten im Treppenaufgang.

1172. Entfernen von Tesafilm an Wänden und Säulen, dübbel aus den Wänden decken geschraubt und zwei mal gespachtelt anschließend geschliffen und grundiert. Material: pufamur s30 10kg 5 m handschleifpapier p120 2l capa Sol tiefengrund

1173. ddfdfdd

1174. Boden und Angrenzende Bauteile Abgedeckt/Geschützt, Gespachtelte Decken Geschliffen, Tapeziert, Acrylfugen gezogen und Gestrichen

1175. Wandflächen farblich ausbessern,Beschädigungen beseitigen.(Gänge und Büroräume)

1176. Vorm verspachteln im Nebengebäude große Löcher und Plattensprünge mit Putz vorgearbeitet um eine glatte Spachtelung zu gewährleisten. Nach Demontage der Staubschutzwand den Rechten steifen im Nachgang verputzt, verspachtelt, grundiert und gestrichen.

1177. Gesamte Fassade & Sockel. Spachteln von Glasfaserstreifen, und verputzen.(Garage und Garten). Sockel-verputzen von Sockel.

1178. Tapeten in Bauteil e entfernt mehrmaliges anfeuchten der Tapeten Tapeten abgekratzt Tapeten fachmännisch entsorgt

1179. - stemmenarbeit -Schutt aufnehmen und entsorgen -bewehrung der außerhalb der Betonfläche raus steht weg schneiden und entsorgen - bewehrung entrostet und ein mineralische Korrosionsschutz zwei mal auftragen - reprofiliierung Arbeit durch mehrlagig verputzen mit ein betoninstadsetzungsmörtel

anschließend Filzen - mehr Aufwand wegen enger Platz und mehrmals rein und raus springen

1180. Erneute Ausbesserungsarbeiten, siehe Bilder

1181. wie vor Ort besprochen mit Bauleiter Trockenbau Leistung fertig gestellt Raum Getränke Ausgabe GK wand Ergänzung , TH GK wand zu Beton wand getrennt Schiene eingebaut ,gespachtelt Sockel Bereich Spachteln um Tapezieren zu ermöglichen

1182. - Kleberreste entfernen - Ausbrüche Sockelbereich spachteln - Boden nivellieren

1183. Position 01.02.0030

1184. Alte Wandbeläge zurück schneiden Abkleben der zu spachtelnden Flächen Dübel, Schrauben und Nägel entfernen Löcher verschließen Spachtelarbeiten Schleifarbeiten

1185. Im Keller an Decken und Wänden in 2 Räumen und im Heizraum Schimmel mit Schimmelsanierlösung FK12 abgewaschen und nach Trocknung mit FK14 Anti Pilzlösung gestrichen

1186. Ebene 6 Wand im malerlager aufgemacht und wieder zugemacht.

1187. In Ebene 7 wurden die GK Decken in den WCs sowie Wandflächen die vom Trockenbauer gespachtelt und geschliffen wurden ,von uns durchgeschaut und diese Nachgeschliffen da diese schlecht bis garnicht geschliffen wurden. Die Wandflächen wurden ebenfalls komplett verschliffen da an diesen tapete entfernt wurde und dort noch lauter reste und überstände an den Wänden waren .Ebenfalls wurden die Setellen die ercon zuvor verputzt/gespachtelt hatte mit verschliffen da diese sehr rau waren und grosteils Bollen vorhanden waren um diese flächen später sauber Q3 spachteln zu Können. Größere ausbrüche sowie Schlitzte etc wurden von Uns mit rotband vorgespachtelt um diese zu Füllen.

1188. Abdekarbeiten an Decke und Fliesen. Wandflächen gespachtelt nach Trocknung geschliffen und zweimal gestrichen. Türrahmen geschliffen und Lackiert in weiß Eckschiene an Kasten einverputzt

1189. Bretter nochmal Lasieren. Andere Seite mit Öl Einlassen.

1190. - Leitung freilegen. - Leitung einfrieren. - Heizungsanlage absenken. - Schadstelle ausbauen - Neues Rohr anbringen und verpressen. - Leitung auf Dichtigkeit überprüft.

1191. Pos.7 Anbau des Kamins die unebenheiten mit Gipsputz ausgespachtelt 2x

1192. Sonntagszulage 100% Zulage pro Monteurstunde für Arbeiten an einem Sonntag. Gemäß Rahmenvertrag. 2 Monteure a' 9,0 Std. 23.01.2021 20.00 Uhr bis 24.01.2021 6.00 Uhr (abzgl. 1,0 Std. Pause)

1193. Wandflächen in der Küche mittels Fräße bearbeitet und somit befreit vom Alten nicht tragfähigen Putz. Rahmen mittels Ziehklinge Freigekratzt von Folierung sowie aufwendiges spachteln mittels 2K-Spachtel Deckenflächen in der Küche sowie Wohnzimmer decke von Alten Kleberesten von Styroporplatten entfernt. Sowie anschließend mittels LM Tiefgrund eingelassen zur festigung. Anschließendes 2 faches vollflächiges Überziehen der Deckenflächen im Wohnzimmer sowie in der Küche Decken und Wandflächen mittels Dispersionsspachtel zur Vorbereitung auf weitere Arbeitsgänge. Marvin Wagner 4,0 Std Fatmir Avdyli 24,0 std Ajazaj Selam 16,0 std

1194. Nach Farbton-Angabe Bauleitung wurde vor Ort ein Anderer Farbton festgestellt 15Eimer a 15Liter falscher Farbton Brillux Superlux 5,10€/Liter x15L x15Eimer = 1147,50€ entspricht 27,32h (42€/Rapportstunde)

1195. Abrechnung lt. Bestellung SIM-SIM-26383-ASC und unserem Angebot 9605 in Höhe von netto

5790€ Zusätzlich sind folgende Arbeiten angefallen: Es wurden zusätzliche Flächen i.H.v. 323,86 m² gestrichen (siehe Aufmaß). $323,86 \times 3,50\text{€} = 1133,51\text{€}$ $5790,00\text{€} + 1133,51\text{€} = 6.923,51\text{€}$

1196. Decke gesliffen, grundieren und danach Zimmer komplett gestrichen zweimal, später aufgeräumt.

1197. - Herstellen der WHG Beschichtung im Sockelbereich. - Reprofilierung/Spachtelung von kleineren Ausbrüchen/Löchern. - Anstrich/Beschichtung der Metallwinkel - Abfugen von Wannenbereichen mit einem 1K-Polyurethan.

1198. - Montage der UK Profile, Türen ein Meßen - Bauschutt aus dem Gebäude Transportieren und auf dem Hänger Laden - Türöffnung schließen (Flurwand) Werkzeug 1 Schnellschrauber 3 std Hilti Säge (Estrich) Hilti Stichsäge (UK Profile)

1199. Gebäude Ehemalige Hausmeisterwohnung -An der Attika, das alte Silikon den losen und überstehenden Putz entfernt. Nord und Süd - Altes PU aus der Dehnfuge entfernt und herausgeschnitten.

1200. Decke Öffnen (Bürolandschaft 03.88) und wieder Verschließen

1201. - Überziehen der Laibungen mit faserhaltigem, mineralischem Leichtputz. - Anschließend eine Ausgleichsspachtelung mit Kalk-Zement-Putz aufgetragen

1202. UG Unit 30 Nebenräume -Es wurden die Decken und Wände farblich ausgebessert

1203. A1N07/A1N07a/A1N08/A1N08a: 4 Stuck. Bestandstürblätter gekürzt = 1 Std. AE01: Nach Brandschutzarbeiten und Bohrungen stark verschmutzte Wänden gereinigt und isoliert. = 3 Std. AEN01: Öffnungen zugemauert und Beiputzarbeiten = 4 Std. AEF02/AEF03: Übergangsschiene montiert 3 Stuck. = 1,5 Std.

1204. In beiden Kinderzimmern an der Betondeckenaufkantung einen Eckwinkel eingespachtelt. Aufziehen einer Grundspachtelung. Einsetzen des Eckwinkels Überziehen des Winkels mit Spachtelmasse im Anschluss zweimaliges vollflächiges spachteln der Betonkante (im Aufmaß enthalten)

1205. UG. WC Wände ausgebessert, Revi Klappen gestrichen UG. Digital Tapete tapeziert EG . Ausbesserungen an Wänden

1206. Aufgrund der Planänderung musste die Verkleidung einer stütze demontiert werden.im Anschluss wurde der Schutt entsorgt.

1207. Folgende Rapportarbeiten wurden ausgeführt: Obergeschoss -Wäscheabwurfschacht Bad auf Q3-gespachtelt, mit Malervlies Tapeziert, 2x mit Streichputz beschichtet. -Verteilerkasten Kind 3 ausgefugt. -Sämtliche Türrahmen umlaufend ausgefugt. -Verschmutzungen an Bad bei Duschabtrennung ausgebessert. Erdgeschoss -Verteilerdosen in Küche verputzt. -Brett über Küchenschrankwand mit Malervlies Tapeziert, Isoliergrund beschichtet und 2x mit einem streichputz gestrichen. -Abschlussleisten ausgefugt. -Sturz- und Leibung bei Schiebetüre Eckschutzschienen im Winkel gesetzt, 3x gespachtelt (Q3), 2x mit einem Streichputz beschichtet. -Schalungs-Wellen im Wohnzimmer und Treppenhaus ausgespachtelt, und mit Streichputz 2x nachgestrichen. Garage -Ausbrüche und Fehlbohrungen nachgespachtelt, geschliffen und 2x gestrichen. -Vertikal Risse ausgebessert. Technikraum -Überstehender Styropor abgeschnitten, beigespachtelt und gestrichen.

1208. - Arbeitsbereich mit Werkzeugen und Material einrichten - Öffnungen in den WC-Anlagen auf der 1. Etage geschlossen inkl. UK und Abdekarbeiten - Spachtelarbeiten - Arbeitsbereich besenrein verlassen

1209. Pos: 01.02.0020 Fliesenlegerarbeiten - WC Kasten im Bad eingemauert. - Gewebespachtlung hergestellt. - Fliesen an der Wand verlegt. 10 Std

1210. Es wurden folgende Arbeiten auf Nachweis ausgeführt: - Löcher verspachteln, nach Trocknung beischleifen und grundieren - Silikon von Wandflächen entfernt - Schutzmaßnahmen welche lt. VOB besondere Leistungen darstellen

1211. Ausbesserungsarbeiten Baustelleneinrichtung/Rüstungszeiten - Materialien mittig in den Raum positionieren. - Abdecken der Bodenfläche , lineaverklebung im Sockelbereich. - Vollflächiges überholen der wandflächen inkl. Setzen von Dauerelastischen Fuge , partiell wurde die Decke punktuell ausgebessert.

1212. Auf Wunsch der BL wurden heute im 1.OG. alle in der am 18.1.2022 erstellten Mängeliste und an den Wänden mit Tesa gekennzeichneten Punkten malerseitig abgearbeitet,hierzu stellen wir fest das es sich hierbei um 90% um von Fremdgewerken verursachte Mängel wie Dreckflecke,Schmarren,Schrammen handelte und wir so die aufgewandte Zeit nur in Rapportstunden abrechnen können.Desweiteren möchten wir darauf hinweisen das sich zum Zeitpunkt unser Ausbesserungen immernoch zahlreiche andere Gewerke im 1.OG.aufhielten was wiederum zu notwendigen Ausbesserungen führen kann,hierzu stehen wir bei Notwendigkeit gern zu Verfügung.

1213. Jalousien in den Räumlichkeiten wurden demontiert und entsorgt. Die Löcher der ehemaligen Jalousien wurden mit einem Füllstoff verschlossen Risse und Macken wurden nachgespachtelt.

1214. Löcher in Küchen und Bäder verschließen mit Tb (78 rundlich und 5 größere eckige) -tb einsetzen 2malig verpackten schleifen Material tb-platte + spachtelmasse + rissige + Schrauben

1215. Anbringen und besorgen von Alu Eckprofilen im Kassenbereich zum Schutz der Säule. Alu Profile auf Maß schneiden und entsprechend mit einem entsprechendem geeignetem Kleber ankleben.

1216. Abklebearbeiten Vliesrauhfaser tapeziert Acryl gezogen mit Sto Opticryl weiß matt gestrichen Kelleraufgang abgeklebt Maueröffnung verschlossen und gespachtelt mit Pufas Aqua Deck und Isolierfarbe weiß isoliert mit Sto Opticryl weiß matt gestrichen Abdeckmaterialien entfernt und entsorgt Lampe montiert Baustelle beräumt und besenrein verlassen

1217. EG Woolworth , entfernen von Schimmel an Bestands Wände. Beidseitig Demontieren ,Platten entsorgen. Beplanken der Wände. 7:00 - 16:30 Uhr

1218. Anstrich über den Rolltreppen

1219. Ständiges ab- und aufbauen des Rollgerüsts, bedingt durch die Sprinklerleitungen und Lüftungskanälen, um die Herstellung der hohen Trennwand in Damen Umkleide zu ermöglichen.

1220. Allgemeine Ausbesserungsarbeiten nach Beendigung der Fremdhandwerker sowie nach erfolgten Einzug

1221. Ort: Flur im 1. - 3. OG Was: Die kurzen Schattenfugen an den Säulen, wurden nachträglich verfüllt und verspachtelt. Insgesamt 26 Stück a 0,5 Std. verfüllen, 2 x spachteln und schleifen 3. OG: 7 Stk. 2. OG: 12 Stk. 1. OG: 14 Stk. Der Materialzuschlag von 35% (20,30 €) ist in der Abrechnung mit dem Faktor 0,5 berechnet.

1222. Rehwiesionsklappen und Vorhangschiehen abgeklebt

1223. Damit die Malerarbeiten fortschreiten konnten, mussten die Trockenbauer außerplanmäßig schon frühzeitig Rohrverkleidungen herstellen. - An - und Abfahrt - Verkleidung von Rohrleitungen - Verspachtelung + Eckschutzschienen - Schleifarbeiten

1224. EG-Ost Arbeiten an Türzargen (nur die bisher eingebauten Zargen) - Grate der Transportlöcher mit

einer Feile entgratet - Füllen der Transportlöcher mit 2K-Spachtelmasse - Zwischenschliff - Spachteln der Löcher - Schleifen

1225. Ausbesserungsarbeiten von Verschmutzungen und Beschädigungen etc. im Übergangsbereich zum Bestand OG+EG Inkl. aller notwendigen Abklebe- und Abdeckarbeiten.

1226. Es wurde von alt Belag ca zurück 10cm geschnitten und entfernt um ein saubere kante zu erhalten. Der Übergang wurde gefräst und mit standfeste auf höhe gespachtelt um ein kante zu vermeiden. Es wurden in diese Bereichen die arbeiten durchgeführt: -Neue PVC/Fläche, - Ausbesserung Notausgang/Balkon -Im Bereich wo wand entfernt wurde.

1227. Beschädigte Putzstellen entfernen, tiefe Stellen mit Fassadenspachtel aufgefüllt, Fläche vollflächig armiert mit Armierungskleber und Gewebe. Vollflächig Fassadenputz aufgezogen und strukturiert. Fläche mit Fassadenfarbe (farblich getönt) gestrichen. Mehrmaliges Abdecken mit Klebeband, Folie und Abdeckvlies.

1228. Estrichrandstreifen auf einer Höhe von ca. 1,5 cm für die Weiterbearbeitung der Wandflächen abgeschnitten, abtransportiert und entsorgt. (4,0 Std.) Putzreste an den Stahlzargen entfernt. (3,5 Std.) Verschmutzungen an den Sichtbetondeckenflächen gereinigt, bzw. Löcher mit Zementspachtel grau beigespachtelt, gemäß Angabe der Bauleitung. (6,5 Std.) Abhänger der nachträglich montierten Deckensegel im Sichtbereich mit weißer Deckenfarbe nachgestrichen. (1,0 Std.)

1229. Seehaus 2.Og Wände ausgebessert Löcher zugespachtelt Sockelleisten mit Dispersionsfarbe ausgebessert

1230. Türöffnung / Öffnung zum Aufzug Geldschleuse Durchgang zugemacht F 30 System Knauf W628B

1231. Position 01.01.0020

1232. Anfahrt Niederlassung bis Store 74km, 1,5std je Strecke Auszuführende Arbeiten Bodenflächen um zu bearbeitenden Bereich großflächig mit Vlies auslegen, um diesen vor Verunreinigungen zu schützen Samtliche Aufbauten und/oder Ware mit Tesa und Folie abdecken um diese vor Verunreinigungen zu schützen. Nach Beendigung der Arbeiten Aufnahme des Abdeckmaterials sowie fachgerechte Entsorgung. Leibung im Eingangsbereich spachteln und Eckschiene ergänzen. Bereich im Schaufenster vorstreichen Material Abdeckmaterial: Abdeckvlies, Folie, Tesa M+ haftspachtel, Eckschienen Brillux superlux (Farbton: S 0804-Y10R)

1233. Dispersiondanstrich an Decke und Wänden nachgestrichen, Wand- und Deckenfugen mit Acryl verfügt. Abgerissener Bodenwinkel neu befestigt und Boden beschichtung nachgestrichen.

1234. EG026 2 Stck vorhandene alte Jalousiendreher die an Wand montiert waren demontiert. 2*15 Min Alte vorgefundene Öffnungen mit Haftputz aufgefüllt und im Anschluss mit Füllspachtelmasse dem vorhandenen Untergrundangepasst glatt gespachtelt. 2*25 Min Abklebearbeiten umlaufend Wandbereiche an den Heizkörpern da diese nicht Demontiert werden konnten, um eine saubere farbliche Abgrenzung herzustellen. 2*20 Min Möbel umgeräumt und nach erbrachter Leistung wieder zurückgestellt, um die vorhandenen Flächen zu Bearbeiten 2*30 Min

1235. Erschwerniss beim Einbau von Brandüberschlag durch beengte Bedingungen und arbeiten von Leiter Bereich Achse C/D 1/2 Kasse, Tresor und Kassenaufsicht.

1236. - Nach Absprache wurden die Rigips Platten im 1.OG und 2.OG bündig abgesägt, die Unterkante wurde durch mehrmaliges schleifen und schneiden begradigt, für die Arbeitsausführung mussten die Boden und Wandflächen abgedeckt werden. Der Müll wurde fachgerecht entsorgt, zum Schluss wurde einmal alles abgesaugt. Im Anhang finden sie erläuternde Bilder (1-2). - Nach Absprache mit Herrn

1246. Ausfallzeiten- Behinderung wegen fehlender Fertigstellung durch das Gewerk Maler - teilweise fehlende Putzarbeiten im Bereich Wand unterhalb zum Boden - Lackierarbeiten an Türzargen

1247. Ausbesserungsarbeiten 3.OG: schützen von Oberflächenfertigen Bauteilen nachspachteln von tiefen bzw. Großen eingefallenen Fugen zwischen Wand und Aluminiumsockel spachteln von Fugen zwischen Wand und Aluminiumsockel einsetzen von Rissüberbrückungsband schleifen der gespachtelten Stellen schützen des Sockels anstrich im Sockelbereich entfernen der Abdeckmaterialien
Ausbesserungsarbeiten 2. OG: Nachträgliches Fugen der Sockelleisten Nach- bzw.
Ausbesserungsarbeiten im Treppenhaus: Vor- und anspachteln unter dem Fensterbrett spachteln von Beschädigungen spachteln der betonsäule schleifen und tiefgrundieren der gespachtelten Stellen vollständiges hinaufstreichen des treppenhauskopfes entfernen der abdeckmaterialien

1248. Kabelschlitze in der Küche gespachtelt, Tapete in der Küche und im Flur ausgebessert. Griffe am Schrank demontiert, Griffe und Schloßabdeckung an den Türen demontiert. Löcher und Schäden an den Decken gespachtelt. Heizungsrohre und Rosetten lackiert. Halterung Verbandskasten und Feuerlöscher demontiert und montiert.

1249. Whg Schmidt - Vorarbeiten - TRO aufgebaut 1x SKV + 2xHT SZ= 15370 kw/h - Baustelle gesäubert

1250. Rollgerüst aufstellen im Eingangsbereich Gebrauchsüberlassung für Maler

1251. -Mehrfache An und Abfahrzeiten durch die Einzelnen erhöhten Trocknungszeiten -Besondere Abspermaßnahmen müssen getroffen werden -Warte und Pausenzeiten durch den Personenverkehr
-Angefallende Reste in Gefäßen laden, abtransportieren und entsorgen -Längere Transportwege auf und zur Baustelle -Täglicher Gerüst auf und Abbau / Hebebühne rangieren - Werkzeug und Geräteabnutzung
-Für weitere unvorhersehbare Arbeiten

1252. 2 OG Höhenausgleich durch Hartfaserplatten 7mm ca.2,5m2. Überstände der alten Dielung durch Schleifen begradigen. Küchensockel erneuern ca. 6m 1OG SZ anspachteln mit Latex plus und nc 182 10kg. Fliesen zurück schneiden im Bad 1 OG 2x 2 OG 2x. EG Bestands Parkett Laminat Schwelle durch Parkett getauscht und 1 mal Korkstreifen eingearbeitet.

1253. Rückschneiden Rastadecke für VS Anpassung

1254. Alle gebauten Bauteile wurden komplett geschliffen Tapeten/Streich bereit.

1255. An den Außen Wänden ,Flächen säubern ,mit Aufbrennsperre vorstreichen, Boden abdecken 1te Lage aufziehen danach vollflächig Gewebe einbetten , 2 Lage aufziehen. Erheblicher Mehraufwand zum Verputzen der Wände mit der Hand

1256. Boden Abdecken , Abkleben mit Tesa wande Risse zu Spachteln , Löscher rau spacteln
Ausbesserung Arbeit

1257. Bodenbelag in kleine Streifen geschnitten,und mit der Hand vorsichtig entfernt.

1258. Nachträgliches einputzen der Lüfteransteuerungen Damen WC in den Etagen 1bis 6.
Abkleben,putzen aufbringen Filzputz und streichen der Lehmfarbe. Kabelschlitz 6 Etage links neben Treppenhauszugang. Umsetzen Leiter, Lampen in jedes WC für Arbeitsgang.

1259. In der Küche zusätzliche Balken an der Decke noch tapezieren. Und die Kanten geschliffen. Und gestrichen.

1260. DG. In den Zimmern für den farbigen Anstrich die Decken abgeklebt und mit der Deckenfarbe unterlegt für einen sauberen Anschluss zu den Decken. Heizungsniße mit schwarz nachgestrichen.
DG. Bad Fliesen mit Folie abgedeckt. Das Bad im Gästezimmer OG. die Fliesen mit Folie abgedeckt. WC im EG Fliesen mit Folie abgedeckt. Bad in der Au-Pair Wohnung die Fliesen mit Folie abgedeckt.

Wellness Bad Fliesen mit Folie abgedeckt.

1261. 310: Loser mürber Putz von der Wandfläche abgeklopft, anfallender Schutt aufnehmen und entsorgen. Grundierbeschichtung mit Tiefgrund LF. Fläche mit Haftputzgips verputzt, vor dem ansteifen Oberfläche geglättet. Grundbeschichtung auf Neuputzstellen, anschließend mit Dispersionsfarbe beschichtet. Inkl. scharfkantiges abkleben für Putz und Malerarbeiten. Gesamt 12 Std. 308: Wasserschaden am Deckenbereich, lose Farbbeschichtung entfernt, schadstellenbereich mit Feinspachtel überarbeitet und geglättet. Grundbeschichtung mit Isoprimer, nach der Trocknung, mit Dispersionsfarbe beschichtet. Gesamt 6,0 Std

1262. 1 OG - 02.1 HKV repariert und ausgerichtet.

1263. GK Verkofferungen von Rohren demontiert und entsorgt Raum D.1.09 3*0,27m+3*0,45m+3*0,27m Raum D.2.07 3*0,27m+3*0,30m+3*0,27m Raum D.3.09 3,36m*0,47m+3,26m*0,30m+3,26m*0,08m

1264. Material und Werkzeug täglich vor Arbeitsbeginn vom Lagerraum im Keller in das 3.OG schaffen und nach getaner Arbeit wieder zurückbringen 32 Tage a 60 Minuten Gesamt: 2 Mann a 16h

1265. - Abdekarbeiten - Löcher in der Wand gespachtelt und verschliffen - Wandscheibe zweimal gestrichen - Abdeckungen entfernt und entsorgt - Heizkörper ins Auto getragen und in die Firma transportiert

1266. Schadenbedingte Demontage - Sicht Öffnung an die duschevanne

1267. Geländer im kleinen Treppenhaus aussenseitig nochmals komplett lackiert.

1268. Sockelfliesen im Bad OG und Bad EG zuschneiden und verkleben

1269. Ausbesserung bzw Zusatzleistungen: Nochmalige Ausbesserung im ganzen Shop sowie 1ste Etage und Treppenhaus. 35 Std Zweimalige Spachteln der rund bzw eckigen Säulen im Shop sowie schleifen und zwei mal beschichteten . 25 Std

1270. Haupttreppenhaus; nach Fertigstellung der Decken und Wandoberflächen; Nachträglich eingebaute Kabelschlitze Grob mit Haftputz zugespachtelt. Adminbereich Kabelschlitze grob zugespachtelt. Anlieferungsrampen; ausbesserungs Arbeiten an Decken und Wände Material 3 Säcke Haftputz 10 Meter Gewebe 10 Meter Abdeckvlies 10 Kg Multifinish 1 Eimer STO Rapid Weiß 2 x 50 mm Putzband (Abklbeband) 2 x 55 mm Folienband

1271. Abschlussprofile an Fliesen und Bestandsboden -Liefern und Montieren, der Prinz No. 718 Profile, ink. PU-Kleber und anspachteln mit standfester Masse. Einbauort: Doppeltür/Flur Gast, Tür/Heim, zu den Fliesen med. Betreuung, ZBV, 11,62 LM , 8x PU-Kleber 2,5 Std Anspachteln der Randbereiche, zu großer Abstand zur Wand -Mit standfester Masse ink. Grundierung und schleifen. 1,5 Std Bodentanks -Auffüllen der Deckel, auf Belagshöhe -Anarbeiten der Bodenbeläge. 1,5 Std. Übergangsprofile -liefern und montieren -anspachteln, beidseitig 0,5 Std

1272. Holz Decke gespritzt mit UV Schutz und nachgerollt Einige Räume nach Angabe Bauleitung gesaugt . Holz decke nachgeschliffen

1273. Bereits montierte sockelleisten entfernen circa 3 lm Klebestreifen entfernen 22lm leisten auf 14cm anpassen laser aufstellen und einstellen in 3 räumen neuen Klebestreifen montieren sockelleisten in nut einführen und auf selbe Höhe wie Laser bringen Müll entsorgen und Werkzeug aufräumen

1274. Anarbeiten der Deckenluke (Ausziehtreppe) in der Frühanlieferung Metzgerei. Erstellen einer Abschottung um die Deckenluke mit Gkp. Anarbeiten der OWA Decke an die Luke . Spachteln der Abschottung und zwei malig streichen. Schliessen der Öffnung zwischen Kühlraum und OWA Decke mit

OWA Deckenmaterial . 2 mal in der Metzgerei und ein mal in der Bäckerei. Montieren einer Softline Revisionstür 0,30 x 0,30 Anarbeiten der neu Eingebauten Notausgangstüren im Verkaufsbereiche. Erstellen der Leibungen mit GKP , kleben mit perfix , anbringen von Alukantenschutz , 3 mal Spachteln schleifen und in Grün oder Schwarz streichen. Beiputzarbeiten an der Decke im Kühlmaschinenraum. Um die Rohrdurchbrüche in der Decke den Freiraum beigeputzt.

1275. Schliessen der Lücken zwischen Fettkanal und Wand mit Plastik Winkel

1276. Demontage Baubeleuchtung EG. Lampen demontiert Kabel demontiert Ausführung EG

1277. Haus 7.3 Treppenhaus Nachspachteln von Einschlügen und Beschädigungen an den Wandflächen. Anschließend schleifen und grundieren der großflächigen Spachtelstellen.

1278. Durch die Umplanung der Brandschutzqualität von F0(inkl. OSB-Einlage) auf F90 (analog Schachtwand) der verkaufsraumseitigen Trennwände mussten aller Durchführungen (nicht brennbare Rohre, Kabel als Einzeldurchführung, etc.) auf eine Mindestbauteil von 80 mm, gemessen von der Plattenhinterseite 1. Lage, aufgedoppelt werden (siehe Anhang). - 1.OG.: 14 Stück - 2.OG.: 10 Stück

1279. Neunte OG Nord Toiletten für Trockenbau nachgearbeitet

1280. Auf Anweisung der Bauleitung mussten die Lüftungsauslässe im 3.Bauabschnitt des Erdgeschosses abgeklebt werden. Diese wurde mit Tetra-Pack abgeklebt um die Lüftung vor Verunreinigung schützen.

1281. -Im Erdgeschoss am Stromkasten die Gipskartonwand zugeschraubt und gespachtelt und geschliffen. -An der Treppe die Gipskartonwand am Geländer gespachtelt und geschliffen . -Im Keller den Gipskartonkasten geschliffen (Wasserleitung Schraube)

1282. Ergänzen der Laibungen Türen zu den Technikräumen, schließen von nicht benötigten Steckdosen Wohnungsflure.

1283. Zulage für das Anarbeiten der Treppe. Wurde nichts zurückgebaut vom Elektriker Wir mussten uns selber helfen

1284. Balkontüren schleifen auf dem Boden in Wohnung 10, weil der Estrich um 1,5 cm zu hoch eingebaut ist. und unauffällig zur Tür hin abfällt. Festgestellt beim tür öffnen, da das Ende der Tür (ca. 40cm) durch den Boden blockiert wird. Dadurch wird das fräsen notwendig um die Tür, gemäß Vorgaben , ordnungsgemäß öffnen zu können. anschließendes, reinigen, grundieren und spachteln mit Standmasse notwendig um ordnungsgemäße Verlegung zu gewährleisten. Arbeitsschritte : - fräsen - reinigen - grundieren (inkl. Trocknungszeit) - Spachteln mit Standmasse (inkl. Trocknungszeit)

1285. Spachtelarbeiten an den Türzargen zu den Sanitärräumen.

1286. Bewohnerzimmer mit Bad während Mieterwechsel - Schimmelbefall an einer Wand behandelt, desinfiziert - Tapeten mehrfach angenässt und perforiert und komplett entfernt, - Untergrund geprüft, Schimmeldesinfektion wiederholt, obere Putzschicht abgeschabt und wieder aufbereitet, - Wand grundiert und neu mit Raufasertapete tapeziert, Anschlüsse zu Bestand verfugt, - Decke und gesamte Wände mit Dispersionsfarbe deckend gestrichen, - Decke im Bad gestrichen. Inkl. aller erforderlichen Schutzmaßnahmen an Boden, Fenster, Tür, Fliesen etc.

1287. Bei 2.OG fensterlaibung verstärken und Aussparungen für Kabel machen.

1288. D.G. Gästebuch 2 Beiputzarbeiten in der Dusche Oberhalb der Fliesen. Abschlusschiene an Fliesen eingeputzt und flächenbündig aufgeputzt. Vorraum Putzchiene als Abschluss zum Fliesensockel verputzt.

1289. 3 O.G fertig abdecken Boden schützen und kleinteile Fertig streichen ausbessern 2 O.G behinderten Toilette abdecken und grundieren (nachgezogene Arbeit wegen Trockenbau und Elektriker) 2 O.G Boden und kleinteile schützen, vorbereiten für Ausbesserungsarbeiten SUS E.G Küche Grundieren

1290. - Demontage aufgrund Wassereindringungen - Demontage anderer Gewerke - Demontage aufgrund Planänderung TGA - Demontage aufgrund Beschädigungen Kernbohrungen bzw. Betonierarbeiten der Kernbohrungen

1291. Arbeiten in der Ebene 2 Putzraum: -Ausschäumen des Spalt zwischen Betonträger in Wand. Ausführung an zwei Pfeiler. -Abschneiden und entsorgen des überstehenden Bauschaum sowie Grobes Abspachten der Stellen. Arbeiten in allen Zimmer im Bereich der Heizkörperrückwänden -Schließen und abspachteln von Löchern im Bereich der Heizleitungen

1292. Zum reinigen der Fassade den Eingang geleert .

1293. Garcia Fassade Fensterbänke / Sockel -Boden mit Malerflies geschützt -Fensterbänke abgeklebt und abgedeckt -Fensterbänke dauerelastisch versiegelt -Verspachtelungen mit Haftgrund grundiert -Sockel neu angepasst , erstellt und abgeklebt -Abklebungen gegen gestrichen und danach den Sockel mit vorgegebenen Farbton endbeschichtet -nach Fertigstellung Abklebungen und Abdeckungen wieder aufgenommen und fachmännisch entsorgt

1294. Dämmung nach Einbau von Rollläden angearbeitet und Fassade geschlossen.

1295. In der Dachgeschosswohnung, Zone 10, an den Putzwänden (Gipser) Spachtelarbeiten im Wohnraum (Eingangswand) und im Abstellraum an der rechten Wand (obere Ecke) durchgeführt Verrechnung mit Innenputz Velu

1296. 1.OG WC Damen und Herren Alle Wänden in den WCs wo Fliesen überspachtelt werden wurden vorher mit SE1 abgewaschen. Silicon wurden in den Ecken rausgemacht wo nötig und an den Türzargen, Dübel aus den Wänden wurden entfernt. Alle Löcher wurden vor dem spachteln zugemacht.

1297. Entfernen Rammschutz und Glasgewebe in den Patientenzimmern Entfernen des alten Rammschutzes und des Glasgewebes an der Bettenrückwand. Untergrund vorbereiten für die Neubeschichtung mit Bodenbelag. N 306 1x / N 307 2x / N 308 2x / N 309 1x / N 311 1x / N316 1x / N 314 1x / N 315 1x / N 313 2x / N 304 1x Abtransportieren und Entsorgen des entfernten Materials

1298. Bestelnummer 4600010163 Treppenhaus gestrichen

1299. Im 2 OG wurden an den Betonschrägen die groben Übergänge zum Putz Wand sowie zur Decke vorgespachtelt

1300. Reparatur von Wandschäden im Hausanschlussraum

1301. Obere Spielbereich (1OG.): Wandflächen von Altputz und Altbeschichtungen entfernt 12.12.22/ 3 Stunden Altbeschichtungen weißen Hohle und Abplatzende Stellen auf. Beschichtung der freigelegten Wandflächen mit Haftgrund. 12.12.22/ 1 Stunde Tiefe Ausbrüche wurden vorgeputzt 12.12.22/ 2,5Stunden , nach der Trocknung die gesamte Wandfläche mit Haftputz verputzt. 14.12.22/ 3,5 Stunden / 15.12.22/ 2,5 Stunden Fliesenlaibung: sich lösende Fliesen entnommen und gereinigt. Den Untergrund gereinigt und grundiert, 14.12.22/ 1,5 Stunden Fliesen fortlaufend den anderen Fliesen angearbeitet. 15.12.2022/ 3,5 Stunden, Holzdecke: Schrauben und Winkel aus der Deckenfläche demontiert, 14.12.22/ 0,5 Stunden Ausbrüche und abstehende Hölzer abgeschnitten und geschliffen. 14.12.22/ 1,5 Stunden Ausbrüche mit Spezialspachtelmasse mehrfach bis zur Deckenbündigkeit verspachtelt. Jeder Spachtelgang musste mit einem Zwischenschliff ausgeführt werden. 14.12.22/ 1,5 Stunden, 15.12.22/ 2

Stunden

1302. .hvxdfhgdfhgdfohgdö

1303. 1) Reparatur und Demontage der vorhandenen Dampfbremsfolien an 3 Dachflächenfenstern um die Unterkonstruktion anpassen zu können, danach wurde die Dampfbremsfolie wieder fachgerecht angebracht und verklebt. Grund hierfür war, dass ohne diese Änderung die GK-Platte nicht in die Laibung gepasst hätte (28.11.: 2x 6,0h) 2) Herstellen der GK-Laibungen an 3 Stück Dachflächenfenstern, inkl. Eckschutzschienen (29.11.: 2x 6,0h) 3) Stemmen des Putzvorsprungs, damit die Dachlattenkonstruktion bis an die Balkenkonstruktion geführt werden konnte (30.11.: 1x 1,0h) 4) Montage der restlichen F90 Verkleidung der Abgasleitung, inkl. Passstücke und Anarbeiten an Dachschräge (04.12.: 1x 8,0h) 5) Trockenputzlaibung an Giebelfenster hergestellt, inkl. Grundieren und Spachteln (05.12.: 1x 5,0h)

1304. Außenfassade -Rohe Holzstellen am Dachgesims vorbehandelt mit Holz Impregnierung (Wasserbasis) Material: 1,5 Sikkens Holz Impregnierung

1305. Abschlußwinkel zum Dachanschluß (Fassade montiert und mit Armierungskleber Grundgespachtelt. Fassadenflächen, ausgemauerte Türöffnungen niveaugleich zum Bestandsputz verputzt. Überstand im unteren Sockelbereich abgeschlagen/entfernt und an Bestand angeglichen, Dichtschlämme aufgetragen bis 5cm über OKB

1306. Ausbesserungsarbeiten Sockel,Keller Wohnung 1 Abdecken lose Putz entfernen Untergrund grundieren und auftragen eines neuen Filzputz Anstrich des Sockels von Ecke zu Ecke in Farbton wie Bestand Restliche materijale entsorgen Mitarbeiter Danijel Jelica Bilder als Nachweis

1307. Lackieren der Sockelleisten - Schleifen der Sockelleisten - Grundieren der Sockelleisten - Zwischenschliff - Schlussbeschichtung im Farbton ähnlich wie die Türen

1308. -Ziehen von Acrylfugen vor dem Streichen, an allen noch offenen Wandanschlüssen.

1309. Aufräumen der des Gymnastikraums und des Abstellraums entfernen aller Abdeckungen und besenreines säubern der beiden Räume . Abdecken der Garderobe und anschließend ausschneiden der alten Laibung für die korrekte Remontage der neuen Laibung herstellen einer Unterkonstruktion bestehend aus Dachlatte 50/30 anschließend beplankt mit 1 x12,5mm GKB setzen eines Kantenschutz und einspachteln in Qualitättsufe Q2. Abkleben und Abdecken des neuen Arbeitsbereichs der beiden Toiletten in der Zwischenetage und dem Fenster im Treppenhaus, auch wurde die Gardarobe im OG und die Toiletten abgedeckt und abgeklebt. Montage der Laibung in den beiden WC sowie herstellen einer Ablage im Treppenhaus.

1310. - Türen im Dachgeschoss wurden beidseitig mit Multistar abgewaschen, - Tiefe Löcher wurden mit einem 2K Spachtel beigearbeitet und nach lackiert. - Aufkleber wurden abgekratzt und mit (Klebereste entfernen) gereinigt.

1311. Angrenzende Bauteile mit Klebeband abdecken. Heizkörper,Türen,Fenster sowie Möbel umfassend mit Folie zum Schutz vor Farbspritzern abdecken.

1312. F90 Decke wieder schließen

1313. TRO Aufbau: 1X LE 1X PUMPE 1X SKV 1X SZ: 2386 kW/h

1314. EG. Whg.1 Kinderzimmer: Nicht geputzte Ecke unförmige Ränder durchgekratzt die Übergänge mit dem Hammer bearbeitet. An vorhanden Putz abgearbeitet mit Gipsputz. Nach Trocknung 2x mit Feinspachtel Flächenbündig abgezogen.

1315. In dem Bereich(Raum 01 und 06) wurde die Bestandswand wegen Nachträglichem Einbau von

Stahlstützen teilweise geöffnet und wieder fachgerecht geschlossen.

1316. Alle Dübellöcher in der gesamten Wohnung mit geeigneten Materialien verschlossen.

1317. • Holzstufen an den Treppenwangen mit Tesa abgeklebt. • Hohlstellen mit Haftputz verputzt und anschließend mit Spachtelmasse geglättet. • Tesa entfernt. • Im Heizraum zwei große Löcher mit Haftputz verputzt und anschließend mit Spachtelmasse geglättet. • Im EG (Einliegerwände) Decke und Wände mit Farbe ausgebessert.

1318. iufhafiaoihfoiwqh fwqiuhfuiwq hduwqgfiugwq

1319. Bohrlöcher im Bereich der Fenstergewänder EG + 1. OG schließen und im Gewänderfarbton beistreichen.

1320. EG Lager und Flur Wand Zu Treppenhaus wurde im oberen Bereich c.c.a 4 m2 mehr aufgemacht für Einbauen von Wechsel Profile und danach wurden alle Wände geschlossen und fachgerecht abgearbeitet rund um jede Rohr und Kabeltrassen .Bei der Kabel Trassen wurden Öffnungen mit Leibung hergestellt für Brand schottung von Elektricker. Die arbeiten wurden von 4 Facharbeitern ausgeführt und haben 37 Stunden gedauert.

1321. Treppenhaus OG Wasser schaden Instandgesetze. Beschädigte und neue einbaute Teile nachgestrichen. Hallen Wände ausgebessert.

1322. Serverraum EG an der Biethe Schule Rosslau Goethestr 1

1323. 30er Konsolen Ausleger entfernen sobald wir die Dämmung bis zur ersten Gerüstlage erstellen haben. Stunden gesamt auf alle drei Bauteile

1324. 2G,Raum 302 in der Biethe Schule Rosslau Goethestr 1

1325. Folgende Arbeiten wurden aus geführt. Schadhafte Bodenbelege aufgenommen. Lose klebe und Spachtelmasse entfernt. Staubdicht verpacken der alten Bodenbelege. Entsorgen in der Niederlassung

1326. In den Etagen 7-12 wurden jeweils vier Ausschnitte innen und zu den RLT Räumen gemacht. Diese wurden zuvor von Firma Klum angezeichnet. Zwei der Ausschnitte je Etage sind mit Laibungsbeplankung, zwei ohne. Siehe Bilder 5 Stunden je Etage, außer im 12. OG dort 2,5 Std, da die Ausschnitte erst auf einer Seite eingezeichnet wurden.

1327. Ausführung der Malerarbeiten an Dachuntersichten umlaufend am Markt wie folgt: - Manuelle Reinigung - Grundbeschichtung mittels Haftgrundierung und - Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Reinacrylatfarbe im Farbton RAL 7001 Zudem Ausführung von partiellen Ausbesserungen an Putzfassade im Bereich des entfernten Schildes inkl. Anstrichaufbau in diesem Bereich vollflächig.
07.06.2022: 2 MA 7:30 bis 16:00 Uhr 08.06.2022: 2 MA 6:00 bis 15:30 Uhr 08.06.2022 2 MA 6:00 bis 15:30 Uhr

1328. - lose Farbschichten bis zum tragfähigen Untergrund manuell abkratzen/abschleifen - losen Putz an diversen Putzschäden (punktuell) abschlagen, Untergründe reinigen, grundieren, fachgerecht in mehreren Lagen verputzen und Deckputz nachstrukturieren. Ausführung v.a. im Sockelbereich. - Fassadenrisse keilförmig aufweiten, Flanken grundieren, die Risse mit einer elastischen Acrylat-Rissdichtmasse verschließen und nachstrukturieren - fachgerechte Betonsanierung an Betonteilen wie Balkonstirnkanten etc. durchführen - Gegenstände auf Balkonen, Terrassen, etc. weg- und anschließend wieder zurückräumen

1329. Haus A3 tagespflege türzargen lackiert:Boden Abdeckung,geschliffen,Grundierung Anstrich mit 2k Material,2 schlussanstrich im gesamten 8 türzargen :6 * Standard Größe,2* mit Schiebetüren 19/10:6

Stunden 20/10:6,5 Stunden 21/10:4,5 Stunden

1330. 2 maliger Innenanstrich inkl. Anschlussfugen und Abdekarbeiten

1331. in die Küche unten wo die Waschbecken haben wir Blech geschnitten und haben wir Kernbohrung gemacht. Flur gegenüber von Toilette Küchenchef Büro Übergangsschiene haben wir befestigt mit Dübel WC Bereich haben wir eine Brandschutz Kabel Loch mit Brandschutzsteine und Schaum zugemacht.

1332. Abbruch der Arbeit, Feuermelder nicht abgeschaltet und kein Strom.

1333. Nachträglich gemachte Schlitze und nicht gebrauchte Dosen 2 mal mit Füllstoff glatt gespachtelt.

1334. Lose und marode Putzflächen an den Wänden, die nicht tragfähig sind, abklopfen und bis auf tragfähigen Untergrund freilegen. Anschließend Neuaufbau eines trag- und beschichtungsfähigen glatten Untergrunds, angepasst an Altbestand. Entfernen von defekten Eckschienen. Neumontage der Eckschienen und ebenfalls Putzaufbau mit Glättung bis zur Beschichtungsfähigkeit. Alte Putzreste an Untersichten entfernt und Flächen geglättet. Marode Putzstellen im Bereich des Holzsockels im Treppenaufgang entfernt und anschließend Neuaufbau der Flächen, mit Angleichen an restliche Wandflächen. Arbeiten waren notwendig, um einen festen, und tragfähigen Untergrund für die anschließenden Beschichtungsarbeiten herzustellen.

1335. Pos.1 An 3 Stellen die Risse angefeuchtet anschließend akribisch den lehmputz entfernt und geöffnet fachgerecht behandelt und das ganzes wieder mit neuem lehmputz zugespitzt. Pos.2 An mehreren Stellen die gefühlt lose waren mit Wasser hintersspritzt und mit glättkelle wieder verfestigt. Pos.3 An beschädigten Stellen die durch Fremdverschulden kamen an der Eingangstüre die Abschlussschiene akribisch gelöst mit lehm hinterfüllt und mit neuem lehm frisch an der Vorderseite aufputzt und geglättet. Pos.4 Die restlichen Steckdosen vom Elektriker geöffnet, und ggf. Abplatzungen wieder neu zugespitzt. Pos.4 Morgens 2 Stunden auf den Schlüssel gewartet bis er sich auffinden ließ.

1336. Haus 1 die größten Löcher an die Decke Rigips Platte dran, gemacht und gespachtelt, geschliffen und gestrichen.

1337. 1.OG Neubau Decken Schlagdübel entfernt (abgeflex) und verspachtelt ,Deckenausbruch verputzt

1338. Fensterfugen beidseitig abgeklebt. Mit PU-Schaum ausgeschäumt, nach Trocknung abgeschnitten, verfügt und gestrichen. Diverse Wandbereiche in Bauteil A nach Spachtelarbeiten partiell nachgestrichen.

1339. Stockwerk 1 Büroräume Wände Nägel entfernt Löcher zugemacht Alte Tesa Reste restlos entfernt von den wänden Ab platzungen lose Stellen weg gekratzt und gespachtelt geschliffen Verschmierte stellen wie zb Kaffee an den wänden isoliert Laufwege Flur immer mit Flies abgedeckt Büro räume voll Flächig Boden abgedeckt da der Boden im Anschluss nur gereinigt wird und versiegelt

1340. Bau C WC POS.03.01.0240 Aufbringen Trockenputz zur Rissprävention im Bereich Anschluss Beton Wand Trockenbau Wand Untergrund Beton Wand alte Farbe abkratzen ,Grundierung anbringen,Trockenputz mit GKBI Platte gemacht ,Q1 Spachtel gemacht

1341. Löcher an der Decke mit bauschaum schließen anschließend mit haftputz und glattspachtel spachteln

1342. Zu ergänzende Putz Flächen mit Putzgrund vorgestrichen Löcher in Wände geschlossen mit Acryl.

1343. Im Altbestand wurde der abgesetzte streifen an der foyer decke beidseitig abgeklebt mit goldband anschliesend bis zur deckung mit ineko Farbton Arktis 30 nachgestrichen Im Flur (gelbe wände und

Decke) wurden die reviklappen an der decke mit indeko im Farbton ginster 60 nachgestrichen an der flurdecke zum durchgang neubau wurde an der decke gerade zur wand abgeklebt und den zuvor reingestrichenen streifen mit soja30 mit ginster60 zu begradigen die tappezierten stellen an der großen durchgangstüre zum neubau wurden im wandfarbton indeko soja 30 angeglichen vor beginn der arbeiten wurde der boden abgedeckt sowie sämtliche zu schützenden teile an wand und decke abgeklebt und nach fertig stellung entfernt und entsorgt

1344. Fugen und Fliesen gereinigt

1345. 6.OG BT 4 Gang Schliessen der Kabelschlitzen

1346. Tür anspachteln nach Absprache Bauleitung

1347. Trockenbauarbeiten gemäß Position 6.80 unseres Nachtragsangebot: 14903 (40 Stunden geschätzter Zeitaufwand) Siehe Bilder

1348. Abbund + Zuschnitt der Restlichen Leinhölzer für den Erker (3+8) Demontage der alten Holzpfosten im Erker. Zuschnitt und Einbau der neuen Holzpfosten in den Beiden Erkern (3+8) Neu eingebaute Holzpfosten abschleifen und UV-Schutz aufgetragen. Wetterschutz mit PE-Folie angebracht.

1349. Grafitti entfernen und isolieren Grafittis entfernt aufgetragen und nachgewaschen. Isolieren von stark durchdrückenden Graffiti

1350. - Inkl. An- und Abfahrt - Schutzmaßnahmen angebracht und nach beenden der Arbeiten entfernt und entsorgt - Lose Altbeschichtung entfernt und entsorgt - Trockenbaudecke partiell sauber ausgeschnitten und entsorgt - Unterkonstruktion erstellt und Trockenbauplatte montiert - Platte partiell verspachtelt, geschliffen und grundiert - Tapete auf Stoß tapeziert - Durchgeschlagene Stoffe isoliert - Bereich an Wasserschaden partiell deckend gestrichen

1351. im Haus A3 WE.01.A3.03.04 Geschoss: 03 in der Küche neben Hängeschrank die Eckschutzschienen beschädigt. Sämtliche Bauteile mit Folie abgedeckt, die Schiene erneuert und zwei mal mit Gips gespachtelt.

1352. -Aufputzleitungen demontiert und nach Fertigstellung wieder angebracht. -Bodenschlitz nach versetzen der Türe mit Mörtel aufgefüllt.

1353. Demontage der Trockenbauwand; Rückbau der Beplankung und Unterkonstruktion Schliessen der Decke und anpassen an bestehende Decken

1354. Terrassen (Anschluss von Wand zum Dachholz): - Den Anschluss zwischen Wand und Dachholz in beiden Terrassenwohnungen mit PU- Fugendichtstoff ausgefugt und geglättet. Dachgeschosswohnungen: - In beiden Wohnungen die neu tapezierten Flächen ausacrylliert und deckend gestrichen. - Abklebe- und Abdeckmaterial entfernt und entsorgt. Wohnungen: - Kleinstarbeiten in diversen Wohnungen (2,5 h)

1355. Silikonarbeiten 2 Std. Anlieferung Estrich 2 Std. 01.07.0002. Facharbeiter 4 Std. = 228,00 € 01.08.0001 Silikonkartuschen 2 St. = 25,00 € 01.08.0002 Reparaturmasse 550 kg = 847,00 € 01.08.0025 Estrich-Sand 400 kg = 280,00 € --- 1.380,00 €

1356. Sämtliche Gitterroste ausgehoben und Seitlich gelagert. Schadhafte Stellen mittels Hiltiaufgemacht, Armierungseisen entrostet, mit mineralischen Rostschutz grundiert und mit Grobmörtel verschlossen. Mit Feinspachtel Oberfläche an Struktur angepasst.

1357. - Tapetenstöße nachgeklebt. - Lüftungslöcher die im Nachhinein zugemauert wurden, mit Hp100 Haftputz verputzt.

1358. Wohnung DG 1 fertig gestellt und OG 2 begonnen - Ausbesserungsarbeiten von Bauüblichen Verschmutzungen die in der Bauphase entstanden sind inkl. erforderlicher Abdeck Arbeiten , Schließen von Rohrdurchbrüchen mit PU - Schaum im Anschluss Oberfläche dem System angleichen und mit Farbe deckend weiß streichen, Nach Steichen der Fenster Leibungen die bei den Reinigungs Arbeiten der Fenster verschmutzt worden sind

1359. Fensterbänke eingeputzt

1360. GK Wände Löscher gespachtelt (Steckdosen Löscher)und gestrichen.

1361. Pos. 01.01.0030 Malerarbeiten 4,5 Std

1362. - Losen Beton abgeschlagen, - Bewehrungseisen entrostet, - Bewehrungseisen in 2 Lagen mit Korrosionsschutz beschichtet, - Schadstelle mit einer Haftschlämme versehen - Schadstellen in 2 Arbeitsgängen Reprofilert und an den Bestand angeglichen - Teilfläche ähnlich Bestand gestrichen, - Inkl. Absperrung und Sicherung des Hinterausgangs, - Inkl. An- und Abfahrt zwecks Trocknungszeiten.

1363. Haus Nr. 46 / EG Flur 02 An allen Wände haben wir kleine Spachtelungen vorgenommen und diese nach der Trocknung geschliffen. Dann haben wir alle Wände mit Dispersionsfarbe gestrichen. Ebenso mussten wir alle Bauteile (Decke, Böden, Türen und Schalter) abdecken. Nach dem Anstrich haben wir alles wieder entfernt+ fachgerecht entsorgt

1364. Bürorenovierung: Decken und Wände mit Dispersionsfarbe im Farbton weis gestrichen. Sockelbereich bis 1,20 m Höhe mit Seidenglanzlatex im Farbton weiss gestrichen. Eine Wandfläche im Farbton RAL 7016. Abdeck,-Abklebearbeiten. Rücken von Büromöbel und Baustellenordner.

1365. Entfernen des Hebels am Lüftungsgitter. Anschließend schleifen und säubern des Lüftungsgitters. Grundieren mit einem 2 Komponenten Epoxidharz Grundierung. Nach ausreichender Trocknung erfolgte ein Zwischenschliff und zwei Lackierungen im identischen Farbton zur Wandfarbe.(RAL 9010)

1366. Test

1367. Deckenplatten laut Plan im 27.OG demontiert und nach Reihenfolge beschriftet.

1368. Wandflächen / Betonoptik Löcher und Ausbruchstellen vor Ausführung der Betonoptik systemgerecht verschlossen.

1369. Demontage Lampe und Ladegeräte ab wand

1370. Ertüchtigung der F-90 GK-Wände in den Bereichen der neu montierten BSK .

1371. Im 2. Und 1. Stock Deckenfugen von gerissenem Acryl entfernt, Dann eine neue Acrylfuge angebracht und gestrichen

1372. Wände und Boden erneut abgedeckt Lampenöffnungen an der Decke geschlossen (4 Stück) Leibung am Fenster ergänzt Eckschiene gesetzt Leibung gespachtelt Gespachtelte Stellen an der Decke geschliffen

1373. Zusätzliche streicharbeiten siehe Fotos

1374. Die Beton Säulen säubern von sämtliche Verschmutzungen durch schleifen,abbürsten mit Drahtbürste, zwischendurch vornäsen mit Wasser und mehrmals abwischen mit Schwamm . Schrauben in den Säulen entfernen und die Unebenheiten mit geeignetem Materialien ausfüllen Werkzeug und Materialien für die Arbeiten organisieren

1375. HA002: Schimmel an Verputzte Wand entfernt+ nachgestrichen mit einer Disp-Farbe.
Verschiedene Verschmutzungen an Wandflächen mit einer Disp-Farbe ausgebessert. Inkl.
Abdeckarbeiten Siehe Bilder

1376. Treppenhaus: Nach Austausch der Fensterbank musste die angrenzende Fläche komplett neu aufgearbeitet werden: - Abdeck- und Abklebearbeiten - Verputzen der Ausbrüche - Verspachteln der kompletten Fensterfläche - Anschleifen - Quarzgefüllte Grundierung auftragen - Kratzputzaufziehen und verreiben - Abdeck- und Klebematerial entfernt Kellerraum (fehlende Leibungsfläche): - Angrenzenden Arbeitsbereich abgedeckt und abgeklebt - Anputzen der Leibungsfläche - Eckprofile Lotgerecht eingeputzt - Feinspachtelung der betroffenen Fläche - Schleifen mit Absaugmobil und Schleifmittel 180 P - Grundierung, Zwischenanstrich und Schlussanstrich - Anschluss zur Türzarge ausacrylliert - Abdeck- und Klebematerial entfernt Wohnung 13 (Elektroschlitz verschlossen): - Angrenzenden Arbeitsbereich abgedeckt und abgeklebt - Elektroschlitz verputzt - Elektroschlitz feingespachtelt und verschliffen - Deckende Beschichtung aufgetragen Einzelne Wohnungen (Schäden/ Verunreinigungen verursacht durch Eigentümer oder anderen Gewerken): - Streicharbeiten in einzelnen Wohnungen durch Verunreinigungen - Acryllierarbeiten an Türzargen

1377. ehem. Obstabteilung -Lösen Putz und Farbe entfernen 2 Std. -Fehlstellen grundieren 0,5 Std. -Fehlstellen verputzen und strukturieren 3Std. -zusätzliche Abdeckarbeiten der Regale 1,5Std. -3.Anstrich der Wand 2 Std. -Schraubenköpfe der Festgerosteten Schrauben im Boden entfernen 3 Std. Aufenthaltsraum -lösen Putz entfernen 1 Std. -Fehlstellen grundieren 0,5 Std. -Fehlstellen verputzen und strukturieren 2 Std. -Inventarbewegung 1,5 Std. Verkaufsraum -Schriftzüge an den Wänden entfernen 3 Std -Schrauben entfernen und Löcher schließen und strukturieren 3 Std. -Baldachin über Metzgerei grundieren 1 Std. -Seite Kühlregal schleifen, grundieren und in 7016 lackieren 3 Std. Getränkemarkt -Ausbrüche bei Steckdosen abputzen und strukturieren 2 Std. -Anstrich der Verkofferung im Bereich der Durchganges streichen 2,5Std -Trockenbauwand Leergutautomat grundieren 1,5 Std Kabelkanäle grundieren und farbig streichen 2 Std. Silikonfuge im Außenbereich entfernen 2 Std. zusätzliche Abdeckarbeiten für Nacharbeiten 3 Std.

1378. Bettenzimmer Sturz putzen - An- und Abfahrt - Eckschienen setzen - 2lagig Gipsputz auftragen

1379. Erstellen im Dachgeschoß Wo 20 – 21 von Rohrverkleidungen und Stahlstützenverkleiden..

1380. Ausbesserungs Arbeiten an Decken und Wandflächen. Fuge arbeiten an Türzargen.

1381. Bereich Treppenkopf + 2 Nebenräume -Decken und Wandflächen geschliffen. -Decken und Wandflächen mit Tiefgrund grundiert. -Decken und Wandflächen in Teilbereichen nachgespachtelt. -Anschlüsse mit Acryldichtstoff versiegelt. -Zwischen und Schlussbeschichtung im Farbton Weiß -Abdeckmaterial entfernen und entsorgen.

1382. Parkhaus P2: - Arbeitsbereiche temporär abgesperrt. - defekte Markierungen geschliffen und gereinigt. - Flanken abgeklebt. - grundiert, beschichtet und abgestreut. - Abklebungen entfernt und entsorgt. - Nach Aushärtung Absperrungen entfernt. Maschinen: Akkuflex 4,00 Std Akkuschrauber 2,00 Std Material: Gewebeklebeband 2 Rollen Swarco Grundierung 700 ml Swarco Kaltplastik 7,5 Kg Swarco Härter 1 Kg Swarco Einstreumittel 2 Kg Grundierwalze 10cm 3Stk Eimer 2,5Liter 1Stk

1383. - Efeu an der Fassade entfernt und entsorgt

1384. Das Anpassen der Decken an der Bestand.

1385. Treppenhaus: Beschädigungen der wandflächen beigespachtelt u nachgespachtelt

1386. Ausbessern der Wände nach erneuter Montage von Schaltern und Bedienungseinheiten Löcher spachteln, Oberfläche schleifen und Streichen Abdeck- und Abklebearbeiten.

1387. EG. die außen Wände Boden abgedeckt, neu Verputzte Wand grundiert in zwei mal gestrichen. Abdeckung entfernt und Fachgerecht entsorgt. 1 OG. Wand hinter Heizkörper gestrichen inklusiver Abdeckarbeiten.

1388. In den Wohnungen 7,4,3,2 wurden die vorbereitungsarbeiten an den fensterleibungen sowie simsen unterkanten mit gewebe fortgesetzt und die leibungen und simse vorgespachtelt mit füllstoff ,die wohnungen 4,3,2/1 wurden von uns grob zusammengekehrt sowie die groben spachtelbollen an den wandanschlüssen am boden abgekratzt und zusammengekehrt das man sauber die wände spachteln kann

1389. Frei- und ausstemmen der Rinne sowie des Gully. Aufnehmen des angefallenen Bauschutt und verladen in den Container. Anschließend verschließen der Löcher mit einem Epoxidharz-Quarzgemisch.

1390. Anstrich arbeiten im Treppenhaus. Ausbesserungsarbeiten ,Anstrich von Schmutz Flecken .2.OG Ausfugend von Sockelleisten und Fenster(16h)..Lackierer von Aufzugstüren ,Abdecken ankleben sowie entfernen undaftrvon Wänden und Bodenfläche, schleifen und zweifach Lackierer von Aufzugstüren(3st).(4h).

1391. Dow-Zusatzarbeit-erledigt

1392. Messprotokoll geschrieben TRO Abbau Heizraum 1X LE 1X PUMPE 1X GB 1X SZ: 9191 KW/H Raum 1 1X LE 1X PUMPE 1X SZ: 8194 KW/H Geräte reinigen

1393. lt. Nachtrag 15 - Beschleunigungszulage Achse 8-23 Zur Beschleunigung der Fertigstellung müssen Leistungen parallel zur Ausführung von Drittgewerken erbracht werden, welche im unmittelbaren Arbeitsbereich tätig sind. Hierdurch entsteht regelmäßig Behinderung in der Ausführung. Schätzungsweise kommt es hierbei zu unproduktiven Zeiten von 20% zur Arbeitszeit. Aufstellung s. angehängte Excel Datei

1394. Die bis zu 2 cm breite Fuge zwischen Bodenfliese und Treppenwange 2x Gespachtelt und geschliffen.

1395. WSEDRFGHJKLÖÄÖLKJHGFD

1396. - diverse Streicharbeiten im EG und UG im Bereich der Rolltreppe und bis Eingang bei Embers

1397. Festerflügel innen beidseitig und Fensterrahmen beidseitig vorlackiert Schlafzimmer, Kinderzimmer und Flur Boden mit Folie und Abdeckvlies abgedeckt Material: Im Abdeckvlies 1 Rolle Abdeckvlies 2x 5er Goldband 2,5l Ventilack weiss 1x 0,55m Klebefolie

1398. Estrichstreifen auf 2 cm gekürzt Räume von Fremdfirmen Müll befreit siehe Foto

1399. Macken und Vertiefungen bündig mit geeigneter Spachtelmasse verschließen, Schleifen und abstauben. Abkratzen von Spachtelresten und Spränkler. Inklusive das Anmischen der Spachtelmasse.

1400. Position 01.01.0020

1401. Boden abdecken teilweise decken Elemente abdecken Fenster abdecken

1402. - Quertransport der grundierten Heizkörper in der Werkstatt - grobe Verschmutzungen entfernt - Spachtelarbeiten an Beschädigungen - Transportarbeiten

1403. -Platten zugeschnitten und eingelegt. -Die Baustelle aufgeräumt.

1404. Alte Fliesen an einer Wand im Herren WC entfernt. Silikonfuge in den Eckbereichen entfernt,

Silikonrückstände mit Silikonentferner entfernt. Schutt aufgenommen und entsorgt. PVC Sockel geliefert und angeklebt

1405. Nachträglich eingebaute Fenster einputzen.

1406. Fahrstuhlwand, Leitungen gespachtelt, da doch eine andere Zarge für den Fahrstuhl herein kam. wand nochmals gestrichen.

1407. - Unebenheiten an Wandflächen und decken mit HP100 ausgeglichen. - alte Steckdosen Löcher zu gespachtelt. - Große Löcher an Decken zu gespachtelt. - Heizkörper Halterungen abgeschraubt.

1408. Abklebe & Abdekarbeiten Anputzarbeiten an Türen und Löschwasserschranke zweilagig überzogen und gefilzt. Abdekarbeiten entfernt. Anarbeiten der Dämmung an Kabeltrassen. Montag 15.07.2024: Bljerim Mehmeti 9 Std

1409. Text Text Text 2

1410. Im Geb. 13a, Wand Beschädigungen gespachtelt, geschliffen, grundiert und gestrichen. Sämtliche Verschmutzungen an den Wänden ausgebessert. Neu gebaute GK-Verkofferung grundiert, tapeziert und gestrichen. Fliesen Sockel ausgebessert. Angrenzenden Bauteile mit Folie und Klebeband Abgedeckt.

1411. Alte Anschlussfugen an dem Anschluss Beton/Fliesen rausgeschnitten, Untergrund gereinigt und mit Fassadenrissdichter F430 ausgefugt. Material: 15 Kartuschen Fassadenrissdichter

1412. Alle Schließbleche nachgefeilt, 3 mal Drucker Garnituren montiert am Stahltüren, und Kaputen Schloss im Stahltür Ausgang zum Halle ausgebaut. 1 Mann 9 Std. Neue MF Decke eingebaut im Herren WC, Versuche von Beleuchtung Rahmen zu bauen, Erste versuch mit Raster Decken T Profil, zweite versuch mit L Profil, Beide versuche waren nichts. 1 Mann 8,5 Std.

1413. Lehrerzimmer zugang zu Flur Sekreteriat: Verschließen von Öffnung in Betonwand im oberen Bereich durch gleben von Gipskartonplatten mehrlagig um auf das niveau der Betonfläche zu kommen, Länge ca 2,60 m höhe ca 0,40 m verspachteln der Fläche

1414. Hier für kleinere Putzarbeiten bei Ausbrüchen, sowie Mauerwerk beiputzen und angleichen an den Bestand. Anarbeiten an Bestandswände und Decken farblich angleichen sowie in Teile Ausbessern.

1415. Abkleben, Acryl ziehen,nachstreichen an dem Deckenanschluss der Glaselemente beidseitig

1416. Boden Flächen abgedeckt Trägern mit Hand und Maschinen entrostet. Anfallenden Schutt sauber gemacht und entsorgt.

1417. Sichtung und Ursachenforschung vor Ort mit Herrn Kurz Versuch der Lokalisierung der Leckage im Mietbereich KPMG--& Sichtung des Revisionsschachtes, sowohl auf dem Dach, als auch im Keller. Keine nähere Erkenntnis errungen --& Vermutung der Ursache auf dem Dach

1418. bearbeitete Schimmelschäden nachgespachtelt, Durchschlagende Inhaltsstoffe mit einem Isolierspray behandelt und nachgestrichen

1419. Es wurde mit der Bauleitung Herrn Jütte am 18.1.23 ein Mehraufwand für die Abdekarbeiten im Flur besprochen. Da bereits der Teppichboden verlegt ist und dieser zwar mit Milchtütenpapier abgedeckt wurde, dieser aber nicht vollflächig mit holzabdeckung geschützt wurde sondern lediglich ein laufweg in der Mitte ausgelegt wurde ,ist dieser im Randbereich offen . Somit wurde besprochen da die Wände für die Tapeten geschliffen wurden und die Wände einen Staubfilm haben und uns so das Klebeband nicht hält, diese im sockelbereich mit Tiefgrund vorzustreichen und nach trocknung mit 550mm Folienband abzukleben ,um sicherzustellen das der Teppichboden sauber bleibt und nicht verschmutzt wird.

Ebenfalls wird darauf im Wandbereich Wand für Wand pressspahnholz ausgelegt und bundig an die Wand und auf das Folienband gelegt. Dieser Mehraufwand wird auf Nachweiß ausgeführt und festgehalten. Damit wurde in Ebene 6 G an der Wand zu F von der Kante an der Türe zu F bis Dehnfuge zum IT Leitstand begonnen da wir dort die Wand als Muster zur besichtigung beginen sollten.

1420. Ausbesserungs Arbeiten an stark verschmutzte Wände durch andere Gewerke sowie Fehlbohrungen und Ausbrüche.

1421. Im Vorfeld wurde bei einem gemeinsamen Vorort Termin mit der Architektin Frau Blaser besprochen ,da ihr die Optik und die Korrektheit des Musters der Betonoptiktapete im Flur sehr wichtig ist , weil in einem WC eine Bahn vom Muster nicht ganz korrekt ist, und auch zu unserer sicherheit das der Fehler wenn es nicht stimmen sollte nicht bei uns liegt, im vorfeld die Bahnen für die entsprechende Wand mit Reiszwecken an die Wand Pinnen sollen um das Muster auf korrekten Verlauf zu Prüfen. Anschließend wieder abnehmen und die Bahnen wieder aufräumen. Dies wurde besprochen auf Nachweiß auszuführen und festzuhalten. In Ebene 6 G Flur wurde eine Wand mit 18 Bahnen angepinnt ,da wir dort eine Musterfläche Tapezieren wollten, damit diese von ihrem Chef begutachtet werden kann und dementsprechend auch der weitere verlauf darüber entschieden werden kann . Dabei wurde im beisein der Architektin Frau Blaser festgestellt das eine Bahn (Nr.18) die länger sein sollte weil die Wand von der Höhe ca 20cm nach oben springt das muster nicht auf der gewünschten Höhe ist und oben ca 20cm fehlen. Sie lässt beim Hersteller nachfragen ob er diese Bahn entsprechend dem festgelegten Muster nachdrucken kann auf die passende Höhe. Somit wurde besprochen erst mal abzuwarten und die übrigen 17 Bahnen nicht zu Tapezieren ,da nicht gewährleistet werden kann ob dies möglich ist eine Bahn nachzudrucken oder ob der Herstelle diese Wand komplett neu drucken muss. Der Aufwand die Tapeten auszulegen diese anzupinnen und nach überprüfung wieder abzunehmen und aufzuräumen wird auf Nachweiß festgehalten

1422. Silikon von Trapezblechdecke entfernen

1423. Altbau-EG

1424. Fehlende Dämmung beigearbeitet anschließend mit ein Gewebearmierung armiert, verputzt und gestrichen.

1425. Im Gebäude 6 in verschiedenen Räumen Ausbesserungen an Wänden einschließlich erforderlicher Abdeckarbeiten

1426. Balkonuntersicht, Säulen und Brüstung zweimal streichen.

1427. - Rück und Aufbau von Dämmplatten für Elektroleitung Bereich J

1428. -Ableben ELT-Installationen 1. OG - 4.OG wie besprochen -nachträgliches erneutes Ableben div. Fenster nach Absprache mit Bauleitung

1429. Um die Schaufensterdecke im 1.OG bauen zu können mußte die OSB-Lage an 4 Stellen aufgrund von Montageplatten der Fassade ausgespart werden. Die GK-Lage passte soeben drunter.

1430. Spachtel arbeiten siehe Anlage auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt sowie Markierte Flächen vor dem 1.Anstrich

1431. Zusätzliches vorbereiten und Spachtel der Wandflächen bei der Beamerwand mit Putzgrund und Hochvergütetem Kunststoffspachtel

1432. Nachdem an der Leibung an der Eingangstür der "Hofgut Verwaltung" ein Riss entstanden ist, wurde dieser mit elastischem Acryl verschlossen und die gesamte Leibung sowie die Faschen am angrenzenden Fenster im passenden Farbton gestrichen.

1433. Im Küchenbereich im Flur beim Einbau der Decken leuchten, wurden die Decken von Elektriker beschädigt. Abdecken, abkleben Spachtel -VE2. OG1.27

1434. Außentreppe gemäß Pos. 34.04.0100. saniert.

1435. Die in diesem Rapport erfassten Stunden sind für folgende Arbeiten angefallen: - Abarbeitung des "Mängelprotokolls" vom 16.10.2023 von den folgenden Wohneinheiten: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 4.2 und 4.1. - Außerdem wurden weitere offensichtliche Mängel wie. z.B. Verschmutzungen von Fremdgewerken und "Wasserläufer" an der Fassadenbrüstung - und Fläche überstrichen. Dafür waren zudem Abdeckarbeiten an den zu behandelnden Flächen notwendig.

1436. Öffnen der GK-Lochdecke nach Planangaben Einsetzen GK Streifen an Decke inkl. Rissbinde und Verspachtelung Herstellen Ausschnitt in Wand nach Angabe Herstellen von Türleibung inkl. Verspachtelung und Eckschutzschiene 11.07.2023: Mamic/Raic je 9,0 Std 12.07.2023: Mamic/Raic je 9,0 Std

1437. - Einkleben und Abdichten von freigelegten Sockel - Entfernen vom Schild "Miniaturwelten" und füllen der Löcher

1438. Fläche auf Schäden untersucht & Ausbesserung der Beschädigungen an den Wandflächen. Alle Elektroschlitze zu spachteln. Decke im Bereich des Flures komplett 3x Spachteln

1439. Die zwei Türen wurden gereinigt geschliffen und mit seidenmatt Telegrau 4 Lackiert

1440. grundierte stellen nachgespachtelt.

1441. Rapport gemäß Pos. 02.01.0030 lt. Angebot - Tüorzargen geschliffen und mittels 2K-EP Haftgrund grundiert - Trennwandplatte Bürosystemwand geschliffen und mittels 2K-EP-Haftgrund grundiert - Geländer geschliffen und mit Haftgrund (Grau) grundiert - Kabelkanal gereinigt und mit Schleifpad angeschliffen - Grundierung mittels Spezial Kunststoff Multigrund von Jäger. - Tüorzargen 2x lackiert mittels Seidenmattlack in Weiß - Trennwandplatte Bürosystemwand 2x Lackiert mittels Seidenmattlack in RAL 9002 Grauweiß - Geländer lackiert mittels Seidenmattlack in RAL 7042 Verkehrsgrau A - Lackierung des Kabelkanal mittels Spraydosenlack in Weiss. (Mehrfache Lackierung) Alle Arbeiten inkl. Nebenarbeiten

1442. Haus 9 2.OG Raum 9.218.1, 9.218 und Flur 9.219.1 -die Wandöffnung mit GK-Trockenputz verschlossen und an den Bestand angeputzt -Ausschnitte für die Reviklappe und die WC-Anschlüsse hergestellt -die Öffnung für die Revisionsklappe verschlossen und verspachtelt -die Bodenabdeckung und die Folienstaubwand demontiert und entsorgt

1443. im gesamten Bürobereich gerissene Fugen mit Acryl nachgearbeitet und nach trocknung mit Dolomit 900 überstrichen. Im Flur EG 2 Göppinger eingespachtelt und nach trocknung verschliffen und gestrichen.Diverse verschmutzungen an Wandflächen nachgestrichen,alle Anbauteile abgeklebt und geschützt boden mit Malerabdeckvlies abgedeckt. inkl.An und Abfahrten

1444. Folgende Arbeiten wurden auf Anweisung der Bauleitung erledigt: - Schleifen von ausgebesserten Spachtelarbeiten - Streichen von gespachtelten Flächen - Nachstreichen an dreckigen Wänden nach Anbringung der Kamas

1445. Ausführen von Stemmarbeiten angeordnet durch die Bauleitung für den späteren einbau von Stahlträgern

1446. WC Fahrten da keine Toilette vor Ort war. Mitarbeiter 1 Zeit: (2sdt.) Mitarbeiter 2 Zeit: (2sdt.)

1447. Räume 2122, 2123, 2127, 2127a, 2128, 2129, 2003 - Zulage für Kleininstallationen an Wandflächen über die VOB hinaus wie Steckdosen, Lichtschalter, Lautsprecher (Gesamt 3,5 Stunden) - Isolieren von Kleinflächen, entfernen von Reissnägeln von Pinnwänden und Klebern (Gesamt 5 Stunden) (+25% Materialanteil) - Ausbesserungsarbeiten an Deckenflächen in den Räumen 2003 und 2122 bei nachträglich gesetzten Revisionsklappen (Gesamt 0,75 Stunden) (+25% Materialanteil) - Verrücken von Tischen in den mehreren Räumen (Gesamt für 2 Mann 0,75 Stunden)

1448. Wie beim Ortstermin am 29.05.2024 mit Herrn Graber, Frau Amiri, Frau Koch und Herr Wermann besprochen, berechnen wir als Mehraufwand pro Wandseite im TRH (UG 2- 4.OG) 10 Std. Das wären 14 Wandseiten x 10 Std= 140 Std.

1449. Kellerbereich.. komplette Decke abreißen und alles entsorgt in Container. In die zweite Raum komplette Decke gestrichen und vier Rewi klappe eingebaut..

1450. Herstellen und liefern von 60 Stück Schraubgründen für die Bodentanks bestehend aus OSB/3 Platten 2-lagig 40x60cm. Material OSB/3 Platten Zero N+F 2500x675x18mm 20,25m² - Euro 12,00/m²

1451. Technikraum: Müllreste am Laufweg entfernt und Fachgerecht entsorgt. Boden mit dem Besen zusammen gefegt.

1452. In Raum EG/009 wurde von Uns die Tapete an 2 Wänden abgerissen und entsorgt.

1453. 1. In der Küche eine Wand komplett mit Haftputz überzogen. 2. Kleine WC E-Schlitze Und komplett die Wände einmal mit Haftputz überzogen. 3. In der Flur große E- Schlitze Ausgeschäumt und gespachtelt. 4. in den Schlafzimmern drei Wände komplett mit Alligator Sprachtell überzogen. 5. In dem Wohnzimmer Sockelbereich das Holz wurde gebohrt und zu geschraubt an mancher Stelle die Felder zugenagelt.

1454. Hohlen Beton am Stahlträger freistemma Bauschutt aufnehmen und fachgerecht entsorgen

1455. Im EG über Türzargen Tapete entfernt, gespachtelt und geschliffen.

1456. sockelbereich innen ca. 40 cm abgestämmt und vorgeputzt. vorgeputzten sockelbereich mit Feinspachtel überzogen.

1457. Bodenbelag auswechseln mit Locheisen. Reperaturarbeiten 3.OG Hohlkehle Nachträglich Fugen von Hohlkehle Hobeln und Verschließen.

1458. Aquapanehle im EG WC gespachtelt und geschliffen

1459. Fugen und Risse mit Latex plus und nc 182 geschlossen.5kg Latex und 15kg nc 182

1460. Gespachtelte Flächen in den Wohnungen 0.2 + 0.3 - hier wurden die losen Verschmutzungen vom Maler abgesaugt und im Anschluss mit der Einscheibenmaschine die feste Farbe abgeschliffen, um eine Haftung des Klebers zu garantieren.

1461. Es wurde zu dem Zimmer 1 und 2 ein Übergangsprofil zugesägt und angebracht. Zur Eingangstüre, Bad und Wc wurden Abschlussprofile zugesägt und angebracht. Übergang/Abschlussprofile 5 m

1462. Entfernen und entsorgen von losen Putz. Grundieren und haftbrücke streichen auf Rohbauwand ausarbeiten der Fehlstellen auf bestandfläche,tapezieren mit Raufaser,Anschlüsse an Decke und Brüstungskanal herstellen mit Akryl und streichen

1463. Haus 5.4 1 OG Nachspachteln und schleifen von Putzunebenheiten Einschlägen in Putzflächen und Lunkern in Betonflächen da diese erheblich mehr Aufwand benötigten als 2h pro Wohnung.

1464. Der Arbeitsbereich wurde von uns abgedeckt und abgeklebt, nach Beendigung der Arbeiten wurde das abdeckmaterial entfernt. Verschmutzungen an den fertigen Wand Flächen wurden vorsichtig nachgestrichen, bei starker Verschmutzung 2 mal nachgestrichen. Beschädigungen wurden gespachtelt 1-2 mal, geschliffen, grundiert und nachgestrichen. Im Bad unten wurde der erste Raum komplett neu gestrichen. Im Wohnbereich unten wurde die rechte Wand zur Küche neu gestrichen. Die schallschutzrahmen wurden nachträglich eingebaut und mussten abgearbeitet werden. Die Lücke zwischen Leibung und Rahmen wurde angespachtelt, 2 mal mit Füllspachtel. Danach wurde die Fläche geschliffen, grundiert, versiegelt und 2 mal gestrichen. im Obergeschoss im Raum zur wasserseite wurde die linke Wand komplett neu beschichtet, da die Verschmutzung zu stark war.

1465. Ausgleichen der groben Unebenheiten auf der Oberfläche mit Standfester Spachtelmasse. Übergänge mit Kunstharzbasierter Spachtelmasse nachgespachtelt.

1466. Öffnungen nach Angaben in Sandwichfassdenplatten hergestellt.

1467. Große und kleine Türleibung verputzt. Fehlbohrung an den Wänden zu geputzt 3std. Außensockel die Blitzleitung mit Gewebe. zu geputzt 2std.

1468. Es mußte 1 Öffnung der Größe 0,30/0,40m in die fertige GK-Wand erstellt werden, da der Elektriker sein rotes Kabel nicht finden konnte. Die Öffnung mußte vorsichtig erstellt werden um die in der Wand befindlichen Kabel nicht zu beschädigen. Anschließend wurde die UK ergänzt und die Beplankung ebenfalls. Dies mußte mehrmals gespachtel und anschließend geschliffen werden.

1469. Im Bau-Haus 06, In der Whg 04, im Wohnen wurde vom Türenbauer die Türrahmen zwischengelagert, diese mussten wir in ein anderes Zimmer umräumen, vertragen und verräumen, damit wir die Decke und Wände streichen konnten.

1470. Leibung im OG und EG abgeklebt Leibung im OG und EG zweimal gestrichen

1471. Garagentorumrandung wurde alle Teile abgedeckt und zwei Löcher zu gespachtelt und die Fläche anschließend grundiert nach Trocknung fertig lackiert. Fertigstellung Klebebänder entfernt und entsorgt . An und Abfahrt müsste noch den richtige Farbton mischen lassen beim Farbenhändler

1472. 1. OG - in allen Räumen die Baumüll entsorgen, und Besenrein reinigen

1473. Dachuntersicht Lasur,PU abfugen

1474. Die Türen geschliffen Dem Elektriker geholfen Die Umzugkartons geholt 2. OG links gegen Schimmel gespritzt und Schlitz an der Decke gespachtelt

1475. Ausbesserungsarbeiten an blaue Decken

1476. - Riss in der Decke mit Riss Spachtel geschlossen und den Untergrund angeglichen. - Wasserfleck an der Decke mit Isolierfarbe abisoliert. - Decke mit Dispersionsfarbe gut deckend ausgebessert. - inklusive Wegzeit

1477. Erhöhter Mehraufwand Materialtransport (Hohlboden)da keine Möglichkeit besteht das Material (13 Tonnen) über einen normalen Zugang ins Gebäude zu bekommen . 1: LKW mit Kran um so nahe wie möglich ans Gebäude zu bekommen 2:Auslegen Gerüst zusätzlich mit OSB Platten zum Fahren mit Hubwagen 3: umschichten der Hohlbodenplatten um Gewicht zu Reduzieren um ins Gebäude zu transportieren 7 Mann je 4,5 Std

1478. Wandputz unter Verteilerkasten sanieren

1479. Freilegen der Bewehrungsstäbe in den Betonmauern der Abfahrt zur TG Rechte Seite , gesamt 4,5 Std. Herr Fritsche Claudio Linke Seite , gesamt 3,0 Std. Herr Fritsche Claudio

1480. Im Foyer alle Wände und Decken nachschauen. Fehlbohrungen wurden mit GK und einer Unterkonstruktion geschlossen, verspachtelt, geschliffen und nachgestrichen. (Fehlbohrungen mit Lochkreisbohrer) Macken, Kratzer und Verschmutzungen wurden ggf. gespachtelt, geschliffen und nachgestrichen. Bei allen Arbeiten sind Abdeckarbeiten und die anschließende Entfernung mit inbegriffen.

1481. -ab- und anmontieren der Ablaufrohre. -Abdecken und abkleben der Dachplatten im Bereich der Dachgaube mit Tesa, Folie und Abdeckvlies. -Entfernen und entsorgen des Abdeckmaterial.

1482. In sämtlichen Büroräumen, die vom Trockenbauer geschlossenen Wanddurchbrüche ausgebessert: - Teilweise Raufaser entfernt - Raufasertapete neu eingesetzt - Wandflächen mit Dispersionsfarbe ausgebessert Arbeiten inkl. aller erforderlichen Abdeck- und Abklebearbeiten.

1483. Batterieraum Nachangaben der Bauleitung haben wir in der F90 Wand die Öffnung um die Brandschutz klappen verkleinert.

1484. BK1 3.OG Mängelliste abgearbeitet. Nachträgliche Beschädigungen und Verschmutzungen der fertiggestellten Arbeiten fachgerecht ausgebessert.

1485. Bodenflächen in allen räumen im Bereich der Arbeiten geschützt mittels Malerabdeckvlies sowie angrenzende Bauteile mittels Folienband und Goldband abgeklebt. Versporete Flächen mittels FK 12+14 desinfiziert sowie abgewaschen und mit Langzeitschutz eingelassen, Desinfizierte Fläche mittels Silikatfarbe gestrichen.

1486. Gipskarton Platten in die Öffnungen geklebt und ausgerichtet

1487. Zusätzliche Schutzmaßnahmen im Bereich der Halle für Brandschutzbeschichtung Wandflächen mit Folie geschützt, Stützen abgeklebt, Bodenfläche im Arbeitsbereich abgedeckt Rückbau diverser Anbauteile im Bereich der Träger und Stützen.

1488. Mehraufwand für Material Lieferung und Rampen Montage aus Holzbalken und OSB Platten bis Aufzug Mehraufwand für Entsorgung von Stahlrohren, vertragen bis zum Container und Entsorgung

1489. Zusätzliche Arbeiten am Bodenbelag, Lackierarbeiten an der Säule und Anpassen diverser Abschlussarbeiten am Eingang inkl. Materialkosten.

1490. Wände Freiräumen die die verschiedene Gewerke voll gestellt und Müll hinterlassen haben (2,0 std)

1491. Bestell Nummer 9800019887 Bereich Frischetheke Arbeiten Ausgeführt wie im LV beschrieben. Silikonfugen entfernen, behandeln und neu verfugen. Arbeiten mangelfrei ausgeführt. Weitere Ursachenfindung ist in Bearbeitung.

1492. Graffitigestaltung Wandfläche nach Kundenwunsch.

1493. Abdecken Schützen von Möbeln Kleidung Fußboden und Wände entfernen des Türgummis schleifen und reinigen der Tür und der Zarge ausspachteln von groben Beschädigungen grundieren und lackieren des Türblattes und der Zarge Verkaufsseitig entfernen des Abdeckmaterials einsetzen des Türgummis

1494. • Fenster/ Kellertür geschliffen, sowie anschließend abgestaubt. • nicht zu behandelten Bauteile mit Goldband abgeklebt • Holzwerk lasiert. • Fenster/ Terrassentür lasiert.

[illegible]

1498. TH 1: Sockeloberkante 3. OG-UG eingemessen und vormarkiert (2x2,5 Std.) UG Flurbereiche: Sockelbereiche in 3 Räumen je 4 Ecken Bleche entrostet, mit Rostschutzgrund grundiert und lackiert. (3 Räume 3 x 4 Std.) Fuge zu TG: Fugen mit Glaswolle ausgestopft, mit PU Dichtmasse verfugt und geglättet. (5 Std.)

1500. Allgemeine Abdekarbeiten: Schutzabdeckung von Boden, Einrichtungsgegenständen, Fenstern und Türen, innen einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: - Abdeckfolie und Klebeband - Abdeckvlies oder Abdeckpapier und Klebeband; 13.6.23 Herstellen der Schutzabdeckung: 5,0 Std 14.6.23 Entfernen und entsorgen: 1,0 Std

1502. Zwei zusätzliche extra Anstriche für die vier Türblätter vom Gruppenraum, der Küche und des Nebenraumes, durch Sonderfarbton. Farbton deckt mit den üblichen Anstrichen nicht

1504. Zwei Teeküchen wurden demontiert und im Keller gelagert.

1506. Messprodukoll Geschrieben TRO Aufbau. loser Putz weg. 2x HT 1x LE 1x sz: 1442 kw/h

1508. Materialkosten für die Fräs- und Stemmarbeiten im EG Boels Rnr.: 3420463755
(447,81€+5%=470,20€) Boels Rnr.: 3420463756 (156,22€+5%=164,03€) = 634,23€

1509. Wohnung 22 Ausbesserungsarbeiten nach Möbelmontage - Abdecken und abkleben von Einbauten

und Angrenzende Bauteile, nach Arbeiten entfernen - Bad Ausbesserungsanstrich an der Wand mit Schminkspiegel (falsch Angezeichnet) - Bad Ausbesserungsanstrich nach Spiegelmontage - Gesamter Eingangsbereich Ausbesserungsanstrich - Wände Wohnbereich Ausbesserungen von Beschädigungen - OG Ausbesserungen an Wänden und Dachschrägen

1510. Erstanstrich Lockblech und Schlussbeschichtung 3 Türen Schlussanstrich ABKlebematerial entfernt

1511. Sockel Fehlstellen/ Sockel Bruchstellen Nachgearbeitet und in Struktur gefilzt

1512. - Einbau einer Bodentreppe mit Glaswolle und Folie

1513. Haus 3/1 und 3/2 Haus 3/2 Geländer - 2 Musterzimmer schleifen und lackieren - Haus 3/2 fertig Haus 3/1 Geländer - wo Gerüst steht wurden keine Geländer lackiert - ansonsten sind alle geschliffen und wo kein Gerüst mehr vorhanden ist lackiert

1514. Nach Putzarbeiten der Firma Helbig waren diverse Bereiche, welche von uns bereits fertiggestellt waren, verschmutzt. (Siehe Fotos) Ausbesserungsarbeiten wurden nach Rücksprache mit Bauleitung von uns ausgeführt. Inklusive das stellen einer Hebebühne

1515. 2.OG Wohnung über Brandwohnung Fensterbretter in Schlafzimmer und Küche gemessen, geliefert, montiert und abgefugt. Fließensockel an Eingangstür ergänzt

1516. Sockeldämmung im Bereich Blitzschutz(Südfassade) dem Blatt mit armierungskleber geklebt und ausgeglichen nach trockener Zeit gestrichen. (Westfassade) neben Auszug putzausbesserung, die bohrlöschten putzbeschädigen und stellen von alter Halterungen von Dachleiter mit ernährungskleber glatt gezogen nach trockener Zeit Kratzputz ausgebessert ungestrichen. Stahltür neben Rolltür schleifen, abkleben und mit Epoxid 2K Grundierung

1517. Doppelböden und. Decken geöffnet für Montage der W112 Wände. W112 Wände montiert

1518. Rückbau der Trockenbauwand im Wc wie am 12.09.23 Vorort bei der Baubesprechung besprochen.

1519. Stillstand 10 und 12 Green Screen

1520. Treppenhaus - Tür DG große Ausbruchstelle Seite Anschlag oben: losen Putz entfernen, Ausbruchstelle vornässen, mit Haftputz in 2 Lagen verfüllen, Feinspachtelung - diverse grobe Beschädigungen in der Fläche und an Ecken: losen alten Anstrich und Putz entfernen, Fehlstellen verspachteln, nach Trocknung schleifen und grundieren - Halterungen Handlauf Wandseite: alten Dispersionsfarbenfehlansstrich abschleifen, Halterungen grundieren und nachlackieren wie Bestand

1521. Unebenheiten im Untergrund ausfüllen

1522. Alles abgedeckt Tapeten in der Küche entfernt und Schimmel mit schimmelspray eingesprüht 4-5mal im Anschluss nach und abgewaschen . Abdeckvlies 0,5 Rolle Schimmelspray 2 Stk

1523. Metallrohr im Bereich der Übergangstür von Flur 1 in den Aufzugsvorraum wurde fachgerecht entfernt und das Loch geschlossen.

1524. Aufgebautes Gerüst wieder Abgebaut und aufgeräumt

1525. Wohnung A3: Nachtapezierte Wände im WC abgeklebt und 2 mal gestrichen. WC gereinigt nach Abschluss der Arbeiten. Schlafen Klimaanlage: Verputzte Stelle mit Feinspachtel überspachtelt, nach Trocknung geschliffen, Tapete nachgeklebt und gestrichen. Wand um Klimaanlage im Wohnzimmer

ausgebessert. 3 Std. Wohnung A1: Verschmutzungen an Wänden und Sockelbereich ausgebessert. Kabelschlitz mit Haftputz aufgefüllt, Oberfläche nach Trocknung verfilzt und gestrichen. Steckdosen abgeklebt 2,5 Std.

1526. Ausräumen der Tankstelle, demontieren aller Wände und Decken. Regale und diverse Ein- und Anbauten abgebaut und in bauseitigen Container zur Entsorgung gebracht. Alle Decken ausgebaut und in bauseitig gestellten Container entsorgt. Wände aus Sandwichpaneelen abgebaut, dazu den Deckenanschluss gelöst, Paneele zersägt und zur Entsorgung in bauseitige Container gebracht.

1527. Ausbesserung Arbeit in Alle Wohnungen BA 2 Verschmutzungen sowie Beschädigungen
ausgebessert inkl Abdecke Arbeit 31 Wohn * 1,5 std

1528. Ausgebrochener Putz an Tür zu Zimmer 7.28 erneuert. Türsturz an Tür zum WC aufgefüttert.

1529. Anpassung der Wandbeplankung an Türöffnung (Zuschnitt und Befestigung)

1530. Flurseite - Boden abgedeckt, - Untergründe gereinigt, - Tapete angeklebt, - Tapetenstücken gestrichen
Arbeitszimmer - Boden abgedeckt, - Tapete perforiert, - Untergründe mehrfach mit Tapetenlöser eingestrichen, - Tapete mechanisch abgekratzt, - Tapetenreste gesammelt + fachgerecht entsorgt, - Boden erneut abgeklebt, - Ausbruch mit Bauschaum ausgeschäumt, - nach Trocknung abgeschnitten, gesammelt + entsorgt, - Spachtelmasse aufgetragen + Gewebe eingebettet, - Nach Trocknung Flächen ausgezogen, - restliche Untergründe gereinigt, - Fleck-Spachtelung aufgetragen, - Untergründe grundiert, - Rauvlies tapeziert, - Acrylfugen gezogen, - Wandfläche gestrichen.

1531. - Reinigen und entfetten der Maschine - Abkleben von teilen die nicht lackiert - Abdecken von Bodenflächen - Aufkleber entfernen die nicht mehr benötigt werden

1532. Loc5 Nord Besprechungsraum London 2.3.119 Löcher an der Wände zugemacht ,Flecken am der Wände grundiert mit Isolierung Grund .Boden und Büro Möbel sauber abdecken

1533. Pos.51.01.0010

1534. Bestellung 309129460 An und Abfahrts pauschale für 2 Mitarbeiter Bodenflächen mit Abdeckvlies schützen. Nach beendigung der Arbeiten wiederaufnehmen und Fachgerecht entsorgen. Alle nicht zu beschichtenden Gegenstände mit Folie und Klebeband schützen. Vollflächiges Überspachteln der Wandflächen Untergrund Wandflächen vollflächig überspachteln und schleifen. Wand und Deckenflächen mit einem Tiefengrund grundieren. Tapetenhaftgrund streichen für eine nachträgliche Verklebung von Tapeten. Zweifacher Anstrich der Wand und Deckenflächen mit einer Latexfarbe im Farbton weiß. kleinere Macken und Löcher spachteln und schleifen bis maximal 10% der Fläche. Facharbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten, verrücken von Mobiliar auf anweisung und auch Wartezeiten durch fremd verschuldung. bei Material bedarf zzgl.25% Materialzuschlag Anstrich der Wandfläche nach Vorgabe vom AG in orange inkl scharfes absetzen eines weißen schmuckbandes ca. 3 cm breit. Heizkörper lackieren

1535. Fenster ganzflächig für Putzarbeiten abgedeckt und abgeklebt. zusätzliche Verputzarbeiten im Sockelbereich Südseite. Fensterlaibungen komplett aufgeputzt und abgefilzt. Fehlstellen in der Sockelfläche aufgeputzt und abgefilzt. Abdeckungen entfernt. Lauf Weg und Rüstzeiten

1536. Die zuvor gelb markierten Stolperstellen haben wir schwarz schaffriert.

1537. Montage von zusätzlichen Befestigungskonsolen etc. für die Heizungsleitungen im 5.OG BT A -> WC Bereich TH 2 und Raum 5.018

1538. Bauzaunelemente zum teil mit Strahlnetzabgehängt

1539. FFZ; Dübellöcher verspachtelt und überstrichen. Alle Leger Türzargen Promat umrandung; Nicht zustreichende Teile Abgeklebt, Promat Grundiert und Gestrichen, Klebänder entfernend.

1540. In der Küche altes Silikon entfernt. Sockel zugeschnitten und angebracht. Sockel verfugt und silikoniert Material 4 Tuben Silikon

1541. KW 43 Bau 40 EG Abplatzungen nach K u M im gesamten Stockwerk an den Wänden nachgespachtelt und geschliffen und mit Dispersion ausgebessert. 23.10.23 Stefano Lisco 23.10.23 3,0 Stunden Stefano Lisco 24.10.23 3,0 Stunden

1542. An Holzbalken Löcher die für Gerüst notwendig waren mit verspachtelt.

1543. Stuckrestaurierung: Erhalt und Wiederherstellung historischer Stuckelemente. Untergrund Reinigen. Neuaufbau fehlender Stuckteile.

1544. Südseite 2. OG - 4 Stück Aussparungen eingeschalt, Bewehrung eingebaut und zubetoniert - Arbeitsplatz gesäubert und Schutt abtransportiert Südseite 1. OG - 1 Stück Aussparungen eingeschalt, Bewehrung eingebaut und zubetoniert - Arbeitsplatz gesäubert und Schutt abtransportiert Nordseite 2. OG - 6 Stück Aussparungen eingeschalt, Bewehrung eingebaut und zubetoniert - Arbeitsplatz gesäubert und Schutt abtransportiert

1545. - Terminierung der Wohneinheiten - Planung des Objektes - Rücksprachen mit Hausverwaltung - Grundrisse für die Stockwerke erstellt

1546. — Dübellöcher in Wandflächen verschlossen —Büro Geschäftsführer/ GK- Lochdecke Beschädigung durch mehrmalige Spachtelung wieder instandsetzen (einschließlich aller Abdeckung-,Schleif- und nachstreifarbeiten — Büro1 arbeiten wie Büro Geschäftsführer nur an 3 Stellen Lochdecke Beschäftigt

1547. Im Auftrag der Bauleitung wurden folgende Arbeiten ausgeführt: Schleifen und säubern der gespachtelten Stelle Verkleben von Linoleumbelag Auffräsen der Fugen sowie verschweißen der Nähte Erstellen einer Silikonfuge Demontage der Schutzmaßnahmen (Staubwand)

1548. Tür Leibungen im UG bei Türen zur Turnhalle im oberen Bereich abgeklebt und abgedeckt. Abgedeckten Bereich Ausgefugt. Abdeckungen entfernt und entsorgt. Lauf und Rüstzeiten

1549. Im Haus 6. 1.OG Rechts im WC, Tapete eingesetzt, Acryl gezogen und Gestrichen inklusive Abdeckarbeiten.

1550. *Lieferung und Montage Obentürschließer im Bereich F30 Türen mit zusätzlicher Umbau von die beiden Türen *Wandaussparungen im Bereich Mauerwerk mit GK Schließen und Spachteln *Abdeckung die T30 Türen mit GK Platten und Spachtelmasse 2 Stk *Aussparung im Bereich Türsturz zu Spachtel *Wandschlitze mit GK Platte schließen und Spachteln Material bedarf: Obertürschließer 79,90 €/Stk x2=159,80 € GK Platte 12,5 3,90 €/Stk x2= 7,80 € Spachtelmasse 5,00 €/Kg x5= 25 € Acryl 2,50 €/Stk x2= 5 € Lieferung Exp 95,50 € = 95 €

1551. Versätze an Betonstürze ausgeglichen mehrfach EG vormals geflieste Fläche ausgeglichen Ausgleichsspachtelung div. Betonflächen EG

1552. Pos. 01.01.0040. - Bereich Achse 100-102/103 A-B ehemaliger Pausenraum OG Abbrechen und entsorgen der GKA-Akustik-Kühldecke. Die Leitungen freigelegt, da diese noch nicht entleert waren beim Abbruch. Inklusive der kompletten Metallunterkonstruktion aus Metallprofilen. Mineralwolldämmung in Bigpack-Säcke verpackt und ordnungsgemäß entsorgt.

1553. WA 0.16.1 Elektroschlitze im Mauerwerk mit Haftputz gespachtelt 0.16.3 Holzverkleidung um

Schaltschrank demontiert

1554. 10 OG nur Löcher zugespachtelt Material: 3kg spachtelmasse 1rolle abdeckvlies 2goldband klebeband 5meter Schleifpapier 2,5liter vitasense weiß 1,25 Liter rosa 1,25 Liter blau

1555. folgende Arbeiten wurden geleistet: Zuvor montierter Stahlträger Brandschutztächnisch verkleidet. Montage einer Brandschutzdecke System Knauf im unteren Bereich. Senkrecht eine Schachtwand F90. Fachgerechtes Anbringen einer Mineralwolleinlage Schmelzpunkt 1000°C. Montage von zwei Revisionsklappen F90. Malerfertig verspachtelt in Q3 inklusive Schleifarbeiten. Erschwerte Montage wegen Treppenabgang.

1556. Mauerwerksausbrüche im Bereich der Stützen zwischen den Fenstern in Richtung Löbdergraben durch Verkleiden mittels Gipskarton, 3 seitig, inkl. Verspachteln und Eckschienen und anarbeiten an Heizungsleitungen. Ausführung in Kleinflächen

1557. -Sanitäranlagen und Fliesen schützen -In den Toiletten Lichtleisten Anschluss Wand mehrmals spachteln

1558. Lieferung und Montage von PETG- Zuschnitten opal gefast - 5St. 975x 1300x 3 mm - 1St. 1415x 1300x 3 mm

1559. 2.OG - Neue verschmutzungen an Wandhalterung gestrichen in allen Patienten Zimmern 6h - an gearbeitete zargen zweifarbig gestrichen 4h 1.OG - an gearbeitete zargen zweifarbig gestrichen 4h - Neue verschmutzungen wie im 2.OG behoben 6h EG - Neue verschmutzungen (Hand abdrücke Fußboden leger z.b.) gestrichen 1h 2.OG - Loch im Vorraum verputzt ,gespachtelt und gestrichen 1h TRH - verputzte Loch geschliffen und gestrichen 1h Alle Etagen Lüftungsschacht verputzt 6h

1560.)Die Parkplatz Flächen 2 Stück Gesäubert von Schmutz (ÖL USW) Um die Schablone aufzukleben Können Inklusive Material Transport und Laufwege (Trocknungszeit)

1561. wie folgt, Sockel geschliffen grundiert und 2malig lackiert Inkl. Abdeck und Abklebearbeiten.

1562. egfewargaerhaehz

1563. 12,April,23 Montiert Auswechselungen im Standerwerk, Vorsatzschale für Montage Wasser Uhr und Lüfter Sanitär 1 Mann 1,5 Std Restlichen Boden herausgesagt und loch sauber gemacht für F90 Unterkonstruktion. 1 Mann 7,5 Std. und 1 Mann 6 Std.

1564. - Tapete entfernt -Losen Putz abgeschlagen -Kellerraum beigeputzt

1565. Im Ruheraum wurden die beiden zugemauerten Fenster mit Trockenputz verkleidet. Der Trockenputz und die Leibungen wurden gespachtelt, die Leibungsecken mit Alueckleisten versehen und um die Fenster wurde einen Rahmen gespachtelt um ausbruchstellen zu überarbeiten. Im Heizraum wurde die Gasleitung mit Gelben Lack ,im Signalgelb gestrichen. Die Gasleitung wurde gereinigt , geschliffen und lackiert.

1566. Schadhafter PVC Belag Div Zimmer -Schadhafte Bodenbeläge, vor den Schreibtischen aufgenommen. -Untergrund gereinigt -Neue Beläge(Bauseits geliefert) eingeklebt. -Inklusive 2 Anfahrten und Kleber 6,5 Std Aufarbeitung PVC Belag Patientenzimmer 002 -Bodenbelag, mit PU Reiniger, maschinell gereinigt. -DR.Schutz Secura Hartversiegelung, in zwei Lagen aufgebracht. Ink.2 Anfahrten und Rüstzeit. 8,5

1567. Füllen von Durchbruch inklusive Fiberglas Armirung. NC 182 75kg Quarzsand 25 kg

1568. Im die 2 OG nach dem erste anstrich wurde festgestellt das die putz sowie trockenbau wänden

wurden beschädigt von fremden Handwerker deswegen müssten wir die beschädigte stellen 2 mal spachteln, schleifen und nochmal vorgrundieren damit wir die schluss Anstrichen auf bringen könnten. die arbeiten wurden durchgeführt von Mittwoch bis Donnerstag

1569. In den Wohnungen im 1. und 2. OG in den Toiletten nach den Fliesenlegerarbeiten worden die Wände verputzt und verspachtelt, so dass die Wände in der Waage sind.

1570. Mehraufwand für Montage der Türen 8/9 Stahlblech an C-Profil der Fassade montieren um die Tür im Bereich der Fassade zu befestigen. Material 8m Stahlblech 16mm breit 3mm dick 1 x Kleinmaterial

1571. Wartezeit/Stillstandszeiten für die Zeit wo vergeblich versucht wurde die Versprünge und die genaue Lage der F 90 Wand in Achse K einzumessen, Die Planung bezieht sich auf fiktive Achsen , auf vorhandene Achsen die Vermassung kommt zum Teil von der Fassase und zum Teil vom Lichthof durch die Beteiligung von Herr Haßdenteufel wurde letztendlich ein Geometer spätabends auf die Baustelle bestellt welcher dann die ganzen Eckpunkte eingemessen hat. Es stellte sich später raus das auch diese Eckpunkte von falschen Messketten abgenommen wurde. Tel. Festlegung durch H.Haßdenteufel wir messen von der Bezugsachse im Flur nach außen, die gesamte Planung muss neu erstellt werden.

1572. Müll entsorgt. Wolle in Sicken gestopft.

1573. Linoleumstreifen als Sockel (ca. 11 cm hoch) schneiden Sockelstreifen an Wand verkleben und zum Bodenbelag dauerelastisch verfugen Silikonisierung der Türzargen, Türübergänge und feststehenden Bauteilen Materialverbrauch: 9 Stk. Silikonkartuschen

1574. 3. OG Entfernen von Tapeten sowie spachteln und tapezieren im Deckenbereich (Alte Lampen), entfernen durch kratzen / Fräsen von Kleberrückständen bei Alten Kabelkanälen und Setzen von Eckschutzschienen beim Fahrstuhl inkl. Einputzen

1575. Reste des Altbelages entfernen Manuell mit Handschaber abkratzen

1576. Teppichausstellungswand abfugen mit Acryl Toiletten mit Uniflott spachteln

1577. Bodenflächen freigeräumt, Abdeckflies gereinigt und abgeräumt. Gesamte Bodenfläche mit Tetrapack ausgelegt und vollflächig verklebt. Ort: UG

1578. - Absaugen der Flächen neben den Laufwegen (Einstreuung für Rutschhemmung) - Treppen und Podest links neben der Schleuse abdecken

1579. Bestandsputz an den Kellerwänden abgeschlagen, Flächen abgebürstet, Bauschutt aufgenommen und entsorgt

1580. 2.Stock: 2 Räume -Verputzarbeiten an Wänden (vorverputzte Schlitz) -Fensterseite (Säulen Stirnseite vollflächig verputzt) -Tiefe Löcher und Vertiefungen verputzt -Verputzte Stellen mit einem Schwammbrett verrieben 1.Stock: 1 Raum -Tiefe Löcher und Vertiefungen verputzt -Verputzte Stellen mit einem Schwammbrett verrieben EG: 1 Raum -Verputzarbeiten an Wänden (vorverputzte Schlitz) -Fensterseite (Säulen Stirnseite vollflächig verputzt) -Tiefe Löcher und Vertiefungen verputzt -Verputzte Stellen mit einem Schwammbrett verrieben

1581. test

1582. Einbau Reviklappen Einbau Lüftungsgitter Drücker Ganitur Brandschutztüre Wechseln Getränke Raum OWA Decken Auslegen im Gesamten Nebenbereich Defekte Austauschen / Beschädigte Material im Baumarkt Organisieren an und Abfahrt gesamt 640km

1583. Begeputzeflächen mit Accordspachtel überzogenen

1584. Besondere Schutzmaßnahmen, welche zur Ausführung der Arbeiten notwendig waren, insbesondere Schützen von Fenstern und Rohrleitungen, bei direkt anschließenden Bauteilen, wie Fensterrahmen, diesen scharfkantig abkleben. Nach Fertigstellung Schutzmaßnahmen entfernen und entsorgen

1585. Wände fertiggestrichen Abdeckmaterial entfernt

1586. Klebefilme von Wänden entfernt, Metalle Dübel entfernt und Flecken an Wänden isoliert. Untergrundschäden beigespachtelt und geschliffen: 1,5 l Isoliergrund, 12 kg Spachtelmasse, 5 m Schleifpapier

1587. Diverse Risse bzw offene Fugen im Wandbereich in den NSHV Räumen und Nebenräume maschinell aufgeplatzt. Danach wurde ein breiter Gewebestreifen über die offenen Fugen mit Uniflott eingearbeitet neben bei sind auch Fehlbohrungen artgleich verputzt worden . Nach leichten Anziehen kam eine 2. Uniflottlage über die Gewebestreifen. Nach diesen Vorarbeiten wurden die teilverspachtelten leicht verschmutzten Wände komplett mit Indeko Plus deckend gestrichen worden.

1588. Folgende Ausbesserungsarbeiten und Zusatzarbeiten ausgeführt - bei dem Brücke im 1OG.zur Alte Gebäude beim Betonwände offene Kabelschlitze wurde Mehrläufig verputzt alte Schraubenbude mit Flex abgeschnitten Und die Betonwände wurde mit Putzgrund grundiert und zwei dreimal voll flächig glatt gespachtelt nach dem Trocknung wurde geschliffen und Sofi bestand Wände in weiß gestrichen 45h -nach dem fertige Decken Bau im Untergeschoss wurde Seiten geschliffen und zweimal gestrichen (siehe Bilder) verschmutzte Wände wurde noch mal in weiß gestrichen 11h -restliche Fellbohrungen, Beschädigte Stellen und die Verschmutzungen wurde ausgebessert (siehe Bilder) 22h

1589. gftdjgfdkfhg

1590. Risse an den Decken und Wandflächen aufgeschnitten und Gewebe eingespachtelt. Gewebe erneut gespachtelt. Macken und Fehlstellen an den Wänden zweifach gespachtelt. Sämtliche gespachtelte Stellen geschliffen.

1591. Absprache mit Bauleitung Lackieren der Türen+Zargen an Achse 5 Brandwand Schützen der Einbauteile sowie grundieren der Beschädigungen und Lackiert

1592. Boden vollflächig Abdecken Tapete von der Decke entfernen Decken Konstruktion wieder herstellen und mit GKB-Platten schließen unter dem Klimagerät mit OWA-Decke an passen mit den dafür bestellten OWA Langenfeldplatten schließen F-Profile montieren und Ab Spachteln 2x auf 3

1593. Nach Fertigstellung der Wandoberflächen; Verschmutzungen sowie Meterrisse Abmontiert Löcher erst Grob und nach Trocknung Fein in die Flächen Egalisiert nach Erhärtung geschliffen und gestrichen. Material; 5 Kg Multifinish 5 Liter STO Rapid Weiß

1594. Alurohre auf mit Kunden abgestimmte Länge zugeschnitten und in die vorbereiteten Ablauflöcher mit Sikabond Maximum Tack eingeklebt.

1595. Im Auftrag des Kunden wurden folgende Arbeiten durchgeführt: Schleifen und abstauben des Heizkörper im Ehemaligen Archiv, anschließendes Abwaschen um Fett, Russ und andere Rückstände zu entfernen. Zweimaliges Lackieren mit Wasserbasirtem Heizkörperlack in Weiß

1596. 1. Abfräsen Estrich bis 1,5 cm (ca 1,00 x 1,00) im Schwellenbereich Raum 1-4 inkl. entsorgen Restmaterial 4,0Std. 2. Ausbesserungen um Türzargen 2,0 Std. 3. zweilagiges einputzen Rohre inkl. Anstrich (Halle) 2,0 Std.

1597. Sehr geehrter Herr Schmitt, Auf Wunsch des Kunden wurden folgende arbeiten absolviert:

Bodenflächen, Fenster und sonstige angrenzende Bauteile abgedeckt und abgeklebt. Restschimmel in Ecke Neben dem Fenster entfernt. Abgeschlagene Putzfläche mit Kontaktmittel gestrichen, nach der Trocknung an den Leibungsbereichen Eckwinkel gesetzt. Komplette Putzfläche mit Haftputz dem Üblichen Oberflächenniveau angeglichen.

1598. Anbau tür leibungen verkleidet und gespachtelt

1599. Wie mit Herr Nitzsche besprochen, haben wir die Spiegel in den WC im Wohnungen 2,1,EG rechts in die Öffnungen über der Waschbecken geklebt. Nach der Trocknung mussten wir alle drei Seiten um den Spiegel ausfugen mit Acryl damit eine saubere, gleichmäßige Anschluss entsteht. Die Montage der Spiegel wurden ohne Gewährleistung vereinbart. Spiegelrechnung von Glaserei+20% Verwaltungsgebühr.

1600. Bucket 1 Beschädigungen in denn VS nach Kabelzug wieder geschlossen und Q1 gespachtelt.

1601. Rapport 1 Ausbesserungen Raufaser 1.Og Decke Überstehendes Styropor eingeschnitten und entfernt Löcher mit „Pufas Füllspachtel FSI“ (Faserverstärkt) gespachtelt und geglättet Gespachtelte Flächen geschliffen und mit Tiefgrund grundiert Vlies Raufaser (40er Körnung) beigearbeitet und mit Vlies Kleber tapeziert Lampen, Bewegungsmelder abgeklebt und mit Acryl vorgezogen Ausgebesserte Stellen (siehe Fotos) mit „Caparol CapaDIN“ vorgestrichen Kanten der geklebten Raufaser geschliffen und Deckend Weiss gestrichen 2,5 std

1602. Flur Bodenfläche mit Vlies abgedeckt Türzargen Fußleiste abgeklebt Fußleiste versiegelt spachtelstelle plan geschliffen vor und fertig gestrichen Flur Designbelag im Türbereich beigelegt.

1603. Betrifft: neu gebaute Brandschutzdecke und Wände im Lager und neu gebaute Brandschutzwand im Verkauf an der doppelflügelige Stahltüre zum Zwischenlager gestrichen.

1604. Im 1. OG wurde der Bauzaun zurück gebaut. Weiter musste im Bereich der Wandnischen der Ostseite Schrauben entfernt werden, sodass die UK erstellt werden konnte.

1605. - Im Keller die Löcher um die Tür herum geschlossen - Gespachtelte Stellen gestrichen

1606. Änderung GK Wand Raum 00-9 EG Demontage Bereits Beplankte GK Wand im EG , Abbruch 1 und 2 Lage GK Platten, Demontage UK Wand UK erneut montieren und Beplanken Neues Tür Aussparungen inkl. UA 75 Profile Vorhandene Türzargen Demontieren und auf Neues Wandaussparung erneut Montieren Wände Verspachteln und Schleifen

1607. Fichtelbachstraße 18: -Wohnung 66 EG 6 Fenster Engelhardt/Deutzmann -Wohnung 69 1.Stock 8 Fenster Stumpf -Wohnung 73 3.Stock 4 Fenster Hucke -Wohnung 67 EG 8 Fenster Zeidler Vorbereitende Arbeiten an Fenster & Türen vor den Lasurarbeiten: - Risse und kleinere Löcher beispachteln, schleifen und gesondert grundieren - Rohe und freiliegende Stellen mit fachgerechtem Material grundieren - Partielles entfernen von defekten Silikonfugen sowie wieder einbauen neuer Silikonfugen im passenden Farbton

1608. Raum ME 0.15 EG - Lüftungsschacht eingemauert und verdichtet Raum SO 0.01 -Betonvorstände abgestemmt und begradigt - Arbeitsplätze gereinigt und Bauschutt abtransportiert Tiefgarage TH. 1.08 - Türöffnung freigestemmt und begradigt - Arbeitsplätze gereinigt und Bauschutt abtransportiert Raum SO 0.125 - Sturzänderung an zu niedriger Türöffnung ca. 7 cm höher gesetzt - Aussparung mit durchgängigen Rohren ausgeschalt - Arbeitsplätze gereinigt und Bauschutt abtransportiert Raum ME 0.17 EG - auf Anweisung der Bauleitung im Supermarkt 2 Lüftungsschächte dicht eingemauert und verputzt - Arbeitsplätze gereinigt und Bauschutt abtransportiert

1609. Multiplexplatte Größe 25 x 60 cm in Deckendämmung im Bereich der Deckenlampe eingearbeitet

1610. Den Müll und as Rest Material der der anderen Handwerker aufgeräumt und die Fläche gefegt

1611. - einbetten von rissüberbrückendem Netzgewebe - zweimaliges und vollflächiges Spachteln der gesamten Wandfläche - anschließendes schleifen der Wandfläche zu einem anstrichfähigen Untergrund - einlassen der Wandfläche mit Tiefengrund

1612. - Eckschienen montiert und eingespachtelt - Elektroschlitz und -Dosen mit Haftputz beigeputzt - Leibungen gespachtelt und verputzt - Wandflaachen mit Finishspachtel gespachtelt und geglaattet - Anschluusse an Leibungen bzw Bauelemente hergestellt und verspachtelt - trockene Wandflaachen der Vortage geschliffen und vorbereitet

1613. 05.12.2023/ 7.00-14.00 Uhr / 1 Person - 1.DG Umbau des Eingangsbereiches nach Absprache mit Hr. Sauermann (neue Maße) 07.12.2023/ 7.00-14.00 Uhr / 1 Person - 2.DG Rückbau der Dachfensterlaibung (4 Stück), nach Absprache wegen neuer Höhen, Müllentsorgung und Beräumung 08.12.2023/ 7.00-12.00 Uhr / 2 Person - 2.DG Rückbau der Dachfensterlaibung (4 Stück), nach Absprache wegen neuer Höhen, Müllentsorgung und Beräumung

1614. Lackieren der verschiedenen Stahlbauteile mit Hensotop WP Überzugslack. Bei den Stahlbauteilen, dennen die Holzplatten nicht bündig sind, dass Klebeband an diesen stellen entfernt und neu abgeklebt mit 50mm Goldband, so das man eine Anschlussfuge ziehen kann mit Special Acryl Würth. Ausfugen der Stahlbauteile und dem Holz. Das neu abgeklebte Klebeband nach dem ausfugen und überstreichen wieder entfernt. Entfernen von von allem restlichen Klebeband. Abdecken des Fliesenbodens mit Vlies. Mechanisches entrostet der verschiedenen sehr stark verrosteten Stahlbauteile. Dort wo eine mechanische Entrostung nicht möglich ist durch z.B. fehlenden Platz, wurde eine händisch Entrostung vorgenommen. Entfernen von Schmutz, Staub und Schmirfilm auf den Stahlbauteile durch reinigen mit einem Lappen und Verdünnung. Abkleben des Holzes mit 50mm Goldband. Abkleben der Betonbauteile mit 50mm Goldband und bei den Wänden zusätzlich mit 27000mm Maskerband. Grundieren der verschiedenen Stahlbauteile , zum Haftvermitteln und für den Korrosionsschutz.

1615. Haus 13 und Haus 15, Aufgänge links und rechts zu den Galerieebenen - 4 überstehende Betonkanten im Treppenaue abgeschlagen und anschliessend mit Trockenputz verkleidet.

1616. 1.) Tagelohnarbeiten Versicherungsschaden: - Bodenbelag komplett mit Malervlies gegen Verunreinigung abkleben + abdecken - Einrichtungsgegenstände wie z.b Bett und Stühle mit Folie abdecken - Beschädigte Rauhfasertapete rechteckig mit Winkel und Lineal rausschneiden und mit dem Handschaber entfernen - Fehlstelle mit Uniflott (Gipsspachtel) eben ausgleichen - Rauhfaser passgenau zuschneiden und anschließend tapezieren - Beschädigte Wand einmal komplett in weiß deckend streichen

1617. -Im Umkleideraum, Schienen an die Türleibung gesetzt, eingeputzt und gespachtelt. -An den anderen Türen nachgespachtelt und geschliffen. -Klebebänder und Folien entfernt. Material: 3 Aluwinkel 2,5m, 1kg Multifinish

1618. Aus den Kleider und Aufbewahrungsschränken im 3 OG der Patientenzimmer entfernten wir Griffe,Schlösser und alle Kleinteilig,die Vorbereitungen für das Lackieren behinderten

1619. 27.11.2023 / 20 Stunden Haus Pirmin Gruppe 1+11 ; 2+12 Zimmer 5, 1.42 Fensterfolie von Firma Kupil entfernt. Links und Rechts der Leibungen die Acrylwulst heraus geschnitten. Fenster Leibung und Fenster abgeklebt. Fenstersims abgeklebt. Die breiten Schlitz der Leibung zu geputzt und auf entsprechendes Niveau gebracht. Den Anschluss von Fenstersims zur Fassade rechts und links angeputzt und die Struktur angeglichen. Nach Beendigung der Arbeiten, Abdeckungen entfernt. Gruppe 1+11 ; 2+12 / Alle Fenster ohne Rolladenkasten Linke und rechte Seite vom Fenstersims abgeklebt, Unterkante von Fenstersims abgeklebt. Linke und rechte Seite vom Fenstersims den Oberputz angebracht und an die Fassadenstruktur angeglichen. Unterseite Fenstersims Anschlussfuge zwischen Fassade und Fenstersims geschlossen. Haus Teresa Gruppe 1+11; 2+12 Speisesaal Fenstersims

unterkante abgeklebt und Anschlussfuge zwischen Fassade und Fenstersims zugemacht. Nach Beendigung der Arbeiten die Abdeckungen entfernt. Gruppe 1+11; 2+12 Balkon und Terrassentür / Notausgang Türen Boden abgedeckt und Balkon- oder Terrassentür abgedeckt. Anschluss von Fassade zu Balkon- und oder Terrassentür zu geputzt. Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernt. 28.11.2023 / 20 Stunden Haus Teresa Gruppe 1+11 / Badfenster Farbe für die Leibung händisch nach gemischt, Fenster abgeklebt und Leibung gestrichen. Anschluss Fenstersims zur Fassade ausgefugt und nachgestrichen, Putzausbesserungen nachgestrichen. Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernt. Gruppe 1+2 / Alle Fenster ohne Rolladenkasten & Fenster abgeklebt und Leibung gestrichen. Anschluss Fenstersims zur Fassade ausgefugt und nachgestrichen, Putzausbesserungen nachgestrichen. Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernt. Haus Pirmin Gruppe 11 / Speisesaal Schaden von Firma Kupil in Fassade unter Fenstersims 2x zu geputzt. Gruppe 2 / Speisesaal Leibung Schaden von Firma Kupil in Fensterleibung 2x zu geputzt und ausgebessert. Gruppe 11+12 Fenstersims unterkante abgeklebt und Anschlussfuge zwischen Fassade und Fenstersims mit Oberputz zugemacht, sämtliche Putzausbrüche nachgebessert. Alle Balkon- und oder Terrassentüren Anschluss von Fassade zu Balkon- und oder Terrassentür bei Bedarf angeputzt. 29.11.2023 / 19,5 Stunden Haus Pirmin Gruppe 1+2 / Speisesaal Farbe händisch nachgemischt Fenstersims unterkante abgeklebt und Anschlussfuge zwischen Fassade und Fenstersims mit Acryl zugemacht, nach Beendigung der Arbeit die Abdeckungen entfernt. Gruppe 11+12 / Speisesaal zum streichen vorbereitet Gruppe 1+11 ; 2+12 / Zimmer 5, 1+42 Fenster abgeklebt und zum Streichen vorbereitet Simsen links und rechts abgeklebt und zum Streichen vorbereitet. Fuge zur Fensterleibung und Fenster gezogen, gestrichen und Abdeckungen entfernt. Putzausbesserungen gestrichen. Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernt. Haus Teresa Gruppe 11+12 / Alle Fenster ohne Rolladenkasten Fenster abgeklebt und Leibung gestrichen. Anschluss Fenstersims zur Fassade nachgestrichen, Putzausbesserungen nachgestrichen. Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernt. Gruppe 2+12 / Badfenster & Fenster abgeklebt und Leibung gestrichen. Anschluss Fenstersims zur Fassade ausgefugt und nachgestrichen, Putzausbesserungen nachgestrichen. Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernt.

1620. Die von jemandem geöffnete Wand wider beplanken

1621. - Zurückschneiden und Demontieren der Abstellung Estrich EG und 1. OG - Entfernen der Tapete im EG und 1.OG als Vorbereitung Fliesen - Abriss alter Speisefahrstuhl EG ins 1.UG - Beräumung der Fläche im 1.UG, EG und 1.OG von gesamtem Müll - Einmessen und Auswinkeln zum Anlegen der Wände und Decken im EG und 1.OG - Zurückschneiden des Gussasphaltestrich 1.OG zum Anlegen der Wände

1622. UG Therapie Aufenthaltsraum: Demontieren von Regalelement. Siehe Bild

1623. Loch schließen material

1624. Aufmaßsumme: 12233 133213 1541551

1625. Dübel , Nägel , Schrauben an Decken sowie Wände entfernt anschließend 2 mal verputzt und geschliffen Tapeten Reste entfernt die zu tapezierten wände geschliffen mit Tiefgrund grundiert und Tapeziert

1626. - Lose Putzschichten abschlagen und Mauerwerk säubern. - Teilbereiche mit Grund und Oberputz angeglichen. - Siralanker eingebaut und Fugen verpresst. Abrechnung der Leistung unter Pos. 01.01.0070 und 01.01.0075 Ausführung vom 15.-18.04.2024 1 MA = 42,00 Stunden, 1 MA = 26,00 Stunden Ausführung vom 22.-25.04.2024 2 MA je 42,00 Stunden Ausführung vom 29.-30.04.2024 1 MA = 22,00 Stunden, 1 MA = 11,00 Stunden .

1627. Anspachtelungen an den Balkontüren in den Häusern C1-C4 zur Herstellung der Barrierefreiheit in den Wohnungen: 1,48, 1,47, 2,51, 2,50, 3,54, 3,53, 4,55, 4,57, 4,66, 4,78 Material Standfeste Spachtelmasse 6* 25 KG Grundierung 3 KG

1628. Wohnung 3,4 und 5 Stoßstufen Veditplatten vorgespachtelt, zugeschnitten und angeklebt.

1629. Im Seminarraum 3+4 an den Innenecken Alueckschutzschienen montiert und 2x mit einer Pulverspachtelmasse eingespachtelt und geschliffen.

1630. Es wurde im 1 OG der Nachträgliche Sockel angezeichnet und zwei mal gestrichen. Es wurden an den Handläufen die Halterungen geschliffen und zwei mal gestrichen auf Wunsch der Bauleitung. (Frau Adam)

1631. Arbeiten auf Anweisung Herr Altvatter durchgeführt (Wandöffnung ausstemmen, Blech Öffnung ausschneiden). Bauschutt und Abbruchmaterialien entfernt und entsorgt.

1632. -Graffiti mit Isolierspray vorbehandeln, um ein nachfolgendes durchschlagen zu verhindern
-Untergrund Vorbereitung für nachfolgende Lackierarbeiten an Türelemente und Holz Vertäfelungen:
-Elemente reinigen und anschleifen. -Betonstützen gereinigt und mit Isolierspray vorbehandelt

1633. -Entfernen von Aufklebern, Symbolzeichen, Tesaresten; Kabelkanälen etc. Mechanisches entfernen der jeweiligen Gegenstände mittels Spachtel oder Messer, so wie fachgerechte Entsorgung Entfernen der Klebereste mittels "Multistar Reinigungsmittel" Nachwaschen der Fläche mit klarem Wasser 2Std
-Verspachtelung von Bohrlöchern; Abplatzungen oder Dellen mit jeweils geeignetem 2K Spachtel auf Holz oder Metall Zargen und Türblättern Mattieren der zu verspachtelten Fläche Abstauben der zu verspachtelten Stellen Vorspachteln der Fehlstellen mit 2K Spachtel Feinspachtel der Fehlstellen mit 2K Spachtel Verschleifen der Spachtelstellen Vorgrundieren der Spachtelstellen 2 Std

1634. 6 Türblättern wurden geschnitten ,geschliffen und mit Boden Angepasst .

1635. Abdeck- und Abklebarbeiten aller nicht zu behandelten Bauteile zum Schutz vor Verschmutzungen durch geeignetes Material, einschließlich Vorhaltung und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernt und fachgerecht entsorgt. Vorhandenen Schimmel mit einem Schimmel und Sporrentöter eingelassen und mit klarem Wasser wieder nachgereinigt. Tapete im betroffenen Bereich entfernt und durch neue Tapete wieder ersetzt bzw. eingeflickt. Wandteilbereich sowie Fenster Leibung mit einer hochwertigen wohnbiologischen Dispersionsfarbe gut deckend weiß gestrichen. Anschlussfugen mit Acryl hergestellt. Diverse Einrichtungsgegenstände bei Seite geräumt und nach Beendigung der Arbeiten wieder zurück gestellt.

1636. - Löcher und Fehlstellen verputzt und Angearbeitet

1637. Abbruch Stahlträger und Sturzaufleger wieder herstellen an 2 Fenstern und Entsorgung der Träger

1638. Anbauteile wie Kabelkanäle, Rohre, Trassen, Halterungen wurden mit Einsatz einer Hebebühne mit Folie und Tesa geschützt. Nach fertigstellen der Arbeiten wurde das Abdeckmaterial entfernt.

1639. Laminattransport Sockeleisten und Wandfarbe Transport

1640. Behandlung der XPS-Platten: - XPS-Styrodurflächen vollständig nachschleifen und zusätzlich mechanisch auftauen / kratzen und staubfrei abkehren - Zusätzliche Dübelung der Dämmplatten - Fugen und Spalte in der Dämmschicht mit Füllschaum verfüllen

1641. Trockenbauabkofferungen in den Büros (1.-3.OG), immer das erste Büro auf der rechten Seite, geschliffen und vorgespachtelt, zwecks Q3 Spachtelung

1642. - Boden abgedeckt , Leisten von MF Decke abgeklebt - Wende Anstrich komplett Mat : 1 Rolle Flies , 2 Goldband 30 mm , 20 l Sto Rapid Ultra

1643. In Raum 4a neue Deckenverkofferung erstellt. Neue UK montiert und mit GK Platten verschlossen

und verspachtelt.

1644. Haus B 4.OG. Allgemein Ausbesserungen siehe Bilder.

1645. -Dübel und Schrauben aus den Wänden entfernt. -Lösen Putz abgeschlagen. -An den Flächen mit Gipsputz, die Farbe abgefräst und gekratzt.

1646. Erstellen von Öffnungen 0,625*0,225m für Lüftungen oberhalb Umkleideräumen. 3 Stück Umkleide Achse: A-B/4-5 5 Stück Umkleide Achse: D-E/4-5 Öffnungen ausgesägt und Konstruktion entfernt. Anschließend mußte der Rand mit einem CD-Profil verstärkt werden, damit der Lüftungsbauer seine Gitter im Profil anschrauben konnte. Es mußten teilweise noch leichte Spachtel- und Schleifarbeiten ausgeführt werden.

1647. Lose Putzreste und Alt-Acryl von alten Kabenkanäle entfernen Untergrund mittels Haftgrund Vorarbeiten, anschließend Spachtelung der Fläche Partielle Spachtelung der Wände im Fußleisten Bereich Alte Schrauben entfernt und übrige Löcher mit Spachtelmasse verschlossen

1648. - Da sich auf der Terrasse neues Wasser gesammelt hatte, mussten wir dieses erneut absaugen. - XPS Platten im Erdreich von der Fassade freigelegt. - Schnackenschutzgitter an zwei Fenstern ab montiert, damit wir die restlichen Sockeldämmplatten einschneiden und entfernen konnten. - putzmuster freigelegt. (Ein Stück Putz von der Fassade entfernt, damit man den Untergrund prüfen kann.)

1649. Trockenbau Decke nachgespachtelt, nach Trocknung geschliffen.

1650. Nachspritzen der Deckenflächen im 1. OG nach Demontage der zurückgelassenen Einbauteile. Abdecken der schon fertigen Wandflächen mittels Folie um diese vor Verschmutzungen zu schützen.

1651. Kleinere Fläche : Randbereiche abgeklebt ,grundiert u.kleine Ausbrüche sowie Vertiefungen (Fugengummistreifen) mit Epoxymörtel aufgefüllt. Um Bodenöffnungen (2) mit Epoxymörtel Hohlkehlen gezogen.

1652. Die ganz Technikräume würden von Heinrich Schmid gestrichen. Und ab geklebt. > B.013 HS (Fertig gestellt) > B.0.34 HS (Fertig gestellt) > B.0.14 HS (Fertig gestellt) > B.0.15 HS (Fertig gestellt) > B.0.12 HS (Fertig gestellt) > B.0.16 HS (Fertig gestellt) > B.0.60 HS (Fertig gestellt) > D.2.60 HS (Fertig gestellt) > B.1.16 Hs 1Anstrich

1653. - Fenster Treppenhaus einputzen + div. Putzausbesserungen Treppenhaus - Leibung E-1 über Waschbecken ergänzen - Putzausbesserungen Werkräume E-1

1654. - Diverse Rohrdurchführungen mit Brandschutzmörtel verschließen (siehe angehängte Bilder) 6h - Lager 22: Raumecke für Arbeiten frei räumen 1h - Decke für Arbeiten an Schottung über Tür zu Flur abbauen, zwischengelagern und anschließend wieder anbringen 1h - Mehraufwand 2x Kombischottung > 1,50m Länge (angeboten bis max 0.3x0.3m) : - Öffnungen von Schutt befreien und für Arbeiten vorbereiten 2x2h - Weichschottung herstellen 2x6h

1655. Boden abgedeckt Fliesenleger eingeschnitten Fliesen abgestämt Schutt eingefasst und entsorgt Putz ergänzt neue Fliesen geklebt und ausgefugt Baustelle besenrein verlassen

1656. Im Bereich der Mezzanini Mittig 1 OG der Randwinkel abkleben (zusätzliche aufwand). Der Trockenbauer hat die UK Konstruktion vor dem geplante Termin eingebaut.

1657. Auf Anweisung der Bauleitung wurden sämtliche Einschläge an Türblättern,teilweise mehrfach gespachtelt und geschliffen.

1658. Tackernadel mit Hammer einschlagen (Bestands Trockenbau Wände) Halle Rechts und Links

nach Absprache mit der Bauleitung (Herr Henning).

1659. Trockenschichtstärke gemessen und protokolliert Stahlstützen angeschliffen und gesäubert Abdeckungen erneuert Nächste Schicht Brandschutzbeschichtung aufgetragen Airless geputzt Airless 3,0 Std.

1660. Mängelbeseitigung 3. Obergeschoss ID: 2411, 2408, 2399, 2397, 2396, 2390, 2387, 2383, 2379, 2374, 2375, 2373, 2371, 2369, 2362, 2360, 2352, 2351, 2349, 2337, 2335, 2333, 2332, 2331, 2328, 2324, 2323, 2315, 2310, 2309, 2306, 2299, 2296, 2295, 2287, 2259, 2251, 2247, 2240, 2239, 2222, 2217, 2205, 2200, 2181, 2180, 2179, 2177, 2176, 2170, 2171, 2160, 2148, 2142, 2137, 2136, 2134, 2133, 2123, 2122, 2117, 2114, 2113, 2109, 2102, 2101, 2099, 2098, 2096, 2089, 2087, 2083, 2073, 2070, 2067, 2066, 2061, 2057, 2055, 2052, 2049, 2044, 2038, Verschmutzungen und Macken die nicht aufgelistet waren und gesehen wurden mit bearbeitet. Alle arbeiten inklusive Abkleben der Bauteile und Abdecken.

1661. Uk ergänzt und an der Rohwand versteift erste Lage beplankt 2 Lage verschraubt und geklebt Alukantenschutz gesetzt 2 mal verpacktelt 2 Fenster zur Halle Platte mit Montagekleber geklebt und einmal verpacktelt 2 Fenster auf der Hallenseite der Bestandswand angepasst Uk hergestellt 1 mal beplankt bei der 2ten Beplankung die Fugen herausgeschnitten siehe Bilder einmal vorgespachtelt

1662. 27.04.2023 16,0Std. -Eingelagerte Türen im Lager in Weingarten abgeholt -Türbeschläge entfernt und nummeriert -Abklebearbeiten an Beschlägen die nicht demontierbar sind -Türen geschliffen lose Bestandteile entfernt und verschliffen -2-malige Spachtelarbeiten an Fehlstellen sowie Abplatzende Furnierteilstücke

1663. Tiefgarage mit einem Hubwagen aufgeräumt (4 Palette Steine und 2 Palette mit Brandschutztüren)

1664. - Spachteln & schleifen von Löchern & Ausbrüchen - Isolieren von durchschlagenden Flecken - Abdecken und schützen von Kleinteilen wie Steckdosen, Lampen, usw. - Einmessen, Anzeichnen, Abkleben um eine gerade Kante für den Latexsockel herzustellen - Zulage für den Anstrich in Kleinflächen und in nicht zusammenhängenden Bereichen - Ausbessern von Verschmutzungen im Bereich der Decke

1665. Treppenkonstruktion aus Metall geschliffen, gereinigt, grundiert und lackiert. Tresor gereinigt, geschliffen und grundiert.

1666. S75 , c55 sc. Fahrzeuge bekleben arbeiten, gewachsen, gereinigt

1667. - Holzplatten besorgt - Holzplatten auf Maß zugeschnitten - Holzplatten an defekten Bereichen des Dachgesims montiert - Montierte Platten geschliffen und abgestaubt - Anschließend grundiert und deckend beschichtet - Geländer an Eingang geschliffen, grundiert und deckend lackiert

1668. Balkonen: wir haben Wandhalter von Balkonen recht und link abgeschnitten und die Löcher bei verputzt.(12 Stück)

1669. 0.14 Büro Holz +Türen lackieren mit PU Trimaxx 0.11 Flur Holz Schleifen

1670. Fliese zur Halle geklebt in Dickbettmörtel + Materialbesorgung Öffnung Teeküche Öffnung zugeschäumt für spätere Spachtelung

1671. Brand Wohnungen Eckschutzschienen anbringen, am Decken und Wenden große Löcher verputzen Mi.21.06.2023 Theodor Scherer 4,00 Std. Do.22.06.2023 Theodor Scherer 6,00 Std.

1672. Im Haus 7 wurde im Keller der Boden und die angrenzende Teile abgedeckt und geschützt. Die

überstände der eingeworfenen Flocken , wurden abgeschabt und abgerieben. Im Anschluss wurde ein Siegelack aufgebracht . Die Abdeckung wurde nach den arbeiten entfernt und entsorgt.

1673. Abklebe und Abdekarbeiten aller nicht zu behandelter Bauteile zum Schutz vor Verschmutzungen durch geeignetes Material, einschließlich Vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder wieder entfernen und fachgerecht entsorgen. Macken und Löcher gespachtelt und geschliffen.

1674. 13.10.2021 : Grundputz + Gewebearmierung an Sockel und Eingangsbereich (1 FA = 5,5 Stunden) 18.10.2021: nach Stellung des Fassadengerüsts haben wir im oberen Bereich Putzausbesserungen , Gewebe , Armierung durchgeführt (2 FA a 5,5 Stunden) Vogellöcher etc. 20.10.2021: Oberputz an Armierungsflächen aufgetragen und verrieben (4,5 Std) Durch das reinigen der Fassade , sind noch mehr lose Teile abgefallen, dadurch erhöhen sich die Rapportstunden

1675. Abbau von IHK Leuchtschildern auf der Südseite sowie auf der Westseite . 6Std. Bleche im Sockelbereich unter Fenster im Eingangsbereich entfernt . 2 Std. Betonkanten im Sockelbereich auf der West sowie Südseite entfernt. 6Std.

1676. Mehrere Öffnungen in Gipskartondecken hergestellt um vorhandenes Wasser in der Betondecke kontrolliert austreten zu lassen. Vorhandene Vollgesaugte Dämmung und Folienabdichtung n den Sturzbereichen der großen Fensterfronten auf der Hofseite komplett ausgebaut.

1677. Macken an den Türrahmen mit 2K Spachtel die Ausbrüchen 2 mal gespachtelt. Nach der Trocknung mit Schleifpapier (120) geschliffen, und mit einen Haftgrund grundiert anschließend lackiert.

1678. Tapete entfernt mittels tapetenlöser Abtapezierte Flächen gespachtelt anschließend grundiert Rauhfaser Tapete tapeziert und abgefugt Boden Flächen sowie angrenzende bauteile geschützt Wände mittels sto optycryl matt 2 mal gestrichen

1679. Ebene 1W4 WC/Dusche Damen : Anarbeitung der Decke (Unterkonstruktion ergänzen und beplanken) Ausschnitte für Tellerventil(Lüftung) und Lampe sowie einsetzen derselbigen. Flur 1W4 Unterkonstruktion an der Decke ergänzen und Decke beplanken.

1680. 4.OG: raum 428+429 geschliffen und zwei mal gestrichen. 1.OG: Wand geschliffen, tapeziert und zwei mal gestrichen. Treppenhaus: Laibung zwei mal gestrichen.

1681. Facharbeiterstunden für den Transport schwerer Teile, und den Transport der Ausgebauten Türen ins UG

1682. Es wurden im in den Räumen sämtl. Dübellöcher und Putzschäden verspachtelt. Spachtelmasse Multi 5 KG

1683. Archiv GK-Wände nach gespachtelt und geschliffen. Von Türzargen Spachtelmasse entfernt. Lohnanteil: 218,25€ 4,50Std.*48,50€ Materialanteil: 17,25€ Spachtelmasse, Schönox Supermur ca. 20 KG: 22,50 €

1684. - schützen der angrenzenden Bauteile wie Fenster, Fensterbleche und Geländer - schleifen und vorbereiten der Leibungen für den Oberputz - Auftragen des Oberputzes und angleichen an den vorhanden Putz - Fluatieren der Neuverputzten stellen - Isolieren des Fassadengibels da Stoffe durchgeschlagen haben

1685. Defekte/ beschädigte Bodenplatten entfernen, Kleber Reste entfernen, Grundieren, ggf. Bei spachteln, neuen Kleber auftragen, neue Platten ggf. Zuschneiden und einsetzen

1686. 08.11.21-12.11.21 20min/MA/Tag vor Arbeitsbeginn.

1687. Aufgrund der Tatsache das der Facility Manager von Apleona statt wie vereinbart um 7:00 Uhr, erst um 7:45 vor Ort aufgetaucht ist, konnten wir nicht wie geplant mit den Arbeiten beginnen und mußten warten.

1688. Wohnzimmer Dämmung unterhalb der Fliesen auf das Maß der Fliesen mit Haftputzgips verputzt und Oberfläche für Malerarbeiten abgezogen und gerichtet. Putzstärke von 10 - 20 mm

1689. Fensterbänke abgeschnitten und entsorgt. Speis vom Verputzen der Wandflächen (Vorgewerk) am Sockel entfernt.

1690. Dachflächen mit Malervlies abgedeckt . Luftlüftungsrohre geschliffen, grundiert und lackiert.

1691. 10.02.2023 9,5Std. -Anfahrt Baustelleneinrichtung -Nachträgliche Spachtelarbeiten im Tresorraum inkl. Abdeck/ Abklebearbeiten -Nachstreichen verschmutzungen Windfang inkl. Partiell Abdecken -Fehlbohrungen geschossen und nachgestrichen -Stahlterasse Beschädigungen nachgebessert sowie nachlackiert inkl. Partiell abdecken -Nachstreichen Verschmutzungen Büro + UG inkl. Partiell abdecken -Fehlbohrungen geschossen und nachgestrichen inkl. Abdecken 13.02.2023 2,5Std. Anfahrt Baustelleneinrichtung -Tresorraum Nachträglich Tapeziert 14.02.2023 2,5Std. -Anfahrt Baustelleneinrichtung -Tresorraum Nachträglich gestrichen anschließend Abdeckungen entfernt

1692. - Wohnung 6 Kinderzimmer Dachgaube Wände geschliffen und grundiert

1693. Aufbrennsperre gestrichen. Gipsputz aufgezogen.

1694. Abdecken und abkleben von Bodenflächen und Einbauteilen. Entfernen von Losem Spachtel. Verspachteln von Schadstellen. Nachtapezieren der Flächen. Anstrich der Tapezierten Flächen. Verputzen von Filzputzoberfläche im Flur.

1695. Schiene zuschneiden mit mit Montagekleber montieren und mit Silikon abfugen.

1696. Gitterträger Aerobic Brandschutzausbesserung gemäß Herstellervorgaben An- & Abfahrt Schutzmaßnahmen Untergrund prüfen/ säubern Grundieren 1. Schicht Brandschutzputz 2. Schicht Brandschutzputz Baustelle säubern

1697. 1UG 0117 Abklebearbeiten umlaufend Wandbereiche an den Heizkörpern da diese nicht Demontiert werden konnten, um eine saubere farbliche Abgrenzung herzustellen. 20 Min Unterrichtsmaterialien und andere Gegenstände wegräumen 15min

1698. MasterBad: - Boden abgedeckt und abgeklebt - Über den Glasbausteine GK zugeschnitten, angebracht , 3x gespachtelt, verschliffen und 2x gestrichen. - Abdeckungen entfernt und entsorgt

1699. Zeil 5, Decken tauschen 5.OG Mieter Bereich links und rechts Fußboden abgedeckt OWA Decken teils geöffnet Deckenplatten und Profile gelagert

1700. DG, E10, Gard: Rohrverkofferung und Kabelverkofferung montiert. Metallunterkonstruktion montiert. Unterkonstruktion mit GK beplankt. 1.OG, Schlafen: Trockenputz montiert. Untergrund grundiert. GK-Platten mit Ansetzbinder im Punkt-wulst-Verfahren auf das Mauerwerk geklebt.

1701. Eingang Tür nacharbeiten: EG +0G1 innen.- abputzt Leiste und Eck Winkel bauen ,verputzen,Spachtel,schleifen und grundieren, Ivan 13. ,Nedim 2 EG-OG4 außen -entfernen alten Schienen,abputzen leisten und bauen neue...Ivan16.5

1702. EG WHG Seiter WDH Bad: Defekte Fliesen ausbauen. Untergrund vorbereiten. Silikon entfernt und neu gezogen. Fliesen neu einkleben und verfugen. Baustelle sauber hinterlassen.

1703. Laufwege auf der Grundfläche der Halle, gemeinsam mit Mitarbeitern Tedox auf der Bodenfläche gemäß Plan eingemessen und markiert.

1704. GMS West Öffnen der Wände und Decken nach Anweisung durch Herr Schur, der Firma Kammerer Elektrotechnik GmbH. Herstellen von Öffnungen in Wänden, Decken und Schächten im Gesamten Bereich der Schule, für die Verlegung der PV-Leitung.

1705. Achern am Stadtgarten 52, fam Nahm -Boden abgedeckt Fußleiste demontiert -wandfläche mit befallenen Schimmel. desinfiziert und abgewaschen. -Tapete genässt und perforiert mehrmals anschließen und abgetragen und restlos entfernt.

1706. Flecken an Wänden Isoliert und nachgestrichen Wandfläche am Treppenabgang gestrichen

1707. Abgeklebt abgedeckt im Bereich Treppenabgang und Terrasse Eckwinkel gesetzt abschlussprofile gesetzt gewebeeckwinkel gesetzt Armierungsgewebe montiert wo nötig sauber gemacht

1708. Estrich+Bodenplatte einschneiden (3m lang *0,6m breit)in stücke 30cm*30cm schneiden an und abfahrt von 2 Leuten Bereich Lager Raum Gemüsevorbereitung

1709. - Montagebereich in Bad 2 - zwei Vorsatzschale für Estricharbeiten abstellen (Beplankung nicht möglich) - Montagebereich räumen

1710. Baustelle abgeräumt für Bodenleger. Werkzeuge und Maschinen

1711. Mauerwerksöffnung im unteren Sockelbereich geschlossen

1712. Im 2 Obergeschoss in Raum 212 8 Akustikpaneele und einer Magnettafel demontiert und Raum 102 eingelagert.

1713. Der Arbeitsbereich war NICHT vorbereitet. Büro noch voll eingerichtet. Sirene muss abgebaut werden, außerdem gilt es zu klären von wo bis wo die Vorsatzschale eingebaut wird. Hier enthalten ist die Zeit für Anfahrt, Abstimmung mit Ansprechpartner Herr Weymayr mit dem Ergebnis das hier nicht mit den Arbeiten begonnen wird, sowie Abfahrt

1714. Fehlbohrungen vom Fremdwerk schließen und Spachteln

1715. Handtuchspender, Mülleimer, Feuerlöscher an den Stützen demontiert und nach dem lackieren wieder montiert

1716. 21.09.2022 8,5Std. -Bodenflächen teilweise abgraben -Abdeckarbeiten an angrenzenden Bauteilen inkl. Bodenflächen -Teilbereiche an Eingangswand im Sockelbereich gedämmt sowie angespachtelt um auf ein Nivea zu kommen -Leibungsdämmung sowie vorspachtelung im Leibungsbereich 22.09.2022 8,0Std. -Leibungen fertig gedämmt -Schlitze mit PU Schaum geschlossen -Dämmung an Eingangswand im Fensterbereich ergänzt 26.09.2022 6,5Std. -weitere Abdeck/ Abklebearbeiten an allen angrenzenden Bauteilen inkl. Bodenflächen -Wand links von der Tür gedämmt -Fertigstellung der Gewebeeckwinkel/ Vorspachtelung im Leibungsbereich 04.10.2022 4,5Std. -Gewebespachtelung flächig fertig gestellt -Abdeckung in Teilbereichen entfernt

1717. Im Bereich der entfernten Fliesen Fläche mit Epoxidharz grundiert und mit EP-Mörtel aufgefüllt

1718. Im unterem und oberen Bad jeweils fensterseite Fenstern abgeklebt und die Wände verputzt ,und kabelschlitze verputzt . (Kalkzement Wände) Treppe Anschlüsse zu Wand und Decke würden kantenprofil angebracht für Dehnungs Fuge anschließend geschliffen . Wohnbereich würde Kabel verlegt und Schlitz zu gemacht in Bereich Kamin Anschluss .

1719. VA: 15,5 Abdekarbeiten Abklebearbeiten Sockelleisten entfernt Laminat und oberer PVC entfernt fliese in Bad und WC ausbauen TRO Aufbau: 2,5 flur 1X QUBE: 19851 kw hh Bad 1X QUBE SZ: 14843 KW/H Bauschutt entsorgen Schimmel desinfizieren Baustelle säubern und sauber hinterlassen Werkzeug und Maschinen reinigen

1720. - Risse an Fassadenfläche aufgeweitet und mit Rissfüller verfüllt - alte PU-Fugen heraus getrennt inkl. Hinterfüllmaterial und entsorgt - Fugenflanken gereinigt - neue Hinterfüllschnurr eingebracht, Fugen mittels PU-Dichtstoff ausgefugt und Oberfläche nachgeglättet

1721. Löcher für Profile bohren und befestigen CD und UD Profile zuschneiden und befestigen Gipskarton Platten zu Streifen zuschneiden Streifen zuschneiden und an Profilen befestigen Fugen und Schraubenlöcher spachteln, Abschlussschiene und Glasfasergewebe einspachteln Erneutes spachteln nach Trocknung Flächen schleifen Fenster und andere Bauteilkanten abkleben Flächen deckend streichen

1722. Es wurde in WC EG die Fliesenlegerarbeiten ausgeführt: Abdekarbeiten demontage und entsorgung Wandfliesen Ausbesserung Trockenbau und Putzwände Ansetzen Wandfliesen inklusive ausfugen Silikonarbeiten

1723. Baustelle Einrichten Abdekarbeiten im Bereich der Reviklappen Reviklappen anzeichnen, mit dem Fein aufschneiden und mit dem Staubsauger absaugen anschließend die Reviklappen montieren und die Baustelle säubern

1724. Styropor Dämmung entfernt Klebe Reste entfernen Müll entsorgen (Bauschutt)

1725. Wohnung 3 fehlenden Putz über dem Terrassenelement mit Gipskarton ergänzt , Eckschutz Schiene angesetzt und 3 mal gespachtelt

1726. Im gesamten Flurbereich in der Station E40 wurden Tapetenstücke ergänzt wo vorher noch Sachen demontiert wurden (nach Fertigstellung der Tapete)

1727. Anbringen von Gewebeeckschienen im Lot und anschließendem verspachteln mit Armierungskleber.

1728. Lackieren der Holzfassade

1729. 1.OG, E2, Kind: Demontage der Metallunterkonstruktion der Doppelständerwand. Verbreitern der Unterkonstruktion für das Abflussrohr. Metallständerwand neu ausgerichtet und wieder remontiert.

1730. Neubau 1.OG Behinderung durch Elektriker Akustikdecke Werkzeug und Material Umräumen in das EG Mehraufwand

1731. diverse Putzarbeiten und Spachtelarbeiten ausgeführt, Rapport zur Position laut Angebot Putzausbesserungen

1732. Arbeitszeit eines Facharbeiters für das, die bereits fertig geschliffene Parkettfläche nach den Arbeiten durch den Elektriker auf Anordnung der Bauleitung extra gesäubert und mit Körnung 80 und 100 abermals feingeschliffen.

1733. Im Bad: an den Leibungen die Eckschutztschiene gesetzt Gewebe gesetzt und die Wände gespachtelt An die Leibungen außen, kaputte Silikon erneuert

1734. Test

1735. Anarbeiten der Unterseite vom Balkon inkl. Einarbeitung von Putzträgerplatte nach Detail vom

Architekt.

1736. Anschluss und Einbau von bauseits gelieferten Deckenlüftern (5 Stück) -Anschluss an die Flexrohre -Montage einer Unterkonstruktion und Einbau in die Decken

1737. Montieren von Festverglasung auf Balkonbrüstung, einschließlich seitliches Lagern für spätere Montage.

1738. Kalksandstein wand Q3 gespachtelt, eck schienen gesetzt Wieder anlaufen des Arbeitsplatzes, Wand geschliffen

1739. Auftragen der Brandschutzbeschichtung an der Ausensäule. Beschichtungsaufbau laut Herstellervorschriften: - grundierung - Brandschutzschicht - Überzugslack

1740. EG Flur Umkleiden zu Treppe GK Decke neu erstellen einschließlich Spachtelung und Lampenauslässe

1741. -Bestandswände im OP-Bereich spachteln -2xBestandswand Flur OP-Bereich schleifen,grundieren und Gewebe kleben -Sockel im Anmeldebereich einzeichnen,abkleben, loses Gewebe entfernen, Staubschutzwände entfernen, Sockel spachteln und Klebeband entfernen -3xFensterlaibungen vorspachteln -generell Mehraufwand wegen hin und her springen zwischen allen Bauabschnitten in Form von mehrmaligen umräumen des benötigten Werkzeugs und Materials

1742. EG Foyer Infotheke Rückbau Deckenstreifen alte Holzdeckenverkleidung UK Abhangdecke verlängern und beplanken für neue Flucht Lochdecke 1. OG Foyer Deckenstreifen vor Abst. Raum

1743. Schlitz zugemacht auf Fliesen und auf einer Wand (schlitz kommen durch Elektriker) Boden geschützt abgedeckt, Fliesen abgeklebt, geschliffen und zweimal gespachtelt

1744. Tagelohnarbeiten wie im Angebot beschrieben. •Öffnen der Bestandsdecke um Abhänger für Mineralfaserdecke montieren zu können. So wird die gesamte Demontage der Bestandsdecke vermieden. •Herstellung einer Aufkantung um die Mineralfaserdecke an die Schräge montieren zu können.

1745. -Auf Wunsch der Kundschaft und dann neu gesetzt im Waschbecken gespachtelt und geschliffen und gestrichen.

1746. Oberhalb der Mauerwerkswand den Streifen von circa 20 cm mit Gipskarton und Unterkonstruktion an die Dachschräge angeschlossen

1747. - Tapeten an den Wänden entfernt - Abklebearbeiten von Boden, Türzargen, Stromkasten,... - Schleifen der gespachtelten Stellen - Tapezieren der Wände

1748. In der Wohnung im OG : An den Decken und Wänden in der Küche und in dem kleinen Nebenraum lose Beschichtung abgekratzt und diese Stellen mit Haftgrund gestrichen danach Decke und Wände 2 mal vollflächig gespachtelt an der Decke im Nebenraum vollflächig Gewebe eingespachtelt und 1 mal überspachtelt. in der Wohnung im EG Decke in der Küche lose Beschichtung abgekratzt und 2 mal vollflächig überspachtelt sowie im Nebenraum die Putzwände.

1749. OSB Platten vollens montiert und obere Lage Gipskarton Platten montiert

1750. Außenwand verputzt und gestrichen. •Platte angebracht. •verputzt. •gestrichen.

1751. 2std Messprotokoll geschrieben TRO Abbau. Bad: 2X HT 1X SZ: 6504 KW/H WC: 1X QUBE SZ: 18015 KW/H 1X LE 1std Baustelle sauber verlassen Geräte reinigen

1752. Pos. 07.01.0010 Allgemeine Abdekarbeiten Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen, einschl. Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: - Abdeckfolie PE und Klebeband - Abdeckplane Profi PE Klebeband - SK-Schutzfolie, selbstklebende Folie Schutzabdeckung der Bodenflächen herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen. Abdeckung bestehend aus: - Maler-Abdeckvlies und Klebeband - Abdeckpapier und Klebeband

1753. Abdecken/Abkleben nicht zu behandelnder Bauteile und Einrichtungsgegenstände Schleifen und Grundieren der Wand im OG Auftragen und Gestalten der Kreativ-Spachteltechnik im OG

1754. Whg. Savin/Mamas Pos. 10.01.0025 (12,0 Std.) Malerarbeiten Pos. 10.01.0030 (20,0 Std.) Malerarbeiten Pos. 10.02.0015 (2,5 Std.) Beschaffung Pos. 10.02.0020 (9,5 Std.) Fliesenlegerarbeiten Pos. 10.04.0020 (2,5 Std.) Beschaffung Pos.

1755. 29.OG Süd-Seite, Raum-Dusche : Montage Hohlraumboden.

1756. Garage : FH - Stahltüre einseitig grundiert u lackiert , geschliffen , angeklebt u abgedeckt

1757. Feinschliff nach dem Verkitten. Holzrampe zum Schwesternzimmer erstellen. Boden grundieren und Versiegeln. Montage der Sockelleisten

1758. Handlauf im Durchgangsflur V 10 wie folgt : Grundierten Handlauf 2x mit STO Premium AF im Farbton RAL 7016 lackiert, Schutzmaßnahmen im Arbeitsbereich. 2,04 m Übergangsschiene aus Aluminium an der Dehnungsfuge am Übergang Linoleum zur Bodenfliese eingepasst und montiert.

1759. - Im EG, Raum 3. (Links) Tafel von der Wand abgeschraubt. - Fenster Rollos ab montiert. - Im EG, Raum 1. (Rechts) Wandhalterungen abgeflext.

1760. Aufgestemmte Gullis/Abflüsse im Boden der WC's mit Estrich aufgefüllt.

1761. Tauschen kaputte wand fliesen unten die Waschbecken

1762. Mängelliste vom 22.04.22 EG links Kinderzimmer 1 OG rechts Schlafzimmer 2 OG rechts Schlafzimmer DG rechts Kinderzimmer Die bemägelten Wandflächen, vollflächig verspachtelt und nach trocknung verschliffen sowie 2 mal gestrichen. Alle Anbauteile abgeklebt und geschützt.

1763. Folgende Arbeiten wurden geleistet: Materialeinkauf beim Baustoffhändler, Materialranssport zur Baustelle, Montage einer Unterkonstruktion aus Dachlatten, Fixieren der bauseits montierten Dämmung, Beplanken der Unterkonstruktion mit GKBI-Platten. Spachtelarbeit in Qualitätsstufe Q2 Fotos sind beigefügt.

1764. Folgende Arbeiten wurden i.o gen. Zeitraum ausgeführt; - Abdeck- und Abklebearbeiten - Balkontüre vorbereitet und lackiert - Umfangreiche Schimmelbehandlung an SZ Wänden und Flur + WZ ausgeführt. - Fleckisolierung aufgebracht - Stuckleisten entfernt u. entsorgt - Watte-Dekorationen entfernt u. entsorgt - Mehrfaches abspachteln der Deckenflächen - Risse verschlossen und armiert - Löcher, Dübellöcher und Schäden verschlossen - Vorhangschienen entfernt und entsorgt

1765. Randdämmstreifen im EG und 1.OG eingekürzt und entsorgt.(5,5 Std.) Material von anderen Gewerken in den Zimmer weg geräumt um die Bodenflächen abdecken zu können + zusätzliches abdecken der Materialien (3,5 Std.) Bereits eingebaute Deckenleuchten vor dem Endanstrich ! Deckenleuchten abgeklebt. (3 Std) Verschmutzungen an den Wänden entfernen wie Spachtelreste. (1 Std.) Bereits gezogene Acrylfugen im Flurbereich EG: raus geschnitten und entsorgt. (1,5 Std.)

1766. -Die Fensterfaschen, den Sockel und den Abschluss nach oben (in Torhöhe) abgeklebt. -Den Boden komplett abgedeckt. -Oberputz angetragen. -Anfahr-Schaden an der Gebäuderückseite mit

Oberputz ausgebessert. Material: 3 Sack 5mm Rauputz/ 1 Rolle 55er Folienband/ 1 Rolle 140er Folienband/ 1 Rolle Klebeband PVC 5cm/ 10m Abdeckvlies/ 1 Rolle Steinklebeband blau

1767. Fassade: alte Lüftungsklappen wurden entfernt (Silikon raus geschnitten und gesäubert). neue Lüftungsklappen wurden eingebaut (mit Dichtungsband abgedichtet. Außenrum mit Silikon befestigt.)

1768. Türzargen neu Lackiert 2 mal. Wurden nach unseren Leistungen Eingebaut. OG WE 6 Flur 1 OG Ausgang Treppenhaus 3 ebenso im EG. Küchen Zarge im 1 OG auf Anweisung neu Lackiert (Beschädigt) Tapete Erneuert im EG Ausgang Treppenhaus 3 An Lösch Wasser.

1769. - Shop Wand Verkauf: Loser Putz und Farbe wurden abgekratzt, der Schimmel fachmännisch bekämpft und beseitigt. Neuer Putz wurde aufgezogen und die Wasserflecken isoliert. - Shop und Flur: alte Dübel, Schrauben und Kabelkanäle wurden entfernt, Löcher und Beschädigungen gespachtelt. - Türen: alte Aufkleber und Piktogramme und deren Kleberückstände wurden entfernt. Macken an Türen wurden gespachtelt. - Fassade: Schilder entfernt und nach dem Streichen wieder angebracht. - TD Stützen: Löcher zugemacht. - Fassade alte Werbetafel entfernt und Schraubenlöcher zugemacht. - Fassade Putz: beschädigten Putz ausgebessert mit Kalkzementputz und Risse mit Rissdichter zugemacht

1770. FDZ Umbau - Restarbeiten im Bereich der Kühlung

1771. Beiputz an neu eingebauten Türen, anschließend oberflächenbündig gespachtelt und geschliffen, inklusive Abdeckarbeiten in den Arbeitsbereichen. Klinik „Alte Mühle“ 5.OG: 2 Türen Klinik „Alte Mühle“ 4.OG: 8 Türen Klinik „Alte Mühle“ Gartengeschoss : 5 Türen Klinik „Alte Mühle“ Gartengeschoss Schwimmbad: 1 Tür

1772. 06.03.2023 5,5Std. Putzträgerplatten auf Holzbalken im Dachbereiche sowie neben der Attika zugeschnitten und passgenau verschraube, anschließend abschlusschiene angebracht -anschleifen von Sockelplatten Rosefarben aufgrund von glatter Oberfläche -Offene Holzweichfaserflanken mit einer Abdichtschlemme zusätzlich abgedichtet 07.03.2023 4.0Std. -grobe Unebenheiten ausgleichen zum Großteil im Eckbereich als Vorspachtelung -Gewebeband als zusätzliche Verstärkung im Übergangsbereich Holzweichfaser zur Polystyrol platte vor gespachtelt 08.03.2023 1,5Std. -anarbeiten an Anbauelemente wie Verrohrungen sowie Abschlüsse zu bestehenden Bauteilen ausgebildet und hergestellt -Zusätzliche Abdeck/ Abklebearbeiten im Dachbereich 09.03.2023 3,5Std. -Noppenbahn zugeschnitten um das anarbeiten mit Armierungsmasse im Anschlussbereich zum Erdreich herzustellen. -Mehraufwand Geländebeschaffenheit/ Ausführung mit Bodenplatten und Leitergerüsten

1773. Nordflügel 2.OG Betonsäulen nachgespachtelt nach Trocknung geschliffen. 4Std. Beschädigte Wände nach dem Grundanstrich verspachtelt nach Trocknung geschliffen und nochmals grundiert. 10Std. Verschmutzungen an den Wänden Nochmals gestrichen. 4Std. Material: 25 Kg Sto Level In Fill 15 Scheiben Festool Delta Schleifscheibe STF 100×150 mm, 7-Loch Granat

1774. -In gesamter Wohnung über ELT Kanälen und Sockelleisten ausgebessert (Verschmutzt/Beschädigt durch Bodenleger und Anbau ELT Kanäle) -Um Lichtschalter und Steckdosen ausgebessert (verschmutzt ELT) -In gesamter Wohnung Wände teilweise ausgebessert (Verschmutzt/Beschädigt durch andere Gewerke) -Zargen ausgebessert (Verschmutzt/Beschädigt durch Tischler)

1775. Es würde eine Lüftung Rohr und ein Sauger ausgebaut aus der Decke für die Unterkonstruktion für den neuen Wand. Eine Blech-Halterung wurde ebenfalls demontiert von der Betonstürze.

1776. Einbau der Trennraumtüre im EG in Nacharbeit

1777. Geb. 52 Entfernung von Schmutz und Fremdmaterialien und anschließen gründlich absaugen. Ausführung in Absprache mit Bauleitung der Herrn Dietmar Zimmik.

1778. Trotz zusage der Kernbohrer, waren diese heute nicht fertig und wir haben unsere Arbeit eingestellt. 2h a 2Pers

1779. Ausführungsorte: Wohnungen in Appolinarisstraße 33, Kreuzstraße 117, Barbarossastraße 5
ausgeführte Arbeiten : Loser Putz der Heizkörperrückwände/ Nischen abgeschlagen, Schutt zum Container abtransportiert, Mauerwerk mit Tiefengrund vorgestrichen, Rückwände mit Haftputz überzogen und geglättet; Öffnungen der Kabelstränge mit geeignetem Material geschlossen und verputzt; diverse Schlitz von Rohrleitungen an Küchenfliesenspiegel sowie in den Bäder und WC's geschlossen und verputzt.

1780. Großraumbüro: Entfernen von alten Firmen Logos 2 Stk. von Wandflächen. Bohr- und Schraubenlöcher mit geeigneter Spachtelmasse spachteln und nach Trocknung Spachtelstellen verschliffen.

1781. Löcher zu machen 2 Seiten Sockel gespachtelt (da keine Ausbesserung möglich) Filzputz außen - STO Level Kombi + 2 Außenwände Putz --> Kratzputz

1782. In der gesamten Baustelle wurden an den zu beschichtenden Wänden und Decken im OG, EG und UG Eisennägeln welcher der Rohbauer in der Fläche gelassen hatte abgeflext und abschließend mit einer Roststop-Grundierung isoliert, damit der Rost nicht durch den darauffolgenden Beschichtungsaufbau drückt. Dazu musste ein fahrbares Gerüst und entsprechende Leitern benutzt werden, welchen den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen benutzt werden. Ca. 400-500 Nägel auf 1-5 Meter Höhe. Der Material Zuschlag resultiert aus der verbrauchten Grundierung und Flex Scheiben.

1783. -Erdreich ausheben und zur Seite räumen, damit wir die Sockelplatte bis über die Kellerdecke gedämmt werden konnte. AK(9,5std) MK(9,5 std) 11.10.2022 -Entfernen des Blechs von dem Vordach über der Eingangstür AK(2std) 13.10.2022

1784. Position 01.01.0030

1785. Geb. 3 Pausenraum -Anfahrtschaden geschliffen und gestrichen. - Stütze Löcher und Abplatzungen gespachtelt Hebebühne geholt und lackiert.

1786. IO Cabinet Raum : Anpassen des Türsturzes im IO Cabinetraum nach Einbau eines Doppelbodens zur Anpassung der Tür an die Öffnung - Aufschneiden der Wand - versetzen des Türsturzes nach oben - beplankung des Sturzes - Verspachtelung Herstellen einer Türschwelle durch Versatz von neuem Doppelboden zur Außenseite der eingesetzten T90 Tür - Bauen einer Schalung - Bohren von Löchern und einsetzen von Gewindestäben - Ausfüllen mit Betonestrich Brandschottung - Nach Einbau der Brandschutzkästen auffüllen der offenen Schlitz mit 2x 20mm Knauf Fireboard Brandschutzplatten - Verspachtelung der 1. Lage sowie der 2. Lage Serverraum : Schließen der Decke - Verschließen der Trockenbaudecke mit Fehlender Platte. (musste offen bleiben wegen Einbau eines Klimagerätes) - Einbau einer 30 x 50 cm Revisionsklappe - Verspachtelung des Deckenbereiches - Schleifen und Streichen Benötigtes Material und Werkzeuge jeweils nach oben zu IO Cabinet sowie Serverraum bringen und wieder entfernen

1787. In 4a Raum 402 alte Keramikfliese weckschlagen und 2 mal ausgespachtelt.

1788. Treppenhaus Öffnungen zwischen Geländer und treppenuntersicht an den Podesten mit Styropor gefüllt , anschließend 2 mal mit Feinspachtel gespachtelt nach Trocknung geschliffen,grundiert und deckend gestrichen

1789. - Risse im Untergrund eingeschnitten, ausgesaugt und Rissanker eingesetzt. - Risse verfüllt. - Nach Aushärtung geschliffen und abgesaugt. - Bauschutt abtransportiert und entsorgt. Maschinen: Flex 1,5 Std DG-Bodenschleifer 1,00 Std Staubsauger 2,50 Std Rührwerk 1,00 Std Material: Rissanker 87 Stk

Ep Rapid 51 10kg Stellmittel 200g 1 Beutel

1790. Position: 1 OG Brandschutz Wände Beplanken der linke Seite der Wand mit Feuer Bord Platten inklusive zu Spachteln der ersten Hand Herstellung der Konstruktion mit Tür Öffnung Müll entsorgen sauber machen Material Transport und hoch tragen 2 Feuerschutz Öffnungen herstellen für Kabel dazu Spachteln

1791. Betreff, Alte Heizkörper Halterungen entfernen. 44Halterungen.

1792. Feinschliff 100/120 Parkettfugen nochmals gekittet Feinschliff 100/120 Parkett grundiert 5 l Parkettgrundierung

1793. Best.Nr.: 4000018677; Auftr.Nr.: 88870507 Kein Strom auf der Baustelle: Standzeit 2 MA á 0,5 Std (7.00 - 7.30 Uhr) EG Automatenstation: Estrichfehlstelle an Türschwelle reinigen, grundieren und mit standf. Spachtelmasse verfüllen (hier wurde eine Metallständerwand abgebrochen) 1 MA á 1,5 Std (8.00 - 9.30 Uhr) 20 kg Standf. Spachtelmasse

1794. Wandfläche (Außenseite WC) Bodenfläche abgedeckt, abgeklebt und deckend weiß gestrichen. Deckenluke im WC geschliffen, grundiert und lackiert.

1795. aufgrund fehlender Zugänglichkeit aller Bereiche zu den Terminen sowie aufgrund eines abgeschalteten Gerätes in der Mitarbeiter-WG waren mehrere Kontrolltermine erforderlich Zudem hat der Durchfeuchtungsgrad der Bauteile erhöhte Aufmerksamkeit gefordert.

1796. Türzarge und Türblatt angeschliffen, grundiert und zweimal Schlusslackiert in weiß nach Angabe.

1797. Anfahrt / Abfahrt Abdeck und abkleben arbeiten Decke im Teilbereich neu gestrichen Aufräum arbeiten

1798. In der Damen (dusche WC) Boden Eingangsbereich restliche Fliesen verlegt und Sockel ergänzt. Im Flur (Küche) Sockel gestellt. Boden gesäubert und silikoniert (mit speziellen Silikon für Kunststoff) Material. 1 Karton Manhattan Silikon 110, 1 Karton Anthrazit Silikon 110, 1 Sopro 403 Baustelle gesäubert und restliche Materiale im Lager entsorgt 1Kübel Bauschutt 65 liter , 4 Otto 1101 Primer

1799. Da Türzargen vom GU zu hoch eingebaut waren (bis zu 2,5 cm Höhenunterschied) haben wir nach Rücksprache mit Bauleiter New Yorker den Abstand Türzarge zu Boden mit Hinterfüllschnurr und PU Dichtstoff geschlossen.

1800. Ausbessern der Wände im Bereich über den Sockelleisten mit Farbe zum entfernen von Verschmutzungen

1801. Wie vor Ort mit Herr Marzona besprochen Änderung Decken Rand Winkel in sämtliche räume wände zwei mal gespachtelt geschliffen inkl abdecke Arbeit

1802. - Bereich Hörsaal Bodentank und Schwelle zu Technikraum mit Epoxidharz ergänzen und Belag inkl. partielle Pflege des Parketts 9 Std - Bodenbelag ergänzen bereich Bodentank + Mauerwände inkl. Untergrundvorbereitung 8 Std - Sockelleisten ergänzen 2 Std Material: 20 KG PE460 Epoxi 40 KG Quarzsand 10qm Bodenbelag 1 psch Kleinmaterial

1803. 4 Säulen mit Flex und Diamantscheibe bearbeitet und lunker mit Putz verschlossen.

1804. Bodenplatten Remontiert

1805. Fluchttür; Nach fertig gestellter Wandoberfläche der Räumlichkeiten Nachträglicher Kabelschlitz zuerst Grob und nach Erhärtung, fein in die Fläche Egalisiert, Danach Geschliffen und Gestrichen. 5 Klg

1806. Wartezeit , Wartezeit wegen Trafoumschaltung

1807. Vorbereitungsmaßnahmen (Haus B) - Beginnendes maschinelles begradigen von Betonunebenheiten/versetzten mittels Diamantfräse, partielles Meißeln erforderlich um Beschädigungen an den Baustoffen zu vermeiden. - Beginnendes vor putzen der Fensterstürze mittels Gipshaftputz.

1808. - Anfahrt - 1. Beschichtung der Wandflächen mit Dispersionsfarbe - 2. Beschichtung der Wandflächen mit Dispersionsfarbe - entfernen der Abdeckmaterialien und fachgerechte Entsorgung

1809. Die 3 Belegten Kellerräume wurden von uns beräumt und in einem Fertig beschichteten Raum gepackt. Die 3 Räume mussten extra gereinigt werden da sehr Stark Verschmutzt.

1810. - Fassadenöffnung im EG bei Aufwärmküche inkl. Sondermüll Entsorgung (Dämmwolle) 6 Std - Ausbesserungsarbeiten Deckenanstrich EG 1 Std - Öffnung zu Aufwärmküche erneut mit Trockenbauplatten schließen 2 Std - Ausbesserungsarbeiten EG Mitte --> Riss mit Vlies 2x spachteln, schleifen, grundieren und 2x streichen 8 Std

1811. Beim Streichen der Decken und Deckeninstallationen waren folgende zusätzliche Leistungen erforderlich (Insgesamt ca. 35% des gesamten Deckenbereiches schützend vorbereiten): Schützen und Abkleben von Brandschutzkennzeichnungen Alle Ventile und bewegliche Bauteile von Installationen mussten sorgfältig mit Klebeband oder ähnlichem geschützt werden um deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen Preis zzgl. Materialkosten

1812. Im Schlafzimmer an und in der Fuge die alte poröse Fuge entfernt, die Druckstelle mit Lack nachgestrichen und die Dichtung ersetzt.

1813. 4.OG Schachtwand Küche beigeputzt 5.OG Schachtwand Küche beigeputzt

1814. Im Bereich des Erdgeschosses -Flur wurden mehrere Stellen des Betons ab gespitzt und teils auch abgefräst oder begradigt.

1815. Werkzeug richten, zwei Wände und eine Treppe im Ausstellungsraum abgedeckt. Anschließend Treppengeländer angeschliffen, Macken mit 2k Spachtel gespachtelt. Wände und Treppengeländer deckend weiß mit Dispersionsfarbe gestrichen. Pfeiler links vom Eingang abgedeckt und anthrazitfarben gestrichen. Werkzeug Auslagen und säubern.

1816. Vorbereitung in Form von Fräsungen zu Anpassung der Türen zur anschließender Verlegung des gerfloor gti Boden Belags

1817. Decken und Wandflächen: Vorhandener Schleifstaub von den Decken und Wandflächen abgekehrt und mit Staubsauger aufgenommen. Technikraum: Vorhandener Schleifstaub von Heizung, Rohre, Kabeln und Bodenfläche abgesaugt.

1818. Die Vorhandene Tür war im Unteren Bereich beweglich beim auf und zugehen. Vermutlich wurde die damals nicht richtig verschraubt. Da dies eine Flächenbündige Tür ist und beim Einbau der Wand die Zargenmontage erfolgt, haben wir nicht die komplette Tür auseinander genommen sondern lediglich die Kleinere Maßnahme durchgeführt. Türe Abmontier. Die Befestigung der Zarge wurde durch von Außen erstellte Öffnungen partiell überprüft und an einer Stelle im unteren Bereich nachgeschraubt. Türe wieder montiert und nachgestellt Die GK Öffnungen wurden wieder verschlossen und verspachtelt (noch nicht fertig) Fertigstellung durch Maler

1819. Türschwelle im 1.OG zum Büro ausgemessen, zugeschnitten und eingebaut. Die eingebaute Übergangsschiene musste ausgebaut und durch eine grössere getauscht werden.

1820. RP Haus, 3. OG Säule - Abdeck- und Abklebarbeiten, Kaffeefleck isoliert und Säule gestrichen

1821. - EG + 1.OG: Paneeldecken geöffnet und wieder verschlossen (Flurbereiche) - EG Halle: 30x80 cm große Luke in F90-A mit 30mm GKF-Trockenbauplatte verschlossen - EG Halle: Gemauerte Türöffnung in F90-A mit 30mm GKF-Trockenbauplatte oder gleichwertig verschlossen - 2.OG: Trockenputz an Türleibung hergestellt, inkl. Eckschutzschienen, Spachtelung und Anpassung an Bestand - 2.OG: In 3 Büroräumen Revisionsklappen 600x600mm montiert, inkl. Anpassung der Unterkonstruktion - 2.OG: Öffnen der Gipskartondecke in 3. Büro, um Sickenfüller montieren zu können - 2.OG: Schließen der Gipskartondecke mit GK-Platten, inkl. Anpassung der Unterkonstruktion und Spachtelung - 2.OG: Styropor aus Bauwerksfugen entfernt - 2.OG: Alte Mineralwolle aus Sicken entfernt und fachgerecht entsorgt

1822. Rampen Schutz abgedeckt und angeklebt. Um betonen Säulen Boden abgedeckt und angeklebt .Nach Anstrich der Beton Säulen abdeckt Material wider entfernt.

1823. -Küchentüren neue Halterung fräsen sowie Türen einbauen -Küchenzeile reinigen und mit Silikon im Farbton grau abfugen -Beschädigungen am Fußboden abdichten mit Silikon Allgemeine zusätzliche Abdeckarbeiten während der Arbeit

1824. Risse in der Decke spachteln, schleifen, Wasserflecken isolieren, Felder abdecken und neu streichen. Eingang Markt: GK-Decke :Boden, Fenster abdecken , spachteln schleifen, Tiefgrund anbringen und zweimaliger Anstrich. Technikraum Vorsatzschalung: Eckschienen einspachteln, GK-Platten zweimalig spachteln, schleifen und zweimaliger Anstrich. Durchbruch Leergutautomaten: Ausbrüche beputzen. 3Aussentüren Leibung zur Türe wegen zu großen Spalte mit 2K-Schaum zumachen. Transportlöcher in der Wand mit 2K-Schaum zumachen. Aussenwände bis Leitungen abdecken, Boden abdecken, die vollgeschriebenen Wände (Filzstift, Kugelschreiber) mit Isolierspray deckend übersprühen und Wände mit Dispersionfarbe neu Überstreichen.

1825. In der Abfüllhalle wurde Löcher und Ausbruchstellen verschlossen und verspachtelt.

1826. Eg: Teppichfliesen entfernt. Untergrund vom alten Fliesenrücken entfernt. Untergrund gereinigt ,grundiert. Schlüterschienen gesetzt.

1827. Anliefern, Aufbauen, Vorhalten, Abtransport eines Rollgerüsts zur Ausführung der Trockenbauarbeiten.

1828. 1 OG und 2 OG Flur 2 Schallschutzwand demontieren wegen Putzer

1829. Demontage Holztür Element und Holz Zargen im Flur 1 OG/ 01-033 Demontage Stahl Türelement und Stahlzargen im Flur 1 OG/ 01-027 Demontage Holz Türe und Holz Zargen im Flur 1 OG / 01-027 Vertragen von Türe und Zargen bis Container Abdecken von Boden in Raum 01-024 wegen Abbruch Metall Paneel Decke Probebohrung auf der GK Wände und Vorsatzschallen im Flur OG Verschließen und verspachteln von Bohrungen

1830. - Farbliche Felder nach Plan einmessen - Abklebarbeiten an Fenstern und Leibungen - Farbliche Flächen zwischen den Fenstern absetzen und zwei Mal streichen - Balkonnischen Abkleben und farblich streichen

1831. In allen Wohneinheiten Verschmutzungen und Beschädigungen ausgebessert und nachgestrichen. Streiflichtwände wurden Komplett nochmal gestrichen. Alle Anbauteile abgeklebt und geschützt. Boden mit Malerabdeckvlies geschützt.

1832. Pos.02.02.0020 Fliesenarbeiten 10 Std

1834. Auf der Etage 3-6 wurde eine Rissbinde eingelegt und verspachtelt und nach der Trocknung geschliffen. Die Flächen auf der Etage 3-6 wurden mit einem Feinspachtel verspachtelt und anschließend geschliffen. Auf den Etagen 1-6 wurden die Flächen mit einem pigmentierten Haftgrund vorgestrichen. Die Flächen wurden anschließend deckend gestrichen. Die farblich abzusetzenden Streifen wurden angezeichnet, abgeklebt und mit Weiss gegestrichen. Nach Trocknung wurden die Flächen im vorher ausgesuchten Farbton zweimalig deckend gestrichen. Abdeckmaterial und Klebeband wurden entfernt und entsorgt. Der Boden wurde gesaugt.

1836. Schlüssel wurde anderweitig hinterlegt. Durch mangelnde Kommunikation andere Handwerker, war dieser erst nicht auffindbar.

1838. Schlitz verspachtelt und neuanstrich im Eingangsbereich

1840. Offene Fugen zu Dachgesims und zu den Fensterlaibungen mit Acryl geschlossen

1842. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt. Kopierraum anspachteln der Estrichplatten. Mit standfester Bodenspachtelmasse. Anarbeiten des Belags Wechsel an des fliesen . Mit standfester Bodenspachtelmasse. Höhenlage angearbeitet . Geschliffen und Grundiert .

[illegible]

1855. Trockenbaukasten erstellen: -Malerfließ legen zum Schutz des Boden -Herstellen der Unterkonstruktion -Verplanken (ca 85 x 20x 250cm) - Alukantenschutz setzen - Verspachteln

-Saubermachen

1856. Lose Farbe vom Attika Blech am Vordach und der Garage entfernt. 1,0Std. Tropfkanten Profil an den Balkonen gereinigt. 1,0Std. Tor- / Türgriffe ab montiert und die neuen Griffe montiert. 1,0Std. An dem kleinen Tor das Blech komplett ab montiert und an dem großen Tor nur teilweise, um besser lackieren zu können. 1,5Std.

1857. Mietfläche Bergfeld Sockel unter der Türöffnung hergestellt. Moniereisen eingelegt, Schalung montiert und mit Betonestrich ausgefüllt

1858. -abgedeckt und abgeklebt -Türblatt plus Rahmen geschliffen -Türblatt plus Rahmen mit 2K Grundierung grundiert -angeschliffen -fertig lackiert

1859. Basslerstrasse 9 Whg 10 Im Bad wurden die Bestandswände mit einem Grundputz komplett überzogen und geglättet. Es wurden 10 Sack Grundputz verbraucht. (Weber 110 Skl)

1860. Küchenzeile mit Folie und Malervlies abgedeckt, den Boden der zu bearbeiteten Wand im Wohnzimmer mit Folie und Malervlies ebenfalls abgedeckt. Risse in den Wänden geöffnet, mit Rissstop vorgespachtelt und mit einem Faserverstärkten Innenspachtel fertig gespachtelt. Folie und Malervlies entfernt und entsorgt.

1861. Durch falsche Angaben in Bezug auf Türhöhe und Einbau Seite Schiebetür, müssen beide Wände geöffnet, Türhöhe angepasst, Hölzer eingebaut werden. Die Wände wurden neu beplankt , gespachtelt und geschliffen. Diese Leistung stellen wir wie folgt in Rechnung. Anfahrt und Abfahrt: 600 € Die zuvor beschriebene Leistung: 2800 € gesamt: 3400 €

1862. Es waren noch weitere Kleinigkeiten nach zu spachteln sowie nachträglich entstandene Löcher aufzufüllen. Auch hier war jedes Mal zweifache spachteln sowie schleifen und Grundierung notwendig.

1863. Pos. 03.02.0035 Fehlstellen ergänzen reinigen, grundieren, mit Epoxidharzgemisch schliesen

1864. Herstellen eine Bodenschlitz zum bauseitigen Einbau eines Elektrokanals Anmietung der dafür notwendigen Betonsägen incl. Absaugung Entsorgung der entstandenen Bauschutt

1865. Duschwand gereinigt und Fugen entfernt, Fliesenfugen verfugt mit Fugen Material und Silikoniert.

1866. Im 3 Stock alte Küchen entfernt. Alte Bodenfliesen demontieren und alte Mineralwolle Dämmung von Decke demontieren.

1867. - Tapete an Außenwand entfernt und entsorgt - Untergrund partiell verspachtelt, geschliffen und grundiert - Dämmung über Rollladenkasten eingesetzt und angepasst - Durchgeschlagene Stoffe isoliert

1868. Wandflächen Dusche UG losen Putz entfernen, reinigen und mit Filzputz überziehen. EG Festverglasungen zu den Büros eingeputzt. Flur EG Brandschutztüren eingeputzt.

1869. -Brandschutzdecke im Büro 1.OG geschlossen und die Fugen zugespachtelt. -Im Treppenhaus, die GK-Verkofferung wiederhergestellt. Material: 5kg Uniflott/ 2m Aluwinkel/ 0,5qm Gipskartonplatten

1870. Arbeiten

1871. Im Damenumkleideraum Silikonfugen am Boden ausgeschnitten, gereinigt und neu silikoniert und teilweise getrocknet. 37,17 lfdm größer als 1 cm Info beschädigte Wand und Bodenfliesen Bilder werden nachgereicht

1872. Arbeitsgänge : Material Besorgung Baustelle anfahren sowie Arbeitsplatz richten Wandfliesen

entfernt Kleber und Fugenreste abtragen und Wandfläche neu verspachteln Bauschutt entsorgt Material : 5 qm2 Wandfliesen 1 Sack Kleber Nr 1 403 schnell 25 kg 1 Sack Fuge Silbergrau 5kg 5 qm2 Vlies zum abdecken 3 Liter Grundierung 1 Tube Acryl Maschinen Einsatz : Hilti Staubsauger ca 3 std zusammen

1873. Bei den neu eingesetzten Fensterbänke, Beschädigungen an den Wandflächen gespachtelt, geschliffen Spachtelstellen grundiert und Farblich Ausgebessert. Fensterbänke umlaufend Abgefugt. inkl. Sämtlichen abklebe und Abdekarbeiten.

1874. Treppenhaus: - Betonbodeest zur Treppenuntersicht fugen aufgeschäumt + abgeklebt und abgefugt mit PU. - Podestbacken, GK zugeschnitten und eingesetzt + abgefugt und Weiß nachgestrichen - Leibung hinter Glas bei der Ausgangstür mit GK verkleidet + Verspachtelt und Weiß nachgestrichen. Ges. 31std Wohnung 7: - Fliesenfuge erneuert und nachgestrichen. 1std - Teils Wände ausgebessert 1std Wohnung 2: - Lbg abgeklebt und abgefugt und nachgestrichen. 1std - WC Wände nachgespachtelt+ geschliffen und nachgestrichen 2std Wohnung 1: - Wände nachgespachtelt + geschliffen und nachgestrichen 1,5std

1875. Lose anstriche entfernt Teilflächen gespachtelt und geschliffen verputzarbeiten Teilflächen in Küche isoliert (Nikotin) Schimmel entfernt Gesamt 6,5Std Treppenhaus abdecken und spachteln nach durchbohrung 1 Std

1876. Einmessen der Markierung in der Halle der vorgegebenen Pläne der Bauleitung , Stundenzettel beruft sich auf Nachtrag 6

1877. Stützen sowie Unterzüge im UG komplett alte Silikonverfugung des Fassadenelements entfernt und entsorgt.

1878. test

1879. Freiräumen des Hausanschlußraums und Lager vom Fliesenleger inkl. Müllraum.

1880. Whg Waslikowski Abdeck und Schutzarbeiten 2xWandöffnungen hergestellt Entlastungsbohrungen hergestellt Tro= 1xSkv 1xHt Sz= 6642 kw/h Baustelle gesäubert Bauschutt verladen Lange Laufwege, da Baustelle vor dem Haus

1881. im Bereich von Flur zur Küche herstellen einer Türschwelle. inkl. Verschalungsarbeiten, Ausgiesen und auf Höhe einrichten der Türschwelle zzg. Material

1882. Schutzkappen an Sitzbankfüßen demontiert Böden abgedeckt und abgeklebt Sitzbankfüße und Heizkörperrohre entrostet und gereinigt Sitzbankfüße und Heizkörperrohre mit Korrosionsschutz gestrichen Sitzbankfüße und Heizkörperrohre vorlackiert

1883. Zwischen Wohnzimmer und Esszimmer wurde eine Trägerverkleidung hergestellt mit Spachtelarbeiten inklusive die erforderliche Eckschutzschienen.

1884. Ausführung der Malerarbeiten gemäß Beauftragung Angebot 7509 Die Arbeiten werden wie angeboten abgerechnet, da die angebotene Leistung mit der ausgeführten Leistung übereinstimmt.

1885. Möbel rücken und mit Folie abdecken, Ausbesserungsarbeiten Von anderen Gewerken

1886. Beschädigungen an den Wandflächen mit geeigneter Spachtelmasse überarbeiten und nach ausreichender Trocknung geschliffen. Vorhandene Farbnasen und Knubbel in den Wandflächen mit einer Schleifmaschine entfernt.

1887. Garagen Tor leibungen abgedeckt Ecken ausgefugt und gut deckend gestrichen. Technikraum Dübel Löscher gespachtelt Lüftungsrohre abgeklebt (am Wand) und Außenrum aufgefüllt gestrichen. Neue Spachtel stellen gut deckend gestrichen.

1888. Liefern und montieren von Brandschotts in F90 Qualität. - Kabelschotts - Rohrschotts - Kombischotts - anbringen der Ausführungsschilder. - Öffnungen von demontierten Installationen schließen. 40 Stück Teilweise wurde die Wandstärke aufgefüttert um die Schottstärke von 150mm zu gewährleisten. Am Deckenanschluss wurde die Heraklith Dämmung bis zur Betondecke entfernt. Material: cp 636 - Brandschutzmörtel 2x20kg cfs-cp660 - Brandschutzschaum 18 Stück cfs-f-FX - Brandschutzschaum 24 Stück cfs-fil - 6 Kartuschen cfs- acr - 5 Kartuschen cfs-el - Endlosmanschette 1 Set

1889. Abgraben der Steine (Spritzschutz) um Sockeldämmung kleben zu können. Später werden diese wieder aufgefüllt.

1890. Arbeiten an Brandschutztüren Glatte Seite: gespachtelte Stellen um Türrahmen nachgespachtelt. Verputzte Seite: Türrahmen abgeklebt ,überstände vom Grundputz abgeschabt (aufgefüllt durch Türbauer). Putz angemacht und auf den Grundputz um die Türrahmen aufgezogen. Nachdem der Putz angezogen hat wurde er abgefilzt. Filzscheibe und Werkzeug gereinigt und Klebebänder entf. Arbeiten an anschlussbeschichteter Hallenwand neben der Eingangstür Boden vor der verschmutzten Hallenwand abgedeckt. Sockel abgeklebt. Hallenwand abgefasst und gestrichen. Material 1x Storch Goldband 50mm 12,5kg Knauf SM 700 pro 5kg Knauf Multifinish 5l Brillux Vetrolux Basaltgrau 7012

1891. Auf den Fluren 7-1 In den Zimmern 235 1. Etage Konferenzraum, Servicebereich Lager Etagen 7-1 Vorbereitung Bäder , Wandflächen Tapete Mängel gemäß Mängelliste Anlage beseitigt.

1892. Wie mit dem Bauleiter telefonisch besprochen, haben wir die anschlusskanten der Fliesen an den treppenwangen sauber abgekratzt und gereinigt um eine schöne Ansicht zu haben bevor das gerüst abgebaut wird und man nicht mehr hinkommt. Da dies mangelhaft gemacht wurde und der Fliesenleger nicht gekommen ist, haben wir das erledigt.

1893. Beton gereinigt.

1894. Im Büro des Chefarztes Raum Nummer 035 die voratzschale gebaut, alte Decke geschnitten und an den Kasten angepasst, ein Stück Decke mit trockenbau ergänzt, 2 Revi klappen eingebaut, alte Türöffnung verputzt und den Kasten und die Türöffnung tapeziert. die Wände die nicht bis ganz oben geschlossen waren beigearbeitet material: 15 gkb platten 5 cw 50 Profile in 4 m 2 uw Profile 4 m sack uniflott 2 sack mp 75l rolle tapete

1895. 12.4.23 bis 14.4.23 Musik Saal Raum C5: Kanäle an Wänden und Decke abgeklebt mit Goldband. Trennband am Boden abgeschnitten (ca 2 cm übrig gelassen). Locher in den Wänden und im Sockel Bereich zu gespachtelt mit HP100 Spachtel. Reste von der Pinnwand abgekratzt mit Schaber. Steckdosen demontiert und gereinigt, nach Reinigung wieder montiert (12 Std)

1896. 3 OG Im Flur die Tür und Fenster Seite verputzt. Im Nebenraum eine Wand verputzt.

1897. Balkon Beton Stirnseiten und Untersichten nochmals mit Betonspachtel (Fein) Überspachtelt.

1898. Im Bereich der Speiseausgabe wurden im Bereich der Fußpunkte Aquapanel Streifen angebracht, inkl. Zuschnitt und zweimaligem Spachteln.

1899. Durch Arbeiten an den Sprenglern (wurden erneuert oder ausgetauscht) , wurden die Wände im WB Büro so dermaßen versaut , das diese nochmals mit 2 Anstrichen gestrichen werden mussten, sowie Abkleben Decken- und Fußleisten und Fenster und Kabelkanäle, sowie Boden abdecken, leider wurde dabei auch festgestellt das die Türzarge ebenso Flecke aufwies und leider nicht mit Reinigung sauber zu bekommen war, so das diese dann nochmals Lackiert wurde 23.03.23 14:00-16:00 ohne Pause 24.03.23 06:30- 12:00 ohne Pause An und Abfahrt

1900. - Abdecken der zu Schützenden und nicht zu behandelten Flächen mithilfe von Abdeckvlies, Goldband und Folienband. Inklusive entfernen und entsorgen des anfallenden Mülls. - Schleifen des gesamten Dachgesims mithilfe eines Delta-Schleifers. Anschließendes reinigen der Flächen. - Grundieren der Holzflächen mit Isoprimer um sie Abzusperren. - Zweifacher Anstrich der Flächen mit Wetterschutzfarbe in Altweiß.

1901. Komplette Küche und Laufwege wieder mittels Vlies, Folien und Klebebände zum Schutz vor Verschmutzungen abgedeckt und abgeklebt. Decken und Wandflächen gekratzt und Feinspachtel in Z-Lagen aufgespachtelt. Nach Beendigung aller Arbeiten wieder sämtliche Abdeckungen entfernt und entsorgt.

1902. Verschiedene Verputz- bzw. Spachtelarbeiten Montag 09.05.2022: Jürgen Bauer a· 6,5 Std Eric Haupt a· 8,5 Std Agron Salihi a· 8,5 Std Dienstag 10.05.2022: Jürgen Bauer a· 9 Std Eric Haupt a· 9 Std Agron Salihi a· 9 Std Mittwoch 11.05.2022: Jürgen Bauer a· 9,25 Std Eric Haupt a· 9,25 Std Agron Salihi a· 9,25 Std Donnerstag 12.05.2022: Jürgen Bauer a· 8 Std Eric Haupt a· 8 Std Agron Salihi a· 8 Std

1903. Nach Beendigung der Mietersuche für das Objekt mussten einige Planänderungen an den bereits gebauten Wänden vorgenommen werden. In diesem Zuge wurden auch Schimmelschäden im Bereich der bereits beplanken Wände gerichtet. Hierzu folgt nun die Auflistung der Arbeiten und der entstandenen Stunden. Demontage sämtlicher Platten mit Schimmelbefall. Anbei sind Bilder enthalten die Bereiche mit Schimmelbefall zeigen. Die Arbeiten wurden zwischen dem 03.05 - 15.06 ausgeführt In diesem Rapport werden die Demontage bzw. Umbaumaßnahmen (Entsorgungskosten werden seperat aufgeführt) des Kindergartens aufgeführt. Montage von neuen Wänden über 2,5m² werden über die LV Positionen aufgeführt.

1904. - Bestandsaufnahme, Ausmessen für das neue Einrücken - Gerüst laden, liefern und für Arbeiten an der Decke umbauen

1905. Zusätzlich Arbeiten am Tor: Torfläche zwischengeschliffen und gereinigt. Zusätzliche Lackierung (weiterer Anstrich) der gesamten Torfläche.

1906. Den Fußboden und das Mobilar abgedeckt und abgeklebt. Sämtliche Beschädigungen an den Wänden gespachtelt. Die Beschädigungen an den Türen und Zargen gespachtelt, geschliffen und vollflächig mit einem Haftgrund vorlackiert. Die gespachtelten Wandflächen geschliffen.

1907. sämtliche malerarbeiten im Gebäude durchgeführt

1908. Außenbereich (Lautsprecher) Gewindestangen wurden entfernt bei gespachtelt und gestrichen. Trockenbalken geschliffen und zweimal gestrichen. Fensterbänke im Pausenraum und Raucherraum, beige gestrichen

1909. Einbauen von zusätzlichen Beplankungen zum Ausgleich und Verstärken der Wände im Bereich der Installationen im 2. OG an den Wänden Bad/Zimmer und Zimmer/Küche sowie in allen Geschossen an der Wand Bad/Flur

1910. Für das Aufschneiden des Mauerwerks der Tür Teeküche.

1911. Fassade Putzausbesserung: - Terrassenplatten im Bereich der Fassade wo bearbeitet wird herausnehmen - Loch an Ecke mit Styropor ausfüllen - überstehender Putz abkratzen - Styroporfläche mit Amierungsspachtel aufstacheln - Nachtrocknung einen Reibputz aufbringen - Terrassenplatte ca. 1cm abschneiden und wieder einlegen

1912. Lose Putzstellen Entfernen, Gereinigt, Haftbrücke gestrichen neu Verputzt und nachgestrichen. Abdeckungen entfernt und entsorgt.

1913. Fenster mit schleifvlies anschleifen geplatze stellen durchschleifen Fenster abkleben
Durchgeschliffene stellen imprägnieren Fenster drei mal lasieren Abklebungen entfernen

1914. Wie von der örtlichen Bauleitung gewünscht und vereinbart wurden an den Brandschutztüren die bauseits gestellten Hinweisaufkleber an den Türen angebracht. In der angegebenen Zeit sind alle Rüstzeiten enthalten.

1915. Staubbindender Anstrich im Fahrstuhlschacht Boden durchgekratzt, durch gesaugt, 2x Anstrich + 0,50m Sockel umlaufend. Inklusive An- und Abfahrt

1916. Erkenbrechtsweiler, Uracherstraße 27: Metallunterkonstruktion der GK-Beplankung montiert. Unterkonstruktion mit GKB beplankt. Oberfläche in Qualitätsstufe Q2 verspachtelt. Malerfertig geschliffen.

1917. Erneut 5 Rollen Abdeckvlies auf Wunsch von Herrn Schumacher auf die Baustelle geliefert. Zum Abdecken der Flächen in der Kundenhalle.

1918. KIT Campus Süd, Geb. 10.50, Behinderten Wc ERDGESCHOSS: Ausbessern von 2 kleineren Ausbruchstellen an der Decke gem. Anweisung durch Herrn Petrivic. (Hausmeister Herr Petrivic 0152-01601262

1919. BSK 50 EG Parkhaus. Alte Brandschutzklappe demontiert. entstandene Öffnung zugemauert und verputzt. Material: 30 x Kalksandstein Mauerstein 25 KG Quellvergussmörtel

1920. Borlöcher und div. Putzbeschädigungen verspachteln Wasserflecken isolieren

1921. - setzen und ausrichten der Eckschutzprofile mit Putz - ausspachteln der Eckschutzprofile mit Putz - angleichen der Oberfläche der Gesimskante an ein gleichmäßiges Niveau - verwaschen der Putzoberfläche zum ausbilden einer gleichmäßigen Oberfläche - streichen der offenen, nicht überdeckten Anputzschienen mit Farbe, damit keine direkter Kontakt zwischen der Putzschiene und dem Lochblech entsteht

1922. Abdekarbeiten mit Abdeckvlies und Folie. Lose Putze im Bereich der Öffnungen entfernt. Öffnungen von Zuleitungen und Verschraubungen verputzt mit Grundputz. Oberfläche strukturiert mit Oberputz wie Bestand und Anstrich der nachgearbeiteten stellen mit Fassadenfarbe im Farbton wie Bestand.

1923. Folgende Leistungen wurden Ausgeführt - im 4 OG wurde am leibung Büro Chef GK platten besorgt und geschnitten danach mit speziellen Kleber geklebt. - Nach dem Trocknen wurde gespachtelt und gestrichen . -die Vorräumen wurde abgedeckt nach Fertigstellung Wurde die abdeckmaterial entfernt und entsorgt.

1924. - Im DG die Leibungen an Dachfenster angearbeitet. - Alte Unterkonstruktion demontiert und das Holz mit Fireboard auf F60 ertüchtigt. - Materialtransport auf die Geschosse

1925. Einrichten der Baustelle und Arbeitsbereiche. Anbringen von Schutzabdeckungen. Tapeten perforieren und mit Tapetenlöser benetzen. Tapete teilweise entfernt und entsorgt.

1926. - Diverse nacharbeiten und Ausbesserungen an den Wänden durch Deinstalation oder Beschädigungen wie z.b entstandene Löcher, Kratzer, Abplatzungen etc.

1927. Entfernen der alten Tapete, sowie anschließendes Abkleben/ Abdecken. Behandeln des betroffenen Bereichs. (Schimmel-, Moos-, Algenstop) Gewebe einbetten, sowie Vorspachteln (Knauff Uniflott Füllspachtel) Vollflächiges Spachteln in Q3. (Knauff Multifinish) Schleifen der Spachtelstelle, sowie Acrylfugen ziehen. Entfernen der Abdeckungen

1928. Schließen Kabelschlitze, Steckdosenlöcher und andere Löcher und Beschädigung mit geeigneten Material Abarbeitung der Raufaser im Deckenbereich. Öffnen loser Tapetenstöße und befestigen mit geeigneten Tapetenkleister.

1929. Im 3 OG Neubau beschädigte Bodenfliesen aufgeflex und ausgestemmt. Neue Fliesen eingesetzt und ausgefugt. Flur Küche Sockel gestellt. BilderListe mit Silikon arbeiten abgearbeitet und Zimmer kontrolliert. Im Albau verlegte Fliesen ausgefugt. Material bedarf 15 kg Silbergrau 10 Tuben silikon 2 Std Staubsauger

1930. Auf Anweisung durch Sven Nakicevic mußten die PVC Rollen die seitens der Bodenleger draussen gelassen wurden ins Gebäude transportiert werden. Für diese Arbeit sind 4 Mann erforderlich. Da die Baustelle zu dem Zeitpunkt nicht besetzt war mußte diese angefahren werden. D.h. die Zeiten sind inkl. An- und Abfahrt

1931. In der Wohnung im Strang 5 EG, wurden in zwei Räumen der Befall von Schimmel an den Wänden abgefräst.

1932. Lose Möbel umräumen und nach Beendigung der arbeiten wieder Zurückräumen Dübellöcher schließen und überarbeiten Kaffeeflecken an der wand Isolieren.

1933. IT Räume 6, 1, U1, U3 Etage -Abdecken und abkleben derArbeitsbereiche -Anarbeitung von fehlenden Vorleistungen Trockenbau / Putz -Ausbesserungsarbeiten von nachträglichen fertiggestellten Decken- und Wandbereiche -Entfernen von Altinstallationen

1934. Demontieren von vorhandener aber nicht Brandschutzgerechter Rohrisolierung. Entsorgung der Rohrisolierungen. 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr = 8,5 Std 1MA

1935. Verschließen,Q3 Verspachteln sowie schleifen der Blindpaneelelement im OG auf Wunsch der Bauleitung. Begründung: Durch außenseitige Erwärmung (Sonne) der Blindpaneelelemente wölbt sich das Element nach außen und hinterlässt im Innenbereich bei Anschlussstellen Wand / Koffer an das Blindelement eine ca. 2-3 cm tiefe Fuge, welche mit der GK-Aufdopplung verdeckt wurde. Anzahl: 8 Stück

1936. - Abdeckarbeiten und Schutz vor Verschmutzung - Arbeiten von höher gelegenen Arbeitsplätzen - Öffnung in der Decke Schließen - Verspachtelung des Deckenverschlusses - Streicharbeiten - Entfernen und Entsorgen der Abdeckung

1937. Räume: Bad, Kind, Schlafen, Küche (2 Seiten mit Küchezeile); WC (nachträglich angewiesen) - Hartkernsockelleisten demontieren, Abfallmaterial fachgerecht sammeln und entsorgen - 1,0 Std - Raufasertapete im Bestand mit Hilfe einer Nagelwalze perforieren, mehrmals mit Tapetenlöser einweichen und restlos entfernen; Tapetenabfälle fachgerecht sammeln und entsorgen - 12,0 Std - freigelegte von Schimmel befallene Untergründe nochmals ca. 50 cm über den sichtbaren Befall hinaus desinfizieren, nach Trocknung kontaminierten vorbehandelten Putz mittels Putzfräse mit Absaugung H-Klasse maschinell abtragen; Abbruchmaterial fachgerecht sammeln und entsorgen - 2,5 Std - gefräste Flächen, sonstige grobe Beschädigungen in der Fläche (Wände) sowie Stöße Betondecken Q2 verspachteln - 3,0 Std - Flächen vollflächig maschinell überschleifen, um auf den Flächen verbliebene Holzspäne und Trägerpapierreste vollständig zu entfernen - 3,0 Std

1938. Montage eines T-30 Element.

1939. Wie besprochen haben wir noch das abdecken von der videoeinheit

1940. Fassade : - Abgeklebte Fassade von Folie und Klebebänder entfernt - Angefallenen Müll entsorgt

1941. Glattkantbretterdecke mit Fahrgerüst abreisen und entsorgen

1942. Im Bereich des Treppenaufgangs vom Keller ins EG im großen Treppenhaus musste die Wand ausgeglichen werden, sodass hier ein ebenes Bild entsteht und eine gerade Oberfläche. Genauso wurde auf der Innen seite im EG im Treppenhaus mit Platten beplankt und anschließend alles auf Q3 gespachtelt.

1943. Eingangsseite Hohlstellen nochmals abgekehrt um bessere Haftung zwischen neuen und Altbeton zu erzielen Alle Hohlstellen der Balkone mit Beton zugespachtel und die Balkone wieder zum alten Ursprung Hergestellt.

1944. Im Flurbereich im 4. OG wurde am 13.09.2021 die Öffnung für die Revisionsklappe provisorisch verschlossen mit einer GK-Platte. Diese musste später als die Revisionsklappe da war, wieder entfernt und entsorgt werden.

1945. - Klebereste von Fensterbauer seiner Isolierung entfernen, damit unsere Anputzleisten eine Haftung haben. (4,0 Std.) -Süd und Ostseite alte Perimeterdämmung lt. Bauleitung kürzen. (16,0 Std.) -Schlitze für Elektrokabel aus Dämmplatten schneiden und wieder mit Dämmung zumachen. (7,5 Std.)

1946. Schleifen der Koffer an der Fassade im 1.OG sowie im EG grundieren der Koffer Abfugen mit Acryl zweimaliger Anstrich der Verkofferungen

1947. Es wurden folgende Arbeiten zusätzlich von der Bauleitung angewiesen: Innen: - Abdekarbeiten - Verschmutzungen anderer Gewerke ausgebessert - Ausbrüche gereingigt, grundiert, mehrlagig gespachtelt und nachgestrichen - Nachträgliche Spachtelarbeiten um Türen - Dübellöcher gespachtelt, geschliffen und nachgestrichen oberhalb der Kühlanlagen - Fehlbohrungen verschlossen und gestrichen Außen: - Abdekarbeiten - Löcher ausgebessert

1948. Position 01.01.0040

1949. Alle Aufkleber und deren Rückstände an den Tankdachstützen sowie Entgasungsmasten entfernt

1950. 2 Fugen 2.80m x 2,5 cm 10 Fugen 2.80m x 1 cm Die Fugen wurden als erstes geschnitten und danach abgesaugt. Es wurde anschließend mit Sikaflex Dichtstoff verfugt. Zum Schluss wurden die Fugen noch geglättet.

1951. Starke Verschmutzungen mittels Isolierspray vorbehandelt. Risse in der Wand in der großen Halle mit Gewebe gespachtelt, beim Treppenaufgang in allen Räumen kleiner Löcher gespachtelt und nach Trocknung Plan geschliffen.

1952. Anfahrt zur Baustelle und Aufnahme benötigten Silikonfarbe und Rundgang mit Herrn Eichelberger Am 09.03 an verschiedenen Stellen herausgeschnittene Silikonfugen getrocknet Nicht im Taglohn enthalten Damen und Herren WC im Dachgeschoss Fugen ausgeschnitten gesäubert und neu silikoniert. 11,30 lfdm Damen und Herren WC 1 OG Fugen ausgeschnitten, gesäubert und neu Silikoniert 14,50 lfdm EG Damen , Herren und Behinderten WC Fugen ausgeschnitten, gesäubert und neu silikoniert 7,40 lfdm Dehnungsfugen Eingangsbereich 6 lfdm Info Keine beschädigten Fliesen gefunden

1953. Abdecken und abkleben von schützenden Bauteilen mit geeignetem Material. Entfernen und entsorgen des anfallenden Mülls. Anschleifen der Holz Fassade ,Maschinell und von Hand . Stark verwitterte Holz Flächen müssen nach Begutachtung von Lack Herstellers [Sikkens Herr Strobel] in Teilen runtergeschliffen werden, da keine Haftung besteht. Im Sockelbereich wurde ein Holzbrett getauscht. Vollflächiges und deckendes beschichten der geschliffenen Oberflächen mit hochwertigem Acryllack im Farbton ähnlich Bestand.

1954. Stockwerk 3 Wohnung 16+17+18+19 Türen und Holzverkleidung gespachtelt. 8,5 Std

1955. 1.) Rückbau der bereits montierten Vorsatzschale (UK) im Gästebad EG (1 x 4 h) 2.) Einbau von bauseits gelieferten Toilettenpapierboxen in den WC-Vorsatzschalen Gästebad EG + Kinderbad UG durch Montage zusätzlicher Profile für die Befestigung. (1 x 5 h) 3.) Herstellen von Türleibungsverkleidungen als Trockenputz mit GK-Bauplatten in den Massivwandleibungen Gästebad + Windfang EG (1 x 7,5 h)

1956. - die nachträglich eingebauten Holzsimse gesäubert, abgeklebt und ausgefugt

1957. POS. 10.02.0020 Fliesenlegerarbeiten 10 std POS. 10.02.0015 Ersatzfliesen Beschaffung 2,5 std

1958. Vertiefungen grundiert und mehrmals aufgespachtelt mittels Haftputz und Feinspachtelmasse. Nach Trocknungsphase schleifen der verspachtelten Flächen.

1959. Bestellung 303761117 Entfernen und entsorgen von sämtlichen Mobiliar. Holzverkleidungen von Wand- und Deckenflächen demontieren und entsorgen. Teppich raus reißen und entsorgen. Sämtliche Tapete von den Wandflächen ab reißen und entsorgen. Kunde hat wegen der Coronaschutzverordnung nicht unterschrieben.

1960. Auf Wunsch der Bauleitung wurden die 5 Koffer in den Geschosszwischenpodeste glatt gespachtelt, geschliffen und weiß gestrichen.

1961. Aufgrund herausstehender Kabel kann der Bodenbelag nicht ausgetauscht und somit die Arbeiten nicht ausgeführt werden. Die Kabel müssen erst in einem Bodentanks eingearbeitet werden, welcher zuvor gestimmt und eingebaut werden muss, bevor der Bodenbelag ausgetauscht werden kann. an- u. Abfahrt: jeweils 533 km Tagesausfall: 8,5 Stunden unterschrieben von Frau Köhler (Fa. Commerzbuilding)

1962. Ursächlich war keine Feuchtigkeit durch Risse, sondern Undichtigkeiten im Fensterbereich. Siehe beiliegendes Bildprotokoll 18.12 = 1 Stunde 19.12 = 1 Stunde 20.12 = 3,5 Stunden

1963. An und Abfahrt

1964. Acryl überzogene Klebebänder an den Fensterbänken entfernt und neu abgeklebt Beschädigungen Löcher und Fensterbänke Untersichten mit einer geeigneten Spachtelmasse vorgespachtelt und nach ausreichender Trocknung nachgespachtelt Risse geöffnet ein Gewebe eingespachtelt und nach ausreichender Trocknung nachgespachtelt Farbmuster angelegt

1965. Bau 65 4.OG bis EG Lüftungsbereiche Randbereiche geschützt und Teilbereiche der Decken und Wände nach Angabe mit Dispersionsfarbe gestrichen.

1966. Beiputzarbeiten an neuen Türelementen Innen und Außen durchgeführt. Anputzleisten gesetzt, Gewebewinkel gesetzt, Türrahmen abgeklebt, Innen mit Rotband Haftputz und Außen mit SM 700 beigeputzt. 1 MA. 30.10.23 6,50 Std. 1 MA 02.11 23 7,00 Std. 1 MA. 06.11.23 5,00 Std. 1 MA. 22.11.23 8,50 Std. 1 MA 23.11.23 7,50 Std. 34,50 Std.

1967. Bewehrungseisen freistämmen und absaugen

1968. Kleine Ausbesserungen und diverse Malerarbeiten

1969. - Badezimmer abgedeckt und grob gereinigt. - Ecken und Anschlüsse mit Acryl verfugt und geglättet. - Decke und Wandflächen mit STO Rapid vorgestrichen - Decken und Wandflächen mit STO Rapid Deckend gestrichen Material: 3 Eimer STO Rapid; 6 Tupen Acryl, Maskenband 2,60er 3 Rollen; Maskenband 1,40er 4 Rollen; 5 Rollen Goldband 50er

1970. Abtransporte und Entsorgung der letzten Elemente und Schränke.

1971. Folgende Rapportarbeiten wurden ausgeführt: -Abdecken- und Abkleben der Fenster, Türen, Ablaufrohre- und Halterungen, Lichtschächte mit Folie, Goldband, Malervlies. -Nachkleben der Abgedeckten Fläche da im Zeitraum zwischen Lackierarbeiten (Dachgesims), Oberputz und Anstricharbeiten (Fassade) die Folien durch Unwetter und Fremdeinwirkungen wie aufschneiden beschädigt wurden. -Montage wie Demontage der Ablaufrohre. -Entfernen und entsorgen des Abdeckmaterials.

1972. - Verspachtelung von Rissen - Absanden der Bodenbeschichtung

1973. Anfahrt zur Baustelle. Alles anschauen und Materialbesorgung

1974. Wartezeit wegen fehlenden Wachmann.

1975. Verblechung für die wiedermontage

1976. 29,April,22 Eine 40x40 cm Revision Klappe wurde Montiert unterhalb der Haupt Sicherungskasten EG.

1977. - Schutzabdeckung der Bodenfläche im Bereich des zu bearbeitenden Loches hinter Tür für Spachtelarbeiten - Lose GK Stücke heraustrennen und das Loch vorfüllen - Schadstelle in zwei Arbeitsgängen verspachteln und schleifen, anschließend grundieren - Schutzabdeckung der Bodenfläche mehrere Wandstücke der Garderobe mit Abdeckvlies, sowie schützen angrenzender Bauteile mit Folie und Klebeband und abdecken verschiedener Möbelstücke - verspachtelte Schadstelle grundieren und Verschmutzungen an restlichen Wandflächen vorab isolieren - Anstrich der Wandflächen mit einer lösemittel- und weichmacherfreien Innendispersion, Farbton: wie Bestand Die Arbeiten erfolgen inkl. aller Nebenleistungen wie der Müllentsorgung und mehrerer An- und Abfahrten

1978. Bleich Straße 52,Erdgeschoss Marderschaden OWA Decke teils geöffnet Teppichfliesen entfernt und gelagert Kabelkanal und Heizungsgitter entfernt Undichte Stellen ausgeschäumt und mit Dämmung vollgestopft

1979. Für erhöhten aufwand beim reinigen. Der Putz auf der Fassade war zu weich, so dass bei der üblichen Reinigung die Putzoberfläche beschädigt wurde.Um eine größere Beschädigung der gesamt Fassade zu vermeiden, musste das Reinigungssystem umgestellt werden, was ein größeren Zeitaufwand zu folge hatte.

1980. Kabelschlitze im Trockenbaubereich verputzt und geglättet, Türsturz (Eingang Schlafzimmer) Unterkonstruktion eingebaut beidseitig verkleidet.

1981. 1 Büro Boden abdecken, Möbel abdecken, Fenster abkleben Acrylfugen Wände streichen mit AW15 Farbe

1982. Fahrzeiten von Hamburg nach Amazon beträgt 3,00 Std für zwei gesellen. Nachträgliche Arbeiten, die im PlanRadar entstehen Nr,4064,3616 und wie es besprochen, sind die Stunden für die Beschäftigung der Arbeit auf Rapportstunden. dazu gehören folgende Arbeiten: Abdecken, Abkleben, spachteln, Silikon um die Fenster Rahmen entfernen. Streich Arbeiten an die Halle Wand dazu gehören folgende Arbeiten: Abdecken, Abkleben, streichen Aufräumen. NACHWEIS: Wegzeiten in der Halle sind Berücksichtigt! im Anhang sind Bilder vorhanden

1983. Test

1984. Decken und Wanflächen reinigen mit Besen abgestaubt.Enfernen von schrauben, nageln, dubeln loseputz, farbe etc. aus den Decken und wanflächen inkl. gespachtelt.

1985. Auf Anweisung der Bauleitung Im EG Treppenhaus und Flur Decke Wende Acryl Fuge ausgeführt und 2 mal gestrichen WC decke und wende gestrichen Laden Biroraumen turenwende 2mal gestrichen EingangTure LadenTurLeibungen eckschine einspachetelt WC Heizkörper und Rohre gestrichen Flur Sockel gestrichen getont Farbe

1986. – Wieder anbringen von Fenstervergitterung – Putzausbesserung an gesamten Fassadenfläche sowie Spachteln von Betonbrüstung und Decke – Die Oberfläche des Gartentisches wurde geschliffen und lackiert – Metallgeländer geschliffen und 2x lackiert – Gegenstände umgeräumt, um die Fassadenfläche zu streichen und den Boden geschützt – Metalltür von innen geschliffen und lackiert – Silikon erneuert bei der Schlafzimmertür 1 Vorarbeiter x 16 1 Facharbeiter x 4,5h 1 Facharbeiter x 5,5h

1987. Bestehende Löcher und Risse gespachtelt. Offene Anschlüsse verfugt mit Acryll.

1988. GK Decke demontiert. Stahlrohr demontiert. Türbahnhof demontiert. Müll vom Bodenleger entsorgt.

1989. Freiburg, Achim-Stocker-Str. 1, Loge im SC-Stadion: Demontage von Wandschränken und Einbauteile. Anbringen einer Schutzabdeckung auf Bodenfläche und angrenzenden Bauteilen. Fehlbohrungsstellen verspachtelt und geglättet. Unebenheiten in den Wandflächen entfernt bzw. rausgeschliffen. Tapetengrund gestrichen.

1990. Silikon Fugen zwischen Boden und Sockeln in alle räumen mit Holz und Fliesen Boden Belag .

1991. -Bauschutt aufgeladen und entsorgt. -Eisen am Durchgang abgeschnitten. -In einem Raum, die freiliegenden Betonwände mit Zementschlämme stabilisiert. Material: 1kg Zement PCI/ 1 Flexscheibe 125er/

1992. Nachtrag: Pos. 01.01.0010 Wasserschaden Decke und Wandflächen Besprechungsraum abdecken, Wasserschäden behandeln, Risse in der Wand schließen abkleben. Büro Verkauf Wand : Boden abdecken. Wand ausbessern mit Filz Putz ,abkleben und Wasserschäden mit Isolier Gund streichen Besprechungsraum gestrichen. Material: 25 ltr. Dispersion a'8,65 Isolierfarbe 20 ltr. a'28,50

1993. Silikon- und Putzreste entfernt bzw. abgeschlagen. Pfeilerdurchbrüche mit Mineralwolle gefüllt und Heizungsrohre abgeklebt. Mineralwolle und Klebeband.

1994. - Verfüllarbeiten an Fallrohren mittels Mineralwolle (Hohlräume) - Anarbeitung an Fallrohren mittels Mineralwollendämmung (Mehraufwand) - Öffnung herstellen der Fallrohren (Aussparrung für spätere Wiederöffnung) - Balkontüraustritt (Flüssigkunststoffabdichtung) mittels Perimeterdämmung ca. 20-30cm hoch liefern und einbauen inkl. Anschlüsse mittels Füllschaum verfüllen - Verklebung der Putzträgerplatten an Balkonbereich Oberkante - Metallkonstruktion (mehr Kleber und spezieller Kleber verwenden) -> Nur Mehraufwand - Anarbeitung an Kabelleitungen (Ausschnitten herstellen und markierten)

1995. silikon

1996. Im BTL A 2-A5 Fehlbohrung schließen und die Vorsatzschale auf Fliesenkante aufspachteln

1997. Im Aussenbereich des Gebäudes, auf den jeweiligen beiden Strassenseiten, Farb-und Putzfehlstellen ergänzt. gem. Anweisung durch Frau Jessica Kirchhoff

1998. WE 1. OG: Ausbesserungsarbeiten

1999. Treppenwangen im Hausflur 1A und 1B erneut beschichtet inkl. Abdeckarbeiten .

2000. - die Fensterleibungen wurden verputzt - nach dem Simseinbau wurden die Flächen nochmals ausgebessert und an den Bestand angepasst - die obere Schranktüre wurde ausgebaut, anstelle dessen wurde die Öffnung mit GK-Platten geschlossen und verspachtelt - die Türöffnungen wurden teilweise mittels GK-Platte geschlossen
2001. Best.Nr.: 4000018677; Auftr.Nr.:88870507 Abdeckungen im 3. und 2.OG mehrmals zurechtgerückt, teilweise komplett neu abgedeckt 7.00 - 8.30 Uhr 2 MA á 1,5 Std.
2002. Baustelle beräumen von Bauschutt anderer Gewerke
2003. Eingangsbereich, Heizkörper abgewaschen, angeschliffen, grundiert und Lackiert.
2004. 16.05.22 Vorspachteln der Gewebetapete mit Füllspachtel. 17.05.22 Nachspachteln der am Vortag gespachtelten Tapete mit Füllspachtel, anschließend schleifen der Wände
2005. 1OG WC-Bereich Kabelschlitze mit geeigneter Spachtelmasse vorgelegt und nach ausreichender Trocknung Plan gespachtelt. Auf gegenüberliegender Seite, Metallprofil entfernt und Ausbrüche mit geeigneter Spachtelmasse vorgelegt und nach ausreichender Trocknung plan gespachtelt. Wandflächen im gegebenen Farbton gestrichen. (Restarbeiten lfd. Nr. 12)
2006. REWE Malerarbeiten innen.Wände wurden verputzt grundiert und verspachtelt.
2007. Abtragsarbeiten von Schadstellen im Fahrbereich und an den Stellplätzen mittels Hilti-Hammer, Rissbereiche kennzeichnen und mechanisches aufweiten mittels Trennflex.
2008. - Systemwand umbauen, sodass das längere Element an die Stelle des zuvor kürzeren Elements sitzt
2009. e
2010. -Baustelleneinrichtung, Abdekarbeiten im Bereich des Boden mit Malervlies. -Entfernen der Wandfliesen um Sauberen schließen der Wand zu ermöglichen. -Ergänzen der Unterkonstruktion mit UW/CW Profilen, Beplankung mit 2x12,5mm starken GKBI, Verspachtelung Q1
2011. Wie mit Herr Wurst besprochen wurde, haben wir in der TG und im Treppenhaus die Verschmutzungen ausgebessert.
2012. - Wohnzimmer, nach Durchbruch vom Türsturz , Decke und Wände gespachtelt, Vlies nach tapeziert und gestrichen. - Flur, 1 wand neu gestrichen durch Verschmutzungen
2013. Abdecken der Dachflächen, Behelfsgerüst aufbauen, Ergänzen von Dämmplatten und Vorspachteln von fehlender Armierung.
2014. Demontieren der Konsolen und Innengeländer und zu Boden gebracht. Teile Vertragen. Straßen und Balkonseite 1. Abschnitt. (Stunden verteilt über Tage zusammengefasst)
2015. -Die Schadstellen im Waschraum und unter dem Zählerkasten gesäubert und mit Feuchtigkeits-Sperre ausgelegt. -Den Estrich eingebracht und bodeneben abgezogen.
2016. Abdekarbeiten, Fliesen eingeschnitten und entfernt, gemauerte Flächen mit Haftgrund bestrichen. Flächen mit Perimeter Dämmplatten ergänzt. Schon gedämmte Fläche wieder entfernt sowie im Hallenbereich die angeputzten Fliesenbereiche
2017. Beräumen der Fußbodenfläche,für eine weitere Bearbeitung,für eine Fußbodenbeschichtung.

2018. An- und Abfahrt. Baustelle eingerichtet und geräumt. Schutzabdeckungen angebracht. Wände mit Putzgrund vorgestrichen und mit 1,5mm Kratzputz verputzt einschl. strukturiert.

2019. -Boden abgedeckt, Fenster abgeklebt -Aquapanel zugeschnitten und angesetzt -Einfassprofile geklebt -Fuge zwischen Styrodur und Aquapanel zu geputzt -Eckwinkel gesetzt und verspachtelt

2020. E02 Notstromaggregatsraum und E01 Sozialräume: -Nägelschrauben,kabelschellen etc.abgeflex. (3std) - beton abgestemmt an den Wänden und über der türleibung. (2std) Regenschutzfolie prüfen und befestigen. (3std) Schlemmputz an den Wänden. (2std) Müll von fremdgewerk weggeräumt. (2std) Gesamtstunden:12std.

2021. RF- entfernt wie im Angebot beschrieben, Sauber gemacht und Gebläse aufgestellt damit die Wände schneller trocknen

2022. Im OG die lange Wand geschliffen und mit tiefgrund gestrichen , steckdosenlöcher nachgespachtelt ,. Die fehlenden fermacelllöcher In der Decke zugemacht und rissbänder eingespachtelt und geglättet,. Im UG am Vorraum die Wände abgeklebt und abgedeckt .

2023. - Anstrich der Verkabelung hinter der Abgehängenen Decke in der Schwimmhalle - 2x Anstrich (Schwarz) - inkl Abdeckarbeiten und Bereitstellung Höhentechneik

2024. Macken und Kratzer die bemängelt wurden bündig und mit geeigneter Spachtelmasse verschließen. Inklusive Anmischen der Spachtelmasse. BA. 4,6,7 Fertig

2025. -Baustelleneinrichtungen, -Herstellen Diverse Durchdringungen an NVH 1 und NVH 2B für Bodenkanäle und Rohrleitungen.

2026. Im Gebäude A ausbessern schmutzige wände in die Wohnung und die Eingangstür gestrichen und Om die Schalter gestrichen

2027. Es wurden die Achsen vermessen und markiert (verdübelt) im Verkaufs und Lagerraum wo die Lüftungen und Klima Geräte angebracht werden sollen.

2028. In der Wohnung Schmalz im Dachgeschoss wurden die Ecken zwischen Wand zu Wand und Wand zur Decke, sowie Wand zu Bauteilen ausgefugt und deckend weiß gestrichen Hier wird die An- und Abfahrt berücksichtigt

2029. Halle 04 - Wasserflecken mit Isoliergrund gestrichen - Nach der Trocknung Teilbereich gestrichen Inkl. der erforderlichen Abdeckarbeiten

2030. Restliche Trockenputz geklebt beiden zwei Türwinkel setzen gespachtelt. Oben zweite OG haben wir erst mal grundiert mit Beton Kontakt Trockenputz geklebt Winkel gesetzt alles gespachtelt oben die Decke ab stützen verkleidet auch alles gespachtelt. Eg:Türausschlüsse BS-Türen 2.Og:trockenputz Leibungen

2031. Lose und nicht tragfähige Lackbeschichtung an den Geländern und Fenstergittern an der Rückfront der Fassade entfernt,inklusive Beseitigung und Entsorgung des anfallenden Mülls.

2032. Abdeck- und Abklebearbeiten durchgeführt. Schimmel an den Betroffenen Flächen entfernt. Holzverschlag entfernt. Tapeten und Putz entfernt. Raufasertapeten angebracht.

2033. Kaputte Stufen entfernt, neue Stufen mit Klebefolie angebracht und seitlich mit Silikon abgefugt. 7 Formstufen 119cm, 1 Rolle Goman Klebefolie, 1 Kartusche Silikon

2034. Stundenlohn Arbeit. Maler Arbeit spahtel arbeit Lackier arbeiten...

2035. Sämtliche Materialien wurden aus dem Gebäude getragen , damit der Estrichleger platz für den Doppelboden hat.

2036. Oberflächenreparatur, Verschließen von Löchern in Stahlträge und Stahlsäulen. 58 Stück.

2037. - Alte Spanplatten und PVC-Belag im Eingangsbereich mit Tauchsäge einschneiden, aufnehmen und entsorgen - Ränder gerade abschneiden und Reste der Spanplatten unter der Wandkonstruktion mit Hammer und Stechbeitel entfernen - Neue OSB-Platten (15 mm) doppelt einpassen und auf Unterkonstruktion verlegen 2 MA á 5,5 Std 2 MA á 1 Std.

2038. Alte an Decke angebrachte Gardinenstangen in allen Räumen entfernt und anschließend entsorgt. Nach dem anliefern der Deckleisten für die Fenster, die selbigen zurechtgeschnitten und an beiden Seiten der Fenster angebracht. Vorm anbringen der Leisten Untergrund gesäubert.

2039. In den Räumen OR 11 , OR 13 , OR 14 und OR 16 wurde im Bereich der noch einzubauenden Türelemente die Verpflanzung abgeändert und ca. 5 cm überstehen gelassen, um beim Einbau der Tür die Beplankung anzupassen .Die verplankung über dem Boden wurde entfernt.

2040. EG Raum 001, an der Decke (gipskarton) 3 Öffnungen rausgeschnitten , und an der Wand ca. 1 m Schlitz bei Doppel beplankter Wand , Abfall entsorgt . OG Raum 110,132 Tafeln und Schrauben entfernt anschließend ins Lager getragen

2041. - Abdeck- und Abklebarbeiten an den Wänden, Boden und anderen angrenzenden Bauteilen - Lose Altbeschichtung entfernen und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundiert

2042. Ausführung einer Dämmung im Bereich des Notausganges inkl. Untergrundvorbereitung, Kleben einer Dämmung sowie Aufbringen einer Armierung und Abspachtelung der Fläche . Stärke der Dämmung Vorgabe durch den Bauherrn . Wir weisen darauf hin das es im Streiflicht zur Unregelmäßigkeiten in der Optik kommen kann . Materialanteil 1824,94€ auf Nachweis

2043. Nach sprach Lahr warten in Sockelbereich und alte Dübel Löcher

2044. Stundennachweiss zur Position 04,01,0040 Fries anbringen Decke Biz Einbau der Unterkonstrucktion zum anbringen des Fries

2045. 20.-22.02.2024 -Abdeck/ Abklebarbeiten Teilbereichen Westseite an Fenster und Fensterbrettern/ Bodenbereiche 3,5Std. -Ausbesserungen an der Fassadenseite Westseite / Nordseite Teilbereiche> zuvor abgekratzte Beschichtung Struktur angeglichen 23,5Std. -größerer Risse mit Gewebe mehrfach eingespachtelt inkl. Struktur angeglichen 3,5Std. -Ausbrüche mit entsprechendem Gasbetonspachtel vor gespachtelt 1,5Std. -Risse in den Plattenfugen aufgeschnitten und Rissacryl/ Strukturacryl eingearbeitet 4,0Std.

2046. Test

2047. Alle zu schützenden Flächen fachgerecht mit geeigneten Abdeckmaterial abgedeckt und nach fertig Stellung der arbeiten entfernt und entsorgt. Spachtelstelle in Treppenhaus geschliffen und fachgerecht grundiert und nach ausreichender Trocknung mit Dispersionsfarbe beige strichen.

2048. Das gesamte Mobiliar aus den Zimmern 1.45, 6.31 und 6.44 wieder in die Zimmer vertragen und aufgebaut. t.

2049. - Mehrmaliges zusätzliches Einrichten der Wohnungen mit Materialien o.ä - Abdecken des Badfliesen Wohnungsübergreifend - Schließen von großen Wandöffnungen am Stahlträger E3 - Kleberest überstände an Türzargen entfernt/ weg geschnitten - Schraublöcher an Türzargen nachgezogen, und

vorgeschliffen - Türrahmen teilweise nachgründiert mit Lack

2050. Treppenhaus gespachtelt der Wände grundiert und mit 3 mm Putz die Wände verputzt sowie die Baustelle aufgeräumt

2051. Innenarbeiten Bad Polizei: Bad Fläche am Boden, und die Sockel gesäubert mit Reiniger. Sockel mit Silikon an die Wand geklebt. Fugen zwischen den Sockeln und den Bodenfliesen mit Silikon Grau verfugt und sauber abgezogen. auf der Oberkante der Sockeln eine Abschlussfuge gezogen mit Acryl in Weiß. Treppenhaus Flurwand in rot: Rote Wand an den Ecken mit Goldband abgeklebt Danach 2 malig mit Weiß am Tesa gestrichen für eine scharfe Kante. Nach Trocknung der Farbe 2 malig in Rot gestrichen. Außenarbeiten Kanal Fassade Den Zinkkanal gereinigt mit einer Netzmittelwäsche, danach grundiert mit Haftprimer. Nach Trocknung angeschliffen, und mit Fassadenfarbe 2 malig gestrichen Alles ordnungsgemäß entsorgt

2052. Wohnzimmerdecke : Loch von entfernten Kabel zugesachtelt , nachgespachtelt, beige gestrichen , Abdeckarbeiten

2053. Verwaltungsgebäude 2 O.G Nachgezogene Maler arbeiten in wc wegen Elektriker und trockenbauer die Decke nicht vollständig gebaut wurde, deswegen müssten wir die Arbeiten einstellen, nachdem die Decken vervollständigt wurde, wurde der Raum abgedeckt und grundiert, die Abdeckung wurde jedoch vor dem fertiganstrich abgerissen, musste erneuert angebracht werden und fertig gestrichen werden.

2054. -Spachtel + Anstricharbeiten über Fenstern nach Versatz Rollos inkl. Abdecken und Schützen

2055. -Verspachteln der Decke und Wandnische, Spachteln der Lichtvoute in Qualitätsstufe 2 -Schleifen der Kompletten Deckenfläche sowie bearbeitete Wandflächen.

2056. Schrauben und Nägel und Anbauteile aus Betonplatten(Deckenbinder)und Wänden entfernt .

2057. Im Wohnzimmer sind die Lampenausschnitte geändert - schließen der alte Locher -anzeichnen der neuen Löcher -ausschneiden der neuen Löcher -zweimal spachteln der alten Löcher -schleifen

2058. - Sockelschiene Eingangstür nachträglich angearbeitet, da Haustür später eingebaut wurde - alte Feuerleiter mit Flex abgeschnitten

2059. Im Schulungsraum an blauer Wand die schief montierte Fußleiste gelöst und in der Flucht optisch begradigt . Mit Montagekleber befestigt Oberkante neu abgeklebt ,mit Acryl versieget und blau nachgestrichen

2060. Entfernen und entsorgen von verklebten Werbemotiven auf Wandflächen.

2061. Ergänzung am Trockenbau in Haus 10EG rechts und Haus 10 1OG rechts Einsetzen des Trockenbaustreifen mit zweifacher Spachtlung mit Rissbinde Schleifen der Spachtelfläche Grundieren Zweifacher Anstrich

2062. Bereich Durchfahrt: Nachspachteln Fassadenwand im Bereich Brandschaden mit einer Fassadenspachtel, Herstellung einer Dauerelastischen Fuge mittels Acryl Gesamte Fassadenfläche: Beispachteln von Fehlstellen und schließen von kleinen Rissen

2063. Wohnungen Nr. 1,2,3,4,5,9,13,14, Wände aufgemacht Wegen Schimmel Befall Befallene Platte ausgeschnitten, Glaswolle rausgemacht eine Woche trocknen lassen wieder neue Wolle rein gemacht Wände zu gemacht gespachtelt geschliffen Nasse Material entsorgt

2064. Abdeckarbeiten der Bodenflächen und Einrichtung Alte Fußleisten montiert und alle Fußleisten

lackiert. Wasserflecken aufgekratzt, Oberflächen gespachtelt, geschliffen, grundiert, isoliert und deckend gestrichen. Treppenhaus, spachtelarbeiten, schleifarbeiten und die Wandflächen vollflächig gestrichen. Abdeckungen entfernt

2065. G569 TRH3 +0.00m-13.00m Ausbesserung an der Oberfläche.

2066. Ausbesserungsarbeiten am gesamten Bauvorhaben nach Anweisung der Bauleitung

2067. Empfangsbereich fotografierte Fläche abgedeckt und 2 mal gestrichen plus an der loch Decke Spachtel stelle deckend gestrichen und Verschmutzungen an denn Säulen ausgebessert

2068. Bodenflächen auf der Wendetreppe fachgerecht mit einem geeigneten Kleber und PVC-Designvinylplanken belegt

2069. Anfahrt zur Baustelle Im Eingangsbereich der Physiotherapiepraxis (im Erdgeschoss), musste die GK-Decke an die Eingangstür angearbeitet werden und ein Koffer im Bereich des Wandanschlusses gebaut werden. Um die Arbeiten ausführen zu können, musste das Material beim Baustoffhändler gebaut werden. Die Arbeiten wurden daraufhin in den Schritten Unterkonstruktion, Beplankung und Spachtelung (2mal) ausgeführt. Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen musste etwas gewartet werden. Abfahrt von der Baustelle

2070. Unebenheiten im Untergrund ausgleichen mittels Polystyrolhartschaumplatten verschiedener Stärke und anspachteln um einen ebenen Verlegeuntergrund herzustellen Durchbruch von WC Damen zu WC Herren verschließen

2071. Trockenbaukiste bei ehemaligem Waschbecken zurückgebaut und eine neue Gipskartonkiste gebaut. Trockenbaue Wand aufgemacht und zurückgebaut.

2072. Gespachtelte Bereiche An der Decke und Den Wänden Schleifen und Grundieren.

2073. Möbelstücke vollflächig mittels Abdeckfolie abdecken und zudecken. Nach beenden der Arbeiten Abdeckutensilien entfernen und entsorgen Kleinere Fehlstellen und Luftblasen nach Schleifen mittels 2K Polyesterspachtel verspachtelt und geschliffen. Anschlussrohre Heizkörper mittels Eisenglimmerlack lackiert. Zwischenschliff der Bodenfläche nach 1. Beschichtungsschicht um kleinere Staubeinschlüsse zu entfernen.

2074. Pinsa: Türlarge innen mit Fliesen angearbeitet, verfugt, und Silikoniert Metzger,: Sockel im Bereich der Theke hergestellt und verfugt inkl. Silikon Bäcker: Malfiesensockel gereinigt und mit Silikon verfugt, Betonsäule mit Silikon verfugt

2075. Boden und Möbel abgedeckt Rauhfaser an Decke und Wand tapeziert (angearbeitet)

2076. ·nicht haftenden Altputz abgeschlagen, entfernt und entsorgt ·schadhafte Fassadenflächen vorgeputzt, nach Trocknung mit einem mineralischen Oberputz beigeputzt, strukturiert und an die Bestandsfläche bestmöglich angeglichen - Fassadenrisse aufgekratzt, ausgekehrt, mit einem Rissfüller verschlänmt und Oberfläche verwaschen

2077. Vorhandene Mängel laut Protokoll, fehlende Acrylfugen an Fenstersimsen, an Fenstern und Verbindung Heizungsrohr zur Decke geschlossen und gestrichen. Fehlstellen nach gestrichen.

2078. -An/Abfahrt -Ausschnitt in Gk Decke erstellt um an die Rohdecke zu gelangen, anschließend Profile hinzugefügt -Öffnung in F30 Koffer für Elektriker erstellt -Parkettboden am Eingangsbereich abgedeckt (GKB,Malervlies) -Laufwege mit Malervlies abgedeckt

2079. Folgende Rapportarbeiten wurden ausgeführt: -In Sämtlichen Räumlichkeiten und Fluren EG-OG

wurden an der Rauhfaser-Tapete lose Tapetenstöße, Blasen in der Fläche mit Tapetenkleber nachgeklebt.

2080. Vorandene Silikonreste an Wandflächen wurde so gut wie möglich entfernt. Klebereste an Deckenfläche wurde entfernt und anschließend die Flecken punktuell ausgebessert. Tapeten (Objekt mittel) wurde in Teilbereichen ausgemessen, zugeschnitten und fachgerecht angebracht.

2081. Sockelleisten vorsichtig demontieren von Kleberesten befreien, Nummerieren und seitlich lagern für eine spätere Wiedermontage.

2082. Kabelschlitz im Raum B 127 geschlossen: - zwei mal gespachtelt, geschliffen und grundiert

2083. oberflächennahe Risse, die mit dem quarzgefüllten Anstrich nicht verschlossen werden können, mit einem Cuttermesser geöffnet und gereinigt. Danach mit einem Feinputz verschlossen und oberflächenfertig hergestellt.

2084. Es wurde die Betonmauer mit dem Dampfstrahler abgewaschen und danach mit Fungal gestrichen. Material: 5 l Algizid Pluss

2085. - Dehnungsprofil organisieren - Dehnungsprofil montieren (kleben) - Konstruktion bauen damit das Profil an der gewünschten Stelle bleibt

2086. Wandbeläge im Nordflur 1. und 2. OG entfernt. Alte Wandbeläge perforiert. Mehrfaches benetzen mit Tapetenlöser. Abstoßen der Wandbeläge mit Handspachtel. Aufnehmen und entfernen der Reststoffe. Abwaschen der Kleberrückstände. Verspachteln von größeren Putzschäden und Rissen. Grundieren bzw. verfestigen der Untergründe

2087. F30 Decke montiert und demontiert.

2088. Amtsgericht, Dachboden: Abbauen und vertragen von bestehenden Schränken im Arbeitsbereich Trittfeste Abdeckung auf Eingangsdecke herstellen zur Bearbeitung der darüber liegenden Wandfläche Demontage von Kabelleitungen in den zu bearbeitenden Bereichen. (Lösen von Kabelhalterungen) Es wurden keinerlei Kabel beschädigt oder abgeschnitten. Lediglich von der Wand gelöst um dahinter verputzen zu können. Nachträgliche Bearbeitung von Fachwerkholz durch Bekleidung mit GK-Platten, Schienen und anschließende Putzüberarbeitung, gem. Angabe durch die Bauleitung einschl. Schleifarbeiten.

2089. In Abstimmung mit dem Kunden wurden Hartkernsockel zusätzlich noch angebracht. Inkl. An- und Abfahrt

2090. - erneutes abkleben und abdecken verschiedener Installationen, Bauteilen, Boden- und Wandflächen - spritzen der Decke - entfernen der Abdeckungen an den geschützten Installationen, Bauteilen, Boden- und Wandflächen - diverse zusätzliche Ausbesserungen an Wänden (z.B.: erneutes vollflächiges spachteln, schleifen und streichen - siehe Bilder, Ausbesserungen von Beschädigungen durch Fremdgewerke)

2091. Kleinere Astlöcher und Risse, welche dem Bauherren optisch störten, verschlossen und mit Lack nachlackiert.

2092. Abrissarbeiten der Trockenbauplatten, vorstreichen mit Betonkontakt und einseitig beigeputzt

2093. - Abdekarbeiten - Rollladendeckel verfugt - Rollladendeckel neu lackiert

2094. D3 EG-4 OG Mehraufwand Brücke bauen wegen Elektrokabel (20Stk.)

2095. - Schließen von Löchern in der Fassade mit mineralischem Mörtel und Verwaschen der Kanten. - vereinzelt Schließen von ausgebrochenen Stellen in Eckbereichen. Kosten laut Angebot (Angebotsnummer 19731): 372 € Angehängen sind vorher und Nachher Bilder der Arbeiten.

2096. Bei denn Duschen Trennwand abgerissen nach Freigabe LFP Architekten . Facharbeiter 24 h x 54 Euro 1296,- Ausweisung Entsorgung und LKW Kosten in Nachtrag bzw in Rechnung .

2097. Mustererstellung: Wie telefonisch besprochen wurden die benötigten Stunden für die Mustererstellung aufgelistet und festgehalten. Die bearbeiteten Flächen werden über Quadratmeter abgerechnet. Die Differenz zwischen den entstandenen Kosten für die Mustererstellung und der abgerechneten Fläche wird anschließend in Form von Stundenlohnarbeiten abgerechnet. benötigte Zeiten: Do. 12.08.2021 (11:15- 15:00): 1 Meister x 3,75h + 1 Facharbeiter x 3,75h Sa. 13.08.2021 (7:00 - 10:00): 1 Meister x 3h

2098. In der alten Küche die neuen gestellten GK Fläche von null auf Q3 Gespachtelt. Mit Rissbinde, Zwischenschliff und grundieren. Im Flur im Bereich der Trennwände Felder in denen es Elektrorückbau gab, vollflächig gespachtelt, geschliffen und grundiert. Inklusive Bodenschützen

2099. Revisionsklappe in der Etage 1 im Bereich der Teeküche wurde mit Haftgrund vorgestrichen und anschließend deckend gestrichen. Im Sodexoahop wurde die Lochdecke nachgespachtelt und geschliffen und ein pigmentierter Haftgrund wurde aufgebracht. Anschliessend wurde das Stück Decke Deckend gestrichen. Der Riss an der Eingangstür im Sodexoshop wurde geöffnet und mit einem Faserstärken Spachtel gespachtelt/ geschliffen und 2x gestrichen. An der TV Wand in der Empfangshalle wurde der Bodenabgedeckt angrenzende teile wurden mit Folie abgedeckt. Das Loch des ehemaligen Türöffners wurde 2x gespachtelt und anschließend geschliffen Die Wand wurde im vorgegeben Farbton deckend gestrichen Abdeckung wurde entfernt und entsorgt.

2100. dhs

2101. Betrifft: Altbestand Fassade neben der Türe Personaleingang Fassadenfläche nochmals mit dem Farbton Ral 7035 gestrichen. Abgeklebt und die Bodenfläche abgedeckt Farbe bei Brillux in Siegen besorgt.

2102. Liefern und einbauen des Hörmann Feuerschutzabschlusses im 1. OG. Pos. 01.05.0020. SR

2103. Ausbesserung von Verschmutzungen in den Wohnungen des MMH durch Dritte

2104. Auf Wunsch des Beirates wurde ein Schriftzug entworfen im zusammen Spiel mit der Familie Vernucci .Das besorgen der Folie, sowie das anbringen des Schriftzugs sowie der Nummern wurde von uns geführt. Der Schriftzug musste leider ein zweites Mal gemacht werden. Dieser Zeitaufwand wurde natürlich nicht in diesem Rapport berücksichtigt. Die Abrechnung für den Schriftzug erfolgt separat.

2105. #Schäden am Bodenrinne partielle auf machen #Bodenrinne komplett Reinigen mit Industriestaubsauger #Bodenrinne komplett trocknen mit Gasbrenner

2106. Materialbesorgung für die Trittkante im HA (Betonestrich) Schalung hergestellt für Folgearbeiten Vorbereitete Fläche am Eingangsbereich mit Betonestrich verfüllt und verdichtet

2107. Erschwerte Bedingungen Materialtransport da durch den Einbau des Außen Gerüsts kein Einhub des Materials mit Autokran möglich war. Material musste per Hand durchs Treppenhaus getragen werden.

2108. Folgende Leistungen wurden ausgeführt. ImTreppehaus C3 Wurde an den Wänden gemessen und mit Klebeband angeklebt danach mit Acryl dünn gezogen. Nach Fertigstellung wuude die Klebeband entfernt und entsorgt.

2109. Schraublöcher vor und fertiggespachtelt Möbel verschoben Dichtungsgummis aus und eingebaut

2110. Betrifft Bauteil 3 2.OG und 3.OG Bauteil 4 2.OG Putzgrundierung von Türzargen entfernen damit Zargen lackiert werden können

2111. Nach Ausbau von Türrahmen Leibung von der Türe mittels Eckschiene gespachtelt und ins Wasser gesetzt. Wände mittels Putz Glätte auf q2 gespachtelt in mehreren Lagen sowie geschliffen. Material: 32 Alu-Eckschienen = 80lfm a 0,65 € = 52,00 € HP 100 - 45 kg a 0,79 € = 35,55 € Putzglätte - 30 kg a 2,00 € = 60,00 € Mat. gesamt: 147,55 €

2112. Balkons rechts Anschlussbereich zwischen Balkonbodenbelag und Terrassenplattenbelag angleichen. Balkodurbelag nachscheiden um Außenkante weiterzuführen. Stelzlager nach Gefälle des Balkonbodenbelags ausrichten.

2113. - alte Dübellöcher in den Wänden geschlossen und strukturiert - alte Acrylfugen durch Austausch der Küchenmöbel entfernt und die Tapete ausgebessert - zum Teil Möbel und Utensilien der Bewohnen ausgeräumt und nach den Arbeiten wieder eingeräumt

2114. 1OG + 2OG Nachträglich eingesetzte Fensterbänke: - Kartonabdeckung und zu nah angeklebtes Klebeband von den Fensterbretter entfernt - Anschluss Leibung- Fensterbrett 1.mal verspachtelt - Anschluss Leibung- Fensterbrett 2.mal verspachtelt - Spachtelstellen geschliffen

2115. 1.OG Wohnung E3 und E2, Bestandsrohrleitungen an der Decke demontiert: Isolierung der Rohrleitung partiell entfernt. Rohrleitungen mit dem Winkelschleifer an mehreren Stellen getrennt. Befestigungselement aus der Decke demontiert. Abfallmaterialien abtransportiert und entsorgt. Die Rohrleitungen mussten für die Montage der Unterkonstruktion der Trockenbauwände entfernt werden. Container für Bauschutt ist im Materialanteil enthalten.

2116. Diverse Arbeit nach örtlichen Anweisung durch Bauleitung der Fa. Goldbeck - Abakus Decke De- und Montage - Material vertragen - Schutt vertragen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen

2117. 1 OG Flur: Im Flur nach entfernen von Tapete (1 Bahn) nochmals mit Rauvlies nachtapeziert (klein Fläche).

2118. Ausführungsort: Flurbereiche, Halle B06/B05 ausgeführte Arbeiten: gem. nach Beauftragung der Bauleitung, Stahlzargen und Stahltüren für die Lackierung vorbereitet, Flächen mit Haftgrundierung vorlackiert; zwischenschliff und schwarz lackiert, einschl. Abklebarbeiten an angrenzende Bauteile

2119. Unterhalb der Terrasse Bauteilöffnung 50*50 öffnen. Leck gefunden Terrassen Abdichtung nicht mehr in Takt. Öffnung Verschlossen (Dämmen + Armieren) + Oberputz+ Anstrich) mehrere Anfahrten für Filzputz + Oberputz + 2 teiligen Anstrich

2120. Im Neubau an den 4 neuen Türelementen zwischen Rahmen und Wand überschüssigen Montageschaum entfernt und mit PU Fuge material bis zu 2cm ausgefügt

2121. Am Eingang: - Endbeschichtung im Eingangsbereich fertiggestellt - Abdeckmaterialien entfernt Am Eingang auf der Nortseite: - vom Vordach zwei Scheiben abmontiert um das Gerüst aufzustellen - Gerüst am Eingang auf die Nordseite aufgebaut - Abdeckarbeiten am Boden, den Fenstern und Gesimsen - größere, spachtelbare Beschädigungen im Holz gespachtelt, geschliffen und grundiert - Holzoberflächen gründlich matt angeraut und gereinigt - Holzoberflächen zwischenbeschichtet (gestrichen) - Baustelle aufgeräumt

2122. Position 01.01.0020

2123. Aufgrund einer Kabelverlegung im Bad, wurden auf der Rückseite zwei Öffnungen ausgeschnitten. - Wir mussten im Eingangsbereich und an der Wand abkleben und abdecken um den fertigen Boden zu schützen. - Wir haben die Tapete eingeweicht und von der Wand entfernt - Wir mussten partiell Beschädigungen zu spachteln die durch das Tapete entfernen entstanden sind. - Wir haben die Wand neu tapeziert - Neue Fugen gezogen und die Wand erneut zweimal beschichtet

2124. Decke im Kinderzimmer 1 Demontieren, und Entsorgen.

2125. - Reinigung von Teilbereichen ölverschmutzt Bereich B096 und B125 um eine Untergrundvorbereitung zu ermöglichen. 1 Stunde - Partielle Sanierung von Schadstelle im Bereich B096 und B125 mit 2K-EP Mörtel 0,5 Stunden

2126. - kabelschlitze geschlossen - Türen rundherum neu verputzt - Tür Zarge Schlitze geschlossen Stunden beinhalten Material

2127. 4OG. Nachträglich geschlossener Fahrstuhlschacht 2X mit einem Feinspachtel abgezogen und Flächenbündig geschliffen gestrichen Abdekarbeiten und Laufwege sind mit inbegriffen

2128. Vorsichtiger Rückbau der GK-Verkleidung. Stromführende Leitungen sind innerhalb der Blende sowie außerhalb.

2129. Anfahrt 50km Abfahrt 50km Dadurch das der Riegelkontakt nicht vollständig montiert wurde, funktionierte die Schließanlage nicht. Ausbau der Schlösser und des Riegelkontaktes. Einbau der fehlenden Teile vom Riegelkontakt. Einbau des Riegelkontaktes und des Schlosses Prüfen der Riegelkontakte mit dem Technischen Leiter

2130. Gipsdecke an heizrohren geschlossen / gespachtelt / geschliffen Punkt 10, DG kabelöffnung nach Rückbau wieder schließen runde Wand Materialtransport einbau Magic corner neue Ausrichtung Treppe

2131. 1.OG: Im Bereich der Umkleidekabinen wurden Montageöffnungen in die Gipskartondecke geschnitten und anschließend wieder verschlossen und gespachtelt.

2132. -2 mal Anfahrt zur Baustelle -Einmessen der UK und Beplanken der UK mittels 1 x12,5 mm GKB je Seite, Spachtelung auf Q2. -Da es kein Zargenschaum hatte auf der Baustelle musste man diesen holen. Der Würth in Münsingen hatte keinen Mehr da (Lieferschwierigkeiten) deshalb musste dann nach Metzingen gefahren werden. Einbau der Zarge und verschäumen, sowie Tausch der Schließanlage und Einbau des Türblatt und Garnitur. Baustelle räumen

2133. Putzgrund auf gespachtelt HP100 stellen gestrichen Putz mit 2mm ausgebessert Material für die leibung von der eingangs tür 1 Sack sto Crete sm 10 kg 4 Sack HP 100 1 karton Acryl f130 Fassaden und Riss Acryl 2 katuschen 1 Eimer Putzgrund 2 Eimer kratzputz 2mm 1 Rolle malerabdeckvlies 10 Rollen goldband 2 x maskaband 550mm

2134. Alle Arbeiten gemäß Angabe der örtlichen Bauleitung. OG BA6+BA6b, Räume 2.01, 2.02, 2.17, Flur Ost 2.50 klein und Flur West 2.52 Gesamt: 5 Räumen Leistung: Mehraufwand wegen zusätzlichen Arbeiten und zwar: - komplette Bodenfläche zusammenkehren und saubermachen von Putzreste und Staub, entsorgen - feste Schulmöblierung, Lautsprecher und ähnliches mit PE Folie abdecken - Bodenabdeckung anarbeiten an Aufbauten wie Elektrokanäle, Heizungsleitungen, Tragkonsolen inkl. Ausschnitte und Anarbeiten an Wandnischen Zeitaufwand: 1,00 Std/Raum Insgesamt: 5 x 1,00 Std = 5,00 Std

2135. Fassade Acrylfugen - abkleben der Acrylfugen für Anstrich - zweimaliges Überstreichen der Acrylfugen - entfernen der Abdeckungen

2136. -Mehraufwand beim einbauen der Granitschwellen durch zu hohe balkonbodenplatten

-Granitplatten müssen erneut geschnitten werden auf Leibungsmaß bei fast allen balkonen

2137. -Ausbessern aller noch zu machenden Räume und den Gang im 1.OG -Alle Abdeckungen wie Tesa,Folie und Vlies entfernen. -Rechts neben dem Aufzug die Wand nochmals Vollflächig streichen. -1.OG soweit komplett ausgebessert.

2138. - Abdekarbeiten - Beispachtelung der Wände - Malerarbeiten - Aufräumarbeiten - An- und Abfahrt

2139. -Anfahrt / Abfahrt Baustelle -Fliesenbereich Sockel / Boden erneut mit PE - Folie abgedeckt -Armierter Fassadenfläche mit Kratzputz überzogen und abgerieben. - Abdeckung wieder entfernt -Alle Abdeckungen entfernt und aufgesammelt und fachmännisch entsorgt Material 10kg Kratzputz 900ml Sikaflex Pro 3 PU Material

2140. Zur Montage des Rammschutzes umlaufend im Verkaufsraum sowie im Lager Getränke-Kisten/Paletten-Packungen mehrmals umräumen.

2141. Eingang Türwand geschliffen, tapeziert und gestrichen. Außen Fenster mit Putz aufgezogen und gefilzt. Fassadenfläche außen gestrichen. Alten Bodenbelag entfernt und entsorgt.

2142. Komplette Arbeitsbereich: In sämtlichen Räumen sind Rissbinden eingespachtelt worden, um weitere Rissbildungen zu vermeiden. Wohnbereich: Losen Putz an Holzwerk entfernt, um Eckschutzschienen setzen zu können. In Zustimmung mit Kunden sind die Federklappdeckel eingesetzt und beigeputzt worden. Kinderzimmer/ Schlafzimmer/ Flur klein: Bestandseckschienen mussten zusätzlich beigeputzt werden. Küche/ Schlafzimmer: Umräumarbeiten in Küchenbereich und Schlafzimmer (Schrank)

2143. Es wurde die Wand rechts vom Eingang in den Hausleitraum wie mit Herrn Thiel besprochen abgeklebt und gestrichen.

2144. Im Auftrag der Bauleitung: Beschädigtes Malervlies entfernt. Trockenbauwände, inkl. Unterkonstruktion im Bereich Küche, Abstellkammer und Kinderzimmer nach Vorgabe montiert und 2-malig gespachtelt. Trockenbaudecke im Bereich Vorratskammer, inkl. Unterkonstruktion hergestellt und 2 malig gespachtelt. Vertiefungen im Bereich der Trockenbauwände mit Knauf Rotband vorgeputzt. Bodenöffnungen mit Schüttung gefüllt und mit Estrich aufgebaut, und Materialbeschaffung. 05.12.2023 = 2 Mitarbeiter a 9 Stunden 06.12.2023 = 2 Mitarbeiter a 9 Stunden 07.12.2023 = 2 Mitarbeiter a 9 Stunden 14.12.2023 = 2 Mitarbeiter a 8,5 Stunden

2145. Möbel, Fußboden abgedeckt und abgeklebt Neue GK Platten Grundiert und mit Latexfarbe Vor und Fertig gestrichen Abdeckungen entfernt und entsorgt

2146. Hacken, Nägel ect. abgeschnitten und mit Rostschutz grundiert

2147. -11.10.2022 8,5Std. >Grobe Vorspachtelung an innenliegenden Putzwandflächen W8+W10 siehe Planausschnitt >Isolierarbeiten an durchdringenden Stoffen an Bestandswandflächen -12.10.2022 6,5Std. >Feinspachtelung an zuvor grob Vorgespachtelten Putzwandflächen siehe oben inkl. anschließende Schleifarbeiten >Wandelement am Haupteingang rechts feingespachtelt und geschliffen -13.-14.10.2022 8,5 Std. >Acrylfugen in sämtlichen Anschlussbereichen wie Deckenflächen Wandecken und aller Einbauelementen -15.10.2022 2,5Std. >Zusätzliche Abdekarbeiten an Farbigen Wandflächen Podest scharfkantiges Abkleben anschließend Abdeckungen entfernt

2148. Ab 7:30Uhr bis 8:30Uhr versucht den Schlüssel zu besorgen. Auf der Baustelle gefahren und gewartet dass jemand mit dem Schlüssel kommt. Leider kein Erfolg.

2149. Anpassen der OWA Decke bestehend aus Abhänger (DX3) Trag und Verbindungsschienen (625 und 1250mm) anbringen der Randwinkel im Wandbereich.

2150. Alle Arbeiten/Leistung gemäß Angabe der Bauleitung und Festlegung vor Ort. Material-, Entsorgungskosten u.ä. auf Nachweis gemäß Angebot. Leistung: 26.07. Baubesprechung, Leistung des Bauleiters, 27.07. 1OG Materiallieferung, Brandschutztechnische Verkleidung von Stahlrohre gemäß Angabe der Bauleitung, Leistung des Bauleiters 28.07. 1OG Brandschutztechnische Verkleidung von Stahlrohre gemäß Angabe der Bauleitung, Brandwände und RC3 Wand einseitig beplanken, Estrichbereich spachteln, Leistung des Bauleiters 29.07. 2OG: Trockenbaumaterial aufräumen und gemäß Angabe der Bauleitung im Erdgeschoss umlagern. Zeitaufwand: 26.07. 1 x 3,00 Std (Kemal Pljevljakovic), Gesamt: 3,00 Std 27.07. 2 x 9,50 Std (Tomislav Pozgaj, Branimir Bodulusic) + 1 x 3,50 Std (Kemal Pljevljakovic), Gesamt: 22,50 Std 28.07. 2 x 6,00 Std (Tomislav Pozgaj, Branimir Bodulusic) + 1 x 1,50 Std (Kemal Pljevljakovic), Gesamt: 13,50 Std 29.07. 2 x 3,00 Std (Tomislav Pozgaj, Branimir Bodulusic), Gesamt: 6,00 Std Insgesamt: 45,00 Std

2151. Nach Demontage der HK durch den Klempner, wurde uns vor Beginn der Tapezierarbeiten die sich noch dahinter befindliche Rohfaser im Altbestand nachträglich entfernt.

2152. Mehr Aufwand für das herstellen der Vorsatzschale über der Mezzanine / Hallenseite. Für die Montage und Spachteln mit der Hebebühne wegen den installierten Kabeltrasse und Rohren. Insgesamt 11 Felder mit jeweils 5 Stunden. Insgesamt 55 Stunden

2153. Treppenhaus wand abgedeckt und gestrichen, helle Holz Flächen abgeschliffen und Lackiert.

2154. Schmutzband zum Keller (Natursteinboden) hergestellt 4Stunden beschädigter Podest zur Kita EG neu beschichtet 2 Stunden

2155. Im neuen Gebäude wurden die Ausbesserungen an sämtlichen Wände durchgeführt. Treppenhaus, Flure, Kantine und Büros. Der Boden und angrenzende Bauteile wurden geschützt und abgeklebt.

2156. Abläufe ankleben und anspachteln um die Erhöhung auszugleichen Raum 8.01.08 und 8.01.16

2157. - Sockelsteine vor dem abdecken weg geschoben. - Rissen an Fassade mit Rissacryl ausgebessert. - Putzausbesserungen -Garage dachholz abgeschliffen und zweimal lasiert. - Garage Türblatt abgeschliffen und zweimal lackiert.

2158. Nach Möbelabbruch wurde Decke und Wände angepasst wie folgt: Fehlender Gipskarton angepasst Fehlender Deckenplatten sowie stellenweise Randwinkel ergänzt Verkofferungen wurden für eingebaut inklusive Spachtelarbeiten sowie Eckschutzschienen in Kleinflächen.

2159. Wegräumen und Sortieren der Restfliesen in die richtigen Kellerräume.

2160. Verkleiden der Lichtkuppel mit Knauf Aquapanele , Abkleben der fertigen umlaufenden Wände, Decke reinigen, Einmessen zuschneiden der Aquapanele Platten. PVC Einfassprofile zuschneiden und montieren als oberer Abschluss zur Lichtkuppel. Platten montieren und im oberen Bereich verschrauben und im Betonbereich kleben und mit 6*35 Dübeln befestigen. Setzen von umlaufenden Eckleisten mit Gewebestreifen und Leibungen innen verspachteln. Stoßfugen vor spachteln mit Einlage Gewebe und vollflächig überziehen und spachteln, Abrechnung der Decken über Position 05.001+05.002+06.005 Materialbedarf : 4 x Knauf Aquapanele 0,90*1,20m , 4x PVC Einfassprofile a2,00m, 1 Aquapanel Gewebe Rolle 25m breite 12 cm, 1 Sack a 25 kg Knauf Aquapanele Spachtelmasse, 4x Alu Eckleisten a 2,00m, 1 Pack Schlagdübel 6*35, 1 Pack Knauf Aquapanele Schrauben. 1Rolle Folie, 4 Rollen Kipp Klebeband gelb.

2161. Lose Platten an den Fensterelementen befestigt Fugen aufgekratzt und gereinigt (vorarbeiten fürs Ausfugen) Macken und dellen gespachtelt(

2162. Treppenhaus 1 und 2 Treppenläufe Anschluss Decke zu Wand mit Hinterfüllschnur auf Anweisung

ausstopfen.

2163. - Loch an Leitungen im Keller Haus 1 verschließen - Ausbrüche an Treppenhausstürzen anarbeiten, GK Platten ersetzen, spachteln.

2164. Übergang vom Neubau zum Altbau hergestellt. Bodenprofil von Unterkante Türrahmen auf der Türbreite in Waage eingebaut. Fehlender Estrich auf beiden Seiten aufgefüllt. Zwei Zentimeter Höhenunterschied zum Neubau auf Null mehrmals mit Ausgleichmasse angespachtelt . Bodenfläche vollflächig geschliffen und grundiert. Von beiden Seiten die Fläche glatt abgezogen, so das keine Stolperkante vorhanden ist und ein gefahrenloser Übergang gegeben ist.

2165. Wandputz im Bad und in der Küche abbrechen, vertragen und fachgerecht entsorgen 12 Std. 57,25 € = 687 € + Entsorgung 206,10 € Gesamt : 893,10 €

2166. Wiederherstellen von WDVS-System inkl. Gewebespachtelung in Fensterleibungen im Innenhof, Außenseite.

2167. Standzeiten über die gesamte Bauzeit wegen fehlender Vorleistungen von Gewerken wie Elektro und Sanitär.

2168. Seite Anlieferung: Rollgerüst aufgebaut. Vordach mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. Betonsockel unter der Blechfassade gereinigt.

2169. Fenster Leibungen Beiputzen , nachträgliche Schlitz schließen

2170. Deckentauschen Zeil 5 5.OG. Air France Bestands Deckenplatten zurückgebaut und abtransportiert Neue Deckenplatten zugeschnitten und eingebaut Saubergemacht 4.OG. Teils geöffnete OWA Decke zugemacht 1.OG. Bestands Deckenplatten zurückgebaut und abtransportiert Neue Deckenplatten zugeschnitten und eingebaut Saubergemacht Restplatten abtransportiert und gelagert

2171. Raum 242 (Speisesaal und Schwesternzimmer) Sockel an Türzargen ergänzt. Material: eine Länge Hartkernsockel und eine Kartusche Montagekleber

2172. Grobreinigung von Fremdmaterialien und Schmutz

2173. Rodgau Hanna-Arendt-Str.9 Zu Bild 1-4 Zusätzliche Spachtelarbeiten im Speiseraum EG am Boden. Zweimaliges Spachteln mit Standfester Spachtelmasse plus aller vorarbeiten und Reinigung . Zu Bild 5 Estrich ,Dämmung und Folie im Keller ergänzen in den Duschen der Umkleieräumen.

2174. Beschichtung Holzvertafelung Reinigen der Nut und Federbretter durch abkehren Beschichten der einzelnen Bretter und der Nut.

2175. In Absprache mit Herrn Müller wurde in dem Bereich wie im Foto gezeigt eine Eckschutzschiene Montiert. Die Treppe wurde abgedeckt und der Anschluss zur Treppe abgeklebt. Die GK platte wurde an geschrägt und zurück geschnitten. Es wurde eine Eckschutzschiene Montiert und Zweimal aus gespachtelt. Nach der Trocknung Wurde die Fläche geschliffen, Grundiert und nach gestrichen.

2176. Pos: 01.01.0030 Malerarbeiten 24 Std

2177. Raum: Begegnungszentrum Selbsterklärende Bilder auf den Folgeseiten

2178. — vorh. Gipsputz im Bereich der Stahlträgerbefestigung abgestemmt — F90 Bestandsdecke ergänzt

2179. Durch bestehenden Durchgangsverkehr von andern Gewerken mussten die Türen und Zargen

mehrmals ausgebessert werden.

2180. Beiputz und versiegeln an den neuen Einbaulampen

2181. Wie mit dem Kunden besprochen in den 2 Toaletten haben wir die Wände ausgebessert wo die elektrokästen waren. Im Treppenhaus haben wir die Schlitzze zugeschlossen und gestrichen

2182. Folgende Arbeiten wurden auf Nachweis durchgeführt: -Materiallieferung lt. pos 1.3.20 6x PCI Platte 2,60mx 0,6m, 1x 8kg Adex P40, 2x 25kg Flexkleber für Aussenbereich -Abdeckarbeiten und Grundieren des unterzugs als vorbereitungsmaßnahme für Innenwanddämmung

2183. Eckschiene eingespachtelt

2184. test

2185. wie folgt, Alle Anschlüsse an den Fliesen Wände mit Göppinger Schiene verjüngern Inkl. 2malig verspachteln und streichen.

2186. Stellen ausgestemmt. Beton vorgerichtet für Aufnahme vom Aufbau Große Hohlräume vorgefüllt mit Schnellestrich. jeweils immer in Kleinen Mengen ungemischt da nur so verarbeitbar. Am Aufzug 5 mussten auch immerwieder die Arbeiten unterbrochen werden da Bauseits was gemacht werden musste

2187. In der Kompletten Etage den Randdämmstreifen gekürzt damit weit genug runter gespachtelt werden kann. In der Kompletten Etage die Gardinenhalter ab geflext, diverse Dübel und Nägel entfernt. Im Raum 01/02 bei der GK-wand den losen Putz an dem Holzbalken abgeklopft. Anschließend nägel in den Balken geschraubt damit der neue Putz besser haftet.

2188. Raumschilder im Flurbereich fachgerecht entfernt.

2189. Nagel und Schraubenlöcher geschlossen und strukturiert. Risse V-förmig geöffnet vorgrundiert und mit Rissfüller geschlossen. Metallschiene im Eck entrostet und mit Rostgrund grundiert.

2190. Tapete entfernen

2191. Die Leibungen geschliffen, versiegelt und gestrichen. Vorher abgedeckt Saubergemacht

2192. Bodenfläche und angrenzende Bereiche abdecken und schützen sowie entfernen und entsorgen nach Beendigung der Arbeiten. Stockflecken mit Desinfektionsmittel desinfizieren, Vorgang wiederholen An.- und Abfahrt

2193. Decken und Wandflächen mit dem Besen und Staubsauger gereinigt danach, die gereinigten Flächen mit Caparol Bio Silitol Farbe beschichtet. Bodenfläche gereinigt und 2x mit Sto WL 200 (Telegrau 1) Beschichtet.

2194. 10 Säulen im Hallenbereich. grundieren und spachteln von Betonflächen für einen sauberen Übergang, Kabelschlitze sowie Löcher. Anschließend schleifen und erneutes grundieren.

2195. Whg Lach - Schadensaufnahme - Messprotokoll erstellt - 1.Messung

2196. Nach der Demontage des Gerüsts wurden die letzten Bereiche bearbeitet, die bedingt durch das Gerüst nicht bearbeitet werden konnten. (Ecke rechts unterer Balkon sowie unterste Balkondecke im Bereich wo Planen montiert waren.) Arbeit in kompletter Leistung.

2197. Zulage für den Mehraufwand für nachträgliche Spachtelung der Fläche oberhalb der neu eingebauten Treppe 1. OG -->2.OG für die erste Spachtelung + Abdecken von bereits fertiggestellten

Wandabschnitten, Abdecken der Treppe, Setzen und Einspachteln von Anputzleisten und Eckwinkeln

2198. In Absprache mit H Neumann Reparatur der Weichschotts im allen Treppenhäuser nach nachträglichen Kabeldurchführung für Türen Treppenhaus 1 13 Stück Treppenhaus 2 15 Stück

2199. Abschlagen von losem Mauerwerk (5h) Beiputzen und Filzen von alten Dosen und Flächen im gesamten Kellerbereich (20h)

2200. Arbeiten Gem. Angebot Nr. 10887 und 10880 u. den Positionen 34.01.0010. ausgeführt: Anstrich in Teilbereichen, Wandfelder ausgeführt (Schauanlage) Spachtelarbeiten und Anstrich an Außenwandschaden instandgesetzt

2201. Stundennachweis für den Transport der Arbeitsmittel in die jeweiligen Arbeitsbereiche, sowie den Transport von Bauschutt zum Container

2202. Im Dachgeschoss linke Seite Boden Sauber gemacht und Ausniveleiert.

2203. Im EG im Flur demontieren von : - Rammschutz - Silikonreste - Schilder

2204. -Verrücken des Mobiliars, um die gewünschten stellen zu erreichen -Materialbeschaffung aufgrund speziellen Farbwunsches des Kunden (Salbei 13 Caparol) -Zusätzliche Abdekarbeiten im Schlafzimmer -Zusätzliche Streichflächen im Schlafzimmer beschichten

2205. Gardinenleisten / Halterungen entfernen inkl. Abtransport und Entsorgung Schrauben, Nägel und Dübel entfernen Löcher spachteln und Schleifen.

2206. vergießen der Bodenschlitze und losen Estrichbereiche als Vorbereitung zur Montage der neuen GK-Wände und Vorbereitung des Bodenlegers auslegen mit 20mm EPS 035 >100KPA und Vergießen mit Estrichbeton 25.04.2024 4,0 Stunden 14.05.2024 4,0Stunden

2207. Beräumen der Räume von Bauschutt.

2208. 15.11.22 Wasserfleck im Bad Decke mit Isolierweiss grundiert einschl. Abdecken. 16.11.22 Bad abgedeckt und Decke gestrichen

2209. Verkofferung in Technikraum herstellen und spachteln Einbau Revisionsklappe im Technikraum Reparaturtechnikraum bei Revisionsklappe Ergänzen der gipsdecke im Technikraum Spachtel und schleifen der Gips Deke Bauseitige Öffnungen in den Gips stecken im SuS Gebäude in den Bädern schließen und spachteln.

2210. so wie besprochen mit Herr Wittinger verputzte stellen am Fassade von Rapport Nr.5 wurde so wie bestand in Fassaden ton gestrichen. Außerdem wurde nachträgliche Montage von Sonnenschutz anlagen um ausgefugte stellen um die Kabel rum wurden genau so gestrichen

2211. Probelochbohrung in Natursteinaußenwand erstellt - EG Deutsche Bank TRH

2212. Im EG Kaiserstrasse Apollo Ladengeschäft im hinteren Teil Stahlträger mit Brandschutzplatten+Unterkonstruktion nachträglich verkleiden.

2213. Gartenhaus Schlafzimmer Entfernen und entsorgen von Bauschutt 1 Stunde a 65,00€

2214. Schilder an Stütze angebracht.Im DM Drogeriemarkt spachtelungen angebracht zur Riss Überwachung.

2215. - Nachstreichen der restlichen Acrylfugen, die nachgezogen wurden - Ausbesserungsarbeiten an

den Wänden, insbesondere in den Fluren von anderen Gewerken Bad: - Abklebe- und Abdeckarbeiten zum Schutz der Untergründe etc. - Entfernen und Abschleifen der Beschichtung an der Baddecke - Spachteln von Beschädigungen, nach Trocknung schleifen - Streichen der Decke mit Dispersionsfarbe

2216. Folgende Leistungen wurden ausgeführt: - An den Brücke, wurde an den Beton Brüstung, die Rost entfernt und mit Betonspachtel nach gespachtelt. - An Kern 1 wurde die an Beton Wand Spachtel Flecken mit wie bestanden Farbton . Nach gestrichen. inklusive an und Abfahrt.

2217. an allen Wänden im Haus musste extra vorab der Estrich abgestellt werden. Im Sockelbereich wurden überall GK-Stücke zugeschnitten und angebracht damit der Estrich verlegt werden konnte. Dies stellt einen hohen Mehraufwand dar, da die Platten jeweils zugeschnitten werden mussten und im nachhinein nicht durchbeplankt werden kann, sondern die Beplankung angepasst werden musste.

2218. DG: -Schließen div. Risse durch Armierung mit Gewebe -Rückbau alter Dehnfuge und Herstellen einer neuen Dehnfuge durch Einspachteln von Göppinger Profil beidseitig

2219. Haus 1 B: Whg. 1B - 9B —> Spachtelarbeiten unter Fensterbänke: - Füllschaum sauber wegschneiden, 2x mit Füll- und Glättspachtelmasse spachteln - Metermarkierungen, 1Stk.7 Whg. —> 2x mit Füll- und Glättspachtelmasse spachteln Alle oben aufgeführte Arbeiten wurden unter Einhaltung der Trocknungszeiten ausgeführt, deshalb 2 Tage. R.Sacander: 01.12.: 7,0 Std. 04.12.: 3,0 Std.

2220. Zusätzliche Beplankungsarbeiten vom Sandsteinsockel mit GKF-Platten, gem. "Brandschutzverbessernde Maßnahmen" einschl. Spachtelarbeiten. (Gem. Angabe durch Architekturbüro Munsky, Fr. Merkel bzw. durchgesprochene Systemskizze)

2221. Wir haben im fünften Stock in alle Zimmer Wo Fancoil-Rahmen von Trockenbauer angespachtelt wurde gestrichen.(503, 505, 509, 511). In Bäder sind nachträglich gespachtelte Fehlbohrungen überstrichen (an Decken neben spots). Zimmer 602 Schiene an Zarge haben wir überlackiert. In der 6 Stock haben wir wie mit Fr. Prochnow besprochen die Verschmutzungen ausgebessert, (nicht unseres verschulden) In der 5 Stock haben wir noch um die Hängeleuchten Löcher und schlitze mit Acryl zugefüllt und überstrichen. Dafür haben wir 9 std vereinbart.

2222. Auszubessernde Bauteile/Bereiche Aufzugsschächte B - E (BT 4b-2; E-1) Aufzugsschächte Bahnsteige A Nord+Süd & Bahnsteige F Nord+Süd (BT 4b-2; E-2) Wandanstriche und Ölwannenbeschichtung in den Aufzugsunterfahren ausbessern: - Boden/Sockel/Wände reinigen und von Verunreinigungen befreien - Abdecken/Abkleben aller zu schützender Bauteile - Ausbessern der Verunreinigungen an den Wänden (Wandanstrichen), welche durch die Installation der Nachgewerke entstanden sind - Ausbessern der Verunreinigungen/Beschädigungen an dem Ölwannenanstrich, welche durch die Installation der Nachgewerke entstanden sind - Entfernen der Abdeckungen und fachgerechtes entsorgen - Rüstzeiten 07.07.23: Arbeitszeit: 7:00 - 13:00 Uhr Mannstärke: 2 Facharbeiter 10.07.23: Arbeitszeit: 7:00 - 10:00 Uhr Mannstärke: 2 Facharbeiter Materialeinsatz: 7,07€/l x 15l StoColor Rapid Ultramatt = 106,05€ 12,38€/l x 15l Sika Multicryl Plus = 185,70€ 106,05€ + 185,70€ = 291,75€

2223. Haus 3 Türe ofnung vorbereiten,leibung bepflanzen mit GKB Platten,abchtelraum Wasser Versorgung Schacht Öffnung leibung seitlich schlissen

2224. 08.11.2021 Umbau von alte Dachschräge und Müllentsorgung. 2 x 9std

2225. der Schlüssel würde nicht an der vereinbarten Stelle abgelegt somit musste gewartet werden bis die Kollegen auf dem anderem Gewerk kommen und uns den Zugang zu Baustelle ermöglichen

2226. Die Heradesign-Deckenplatten im Maschinenlager in Raum 8, welche durch die TGA aufgelegt wurden, wurden wieder eingelegt und die Unterkonstruktion bei Bedarf ergänzt. Um Zugang zur Decke zu erhalten mussten Maschinen aus dem Raum raus und wieder rein geräumt werden.

2227. Bad komplett abgedeckt,abgeklebt Fläche gespachtelt Fläche geschliffen Flecken isoliert Heizkörper 2x 2 mal die Fläche abgedeckt wo wir Sie gespritzt haben 2 mal Heizkörper abgeklebt 4 mal geschliffen, angeraucht 1 mal gespachtelt 2 mal Lackiert,gespritzt Zimmer 136 Ausgebessert

2228. Fehlzeiten wegen Vorleistungen (Isolierung, Brandschutz).

2229. Am Turm im Innenhof die Dämmung geöffnet zwecks Schaden Feststellung durch Wasser eintritt .

2230. - Nägel aus der Wand entfernt, - Dübel entfernt, - Dübellöcher geschlossen, - Tesastreifen abgekratzt, - Reissnägel entfernt, - Einbauschrank mit 2-K-Spachtelmasse partiell nachgespachtelt, - Spachtelstellen geschliffen und grundiert, - Türe und 2 Einbauschränke partiell nachlackiert.

2231. Spachtel Arbeit Dach fernster Leitung,Flexible corner schiene montieren und spachteln Haus Nummer.1,3,4,5,6. Holz Balken mit GKB fertig Teil Plate verkleiden Haus Nummer 3 bis 6 Haus Nummer 6 in de DG Schlaf Zimmer Rechts außen Wand Bad Demontage wegen falsche uk Montage.

2232. Im 1. OG, den neu verlegten Belag in der Laustrecke im Flur abgedeckt Materialverbrauch: 1x Rolle 50m Abdeckpappe, 1x Rolle Klebeband Stunden: Ein Facharbeiter 2 Std.

2233. im Flur Bereich Sockelfliesen entfernt kabalschlitze verputzt alte Steckdosen verputzt Sockel verputzt

2234. EG -3.OG Demontage der Glastürelemente Verglasung aus den Elementen ausgebaut in im bauseitigen Container entsorgt. Rahmenteile ausgebaut und entsorgt.

2235. Ort: Tiefparterre Achse: 0-A / 2-3 Nach Verlegung des Abflußrohres Um das Loch schließen zu können musste Konstruktion und Wolle ergänzt werden. GK-Platten (2 Lagen) angepasst und verschraubt Arbeitsstätte säubern (besenrein) Da sich im inneren der Wand abgeschnittene Kabel befanden, wurde der Elektriker hinzugeholt, und nach seiner Freigabe die Öffnung geschlossen.

2236. nach Beauftragung haben wir in Bau 250 Decken Öffnung in Archiv KG geschlossen und Verspachtelt.

2237. Am Deutschhof 58/ 2.Og links Dübellöcher und Schäden in Wandflächen gespachtelt und geschliffen.

2238. - Loser Beton abgeschlagen, - Bewehrungseisen Entrostet und mit einer Korrosionsschutzschlämme beschichtet, - Ausbrüche reprofiliert mit einem hochabriebfesten, extrem stoß- und schlagfesten Epoxidharzmörtel, gemischt mit StoQuarzsand, - Risse im Betonuntergrund geweitet und verharzt.

2239. Abdecken von Boden,Steckdosen und Angrenzende Bauteilen.Spachtel von Beschädigungen und Fehl Bohrungen an Wänden und Decken.Geschpachtelte Stellen geschliffen und entstaubt. Abdeckung entfernt und entsorgt. Ausgeführte Arbeiten in Räumen u.

2240. Haus Nr. 01 Treppenhaus Das Geländer nach Beschädigungen und Verschmutzungen durch andere Handwerk nach gebessert

2241. Arbeiten auf Weisung der Bauleitung: - Hohl/Schadstellen anzeichnen - Freilegen der Hohl/Schadstellen durch HDW - Schuttberäumung + Reinigung der Becken

2242. POS.: 01.02.0030

2243. Mehraufwand für Betriebsraum der einen Wasserschaden während der Bauphase hatte. Extraanfahrten zur Vorbereitung und Verlegung eine zusätzliche Feuchtigkeitsmessung (CM Messung).

2244. Zwei Wände in Zimmer 21 2.OG und Eine Wand in Zimmer 12 1. OG

2245. Unebenheiten der Nivelierausgleichsmasse mit standfeste nachspähten und anschließend nach dem durchtrocknen schleifen,

2246. Mängelliste Haus 14, 16 und 18 vom 17.04.23 Haus14 WE 2 Acryl um Türzargen neu gezogen da alle aufgerissen sind nach trocknung über strichen. Haus16 WE 6 Haus 8 WE 6 und WE 9 Riss in Wand mit Rissbinde verspachtelt nach trocknung verschliffen und 2mal komplette Wandfläche gestrichen. Alle Anbauteile abgeklebt und geschützt sowie den Bodenbelag abgedeckt.

2247. Abdeck und Abklebearbeiten alte Rauhfasertapete entfernt und entsorgt (4) Rauhfasertapete auf Stoß tapeziert nachgespachtelt Fehlstellen (4) Acryl gezogen mit Sto Opticryl weiß matt gestrichen Flur abgedeckt und abgeklebt mit Aqua Reno weiß gestrichen (4)

2248. - Spachtelarbeiten an der Deckenfläche - lose, nicht haftende Altbeschichtung entfernt - Schrauben und Ähnliches aus der Deckenfläche entfernt

2249. Fehlstellen im Untergrund mit einer geeigneten 2KSpachtelmasse verschließen und glätten. Abfräsen von Randbereichen. Übergänge fräsen. Nach der Beschichtung die Fläche auf Schmutz bzw. Staubeinschlüsse überprüfen und mit einem feinen Schleifpapier nachschleifen und nach Beschichten

2250. Alles abgedeckt und abgeklebt. Alte, kaputte Fuge rausgeschnitten, Fuge sauber und Hinterfüllschnurr hineingedrückt. Einmal vorgespritzt und dann das zweite mal ausgespritzt. Anschließend Klebeband abgezogen, alles entfernt und entsorgt.

2251. Wände Vom ersten OG bis Abgang Kellertreppe einmal ab gespachtelt

2252. Möbel verschoben Boden und Möbel abgedeckt Sockel Steckdosen Fenstersims Lichtschalter, Türrahmen, lampen, Toiletten, Fliesen, Waschbecken, Holzbretter, Kleiderhaken, Handtuchhalter abgeklebt Nägel Schrauben entfernt Löcher zugemacht Wasserflecken und Schmutzflecken isoliert Möbel wieder zurückgesetzt

2253. lackieren der Wohnungstür und Zarge 1.OG Beseitigung der Risse in den Wänden am Eingangsbereich und Treppenaufgang zum 1. OG

2254. Altes Lager Gipskartonverkleidung im Sturzbereich des Betonunterzugs für die Montage Trockenbauwand geöffnet. Nach der Wandstellung der Trockenbauwand wurde die GK Verkleidung aus Gipsplatten und einer UK wieder angearbeitet und verspachtelt.

2255. Zusätzliche Spachtelarbeiten: In A.U003 Im Foyer mussten wir nach Abbruch der alten Fliesen oberhalb der Sockelfliesen umlaufend die Tapete entfernen und den abgeplatzten Putz auch (siehe Fotos). Nach Entfernung des Putzes wurden die Flächen grundiert. Danach wurden die Flächen 2x Gespachtelt. Anschließend gespachtelte Flächen geschliffen und Feingspachtelt. Die kompletten Flächen mussten neu gestrichen werden.

2256. diverse Putzausbesserungen an Straßen- und Fußwegseite der Häuser 13, 15 +15/1 - lose Putzteile, alte Gerüstankerverschlüsse entfernt und entsorgt - Schadstellen an Oberputz mit Grundputz vorgeputzt, mineralischen Oberputz aufgezogen, strukturiert und an Bestandsfläche angeglichen - durchschimmernde Eckschienen etc mit Absperrgrund vorgestrichen und vorbehandelt - Dübel sofern möglich entfernt bzw. zurück geschnitten, Schraublöcher verschlossen und verfüllt

2257. Türzage, versiegelt und Wände ausgebessert

2258. Abdekarbeiten, Abklebearbeiten am Boden, Wände und angrenzende Bauteile, nach

Fertigstellung der Arbeit Abdeckungen und Klebebänder entfernt. Finisharbeiten an der Oberflächen, Ecken gesäubert.

2259. Einbau von Türzylindern.

2260. Ablaufen der Fassade und kontrollieren dieser auf Risse, entdeckte Risse soweit möglich öffnen und mit Riss Acryl verschließen.

2261. Im Behinderten WC MF Deckenplatte eingebaut die vom Lüftungsbauer beschädigt wurde.

2262. Reinigung des Randdämmstreifens und kontaminiertes Material

2263. Haus 9 3.OG Raum 9.322 -für die Befestigung der Lampen an der Metallklappdecke Holzunterkonstruktionen montiert und zusätzliche Abhänger angebracht (9Stück)

2264. Folgende Arbeiten wurden nach Anweisung der Bauleitung im 1. OG Rechts durchgeführt: - Verspachteln und Schleifen der gerissenen Trockenbauwänden - Verspachteln / Auffüllen der Bohrlöcher und bei Bedarf entfernen der Dübel

2265. Haus 6 . Treppenhaus komplett abgedeckt und abgeklebt.

2266. Wie von der BL gewünscht wurde von uns am heutigen Tage der Aufenthaltsbereich Lidl malerseitig nachgearbeitet, da hier zahlreiche von Fremdgewerken verursachte Schäden vorhanden waren. (Schmarren, Kratzer, Dreckflecke, Beschädigungen an Türzargen) Hier erfolgte: Abkleben+abdecken, spachteln, nach Trocknung schleifen, nachstreichen, z.T ganze Wandstücke. Im Laufe unserer Arbeiten mussten wir leider feststellen das diverse Gewerke (Lüftungsbau+Fliesen) ihre Arbeiten noch immer leider nicht abgeschlossen haben, was auf ein erneutes Ausbessern des Bereiches schließen lässt, hier stehen wir jederzeit gern nach Beauftragung nachträglich zur Verfügung stehen.

2267. In den Etagen 1OG und EG große Löcher und Einbrüche in den Rigipswänden mit neuem Rigips aufgearbeitet und gespachtelt.

2268. Vor beginn der spachtelung der Betondecken wurden diese entgratet und abgekratzt

2269. Rückbau und Entsorgung der Holzverschalung des Treppenaufgangs - Richtung Speicher

2270. Nachstreichen der im Nachhinein dazugekommenen PU-Fugen.

2271. Gebäude A Teeküche EG Vinylboden rausgerissen und anschließend geschliffen (10Std.) Fussboden gekehrt und gesaugt (1Std.) Gebäude B WC, Waschraum und Duschraum: Klebebandreste von Wand und Bodenfliesen entfernt. (2Std.) Gebäude B Schulungsraum: Stützen entfernt, gesäubert und Müll entsorgt. (1Std.) Fassade: Schilder entfernt, Silikonpunkte abgekratzt (1,5Std.) Schilder wieder anmontiert bzw. angeklebt. (0,5Std.) Glasvordach gesäubert (1 Std.). Fehlstellen und Risse an Fassade ausgebessert bzw. Geschlossen. (8Std.)

2272. Metalldecken im EG Office sind nach Absprache mit der Bauleitung vollflächig abzudecken . Position nicht im Hauptauftrag enthalten ca. 250 m² 2,10€ /m²

2273. Nagel und Dübellöcher entfernen und verschließen, Tesastreifen entfernen, isolieren von groben Verschmutzungen

2274. Entfernen der altbechichtung mit einer TE500, DHG-150, und einer Oberfräse

2275. Boden von Gekratzt Boden maschinell Geschliffen Boden gesaugt und gesäubert.

2276. Bauteile, Fenster und sonstige Einrichtungsgegenstände mit Folie geschützt und abgedeckt. Bereich der fertig verlegten Boden mit Abdeckvlies abgedeckt und geschützt. Kleinere Beschädigungen mit Füllstoff verspachtelt und angeglichen. Wasserflecken und Defekte Raufasertapeten isoliert und mit Flüssigraufaser überarbeitet.

2277. Nach Wasserschaden - Fehlstellen Vliestapete nachgelebt, Flecken an Wänden nachgestrichen und Akryl gezogen wo unbedingt nötig.

2278. Von uns wurden im Haus A, 5 Türen gereinigt das heißt grundierte Türen wurden durch die Fliesenleger verunreinigt. Türen wurden mittels Wasser und Lappen gereinigt und mit Reinigungstuch trocken gerieben.

2279. Auf dem Dach an der Fassade, wurden Löcher zugespachtelt und nachträglich wurde die Fassadenflächen gestrichen. Im unteren Bereich bei der Einfahrt, wurde die Fassade im RAL Ton 7047 ein Anstrich versehen.

2280. Reste der Saugnäpfe der Kletterpflanzen entfernt. Flächen, an denen die Kletterpflanzen waren, mit Isoliergund behandelt, um ein braunes Durchschlagen der Pflanzenstoffe zu verhindern. Losen Beton und Putz entfernt. Schadhafte Putzstellen an den Garagen mit Armierungskleber als Unterputz und Oberputz nachgearbeitet. Betonsanierung an den Betongurten der Garagen: Freiliegenden Armierungsstahl mit der Stahlbürste handentrostet. Stellen mit zementhaltiger Haftschrämme vorbehandelt. Schadhafte Stellen mit PCC-Reparaturmörtel verfüllt und anmodelliert. Mit Feinspachtel nachgearbeitet.

2281. An und Abfahrt baustellenbesichtigung aufmaß für abdichtung

2282. POS: 03.01.0030 Malerarbeiten 24 Std

2283. - schließen der Löcher von alten Werbetafeln und Lampen - öffnen und abkratzen von Putzhohlstellen im Sockelbereich - ausbessern von Putzabplatzungen je nach Struktur

2284. Die Kante senkrecht, rechts am Hoch Softnet Kellerfenstern die Bögen nach geschnitten

2285. Lösen Putz abgeschlagen und entsorgt

2286. Flurbereich Auf Doppelbodentrasse und Einzelplatten Armierungsgewebe mit 2-K-Parkettklebstoff eingelegt zur Vermeidung von Rissbildung und anschl. mit standfester Spachtelmaße überspachtelt Hr. Antic: 9,0 Std. Hr. Lekic: 9,0 Std. Hr. Dejan: 8,0 Std. Material: 75 kg 2-K Klebstoff 50 m Rissgewebe RR 203 150 kg standfeste Reparaturspachtelmaße 60 kg Quarzsand

2287. 06.03.2023 Decken Ausbrüche und Lichtauslässe an den Decken mit Haftspachtel Vorgespachtelt. 07.03.2023 Die gestern mit Haftputz gespachtelten Ausbrüche mit Feinspachtel gespachtelt

2288. Folgende Arbeiten wurden geleistet: alle Flächen malerfertig auf Qualitätsstufe Q3 gespachtelt und geschliffen. Baustelle gesäubert und Müll entsorgt.

2289. Im Bad im Obergeschoss, sowie in dem WC im Eingangsbereich des Erdgeschosses musste der Fliesenkleber der bestandsfliesen egalisiert werden. Die Schichtstärke belief sich bei dem Ausgleich auf teilweise mehrere Zentimeter. Im Voraus mussten große Unebenheiten der Bestandswände durch abklopfen/ abstemmen entfernt werden. Die Arbeitsschritte waren: 3 maliges verfüllen von Unebenheiten und Kleberreste 2 maliges spachteln zur Ertüchtigung der Wandflächen auf Q2 Zwischen den einzelnen Schritten mussten immer wieder, Zwischenschleifgänge vollzogen werden um die Oberflächenqualität herzustellen.

2290. Notentwässerungs Kästen grundiert und lackiert

2291. Treppenhaus - Decken, Stützen und Seitenwand zweimal gestrichen EG Pinnwände: Löcher erneut gespachtelt und nach der Trocknungszeit geschliffen und zweimal gestrichen Treppenhauswände, wo Wasserschaden war: - zweimal mit Spezial Absperrfarbe gestrichen inkl. Abdeck- und Abklebarbeiten sowie Entfernen und Entsorgen der Materialien

2292. Wintergarten innen: 20.02.2023 Anschleifen der Holzuntergründe mit Schleifpapier sowie den Schleifstaub abwischen. Schließen von Löchern an der Holzrahmen mit 2K Spachtel. Grundieren der Holzuntergründe im Farbton DB703. Walter Weber 7,5 Std, Agar Maroof 7,5 Std 21.2.2023 Endlackieren der Holzuntergründe im Farbton DB 703 Abklebematerialien entfernt. Walter Weber 9 Std, Agar Maroof 9 Std

2293. Mehraufwand entfernen Teppich von Möbelstücken 1h pro Zimmer = 3h Entkoppelung von Estrich und Wand mit Montageschaum 0,5 h pro Zimmer = 1,5h Entkoppelung von Estrich und Wand sauber entfernen 0,5 h pro Zimmer = 1,5h Montage von Schiene an Türe = 0,5h Mehraufwand schleifen von spachtelmasse 0,5h pro Zimmer = 1,5h Zuschneiden von Sockel an Wand und Möbel und Montage aus Belag pro Zimmer 4h = 12h Zuschneiden und Montage von Schienen an Möbel pro Zimmer 1,5 h = 4,5 Dauerelastische Silikonfugen (Komplett um Zimmer) anlegen im Zimmer 105. = 2h Dauerelastische Silikonfugen (Komplett um Zimmer) anlegen im Zimmer 242 und 244 a 2,5 Pro Zimmer = 5h

2294. Flur 1. OG (2 Stk.) Türöffnung in neu erstellter W 116 ändern. Wand beidseitig abplanken Öffnungsmaß von 1,01m x 2,01m auf 1,135m x 2,135 m ändern Wand beidseitig beplanken

2295. Abrechnung lt. Bestellung SIM-SIM-26626-ASC und unserem Angebot 9643 in Höhe von netto 6.344,50€ Zusätzlich sind folgende Arbeiten angefallen sind 7 Stunden x 60 Euro = 420€ netto: Hierfür sind Materialkosten in Höhe von 150€ pauschal. - Sockelleisten geliefert und angebracht - Aufgrund von Fußbodenheizung musste ein Spezieller Kleber zum Befestigen eingesetzt werden. 6.344,50 € + 420,00 € + 150,00 € ----- 6.914,50 €

2296. Nachspachteln und schleifen der Putz-/Spachtel Wandflächen im Bauteil 1 (1.OG-2.OG)

2297. Abklebe + Abdeckarbeiten, Anschluss Bereich Tapeten eingeschnitten, mit Perforierwalze bearbeitet, mehrmals genässt und entfernt, Rigips gerade raus geschnitten anschließend neue Feuchtraumplatte angepasst und ausgeschäumt im Anschluss Bereich. Bei Fam. Zander anschauen und Termin Absprache

2298. Graffiti-s entfernt auf zwei Fensterbänken und einem verzinkten Tor. Tiefgaragenabfahrtswand Graffiti zweifach mit Isolierfarbe gestrichen und anschließend mit Fassadenfarbe gestrichen. Zusätzlich noch Graffiti auf einem Rolladenpanzer im EG entfernt, siehe Bildmaterial.

2299. Folgende Leistungen wurden ausgeführt: - OTS geliefert und montiert - 2.OG wurde die lose Sockelfiesen mit nagel befestigt - Staubwand in UG gestellt - Boden nach fertigstellung wurde nass gereinigt - Behelfsgerüst gestellt

2300. Pos.: 01.02.2020

2301. Abdeck arbeiten siehe Foto

2302. - Ausbau der vorhandenen Brandschutztür - Einbau vorab bestellter brandschutztür nach Brandschutzplan - wieder Ausbau der neuen Brandschutztür da diese auf die andere Seite der Wand gedreht wurde nach Rücksprache mit Brandschutzgutachter und Architekten - Einbau der Brandschutztüre auf anderer Wandseite

2303. - Passgenaues Anarbeiten an Bestand 1 MA á 2 Std.

2304. Liefern und herstellen einer Kernlochbohrung in die Balkonbrüstung nach Vorgabe des AG Durchmesser 50 mm, herstellen und liefern von einem Wasserspeier aus Alu; Länge 90 cm im Gefälle von 2% zum Durchlass in der Balkonbrüstung inkl. Montage . Kernlochbohrung 1 Stck. a'€ 350.- Wasserspeier a'€ 95.-

2305. Liefern und Montieren von Brandschottungen in Raum U-259 2stk F90 Kabelbündel 47.01.0030. 3stk Rohrschott Mörtel 47.01.0070. 5stk Brandschutzdoku 47.01.0200.

2306. Zulage für nachgezogenen arbeiten im EG an die montierte decke von trockenbauer dadurch entstand eine Mehraufwand um die gespachtelten Boden von bodenleger an zu Schutzen um die ganze streichen zu können sowie Fenster, gemalten gelbe wände.. alles wurde geschützt um 2 mal streichen zu können und entfernt

2307. Fliesensockel abschlagen und entsorgen

2308. Löcher geschloßen Anschlüsse ausgefugt Farbabplatzung fixiert Scharfkantiges abkleben der farbigen wand

2309. Im 1. BA , 1. OG, die durch das Holzständerwerk und der damit verursachten Bewegungen der einzelnen Elemente: - Fußleisten mit einem Tesa abgeklebt; - die gerissenen Acrylfugen in den Raumecken und an den Sockelleisten aufgeweitet und mit Acryl neu versiegelt; - Acrylfugen im Wandfarbton nachgestrichen.

2310. Treppenhaus Level –1bis Level 2 Wände u. Decken Schleifen Betonklunker abstoßen Plastikstopfen entfernen und mit Mörtel verschließen Randdämmstreifen abschneiden Mo 10h Di 11;50h Mi 8h

2311. Die fertig gespachtelte Fliesenwand nach Beschädigung durch den Bodenleger neu verspachtelt.

2312. Angebotserstellung nach Aufforderung im 4 OG Aufenthaltsraum

2313. Bestellung P700302163 Alle nicht zu beschichtenden Bauteile mit Vlies, Folie und Tesa abdecken um diese vor Farbspritzern zu schützen. Kleinere Macken in den Wandflächen beispachteln und nachschleifen. Anstrich der Wandflächen im Verkauf mit einer Dispersionsfarbe im Farbton 7047 Telegrau 4. Anstrich der Wandflächen in den Umzugskabinen mit einer Elephantenhaut im Farbton 7047 Telegrau 4. Türblatt+Zarge anschleifen, abstauben, kleine Macken beispachteln, nachschleifen, grundieren und Schlussbeschichten im Farbton 7047 Telegrau 4 Seidenmatt. Zusätzlich Rapport 1 mit Ausfallzeiten Kunde hat wegen der Coronaschutzverordnung nicht unterschrieben.

2314. In Abstimmung mit dem Statiker Herrn Kreis - DBT die Deckenfelder unterrüstet und freigestemmt. Doppelboden öffnen und seitlich lagern Baustützen liefern und im 10.OG SÜD und im 7.OG SÜD einbauen Das erste von zwei Deckenfeldern im 10.OG Süd in dem der Beton entmischt oder mit zu wenig Zement eingebaut war, freigestemmt. Bewehrung freigelegt. Im 7.OG SÜD im Bereich vom vorhandenen Deckenloch den Beton weiter aufgestemmt und den losen Beton entfernt. Bewehrung freigelegt. Arbeitsbereich abgesperrt und Deckendurchbruch abgesichert. 10 Bausprießen besorgt und am 04.08.2022 vor Ort im 10.OG und 7.OG montiert: 1 MA = 4 Stunden. Doppelboden aufdecken und seitlich lagern: 04.08.2022 + 05.08.2022: je 1 MA = 1 Stunden = Gesamtsumme 2 Stunden. Beton abstemmen und Bewehrung freilegen, Material entsorgen und Arbeitsbereich sauber machen: 04.08 + 05.08.2022 = 1 MA insgesamt 7 Stunden + Stemmwerkzeug (Gerätepauschale) + 1 MA = 1 Stunde sauber machen. (04.08 + 05.08.22 je 1/2 Stunde). Gesamtsunden = 14 FA Stunden Material: 10 Baustützen 25,- € Entsorgungspauschale Geräte: 35,- € Gerätepauschale

2315. 08-09.05.2023 - Baustelleneinrichtung - Holztreppe schleifen um alle Farbreste auf den Trittstufen zu entfernen - Abkleben der Setzstufen und der Treppenwangen - 2maliges auftragen des Holz Oil auf die Trittstufen - Stahlschine schleifen und 2x mal im Farbton der Bodenfliesen Lackieren - Sockelleisten

im Bereich der Stahlschине anbringen

2316. Tag 1: - Materialtransport zur Arbeitsstätte - Abklebearbeiten Boden und Fensterbank - Anbringen eines rissüberbrückenden Netzes - Füllen der Fläche unter der Fensterbank mit Spachtelmasse - Überspachteln des Netzes - Entfernen der Abklebematerialien - Materialabtransport Tag 2: - Materialtransport zur Arbeitsstätte - Abklebearbeiten Boden und Fensterbank - Zwischenschliff der gespachtelten Fläche - Entstauben der geschliffenen Fläche - Schlusspachtelung der Fläche unter der Fensterbank - Entfernen der Abklebematerialien - Materialabtransport Tag 3: - Materialtransport zur Arbeitsstätte - Abklebearbeiten Boden und Fensterbank - Schlusschliff - Entstauben der Fläche - zweimaliges Streichen der gespachtelten Fläche - Entfernen und entsorgen der Abklebematerialien - Materialabtransport

2317. für erhöhte Laufwege und Transport von schweren Teilen so wie schweren teilen

2318. Schlüsselübergabe Werkschutz und Freigabeschein Bauleitung.

2319. Mit 2k holzspachtel Löcher und Ausbruchstellen zugespachtelt.

2320. Bodenflächen und die schützenden Bauteile abgedeckt und abgeklebt. Putzschäden um die Zarge mit Haftputzgips gespachtelt, nach der Trocknung mit Füllspachtel gespachtelt und geschliffen. Wandflächen mit Dispersionsfarbe deckend gestrichen.

2321. Im CC 1145 Bei Fitnessstudio Umkleideraum Nach Einbau neuer Reviklappe für Brandschutz Boden und angrenzende Bauteile Geschützt Neue Spachtelung und Reviklappe Grundiert Nach Trocknung Deckenteil 2x Nachgestrichen mit Seidenglanz Latex Baustelle Gesäubert Inklusive Material Transport und Laufwege Und Unterbrechung (Leute Duschen und Umziehen) Wartezeiten

2322. WA Theke Fahrer Aufenthalt Graue Acrylfugen im Sockelbereich (Fliesensockel-> Glasgewebe) eingebaut

2323. Demontage der 2 Fassadenschwerter im Archiv . Neuaufbau mit Fireboard in F-30.

2324. Im Bereich Treppen-Podeste EG zu 1OG/1OGzu 2OG. -Restliche Holzunterkonstruktion von Bestandsdecke Rückbauen +Entsorgen. --Betonnasen abspitzenebenso im Übergang zum Lichthof 2OG-EG. -Im 2OG Bestands-Beleuchtung mit Holz Unterkonstruktion Rückbauen und entsorgen

2325. Lieferung und Austausch des defekten Riemens für den Rückholmotor inklusive Funktionsprobe und und Vorführung AG

2326. Haus 5 2. OG St 10 - Abdekarbeiten In allen Zimmern wo Fugen kaputt sind entfernt. Wie an Rahmenschutz oder Fensterlaibungen und ecken von den Wänden und danach die Fugen erneuert

2327. Die Stecker öffnen sich oben falsch. Schließen und Spachteln der Öffnungen

2328. Gk Decke im Fluor 2.22A anpassen und beplanken im Auftrag Herr Gerkan. Mehraufwand weil wir konnten Decke nicht fertiq beplanken im einen zug wegen Elektro Anschluss+fertiQ Spachteln und schleifen

2329. Beschädigungen die durch den Einzug entstanden sind, wurden nachgespachtelt und gestrichen. Im Büro des Aufenthaltsraums im OG wurde eine Verkofferung 2x gestrichen. Im Foyer wurde der Farbton des Sockels geändert. Im Treppenhaus wurden Acrylfugen auf den Fliesensockeln erstellt und nachgestrichen

2330. Raum1171 der Raum wurde geteilt 1.Og. Wandfäschen von 2 Seiten Anstrich 2malig Anstrich inclusive.aller Abklebearbeiten 5,48×3,00 m

2331. Demontage der alten Wohnungseingangstüre. Abtransport und fachgerechte Entsorgung.

2332. Im Bereich des Sportdirektor-Büros zum Besprechungsraum musste der Deckenkoffer geöffnet und mit Mineralwolle vollgestopft werden. Die Arbeiten wurden nach Absprache mit der Bauleitung ausgeführt. Im Besprechungsraum mussten die Möbel (Tische/Stühle/Schrank) mit Folie abgedeckt werden. Desweiterem musste die Türleibung der Wand Besprechungsraum zu Sportdirektor-Büro mit GK-Leibungen versehen werden.

2333. Tappen entfernen Grundierung Tapezieren Und streichen mit Schimmelschutz Farben

2334. folgende Bereiche: EG Bewohnerzimmer, Vorraum, Bad OG Bad Lieferung von Stuckprofilen , sowie Montage zu Anschluss Decke (gesamt ca. 29,5 m) inkl. Verfugen und Nachstreichen der Zierprofile. Ausbesserungsarbeiten: in Bad Anschluss Waschmaschine, Isolierung Wasserflecken; Schließen von Löchern im Waschbeckenbereich sowie Decke, inkl. Nachstreichen der Stellen

2335. -Die lose Farbe von der Decke gekratzt und abgewaschen. -In die Türwand Gewebe eingeputzt. (waagerechten Riss) Material: 1,5qm Gewebe grob

2336. In der Dusche Türseite alten Putz abgeschlagen und abgeschliffen und nachgeputzt, Boden gesäubert vorgetrichen mit Sopro 749 und nivelliert. Material: 1Sopro 749 - 2 Nivelliermasse Sopro 582

2337. Rasterdecken Profile mit Goldband abgeklebt. Obelicht mit Goldband und Masken Folienklebeband beidseitig abgedeckt und abgeklebt 8 Rollen Goldband, 2 Rollen Masken Folienklebeband

2338. Vordächer 2.te Abdichtung Remmers 2 MBK Bereiche der Sockelfliesen an 3 Balkonböden mittels Sockelputz eingedichtet und Sockelputz fertig aufgetragen. Anstrich der Beiputzsockelflächen 10 cm in Höhe mit VF 700.

2339. Mehraufwand für das entfernen der losen Farbschichten an den Stahltüren.

2340. Haus 6 - Silentboard Koffer im 2. OG - Vorsatzschallen in Bad und Elektrokasten (2. OG Montage ist fertig) 1. OG Vorsatzschallen in Bad - Unterkonstruktion Reparatur und Beplankung - Material anliefern und vertragen- - Baustelle aufräumen

2341. Treppenhaus Material, Müll entsorgt, Treppenhaus gereinigt. Siliconfuge im Treppenhaus um Rohre an Boden und Decke. 2 OG. Boden abdecken im Flur, Wand gespachtelt, geschliffen, tapeziert mit Gewebetpete tapeziert und zwei mal gestrichen. In den innen Ecken Acryl gezogen. Abdeckung und Klebeband entfernt und Fachgerecht entsorgt. Neuer Verbindungsgang: Putz Wände mit HP 100 gespachtelt und mit Füllstoff geklättet. Trockenbauwände Löcher um Steckdose gespachtelt und alle Trockenbauwände Q2 gespachtelt. Geschliffen, grundiert und gestrichen.

2342. Bad: Silikonfuge entfernen, neu herstellen, BW 1,5 Std. Bad: Lüftungsgitter de-/montieren/reinigen 0,25 Std. Bad: Duschstange demont. 1,0 Std. Schlafzimmer: Rollo demont.,Küche legen, wird wieder mon 0,0 Std. Allgemein: Steckdosen/Schalter/Lampe/Rauchmelder 1,5 Std

2343. Staubschutzwand gestellt im EG ca. 9 Meter lang auf 3 Meter höhe. Ausschnitt in der Lochdecke erstellt, vor dem Fenster im besprechungsraum (40 cm breit) auf die gesamte Raumlänge.

2344. Badezimmer war von Wasserschaden der obenliegenden Bad betroffen. Abdekarbeiten und Abklebarbeiten von Flurboden, Sanitärgegenstände, Badboden und Fenster. Wände und Decke Ab isoliert und Gestrichen. 9,5 Std. 30 %

2345. Teil der Träger TH entrostet/ geschliffen und 2 Mal mit Rostschutzgrund beschichtet .

2346. Xxxxx

2347. Untergrundvorbereitung Geländer rechtes Treppenhaus - Abkleben angrenzender Bauteile, wie Treppenwange, Handlauf und Wandanschlüssen - Schützen von Bodenflächen - Anschleifen der Oberfläche - Reinigen des Untergrundes

2348. WHG 22 Schimmelsanierung 22.05 - Schutzmaßnahmen - Entfernen der Tapete im betroffenen Bereich - Abtragen der betroffenen Putzflächen - grundieren der Untergründe - Schadstellen auffüllen mit Haftputz 24.05 - Abdeckarbeiten - zweifache Spachtelung der Schadstellen mittels Dispersionsspachtelmasse 25.05 - Abdeckarbeiten - schleifen der gespachtelten Flächen - betroffener Bereich neu Tapezieren 30.05 - Abdeckarbeiten - betroffener Bereich zweifacher Anstrich mittels Dispersionsfarbe

2349. Abdecken und abkleben sämtlicher angrenzender Bauteile wie Tür- und Fensterrahmen, Böden, Sockel, etc. mit Abdeckvlies, Folie und Abdeckband. Verschließen von Nagel- und Dübellöchern. Ausbessern von Wänden in Teilbereichen (Bereiche welche nicht vollflächig gestrichen wurden). Nach Beendigung der Anstricharbeiten entfernen und entsorgen der Abdeckungen. Ausführung am 13.+14.10.2023 sowie am 21.10.2023.

2350. Schutzfolie entfernt/Dämmung bündig abgeschnitten 1.OG-3.OG

2351. 1 OG Flur und Zimmer: -Tiefe Löcher beiputzen -Sockel Tiefe stellen beigeputzt -Dübellöcher beigeputzt Stahlzagen im Flur: - Silikon von Stahlzagen und Sahlüren entfernt. -Stahlzargen gespachtelt und geschliffen.

2352. Pos.: 01.04.0015

2353. 3.OG in OP Bereich im Mittleren Flur die Decke 2 mal gespachtelt.

2354. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt; Entfernen bzw. Wegschneiden des dämmrandstreifens bis 2cm

2355. Material besorgt: Schienen, Dämmplatten Fenster ausgemessen, Dämmplatten und Schienen zugeschnitten

2356. Anspachteln zu Fliesen Anspachteln zur Spachtelung Vorunternehmen

2357. -Verputzte Fläche zweimal mit Isogrund eingelassen. -Zweimal Flüssigfolie angetragen. Material: 1l Isogrund/ 5l Flüssigfolie

2358. Gartentor Gereinigt, angeschliffen und Roststellen entrostet. 16.07.24 Georgios Mitkas 8,50h Bernd Schreiber 1,50h Gartentor Vorlackiert mit Ventilack im vorhandenem Farbton 17.07.24 Georgios Mitkas 5,50 Christoph Carbone 5,50 Tor nachlackiert und aufgeräumt 18.07.24 Georgios Mitkas 4,50

2359. Die ausbesserungsarbeiten im 1 OG neubau wurden fortgesetzt und in den räumen sowie fluren nach gröberen verschmutzungen durchgeschaut sowie um schalter und steckdosen abgeklebt und sämtliche fingerabdrücke etc im wandfarbton nachgestrichen teils 2 mal

2360. Sockelleisten an den Gehrungen nachgearbeitet und auch teils nachmontiert

2361. Scheck in Karlsruhe Durlach Marstallstr.18 -Kassenzone rechte Wand Sockelhöhe mit Latexfarbe gestrichen. -Bereich Lager Mopro. Gespachtelte stellen geschliffen und 2 mal blau beschichtet.

2362. Vorderseite des Fahrstuhlshachtes mit OSB-Platten und Gipskartonplatten verkleiden und auf Q3 verspachteln. Liefern und einbauen von vorgefertigtem 90° Wandeck.

2363. Demontage GKB-Platten im EG, OG, 2. OG. Größe 15 x 30 cm, Gesamt 101 Stk.

2364. Bad Decke streichen Silikonfugen neu ziehen, Balkon ausbrch verputzt.

2365. Nach Absprache mit Herrn Pilz, wurde im gesamten Haus der Parkett zur Wand und Fliesen zur Wand mit Baufritz zugelassenem Acryl abgefugt. Auch Sockelleisten (wo vorhanden) wurden oben zur Wand mit Acryl abgefugt. Ebenso wurde die gesamte Treppe zur Wand abgefugt und später nachgestrichen. Nach der Trocknung (nächster Tag) wurden alle Fugen nochmals abgeklebt und nachgestrichen.

2366. So, wie mit Herrn Geck besprochen, wurden in den Umkleideräumen der Uni-Mensa (siehe Bilder) tiefer liegende Stellen verputzt, um sie auf die gleiche Ebene zu bringen, und die Wand wurde so vorbereitet, dass der Trockenbau seine Schienen gerade montieren kann. Die alte Glas-Gewebetapete wurde mit einem Messer gekratzt und entfernt. Außerdem wurden an der Betonwand die restlichen Putzreste und Betonreste mit einem Spachtel abgekratzt und mit einem Diamantschleifer geschliffen. 2 ma 8,5 h = 17h

2367. Briefkästen mit Graffiti-entferner eingeweicht, abgewaschen und mit Wasser nachgereinigt

2368. Stahlbauteile lackiert und Rollgerüst abtransportiert

2369. Decken Raster gereinigt. Schürze aufgeschnitten und geschlossen und gespachtelt .

2370. 4 OG Rechts - GK- Abkofferung Decke, Alu Profile abgeklebt und die Flächen 2 x gestrichen - Deckenlöcher im WCs- und Putzmittel Raum mit eine GK- Platte geschlossen, 2 x gespachtelt, und nach ausreichend Trockenzeiten geschliffen und deckend gestrichen. - Serverraum Decke nachgespachtelt und mit eine Dispersionsfarbe deckend gestrichen

2371. SCHLAFZIMMER - INSTANDSETZUNG PUTZ- OBERFLÄCHEN nach nachträglicher Installation einer Lüftungsanlage an 2 Stück Außenwänden - mehrmalige Abdeck- und Abklebarbeiten, nach Abschluss der Arbeiten Abdeckmaterial entfernen und entsorgen - 1,5 Std - Wandfläche gegenüber Tür vollflächig mit einem quarzhaltigen Haftgrund grundieren - 1,0 Std - Wandfläche gegenüber Tür vollflächig mit einer mineralischen Armierungs- und Klebmasse 1-lagig überziehen - 3,0 Std - Wandfläche gegenüber Tür vollflächig mit einem artgleichen mineralischen Oberputz aufziehen und verscheiben - 8,0 Std - Wandfläche rechts mit Fenster Teilfläche im Bereich Kabelschlitz (ca. 1m lang) mit artgleichem mineralischen Oberputz überziehen und verscheiben, Übergänge zum Bestand verschlichten - 2,0 Std - neu verputzte Wandfläche gegenüber Tür, Wand rechts mit Fenster vollflächig sowie durch Kernbohrung verschmutzte Bereiche der Decke grundieren und 2x mit Mikroporenbeschichtung KEFA-System streichen - 6,5 Std - mehrmalige Anfahrten "Halbtages-Einsätze"

2372. Ausbesserungen der fertig gestrichen en Fassadenflächen nach Verschmutzung durch Fremdgewerke

2373. Gebäude H Rohrverkleidungen mit UK und GK raum hoch hergestellt und verstachtelt.

2374. Fliesen entfernt und alten Fliesenkleber geschliffen. Fliesen neu verlegt. Fliesenverfugen - -

2375. - Abfräsen der Unebenheiten im Beton - Betonkontakt aufgetragen - Vollflächiges spachteln von Betonflächen - Verspachteln von Ausbrüchen und Transportlöchern

2376. Raum E.322 und E.323 GK Wände tiefgrund gestrichen.

2377. Tiefere Stellen mittels Hybrid Dichtungsmasse aufgefüllt und mittels einer Spachtel scharf

abgezogen um einen möglichst planen Übergang zur Wandfläche zu gestalten. Zu beschichtende Fläche mit Goldband abgedeckt und anschließend zweimalig beschichtet. 04.12.2023: 1 Mann á 2,00 Std.
05.12.2023: 1 Mann á 1,00 Std.

2378. Es wurden sämtl. Dübellöcher geschlossen, Flecken isoliert, Möbel verschoben.

2379. im Kinderbad die Wand bündig mit dem Stein schneiden neue Kantenschutz setzen und verspachteln im Wohnzimmer das loch unter dem Verteiler schließen und verspachteln

2380. Tapete entfernt und Untergrund Unebenheiten + Löcher zugespachtelt Badfliesen grundiert und 2x gespachtelt (fließen und Boden mit Abdeckvlies abgedeckt) Unebenheiten im Bad begradigt und mit rotband gespachtelt Material 1x 3er Goldband 1x 1,80m Klebefolie 5l Ardex Fliesengrund 15kg Ardex r1 15lm Abdeckvlies 2l Tapetenlöser 5kg Multifinish 10kg Rotband

2381. Aufbau Baufeld 5; Verfahren, Positionieren und Bestücken

2382. Versetzen der Revisionsklappe im Eingangsbereich um 7cm nach rechts.

2383. Nach Rücksprache mit Herr Langenbrunner haben wir die Bestandswand -Stahl-Glas-Konstruktion vorsichtig zurück gebaut. Abbruchmaterial aus dem Gebäude geschafft, abgefahren und sortenrein entsorgt

2384. - Spanplatten und defekten Parkett eingeschnitten, ausgebaut, abtransportiert und entsorgt. -Linoleumboden (unter der Spanplatten-Schicht) entfernt, abtransportiert und entsorgt. - Fußabstreifer-Rahmen ausgestemmt und Bauschutt abtransportiert und entsorgt. Maschinen: Kreissäge 1,00 Std Akku-Multischneider 1,00 Std Akkuschauber 1,00 Std Akkuflex 1,00 Std Stemmhammer 1,00 Std Staubsauger 1,00 Std Material: Multischneider-Sägeblätter 2Stk

2385. Schadensaufnahme Messprotokoll erstellt 1.Messung

2386. Rechts vom Sitzbankfenster eine Eckschiene eingeputzt

2387. -Metallteile aus Deckenflächen und Deckenträger entfernt und zurück geschnitten -Korrosionsschutz auf Metallteile -lose Spachtel und Putz mit einem Hammer und einer Spachtel abgekratzt und weggeschlagen, Schutt aufgenommen und fachgerecht entsorgt -Schadstellen gründlich gereinigt -Schadstellen grundiert -Schadstellen auf 2 Lagen verspachtelt und oberflächenbündig abgezogen

2388. Begutachtung Toranlage - weitere Mängel vorgefunden; hier Winkel an Decke verbogen / Rückkante vom Tor verbogen. Richten der Winkel etc. mit zweiter Arbeitskraft zu einem späteren Zeitpunkt (zeitnah) erforderlich.

2389. In Gruppen- und Nebenräumen generell alle Wandflächen geprüft, Nägel und Dübel, die zu entfernen waren, entfernt und Löcher geschlossen (gewünschte Dübel+Nägel gem. Angabe belassen), Klebefilm u.ä. von Wänden entfernt, durchschlagende Stoffe (Filzstift) isoliert, dunkle Verfärbungen vorgestrichen, Stoßmacken in Wänden ausgespachtelt und verschliffen, Haarrisse zugeschwämmt, gerissene Anschlussfugen zu Fenster/ Türrahmen verfugt. Büro 3,0 Std. Gruppe 122 4,0 Std. NR 122 4,0 Std. Gruppe 124 4,0 Std. NR 124 4,0 Std. Gruppe 218 4,0 Std. NR 218 3,0 Std. Gruppe 221 4,0 Std. NR 221 3,0 Std. Ruheraum 213 5 Std. Gruppe 211 5,0 Std. NR 211 3,0 Std.

2390. Backstube: Untergrund gereinigt und grundiert - neue Fliesen eingeklebt und verfugt. Zu beachten ist bitte das in dem kompletten Bereich (Backstube) alle Bodenfliesen keine Haftung mehr haben und unter Spannung stehen. Kollilager : Gerissene Fliesen entfernt Untergrund gereinigt - grundiert neue Fliesen verlegt und verfugt. Toiletten Kästen / Damen - Herren verfugt und Silikon eingearbeitet. Hohlkehlsockel mit 2K Abdichtung angearbeitet.

2391. Erstellen einer behelfsmäßigen Staubwand

2392. In Besprechungsräumen an der Fensterfront wurde der alte Bullram-Kleber von den Sockelleisten entfernt.

2393. im 1. OG Deckenplatten getauscht, inkl. aller Nebenarbeiten.

2394. Beschädigte Akustikdecken zurückbauen und erneuern

2395. - Risse konisch aufgeschnitten und 2 x mit Feinspachtel gespachtelt -Im Bereich der Fenster-Dosendeckel gespachtelt und Gewebe eingebettet. Nach der Trocknung geschliffen. Inkl. das Anrühren und Vertragen der Materialien und Hilfsstoffe.

2396. Im Bereich der Zimmer von 129 bis 133 und 012, 013 und Vorraum in EG alle Lächer in die Wände, die nicht mehr benötigt werden, zuschließen. Im Raum 129 die Decke im Bereich der Beschädigungen nachspachteln und schleifen. Im EG 2 Heizungsrohre anschleifen und mit Heizkörperlack weislackieren.

2397. - Nach Montage der Unterkonstruktion, wurden die Rigipsplatten für die Montage vertragen und vorbereitet. - Anschließend wurden die Fensterleibungen ausgemessen und 4 Schablonen angefertigt. - Dann wurden die Rigipsplatten einzeln nach den Schablonen zugeschnitten und montiert. - Anfallenden Müll, sowie Holz- und Rigipsreste wurden aufgenommen und entsorgt.

2398. - EG zwischen Küche und Flur - Montagebereich mit Werkzeug und Material eingereichten - Der Trockenbauwand wurde von Flur-Seite aufgemacht, danach OSB-Platte als Verstärkung für Heizkörper montiert, anschließend wurde der Wand mit GKB-Platten beplankt und gespachtelt.. - Montagebereich aufgeräumt

2399. EG, Bauteil A -Baustelle eingerichtet -Deckenplatten demontiert. Die Decke hing durch, deswegen wurden hier zusätzliche Abhänger gesetzt. Beschädigte Zwischenschienen ausgewechselt. Zwischenspalte mit Acryl ausgefugt. Neue Deckenplatten eingesetzt. 2OG, Bauteil A -wie im EG Die Decke bog sich durch, deswegen wurden hier zusätzliche Abhänger gesetzt. Beschädigte Zwischenschienen ausgewechselt. Beschädigte Randwinkel ersetzt. Zwischenspalte mit Acryl ausgefugt. Neue Deckenplatten eingesetzt. Es wurde zusätzliches Material gekauft.

2400. Labor-Technikwand, Rohre im Anschluß zur Wand geschützt. Und Aufbauen eines Arbeitsgerüsts.

2401. Bestehende Decke zurückgebaut, Randprofil + Abhänger + Bandraster und abtransportiert

2402. -Angefallene Putzreste in Gefäßen laden und zum extern stehenden Container transportieren
-Abkratzen und entsorgen von loser Altbeschichtung -Abdecken und Abkleben von Fliesenwänden
-Abdecken und Abkleben von Klimageräten usw... -Zulage für das Verputzen und Streichen zwischen Rohrleitungen usw... -Längere Transportwege auf der Baustelle -Für weitere unvorhersehbare Arbeiten

2403. Wegspitzen und anschließendes Überspachteln der herausragenden Beton-Bauteile in Wohnung 133 mittels HP 100 und Ardex A828

2404. G569. Kopfbau, 08.00m, 04.00m Verbesserung von fertigen Oberflächen.

2405. Öffnungen in GK-Wand u. D3cke geschlossen und verspachtelt.

2406. Wandflächen im OG Flur: Bestehende Wandflächen vollflächig überspachteln und nach der Trocknung schleifen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Anschließend auftragen einer Tafelfarbe in 3 Schichten.

2407. -Herr raabs Werkstatt Fenster abgeklebt, - pu- Fuge am Sturz Acryl an Laibungen gesetzt und gestrichen. - Müll restlos entfernt. -Büro Herr raab - alte Klebereste entfernt und neu abgeklebt. - setzschiene Unterkante geschliffen und Laibung. -anschließend pu Fuge am Sturz gesetzt Acryl an Anschlüsse und Fläche gestrichen. -tesareste entfernt.

2408. Abdekarbeiten im Bereich Türverschluss. Vorlegen der Fläche um tiefe Ausbrüche vor zu verputzen mit Haftputzgips. Nach Trocknung Fläche mit Putz vollflächig überarbeitet und strukturiert.

2409. Material richten und besorgen Boden und Laufwege mit Malervlies abdecken Angrenzende Tapete zum Gipskartonstoß entfernt Fehlende Isolierung ersetzt Gipskarton zugeschnitten und eingesetzt Am Gipskartonstoß Gewebe eingelegt und 2x gespachtelt Baustelle aufgeräumt und sauber verlassen Bauschutt verladen und entsorgt 2 GK Platten 2mx1,25mx12,5mm 1 Sack Perlfix 30kg 1 Sack Uniflott 5kg 1 Rolle Malervlies 1 Dose Schaum 1 Pack Schnellbauschrauben 35mm 1 Platte 60 mm Isolierung 62,5x100cm 1 Rolle Glasfaserfugendeckstreifen 1 Kanister Tapetenentferner 5l

2410. Im Hwr Wandflächen ausgebessert , Grundierung von Boden/ Fliesen an Wandfläche

2411. Heitzzentrale Schienen an den Türen setzen und Eckschutzschienen zuschneiden: Leibungen mit putz zu putzen.

2412. Farbliches absetzen des vorhandenen Heizkörpers in weiß. Inkl. sämtlicher Messarbeiten, Abklebearbeiten und das unterbinden eines Farbunterlaufs.

2413. Malerarbeiten Garage: Malerarbeiten in der großen Garage abgeschlossen, da jetzt die Wände trocken waren. Verputzarbeiten an Garagen: Putz im Sockelbereich der Doppelgarage abschlagen und entsorgen sowie an den Stellen, an den der Putz abgeschlagen wurde die gesamte Fläche mit Putz grundiert und angefangen mit Zementsockel Putz wieder aufzufüllen Verputzarbeiten an Kellerabgang: Die letzte Wand im Keller Abgang noch mit Zementsockel Putz verputzt und später gefilzt.

2414. Obergeschoss: - Entfernen von Klebeflächen an den Oberlichttürzargen im Bereich Oberlicht --> 9 Stunden ohne Material - Nachträglicher Anstrich von Trockenbauverkofferungen sowie Neuputzstellen im 1.OG; Flur inkl. Grundierung --> 4 Stunden + 25% Material Erdgeschoss: - Entfernen von Klebeflächen an den Oberlichttürzargen im Bereich Oberlicht --> 6 Stunden ohne Material - Nachträglicher Anstrich von Trockenbauverkofferungen sowie Neuputzstellen im EG; Flur inkl. Grundierung --> 4 Stunden + 25% Material

2415. Fensterfaschen im Farbton Magma 25 gestrichen

2416. Wohnung 5 und 6: Nachträglich erstellte Kabelschlitze an Deckenflächen mit Haftputz verschlossen, mit Feinspachtel gespachtelt und geschliffen.

2417. POS.01.01.0020 Abbrucharbeiten im Bad

2418. Trh.: Abdekarbeiten,Risse geweitet,mit Rissacryl gefüllt und Strukturiert,nach der Trocknung 2x beschichtet. 2 Std. DG.Abstellraum: Wand zu Kinderbad: Mehrmaliges abdecken der Böden,Demontage und Montage des Lampenbrettes,Tapete entfernen und entsorgen,beschädigungen Spachtel,Schleifen,Grundieren.Wand Tapezieren,Anschlüsse mit Acryl abgespritzt,2x beschichtet. 11 Std.

2419. Anstricharbeiten am Sockel mit Reinacrylatfassadenfarbe, Abdecken und Abkleben, Sockel 2 x Streichen

2420. Lange Wand im Eingangsbereich sowie Wand am hinteren Personalbereich/Schwimmeister noch zusätzlich gestrichen (Abklebe +Abdekarbeiten,Wandanstrich, Abdeck +Abklebematerial wieder entfernt)

2421. Boden und Kabelkanäle abgedeckt. Wände gereinigt, eingekleistert und tapeziert. Tapetenreste und Müll entfernt und entsorgt.

2422. Dämmen mit Klemmfilz in dem Kniestock im Schlafzimmer ohne anbringen der Konterlattung, es musste zuerst die ganze Fläche hinter dem Kniestock abgesaugt werden, da sonst der Folienkleber nicht gehalten hätte.

2423. 3OG T-30 Türelemente mit Brandschutzplatten verkleiden / Aufdoppeln, 2,00 Stück. 2OG Kino Lager Holztraversen nachträglich in GK Vorsatzschale montieren. Deichmann EG - GK-Koffer montieren 2,00 Stück.

2424. Um einen sauberen Deckenanschluss zu gewährleisten mussten wir im kompletten Bauabschnitt 2 die alten Randwinkel demontieren!

2425. - Gründliches abschleifen/fräsen des Estrichs, sowie eine zweifache Desinfektion des Estrichs aufgrund von Geruchsbelästigung. 12 Std - Silikonarbeiten 1 Std. 01.07.0002 Facharbeiter 13 Std. à 57,00 € = 741,00 € 01.08.0001 Silikon Kartusche 1 St. à 12,50 € = 12,50 €

2426. Holzfasschen + Fenster und Türen abgeklebt Fassade im Bestandston nachgemischt und 2x gestrichen Material: 1x 3er Goldband 15l Abdeckvlies 7,5l Silikatfarbe RAL Moos55 100ml Mixol Umbra 50ml Mixol Schwarz

2427. Ausbesserungen Treppenhaus: Abdeck- und Abklebarbeiten/ Kleinere Macken an den Wandflächen gespachtelt, geschliffen und nachgestrichen Verschmutzungen an den Decken- und Wandflächen mit Dispersionsfarbe weiß ausgebessert

2428. Höhenunterschied am Eingang abgeklebt, grundiert und mit Ep-Mörtel ausgeglichen. Maschinen: Rührwerk 1,50Std Material: Gewebeklebeband 1 Rolle Ep 51 Rapid 10 Kg Mörtelsand A1 1Sack 25Kg

2429. - Material gerichtet - Boden und Laufwege abgedeckt - Wand geschliffen - Wand gespachtelt - Regale an Bruchkante modelliert - Baustelle sauber verlassen Material 1x Flies 1x uniflott

2430. Auf Wunsch der Bauleitung wurden die besprochenen Ausbesserungen erledigt. Hierzu gehörten Abreiten wie: Beiputzen an Türzargen Schließen von Öffnungen und kleinen Löchern Anstricharbeiten der betroffenen Stellen(An Türzargen + WC + Eingang Feuerwehrrkasten) Ausfugen der Türen Generelle Abdeck- und Abklebarbeiten Sowie anschließendes entfernen und entsorgen Der EP ermittelt sich wie folgt: 58 Euro/std +25% Materialanteil (25% aufgrund von Verputzarbeiten) = 72,50 Euro/std

2431. Kabel Kanal mit einer latexfarbe in rot 2x gestrichen (separater Auftrag)

2432. Erstellen von 3 Farbmustern an der Wand des Treppenhauses inkl. Organisieren und holen der Farbe in 2,5l Gebinde

2433. Im 2.OG Türen angeschlagen mit Laser ausgerichtet und mit HP 100 herausgrundiert. Sowie Material Anlieferung und in den 2. Sock hochtragen. Und Wasser von unten hochbringen. MATERIAL: 10 Sack HP 100

2434. EG WHG Fabiny TRO Aufbau 1X LE 1X GB 1X SZ:3005 KW/H

2435. Unterschnittener Sockel im Treppenhaus fertig schienen gesetzt.

2436. Beseitigung des Mülls von Fremdgewerken auf allen Etagen

2437. Spachtelstellen im OG geschliffen. Sockelleiste im OG entfernt, und gespachtelt. 2 Löcher im EG

an Heizkörperrohre mit Rotband 2 x gespachtelt.

2438. Vorgezogene Rückwandbeplankungen in 00.15 & 00.16 um Konstruktion der Vorsatzschalen zu stellen.

2439. 9.OG Akustik Decke ergänzt, Löcher abgedeckt zwei mal gespachtelt, geschliffen und dann neu Löcher gebort. (Wir haben auch mehr Aufwand gehabt wann haben wir Decke beplankt) siehe Bilder

2440. Lose Teile von Polystyrol und Gewebe-Eckwinkel entfernen und entsorgen. Liefern und einsetzen von neuen Polystyrolplatten sowie einsetzen von Gewebeeckschienen und überarbeiten mit einer Gewebespachtelung.

2441. Wohnung 3.Etage - Herr Dr. Scheuer; Trockenbaufläche geschliffen mit einem Tiefengrund grundiert Raufaser Tapete geklebt Sockelleiste und Tüorzargen abgeklebt Kompletten Flur mit einer Dispersionsfarbe gestrichen Klebebänder und Bodenabdeckung entfernt und fachgerecht entsorgt

2442. G569 Kopfbau Achse C1-E1 +19.00m Ausbesserung an der Oberfläche.

2443. Raufasertapeten an Wänden, Säulen und Heizkörpernischen restlos entfernt und fachgerecht entsorgt. 25.04. | 8,0 h 26.04. | 8,0 h / 4,0 h

2444. 16.01. - 18.01.2023 Kantine Durchgangstür zum Empfang bearbeitet, Kantenschutz eingespachtelt, Oberflächen beigeputzt, farblich angepasst Türen Brandschutzwand Eckschienen eingespachtelt und farblich Wand angepasst Riss in Wandfläche V-förmig geöffnet, mit Rissstopp und Gewebeeinlage überspachtelt bis zur vorhandenen Oberflächenqualität Insgesamt 10,5 Std 18.01. - 19.01.2023 Rauchmelderstellen bearbeitet: Spachtelarbeiten an Teilflächen, Stellen mit Haftgrund pigmentiert, Stellen decken weiß gestrichen, separate An- und Abfahrt insgesamt 5 Std. 18.01.2023 bereits lackierte Tüorzargen nach Verschmutzungen und Beschädigungen neu aufgearbeitet, Zargen angeschliffen, entstaubt, Teilbereiche abgedeckt, Ausbrüche und Macken gespachtelt, deckend neu lackiert insgesamt 8,5 Std 25.01.2023 Durchgangstüren rückseitig Brandschutzwand Eckschutzschienen gesetzt, mehrmals gespachtelt Versiegelung der Fliesenriemchen Kälteraum Spachtelstellen im Elektroraum an Deckenfläche, geschliffen und nachgespachtelt, Haftgrund gestrichen, Deckenfläche vollflächig gestrichen, separate An- und Abfahrt insgesamt 8,5 Std

2445. für erhöhte Laufwege und Transport von schweren Teilen über Gleisen Stundenlohn für unvorhergesehene arbeiten, für Hilfs arbeiten und Begleit arbeiten

2446. Absturzsicherungen im Treppenaufgang abgebaut. Absturzsicherung im EG Abgeändert.

2447. - um die VS schließen zu können, musste das Schalmaterial inkl. Schaum und Styropor von den Durchdringungen zurückgebaut werden - säubern unserer Profile

2448. UG. Fachklassen , Würfelsteckdosenhalterung Montage mit Elektriker zusammen 16 Stk. je 1 Std. Arbeitsaufwand. Bei Nebentreppenhaus für Außenleuchte OSB Plattenstreifen montieren auf Winkelprofil. 2,5 Std.

2449. Demontage GK Wand im Flur 01-033 Unterkonstruktion und Bauschutt Material vertragen bis Container Montage Kantenschutz Profile 2-seitig umlaufend an der Türleibungen im Flur 01-033 und 01-060 Türleibungen verputzen und verspachteln

2450. 1.Durchgang 1.OG;Vertriebsinnendienst zu Neubau Durchgang Leibungen verkleidet. Inklusiv Verspachtelung. 2.Montage einer Revisionsklappe im 1. Obergeschoss 15x15 Alutop im Deckenkoffer (KTA) für Klimawartung inkl. Q2 Verspachtelung. 3. Abbruch und Entsorgung der alten Fensterbänke in der Kantine. 4. Öffnen der Decke in der Kantine (1. Öffnung) für Brandmeldeanlage 6. Aufgeräumt und Entsorgung aller Gewerken (auf Anweisung) 5. Altbestandstüren aus Keller für 1.

2464. Montage der Zuleitung an die BMZ und Verkabelung an der FSA

2465. 1. Im Auftrag von Herrn Behrens wurde die Staubschutzwand von EG/UG sowie die unteren Teile der Tür und Fensteröffnungen im Flur01 demontiert, für BodenFirma. Abfall wurde transportiert und die Platz gereinigt . 5Stunde. 2. An der Wand W10 neben Raum 1301 HZ Verteiler wurde der untere Teil der Wand , unter und zwischen die Rohre mit GK verschlossen . Für diese Arbeit schreiben wir Mehraufwand 2Stunde, wegen Platzmangel.

2466. Die Schlutter/Dehnprofil schienen wurden geschnitten und mit Blitzharz Verklebt. Und wurden auf Desingbelags höhe gespachtelt mit standfeste und nach Aushärtung fein gespachtelt mit RS-fix. Blitzmörtel 10 Kg Kunstharzspachtelmasse 8 Kg Blitzharz 2 Stk a 4,5 Kg

2467. An zwei Wänden Tapeten entfernt.Wände gespachtelt und neu tapeziert.Holz und Fliesensockel von den Wänden entfernt.Heizkörperhalterungen ,Schrauben ,Gewindestangen von den Wänden entfernt.Im wc an der Fensterwand Eckschienen angespachtelt Wand zwei mal gespachtelt.

2468. - Notüberläufe Nord/ Südseite zweimaliges lackieren 4h (Mängelliste FotoNr.0890) - Einspeißungsdeckel außen Süd grundiert 0,5h (Mängelliste Foto Nr. 0956) - Tor außen Süd zweimaliges lackieren 2h (Mängelliste Foto Nr. 0956) - Loch und um die Steckdose zweimaliges spachteln ab Anlieferung 1h - Loch neben Türe an Küche zweimaliges Spachteln 0,5h - Türe bei Büro loser Untergrund weggeschlagen und zweimal gespachtelt 0,5 - Decke gestrichen im 2.OG großer Raum neben Behinderten WC + Abdekarbeiten 0,5 - Loch im Treppenhaus (Fahrradkeller) zweimaliges spachteln 0,5h

2469. Silikonfuge entfernen Löcher verschließen Dübel, Schrauben und Nägel entfernen Spachtelarbeiten Schleifarbeiten

2470. In Küche hat sich ein Teil der Wand gelöst das alles entfernt und anschließend mit Wedibauplatten zu gemacht und gespachtelt

2471. Mehrmalige Schutzmaßnahmen von nicht zu beschichtenden Bauteilen wie Fliesen, Boden und Inventar, Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterials nach Beendigung der Arbeiten. Öffnen Trockenbaudecke in der Küche für Folgegewerke nach Wasserschaden, wieder mit Gipsplatten verschließen und Spachteln inklusive den notwendigen Schleifarbeiten. Nach ausreichender Trocknung Streichen im Farbton wie Bestand. Inkl. Mehrmalige An- und Abfahrten

2472. Es wurde in der Prüfungsraum 507 Schalldämmplatten zugeschnitten und angeklebt an die Wände und Decken.

2473. Im oberen Gebäudeabschluss wurde ein/e komplette/r Einhausung(Wetterschutzdach) aus Holzlatten und Folie angefertigt und teils an Gerüst festgebunden. Zuerst wurden alle Baumaterialien sowie auch Arbeitswerkzeuge hergerichtet . Die Holzlatten wurden auf den Maß 1,45m maschinell mit dem Sebelzähntiger abgesägt und vorab in Abständen von 1m voneinander mit einem Ende an das Dach bzw..Wand und mit dem anderen Ende das Gerüst mit einem Vorsprung von ca 20cm mit dem Kabelbinder an die Gerüststangen abgeklemmt bzw..mit der Schraube festgeschraubt.Diese Einhausung war notwendig um den Schutz vor schlechten Witterungsverhältnissen gleichzeitig aber auch den Schutz der Bausubstanz (Stahlträger)vor Beschädigungen zu gewährleisten. Anschließend wurden die Restteile der Holzlatten sowie auch das gebrauchte Werkzeug entsorgt bzw.aufgeräumt.

2474. In verschiedenen Räumen untere Wandbereiche die geöffnet waren teilweise erstes Mal verspachtelt sowie mit Füllspachtel im 2. Arbeitsgang in Q2 Qualität gespachtelt.

2475. Aslan: Die gespachtelten Flächen vom Vortag wurden Geschliffen und anschließend Taperziert. sowie das versiegeln der wand und decken Anschlüsse. Bröhl: Das Entfernen der Staubschütz wand. sowie das entsorgen der Trennwand. Die gespachtelt Flächen vom Trockenbauer wurde geschliffen und voll Flächen ab spachteln.

2476. Weitläufige Abdeckarbeiten Zimmer 8 anschließend Trockenbau Fugen 2 mal gespachtelt Wand vollflächig geschliffen Putz stellen vorgestrichen im Anschluss voll flächig 1 mal satt gestrichen Abdeckungen entfernt Zimmer 12 Dübellöcher Nägellöcher 2 mal gespachtelt und geschliffen Klebe Reste (Tesa) entfernt Material 4 KG Flächenspachtel 6 Liter Dispo Schleifpöts Giraffe 2 Stück 1/2 Rolle Abdeckvlies 2 Rollen Klebeband 1 055 Quickfolie

2477. SB_Zone - Abklebearbeiten an Schriftzug BW-Bank in der SB Zone, einschl. Entfernen und Entsorgen nach Fertigstellung der Arbeiten - Farbige Wandflächen in den gewünschten Farbtönen zweifarbig nach CI neu gestrichen. 16.03. | 2 x 2,0 h 17.03. | 2 x 2,0 h

2478. Metallprofile (Ständerwerk) stellen, ausmessen, zurechtschneiden und anbringen Erste Lage mit Gipskartonplatten beplanen (inkl. Ausschnitte für Elektro und Sanitär herstellen) Spachtelung der Fugen in der ersten Lage Zweite Lage mit Gipskartonplatten beplanen (inkl. Ausschnitte für Elektro und Sanitär herstellen) Eckschienen setzen und Spachteln der Fugen mit Glasfaserbinde Materialanteil hier 35%. Da Trockenbaumaterial (Gips, Metall) deutlich teurer als Malermaterial

2479. - aufDopplung mit Trockenbau + Spachteln + Schleifen - Göppinger Gesetzt beidseitig - Loch geschlossen zwischen Balken und Treppe - Stunden beinhalten Material (finish Spachteln am 03.11 nochmal, das ist auf den Bildern jetzt nicht dabei) - Anarbeitung Treppenunterseite 1.OG Eckprofil gesetzt 2 x Spachteln

2480. Abklebe + Abdeckarbeiten, putzarbeiten am Geländer.

2481. Wände Nachgespachtelt und geschliffen, (Problem leimfarbe) Küche Türeröffnung Breite und Länge abgeschlagen putz brettler als schalung hingemacht und mit hp 100 verputz schalungsbrettler abgemacht.

2482. Bestellung 303788269 Alle nicht zu beschichtenden Bauteile mit Vlies, Folie und Tesa abdecken um diese vor Verunreinigungen zu schützen. GFKWand T90 bauen, doppelt beplankt, Q2 Spachtelung und Ausschnitt herstellen für T30 RS Tür. Einbauen der T30 RS Tür aus Metall inkl Metallzarge. Montieren der Metallabkastungen inkl. Versiegeln der Anschlüsse mit Silikon.

2483. Wohnung 12 Ausbesserungsarbeiten nach Möbelmontage - Abdecken und abkleben von Einbauten und Angrenzende Bauteile, nach Arbeiten entfernen - Bad Ausbesserungsanstrich an der Wand mit Schminkspiegel (falsch Angezeichnet) - Bad Ausbesserungsanstrich nach Spiegelmontage - Eingangsbereich Ausbesserungsanstrich an Stichwand und Badwand nach Spiegelmontage - Wände Essecke, Küche Wand mit Heizung, Bad - Wand Rechts Ausbesserungen von Beschädigungen

2484. Nicht im Taglohn enthalten EG Lehrer WC (Schule) Alte Silikonfugen ausgeschnitten,gereinigt und neu silikoniert. 13,6 lfdm größer als 1 cm EG Schüler WC Mädchen (Schule) Alte Silikonfugen ausgeschnitten,gereinigt und neu silikoniert. 10,8 lfdm größer als 1 cm Info keine beschädigte Fliesen gefunden

2485. Halle SM2 An den Decken und Wänden waren starke Verschmutzungen durch Hartze und Öle. Da auf solchen Untergründe die Farbe nicht haftet muss man zuerst eine Isolier Farbe streichen.

2486. Ausbesserungen durch Beschädigungen von Fremdfirmen und Sockelleisten nach Angaben mit Acryl ausgespritzt

2487. Im EG Zone 20 den Boden abgedeckt

2488. An der Vorderfront und Rückfront den Spalt zwischen Dach und Mauerwerk mit Mineralwolle auffüllen für Nachfolgende WDVS-Arbeiten. Platten zurechtschneiden und in den Spalt setzen und verkleben um eine einheitliche Fläche für die nachfolgenden Arbeiten zu erhalten Vorderfront: 2 Mann á

1,5 Std = 3Std Rückfront: 2 Mann á 1,5 Std = 3Std

2489. Stundenlohnarbeiten für Säge- und Schneidarbeiten außerhalb des Gebäudes bzw Serverraumes, um Staub im Serverraum zu verringern, sowie damit verbundener Transport Montieren eines zusätzlichen Abhängers am Kabelkanal oberhalb der F90 Decke

2490. Schutzanstrich auf Fensterbrüstung, anstelle von Fensterbank Aufbringen eines 2K- Schutzlack im Farbton wie restl. Leibungsflächen Einschl. Schutzmaßnahmen: Abkleben / Abdecken sowie Untergrundvorbereitung durch schleifen und säubern.

2491. Auf Anweisung BI wurden folgende Tätigkeiten ausgeführt, im Bereich des Technikraumes wurden Granulat Säcke entfernt darunter musste noch der Boden in Betongrau beschichtet werde, im Bereich der Arbeitsräume wurde eine Tür justiert, die im Anschluss nachlackiert werden musste. Dazu wurde diverser Trockenbau neu hergerichtet. Durch das Justieren der Tür wurde Trockenbau beschädigt so das ein Riss entstand, welcher mit einer Rissbinde ausgebessert wurde. im Bereich von Kabelkanälen wurde durch den Elektriker Versiegelungen beschädigt die aber wieder her gerichtet wurden. im Eingangs Bereich sollte um den Eck Rahmen versiegelt werden. sowie diverse Verschmutzungen beseitigt werden.

2492. - Messprotokoll Geschrieben - TRO Abbau - 1x Qube : 18630kw/h - Baustelle sauber verlassen - Geräte reinigen

2493. TRO Aufbau 2X LE 2X PUMPE 1X SZ: 7064 KW/H Schimmel desinfiziert Baustelle gereinigt Bauschutt verladen

2494. Ausgeführte Arbeiten: 1. Reinigen der Fläche mit einem Industriestaubsauger 2. Schleifen der Fläche mit anschließender Reinigung 3. Grundieren der Fläche mit einem Epoxidharz (KLB EP 50) 4. Verlaufsbeschichtung anbringen mit EP 216 in Farbton RAL 7032 Kieselgrau 5. Versiegeln der Fläche mit einer Mattversiegelung (KLB PU 805 E)

2495. Es wurden folgende Arbeiten zusätzlich ausgeführt: - Schlafzimmer Fensterseitig Abdekarbeiten, grundiert, Gewebearmierung eingespachtelt, Spachteln Wand, geschliffen, grundiert,tapeziert und anschließend gesrichen

2496. Mehraufwand für Transport Holzplatten 432 stk mit Folgenden Masse 40*60*5000 auf Montage Gerüst im Sporthalle wir haben 2 Lieferung mit fast Identische Menge Am 02 und 06-02-24 , 2 Arbeiter haben fast 2 Tage gebraucht um die Holzplatten zu verteilen 02-02-24, 2X8 Std =16 Std 06-02-24, 2X9 Std =18 Std

2497. Kellerabgang mit Abdeckvlies abgedeckt Decken und Wandflächen mit Silikatfarbe gestrichen Salpeter im gesamten Kellerbereich abgebürstet und zusammengekehrt Material : 7,5l Silikatfarbe weiss 10lm Abdeckvlies

2498. Im Bereich der Dreieckskehlen oberhalb der Abschlusskante mit Dispersionsgarbe streichen.

2499. Treppenhaus 2 Mehrfach Spachteln von Fehlbohrungen an Decken anschließend schleifen und streichen. Mehrfaches spachteln und schleifen an Eckwinkel im Türbereich EG.

2500. Abdeckleisten an den schmalen hohen Fenstern im Anschluss zur Fensterbank ergänzen und abfugen

2501. Haus A Alle whg Wände und Zargen ausgebessert.Im TRH putzstellen nach gestrichen. Haus D Tür Elemente versiegelt. Doppelhäuser H Rechte wh Tapete entfernt Kabelschlitz verputzt und Rauhfaser geklebt wegen Elektriker.

2502. Etage 3 : Bäder , Fliesenspiegel ,Türen und Sockel mit Tesa abgeklebt und mit Acryl versiegelt.

Bodenfläche mit Abdeckflies geschützt. Decken und Wandflächen weiß gestrichen . Vorraum Bäder ,Bodenfläche mit Abdeckflies geschützt,Türen und Sockel abgeklebt und mit Acryl versiegelt. Decke und Wandflächen weiß gestrichen. Tesa und Abdeckmaterial entfernt. Akustikdecke , Bodenfläche mit Vlies geschützt und die Decke weiß gestrichen. Farbige Wandflächen nach Verschmutzung nach gearbeitet .

2503. Abriss Bahnhof von Schiebewand Abriss Beamer Leinwände inklusive Entsorgen

2504. - Ausbesserungen gesamtes Bauvorhaben - Abdecken und Abkleben Teeküche - Streichen Teeküche - abräumen der Baustelle

2505. Notmaßnahme

2506. Dachgeschosswohnung: Küchenboden abgedeckt, Sockelfliesen abgeklebt, danach alle Kabelschlitze verputzt und später dann Wand einmal vollflächig überzogen mit Haftputz Treppenhaus: Tür abgeklebt und Boden abgedeckt. Danach die Wände mit Putz grundiert, danach in die Laibung GK Platten geklebt, um die Unebenheiten der Wände auszugleichen und diese dann bei gespachtelt

2507. Lager1 zweimal gestrichen. Büro Meister in zwei Farbe gestrichen. Türzarge Flur Eingang zum Mehllager fertig gekratzt alten Farbe

2508. Archiv Hintern den Rohren verputzt Um die Fahrstuhlür verputzt. Lohnanteil: 533,50€ 6,00Std.+5,00Std.*48,50€ Materialanteil: 39,80€ Haftputzgips ca: 50Kg: 20,00€ Kleinsteile wie Klebeband und Schutzmaterialen: 9,80€

2509. Kein Lärm zwischen 10 und 13 Uhr

2510. UG Räume 0.54 0.56 0.56.1 0.57 004 Stunden sind nicht zu berücksichtigen, (Nur zur Dokumentation). Fräsen der Beton Fugen

2511. 03.03.2022: - An- und Abfahrt - Arbeitsbereich einrichten - Decke und Holzverkleidung zurückbauen - Abbruchmaterial entsorgen - Arbeitsbereich räumen (2x 1,5 h) 25.07.2022: - Material laden/ An- und Abfahrt - Arbeitsbereich einrichten - Schürze und Decke fachgerecht schließen/wieder montieren - Restmaterial entsorgen - Arbeitsbereich räumen (2x 2,0 h)

2512. Löcher an den Heizkörperrückwände , überstehendes Metall abgeflext und mit rigips ausgestopft, anschließend das Loch zu verputzt Löcher an den Wänden vorverputzt.

2513. Wie vom Kunde Beauftragt, wurden folgende Arbeiten ausgeführt: - Natursteinsockel im Farbton ähnlich wie Bestand besorgt und anschließend neue Sockelplatten verlegt und verfugt im Verwaltungsgebäude im Treppenhaus an mehreren Stellen. Alle Arbeiten sind inkl. An und Abfahrt.

2514. -Fallrohr auf freies Abfließen überprüft. Es liegt KEINE Beeinträchtigung des Wasserablaufes vor. -Anschlussbereich der Lagerkehle zum Ablauf überprüft. KEINE Mängel festgestellt. -An der Fassade haben wir keine Laufspuren feststellen können. -Dachflächenfenster überprüft. Dafür Verkleidungsbleche demontiert. Es wurde ein leichter Wassereintritt festgestellt aufgrund einer sich gelösten Schraube. Diese und alle weiteren Schrauben wieder angezogen bzw kontrolliert. Entwässerungsrinnen unterhalb der demontierten Bleche gereinigt. Bei weiteren bzw andauernden Undichtigkeiten bei den Dachfenstern als auch bei der Dachentwässerung ist ein Ortstermin mit dem betroffenen Eigentümer ZWINGEND erforderlich

2515. Losen Putz entfernt

2516. Anfahrtschaden : Arbeitsplatz abgedeckt gibtsplatte entfernt verbogenen Schienen entfernt Material besorgt uk ergänzt und anfahrtschaden wieder geschlossen 2mal gespachtelt Arbeitsplatz besenrein verlassen Rohrverkleidung Arbeitsplatz abgedeckt ,Baustelle mit Maschinen eingerichtet uk hergestellt

und mit gipskarton Doppel beplankt 2mal gespachtelt Arbeitsplatz besenrein verlassen

2517. Heraklith-Decke abkleben und abdecken. Fensterflächen abkleben und abdecken. Fliesensockel abkleben. Kabel, Schalter, Dosen usw. abdecken/abkleben. Wandflächen deckend weiß neu streichen. Baustelle sauber verlassen.

2518. - diverse Ausbrüche, Schäden, Löcher... zugespachtelt -Die 2 kernbohrungen im spritzraum mit Gewebeband zugespachtelt/ ausgebessert -Die Decke im spritzraum 2 mal beschichtet Material: Rapid ultramatt weiß 15L Multifinish 1,5 kg Gewebeband

2519. Wohnung lindenbrunnenweg 4 -Tür von heizungsverteiler geschliffen anschließend gereinigt (1 Stunde) -tür von heizungsverteiler grundiert und lackiert -Werkzeug und Material hoch getragen Baustelle gereinigt und geräumt

2520. Bereiche an der Fassade mit Grundputz Verputzen.

2521. Fliesen im Bad und WC sowie Türen mit Folie und Klebeband vor Verschmutzung schützen. Nach Fertigstellung der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen. Alte Dübellöcher in Decke mit Acryl verschließen. Material: ca. 32m² Abdeckfolie 1 Kartusche Acryl

2522. Rapportstunden für Bauverzögerung durch nicht vorhandenen Wasseranschluss sowie nicht andere Einsatzmöglichkeiten von Mitarbeitern.

2523. Mehraufwand zu der angebotenen Trockenbauleistung vom 22.12.2022 Nr.00006898 für zusätzliche Öffnungsvergrößerung der zu schließen enden Heizleitungsöffnungen im Bereich Testraum 2+1zum Herstellen eines Mauerwerksverbundes. Zusätzliche Schutzmaßnahmen aufgrund Nutzeranweisung. Zusätzlich Beiputzarbeiten an nicht erfassten Stellen im Bereich Heizungssanierung, Nachträgliche Farbliche Ausbesserungen an Bestandsstellen

2524. herr bohl Büro schäden an decke geschliffen und nachgestrichen. Werkstatt um verteilerdosen nachgestrichen

2525. Nach Anweisung Herr Cevallos im Restaurantbereich Fenstersturz dem Bestand angepasst. Im Kellergeschoß Türen Heizungsraum sowie Flurdurchgang Türen nach Anweisung eingeputzt für späteren Türeinbau.

2526. EG Eingang links Feuerlöschkasten: Rückbau der alten Vorsatzschale, neue Eckausbildung herstellen und Spachteln.

2527. Ausbesserungsarbeiten Abdekarbeiten an den auszubessernden Flächen sowie der Laufwege mit Abdeckvlies -Befestigen des Abdeckvlies gegen Verrutschen mittels Kreppband -Scharfkantiges Abkleben von Anschlüssen wie Fensterrahmen, Türrahmen, Steckdosen, Lichtschalter und Sockelleisten mit Goldband sowie Folienband -Ausacrylen von Anschlüssen -Fleckspachtelung von kleineren Beschädigungen oder Bohrlöchern -Isolierarbeiten bei Wasserflecken, Tintenflecken oder ähnlichen Verunreinigungen Anstrich von Wandflächen sowie Ausbessern der Decke mit einer Innendispersionsfarbe im Farbton Weiss -Vollständiges entfernen sowie Im Bereich der Badewanne mit Elefantenhaut streichen und fachgerechtes Entsorgen der Abdeckmaterialien 2x 6 Std. 57,25 € 687,00 € + Material 206,00 € Gesamt 891,00 €

2528. - Genaue Spachtelarbeiten an Türzargen und Türblättern - Teilflächen ausbessern alte Küche - Teilflächen Spachteln Alte Küche - Schimmel entfernt und isoliert

2529. Löscher oben der Tür zugemacht und geschliffen und einmal grundiert und der Wand komplett gestrichen und ganze Boden abgedeckt und die Tür auch alles abgedeckt. die Wand gegenüber den Kratzern wurde mit Neuanstrich ausgebessert.

2530. Feinspachtelarbeiten , Stemmarbeiten, Grobmörtel aufgetragen

2531. Demontage der Seitenteile und Transport zum Container

2532. Bodenablauf Abdeckung mit Rahmen geliefert und eingebaut

2533. Die bisher abgearbeiteten Zusatzleistungen nach Absprache wie Spachteln der Säule im kassenbereich, entfernen von resttapeten, Angleichen von Farbtönen, Kasten der türmechanismen anpassen etc.

2534. Pos.Pos.01.02.0030 Abdichten eines durchgerosteten Bodenablaufs in 2 Arbeitsgängen mit STO Pma EZ 300 einschließlich Vlieseinlage. Freigelegte Betonoberflächen mittels Diamantbesetztem Betonschleifer und dazugehöriger Absaugung tragfähig anschleifen. Freigelegte Aussenwandbereiche mit Remmers 2K Multi Baudicht in aufeinanderfolgende Arbeitsgängen abgedichtet . Beton Einzelflächen grundiert, 2 K Epoxidharzmörtel herstellen und planeben zum Restbestand verdichtet eingebaut.

2535. alten Putz im UG / Eingangsbereich / abgeschlagen zur Niveauangleichung, Bauschutt aufgenommen und entsorgt, Fläche gereinigt und entstaubt

2536. Im Anbau wurden die zwei Öffnungen für die Lüftungskanäle mit Polystyrolplatten geschlossen um die Räume besser heizen zu können. an der Unverputzten Außenwand linkes im Neubau, wurde von Außen eine Folie mittels CW-Profilen auf die Wand gespannt um ein eintreten von Nässe zu verhindern. Es wurden die Platten zugeschnitten ,eingepasst und mit Gewebeklebeband verklebt. Ferner wurden die Dehnfugen mit Klebeband überklebt um einen Durchzug zu verhindern. Da wegen der Frostigen das Klebeband außen nicht klebte wurde alles von innen verklebt. Stunden inklusive An- und Abfahrt.

2537. Wandfläche Marienaltar: Zu schützenden Flächen abgedeckt und abgeklebt. Tiefgrund grundiert und zweimal mit Dispersionsfarbe gestrichen. Ausbesserungen an der Decke im kleinen Saal: Boden abgedeckt und Lampenumfassungen und Fries gestrichen. Fensterleibung Flur West: Zu schützenden Flächen abgedeckt und abgeklebt. Leibung gespachtelt und gestrichen. Türleibung Flur West: Teils nachgeschliffen und gestrichen.

2538. Alle Fensterwände auf der 7.Etage mit transparentem Aquastopp vorbehandeln

2539. Alle Arbeiten gemäß Angabe der örtlichen Bauleitung 5OG, Ertüchtigung der Kommunwand, Achse 15 Leistung: Bestehende Unterkonstruktion der GK Decke und bestehende Schachtwand F90 im Teilbereiche zurückbauen, Unterkonstruktion für Ertüchtigung der Kommunwand erstellen, Hohlraum vollausedämmen, Beplankung 2 x 20 mm Fireboard einschl. Überlappung von ca. 20 cm links/rechts über Mauerwerkswand verdübeln, dicht spachteln, Schachtwand F90 wieder ergänzen. Zeitaufwand: 2 Mann x 8,50 Std = 17,00 Std + 35% Material/Gerätezuschlag Insgesamt: 17,00 Std + 35% Material/Gerätezuschlag

2540. Nach die Nassreinigung des Teppichbelag wurden mehreren Bereiche abgelöscht. Die Bereiche wurden überarbeitet an alle Bodentanken und Reviklappen sowie an mehreren Stellen . Ausbesserungsantriche mit Dispersion nach Einzug in allen Räumen. ein- und Abfahrt .

2541. Leistung bestehend aus; - Mehrmaliges Abdecken der Laufzonen mit Maler-Abdeckvlies, inkl. Zwischenreinigung mit einem Staubsauger Nach Beendigung der Arbeiten alle entfernen und umweltgerecht entsorgen - Entfernen und entsorgen der bestehenden Dampfbremse im Dachspitz - Neuansordnen der abgefallenen Dämmung und Ergänzung fehlender Dämmung - Verlegen und Verkleben neuer Dampfbremse - Ausmessen, Zuschneiden und Auslegen der Bodenfläche im Dachspitz mit OSB-Bauplatten - Erstellung einer Zwischendecke mit Metallprofilen und GK-Bauplatten inkl. Verspachtelung und intigrieren einer individuellen Durchstiegs Luke, liefern einer Anlegeleiter zum Erreichen des Dachspitz - Reinigen der Dsichtbaren Dachbalken im Bürstverfahren, anschließendes

Auftragen einer Klarlackierung zur Staubbindung - Verschleifen der bestehenden GK-Flächen und ausführen eines Beschichtungssystems aus Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit einer Innendispersionsfarbe - Vorbereitung der Bodenfläche zur Verlegung eines geklebten Vinyl-Bodenbelages - Liefern und Verlegen eines Vinyl-Bodenbelages im Klebverfahren, Decor nach Kundenwunsch

2542. Ausführung an den Leibungen im OG hinteres Klassenzimmer Sturtz, und Leibung Durchgang zu Aula: Aufbringen einer Aufbrennsperre; Aufziehen eines Grundputz zum Ausgleichen der Oberfläche.

2543. Elektrodosen - 2,5 Std. - Fehlbohrungen des Elektrikers mit Hilfe eines Konstruktionsholzes in die Dose gesetzt, - Bereiche angespachtelt, - Spachtelmasse aufgetragen und Gewebestreifen eingebettet, - Flächen überzogen. Elektroschlitze - 5 Std. - Bereiche gereinigt und gesäubert, - Haftputz in Vertiefungen gefüllt, - nach Trocknung Vorgang wiederholt, - angearbeitet Flächen mit einem feinen Gipsputz überzogen sowie an Bestand angearbeitet. Gewebetapetenwand - 12,5 Std. Raum link + rechts sowie Flur - Tapete mechanisch runtergerissen, - Tapetenrest abgekratzt, - Tapeten gesammelt und fachgerecht entsorgt.

2544. 09.08.2022 Bodenflächen und Einrichtungsgegenstände mit Abdeckvlies und Abdeckfolie abgedeckt. Ausschnitte an Trockenbauwand eingemessen und eingezeichnet. Ausschnitte in Trockenbauwand hergestellt und angefallenen Bauschutt fachgerecht entsorgt. 01.09.2022 Nach Installationsarbeiten, Unterkonstruktion für die Aufnahme von Gipskartonplatten hergestellt. Gipskartonplatten geliefert, passgenau zugeschnitten und auf die Unterkonstruktion montiert. Anschließend Oberfläche in Q2 verspachtelt. Mineralfaserdecken in allen 3 Geschossen wieder an die Wände angeschlossen. L-Wandwinkel an die Wände montiert, Unterkonstruktion der Mineralfaserdecke ertüchtigt und Mineralfaserplatten eingelegt.

2545. Stundenlohnarbeiten auf Nachweis über Position 1.4.10. für Trockenbauarbeiten nach Vorgabe Auftraggeber ausgeführt.

2546. Abdecken der gefliesten Bodenfläche.

2547. ca. 125 Stück Kleinstöffnungen (bis 3cm) in der Bestandsdecke 2 x gespachtelt und abschließend geschliffen Ausbrüche an den Bestandslampen-Aussparungen beige bearbeitet

2548. Estrich ergänzen Höhenausgleich im Türbereich

2549. WE 1. OG: Betonwand um Türen und Fenster gespachtelt.

2550. Ausbessern nach Elektriker und Flaschner siehe Bilder.

2551. GK- Decke im Bereich der F90 Wand ergänzen 29.04.24 Deckenarbeiten Herr Piroli 10 Std. 30.04.24 Herr Piroli 9 Std.

2552. Zulage für das Bearbeiten niedrigen Bereichs im Obergeschoss unter den Binder, da diese mit dem Kugelstrahlgerät nicht zu erreichen sind 1,50m breite x Länge Obergeschoss

2553. POS. 50.01.0030 - Setzen von Bohrlöchern - T- Schnitt im Nadelflies - etc.

2554. Wir haben damals besprochen, dass wir die Rapport Arbeiten vom sechsten bis zum vierten Stock selbst erledigen, da der Trockenbauer nicht bereit war, gleich anzufangen und wir aus Terminknappheit schnell handeln mussten, da der Bodenleger schon im Takt war. Wir haben vom 6 OG bis zum 4 OG die falsch gesetzten Steckdosen mit Trockenbau verschraubt und zweimal inklusive Gewebe, Verspachtelt und geschliffen.

2555. Souterrain Spachteln GK Wand Montage Deckenkonstruktion Montage F90 Rohrverkleidung

Einschließlich Aufräumen

2556. Beschädigungen- Nacharbeiten in den nachstehend aufgeführten Wohnungen - Beschädigungen an GK- Platten 2 x gespachtelt - Anschlüsse an Elektro Verteilerkästen Überstehenden PU- Schaum entfernt und gesäubert, Gewebeeinlage und 2x gespachtelt und geschliffen- Wohnungswände - Beschädigungen durch Bohrungen ausgebessert und gespachtelt - Schleifen von Überständen, Verschmutzungen Whg. 7/8/9/15/16/17 Whg.15, 6 Std Whg.16, 7 Std. Whg.17, 7 Std. Whg.7, 7 Std. Whg.8, 7 Std. Whg.9, 7 Std.

2557. Arbeitszeiten: 7:00 bis 16:30, 0,5h Mittagspause Haus 1: Fußboden und Treppenstufen mit Malervlies geschützt. Fenster, Installationen sowie Fliesen in Bädern mit Klebeband, Papier und Klebefolie geschützt. Schimmelstellen mit Schimmelentferner behandelt. Die Mängel an den Decken und Wänden gespachtelt. Haus 3: Treppenstufen, Fenster und Installationen mit Folie, Papier und Klebeband geschützt. Boden mit Malervlies geschützt. 1 O. G und 2.O.G; die Mängel an den Decken und Wänden gespachtelt . Haus 4 und 5: Treppenstufen geschützt.

2558. Ein Sack Schnell Kleber zwölf Sack schnell Estrich und 5Kg Fuge

2559. Wände Nr. 2, 3 und 4 montieren Rahmenelemente montieren, Glaselemente einbauen Einfache Fahrzeit: 1,25 Std. Arbeitszeit: 8,25 Std.

2560. Anschluss Haus 29 rechts Nach fertigstellung Spengler nachträglich andämmen im Sockelbereich (Terrasse), Dehnfugen u.Eckwinkel gesetzt sowie armiert .

2561. Türlaibung EG Technikraum angrenzende Bauteile Boden und Sockelleiste abgedeckt. Eckschutzschienen ausgemessen, zugeschnitten. Eckschutzschienen mittels Wasserwaage ausgerichtet und grob versprachtelt. Rissbinde im Kantenbereich an der Eckschutzschiene eingebettet. Eckschutzschienen im Kantenbereich Finisch gespachtelt. Flurbereich EG Finisch gespachtelte Flächen geschliffen und entstaubt.

2562. Bodenbelag an Übergangsschienen zu den anderen Räumen angepasst.

2563. Arbeitszeit eines Facharbeiters für das, Einbauen eines Dehnungsfugenprofils im Eingangsbereich. Inkl. aller Vor und Nebenarbeiten. In Absprache mit der örtlichen Bauleitung.

2564. Einmessen mit Wasserwaage im Lot . Einkleistern der Wand mit einem geeigneten Kleber. Bauseits gestellte Tapete tapeziert und mit sauberem Wasser nachgewischt.

2565. Die Tapete wurde abgekratzt und entsorgt. Der lose Untergrund wurde vollflächig entfernt und anschließend mit einer Grundierung beschichtet.

2566. Ausbesserungsarbeiten im EG Flur Wandflächen / Spachteln und streichen Ausbesserungsarbeiten Wandflächen 3.oG Ausbesserungsarbeiten Tapete im 2.OG (Tapete entfernen / Untergrund grundieren / neu tapezieren und streichen) inkl. sämtliche An und Abfahrten aufgrund Trocknungszeiten Material: 2x Tesa 5l Farbe (grau) 2,5l Farbe (gelb) 5l Farbe (weiß) 2kg Spachtelmasse 3l Tiefengrund 1 Rolle Tapete 5kg Tapetenkleber

2567. Diverse Beschädigungen und Verschmutzungen an den Wänden beseitigt. An den Betonstützen die Dehnungsfugen versiegelt und übergestrichen. Fast jede Türzarge musste ausgebessert werden. Die farbig abgesetzten Wände neu streichen (Blaue Wände) da ausbessern nicht möglich war. Diese wurden durch den Möbelbauer und dem Fliesenleger beschädigt.

2568. -Restliche Fußleisten in der Wohnung entfernt -Abgeplatzte Putzstellen verputzt

2569. Bauseits ist durch Starkregen ein Wasserschaden entstanden. Es musste die Arbeiten erst einmal

unterbrochen werden um die Ursache zu lokalisieren und um Festzulegen ob die Arbeiten fortgesetzt werden können. Das Wasser Tropfte durch die Rolltreppenöffnung auf die Bereits fertige Unterkonstruktion der freitragenden Fireboard-Decke. Die Plattenstreifen auf den Profilen waren total durchnässt. Diese mußten nun demontiert werden und neu montiert werden (In den ursprünglichen Zustand versetzt werden)

2570. Geb. 911 Raum 107 Kopfbau vorhandene Deckenplatte OWA Schlicht K6 entfernt und entsorgt, durch neu ersetzt, incl. Transport und Nebenarbeiten.

2571. 1. nachkleben Fensterwänd, Leibungen und Nischen in Kleinstflächen 8,50 Std. 2. raus streichen Heizkörpernischen vorab 2,50 Std.

2572. Ausbesserungsarbeiten aller Wohnungen: - Beschädigungen - Dreckflecken - Grobe Reinigung(Kehren) - Entfernen Abdeckmaterialien anderer Gewerke (Schutzfolien von Fensterbauer, Vlies Laufflächen von Sanitär und Elektriker) - Silikonfugen an Glaselement Dusche

2573. - Boden abdecken - Abkleben - Tapetenreste entfernen - Rohfaser tapezieren - Streichen

2574. Tapete an Wand- und Deckenflächen entfernen. restlos. inkl. verpacken und fachgerecht entsorgen.

2575. Bestellung 303720005 Baustelle einrichten indem alle Materialien und Werkzeuge in den betreffenden gebracht werden. Alle nicht zu beschichtenden Bauteile mit Vlies, Folie und Tesa abdecken um diese vor Farbspritzern zu schützen. Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckmaterial entfernen und entsorgen. Vorhandenen Bodenbelag und Estrich bis auf die Bodenplatte entfernen, Inkl. Entsorgen. Herstellung, Lieferung und Montage von Pendelstützträgern aus IPE120. Bekleidung mit Fireboard, zweilagig, 15/ 20/ 25 * mm, Abwicklung > 1000. Fußplatte mit Estrich verfüllen. Trägern als Deckenabfangung, Achsa E/2-3 ausHEB 120 mit Stirnplattenbefestigung am Unterzug und Stütze. Verkleidung der Stützen mit F90. Kunde hat wegen der Coronaschutzverordnung nicht unterschrieben.

2576. Wand im Großen Büro abgebrochen, angefallener Bauschutt zum Anhänger getragen. Wand von der gegenüberliegenden Seite im Sockelbereich aufgeschnitten. Estrich erstellt. Dämmung auf den Rofußboden aufgetragen. Schalung erstellt, Randdämmstreifen an anliegende Bauteile angebracht. Dampfsperrfolie auf die Dämmung geklebt. Estrich in die vorhandene Öffnung gekippt und plan gezogen. zzgl. 30 min Pause

2577. Scheck in Durlach Marstallstr.18 -Technikraum komplett gestrichen davor abgedeckt und abgeklebt. -Bereich Kassen bei BILD und Scheck Schriftzug Wand zum Becker Löcher zugespachtelt Wand neu gestrichen. Bilder demontiert und neu Montiert. -Bereich Mopro. an der Lagertür (Laibung) nachgespachtelt.

2578. Ausgebrochenes Außeneck wieder hergestellt. Betonwand mit Betonspachtel gespachtelt. Ausbruchstellen mit Filzputz aufgezogen und strukturiert. Balkonkanten gestrichen

2579. Anfahrt Richtung Rheine. Auftrag musste Abgebrochen werden, da der Bankberater trotz Anmeldung uns nicht den Boden Aufstemmen lassen wollte. Arbeiten müssen auf ein Wochenende verschoben werden mit Mehrkosten.

2580. Im 1 og im bereich vom aufzug beim sportbereich physio wurde der rammschutz nach silikon durchgeschaut und dieses entfernt da sonst der anstrich abperlt sowie sämtliche gummi rückstände abgewaschen sowie sämtliche stühle und standbilder etc beiseite gestellt

2581. galerie Eingangshalle Fliesen

2582. Dachfläche von stehendem Wasser befreit. Dachfläche gesäubert Undichtigkeiten markiert

Dachfläche grundiert Dachfläche mit Flüssigkunststoff abgedichtet 3 Dachproben durchgeführt und fachgerecht eingedichtet Gully gesäubert

2583. Maßnahmen zum Schutz Grund- und Schlussbeschichtung der betroffenen Flächen mittels Silikonharzfassadenfarbe im Farbton wie Bestand

2584. Montag 18.12 Vorhandene Büros und Laufwege mit Abdeckvlies ausreichend gut schützen und abdecken. Randbereiche und Bauteile abkleben, mit Acryl ausspritzen und nach Beendigung wieder entfernen. Mobiliar mit Folie schützen und abdecken. Nägel und Schrauben entfernt. Anschließend kleine Löcher mit Spachtelmasse verschlossen, nachgeschliffen und einmal mit weiß vorgestrichen. Verschmutzungen einmal vorab vorgestrichen. Dienstag 19.12 Vorhandene Wandflächen in Büros gut decken weiß zweimal abgerollt und gestrichen. Fertige Büros gesäubert und Folien sowie Klebebänder entfernt. Mittwoch 20.12 Restliche Büros und Teeküche im EG fertig gestrichen und anschließend alles gereinigt und Folien entfernt. Büro bei Empfang im Foyer vorbereitet mit Abdeckarbeiten und den Wasserschaden grundiert. Randbereiche und Bauteile ausreichend geschützt. Donnerstag 21.12 Revisionsklappe im Büro Empfang unterhalb der Decke ausgebaut und eine neue eingebaut. Mit GK wieder verschlossen. Revisionsklappe beige spachtelt. Tür im Raucherraum fixiert. Vorhandene Decken und Wandflächen gut deckend weiß gestrichen. Freitag 22.12 Vorhandene Restarbeiten im Büro Empfang Foyer erledigt, wie Decke noch einmal überarbeitet, lose Sockelleisten befestigt, Sockelleisten geschliffen und grundiert und anschließend gut deckend gestrichen. Bei allen Arbeiten ist eine Fahrtzeit pro Arbeitstag mit eingerechnet und auch der Materialtransport, sowie die Entsorgung vom Müll.

2585. Mehraufwand für Demontage von 50 mm Feuerschutz beplankung in R238,R231 einschließlich manuellen Transport und Entsorgung kosten ca. 10 m2

2586. Transport des Materials zum Arbeitsort über die Schienen

2587. Verschiedene Anputzarbeiten der Fenster inkl. Anbringen einer Dämmung an Unterseite mit Abschlusschiene Leibungselementen und Anputzleisten Einputzarbeiten + Spachtelung Verschieden Nassputzarbeiten Anputzleisten setzen Eckschienen setzen Dämmarbeiten der Leibungen Einputzarbeiten + Spachtelung Verschiedene Zuputzarbeiten Kabelschlitze Deckenanschlüsse und sonstiges Verschiedene Anputzarbeiten Abklebearbeiten

2588. Trockenbau Eckschoner eingesetzt und vorgespachtelt und nach ausreichender Trocknung nachgespachtelt. GK Decke abgespachtelt. GK Wandflächen abgespachtelt. Tiefe Ausbrüche mit einer geeigneten Spachtelmasse vorgespachtelt und nach ausreichender Trocknung nachgespachtelt. Putzwand ganzflächig abgespachtelt.

2589. Wie im Nachtrag beschrieben und bestätigt ,werden für sämtliche Ausbesserungsarbeiten, Nacharbeiten ,Spachtelarbeiten an den Wänden Decken etc. von Ebene 4-7 Tagespauschalen pro MA 700 € berechnet a 8std inklusive Material Begonnen wurde in Ebene 6 Bereich 690-660 mit spachtelarbeiten der Macken und Löcher von Kabeldurchführungen an Türen und Zwischenelementen. Sowie Nachstreichen von Verschmutzungen

2590. Im Hofbaukörper Bereich Haupttreppenhaus , den Anschluss von der Stahltreppe zum Beton unterzug mit Acryl versiegelt und nachgestrichen . Die ca. 1 cm dicke kante vom stahl abgeklebt und im Anschluss versiegelt , weiß nachgestrichen, anschließend Tesa abgezogen und entsorgt .

2591. Stromzähler wurde ausgebaut und dass loch wurde mit steine zugemauert und dann verputzt Betonschwelle wurde hergestellt Kabel kanal verkleidet mit GK

2592. Türzargen aufgrund von Verschmutzungen erneut Lackieren

2593. EG. Zimmer und Flur : Zimmer : Beschädigung der Decke und Laibung mit Haftputz aufgefüllt und mit Feinspachtel Flächenbündig abgezogen, nach Trocknung geschliffen. Flur : Deckenbereich lose

Farbe entfernt durch kratzten Fehlstellen und neu Putzung mit Feinspachtel 2x abgezogen geschliffen und gestrichen Leiste über der Tür 3x Lackiert in Weiß. Abdekarbeiten und Laufwege sind mit Inbegriffen.

2594. .

2595. - Wurde bei die 2 Abläufe Wasser gesaugt und mit Diamant Schleifteller geschliffen . - Wurde am Boden auf der Linke Seite vom Aufzug mit Doppel Menge von grundierharz verbraucht (wegen Rautiefe und Unebenheit)

2596. Holzbalken schützen mit Folie. Seitlichewand beplanken(Rest) Spachteln ein Teil

2597. Angefangen Eckschienen, Putzabschluss und Rolladenanschluss angebracht

2598. - freilegen des Bewehrungsstahls an diversen Stellen am Treppenhaus und den Betondecken - Schutt einfassen und entsorgen - zurückschneiden des Bewehrungsstahls (Siehe Bild Rapport 1 (12)) - entrostet des Bewehrungsstahls -Schuttentsorgung 25 €

2599. Revisionsdeckel in Wohnung 11 und 12 gesäubert, grundiert und mit Estrichmörtel aufgefüllt.

2600. Vorbereitende Arbeiten Gebläse modifiziert Stütze für Heiztafel aufgestellt Tro= 1xLE, 1xGB, 1xHT Sz= 9368 kw/h

2601. Beschichtung der anderen Stufen und Abdecken mittels hdf platten der bereits fertig gestellten stufen. Arbeiten noch nicht Abgeschlossen durch Wetterbedingt.

2602. Ausbesserung arbeiten im Erdgeschoss BK1

2603. -Ausbesserungsarbeiten -Abdekarbeiten an den auszubessernden Flächen so wie der Laufwege mit Abdeckvlies -Befestigen des Abdeckvlies gegen Verrutschen mittels Kreppband -Scharfkantiges Abkleben von Anschlüssen wie Fensterrahmen, Türrahmen, Steckdosen, Lichtschalter und Sockelleisten mit Goldband sowie Folienband -Ausacrylen von Anschlüssen -Fleckspachtelung von kleinerern Beschädigungen oder Bohrlöchern -Ausbesserungsarbeiten an der raufasertapete, Körnung fein -Isolierarbeiten bei Wasserflecken, Tintenflecken oder ähnlichen Verrunreigungen - Anstrich von Wandflächen so wie punktuelles Ausbessern der Decke mit einer Innendispersionsfarbe im Farbton Weiss -Vollständiges entfernen sowie fachgerechtes Entsorgen der Abdeckmaterialien

2604. Im OG links Boden abgedeckt mit Vlies Im OG links am Stromkasten Tapete entfernt ca. 30 auf 50 cm Lose Spachtelmasse entfernt und mit Bauschaum Loch eben gefüllt Nach der Trocknung 1 maL eben gespachtelt mit Ardex An der Wand gegenüber Tapete entfernt ca 30 cm auf 1,00 M und auch einmal beigespachtelt Im DG links von allen Büro Decken die alten Löcher mit PU geschlossen

2605. Wände im Konferenzraum gestrichen.

2606. In der gesamten Wohnung den ganzen Trockenbau nach gespachtelt und geschliffen, in Absprache mit Herrn Schreinemacher. Im Bad zu große Öffnung an den Wasserabsperrhahn gespachtelt, geschliffen und mit Dispersionsfarbe gestrichen.

2607. Abdekarbeiten für genaue Kante im Sockelbereich

2608. Haus 3 und Haus 6 - Aufzugstüre und Bodenbereich mit Abdeckfolie und Malerkreppband schützen - Aufzugsleibungen grundieren, insgesamt acht Stk

2609. Die Fußböden wurden mit Folie geschützt. auf der obersten Etage (Fensterseite) wurde der lose Putz entfernt und anschließend gespachtelt Nach der Trocknung wurden die Stellen isoliert und

anschließend vollflächig deckend gestrichen. Auf Kundenwunsch wurden diverse Wände vollflächig gestrichen. Abdeckung wurde aufgenommen und restlos entsorgt.

2610. Putzausbesserungen an Wand- und Deckenflächen mit HP100, sowie Ardex 828

2611. Folgende Arbeiten wurden gemäß Abstimmung auf der Baustelle und in den Baubesprechungen auf Veranlassung der Projektleitung von uns ausgeführt: Di. 19.07.2022: Vorbereitend zur anstehenden SiGe Begehung alle Etagen durchgegangen und die OSB Abdeckungen kontrolliert. Defekte Teile ausgetauscht, defekte Dobo Platten ausgetauscht und mit OSB verschraubt neu abgedeckt. 2 FA je 4 Stunden = Gesamt 8 Stunden Material: 4 OSB Platten Entsorgungspauschale. 25,- € Kleingerätepauschale 35,- €. Di. 19.07.2022: 13.OG WEST - Mauerwerk der Schachtwand erste Schacht rechts von der Zugangstür aus gesehen, an der von der BL gekennzeichneten Stelle geöffnet, um Einblick in den Schacht zu bekommen und zu beurteilen, ob Teile vom Schacht komplett weg können um neue Raumflächen zu schaffen. 1 FA = 2 Stunden einschl. Entsorgung, Geräte und Säubern. Di. 19.07.2022: Türen vom Aufzugsvorraum zum TRH vom 1.OG bis ins 5.OG die Falle an der Tür und das Schließblech in der Zarge jeweils mit Panzertape abgeklebt. Die Zutrittskontrollen vom Treppenhaus aus funktionieren nicht mehr und daher wurde im Rahmen der BB angeordnet, dass wir die Türen wie aufgeführt abkleben. Bilder 4857 + 4858 als Beispiel beigefügt. 1 FA = 1,5 Stunden + 8,- € Material Donnerstag 21.07.2022: 13.OG WEST. Nach Entscheidung in der BB am 21.07.2022 und Einblick in den Schacht durch die geöffnete Stelle wurde angewiesen den Schacht von der linken Seite her so weit zu öffnen bis zur vorhandene Lüftungsinstallation, wie es möglich ist, damit eine möglichst breite Wandnische entsteht, die im 13.OG als Fläche mit vermietet und genutzt werden kann. Evtl. auch als Platz für den EDV Verteiler etc. 2 FA je 3 Stunden Abbruch + 1 FA 3 Stunden Schutttransport und Säubern = Gesamtstunden 9 Stunden. Entsorgungspauschale: 25,- € Kleingerätepauschale 35,- €. Freitag 22.07.2022: Raucher- Eimer 1.OG bis 13.OG + Sand + 1 X alles sauber gemacht ohne 8. + 9.OG Bau- Eimer 12 L zur Baustelle liefern, Erstbefüllung mit Sand und auf den Raucherbalkonen vom 1.OG bis ins 7.OG und vom 10.OG bis ins 13.OG hinstellen. Vorher die Abfälle und Kippen etc. 1 X Einsammeln und Entsorgen. Bild 5099 als Beispiel beigefügt. 1 FA = 2,5 Stunden 11 Baueimer + Sand = 60,- € Gesamtstunden = 23 h + Material + Geräte aufgestellt: 2022-08-11 UHL - Heinrich Schmid.

2612. Eingang Treppenhaus- Server - Flur neu Probeöffnungen wieder in Trockenbau schließen einschließlich Spachtelung

2613. Fehlstellen im WDVS bei der alten Fallrohrdurchführungen mit Styropor verschlossen und verputzt

2614. Im 1. OG Albau in den Zimmern Kleberbett abgespitzt , Untergrund mit Tiefgrund vorgestrichen und neue Fliesen eingesetzt Materialanlieferung 3 Sack Sopro 400

2615. Wir haben Kabel Durchführungen zwischen Raum 26 zum Raum 27 und von Raum 27 zum 28 Schall gedämmt mit Holz wolle und teilweise mit zwei Komponenten Schaum

2616. Kaputte, undichte Silikonverfugung im Bereich der Duschwanne rausgeschnitten, Fuge ausgeräumt und Flanken gereinigt. Fuge neu mit Silikondichtstoff verfugt.

2617. Bodenflächen und angrenzende Bauteile schützen und abkleben. Isolieranstrich sowie Anstrich mittels Silikatfarbe.

2618. 15. Ebene Zimmer In den Zimmern, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 9 Steckdosen eingespachtelt 5 Löcher, Fehlbohrungen geschlossen 10 Dosen eingespachtelt

2619. An und Abfahrt Arbeit Fläche und Arbeit Wege mit Malervlies abdecken Verkleidung von Fenster im 1 OG mit GKB Platten inkl. Spachtel arbeiten im Bereich Wand zwischen Raucher raum und Betriebsrat Demontage Heraklit Decke im Tiefgarage 1 UG als Vorleistung für Demontage Kälte Installation

2620. Rohrdurchführung mit Steinwolle ausgefüllt, 2lagig eingeputzt, gespachtelt, geschliffen und

gestrichen

2621. Raum OCT, oberhalb der Vorwand an der Treppenhauswand mit Trockenputz die Wand bekleidet.

2622. Etage 2 Mängelbeseitigung Mängel gemäß Mängelliste Anlage beseitigt.

2623. Alte silikonfuge entfernt und neue gesetzt

2624. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt partielle mineralische Armierung inkl. Gewebeeinbettung Lieferung, applikation und Strukturierung vom Oberputz

2625. Defekte Dachbahnen erneuert

2626. Ausbessern Decken OWA (Waschmaschinenraum + Flur) Teilweise Neubau UK + Platten einlegen

2627. Türblatt zum Reinraum nachlackiert

2628. Christophstr. 30 Fa. Merkel: - Balkonboden sauber abgedeckt und geschützt. - lose Abplatzungen an der Fassade und Fensterleibungen entfernt und abgekratzt. - Freigelegte Stellen mit einem Tiefengrund eingelassen - Freigelegte Stellen mit Putzausgebessert und dem Altputz angepasst. - Fassadenscheiben komplett einmal Gestrichen. - Abdeckungen entfernt und entsorgt. 06.09: R.Botar 3std T.Hahn 3std 07.09 . R.Botar 4,5std T.Hahn 4,5std

2629. In der Attika wurde die Decke abgekratzt . Da der Altbestand keine Haftung hatte und alles sich gelöst hat. An der abgekratzten Decke war Leimfarbe und die musste mit Wasser abgewaschen werden.

2630. Lochbleche in den Atrien zwischen die Stahlträger eingehängt

2631. Fensterrahmen in der gesamten Kundenhalle gereinigt für Abklebarbeiten. Verschmutzt durch Putzer und Trockenbauer.

2632. Für das Entfernen der Betroffenen Tapete Für das Entfernen der Betroffenen Sockelleiste

2633. Eckschutzprofile geliefert, gesetzt an Mauervorsprüngen, Betonsockel

2634. Nachträgliche Änderung der Schiebetüröffnungen durch Versetzen bereits montierter Ständerprofile, Einmessen und Zuschneiden zusätzliche Beplankung der Leibung mit Gipskartonplatten 12,5 mm dick und Verspachtelung Q2.

2635. Alte beschädigte Fugen entfernt neu ausgefugt. Putzausbesserungs arbeiten. (16Stunden toom baumarkt)

2636. Malerarbeiten in den zusätzlich angegebenen Büroräumen: - Materialtransport zum Einsatzort - Möbel, Kartons, Pflanzen und ähnliches umräumen, zur Schaffung der Baufreiheit. Anschließend Möbel auf die vorherige Position stellen - Dübel, Schraubenlöcher, kleinere Schäden und ähnliches beispachteln und fachgerecht schließen - durchschlagende Stoffe/ Flecken fachgerecht isolieren -Schalter/ Steckdosen, Schilder und Ähnliches demontieren bauseitig lagern und anschließend wieder montieren - Arbeiten an bzw. hinter Heizkörpern, als Zulage - Möbel, Kartons, Pflanzen und ähnliches umräumen, zur Schaffung der Baufreiheit. Anschließend Möbel auf die vorherige Position stellen

2637. - Abdekarbeiten des Fußbodens im Arbeitsbereich - zwei Öffnung für Revisionsklappen herstelle - Revisionsklappen einbauen und spachteln - Baustellen Bereich gesäubert

2638. Im 3. OG im Neubau in den Zimmern 2301 bis 2320 alle beschädigten Fliesen aufgeflex und

ausgestemmt. Kleberbett abgespitzt und Zimmer ausgefegt. Schutt zur Mulde transportiert.

2639. - Acrylfugen an den Oberlichtern im Bad, der Küche und im Flur entfernt - Putzausbesserungen an den Wänden und Decken - Schimmel im Bad behandelt

2640. Die Wasserschäden am Sturz, bei den Treppenstufen Parkdeck 1 zu Parkdeck 2, wurden fachgerecht abgeschliffen und zweimal isoliert. Nach der Trocknung wurde der Sturz deckend weiß gestrichen.

2641. Ausführen von Stemmarbeiten nach Angabe der Bauleitung

2642. Ziegelsteine über WC abgetragen Entlüftungsrohr im Treppenaufgang entfernt 1.OG WC/Bad Balken gekürzt + Dachlatten wurden entfernt um Wand zu stellen

2643. Rampe zu Hinterausgang Estrich in Türschwelle eingebaut ca 8 cm hoch Rampe gespachtelt,nach Trocknung eben geschliffen, gefräst

2644. Unebenheiten sowie Betonreste und Übergänge an Deckenflächen gefräst/abgestemmt. Die gefrästen/aabgestemmtten Flächen zweimalig nachgespachtelt.

2645. Mehraufwand für das Abkleben mit dem Hubsteiger in ca. 5meter Höhe im Vorraum des Zwischenfoyers.

2646. Alte Silikonfugen entfernen, Fugen säubern und neues Silikon einbringen Inkl. Abdeck- und Abklebarbeiten sowie Entfernen und Entsorgen der Materialien inkl. An- und Abfahrt

2647. Haus 7 1.UG Raum 7.U104 + Flur 7.U113 -den Boden abgedeckt und abgeklebt -Putz abgeschlagen und anbringen von GK-Trockenputz (Wand Eingangstür) -ergänzen der GK-Bepunktung (Bereich entfernter Fliesenspiegel) -anbringen von Eckschutzwinkeln (Durchgang) -verputzten, Q3 verspachteln und schleifen der Wandflächen (22,5Std) -montieren, Q3 verspachteln und schleifen der F30 GK-Unterdecke (System Knauf D131.de Freitragende Decke F30) (27Std) -montieren, Q3 verspachteln und schleifen der F30 GK-Randfrieze mit Unterkonstruktion (F30 Metallklappdecke) -montieren der Randkonstruktion, Brandschutzdichtbänder und der Metallklappdeckenplatten (F30 Metallklappdecke) -entfernen und entsorgen des Abdeckmaterials Material (25,5Std) -Demontage und Abtransport der Staubwand + Tür (7,5Std) Fassade -die tiefen Stellen mit Kalk-Zementputz aufgeputzt (6Std) -den Boden und das Türelement abgedeckt und abgeklebt -losen Putz abgeschlagen -die Fläche grundiert -umlaufend Abschlussprofile gesetzt, eine Gewebespachtelung aufgetragen und einen Filzputz aufgetragen + gefilzt -entfernen und entsorgen des Abdeckmaterials (34Std)

2648. - der Arbeitsplatz wurde abgedeckt und geschützt - die Wand wurde geöffnet - der Schutt wurde entsorgt - die Leibungen wurden geschlossen - die Öffnung wurde verspachtelt und geschleift - der Arbeitsplatz wurde sauber hinterlassen

2649. - Alle Steckdoseneinsätze rausgeschlagen und mit Haftputz zugeputzt - Steckdosen demontiert, Kabel durchgezogen in Arbeitszimmer - Balkontüre demontiert und in Container abtransportiert - Herstellen eines neuen Durchgangloch mit GKB, Flächenbündig mit neu gestellten Wänden. Verputz von Türsturz inkl. Eckschien. - Flächen mit Armierungsgewebe verspachtelt - sämtlich Löcher in Wandflächen verschlossen - Heizleitungsdurchgänge verschlossen - Steckdosenlöcher in Arbeitszimmer verschlossen mittels Trockenbau

2650. Treppenhaus: -restlichen Arbeiten an Treppenstufen/ Treppenpodeste angespachtelt anschließend geschliffen und gestrichen -Ausbesserung an Wandflächen Beschädigungen/ Verschmutzungen

2651. wartezeit aufgrund klärung bzgl. des weiteren verlaufes der sanierung am fundament .

2652. Wohnung 5: Keine Schäden Wohnung 6: Löcher spachteln, Lino grau ergänzt, Silikonarbeiten 4 Std.

2653. Vorspachteln von kleineren Ausbrüchen im Untergrund mit standfester Spachtelmasse. Abfugen von Türzargen und anderen angrenzenden Bauteilen mit Silikon.

2654. Div. Spachtelarbeiten und Bearbeiten von Beschädigungen.

2655. Um die Fertigstellung zu gewährleisten, haben wir im Strang 7, Strang 8 und Strang 12 die Sockelleisten angebracht. Dies betraf die Wohnungen: Strang 7 Wohnung 10, Wohnung 8, Wohnung 7, Wohnung 6, Wohnung 5 und die Wohnung 4. im Strang 8 waren es folgende Wohnungen: Wohnung 9, Wohnung 8, Wohnung 7, Wohnung 5 und Wohnung 4. Dazu haben wir im Strang 12 noch Sockelleisten in der Wohnung 7 angebracht.

2656. og bad + Küche osb-platten und rigipsplatten ergänzt. im bad eine wand kratzputz überputzt. Küche ergänzte rigips gespachtelt. ug abstellraum decke uk ergänzt + rigips und einmal gespachtelt, auch an wand rigips ergänzt. schlafzimmer rigips ergänzt und einmal gespachtelt. Flur an der Holzdecke wo wasserschaden rigipsverblendung gebaut eckschienen gesetzt und einmal gespachtelt

2657. TRO Aufbau. 1X LE 1X QUBE SZ: 13986 KW/H 1X HT 1X SZ: 22896 KW/H Baustelle sauber hinterlassen Schutt entsorgen

2658. Pos. 1 Betreff: Nach Begehung, wurden einige Ausbrüche im Wandbereich festgestellt, die vorab von uns durch mehrmaliges spachteln aufgefüllt wurden. Dies betrifft den Bereich Heizverteilerkasten im Erdgeschoss und Obergeschoss, als auch diverse Ausbruchstellen und Fehlstellen in den Wänden. Siehe Anlage 1 Facharbeiter 2,75h

2659. Genaue Beschreibung Montage von Calciumsilikat Platten und Gipskartonplatten im Bereich der Fensterleibungen. Montage und verkleben mit Spezial Kleber. Fenster Mittels Tesa abgeklebt um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden. Vollflächiges Spachteln der Leibungen inkl. einbauen einer Dauerelastischen Fuge im Bereich GK-Fensteranschluss.

2660. - Messungen durchgeführt Aufbau der TRO - 1x SKV - 2x HT - 1x SZ Zählerstand 5224 kW/h Ausbau von Bodenfliesen 2,5 Std. Baustelle gereinigt Bauschutt in Kfz transportiert

2661. Wohnung: 6OG/2. Beschäftigten Boden ausgeschnitten und rausgerissen. Boden von altem Kleber befreit und Löcher zu gespachtelt. Bodenbelag zugeschnitten und anschließend fehlenden Boden ergänzt. Aufräum arbeiten. Wohnung: 6OG/3. Beschäftigten Boden ausgeschnitten und rausgerissen. Boden von altem Kleber befreit und Löcher zu gespachtelt. Bodenbelag zugeschnitten und anschließend fehlenden Boden ergänzt. Aufräum arbeiten. Wohnung: 6OG/4. Beschäftigten Boden ausgeschnitten und rausgerissen. Boden von altem Kleber befreit und Löcher zu gespachtelt. Bodenbelag zugeschnitten und anschließend fehlenden Boden ergänzt. Aufräum arbeiten.

2662. - Fensterleibungen von DG -Fenstern mit Raufaser geklebt - Fensterleibungen gut deckend gestrichen - inkl. Abklebe und Abdekarbeiten

2663. im Bereich der neuen Türen, den fehlenden Bodenbelag (bauseitig) zugeschnitten und eingeklebt, incl. aller notwendigen Vorarbeiten

2664. 7.OG RLT 1+2 und Flur 1+2 Decken und Wände Vor und Schlussbeschichtet.

2665. Ausbesserung der Leibungsflächen an der Fassade, nach dem vom Fensterbauer beim montieren der Fensterschienen die fertigen Flächen beschmutzt wurden.

2666. musterraum Boden abgedeckt Türen abgedeckt.

2667. Not Treppenhaus 15 OG Treppenhauswände gespachtelte Stellen geschliffen, anschließend Decke + Wände gestrichen.

2668. erstes Obergeschoss Zimmer 42. deckender Anstrich mit dispersionsfarbe. zweites Obergeschoss Zimmer 12 (Siehe Bilder) west Seite auf Q2 gespachtelt.

2669. Bestellung 303777280 Bodenfläche abdecken. Leichte Schimmelflecken mit Schimmelex abwaschen und mit klarem Wasser nach waschen. Teilbereiche isolieren und Löcher schließen. Decke einmal komplett weiß neu streichen. Arbeiten von 7.00-10.00 Uhr ausgeführt.

2670. Malerarbeiten nach festgelegtem Plan ausgeführt. Arbeiten wurden mit dem Projektleiter festgelegt und abgesprochen.

2671. Metallgeländer 7. und 8.OG gereinigt, geschliffen und komplett lackiert. Restliche Metallgeländer gereinigt mit klarem Wasser (10,0 Stunden) Alte Gerüst-Dübellöcher Poröse Plastikkappen entfernt, Löcher mit StoCretec SM geschlossen und mit Fassaden-Farbe im Farbton wie gehabt ausgebessert. (1,5 Stunden) 7. OG: Wandschrank mit Kantholz und Winkel verstärkt und das Rohe Holz deckend gestrichen. Wandschrantüren gekürzt (3,0 Stunden) Balkonrückwände gereinigt und deckend mit Fassadenfarbe im Farbton wie gehabt gestrichen. (7. und 8. OG) (6,0 Stunden)

2672. Eingangstür von innen geschliffen, grundiert u lackiert, Abklebe/ Abdeckarbeiten

2673. Abdeck und Abklebearbeiten 2 beschädigte Fliesen ausgebaut alten Fliesenkleber abgefräst Fliesen neu eingeklebt Hauswirtschaftsraum 2 Wände mit Aqua Reno weiß matt gestrichen Küche beschädigten Putz abgeschlagen repariert und gefilzt mit Streichputz beschichtet alle 12 eingesetzte Fliesen verfugt die geglätteten Wandflächen geschliffen in Absprache mit Familie Mirau wird später in Eigenregie und eigene Kostenübernahme das Treppenhaus einheitlich verputzt

2674. Die Türe beidseitig gereinigt, abgeklebt und Boden abgedeckt. Lackieren der Türen und danach die Abdeckung entfernt und entsorgt.

2675. Reinigen der Fassade, abfegen der Fassade und Gesimse beim Abbau des Gerüsts. Schließen der Gerüstlöcher mit PU und überstreichen, Verschließen zwischen dem Klinger mit Fugenmaße. Nachstreichen des unteren Gesimses durch Balkonarbeiten und Verschmutzung. Putzen der Fenster und Fensterbänke. Abziehen der Folie von der Fensterbank. Anruf von Frau Bühnemann 31.5.2024

2676. Absprache mit Bauleitung Begehung durch Bauleitung festgestellt und schriftlich festgehalten Nachgespachteltes an Kabelkanälen sowie Deckenfrieze mit einen neuen Beschichtungsaufbau Grundiert sowie Endanstrich

2677. Zulage für das anbringen der Dreieckskehlen an Kleinstbereiche wie z.B. Leibungen Torbereiche etc.

2678. Beh. WC geschliffen Flur Löcher und dosen gespachtelt Tür WC mit Putzträgerplatten angepasst

2679. Fassadenflächen Untergrund WDVS Beschädigungen durch Specht Schadstellen mit EPS Platten geschlossen Gewebe eingelegt verspachtelt und mit KH Putz ausgebessert

2680. Schacht rausgestemmt , Fundament nachgestemmt .

2681. Einhausung von Dachfenster, Verkleidung der Holzbalken / Türzargen, Verschließen Mauerwerksöffnungen und Dachschrägenöffnungen, Eckschienen einspachteln, Kabelschlitze schließen, Aufputzen von Wandflächen

2682. Neu gesetzte Sockelleisten im Flurbereich abgeklebt und mit Silicon in Bodenfarbe ausgefügt. Klebebänder entfernt und entsorgt.

2683. Kremtim Abschottung extra hingefahren etc - 3h Predrag hat die Öffnung umgebaut, neue Leitungen erstellt – 3 Stunden

2684. Anfahrt, abdecken Boden & Bauteile, einmessen der Öffnung, demontieren des Einsatz der Revisionsklappe und lösen der Befestigung, Sicherung der Leiter, Öffnungen herstellen für den Lautsprecher, Umsetzen der Leiter

2685. -Rolladenkasten im Wohnzimmer hergestellt. (Terassentür) 3h -GK Platten aufgrund des Wasserschadens ausgetauscht. Schutt entsorgt. 1h -Deckenverstärkungen aus 15mm OSB im Wohnzimmer und Eingangsbereich montiert. 3 Stück. 1h -Q1(Grundspachtelung) aller Rolladenverkleidungen. Schlafzimmer 3 Stück. Bad 2 Stück. Wohnzimmer 4 Stück. 3h -Verkofferung neben der Eingangstür erstellt (2x12,5mm GKB, Dämmung), + Abdichtung mit PE-Schaum im Bodenbereich 6h -Verkofferung neben der Küche erstellt. (2x12,5mm GKB) 3h -Q3 Spachtelungen der Verkofferungen (Eingang + Küche) je 2h+1h = 3h

2686. Keine Arbeiten möglich ohne Strom

2687. Im 1 OG. Haus 2 Whg. 4 A5 Trockenputz kleben (Grundieren + Kleben + Spachteln)

2688. Wände mit Latexfarbe gut deckend 2 x gestrichen. Anschlüsse mit Acryl ausgefügt. Abdeckmaterial entfernt.

2689. Entfernen von alte Silikon am Rand in Vorbereitung raum , Neue Silikon spritzen.

2690. Eine stahl Stütze verkleidet mit gk ,so wie 2 stahl Träger verkleidet mit 2x20mm gkf ,einer über Fenster und ein über Schacht

2691. Holzleisten ergänzt mit bauseitigen leisten: 1.01+0,30+0,49+0,10+0,25+0,10+0,10+2,09+1,55 Silikon bodenseitig beige an bestandsleiste versiegelt
7,72+4,32+0,29+0,49+0,10+0,20+0,10+0,10+2,15+9,66+0,46+0,46-3,76-1,81 Silikon bodenseitig Flur lounge 2,58+3,54x2-2,39-1,81 Silikon bodenseitig Flur vor lounge :
4,45+3,60+0,10+0,05+0,05-2,80-2,80-2,80 Lounge Stufe um Fenster mit Planken verlegt: 1 schlüterprofil 2,5 mmalu Silber 1,05+0,18 Trittsufe 1,05x 0,18 Stetzstufen 1,05x0 13 +1,05 0,11 Silikon beige 3x1,05
1.Og an türelementen vom Flur: ausbesserungen fehlender altbestandteppich Anspachtelung an türele Enten = 3x(0,27x2,38) Neuen Teppich eingearbeitet 3x(0,27x2,38) Kettelleisten ergänzt= 2x1,07+6x0,27

2692. Abbauen und entsorgen einer Betonsturz.

2693. Zwieschen achse 10 und achse 11 An der F90 Wand mussten die Fliesen samt eschtrich entfernt werden so das die F90 Wand, UK und platten, bis an den rohfußboden gehen können.

2694. 27.2.1023 Auftragsnummer _ 4600002959 Verkaufsraum: - alle Schriftzüge an den Wänden entfernt , Kleber weggekratzt und angespachtelt - Aufkleber , sowie Schrauben von den Wänden entfernt - die vielen Nägel , Schrauben sowie sonstiges alles entfernt , und Löcher mehrmals zugespachtelt - an den Wänden die Klebreste entfernt und Löcher zugespachtelt, Silikonreste weggekratzt ----- 19 h

2695. Kundenraum: Wandflächen, Lampen, Lüftungsauslässe, Boden etc wurden großflächig abgedeckt. Beschädigungen wie Fehlbohrungen und Einschläge wurden gespachtelt, nach Trocknung geschliffen und gereinigt. Deckenflächen wurden mit einer Innendispersionsfarbe zweimalig gestrichen. Entfernen und entsorgen aller Abdeckmaterialien. Damenumkleide: Zu schützende Bauteile wie Boden und Türzarge wurde großflächig abgedeckt. Spachteln der beschädigten stelle in Wandfläche. Nach

trocknung schleifen und reinigen. Zweimaliger Anstrich mit einer Innendispersionsfarbe. Entfernung und Entsorgung aller Abdeckmaterialien

2696. - Vom Klempner mit Bauschaum aufgeschäumte Zwischenräume, best möglich Plan geschnitten und 2x mit einer Fassadenfarbe im Wandton übergestrichen. (nur kosmetischer Anstrich damit es gleichmäßig aussieht).

2697. 14, April, 23 F90 Wände komplett zu beplankt mit Feuerschutz Platten und F90 Technisch zugespachtelt, Montage Unterkonstruktion für Wände WC Bereich Einheit 2

2698. Haus B: 23a: Fliesenkante angearbeitet im Badezimmer. Im EG die Linke Wohnung: WC- wand gestrichen und Ausbesserungsarbeiten im Badezimmer. Inklusive An- und Abfahrt

2699. Rapportarbeiten gemäß Bautagesberichten 07 bis 10 aus KW 15/2022: 11.04.: 1 MA 8,0 Std Einrichtung und Untergrundvorbereitungen Durchgang Sturz und Leibung 1990er zu 1920er Bau Bau 1.OG und 2.OG 12.04.: 2 MA a 8,0 Std Verbindungen und Durchgänge Leibungen / Sturz im 1.OG und 2.OG bearbeitet wie folgt: - Entfernen von Altputz mittels Diamantschleifer bei angrenzenden Bauteilen/Wänden - Vorfüllen und Schienen setzen an Sturz und Leibungen mit Gipsputz - Nach Anziehen der Gipsputzmasse nochmaliges Aufbringen und Abziehen - Metall in diesen Bereichen schneiden - Aufräumen und Überreste und Abfälle entsorgen 13.04.: 2 MA a 7,5 Std Verbindungen Durchgänge 1990/1920 1. und 2.OG: Leibungen und Stürze nacharbeiten und Verputzarbeiten an diesen Stellen fertiggestellt Erdgeschoss 1990 er Bau: Mechanisches Bearbeiten der Betondecke mittels Diamantschleifgerät und Flex (Schrauben und Nägel entfernt, Überstände und Gittern abgestumpft, etc.) Muster an Fassade angebracht (links und rechts wie von Herr Hölzenbein gewünscht) 13.04.: 2 MA 7,0 Std Toiletten im 3.OG 1990er Bau Übergang zu Bestand : - Staubwand erstellt an Zargen und Türen - Abschlagen der Fliesenkleberreste an Wänden als auch mechanisch entfernt und Untergrund vorbereitet für Wiederaufbau Erdgeschoss 1990er Bau: - Mit Isoprimer grundierte Betondecke abgesucht und restliche Metalle entfernt, als auch nochmals mit Isospray die Köpfe behandelt. - Löcher und Gittern wurden beigespachtelt und beigeputzt.

2700. Klebebänder und Abdeckungen entfernt

2701. Whg Leible -Schadensaufnahme - Mesprotokoll erstellt - 1. Messung

2702. Haus 1 EG Wasserschaden -den Boden, die Hinweistafel und die Randbereiche abgedeckt und abgeklebt -die Deckenunterkonstruktion ergänzt und die Fläche mit einer Lage 12,5mm GKB-Platten beplankt und Q3 verspachtelt und geschliffen -in der GK-Decke einen Lampenausschnitt hergestellt

2703. Nachträgliches öffnen der F90 Ständerwand zum Verlegen von Elektrokabel, anschließend Wand wieder schließen.

2704. Dienstag, 05.03.: - Sämtliche Abdeckarbeiten an Boden, Schränke, Geräte, Autos, etc., mittels Abdeckvlies, Klebeband und Folie - Material geliefert - An zwei Säulen Alu Eckwinkel gesetzt - An vier Säulen Unterkonstruktion mit Profilen erstellt, Gipskartonplatten ausgemessen und zugeschnitten, Gipskarton auf die UK verschraubt Mittwoch, 06.03.: - An den vier Säulen Eckschienen gesetzt und Flächen mehrmals gespachtelt inkl. Einsatz von Gewebe - Alle Betonsäulen - angrenzende Bereiche abgeklebt, Säulen mit Dispersionsfarbe gestrichen - Wand neben der kleinen Tür, Schränke von der Wand entfernt, alles abgedeckt, Wand gereinigt und gestrichen Donnerstag, 07.03.: - An den sechs Säulen, die gespachtelten Flächen geschliffen und entstaubt, grundiert und gestrichen - Schmutzige Wand - angrenzende Bereiche abgedeckt und Wand gestrichen - Filialeiter-Büro - gelbe Wand und Säule gestrichen inkl. Abdeckarbeiten - Am Schluss alle Abdeckungen entfernt und entsorgt

2705. Böden und Gefahrenbereich abgedeckt bzw. abgesperrt. Vordach am Haupteingang abgedeckt. Mürbe Betonteile aufgestemmt, Bewehrungsstahl entrostet und gereinigt sowie mit Korrosionsschutz-Schlämme beschichtet, nach Ansteifung mit Betonspachtel reprofiliert. Gesamte

Stirnseite mit Betonspachtel reprofiliert. Maschinen: Teleskop-Hebebühne 8,00 Std Akkuschrauber 3,00 Std Material: STO SMP 2Sack (25kg) STO TF 204 1Sack (25kg) Gewebeklebeband 1Rolle

2706. Große Treppenhauswand : Leimfarbe abgewaschen, ,grundiert und verspachtelt. Deckenlöcher ausgeschäumt und verspachtelt. Wand zweimal gestrichen. Beschädigte Türen geschliffen vorgestrichen und lackiert . Abdeckungen entfernt und entsorgt . U 013 Ölfarbsockel : Spachtelstellen grundiert . Durchschlagende Flecken isoliert. Sockelhöhe angezeichnet und zweimal gestrichen. Abdeckungen entfernt und entsorgt.

2707. Erneutes abkleben und Abdecken zum bearbeiten der Türzargen

2708. Es wurde sämtlicher Müll im Empfangsbereich und im Flur des Erdgeschosses entfernt und im Nachgang durchgekehrt, um die Bodenflächen abdecken und die Malerarbeiten durchführen zu können.

2709. Gewebeeckwinkel an den Betonstützen setzen in Lot, Flucht und Winkel zur Fassade. Die krumme Stützen ausgleichen. Eduard Bihl Mo. 18.09 8St Klaus Krolikowski Mo.8St Di. 19.09 8St Di. 8St Mi 20.09 8St Mi.8St Do 21.09 8St Do.8St Fr 22.09 8St Fr.8St Mo 25.09 8St Mo.8St Di. 26.09 8St Di.8St

2710. EG Verkauf Im Bereich GK-Decke zerstörte Revision Klappe durch Firma Minimax ausgedauert.Decke großflächig ausgeschnitten und neue mit GK Platten zu gemacht.Revision Öffnung neue geschnitten und Revision Klappe angebaut anschließend gespachtelt und geschliffen.

2711. GK-Trockenbauwand beidseitig Tiefengrundiert. GK-Trockenbauwand zum Anschluss zur Decke mit Tesa beidseitig angeklebt GK-Trockenbauwand zum Anschluss zur Decke und in den Anschluss Ecken mit Acryl beidseitig versiegelt. GK-Trockenbauwand beidseitig mit Dispersions- Haftgrund vorgestrichen.

2712. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - Boden geschnitten, vorsichtig gestemmt da viele Rohre, für F90 Anschluss - zweite Wand ebenfalls gestemmt da kleine stelle - Demontage Verkofferung oberhalb decke, damit Deckenmontage erfolgen kann - Boden Schlitz mit nicht brennbarem Zement ausgegossen damit Wand draufgestellt werden kann - Im Lager Demontage Kabelkanäle, Schalter und Kanal unterhalb von Fenster kürzen, OTS abgebaut

2713. Gipskartonflächen Füllstoffe und Spachtelmassen liefern und Flächen verspachteln (Q3). Putzgrund/Haftbrücke liefern und aufbringen. Putz liefern, aufziehen und strukturieren. Wasserflecken mit Isogrund grundieren.

2714. Vollflächiges Nacharbeiten des Trockenbaus im 1 OG (Nachspachteln und Schleifen) siehe Anhang Bilder

2715. Wohnung Nr.5/ 2. OG links Verschimmelter Putz mit der Putzfräse und H-Staubsauger abgetragen laut Position 34.03.0040.und den Abgetragenen Putz entsorgt Bauteil: Wohnzimmer Wohnung war nicht leer geräumt, Möbel/ Gegenstände umgeräumt

2716. Aufgrund des nicht erfolgten einhängen der Türblätter durch die Bauleitung wurden im Zuge der Beschichtungsarbeiten die einhängevorrichtung verschmutzt, welche durch den Maler nun gereinigt wurden.

2717. - Mobiliar- und Materialien von anderen Gewerken mehrmals verschoben. - kleine Löcher und Risse geöffnet und verputzt - Isolierarbeiten

2718. EG - Eingang defekte und hohliegende Fliesen die Bauseits gestellt wurden ausgetauscht. zuzüglich dem Verbrauchten Materialien: Ardex Schnellkleber 2 Geb. 73 € Ardex Fugenmaterial 1 Geb. 16,50 €

2719. Holztreppe fein geschliffen und 2-fach mit Lasur im vorhandenen Farbton gestrichen. Nach der Durchtrocknung, die Holzfläche mit einem Klarsiegel gestrichen.

2720. 3. OG Flurbereich aufräumen und sauber machen

2721. - Den ganzen Monat über verteilt Telefonate mit Mietern, Wohnungsinteressenten, der BimA, anderen Gewerken (Schreiner, Elektriker, Sanitär, Firma Hubert Schmid,...) - Den ganzen Monat über verteilt Büroarbeit (Weiterleiten von Wohnungsübergabeprotokollen, erstellen von Aushängen, Email-Kontakt zu BimA und anderen Gewerken,...)

2722. TRH Nord: Fugen zwischen Treppenwange und Fliesen mit speziellem Fugendichtstoff (schleifbar) aufgefüllt und nachgeschliffen. Material Pufas Pufamur. Verschutzungen (Läufer durch Fliesenkleber und Fugenmaterial) an Wandflächen durch Fliesenleger nachgestrichen. Läufer von der Decke bis an den Fliesensockel.

2723. Zusätzliche Arbeiten in den Räumen 013/113/207 - Umstellen, verschieben und ausräumen von Möbel (Schränke, Better etc) um das Arbeiten an Wand- und Deckenflächen zu ermöglichen. - Entfernen und entsorgen von Klebeband und Tesa Reste an Wand- und Deckenflächen. - Neu angebrachter Fliesenspiegel gereinigt, um das abkleben mit Tesa und Folie zu ermöglichen. - Risse an Wand- und Deckenflächen mit Strukturacryl geschlossen.

2724. Verteilerkasten einputzen, spachteln, inkl. Abklebearbeiten Größere Putzausbrüche und Leerdosen Oberflächenbündig verschließen.

2725. Auf Anweisung Bauleitung wurden folgende Tätigkeiten ausgeführt. ImTee Raum wurde die von der Wand Eingangs Tür links Gespachtelt und Geschlieffen.

2726. - Arbeitsbereiche abgedeckt und Ränder abgeklebt. - Fehlstellen im Boden angeschliffen und abgesaugt. - geschliffene Flächen mit Ep 51 Rapid grundiert. - nach Aushärtung der grundierten Flächen Boden mit Kratzspachtelung (Ep 51 Rapid mit Quarzsand 0,5mm-0,8mm) versehen und mit Quarzsand (0,8mm-1,25mm)im Überschuss eingestreut. - Abklebungen und Abdeckungen entfernt und entsorgt.

2727. - Die Malerarbeiten konnten nicht begonnen/ausgeführt werden , da die Vorleistung der vor Gewerke nicht fertiggestellt wurde. Rüstungszeiten+Anfahrt

2728. Nachträgliche Verlegung von Mineralfaser Platten auf der gesamte Verkaufs Fläche Zusätzliche Decken Platten Abholen

2729. In der Bestand Wand (2.OG Flur BA1) mussten nachträglich wegen Fehlplanung zusätzliche Glaselemente eingebaut werden: Materialbestellung, Werkzeugtransport, Teppichboden mehrmals mit Malerflies abgedeckt, Öffnungen anreißen, Öffnungen herstellen, Profile zuschneiden und montieren, Leibungen ausmessen zuschneiden und montieren, Glaselemente setzen, Leibungen fertigmontieren, Spachteln mit Glasfaserbinde, Schleifen, Baustelle säubern, Malerflies abdecken und entsorgen, Teppichboden saugen, Werkzeugtransport, Schutt entfernen und entsorgen,

2730. POS: 02.02.0020 Fliesenlegerarbeiten 14 Std

2731. Im Haus 2. 1 OG Rechts Ausbesserungsarbeiten.inklusive Abdekarbeiten.

2732. Die Baustelle wurde täglich gereinigt. Der angefallene Schutt wurde aufgesammelt und zum Container transportiert. Die Baustelle wurde insofern möglich unsererseits staubfrei gehalten. Pro Mitarbeiter/Tag 1,00 Std.

2733. Whg Dubrovin - Schadensaufnahme - Messprotokoll erstellt - 1.Messung - Schimmel desinfiziert = Wand zu Brunner Trocken = Decke Bereich Schlafen und Bereich zwischen Fenster verschimmelt und

2749. - Fensterbretter demontiert am Giebel und Eingang Seite - Alte Scharniere am Naturstein von Fensterläden entrostet - Alte Schrauben am Fassade entfernt - Fassade Eisen Platten am Eingang und am Straßen Seite freigelegt und entrostet Maschinen : Luftkompressor , Nadelentroster (Nadelpistole) 8 Std.

2750. Erschwerte Spachtelarbeiten über Lüftungsrohre Flur D-1.182

2751. -erschwerter Abdecken arbeiten Zulage zu den abdeck arbeiten für die erschwerte Bearbeitung an die Fenster rahmen in die Raum von den Altbau aufgrund montierte kurbelstange an Fenstern. Sowie beengte Platzverhältnisse zum abkleben,,hierdurch entstand eine Mehraufwand durch beschneiden arbeiten sowie abdekarbeiten . verschmutzungen über Fensterrahmen entfernt um abkleben zu können

2752. Johannegeorgenstadt/Schimmelfelsen 9 Die 3 Zimmer mussten Aufgrund, des ungeraden Untergrunds gespachtelt und vorher grundiert werden. Wohnzimmer und Küche wurden mit Uzin PE280 grundiert. Der Flur wurde mit 2-Schichten Uzin 414Biturbo vorgestrichen (da der alte Steinholzestrich gerissen war, um ihn zu festigen)und anscheinend auch mit Uzin PE 280 Grundiert. Anschließend wurde alles Zementär mit Uno PS240 Gespachtelt(8 Sack)

2753. An den Fenster hängende Lichterketten etc. und vom Elektriker Materialien wie Lampen und Schienen weggeräumt. Die GK-Decke zur Auslieferung (Südseite) mit GK wieder geschlossen 2 mal gespachtelt und die gesamte Decke in weiß gestrichen.

2754. Haus D: In allen Wohnungen den Randstreifen auf 2cm gekürzt und fachgerecht entsorgt. 3,0 std.

2755. 2. Etage Im Mietbereich 1 - 4 Beschädigungen gespachtelt, geschliffen und gestrichen. Inklusive WC Bereiche Alle arbeiten Inklusive abdecken und abkleben

2756. 18.1.23 2.OG Systemgerechtes Nachspachteln der Decken und Wandflächen.

2757. 1.OG Strom Raum Holz Brett von Decke entfernt.

2758. Haus A, Wohnung 14: Verschmutzungen unterhalb des Sicherungskasten und im Abstellraum mit Dispersionsfarbe gestrichen. 1 Stk: = 12,50 €

2759. Schwelle im Fußboden nach Wandabruch mit Schnellzement verschließen. inklusive Rissbrücke.

2760. Kleberreste der alten Sockelleisten entfernt und den unteren Bereich angespachtelt und strukturiert. Div. Acrylfugen gezogen.

2761. Nachspachteln der GK Decke und Anstrich (Punkt 14 des Abnahmeprotokolls)

2762. Gespachtelte stellen an Badtüren Innenseiten geschliffen und nachgestrichen, siehe Rapport . 12 6. OG - 3. OG

2763. An den Treppenwangen musste das Tesa vom Gipser entfernt werden ,stellenweise wurde Nachgespachtelt und geschliffen

2764. Schutzmaßnahmen für Spritzbetonarbeiten Stützen - 60 m² Dachüberstand - 12 m² Klinkerwand - 8 m² Gerüstbelag - 75 m² Gerüstflächen - 180 m²

2765. Der Estrich wie in dem Bild zu sehen stand zu hoch und war locker, in diesem Bereich. Somit musste er entfernt werden und mit Uzin NC118 aufgefüllt werden.

2766. TC Ebene 3 Raum 3.3.411, 3.3.414, 3.3.303 Herr Notz Löcher am wände zugemacht und wände

gestrichen/ ausgebessert Boden sauber abdecken TC Ebene 2 Finger 2 Flur abgebrochen Ecken 2x gespachtelt mit eckschienen und mit Farbe ausgebessert Boden sauber abdecken TC Ebene 2 Raum 3.2.209 Löcher am wände zugemacht und wände gestrichen/ausgebessert Boden sauber abdecken TC ebene 2 Raum 3.2.213 Türen Rahmen der Glaswand ausfugen mit Silikon fugen

2767. Demontage bauseits vorhandener Gipskarton Streifen an der Decke im Bereich der neu zu erstellenden Metallständerwände einschließlich Schuttentsorgung am Hof Heinrich Schmid Eschbach. Mehrmaliges Freiräumen Arbeitsbereich von diversen Baumaterialien wie Lüftungen, Dämmung und Steinen. Mehrmaliges Fegen und säubern Arbeitsbereich aufgrund Verschmutzung Fremdgewerke.

2768. - Isolieren von Filzstiftstrichen und Verschmutungen, etc. - Dübellöcher vorab verschließen und verspachteln - abplatzende Farbreste entfernen und beispachteln - Aufkleberreste entfernen

2769. Nachspachteln der Putz-/ Spachtel Wandflächen im Bauteil 2 (2.OG) -Betonreste im Wandeckenbereich entfernen und Spachtel/ schleifen - Wandfläche (Flurbereich) Spachteln und schleifen - Elektrodosen verputzen spachteln und schleifen

2770. Beschichtungen der Balkonböden - Böden angefeuchtet - Böden 2x mit einer polymervergüteter, zementgebundener Beschichtung eingestrichen Donnerstag 01.06.23 D. Oehmigen 1,5h A.Dusa 1,5h Freitag 02.06.23 D.Oehmigen 2,5h A.Dusa 2,5h Montag 05.06.23 W.Eggs 3,0h A.Dusa 3,0h Dienstag 06.06.23 D.Oehmigen 3,0h A.Jusaj 3,0h 07.06.23 D.Oehmigen 2,0h A.Jusaj 2,0h 12.06.23 D.Oehmigen 1,5h 13.06.23 1,5h

2771. Bauteil D - Gipsputz an Fehlstellen bis Rohdecke ergänzt, und bestmöglich geglättet, am/ hinter Installationsleitungen - Leibungsflächen mit Gipsputz verputzt und ausgeglichen - Untergründe vorbereitet und grundiert

2772. Schalung an Decke gebaut. Löcher in Bestand Decke gebohrt. Bewehrungseisen geflext und in die Bohrlöcher gesteckt in Verbindung herzustellen. Beton Estrich angerührt und eingekippt.

2773. An dem Kellerabgang wurde an der Türe und in der Schräge die GK Platten angebracht. An den GK Platten wurde an den Stößen ein selbstklebendes Gewebe eingelegt und mit Uniflott gespachtelt.

2774. Lohnleistung: - Demontage der vorhandenen Dachlatten an den Sparren inkl. Abtransport zum Container, 4,00 Std. - Vliesrücksände mit Fräse entfernen, zusammenkehren und in den Container abtransportieren, 3,00 Std. Gesamtstunden: 7,00 Std. Materialkosten: - Abnutzung der Fräsköpfe, 1 Psch 6,80€

2775. Whg Fischer -Vorbereitende Arbeiten - TRO aufgebaut Küche: 2 x HT SZ = 45234 kW/h Zimmer: 1 x HT, 1 x LE SZ = 2494 kW/h

2776. -PVC Sockelleiste auf Maß geschnitten und beidseitig angebracht.

2777. Arbeiten nach Angabe der Bauleitung ausgeführt: - Demontage der Wandpaneele - Demontage Unterkonstruktion - Demontage Fliesenspiegel - Demontage der Trockenbauwand - Tesa, Dübel und Nägel entfernen - Abtransport und Entsorgung der Restmaterialien - Bauen einer Rigips Vorsatzschale

2778. pos.01.01.0030 Malerarbeiten 12 Std. 30 %

2779. Alte Absperrventile in der Küche demontiert. Rohrleitungen zum neuen Absperrblock im WC weitergeführt Wasser wieder aufgedreht und durchgespült Alles auf Funktion und Dichtheit geprüft. 6 Std. 57,25 € 343,50 € 2x Verzinkte Reduzierungen 3/4 2x 11,89 € = 23,78 € 2x Mepla Übergang 20x 3/4 2x 22,68€ = 45,37 € 2x Mepla Übergang 2x 21,51€ = 43,03 € 2x Stockschraube 50 mm 2x 7,80 € = 15,60 € 2 x Rohrschelle 20-23 mm 2X 5,20 € = 10,40 € 2,50 m Meplarrohr 20 2,5X 11,96€ = 29,90 € 2,50 m Turbolit 2,5X 4,55 € = 11,37 € 2m Amaflex 280 geschlitzt 2,0 17,81 € = 35,62 € Gesamt 558,57 €

2780. - Demontage der Absorber im Bereich der zu demontierenden Wand - Abbruch der Arbeiten auf Anweisung der Bauleitung aufgrund eines unvorhergesehenen Fototermins des Vorstandes => Dadurch resultierende Ausfallzeiten der beiden Mitarbeiter. 2x 7,5 Std

2781. Montag 07.11.2022 Bodenschutzplatten eingekürzt für Sockelfliese 2 AK a 6 Stunden Dienstag 08.11.2022 Umbau Deckenversprung 2 AK a 3 Stunden Dienstag 08.11.2022 Wandöffnung zugemauert über Decke Wand 1 AK a 3 Stunden Mittwoch 09.11.2022 Fliesen entfernt 1 AK a 2 Stunden Donnerstag 10.11.2022 Fliesen bei Fenster entfernt 1 AK a 4 Stunden

2782. Pos.: 10.02.0030

2783. Wir haben in Position von die Klima Anlage das Koffern unter gesetzt damit die Split einbauen können und genug abstand mit decke hat. Wir haben noch dazu Eckschienen gesetzt und gespachtelt + geschliffen. Noch dazu haben wir wieder die Raster Decke in die 3 Stockwerke zugemacht und platten getauscht weile andere Gewerke wieder beschädig haben.

2784. Loch in der Holztür mit 2k Spachtelmasse geschlossen. Zum Pausenraum den Boden Abgedeckt und alles zum streichen vorbereitet. Anschließend die dunklen Stellen vorgestrichen und kurz gewartet bis diese bereit waren zum erneuten Überstreichen. Anschließend die Wand gestrichen.

2785. Pos.: 01.01.0020

2786. Restliche Stemmarbeiten am Sockel LIN Raum /WC als Vorarbeit zum Fliesen und Verputzen nach Angabe der Bauleitung

2787. Bauteil D, F + K - getrocknete Wandflächen der Vortage geschliffen - Abdeckmaterialien entfernt und entsorgt - Wand- und Leibungsflächen in die Fläche mit Finishspachtel auf Q3 gespachtelt und geglättet

2788. Betriebsfertige installation einer bauseits gelieferten Schaltzentrale zur Lichtregulierung der Deckenbeleuchtung

2789. 1: Trennwand Bad zu TH. Unterkonstruktion herstellen und TH Seite doppelt mit 2x12,5mm GKBI geschlossen. Ecke links aussenseite zu "Waschbecken Vorsatzschale" hergestellt. 2: Trennwand Bad zu TH. Bad Seite innen. Uk Wandbündig herstellen Dämmung einlegen, 1x 12,5mm GKBI beplankt. 3: Koffer in Knie höhe hergestellt ca. 2,12 x 0,62 m . UK , doppelt beplankt mit 12,5mm GKBI 4: WC GIS VSS mit 1x 18mm beplank. 5: Waschbecken VSS UK ergänzt 1x 15mm OSB Beplankt und 1x 12,5 mm GKBI beplankt.

2790. Abholung, Aufbau und Einweisung des Schrägaufzuges, für schnelleren Abtransport von Estrich und Müll

2791. Türschilder Montieren 3x Drückergarnituren bearbeiten Tür abschneiden bei Büro Küche Höhenversetzung Toilettentrennwand

2792. -Arbeiten von Ausbrüchen (Beschädigungen) im Sockelbereich BT C und B EG -Überarbeiten von Teilbereichen an Putzflächen nach Absprache mit der Bauleitung -Nachträgliches schließen von Kabelschlitzen (Flur BTC-B EG)

2793. Keller zusätzlicher Zeitaufwand aufgrund von Rohren, Kabeln, Leitungen an Decken und Wänden

2794. Maschinen lackieren 3x Signal gelb Boden Abdecken

2795. Möbel und Inventar in den Klassenzimmern umräumen. Gegenstände, wie Garderobe,

Feuerlöscher usw. von den Wänden de- und montieren.

2796. Die komplette bereits hergestellte Stützenverkleidung zur Fassade hin auf 1,5cm abgesägt. Die Verkleidung wurde mit Abstand zur Fassade von 0,5cm gebaut. Dies wurde danach vom Fassadenbauer beanstandet, daher mussten wir es nachträglich zurück bauen. Dies wurde vorab nicht kommuniziert.

2797. Bad abgeklebt abgedeckt Bad Decke wände Tapete und Makulatur Tapete entfernt und decke wände abgewaschen Ecke über fenster mit schimmelfresser eingesprüht aber kein sichtbares schimmel vorhanden gewesen Ausbruchstellen am Fenster vorgeschmiert Nochmals abgeklebt abgedeckt Da andere Abdeckung sehr verschmutzt durch Tapete entfernen Und hohe Luftfeuchtigkeit Decke wände mehrmals gespachtelt Decke Wände geschliffenen Wo nötig elastisch ausgespritzt und gestrichen Gardinenstange montiert alles sauber gemacht baustelle geräumt müll entsorgt Küche Hängeschrank abgeklebt abgedeckt oben drauf mehrmals mit Schimmel Fresser Behandelt und Abgewischt Wandfläche in diesem Bereich Mehrfach isoliert Und Mehrfach Mit einem ähnlichen Farbton Ton wie vorhanden gestrichen Sauber gemacht

2798. Abdecken der Fußbodenfläche entlang des Sockelbereiches mit Abdeckflies und Papier. Sowie Abkleben des Sockels mit Goldband zum ziehen von Acrylfugen in allen Räumen in der Kirche. Außerdem wurde angefangen Türrahmen beidseitig doppelt abzukleben (Wand und Türrahmen) da die Fuge weiß bleiben soll muss doppelt abgeklebt werden. (Azubi 9 Stunden) Ziehen von Acrylfugen an allen Sockel. (7,5 Stunden) Spachteln von Macken, Beschädigungen und Falsch gebohrten Löcher an den Wandflächen. (1,5 Stunden)

2799. Mittwoch 09.02.: - Entfernen der Abdeckungen - Absaugen und entsorgen des nicht gebundenen Colorquarzsand - Schleifen der Oberfläche - Reinigen der Oberfläche - Abkleben des Arbeitsbereichs - transparente Versiegelung der Oberfläche - Absperren der Fläche - inkl. Anfahrt Mitarbeiter

2800. für erhöhte Laufwege und Transport von schweren Teilen so wie Reparatur an Defekten Mauer werks, für Hilfs arbeiten und Begleit arbeiten

2801. Nicht zu behandelnde Bauteile mittels Goldband, Vlies, Folie abdecken.

2802. Bodenfläche mit Abdeckvlies abgedeckt. Türelement abgeklebt und mit Folienklebeband abgeklebt. Wandfläche gereinigt. Acrylfugen erneuert und Risse an Wände V förmig aufgeweitet & mit PCC Mörtel verputzt und ein Gewebe eingeputzt .Übergänge mit Pinsel verwaschen. Wand mit Innen Silikatfarbe gestrichen. Abdeckungen und Klebebänder entfernt. 1 Rolle Abdeckvlies, 1 Rolle Goldband, 4 Liter Silikatfarbe, 1 Rolle Masker Tape / Folie, 4 Kilo PCC Mörtel, 1 Stück Rissgewebe, 1 Kartusche Acryl

2803. Stahltüren nachlackieren nach Beschädigungen

2804. Verschmutzungen an Decken und Wänden 7. OG bis 3 OG beseitigt. Reviklappen in den Netzwerkräumen mit Acryl ausgespritzt. 7 OG bis EG Neue Reviklappe gestrichen 7 OG.

2805. - Isolieren von durchdringender Flecken. - Löcher verschließen mit 2K Polyesterspachtel masse. - Abdeckarbeiten im Innen und im Aussenbereich.

2806. -Hinter den Heizungsrohren losen Fliesenkleber abgekratzt. -Erschwertes arbeiten Fläche hinter den Rohren mit Haftputz überzogen

2807. 26.02.24 - erneutes Streichen der Decken im OG (2x) - Schleifarbeiten über den Türzargen im OG - Ausbesserungsarbeiten an den ganzen Wänden im OG - Ausfugen und streichen der Fensterleibungen im OG insgesamt 6 Stunden 27.02.24 - Spachtelarbeiten bei dem Riss im Treppenhaus OG-DG - Spachtelarbeiten im Bad im DG an den Fliesen entlang. Fliesenspiegel war kleiner als uns angegeben - Spachtelarbeiten um die Steckdosen und Lichtschalter herum im OG und im DG insgesamt 4,5 Stunden 28.02.24 - erneutes Streichen der Decken im EG (2x) - Schleifarbeiten über den Türzargen im EG -

Ausbesserungsarbeiten an den ganzen Wänden im EG - Ausfugen und streichen der Fensterleibungen im EG insgesamt 6 Stunden

2808. Batterieraum Um die Abkofferung ausführen zu können musste der Putz an der Wand entfernt werden. Erstellen der Abkofferung (4 Stück) Nach anbringung der Abkofferung wieder angespachtelt, da wo es möglich war.

2809. Sockel montiert .

2810. Entfernung alter Wasserleitungen (Rohre). Entfernung alter Fensterbänke 5 Stück. Demontage des alten Küchenfenster

2811. Sockelbereich im EG mit PU versiegelt und anschließend den Sockel 2 mal gestrichen.

2812. Begehung mit Herr Beier und Herr Funke 3 Mitarbeiter Verschmutzungen und beschädigungen beseitigt

2813. - Anstrich der wieder geschlossenen Deckenfläche und nochmaliger Anstrich der Wandflächen F30 - Montage der bestellten Briefkastenanlage - Räumen der Baustelle - Rückfahrt ca. 4,0 Std.

2814. Im 2.OG an den Fenstern Abschlussschienen gesetzt. Sowie im 1.OG an den Fenstern Abu-leisten gesetzt. Anbei auch noch leibungen mit HP 100 herausgründiert. MATERIAL: 65 LFM Ablussschienen 65 LFM Abu leisten 8 Sack HP 100

2815. -Türen Rahmen ausfugen,mit Wand Farbe streichen, -Decke weiß ausbessern, -2 Locher spachteln ,streichen, -Silikon Fuge anbringen als Muster an Metall Stange.

2816. Mauerwerksfugen fertig geschlossen An drei Wänden Magnettapeten entfernt und Schutt entsorgt

2817. 2. WC: Bestehende GK-Decke im Bereich der Lichtkuppel geöffnet und die Leibungen mit Gkbi verkleidet. Die Außenecke welche entstanden ist mit einem weißen Winkel 30*30mm verkleidet.

2818. Heinrich-Schmid war mit 5 Monteuren vor Ort und musste auf Angaben warten. Es konnten keine Arbeiten ausgeführt werden und die Monteure mussten warten.

2819. 202/204 Ausbesserungsarbeiten fertiggestellt. erstellen der notwendigen Schutzmaßnahmen. Beschädigungen sowie Verschmutzungen an markierte stellen wiederherstellen. Anschlüsse anarbeiten mit Acryl auspritzen z.b Fensterblende ,Sockel an Zargen..

2820. Alte Gasse Obergeschoss In der Küche dieverse Halterungen abgeschraubt und demontiert. Diverse Fehlstellen und Schraublöcher verspachtelt. Treppengeländer , Putz abgestoßen und abgeschliffen. Fliesensockel von Putzresten gesäubert zwecks Abklebearbeiten. Diverse Wand und Deckenanschlüsse , sowie die Fliesensockel dauerelastisch versiegelt.

2821. Sockelbereiche bei Müller Drogerie von Lackspuren mittels Abbeizmittel und Hochdruckreiniger gereinigt.

2822. Hahah

2823. Absprache mit Bauleitung Beginn der Arbeiten am 17.4.2023 im MSHV Raum Wände und Decken streichen konnten durch fehlender Vorleistung nicht erbracht werden An und Abfahrt wird berechnet

2824. Fenster und Türelement von beiden Seiten gut geschiefen grundiert und fertig lackiert

2825. Bgdfhgdrh

2826. Da Fototapete größer als Wand Ermittlung der Mitte. Mit Wasserwaage Hilfslinie einzeichnen im Lot. Wand mit Kleber einkleistern und Bahnweise tapeziert. Fototapete mit klarem Wasser abgewischt und trocken gerieben.

2827. 20.-22.09.2022 alle Trockenbauwände und Deckenflächen im Dachgeschoss auf Oberflächengüte Q2 Spachteln. 21h Schließen grober Löcher in den Wänden, Übergänge von Neu und Altputz angleichen, sowie Fensterleibungen nachspachteln (siehe Bilder) 4h

2828. Risse geöffnet, mit Spachtelmasse gefüllt, ein rissüberbrückendes Gewebe eingespachtelt und geschliffen. Wo: Wand (IA 14) in der Achse 2-AH

2829. Komplizierte Herstellung der Konstruktion für die Türöffnung im Eingang zum Pausenraum, daher eine Befestigung um Unterzug/Stahlträger nicht möglich ist. Einsetzen und Verbinden von zusätzlichen UA-Profilen um eine Stabile Konstruktion herzustellen -> Zeitlicher Mehraufwand

2830. 1.OG Whg. links (Loch im Boden): Belag um das Loch herum gerade herausschneiden, Loch mit OSB-Platte verschließen, mit Gewebe überspachteln und neuen Belag einsetzen 2 MA á 2,5 Std. Material: 0,5 m² OSB-Platte, 5 kg Standfeste Spachtelmasse, 0,5 m² Belag 2.OG rechts (2 Kernlochbohrungen verschließen): Boden aufsägen, Löcher mit OSB-Platten verschließen, mit Gewebe überspachteln und neuen Belag passgenau einsetzen 2 MA á 2 Std. Material: Material: 0,5 m² OSB-Platte, 5 kg Standfeste Spachtelmasse, 0,5 m² Belag

2831. Im 4.OG bei Frau Giorgio die Küche erneut abgedeckt. Trockenbaukasten und Wand geschliffen, tiefgrundiert und mit Rauhfaser Tapete tapeziert. Sauber gemacht.

2832. Geb.S. Im 2OG. Handläufe, Steckdosen, Schalter montiert

2833. Standzeit Auf Grund verschlossener Baustelle, kein Zugang möglich um Maler arbeiten auszuführen. Fliesenleger kam verspätet zur Baustelle. Wartezeit 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr

2834. PU Masse im unteren Bereich (Großer Raum) an den Deckenträger entfernt. Löcher an den Deckenträger und Wände 2 x gespachtelt.

2835. Whg. Sahin: Abklebe + Abdeckarbeiten, erst befallende Stellen mit Schimmelentferner eingesprüht und anschließend isolierarbeiten.

2836. Fensterelement Fassadenarbeiten Lr 226: - lösen, nicht tragfähigen Putz entfernen - Untergrundvorbereitung (Grundieren) - Grundputz mit Gewebeeckschiene und Anputzleiste aufbringen - groben Oberputz aufbringen und Übergänge herstellen - Anstricharbeiten an den ausgebesserten Putzstellen - Abdeck- und Abklebearbeiten - Liefern und montieren des Abdeckblechs Trockenbau Fensterelement Lr 226 Innen: - Unterkonstruktion erstellen und mit 1 x GKF 12,5 mm beplanken - Oberfläche auf Q3 Oberflächenqualität vorbereiten Gesamtstunden: 56

2837. -starke Unebenheiten im Boden zusätzlich mit standfester Spachtelmasse ausgeglichen 6Std -Sockelleisten im Bereich der Fußmatte rückseitig ausgefräst, Magnete eingebaut, im Bereich der Wand Metall eingebracht, damit die Sockelleisten beim Reinigen der Fußmatte problemlos demontiert werden können 5Std -Anschlüsse Türzargen zum Boden mit farblich passenden Silikon ausgefugt 1Std -alte, nicht demontierte Podestkante demontiert und ausgebaut 4Std

2838. Füllen der Fugen mit Styropor, der Rückseite und der Vorderseite des Gebäudes

2839. TRH 3. OG, Langer Flur -Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Materialien und Werkzeuge. -Schutzabdeckung von Boden, Heizkörpern und angrenzende Bauteile, einschließlich abkleben und späterer Entsorgung -Dübellöcher in den Wänden mit Füllstoff

spachteln

2840. Wie vor Ort besprochen, Teilflächen mit Giraffenschleifmaschine geschliffen. Sinterschicht von Treppenuntersicht entfernt.

2841. -An der Zwischenwand losen Putz, alte Schrauben und Dübel entfernt. -Die Wand zur Balkontür komplett mit Gewebe überzogen und verputzt. -Große Löcher vorgeputzt. -Den Klinker am Bogen abgeklebt und den Boden abgedeckt. -Schiene an den Pfeilern gesetzt und die Pfeiler verputzt. -Die Flächen über dem Bogen ausgeglichen. -Lose Tapeten und Putz am Kamin entfernt und den Kamin mit Haftputz überzogen. Material: 3 Sack Rotband, 5qm Gewebe fein, 3 Putzabschluss-Schiene a' 2,5m , 2 Eckschienen a' 2,5m

2842. test

2843. Trockenbau decken in den neben Zimmern die Stellen, die neu gespachtelt wurden zweimal gestrichen Badezimmerdecke am Schlafzimmer komplett gestrichen dazu komplettes Badezimmer mit Folie zu gehenen Naturholz Türen angeschmissen und vorbereitet zum lasieren

2844. RaumED16o40WD (nicht im Hauptauftrag enthalten) —Wasserschaden mit Isolierfarbe vorbehandelt —mit Dispersionsfarbe überstrichen Raum ED17033 WH (nicht im Hauptauftrag enthalten) —in Geöffneter GK Wand Unterkonstruktion einbauen und mit GK verschlossen —mehrfach GK Spachteln und schleifen — Wandfläche 2x streichen

2845. Ausbesserung arbeiten an alle Decken und Wände, so wie ist das vorher mit AG besprochen. Malerarbeiten : Wände spachteln, Löcher schließen, Türleibungen verputzen, stahl Konstruktion lackieren. Arbeit inkl. Schutzmaßnahme. Stunden Aufteilung: Donnerstag: 2 Mann x 9std = 18std 1 Mann x 6std = 6std Freitag : 2Mann x 6 std = 12std

2846. Beschädigte Raufasertapete in Zimmer 02 mit Tapetenlöser entfernt. Nach Einhaltung der Trocknungszeit Neue Tapete eingeflickt.

2847. Mehrmaliges Verräumen und Rumschieben Rollis Edeka. Abkniosen bestehende Deckenabhänger und am Lager HS entsorgen. Einmessen Deckenschürze, Montage Deckenschürze mit UW- und CW-Profilen, Verspachtelung Q3. Herstellen mehrerer Öffnungen und Ausschnitte in Deckenschürze

2848. Hallo Andre

2849. - An- und Abfahrt zur Baustelle wegen Trocknungszeiten

2850. Fußleisten abgeklebt, Abdeckvlies auf den Boden ausgelegt. An den getrockneten Stellen die zuvor noch feucht waren, wurden lose Farb- und Putzreste entfernt und beigespachtelt. Fußleisten mit Acryl versiegelt und Klebeband entfernt.

2851. -Sockel armiert -4Türen Sockeldämmung angearbeitet,mit Armierung gespachtelt. -Gebäude gegenüber:Putzausbesserung

2852. Malerarbeiten

2853. -Im Schiff Ost unten links, große Löcher, Durchbruch und breite Kabelschlitze zugemauert. -Unter der Fußpfette im Schiff die großen Löcher zugemauert. (Mehraufwand, da die Steine verkeilt werden mussten, keine Auflage.) An sieben Stellen. -Lose Steine des alten Mauerwerkes neu verfugt. Material: 3,5 Sack 55 Gräfix Trassmauermörtel/ 11 VZ 7,2/ 8 VZ 5,1

2854. Schleifen der in Rapport 30 gespachtelten Flächen und spachteln des hergestellten Koffers incl. Einspannten einer Eckschiene

2855. - Tür, Treppe, etc. im Außenbereich mit Abdeckvlies vor Verschmutzungen geschützt. - Gewebeeckwinkel, Gewebeabschlussprofile geliefert, zugeschnitten und mit Armierungsmörtel angebracht. - Vorbereiteten Fassadenflächen mit Armierungsmörtel überzogen, inkl. Einlage eines Gewebes. - Putzausbruch an der Fassade (Vorderseite) in mehreren Lagen verputzt. Putzschaden nach Durchbohrung der Außenwand durch die Firma Roth. - Anstrich der Wand im Treppenhaus mit Dispersionsfarbe, inkl. Verfug- und Abdeckerarbeiten.

2856. Draußen vor den Läden die Ware mehrfach bei Seite gestellt und zurück gestellt, um an den Säulen am Sockel arbeiten zu können. Bei Kamps die linke so wie die rechte farbige Wand mehrfach Tische und Stühle bei Seite geräumt und zurück gestellt. Im Friseur rechte weiße Wand frei geräumt, anschließend wieder zurück gestellt. Anschlüsse Säulen zu den Schaufenster und Anschlüsse Fenster abgeklebt und mit Acryl versiegelt.

2857. Ausbesserungen von Schmutzstellen an den Wandflächen. Nachträglich verspachtelter Ansatz zur Rasterdecke nachstreichen. (Siehe Anhang) Diverse Fehlstellen vom Trockenbau nacharbeiten.

2858. BV Santander Bank- Sonnenstr. 31, 80331 München- 670117418 - Öffnung Treppe zu 1. OG mit GK beplanken, spachteln und schleifen - Verkofferung im EG montieren, spachteln mit ES, schleifen - 1. OG Küche Verkofferung, spachteln, schleifen - BV aufräumen, Reste mitnehmen

2859. Gestörte Arbeitsablauf wegen Ruhezustand

2860. Lörrach Wiesental Straße 26 -Tür zum 1 og. Alte tapete zur Tür entfernt und weggeschnitten so wie denn schaum an der Tür weggeschnitten. alles abgeklebt und abgedeckt. Leibung mit Haftputz aufgefüllt und trocknen lassen anschließend eckschienen zugeschnitten und nochmal mit Haftputz überzogen.

2861. Bereich Empfang 2. OG: Halterungen der Werbetafeln entfernt. Bohrlöcher verschlossen. Wandfläche mit einer Dispersionsfarbe im Farbton weiß gestrichen.

2862. -Styrodurplatten fertig geklebt. -Fugen ausgeschäumt. -Platten gedübelt. -Gewebearmierung Ostseite.

2863. Dämmung an Sockel angebracht inklusive Sockelschienen und Abdichtung

2864. Nachträgliche Arbeiten an der Türleibung in der Garage. BV Nisch -Abdecken und abkleben der Boden- und Türfläche -Ausmessen, zuschneiden und Anbringen von Putzträgerplatten. -Ausschäumen der Tieferen Spalte an der Wandfläche zur Leibung. -Grobes zuspachteln der Anschlüsse der Leibung zur Wand. -Ausmessen, zuschneiden und Anbringen von Gewebe-Eckschienen. -Zweimaliges spachteln der Gewebe-Eckschienen, sowie abspachteln der Gesamten Leibungsfläche. -Gespachtelte stellen geschliffen und abgestaubt. -Ausmessen, anzeichnen und Abkleben eines Rahmen um die Tür. -Zweimaliges streichen der Erstellten Türleibung. -Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterial. 9,0 Std. Nachtägliche Arbeiten Innen -Nachträglich angebrachte Sockelleisten abgeklebt und Ausgespritzt -Nachträgliche angebrachte Abdeckungen der Verteilerdosen, zweimal mit Farbe überstrichen. 2,0 Std. Arbeiten im Büro und Abstellraum UG (Nachträglich Angebrachte Fenstersimsen). -Bodenflächen und Sockelleisten abgedeckt und abgeklebt. -Raufasertapete im Bereich der Fenster entfernt und entsorgt. -Nachträglich angebrachte Fenstersimsen zweimal eingespachtelt und geschliffen. -Wandflächen mit Raufasertapete neu tapeziert und zweimal gestrichen -Abdeckmaterial Entfernt und entsorgt. -An- und Abfahrt 5,,5 Std.

2865. säubern, vorbereiten, reprofiliieren Kleinschäden ca. 4-5 Stück mit EP Spachtel

2866. Auftragsnummer_ 4600002961 Innenbereich : - Windfang grosses Fenster bei Eingang entfettet , abgeklebt gereinigt Aufkleber entfernt , Silikonreste und Klebreste mühsam weggekratzt .

----- 4 h

2867. - Liefern, Auf- und Abbau sowie Vorhaltung eines Hochdruckreinigers - Stützmauer gründlich mit Hochdruckreiniger abgedampft und gereinigt - Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile mit Klebebänder und Abdeckvlies - gereinigte Fläche nach Trocknung mit einer Fassadenhydrophobierung behandelt - nach Beendigung der Arbeiten, Baustelle aufgeräumt und Abdeckmaterialien entfernt und entsorgt Ausführungszeitraum: 25.-27.03.2024

2868. - Wandflaachen mit Finishspachtel gespachtelt und geglaattet - trockene Wandflaachen geschliffen - angrenzende Randbereiche, Moobel, Bodenflaachen u.aa. abgeklebt u. geschuutzt (Bereich Fensterleibungen) - Leibungsflaachen mit Betonkontakt grundiert - Gipskartonplatten im Leibungsbereich gemaaß Angabe durch Bauleitung geklebt und montiert - wo mooglich PVC-Einfassprofile montiert, Eckschutzwinkel und Abschlussprofile gesetzt und eingespachtel

2869. Baustelle mit zu benötigte Material und Werkzeug einrichten. Löcher zwischen den Räumen sauber aussaugen und mit Perlite aufgefüllt. Die Perlite runterdrücken und verdichten. Über die Perlite das Loch mit standfester Spachtelmasse auffüllen und glatt ziehen. Nach der Trocknung das gespachtelte schleifen und absaugen

2870. 1 OG WHG Wolf. Messprodukokoll Geschrieben. TRO Abbau. 1X SKV 2X HT 1X SZ:3163 KW/H Geräte reinigen.

2871. Schließen von Löcher an den Wandflächen mit geeignetem Material. Schließen von Rissen und den Innenecken mit Acryl.

2872. Im Bereich A 7 bauseits beschädigte CD-Schiene demontiert Nonius Abhänger gerade gebogen und neue Tragschiene zugeschnitten und eingepasst

2873. Nachdem Fremdgewerke unsere Abdeckungen im 2. Obergeschoss entfernt haben, mussten wir nochmals abdecken und schützen

2874. An den Traufseiten (Terrassenseite und Hofseite) war Aufgrund der Gerüsthöhe kein normales Arbeiten möglich. Der Abstand von Gerüstbohle zur Regenrinne und zur Traufoberkannte betrug ca 50 cm und zur Wand hin ca 40 cm. Hier musste das Gerüst mit den Auslegern und Holzunterlagen so umgebaut werden, damit man händisch in der Lage war diese zu bearbeiten.

2875. - Stuckschäden feinspachteln - neue Bossierung anzeichnen und einmessen - Latten für Bossen anschlagen

2876. Punkt 17.11 / Baubesprechungsprotokoll vom 20.07.2024 Nachträgliche Herstellung von Leitungsschottungen in Brandwand EG-Ostflügel Abarbeitung der im Punkt 17.11 geforderten Leistungen 2 Monteure 2 An- und Abfahrt / Baustelleneinrichtung

2877. Alte Tapete entfernt und Kabelschlitz mit Gipshaftputz geschlossen.

2878. Loses Mauerwerk am Wand Zapfen demontiert und wieder fachgerecht neue hergestellt. Linke und rechte Seite.

2879. Ausbesserungsarbeiten im Dachgeschoss inkl. aller Schutzmaßnahmen

2880. Büros: 2020/2007/2006/2005/2120 - bei demontierten Kabelkanälen, Raufaser entfernt, mehrfach gespachtelt und Flächen inkl. im vor genannten Rapport beschriebene Büros, Wände mit Giraffe geschliffen. - an diversen Betonsäulen Eckschienen gesetzt und flächenbündig gespachtelt 2108/2004/2003/2002/2029/2028 -

2881. Randbereiche im Vorraum des Musterlagers abgeklebt mit einem Klebeband, randfugen mit eine

1k Primer grundiert. Nach der Trocknung der Grundierung die Fugen mit einem 1 K PU Dichtstoff ausgespritzt und geglättet. Klebeband nach den Arbeiten entfernt und fachgerecht entsorgt.

2882. -abdecken der Lüftungsanlage und Halter im Bereich 0.08.01b Spritzguss (Technikum) -abdecken der Lüftungsanlage und Halter im Bereich 0.07.01b Flur (Technikum)

2883. Durch Abbrucharbeiten musste der Deckenstreifen, siehe Bilder, gereinigt, und mit Gewebearmierung überarbeitet werden. Des Weiteren sind Mehraufwendungen durch Deckeninstallationen für die Anstricharbeiten angefallen. Für die Ausführungen ist nachfolgender Aufwand entstanden.

2884. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt . Entfernen der Bodenbeläge im Besprechungsraum und Flur . Schleifen des Trocken Estrich . ergänzen des Trockenestrich wo die wand entfernt wurde . Überspannen mit Rissgewebe des ergänzten Trockenestrich .Überspachteln mit Standfester spachtelmaße. Boden grundiert und 3mm gespachtelt.

2885. Im Bereich UG Flur Revisionsöffnung nachträglich an der fertigen Hera-Designdecke herstellen inklusive Deckenverstärkungen Mehraufwand

2886. Nicht fertig Stellung der Fensterlaibungen bis zum Fertigstellungs Termin (02.02.2024) In den Bädern neben den Türen nichtmal Rissbinden eingespachtelt. Teilweise fehlende göppinger und eckschienen. Behinderung durch ständiges umstellen der Maschinen, Leitern etc. Durch arbeiten NICHT möglich! Entgegen der gemeinsamen Besprechung und Terminierung mit der Bauleitung.

2887. Im Auftrag des Kunden wurden folgende Arbeiten ausgeführt: - Zu schützende Bauteile wurden abgedeckt. - Der Wasserschaden an der Decke im Seminarraum 1, dort wurden die nassen GKB Platten ausgeschnitten. - Wanddurchbohrungen/Öffnungen vom Elektriker, dort wurde die Stelle zweimal verspachtelt, geschliffen und gestrichen. - Entlang der Fensterfront wurde die Decke ebenfalls ausgebessert. Zweimal verspachtelt und geschliffen. - Der Rahmen der Fensterfront wurde von Dreck beseitigt. - An der Steckdose wurde ebenfalls ausgebessert, verspachtelt und geschliffen. - Seminarraum 2 wurde an den halbsäulen ein weißer Sockel gestrichen. - Seminarraum 2, die neue Tür in der Wandverkleidung wurde geschliffen, grundiert, und zweimal gestrichen. - Im Seminarraum 1 wurde die Decke im Bereich der Trennwand ausgebessert. - Der Sockelbereich im Flur wurde angeschliffen und mit Grau Aluminium zweimal lackiert.

2888. Alte Wände vorgeputzt Eckschienen gesetzt Gipskartonwände und Unterzug vorgespachtelt Kabelschlitze vorgeputzt

2889. - der Boden und die umliegenden Bauteile wurden abgedeckt - sämtlich Nägel und Dübel, sowie Klebereste wurden von den Wänden entfernt - die Wandflächen wurden gespachtelt - durchschlagende Stoffe wurden isoliert - der Raum wurde komplett deckend weiß gestrichen - alle Abdeckmaßnahmen wurden fachgerecht entsorgt

2890. - Abdekarbeiten nicht zu bearbeitenden Flächen mit Folie, Tesa und Abdeckvlies. mehrmals -Schimmelentfernung an den Wandflächen im VK und Nebenräumen: mehrmaliges einstreichen der befallenen Flächen KEIM Mycal EX, mit Folie und Tesa abgedeckt, Putz entfernt und neu verputzt.

2891. Die Stahlstützen waren teilweise sehr stark mit Mörtel verschmutzt. Dieser musste gründlich entfernt werden da wir den Brandschutz sonst nicht gewähren können und die Platten an der Stütze nicht montiert werden hätten können.

2892. Podest 2.Obergeschoss, Stahlwinkel und Deckenhalter demontiert und entsorgt

2893. Spachteln der treppenuntersichten.

2894. Wände für Klempner wieder öffnen und Wände konnten nicht weiter gebaut werden - und wieder schließen.

2895. Fassade: 2. Stb.-stutzen mit einer 80er Dämmplatte gedämmt, anschließend wurde an den außenecken ein Gewebeeckwinkel ein gespachtelt und auf der Vorderseite ein Armierungsgewebe ein gespachtelt. Auf die Armierte Fläche wurde ein 3mm Kratzputz verputzt und gestrichen. Die Dehnungsfuge mit einer Fugenmasse auf Basis von Polyurethan versiegelt und anschließend gestrichen.

2896. Freischaufel des aufgeschütteten Rollkiese zur Schaffung der Baufreiheit im Sockelbereich Ostseite Links unter Treppen Turm. Verlängerung der Fallrohre auf der West und Ostseite zum Schutz der Arbeiten. 6stk

2897. Prüfen der Betonoberflächen, entfernen von losen Teilen. Reinigen von Armierungsstahl, Rost und Haftgrundieren. Betonsanierung der flächen

2898. Bau 38 EG Lfd.Nr.38.0.555 deckenplatte und unterkonstruktion nachbessern

2899. 1. OG Wasserschaden Abdekarbeiten Fußboden Baustelle einrichten kleines Gerüst aufgebaut Da von der Revi-Öffnung, die Sicht zur Außenwand durch ein Lüftungskanal verdeckt war, wurde die GK-Decke hinter dem Lüftungskanal geöffnet. Nachdem die Ursache gefunden war, wurde laut Anweisung der Ausschnitt vergrößert, damit die Firma dort arbeiten kann um den Schaden zu beheben. Die Deckenöffnung wurde mit weißer Folie provisorisch geschlossen. Baustelle abräumen Abdeckmaterial im Container entsorgt besenrein Anfahrt 185km Rückfahrt 185km

2900. - lose alte Putzstellen abkopfen - vorziehen der Fehlstellen mit Putz - fluatieren der neuen Putzstellen - Vorstreichen der starken Verschmutzungen - Flecken an der Wand isoliert

2901. Losen Putz an der Fassade entfernen und neu verputzt und strukturiert Löcher in der Fassade mit Putz verfüllt und strukturiert

2902. WHG Kern. Messproduktoll Geschrieben TRO Abbau 1X FOLIENZELT 1X LE 1X SZ:14417 KW/H Geräte Reinigen Baustelle sauber hinterlassen

2903. Weitere Stelle im H5 Ferrari - Bodenstellen ausgebessert, ausgefräst und eingegossen in mehreren Schritten inkl. Einrichten und umrüsten

2904. Schranktüren demontieren, um Anschluss Bereich zur Wand sauber bearbeiten zu können. Nach den Verfugungs und Anstricharbeiten wieder montieren und ausrichten. 35 Stück

2905. -für das Entfernen von losen Beschichtungen an Metallbauten (5x halbrunde Säulen, Poller, Doppelflügeligen Außentor, rote Metallstreifen (unterhalb Schriftzug Garten & Zoo), 4 Stück Metallstützen -Schließen von kleinen Löchern und Rissen in Fassadenfläche - div. Räumarbeiten

2906. Anstrich der Fusleisten oberkante nachträglich stark verschmutzt

2907. Rolladenkästen von Fenster geschliffen + gereinigt + angeklebt und Lackiert Baustelle Sauber hinterlassen ...

2908. Fehlendes Gerüst - Gerüst selbstständig aufgebaut damit die Trockenbauer ihre arbeiten machen können und anschließend wir verputzen/gestrichen

2909. Im Bad EG Haus 2 Betreutes Wohnen Wasserschaden. Materialtransport-Decken Unterkonstruktion ausrichten und mit GKBI-12,5mm (imbrägnierte Gipsplatten) neu Beplanken. Inklusive neuem umlaufendem Anschluss an Bestandswände.

2910. Wandflächen vollflächig gespachtelt, geschliffen und neu Tapeziert.

2911. In der Küche Silikon Fuge heraus geschnitten gesäubert und mit Reiniger gereinigt nach trocknungszeit neu silikoniert . Material , 3 Silikon , 1 Reiniger ,1 Glättmittel , 1 Paket Klingen

2912. Dehnfugen - 4,25 Std. - V-Förmig geöffnet, - Flanken gereinigt und Haftprimer aufgetragen, - beidseitig abgeklebt, - PU-Material aufgetragen und abgeglättet, - Klebebänder abgezogen und Übergänge verschliffen. Sockelbeschichtung auf Balkonen ohne Bodenbeschichtung - 8,75 Std. - Sockel gut angeschliffen, - für folgende Beschichtung abgeklebt und abgedeckt, - Material lt. TM aufgerührt und verarbeitet inkl. Grundierung und Endbeschichtung. Betonsanierung in der TG - 4,5 Std. - loser Beton abgeklopft, - Stahl entrostet und mit Rostschutz behandelt, - Untergrund mit Schlemme grundiert, - lt. TM eine Mindeststärke aufgetragen, - Oberfläche an Bestand angeputzt.

2913. Nachträgliche Arbeiten, die im PlanRadar entstehen Nr 3638,4217 und wie es besprochen, sind die Stunden für die Beschäftigung der Arbeit auf Rapport Stunden. dazu gehören folgende Arbeiten: Abdecken, abkleben, streichen aufräumen. NACHWEIS: Wegzeiten in der Halle sind berücksichtigt. im Anhang sind Bilder vorhanden

2914. Ausmessen der zu verschließenden stellen, sowie Zuschneiden und anbringen der Platten. EG Di Maria/ Mustedanagic/ Pavic/ Hamzic/Magiera

2915. Separates streichen von Kabelrohre und Leitungen vom Klimagerät.

2916. - Malerarbeiten an decke und Wände - Ausbesserungsarbeiten auf Anweisung

2917. Im Gruppen Kikri 1 falsche Bohrungen Q3 spachteln (Das Loch ausstopfen, 1 x mit Binde spachteln, noch 1 x spachteln, 1 x mit finish spachteln + schleifen)

2918. Abdekarbeiten. Schadhafte Materail Rausnehmen. Neue Platten und UK liefern und montieren. Vorspachteln. Nachtrocknung fertigspachten und nach Trocknung streichen. Alles räumen und abtransportieren

2919. Es wurden Musterplatten zur Veranschaulichung erstellt - Besorgung von Materialien - Spachtelung der Platte mit Brillux Sentimento - Nach Trocknung und Filzen Anstrich

2920. Mehraufwand für das filzen der Dichtschlämme

2921. folgende Arbeiten wurden ausgeführt: Im Bereich der Kantine wurden die Decke in der Küche und im Bereich der Essensausgabe neu mit GK beplankt, Flächen grundiert mit Vlies tapeziert und mit Latexfarbe im Farbton wie Bestand deckend gestrichen, inkl aller Schutzmaßnahmen sowie nach Fertigstellung das entfernen des Abdeckmaterials

2922. #34.01.0020. Verputz- und Spachtelarbeiten in Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur/Diele, Küche, Zwischenflur Küche/Bad/Schlafen Details zur Ausführung gemäß Aufstellung der Arbeiten in aktualisiertem Angebot vom 05.04.22 28.03.22 6:30 - 15:30 8,5 Std 29.03.22 6:30 - 15:30 8,5 Std 30.03.22 6:30 - 15:30 8,5 Std 31.03.22 6:30 - 15:30 8,5 Std 01.04.22 6:30 - 15:30 7,5 Std

2923. Zusätzliches aufzählen des armierungsputzes an den gedämmten betonsäulen wegen Änderung des Putzes von 3mm auf filzputz. (mit Bauleitung besprochen)

2924. Mittleres Treppenhaus Flur zum Staffelgeschoss Doppeltes aus spritzen des Fliesensockels. Sockel zu weit von der Wand entfernt.

2925. >Verputzarbeiten/ Malerarbeiten Flur Personal 13.10+16.10.2023 13,5 Std. -Abdeck/ Abklebearbeiten an allen angrenzenden Bauteilen inkl. Bodenflächen -Aufbrennsperre auf Ytong/

Gasbetonsteine aufbringen -Armierungsspachtelung aufbringen/ anschließend Oberputz/
Feinspachtelung ausführen -Schleifarbeiten an Feinspachtelung -Tiefgrundierung und 2- maliger Anstrich
ausführen -Abdeckungen entfernen und entsorgen >Lackierarbeiten WC- Bereich Personal 13.10.2023
2,5Std. -Grundieren/ Endlackieren der Deckenunterkonstruktion in dem WC Bereich Personal inkl. aller
Abdeckarbeiten >Kassenbereich Deckensturz 1. OG.16.10.+17.11.2023 2,5 Std. -Reparatur an
Deckensturz durch -abschneiden der losen Bestandteile -2 maliges Anspachteln der ausbruchsstelle,
anschließend schleifen -Farbton nachmischen und angleichen inkl. aller Abdeckarbeiten >Stütze beim
Asiaten gestrichen inkl Abdeckarbeiten 17.11.2023 1,5 Std. >OWA Decken Eingang
Rolltreppe13.10.2023 1,5 Std. -OWA- Decken im Eingangsbereich nachstreichen inkl. aller
Abdeckarbeiten

2926. Mehrarbeit wegen Kleberückständen nach entfernen von sämtlichen Aufkleber und Blätter an den
Fahrstuhltüren. Die Kleberückstände wurden mit Nitroverdünnung und scharben entfernt. Die folgenden
Arbeiten wurden an den Fahrstuhltüren auf den Etagen 1-4 und hinten im Hof ausgeführt.

2927. Material Transport Mehraufwand der Transport weg war nicht stabil genug für unsere Paletten es
musste nachgearbeitet werden die Rampen mussten verstärkt werden.

2928. Aufenthaltsraum Deckenplatten Komplet neue getauscht. Einkaufsraum Wände Ausbesserung und
Decke kontrollieren noch einmal Rampe:Bohrloch zu machen. Müll Entsorgung im Werstoffzentrum.

2929. Vorhandene Kabelschlitze im Verkaufsbereich wurden abgesaugt, grundiert und anschließend mit
Botament A230 standfester Füllmasse aufgefüllt.

2930. Malerarbeiten EG Raum 014 - Abdeckarbeiten - Wende Grundierung mit Tiefgund. - Wende
Grundierung Anstrich.

2931. Folgende Rapportarbeiten wurden ausgeführt: Bereich: Büro -Trockenbaukasten bei
Wasserleitungen 2lagig mit Gipskarton beplankt. - 3x Gespachtelt auf Q3 -Grundbeschichten mit
Tiefgrund -Zwischen- und Schlussbeschichtet mit einer Dispersionsfarbe Bereich: Flur/Treppenhaus
-Wandausbrüche/Beschädigungen mit Haftputz verputzt. -Verputzte Fläche mit Multifinish geglättet und
geschliffen. -Fläche mit Tiefgrund grundiert. -Raufaser-Tapete geflickt. -Zwischen- und
Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe. Bereich: Keller -Ausbruch an Rohrleitung ausgefüllt mit
Kalkzementputz. -Fläche dem Bestand angeglichen mit Kalkzementputz. Zzgl. Abdeck-und
Abklebearbeiten Zzgl. An- und Abfahrzeiten

2932. 1. Tag Reinigen der Balkonuntersichten sowie fachgerechte Instandsetzung von losen/
ausgebrochenen Teilen des Untergrundes der Balkonuntersichten. Sowie an und Abfahrt aufgrund von
Trocknungszeiten.

2933. Leibungen abgedeckt, Leibungen mit betokontakt gestrichen. Rigipsplatten zugeschnitten und in
die Leibungen geklebt mit Perlfix in Haus 18/19. Material: 2x Perlfix, betokontakt

2934. In allen Stockwerken in 6 Wohnungen die Heizungsverteilung nachträglich ausgeschnitten, die UK
entfernt und durch einen Wechsel ersetzt.

2935. für Wartezeit bei Samstagsarbeit, da verschlossene Türen. Wurde Herrn Kraus bereits telefonisch
und per Mail geschildert.

2936. Die Brandschutzschicht lackiert. Nicht lackierte Stellen abgeklebt.

2937. - die Flächen im Flur wurden nochmals nachgespachtelt - in Zimmer 4, 5, 6 wurden alles Dübel und
Schrauben von den Wänden entfernt - alle Tesareste wurden von den Türen entfernt - in der Küche
wurde die Tapete entfernt, die alten Wasserleitungen wurden zugeputzt - in Zimmer 6 wurden die
Tapeten teilweise entfernt und die Flächen geschliffen und gespachtelt - in Zimmer 4/5 wurden sämtliche

Steckdosen verputzt, bei einer Wand die Tapete entfernt, anschließend gespachtelt - im Flur wurden die neu dazugekommenen Löcher gespachtelt und an den Bestand angeglichen - in Zimmer 9 wurde die Tapete an einer Wand entfernt und gespachtelt - in Zimmer 10/12 wurde der Wasseranschluss zugeputzt, die Tapeten entfernt und die Flächen gespachtelt - in der alten Küche wurde die Türzarge weggestemmt und entsorgt, eine Wand wurde komplett demontiert und entsorgt - die Türen wurden geschlossen und verputzt - ein GK-Kasten wurde gebaut - im neuen Bad wurde eine Türzarge weggestemmt und entsorgt - im neuen WC wurden die Öffnungen an der Decke mit einer Unterkonstruktion und GK-Platten geschlossen, anschließend wurde die Fläche gespachtelt - sämtlicher Müll wurde fachgerecht entsorgt

2938. Haus 2 W.212 UA Profil fom Türe beschädigt durch den Elektriker. UA Profil mit einem neuen ersetzt

2939. Zusatzarbeiten Büro Arslan

2940. Die Kabelschlitze wurden abgesaugt und grundiert. Zu Fenster wurde mit Katja Folie abgedichtet und es wurde Randstreifen eingebaut. Katja Folie 8 qm Randstreifen 85 lfm

2941. Verschmutzung von Bodenleger entfernt

2942. Hierfür das Ausmauern und setzten von Flachstürzen um die Last auf die Klappen zu verringern, Aufstemmen des Mauerwerks als Auflager des Flachsturzes, Für das errichten und entfernen der Schalung zum einmörteln der Brandschutzklappen.

2943. - Gesamte Fuge ausgebaut und fachgerecht entsorgt, - Untergrund gereinigt, - Fuge doppelseitig abklebt, - Fuge mit Haftprimer grundiert, - Fuge mit WHG PU-Fugenmaterial ausgespritzt und geglättet, - Klebebänder entfernt und nachgeglättet.

2944. 2.OG Tresorraum Für Fa.Mini-Max musste eine Revisionsöffnung erstellt werden, damit sie den Sprinklerkopf wechseln konnten. da dieser evtl. nochmal getauscht werden muss (nach Aussage Fa. Mini Max), wurde eine Klappe eingebaut. Baustelle einrichten Fußboden abdecken Anzeichnen und ausschneiden der Öffnung Unterkonstruktion zur Montage der Klappe erstellt Einbau der Klappe Arbeitsplatz besenrein säubern

2945. Wie am 21.07.2021 beauftragt, wurden die Farbmuster in der 3 Etage, zwischen den Klassenzimmern B/3.07 und B/3.05 angebracht. Folgende arbeiten waren dazu notwendig: 1 Untergrund vorbereiten 2 Tiefengrund auftragen 3 Farbfelder einmessen 4 Felder abkleben 5 Farbfelder beschichten Die zwei ersten Roten Felder wurden dreimal beschichtet, alle anderen Felder wurden zweimal beschichtet. Die Farbnummern wurden über den Feldern angebracht.

2946. Raum 006C,006H,005I,005K Schilder ,Spiegel, Halter und Rahmen demontiert und ins Lager getragen.

2947. Zimmer 240,254,Flur 2.OG,WC 1OG,Flur EG,Lehrerzimmer Kleinflächen an den Wände vor und fertiggestrichen

2948. -Beschichten der einzelnen Putzflächen an Haus 6 und 7

2949. Haupt- Auftragsnummer 0910053 Folgende Arbeiten wurden auf Nachweis durchgeführt: -Abdecken des Bodens inkl Verklebung der Stoßbereiche -Lastverteilende Unterlage erstellt um eine Abspriesung mit Dokaträgern Herstellen zu können. -Errichten einer Staubschutzwand inkl. ZIP Reisverschlusstür -Ausbau des zugemauerten Kellerfensters -Abschlagen Loser Putzflächen -Entfernung und Entsorgung des Angefallenen Bauschuttes -

2950. In den Räumen der Praxis wurden die Heizkörperrohre gestrichen da diese beschädigt waren. Außerdem wurde die Ausbesserung und Beschädigung durch Fremdgewerke durchgeführt. Hierfür

berechnen wir ihn mir Mehraufwand.

2951. Büro EG Verwaltungsgebäude Kaffeeflecken isoliert und deckend mit Dispersionsfarbe gestrichen. Unter dem Schreibtisch und Wand bei der Tür

2952. Seite Süd: - die komplette Etage 3 OG besenrein gesäubert, Bauschutt/ Holz und Müll abtransportiert und entsorgt; - 1 Stck Aussparung im 1 OG eingeschalt und betoniert Büro 4 Hausmeister: - Deckenplatten ausgetauscht und Arbeitsplatz gereinigt

2953. -Lösen Putz großflächig abgeschlagen und entsorgt. -Diese Bereiche mit Tiefgrund grundiert. -Putz in mehreren Lagen neu aufgebracht. -Kablechlitze verputzt und nachgespachtelt. - Fehlbohrungen vom Elektriker verputzt und nachgespachtelt. -Eine alte GK Wand ganzflächig gespachtelt. -Ausbesserung im Bereich der Fassade nach Absprache. Die Arbeiten wurden in der Zeit von Montag 12.06- Freitag 16.06. ausgeführt.

2954. Abdekarbeiten WC und Heizraum EG Unterkonstruktion erneuert in WC Durchgangsflur, Heizraum, Außen WC GK Platten montiert Fugen mit HP 100 verschlossen GK Q3 gespachtelt Baustelle beräumt Baustelle gesaugt Bauschutt verladen 9 m Dachlatte imprägniert 5,4 m Eckschutzschiene GK Gewebiband 5kg HP 100 10kg Uniflott 20m² Malervlies

2955. Klebereste und losen Trockenbau im unteren Wandbereich auf der Wandoberfläche entfernt und entsorgt, die Wand im unteren Bereich grundiert und mit einer Faserarmierten Spachtelmasse zweimal gespachtelt, sowie auch die verschlossenen Deckenöffnungen, nochmals mit einer Faserarmierten Spachtelmasse gespachtelt. Änderungen durch den Elektriker verschlossen, wie auch ehemalige Deckenspots der Oberfläche angeglichen mit Spachtelmasse

2956. In den Wohnungen wurden Heizöfen aufgestellt um die geeignete Temperatur zu erreichen.

2957. Ladenlokal: Deckenflächen eine Grundanstrich mit eine lösungsmittelfreien Haftgrund im Farbton 229 Elephants Breath. Flur zum WC: Wandflächen eine Grund und Schlussbeschichtung mit Brillux Superlux im Farbton 229 Elephants Breath.

2958. UG-3OG. Bäder -Grobe Unebenheiten durch alte Fliesenkleberreste mit Haftzputz vorgespachtelt

2959. folgende Arbeiten wurden geleistet: Verschließen von verschiedenen Öffnungen an den Wänden, Fotos sind angefügt, Montage einer Tragfähigen Unterkonstruktion, Einsetzen von Gipskartonplatte, Riss verspachteln mit Rissbinde, Malerfertig verspachtelt. Schleifarbeiten

2960. Fenster lackieren -Vorwaschen/entfetten der Fenster mit "Multistar" Reinigungsmittel -Nachwaschen der Fenster mit klarem Wasser -Entfernen von allten Fliegengitterverklebungen/Halterungen -Verspachteln.verschleifen- sowie vorgrundieren von kleineren Löchern sowie Beschädigungen -Entfernen sowie Entsorgen von spröden Fensterfugen -Ausfugen der Anschlüsse Holz/Mauerwerk sowie Holz/Glas mit Fensteracryl

2961. In der Wohnung wurde Ausbesserungsarbeiten von Beschädigungen ausgeführt. Hierfür berechnen wir Mehraufwand.

2962. Schließen der Löcher für Elektriker und Glätten bis q3. Schneiden GK Platten für rewi 40*40cm. Montage rewi 40*40cm aus Blech

2963. RGB. 3 OG. Abstellräume betondecke gestemmt von Putz und betonresten für die Verlegung der bodenelemente mit Dämmung. Sämtlicher Schutt entsorgt.

2964. Ausbesserungsarbeiten durch Handwerker und Möbelpacker. Auf Bild 5 wurde der Fernseher abgehängt und an einem anderen platz aufgehängt.

2965. -Den Trockenbau das zweite mal gespachtelt und die Baustelle aufgeräumt. (Reste hochgetragen.)
Material: 16 CW-Profile 50mm 2,5m/ 4 UW-Profile 30mm 3m/ 8 UW-Profile 50mm 4m/ 1 Rolle
Trennband-Wand 50mm 12 GKI-Platten 2,5m 1,25m/ 4 Aluwinkel 2,5m/ 0,5 Sack Uniflott/ 5kg Multifinish/
1 Pack Schnellbauschrauben 35er 1 Pack Schnellbauschrauben 35er selbstbohrend/ 1 Pack
Schnellbauschrauben 25er/ 1 Pack 40er Dübel+Schrauben

2966. lose und kaputte Schweißnähte herausgeschnitten. Fugen gesäubert und neu verschweißt
Silikonverfugung an Türzargen, farblich passend zum Bodenbelag

2967. Metallklammern im Sockelbereich entfernt in allen 4 Wohnungen, Zuspachteln größerer Löcher

2968. Im Odergeschoss in einem Zimmer so wie Flur Bodenfläche mit Schnellbau-und
Renovierungssystem Aufbereitet.

2969. Trafo stand T004 Bestellung Nr.4300057436-e2-j84 Demontage: Der Tempelleiter und separat
gelagert. Pflastersteine vom Trafo weggeräumt.

2970. EG Säulen mit GK angesetzt Baustelle geräumt

2971. im Lager 2 F90 Schachtwände erstellt als Kellinfläche Konstruktion und Spachtelabreiten.
Kantenschutz an Abschlusskanten angebracht - 2x9h + 3h Eingangsbereich die ortogonale Wand die
geblieben ist musste abgearbeitet werden damit keine Lücke offen ist. beidseitig beplankt und gestapelt
mit Göppingerabschlusss erstellt - 4h +1h

2972. Im Haus 6. 1 OG Links entfernte Abgasrohre Tapete entfernt Löcher geschlossen neu Tapeziert
und Gestrichen, inklusive Abdekarbeiten.

2973. Gipsputz wand schleifen .

2974. Mitarbeiter: Fatmir Ferizaj Kastenöffnung in Wand an Rändern vorgefüllt mit Klebespachtel
01.12.2022 Aufwand : 2,5 Std. Füllplatte vorgeschnitten und eingeklebt, zusätzlich Grundspachtelung
02.12.2022 Aufwand : 4,0 Std. 2. Füllung der Kastenöffnung mit Grundspachtelmasse 05.12.2022
Aufwand : 3,5 Std. 3. Füllung der Kastenöffnung mit Grundspachtelmasse 06.12.2022 Aufwand : 2,5 Std.
Gewebspachtelung zur Rissvermeidung an Wand an Öffnung 07.12.2022 Aufwand : 2,0 Std.
Planspachtelung zum Angleich an Wandfläche neben Öffnung 08.12.2022 Aufwand : 2,5 Std. Blasen in
Tapeten an Deckenrundungen im Schlafzimmer aufgeschnitten und anschließend Tapete neu verklebt.
09.12.2022 Aufwand : 2,5 Std. Blasen in Tapeten an Deckenrundungen im Wohn- und Esszimmer
geöffnet und neu verklebt. 12.12.2022 Aufwand : 3,5 Std. Aufbau der Seitenleibungen mit Gipsputz und
nachkleben der Tapeten im Bereich zum Abschluss der entfernten Sockelleisten im Wohnzimmer und im
Esszimmer. 19-20.12.2022 Aufwand : 5,5 Std. Schließen der Öffnung im Bad (ehemals Kamin
Gaswasserspeicher) mit PU-Schaum als Vorfüllung. 23.12.2022 Aufwand : 0,5 Std. Mitarbeiter: Ali
Iflazoglu Loch der ehemaligen Öffnung (Kamin Gaswasserspeicher) vorgefüllt mit Grundspachtelmasse
09.01.2023 Aufwand: 1,5 Std. 2.Spachtelung und modellieren der Wandfläche im Bad (ähnlich
Fliesenschild) , und planspachteln des Loches auf der Flurseite. 10.01.2023 Aufwand : 2,5 Std.

2975. Haus 5 Tiefe Löcher ausgesaugt, grundiert und gespachtelt

2976. Platzhalter

2977. Öffnen und schließen, bzw reparieren der Abhangdecke.

2978. Instandhaltung 2.OG. Ausbesserungsarbeiten. Anstrich und entfernen von Schmutz
Beschädigungen. (18 h).

2979. Anschlüsse Gereinigt von Spachtelmaterial Möbel umgeräumt und geschützt Türzargen angeschliffen, Gereinigt und vor und fertig Lackiert

2980. Fliesen im Bad mit Folie und Klebeband vor Verschmutzung schützen, nach Fertigstellung der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen. Material: Abdeckfolie ca 22m² 1 Rolle Klebeband

2981. def

2982. Für die Absperrung sämtlicher Zuwege wie Gleisabgänge usw... Für Unvorhersehbare Arbeiten

2983. • Fensterbänke angespachtelt

2984. Im Herren und Damen WC weit rausstehende Putzreste so wie Dübel, Haken, Schrauben, Halterungen etc. Entfernen. Aufnehmen und fachgerechtes Entsorgen des anfallenden Schuttes inbegriffen.

2985. TEST ROBIN

2986. Wie mit der zuständigen Bauleitung vereinbart und gewünscht, wurden im o.g. BT und Zeitraum die Ausbesserungsarbeiten laut BIM Protokoll ausgeführt. Ausgebessert wurden die Klassenräume, welche schon mit der Akkustikverkleidung bestückt wurden. Alle anderen Räume werden aktuell noch durch Handwerker belegt, was ein Ausbessern zu einem späteren Zeitpunkt mit sich zieht. . Montag 1 AK á 8,0h Dienstag 1 AK á 3,0h Die ausgebesserten Räume wurden im Beisein der Bauleitung abgenommen und im BIM protokolliert und freigemeldet.

2987. Alte Silikonfuge in der Dusche entfernen, Untergrund reinigen. Neu Silikonfuge herstellen und glätten. Anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen. Sowie Schimmelbeseitigung am Rollokasen

2988. Bestellung 303761117 Bauleiterstunden für Bestandsaufnahme, Einweisung der Mitarbeiter und Betreuung der Maßnahme. 20std. An- und Abfahrtpauschalen für Mitarbeiter und Bauleiter 6Stk. / 80km. Container Baumischabfälle 2,02

2989. In den WC's Ablagen und Fensterlaibung mit Wedi auf Maß aufgefüttert. Material 1 Weditafel 2 cm 1 Sack Sopro 400

2990. Alle Arbeiten gemäß Angabe der Bauleitung. Leistung: Hausnummer 24, Dachgeschoß, Wohnung von H.Aleksandrov, TH 26 und TH 24 01.08. bis 04.08. Schutzmaßnahme, Boden und Möblierung mit Malervlies und Folie abdecken, Gerüst in TH26 aufstellen. bestehende Fensterleibungen teilw. zurückbauen, Fensterleibungen neu verkleiden und die bestehende Öffnungen in die Leibungen Trockenbaumäßig inkl. Unterkonstruktion schließen sowie Eckschutzschiene und Göppingerprofilen einbauen, komplette Leibungen zwei mal spachteln, schleifen. In TH 26 Wasserspuren grundieren, Schrägdecke weiß streichen, Gerüst abbauen und ins TH 24 aufstellen, bestehende Fensterleibungen teilw. zurückbauen, Fensterleibungen neu verkleiden und die bestehende Öffnungen in die Leibungen Trockenbaumäßig inkl. Unterkonstruktion schließen sowie Eckschutzschiene einbauen, komplette Leibungen zwei mal spachteln, schleifen. In TH 24 Wasserspuren grundieren, Schrägdecke weiß streichen. Gerüst abbauen, Einbaustellen aufräumen. Zeitaufwand: 01.08. 2 Mann x 8,50 Std = 17,00 Std 02.08. 3 Mann x 8,50 Std = 25,50 Std 03.08. 2 Mann x 8,50 Std = 17,00 Std 04.08. 2 Mann x 8,50 Std = 17,00 Std Insgesamt: 76,50 Std

2991. EG./OG. Bodenstehende Fenster mit Silikon versiegelt Material einkaufen und abkleben sind mit inbegriffen

2992. Entsorgung beauftragt von Herr Sahin

2993. Fliesen abtragen vom Bodenbelag und Trennwände Eisen entfernen Boden angefangen zu

schleifen und festgestellt das der Belag aus Holz ist und rissen zu sehen sind neue Entscheidung fällig mit Herr Reiß und Herr Abramov gleich danach Bestellung der neuen Baumaterialien und Abholung durch Herr Fazio 2 Rollen Entkoppelung Vlies 2 Sack Turbo Abdichtung zum verkleben der Entkopplung und 5 Sack 2 k Kleber Maschinen Einsatz : 1mal Schleif gerät 1 mal Staubsauger 1mal Messerklingen 1 mal Entsorgung der alten Fliesen

2994. Die Wand 5 in Zimmer 307 wies extreme Untergrundprobleme auf. Die Haftung war nicht mehr vorhanden weshalb an der Wand insgesamt circa 3,5 bis 4 cm alter Putz entfernt werden musste. (Video auf Wunsch vorzeigbar). Im Anschluss daran musste die Wand erneut verputzt werden. Folgende Arbeitsschritte wurden ausgeführt: Restlose Entfernung der losen Bestandteile Beräumung und Entsorgung des Schutts. Vorbehandlung des Untergrundes mit Haftvermittler Aufbringen der ersten 2 Spachtelschichten Aufbringen der 3. Spachtelschicht mit Gewebeeinbettung zur Rissüberbrückung 4. und 5. Spachtelgang mit Wandspachtelmasse zur Herstellung einer erneuten Q3 Oberfläche Schleifarbeiten Die angrenzende Wand musste aufgrund der Verputztätigkeit zurück gelassen werden um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden. Diese wurde nach Fertigstellung der Wand im Anschluss tapeziert und geschliffen.

2995. Fertigen bodenbelag mit abdeckfließ und Folie abgedeckt 7 rollen abdeckfließ 25m x 1m

2996. Grundierung des Handlauf an Treppengeländer Sowie der zwei Metall Handläufe im Eingangsbereich und Keller Abgang, schleifen der Keller Tür von innen und diese dann fertig lackiert von der Innenseite, Die alten Briefkästen sowie die letzte Fensterbank auch fertig lackiert

2997. Im Flur im Keller wurde der lose Putz am Kamin maschinell abgeklopft und entfernt und der Schutt zusammengräumt. Im Allgemeinen Fahrradraum und am Kamin anschließenden Kellerraum wurden die Ausblühungen abgekratzt und mit Pufas Salpeterenferner eingestrichen und nachgewaschen. Die Haustüre wurde von außen maschinell abgeschliffen. Salpeter Konzentrat 1 Liter

2998. 5 OG Wohnung Kühnel: - WC Fliesenwände und Boden abdecken - Durchbruch einschalen und betonieren - Abdeckung entfernen und entsorgen

2999. Finishing im Haus F von 2.OG und 1.OG

3000. Verschließen aller Bohrlöcher im Bad mit Sanitärsilikon im Farbton Bahama Beige.

3001. Haussockel Kaufmanische Ausbildung -Abdeckarbeiten am Boden sowie Türen. -Lose Putzteile am Sockel entfernt. -Verputzarbeiten mit Armierungsgewebe (22.09.23) -Filzputz aufgezogen und mit einer Filzscheibe strukturiert. (25.09.23)

3002. Schadstellen, Wandflächen und Dosen, löcher, Schlitze vom Elektriker verspachtelt. Boden abgedeckt, angrenzende Bauteile abgeklebt, Wandflächen Decken gestrichen.

3003. Im EG Rostige Nägel/Schrauben, freilegender Bewehrungsstahl und andere Rostige Metalle abschneiden und mit isolierlack vorbereiten um nachträgliches durchrosten zu vermeiden.

3004. Ausbesserungsarbeiten UG Alle Flure die stark verschmutzt waren komplett gestrichen. Inklusive Fliesensockel abkleben, Boden mit Vlies abdecken, sowie Bauteile die nicht mitgestrichen wurden abgeklebt. Räume wo wir reingekommen sind, die nicht so stark verschmutzt waren partiell ausgebessert. Stark verschmutzte Wandflächen komplett gestrichen. Inklusive abdecken und abkleben. Türen und Zargen die stark verschmutzt waren neulackiert.

3005. Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt . Aufnehmen der Bodengitter . Grobe Mühl und Bauabfälle aufkehren . Und Feinstaup mit Industrie Sauger saugen. inkl. Fachgerechter Entsorgung

3006. POS.01.01.0010 Malerarbeiten, Bad 11 std

3007. Lackierarbeiten Vordächer: Abdecken Boden, Draufsicht der horizontalen Stahlelemente schleifen und nicht tragende Altbeschichtung entfernen und entsorgen. Beschichten mit einem geeigneten Haftgrund. Putzausbesserungen TH 33a: Losen Putz abschlagen, neu Verputzen, Beschädigungen verspachteln, tieferer Ausbruch am Eingang links. Verputzen "Vorfüllen" mit Spachtelmasse.

3008. Flur und Zimmerbereich: - Decken und Wandbereich: Flecken und Verschmutzungen von anderen Gewerken ausgebessert - Klimabauer: Revisionsklappen nachgestrichen (2 x 2,5Std.) - Klimabauer: um die Klimageräte nachgestrichen (2 x 2,5Std.) inkl. Abdeck- und Abklebarbeiten sowie Entfernen und Entsorgen der Materialien nach Beendigung der Arbeiten

3009. Holzkeile von der Decke entfernen, losen Putz und überstehenden Putz weiträumig entfernen, Ausbruchstellen neu grundieren, verputzen, anschließend grundieren und neu glätten mit Füllstoff
Anschlüsse von Wand zur Türzarge grundieren und neu verputzen Fliesenkleber und Nivelliermasse von den Wänden schleifen, überstehender Fliesenkleber von den sockelleisten zur Wand hin abstoßen, sowie an den Seiten Wangen der Treppenstufen

3010. Um auf eine Ebene mit der neuen Steinwolle Dämmung zu kommen , mussten mehrere Platten im Sockelbereich (Gibelseite zum Eingang) zugeschnitten und an den Bestand angepasst werden.

3011. Neben dem Eingang zur Tiefgarage (Abgang Rolltreppe) losen Putz entfernt und angrenzende Bauteile abgeklebt und geschützt. Danach die schadhaften Putzstellen neu Verputzt. Nach Trocknung des Putzes die Fläche zweimal gestrichen. Klebebänder und abdeckmaterial wieder entfernt

3012. Donnerstag 27.10,2022 familie Forler blücherstrasse 20a Wohnung Dachgeschoss B17 2 Balkon Elemente 5 Fenster

3013. Fehlstellen in der Wand am Kellerabgang mit Kalk- Zement- Putz aufgefüllt und nach Trocknung mit geeignetem Putz an den Bestand angeglichen.

3014. Ausführung der Malerarbeiten gemäß Bestellung 7010022000; Die Arbeiten werden auf Grundlage des Rahmenvertrags und der Massenzusammenstellung die beiliegt abgerechnet.

3015. so wie gewünscht von Herr Kollmann bei Feneberg über Schiebetür logo von I LEERGUT angebracht

3016. 2 Decklack Beschichtung aufgetragen.

3017. Boden mit Vlies ausgelegt und festgeklebt Teppichleisten mit Goldband abgeklebt Schrank, Türzargen, Steckdosen und Fenster (links u. rechts) abgeklebt Besprechungsraum fertig gestrichen anschließend Abdeckungen entfernt

3018. Auf Anweisung wurden folgende Arbeit ausgeführt; entfernen der übrig geblieben Schrauben/Nägeln

3019. Schmierereien im Durchgangsfur sowie Waschküche - Boden und angrenzende Bauteile abgedeckt und nach den Arbeiten wieder entfernt - Schmierereien mehrmals isoliert - Durchgangsfur komplett gestrichen und Wände in der Waschküche mit weißer Farbe ausgebessert

3020. - Ausarbeiten der Farblich getrennten Fenster faschen, durch 2 maliges beschneiden mit Pinsel.

3021. Demontage der Bestandsbeschläge und Schlösser zur Wiederverwendung im Flur 102.1a bis Flur 102.2 Gesamte Fläche Durchgehen und Deckenplatten wieder einlegen die von Fremdgewerken wieder geöffnet wurden

3022. Die Decken in jeder drei mal gespachtelt, werden ergänzt und Öffnungen für Revision Klappen geschnitten u Revision Klappen montiert. Siehe Bilder.

3023. -Abdeckung -Ausschnitte an der Decke 40x40 -Revision klappe liefern und einbauen 40x40
-Spachtelung Q2 Rechnung Adresse:

3024. - Arbeitsbereich einrichten - Fensteröffnung als F90- Schachtwand verschließen - Verspachteln - Eckschutzschienen und Göppingerschienen setzen und einspachteln - 135 Grad-Ecke mit Schiene ausgebildet, zuvor Plattenvorsprung abgeschnitten, Große Fuge von ca. 5cm ausgefüllt

3025. Donnerstag 08.09. : 2 MA a 8,5 Std Baustelleneinrichtung - Herstellen aller notwendigen Schutzmaßnahmen (Abdecken und Abkleben) - Reparaturen an Wandflächen/Wände im 2.OG Flure - Überholungsanstrich der Wandflächen - Beschädigungen Türzarge eines Wohnraumes gespachtelt und Zarge geschliffen und lackiert (R.3.42) Freitag, 09.09.: 2 MA a 7,5 Std - Reparaturen der Wandflächen in EG inkl. Überholungsanstrich - Fototapete in Bewohnerzimmer EG tapeziert - Baustelle geräumt

3026. Zulage für Trockenbauarbeiten Kleinstflächen. Bei der Unterkonstruktion wurde Standardmaß nicht eingehalten, musste mittels CW-Profilen ergänzt werden. 3,5 Std. Mehrfaches verräumen des Mobiliars im Keller für anschließenden Bodensiegel 3,5 Std.

3027. Gemäß Ausführungsanweisung vom Auftraggeber G58 und den Architekten JA, sollten an der Bestandsaußentür zum Innenhof im EG die Profil- Zylinder Rosetten demontiert und durch Blind - Rosetten ersetzt werden, damit die Tür in Zukunft nicht mehr abgeschlossen werden kann. Dies daher, da die Entfluchtung der Liftlobby über diese Außentür in den Innenhof erfolgt. An- und Abfahrt zur Baustelle. Demontage und Entsorgung alte PZ Rosetten. Montage von Edelstahl Blind Rosetten an der Windfangtür. Die Arbeiten wurden von der Fa. Rempel aus DA/ Weiterstadt ausgeführt.

3028. • Abdeckarbeiten/ Abklebearbeiten • Absanden • zweifacher Anstrich (deckend)

3029. - rechts vom Briefkasten, Loch mit Gewebe vorgespachtelt Material : 2kg Multi Finish 1m²
Armierungsgewebe 2lm Abdeckvlies

3030. Wie mit Herrn Witlinger besprochen: Nachträglich zugemauerte Stellen an der Fassade und bei der Türseite des Aufzugschachts (siehe Bilder) wurden verputzt. Die Holzlatte über der Aufzugstür im Dachgeschoss wurde abmontiert, tiefer liegende Stellen wurden mit Map IT ausgeglichen. Ebenso wurde der Bestand der Fassade verputzt. Zusätzlich wurden gemauerte Stellen im Technikzentrum mehrschichtig verputzt. Am Aufzugschacht auf der Dachseite (siehe Bilder) wurden alte Schilderhalterungen von der Blitzleiter und restliche Metallteile entfernt. Die Stellen wurden mit Putz ergänzt und bearbeitet. Nach dem Austausch von 4 Fenstern (siehe Bilder) wurden Apuleisten am Fensterelement angebracht, mit Grundputz versehen und abschließend, genauso wie die bestehende Fassade, 2 mm grob verputzt. Der Eingang zum zweiten Obergeschoss wurde ebenfalls mehrschichtig verputzt. Nach dem Trocknen erfolgte eine 2 mm Rauputz verputzt. Die Stunden für die Verputzarbeiten betragen 36 Stunden. Die betreffenden Stellen werden wetterbedingt, sobald sie in Ordnung sind, am 11.12.23 und 12.12.23 gestrichen.

3031. -Nicht mehr Tragfähigen Putz und Altbeschichtung entfernt -Lösen Beton mit der Schlagbohrmaschine weggestemmt -Nicht mehr Tragfähigen Bewehrungsstahl entfernt -Lüftungsgitter entfernt -Müll fachgerecht entsorgen

3032. Materialzusammenstellung: 4 Gebinde Epoxitharz + klammern + Quarzsand 1 x Fuge Ardex grau 9 Sack Kleber 5 x Dähnprofile 3 Tüten Verlegesystem 2 Frässcheiben 1x Große Flexscheibe, im Wandbereich, Boden auffräsen um Spannung zu mindern.

3033. Da die Türdurchbrüche in den Wohnungen in Bauteil B1 höher ausgeschnitten waren als die Zarge hoch war mussten die Öffnungen in mehreren Arbeitsschritten geschlossen werden: Hinterfüllen der

Öffnung z.T. mit Bauschaum, Hinterfüllschnur oder Ähnlichem Danach die Grundspachtelung ausführen Zudem versteht sich der Preis inklusive, aller erforderlichen Schutzmaßnahmen die erforderlich waren, da die zu bearbeitenden Wohnungen bereits vollständig fertiggestellt waren. Preis zzgl. Materialkosten

3034. Sockel eingezeichnet, und Sockel ab geklebt

3035. Adnan + Eusebio 7-15:45 17.02. Adnan + Eusebio 7-15:45 18.02 Adnan + Eusebio 07:15-14:30 01.03 Adnan + Eusebio 06:45 -11:45 Gesamt: 59,5 Stunden Material: Fliesenkleber, Silikon, Grundierung, Ardex Dichtbahn, Haftgrund, Fugenmörtel. 600€

3036. Es wurde im großen Treppenhaus im Flur nachdem die Beschilderungs Tafeln entfernt wurden die überstehenden Farbkanten abgekratzt und Löcher und Unebenheiten beigespachtelt und nach der Trocknung verschliffen. Spachtelmasse Multi 5 KG

3037. Fam. Osswald Abdeck und Abklebearbeiten Decke teilweise mit Aqua Reno weiß isoliert Wand mit Aqua Reno weiß isoliert Decke und Wand mit Sto Color In deckend gestrichen Estrich Folie und Trennung zur Wand eingebaut mit Schönox HS50 aufgefüllt Baustelle beräumt und besenrein verlassen

3038. Beschichtung eingeflext, Beschichtung entfernt, untere Lose Schicht entfernt, grundiert, auf Niveau aufgespachtelt, nochmals angefräst und beschichtet.

3039. Boden abgedeckt sowie Küche abgeklebt Losen putz runter dehnungsfuge frei gemacht,putzgrund gestrichen 2 Std. Saubergemacht Boden abgedeckt sowie Küche abgeklebt Göppinger für die Dehnungsfuge gesetzt sowie Haftputz verputzt 3 Std. Saubergemacht Boden abgedeckt sowie Küche abgedeckt Feinspachtel gespachtelt 1,5 Std. Saubergemacht Boden abgedeckt sowie Küche abgeklebt verspachtelte Wand geschliffen Dehnungsfuge mit Arcyl verschlossen tiefgrund gestrichen sowie 2mal Gestrichen mit Farbton Bone 15 alles saubergemacht 4 Std.

3040. 1 Og - Eg

3041. Wie mit Bauherrn und Bauleitung besprochen: - Nach dem Voranstrich, Putz-und Trockenbauwände nachspachteln und schleifen

3042. In grün lackierte Ausfahrttafel alte Schrift mit einem Heisluffföhn und Spachtel entfernt, alte Klebe Reste mit Nitro Verdünnung entfernt und mit der Maschine und 150 Körnung geschliffen, Schadstellen im Sockelbereich bei der Wand neben der Springlerzentrale mit Armierung gespachtelt und verfilzt. Wand bei der Metzgerei mit Tiefgrund grundiert und Wandfläche gestrichen

3043. Haus 23 Flur vor OP Bereich:Lose Bodenbeschichtung entfernt, gespachtelt, geschliffen und anschliessend 2mal gestrichen. Bestellnummer. 4400112533-220

3044. 2.03 Möbel verschoben Möbel Boden abgedeckt Schrank, Fenster, Türrahmen, Sockel, Steckdosen Lichtschalter abgeklebt Flecken isoliert Löcher zu gemacht 2.41 Blutflecken entfernt

3045. Das wegräumen der schränken sowie nach der Fertigstellung der Arbeit wurden die Möbel zurückgestellt

3046. -Herumliegendes Material verräumen (Isolierung, Paletten, Kabel etc.) -Nach der Trocknung die Schadstellen mit einer mineralischen Haftbrücke StoCrete TH200 versehen und mit dem System zugehörigen PCC-Mörtel StoCrete TG203 nass in nass in die Haftbrücke verarbeitet auf 2-3 Lagen oberflächenbündig verschlossen (Schichtstärke pro Arbeitsgang 3,00cm) -Nachbehandlung der profilierten Schadstellen -profilierte Schadstellen mit einem PCC-Feinspachtel vollflächig überzogen und mit einer Schwammscheibe oberflächenfertig gefilzt, strukturiert und hergestellt. Sodass Poren verschlossen sind, optisch der Betonoptik nachimitiert ist

3047. - Revisionsklappen nachgespachtelt, geschliffen und mehrfach gestrichen - Ausbrüche an Wand nachgespachtelt, geschliffen und gestrichen
3048. An den Decken befanden sich noch alte Vorhangschienen die von uns entfernt wurden. Löcher der Vorhangschienen 2mal gespachtelt und geschliffen. Kleine Beschädigungen an Wand und Deckenflächen gespachtelt und geschliffen. Wasserflecken im Bereich der Fenster Leibungen isoliert.
3049. In den betroffenen Zimmer wurden: Sockelleisten angebracht und Design-Boden wieder eingeklebt. Anbei einige Bilder.
3050. Sämtliche Putz arbeiten (zugemauerte Türöffnungen, Löcher, Schlitze, Mauerwerk im Flur) verputzen, Deckenkonstruktion im Zimmer montieren, Trockenputz in der Küche kleben.
3051. Kellerraum Boden abgedeckt fenster, Siemens abgeklebt spachtelmasse abschlagen müssen unter dem Fenster Siemens gespachtelt mit (Rotband) schaumaufgefüllt Schaumstoff wegscheiden müssen was zu weit raus gekommen ist
3052. Revisionsschacht im Eingangsbereich aufgestemmt, wieder auf die Höhe passend zu gespachtelt und angearbeitet grobe Abplatzer vorgespachtelt
3053. test
3054. Fuge zwischen GK und Beton sauber kratzen und nachschleifen. Anschlüsse zur Fensterbank in den Nebenräumen vorputzen, nachspachteln und nach ausreichender Trockenzeit schleifen.
3055. - Teilbereiche Decken und Wände mit Graffiti abgefeigt, losen Staub entfernt, - Graffiti angeraut, geschliffen, - Untergründe mit geeigneter Grundierung, pigmentiert, vorgestrichen, - Nach Trocknung im bestehenden Farbton deckend gestrichen. Inkl. Schutzabdeckungen am Boden und angrenzenden, zu schützenden Oberflächen.
3056. Den Schlitz im Bad bei gemörtelt und nach gespachtelt
3057. Schlafzimmer: Folgende Arbeiten wurden ausgeführt; - Abdeck- und Abklebarbeiten an angrenzenden Bauteilen - RF- Tapeten an Schadhafte Wänden entfernt und Tapeten entsorgt - Untergründe desinfiziert und gegen Durchschlagen isoliert - Wandflächen vorbereitet - Wandflächen neu tapeziert und gestrichen
3058. Entfernen der Fliesen der Sockelfläche im Eingangsbereich
3059. 15, März bis 31, März 23 DG, Trockenputz Montiert an alle Außenwände und Treppenhaus inklusiv anarbeiten an Fenstern, Leibungen Lüftung auslasse und Gebälk, Spachtelung Q2
3060. 2.OG:Hygiene Raum Fliese Entfernen, Loch zumachen mit HP-100, Ziegel. vier Stücke Pappe an Wand kleben mit Perfixs. Fliesen Spezial grundieren Sopro HPS 673 Haftprimers S. Müll ungetragen in demhängen. alte PVC Boden entfernen.
3061. 1.OG Raum 1.01.08 Über die Türöffnung muss ein Koffer eingebaut werden als Befestigung. Für das Klimagerät der Koffer soll die gleiche Maße, wie das Klimagerät haben und 8 cm von der Wand vor stehen.
3062. Position 01.01.0020
3063. An den Fensterbrüstungen Nordseite Montage Schaum vom Fenster Bauer abgeschnitten und Draufsicht größere Fehlstellen mit Zementputz verputzt und 1x vollflächig überzogen und abgefilzt

3064. Im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer, Verschmutzungen vom montieren der Sockelleisten mit Dispersionsfarbe gestrichen.

3065. -Sockelbereiche auf Wunsch gestrichen Ebene 0 sowie Ebene 1 zuvor durch eine Spachtelung ausgebessert, inkl. aller Abdeck/ Abklebarbeiten -Löcher in Technik/ Elektroräume 3Stk. gespachtelt und nachgestrichen -Fehlbohrungen in Technikraum spachteln und nachstreichen -Ausbesserung an Reviklappen sowie an Rissen/Beschädigung Deckenbereich

3066. -Ausbesserungsarbeiten im OG Wände. -Ausbesserungsarbeiten im EG Wände und Decken. -Leitungen im Keller gespachtelt. -Ausbesserungsarbeiten im Keller an den Wänden.

3067. 1.OG Türrahmen Beschädigungen ausgebessert EG. Zwischenflur an Betondecke Schrauben entfernt DG. Türrahmen angespachtelt

3068. Holz Terrassen abdampfen und reinigen.

3069. San Block 400, Zusatzarbeiten: Löcher an der Decke und Wänden gespachtelt, geschliffen und gestrichen. Trockenbau beim Putzraum geschliffen. Putzraum gestrichen (umständliches Arbeiten wegen Rohre und anbauteile). Heizkörperrohre lackiert. Außenwand (vor WC) Löcher gespachtelt und gesamte Fläche gestrichen.

3070. Keller Raum: Wände abgekehrt, gereinigt mittels Fakolith FK 12 und wieder mit Wasser abgewaschen. Danach mit Fk 14 eingebürstet. Fakolith FK 12 1 L Fakolith FK 14 1 L

3071. Wand nachgestrichen

3072. Anschlüsse bei Fensterelemente abgestaubt, mit Goldband und Folienklebeband abgeklebt und abgedeckt. 4 Rollen Goldband, 3 Rollen Folienklebeband

3073. Beschädigte Wand zu Badezimmer wieder hergestellt. Ausbrüche durch das anbohren des Waschbeckens mit Haftputz vorgelegt 2x mit Feinspachtel abgezogen und geschliffen. Geschliffene Stelle grundiert und gestrichen.

3074. Halterungen der alten Regale entfernt.

3075. Balkonuntersicht mit Amrierungskleber überziehen und verfilzen.

3076. Haus 9 1.UG Türpos. H9.U1-03 -den Boden und die Randbereiche abgedeckt und abgeklebt -überstehende Mörtel/Beton abgespitzt -die Flächen grundiert -die Laibungen mit GK Trockenutz verkleidet, Eckwinkel gesetzt, und verputzt -die Türfaschen eingemessen und abgeklebt -die Stahlträger mit GK aufgedoppelt, die Tür eingeputzt, die Faschen eben verspachtelt und geschliffen -das Abdeckmaterial entfernt und entsorgt

3077. Chemieraum: Fliesen Wand einmal mit finish Spachtel verspachtelt und geschliffen. EG: Gespachtelte Stellen geschliffen und nachgestrichen. UG: Quadrat unter Tafel nachgestrichen.

3078. Spachtelarbeiten nach Wandabriss Bodenausbesserung und Anarbeitung und Verlegung von PVC Planke Wandflächen neu gestrichen Wandanschluss neu gebaut mit Trockenbau und Eckschienen eingebaut gespachtelt und geschliffen

3079. Bodenrückstand rausgekratzt Bodenübergänge in die Zimmer mit NC 182 ausgespachtelt

3080. Sockelfliese auf Maß geschnitten und verklebt. Anschließend wurde die Sockelfliese mit Silikon im Bereich Fußboden sowie die Ecken und Türzarge versiegelt. Im Nachgang wurde die Sockelfliese

3081. Decke im Küchenbereich nach Rohrbruch komplett ausgebaut, incl. Unterkonstruktion und Abhängung, in Müllsäcke verpackt, verschlossen, transportiert und fachgerecht entsorgt. (Abwasser, Fäkal)

3082. Im Auftrag des Kunden wurden folgende Arbeiten durchgeführt, schleifen und grundieren an den neu eingebauten Zargen. Entfernen der Schutzmaßnahmen

3083. Metallschienen an den Rollläden gereinigt, leicht angeraut und 2x weis lackiert.

3084. Neu angebrachte Holzverkleidungen über den Kühlregalen Schrauben Löcher und Fugen 2 mal mit 2K Spachtelmasse gespachtelt nach Trocknung geschliffen

3085. H1 1.OG Gyn.-Ambulanz Raum 1.119 -schließen der GK-Lochdecke, dazu die Unterkonstruktion ergänzt und die GK-Lochplatten an die Bestandsdecke angepasst und montiert, die Frieze eingemessen und die Deckenflächen Q3 verspachtelt+geschliffen -montieren einer zweiseitigen Rohrverkofferung, dazu eine Unterkonstruktion montiert, Holzverstärkung montiert (zur Befestigung des Lüftungsauslasses), mit einer Lage 12,5mm GKB-Platten beplankt, Eckschutzwinkel gesetzt und die Flächen Q3 verspachtelt+geschliffen -Ausschnitte für Lampen und Lüftung hergestellt (3 Stück) Raum 1.120+1.121 -schließen der GK-Lochdecke und GK-Decke, dazu die GK-Lochplatten an die Bestandsdecke angepasst und montiert, die Frieze eingemessen und die Deckenflächen Q3 verspachtelt+geschliffen -Ausschnitte für Lampen, Lautsprecher und Lüftung hergestellt (11 Stück) -Kabelschlitze und Ausbruchstellen verputzt, Löcher in den GK-Decken verschlossen, die angegebene Wand mit Trockenputz verkleidet, die Dehnfuge ausgebildet und Abschlusschienen und Eckwinkel gesetzt und die Wandflächen Q3 verspachtelt+geschliffen

3086. Mehraufwand beim Einbau von Brandüberschlag Achse 1-2/G-H, durch beengte Bedingungen und arbeiten von Leiter aus.

3087. Holzbalken mit 2K-Uni-Polyesterspachtel gespachtelt von Größeren Löchern und Fuge an den Balken.

3088. Bestellung 309202298 Maler: An und Abfahrts pauschale für 2 Mitarbeiter Bodenflächen mit Abdeckvlies schützen. Nach Beendigung der Arbeiten wiederaufnehmen und fachgerecht entsorgen. Alle nicht zu beschichtenden Gegenstände mit Folie und Klebeband schützen. Wandflächen vollflächig überspachteln und schleifen. Wand und Deckenflächen mit einem Tiefengrund grundieren. Tapetenhaftgrund streichen für eine nachträgliche Verklebung von Tapeten. Anstrich der Wand und Deckenflächen mit einer Dispersionsfarbe im Farbton weiß. Kleinere Macken und Löcher spachteln und schleifen bis maximal 10% der Fläche. Anstrich der SB Zone mit einer Seidengläänzenden Latexfarbe in Weiß . Anstrich der Wandfläche nach Vorgabe vom AG. inkl. scharfes absetzen eines weißen Schmuckbandes ca. 3 cm breit. Boden: An und Abfahrtpauschale für 2 Mitarbeiter Sämtliches Material, Werkzeuge und Maschinen fördern zum Arbeitsplatz und anschließend wieder abräumen. Laufwege und Umliegende Bodenflächen mit einem Abdeckvlies abdecken, angrenzende Bauteile mittels Folie und Klebeband schützen. Nach Beendigung der Arbeiten wird das Abdeckmaterial entfernt und fachgerecht entsorgt. Vorhandene Sockelleisten vorsichtig demontieren und fachgerecht entsorgen. Vorhandenen Bodenbelag (Textil oder PVC/Vinyl) einlagig entfernen und fachgerecht entsorgen. Bodenflächen Schleifen und gründlich mit eine Staubsauger absaugen. Boden grundieren. Bodenfläche verspachteln kleinere Löcher und Unebenheiten verspachteln mit Standfester Spachtelmasse. bis max. 10% der Gesamtfläche. Boden 1-3 mm spachteln um kleiner Unebenheiten aus zu gleichen und eine gleichmäßige Oberfläche herzustellen. Neuen Bodenbelag fachgerecht verlegen inkl. aller zuschnitte. Zuschnitte an Bodenabschlussschienen bei Belagswechsel oder Sauberlaufzonen. Bodentanks mit in Vorsposition genannten Bodenbelag belegen. Facharbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten, verrücken von

Mobiliar auf Anweisung und auch Wartezeiten durch fremd Verschuldung. bei Material bedarf zzgl.30% Materialzuschlag Gekettelte Sockelleisten liefern und montieren. Montage Art : verklebt oder genagelt ; Zulage für das anarbeiten um den Automaten und anderer ; anbauen

3089. Betondecke geschliffen Putz und Trockenbauwände geschliffen Randstreifen entfernt

3090. UG abdecken und abkleben von Fußböden, Flecken Isolieren und Wände zusätzlich Streichen. Entfernen und entsorgen der Abdeckungen.

3091. -vorgeputzte Gewebefläche verputzt und angeglichen. Maschinen: Rührwerk 1,00 Std Material: Stilvoll combi plus 1 Sack (25 Kg)

3092. Möbel mit Folien zugehängt, Böden mit Vlies und Folie abgedeckt, Lampen und an Brüstungen mit Goldband abgeklebt. Vereinzelte Löcher an Pfosten und im Sockelbereich mit Fugen und Flächenspachtel verspachtelt. Möbel und Pflanzen,Umzugskisten teilweise umgestellt.

3093. 25.04.2022 - Abdekarbeiten von Laufwegen, Bodenflächen und Möbelstücken im Schlafzimmer, Kinderzimmer, WC und Bad - zweimalige Behandlung der Wandflächen mit zur Schimmelbeseitigung geeigneten Mitteln - Abdeckmaterialien entfernen 26.04.2022 - Abdekarbeiten von Laufwegen, Bodenflächen und Möbelstücken im Schlafzimmer, Kinderzimmer, WC und Bad - zweimaliger Anstrich der Wandflächen in den Zimmern mit Schimmelfarbe - Abdeckmaterialien entfernen

3094. Estrich Arbeiten Flur/Treppenhaus/Hauswirtschaftsraum/UG/BA 1 -Zementestrich zurück gebaut ink Mineralischer Dämmung. Fachgerecht entsorgt. -Fläche gereinigt und 2K grundiert. StoPox GH 205 10KG -Estrich ergänzt: 2K Epoxymörtel bis zu 9,5CM aufgefüllt, 425KG Quarzsang 0,8-1,2/ 45 KG StoPox GH205. 1,10m x 3,55=3,90m² -Fläche mit Haftvermittler vorgestrichen und mit Gewebe und Standfester Masse gespachtelt. 1,40m x 3,85=5,39m² Materialauflistung: 25KG Standfeste, 425KG Quarzsand, 55KG Epoxy = 950 Euro

3095. Boden abgedeckt/abgedeckt Schimmel desinfizier mit fk12/fk14 Über den schimmel Schaden mit silikatfarbe gestrichen

3096. Im Bereich 1.OG, neue Buchhaltung folgende Leistungen erbracht: Rohrpostanlage abgebaut, abtransportiert, entsorgt 2 Stk.

3097. Farbe in kleine Eimer gefüllt und an jede Wohnungstür gestellt. Nach Bodenbeschichtung Wände ausgebessert. Diverse Ausbesserungen in den Fluren, Treppenhäusern, Heizkörperrohre lackiert, Geländer lackiert, Lampenabdeckungen gereinigt,(Spachtel, Farbe von Firma Sope) Gerüst aufgestellt, zum im Treppenhaus 6 die Wände und hohe Decke zu streichen. Haus 5, 2 OG. Wohnung 500, Kessler: Boden abgedeckt, Wände gespachtelt, geschliffen, Wände ausgebessert. Decke im Wohnzimmer ausgebessert, Um alle Fenster Acrylfuge gezogen. Haus 4, 2 OG. Wohnung 200: Im Badezimmer Boden abgedeckt mit Randverklebung, Möbel und Einrichtung abgedeckt und Wände gestrichen.

3098. - Öffnen von vorhandenen Vorsatzschalen nach Angabe Bauleitung, - Zurückschneiden von Beplankung 2-lagig - Stoßversatz herstellen - Öffnungen mit 2 x 12,5 mm Knauf Aquapanel verschließen - Nachschrauben von Vorsatzschalen im Bereich Geberit Ständer - Nachschrauben von Vorsatzschalen in Bereichen in denen die Beplankung nicht anliegt - Ausschnitte für Lüftungsauslässe in Decken abändern, teilweise Decke aufschneiden und GK stück einsetzen - Nachschrauben von Beplankung im Bereich der Türöffnungen, - Herstellen von Verkofferungen in Bädern DG mittels CD Profilen und GKBI Beplankung. - Einbau von Revi Klappen in Verkofferungen.

3099. Demontage von tv Gerät und Hängeschränke Bei Abschluss der Malerarbeiten , wieder montieren

3100. Ort: Tiefpaterre Aufzugsvorraum Demontage der Aquapanele und Unterkonstruktion. Trennwandkitt

von der Aquapanelwand abgekratzt. Säubern und aussaugen der Staubreste im offenen Bereich (Fußboden) Erschwerte Demontage, da die Bodenschienen mit Metalleddübel montiert waren. Sowie die Wand- und Bodenschienen mit Trennwandkitt angeklebt wurden. Schutt im Container entsorgt

3101. Ausbesserungsarbeiten (Verschmutzungen, Beschädigungen etc.) von Wandflächen nach Angabe der Bauleitung. Inklusive aller Abdeck- und Abklebearbeiten. unter anderen Flurbereich 216 komplett neu gestrichen.

3102. Geb. 3.1/3.2/ 5 - Bodenlöcher - Vorbereitung von Material und Werkzeug.

3103. Auffütterungsarbeiten Fenstersturz inkl. Gewebeeckwinkel setzen und einspachteln Sockelklinker im Außenbereich nacharbeiten und dem Gelände anpassen inkl. Verfugung

3104. - Diverse Beschädigungen im Boden geprüft, - Beschädigte Beschichtung restlos ausgebaut, - Teilflächen Reprofilert, - Teilbereiche neu beschichtet, - Inkl. mehrfachen An- und Abfahrt bei nicht tagesfüllenden Arbeiten

3105. Auf Mieterwunsch sollten Steckdosen im Nischenküchenbereich an die Säule montiert werden. Die Tiefe der Vorsatzschalenverkleidung reichte nicht aus um die Steckdosen zu montieren. Aus diesem Grund wurde die Vorsatzschale erneuert. UK montiert, GK-Platten befestigt, verspachtelt und nach der Trocknung geschliffen.

3106. - losen Putz entfernen bis auf 1,2m und entsorgen, - Armierungsmörtel im sockelbereich auf 1cm dicke aufgebaut, - Sockel mit Armierungsmörtel und gewebe Armiert, - Armierungsmörtel abfilzen, - Dichtschlämme 10cm über den Boden und 30cm unter den Boden aufgebracht

3107. Da im hinteren Bereich des Gebäudes (Seeseite) die Dämmung tiefer gedämmt werden musste als im LV ausgeschrieben (ca. 70cm anstatt 30cm), haben wir einen höheren Aufwand bei den Arbeiten an dieser Seite, eine Perimeter Platte ist 50cm breit und wir mussten noch 20cm anflücken. Dadurch ist ein Mehraufwand entstanden und ein Höherer Materialanteil. Ausführung Nordseite geringer, Ausführung Südseite höher. Gleicht sich aus. Den Mehraufwand berechnen wir mit 300€ pauschal.

3108. anfahrt auf die Baustelle Silikon und Fliesen von der Herren Toilette entfernt Abfall weg bringen

3109. für Arbeiten wie folgt: - auffüllen des Estrichs mit einer Standfesten Zementspachtelmasse - ausschneiden und entfernen des beschädigten Bodens - ergänzen des Bodens mit einem ähnlichen Nadelvlies - ergänzen der Sockelleisten - Abdeck- und abklebearbeiten - Isolieren des Wasserschadens im Küchenbereich - Streichen von Teilbereichen in der Küche mit einer hochwertigen Innendispersion im Farbton Weiß

3110. Zusätzliche Arbeiten außerhalb der Stundenlohnpauschale: Holzrahmen um die Spiegel (12 Stück): -Rahmen geschliffen mit Schleifpapier, dann grundiert mit Haftprimer, und lackiert mit Wasserlack in Grau 2 malig. -An der neuen Gipskartonplatte ein Gewebe eingespachtelt, und mit Uniflott 2 malig überzogen. Holzdecke: -Die gesamte Holzdecke gereinigt mit Unireiniger und geschliffen mit 100 er Schleifpapier. Holzdecke anschließend mit Holzdeckenfarbe 2 malig beschichtet.

3111. Dachgeschoss, Deckenflächen grundieren und 1x mit Dispersionsfarbe beschichten. Folien entfernen und entsorgen.

3112. 7 OG WHG Bär. Messprotokoll geschrieben, TRO Abbau nicht möglich Werte zu hoch TRO läuft weiter

3113. 24.03.2023 -Aufzug Bodenflächen gereinigt und vorbereitet -Abdekarbeiten im Aufzug an allen angrenzenden Bauteilen sowie Sockel abgeklebt -PU Fugenmasse zur Abdichtung in Eckbereichen sowie an Anbauelementen eingebracht -1 Anstrich Ölfeste Beschichtung >höherer Materialanteil wird extra

Verrechnet -Nach Montage der Türzarge zum Bestand UG-Anschlüsse Angespachtelt -Nachträglich angebrachter Sockel im Treppenhaus UG angearbeitet Acryl+Anstrich -Wohnungsbereiche Treppenfuge 2cm stark Putzstellen frei gekratzt sowie Acrylfuge eingearbeitet inkl. Abdekarbeiten an angrenzenden Bauteilen sowie Bodenflächen anschließend Abdeckungen entfernt

3114. Fenster und Fensterbretter abgedeckt und angeklebt Lose stellen am Sockel abgekratzt und mit Tiefgrund grundiert Löcher an Betonstützen verspachtelt und geschliffen Boden abgedeckt mit Malerfliess

3115. Rückbau Trockenbalken und Müll entsorgen

3116. Siehe Bilder Doku vom .7.03.2024

3117. 14 Säulen abgeklebt , abschleifen der Säulen, Säulen grundiert und lackiert.

3118. 13.06 24 Risse an Wänden aufgekratzt und Rissband eingespachtelt Ecken mit Acryl abgefugt
25.06 24 Löcher in Holzverschalung gespachtelt und nachgestrichen Im Keller Flur bei Wasseruhr verschmutzte Wand abgewaschen und Wand gestrichen mit Isolierfarbe

3119. Entfernen von lockeren Putz und Beton an der Treppenwange, anschließend wenn dort rostige Bewehrung war, diese enrostet und mit Rostschutzmittel gestrichen.darauf hin diese stellen und Risse mit Betonreperaturmörtel und Gewebe überzogen.

3120. Vorsatzschale verschieben im OG1 wegen Abwasserleitung im Bereich Waschbecken führen zu können.Und im DG2 Bad Vorsatzschale ändern auch wegen Abwasserleitung Waschbecken führen zu können.Im Auftrag von Herr Gerken

3121. Betonkontakt aufgetragen auf zu Verputzenden stellen.

3122. Es wurden folgende Arbeiten auf Nachweis ausgeführt: - Entfernen alter Beschilderung - Erneuern Beschilderung - Aufbringen einer Bodenmarkierung - Aufbringen 2c Beschriftung "FREIHALTEN"

3123. Mit Herrn Pirrung besprochen, Sockelbereich gereinigt, 1. Lage Kratzspachtelung mit Remmers MB K 2 + , 2. Lage Dichtband Remmers Tape VF 120 eingelegt und vollflächig mit MB K 2 + überzogen.
Material 1 Eimer Remmers MB K 2 + 10 m Dichtband Remmers Tape VF 120

3124. Diamantschleifen UG Zugang Grube Wandbereich

3125. Haus 2 U1 Brandschutztür Pathologie, in der Brandschutztür eine 35 mm Promat Promatect LS Platte eingesetzt und Rauchdicht abgefugt.

3126. Wohnung 10 DG, H10 2 x UK herstellen, schließen der offenen GK-Verkleidung im Wohn.- und Schlafzimmer. (ohne Bad) inkl. 1x verspachteln. Inkl. Rüst.- und Wegezeiten siehe Bilder

3127. Sozialbereich: Verschließen von Fugen und Löchern in den Betonwänden mittels Knauf Rotband. Glätten der zuvor verschlossenen Wandflächen mittels Pufas Fill Finish. Abdecken der zu schützenden Bauteile. Im Außenbereich die Betonfläche über dem Kassenbereich Glätten und Schleifen. Deckenfugen füllen. Donnerstag 26.08.2021 16 Stunden Freitag 27.08.2021 12,5 Stunden Mittwoch 01.09.2021 12,5 Stunden Donnerstag 02.09.2021 12 Stunden Freitag 03.09.2021 2 Stunden

3128. - Mehraufwand zur Herstellung von Auschnitten (Heizungs-/Elektrorohre) Insgesamt: 36 Stück, 4Std -Mehraufwand durch Ausklinken von Betonunterzüge (Siehe Bild) 2 Std

3129. Betonwände und Decken: Mit Schaber abfahren und mittels Giraffe schleifen. Abfräsen von Beton -Nasen, -Überständen, -Spritzern und -Tropfen, abstemmen von Betonversätzen mit Stemmhammer und

Nachfräsen. Ausgeführt in den Zimmern 006/101-115 + 137 + 139 und 006/141 - 151 sowie Etagenwäsche 006/014 und in den Fluren 006/007 + 008 und 006/009 in Teilbereichen im nordwestlichem und südwestlichem Trakt.

3130. Bad Krozingen, am Krozinger weg -Nasszellen nachgespachtelt und geschliffen. -Fensterbänke Technikräume 2 Stuck. Og und eG 2 mal nachgespachtelt mit Rissbinde einlegen. Und geschliffen. Senkrechte kabelpritsche im eG am Sockel nachgespachtelt und entkopplungsstreifen nachgesetzt. -betonsäulen kleine Ausbrüche mit Betonspachtelverschlossen und rausgeschliffen die Kante. -Treppenhaus Fensterfront dünne Leibungskante metallschiene eben nachgespachtelt 1 cm breit

3131. 04.07.2023 1 . Wir haben im 1 OG am Feuermelder und an dem LED Spot, die Beschädigung nachgespachtelt und am nächsten Tag geschliffen und gestrichen. 2 . Wir haben im Haus 1 im Büro 1.0.10, zwischen Fenster und Laibung eine PU Fuge gezogen. 3 . Wir haben am Haus 2 die balkonplatten Stirnseite 2 mal gestrichen. 4 . Wir haben im Waschraum/ Spindraum und im Flurbereich, die auszubessernden Bodenflächen geschliffen und gereinigt. Anschließend haben wir die Flächen beschichtet.

3132. Auf Anweisung der DIA Herr Tretter, wurde im allen Etagen Retail Bereichen Zone 1-2 sämtliche Revielklappen für die Sprinkler Inbetriebnahme geöffnet und hängend zur späteren Freigabe zum schließen vorbereitet.

3133. Wandfläche mit Riss in der Galerie armieren mit Armierungsputz und Gewebe. Anschließend verspachteln und abreiben in passendem Muster gemäß Bestandsflächen. Herr Fuat Ameti gesamt: 11,0 Std. Herr Beitula Idrizi gesamt: 11,0 Std. Decken und Wände in den Räumen des Obergeschosses und des EG's, sowie besprochene Räume im Keller: Ecken ausgefugt, Risse verschlossen, kleinere Schäden in Wänden nachgespachtelt und angeglichen an Bestand. Decken und Wände gestrichen mit Sto Color Sil In- Innensilikatfarbe, im Farbton gemäß Absprache. Wände im Keller teilweise Salpeterausblühungen entfernt, nachgespachtelt und isloiert gegen durchschlagende Wasserflecken. Löcher nach Wasserschaden im Bereich der Decke im Kellervorraum verschlossen, teilweise mit GK-Platten. Anschließend Flächen in den Kellerräumen gestrichen mit Sto Color Sil In- Innensilikatfarbe, Farbton gemäß Absprache. Herr Florian Weiß gesamt : 95,0 Std. Herr Arthur Dos Santos gesamt: 39,0 Std. Herr Jason Najoks gesamt: 35,0 Std.

3134. Folgende Rapportarbeiten wurden ausgeführt: Bereich: Lüftungsschächte auf dem Dach -Beton-Leibungen wurden nach dem Auschnittarbeiten mit einem Rostschutz-Grund gestrichen. Anschließend wurde die Fläche mit einem Betonkontakt grundiert und mit einem Zementputz verputzt.

3135. Haus A Spachtelarbeiten im Medizinischen Bereich beim Drucker schleifen (vom Vorgewerk nicht geschliffen) nachspachteln nochmals schleifen. streichen der Revisionsklappen an der decke + abdecken der Bodenfläche im Bereich Workshop 1. leichte Spachtelarbeiten im EG allgemein schützen der Randbereiche

3136. Schützen des Bodens sowie fliesensockelleisten im Treppenhaus Nachspachteln der Beschädigungen an den Wänden im Treppenhaus Schützen der der fliesen sowie den Boden in den Bädern. beschädigungen in den Bädern an den Wänden nachgespachtelt

3137. Abbauen und reinigen des Flächengerüsts im EG

3138. Die auf dem Bild zu sehenden Stellen für die Fremdgewerke erneut aufschneiden.

3139. Im Bereich der Deckenöffnung eine Platte zugeschnitten, angepasst und eingesetzt. Randbereiche mit Füllstoff zweimalig verspachtelt, Gewebe eingespachtelt um Rissbildung zu vermeiden. Decke mit Fassadenfarbe gestrichen. Abdeckarbeiten von zu schützenden Flächen. Mehrfache An und Abfahrt wegen Trockenzeit. Im Ladenbereich Wandflächen nachgestrichen.

3140. Fachgerechtes demontieren von Gipskarton mit Schimmelflecken, inkl ausbauen der Glaswolle trotz darauf hinweisen die zweite Seite ebenfalls zu demontieren, soll diese laut AG bestehen bleiben abtransportieren und fachgerechtes Entsorgen der Materialien

3141. Befallener nicht haftender Oberputz abgetragen und entsorgt. Schadstellen grundiert und mit Sanierputz aufgearbeitet. Restliche Wandflächen mit Hochglanzlatex maschinell aufgeraut.

3142. Ausbesserungen von Verschmutzungen und Beschädigungen z. B. durch Möbelbau, Zargen anarbeiten Zargen ausbessern nachgespachtelte GK- Wand- und Deckenflächen grundiert und gestrichen

3143. Bei der Fischtheke die fehlenden Bodenfliesen mit Kartons abgedeckt In der Brandschutz-Ausgang gespachtelt und geschliffen Im Backshop geschliffen Im Elektroraum an der Decke ein Loch 400x50cm ausgeschnitten und Abfall entfernt

3144. -Fenster mit schleifvlies anschleifen - Fenster abkleben - Fenster einmal lasieren - Abklebungen entfernen

3145. Anarbeiten der gesamten Stahlumfassungszargen (abkleben, spachteln, schleifen und nachstreichen) im 3. und 2.OG.

3146. Sockelleisten wurden von Schreiner geliefert, Sockelleisten geschliffen, grundiert, 1 x Zwischenanstrich, und 1 x Endanstrich.

3147. - Bodenfläche abgedeckt, - Anschlussbereiche abgeklebt, - Farbton händisch an Bestandston angemischt, - Perlmutter-Effekt-Perlen abgemessen und untergerührt, - Dekorgang 1 mit Pinsel und Rolle gleichmäßig aufgetragen, - aufgetragene Flächen mit einer Lasurbürste verschliffen, - Dekorgang 2 siehe 1 sowie Anfahrtswege bei nicht- tagesfüllenden Arbeiten sowie Abdeckmaterialien in bewohnter Wohnung erneuert.

3148. -Sämtliche Böden und Bauteile wurden mittels Abdeckvlies und Klebeband abgedeckt. - Heizkörper wurden geschliffen und vom Rost befreit. - Die Heizkörper wurden mit Heizkörperlack lackiert. - An den Außenwänden wurde der Schimmel mit speziellem Schimmelentferner Spray eingelassen und nach der vorgeschriebenen Einwirkungszeit abgewaschen und entfernt. Alle Abdeckmaßnahmen wurden entfernt und entsorgt.

3149. -Boden abgedeckt -Die verschimmelten Gipskartonplatten rausgeschnitten und entsorgt. (110cm × 100cm/ doppelt 12,5mm GKB) Material: 5m Abdeckvlies/ 1 Rolle Folienband 55cm

3150. - Sockelleiste demontieren und zwischenlagern seitliche Sockelleisten mittels Fein-Gerät abtrennen und neu zuschneiden. - Raufaserwandbelag mit Perforierwalze bearbeiten, mit Tapetenlöser mehrfach benetzen und nach durchweichen ablösen und verpacken. - Schimmel stellen lokal reinigen und desinfizieren mit Fakolith 12 und 14. - Untergrund schleifen bis auf Betongrund bzw. bis fester Untergrund vorhanden ist. - Wandflächen mit Putzgrund (Sto Prep InSil) streichen. Restmüll aufgenommen, verpackt und in hofeigenem Container entsorgt.

3151. reparieren der ausgeplatzten Holzfenster mit einer Reparaturmasse direkt für Holzfenster abgestimmt . Erneuerung defekter Siliconfugen

3152. - 1.OG A1.09 Klassenzimmer Material vom Parkettleger an Wandfläche umgeräumt. - 3.OG-1.OG WC's Fliesen doppelt abgeklebt war noch nicht verfugt. - EG Eingangsbereich Schwarze Einbaumöbel mit Folie abgeklebt. - EG Eingangsbereich Decke Schienen eingespachtelt und tiefere Löcher verspachtelt. - 1.OG - 3.OG WC's Schrauben und Nägel entfernt und tiefere Löcher verputzt - 1.OG und 2.OG an Glastüre zum grossen Treppenhaus Schienen eingespachtelt - EG 0.03 Anspachteln Schräge vor Q2 Spachtelung - 2. OG Nebenraum Ausbrüche und Löcher gespachtelt - 2.OG + 3. OG Beton über

Türen Flur 2.25/1.25 in Staubgrau gestrichen - TRH klein Anspachteln an Fenstern und Türzargen

3153. Reparatur der defekten Leitung. Material 2x 18x15 Profipress Ret-Stück 1m x 18 Profipress Rohr
1x Teopselect Fix Wickelstreifen 2x 15 Klemmring Schutzhülse

3154. 1. Im 1. Stock über der Tür Nr. 2310-2103 (1), Die Unterkonstruktion der Wand musste geändert werden, da die Öffnung des Lüftungskanals über das UA-Verstärkung der Tür führte. Folglich wurde ein Verstärkungswechsel mit UA-Profil eingebaut. Leistung wurde ausgeführt 1 Fachkräfte X 3 Stunde.

3155. restl. Sockelleisten anbringen

3156. An den Deckenöffnungen Universalverbinder angebracht und mit Gk platten Streifen geschlossen

3157. Gespachtelte stellen an den Wänden Schleifen und Nachstreichen. Balken im Wohnzimmer Mehrfach Lasieren. Deckel an den Wänden Überstreichen. Holzleiste an dem Küchenfenster Lasieren. Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterial

3158. Kino Sahl 2 Fußboden abgedeckt und abgeklebt mit Abdeckpapier Neue trockenbau wand über spachteln. Löcher in dem Verbindungsgang zu putzen und Über spachteln. UG Alte Lampenlöcher an der Decke schließen. Brandschutzkoffer nachspachten.

3159. GK-Decke (für Fa. Becker) geöffnet, nach Beendigung der Arbeiten mit 1x12,5 mm GKB geschlossen, inkl. Metall-UK, verspachtelt in Q2, geschliffen. Entsorgungskosten 68,10€, Materialkosten 124,00€

3160. Balkon Untersichten nach den Schlosserarbeiten ausgebessert. Verschmutzte Balkonwände vom Fliesenleger nachgearbeitet.

3161. LOs 3: -Rückbauarbeiten Türen/ Decken/ Boden und Seitenanschluss Innen wie Außen.
-Staubschutzwände. -Rückbau Bodenbelag, Estrich und Dämmung.

3162. Demontage der Zwischenwände. Spachteln der Löcher nach Demontage der Zwischenwände.

3163. 1OG/Stuhllager/Jugendraum -Es wurde der Anschluss an die Decke abgeklebt den Fenstersims abgedeckt, um die Stahlsäulen zu schleifen, abwaschen, grundieren und zwei mal zu lackieren. Klebebänder entfernt. Material für 1.OG und EG: 2 l Caparol DB 703

3164. - Anfahrt - Abdekarbeiten Schutz Boden, Fenster, Decke, etc. - Tiefengrundierung der Wandflächen - Vollflächige Spachtelung der Wände Q3

3165. -Abdecken -Putz an decke sanieren -Ecke ausfilen mit Acryl -Decke und Wände Streichen
-Arbeitsflächen reinigen

3166. Nägel und Schrauben aus den Wänden entfernt und mit Acryl geschlossen. Risse an Decke und Wände mit Acryl geschlossen.

3167. POS.10.03.0010. Stunden für Räumarbeiten 6 std

3168. Aushilfe

3169. Maler und Lackierarbeiten in den Personalräumen der Fleischerei Richter (Talheim) Abdecken und Abkleben Putzausbesserungen Anstrich der Wände mit Innendisperdionsfarbe Lackieren der 5 Türzargen mit Lacryl-Pu-Seidenmattlack Arbeitszeit: 12 h Fahrzeit: 2x An- und Abfahrt: 4h Materialbeschaffung: 1 h Die Arbeiten sind mit der Unterschrift des Rapportes abgenommen. Rechnung erhält: Fleischerei Richter GmbH und co kg Ringstr. 18- 20 09569 Oederan

3170. Macken und Flecken ausbessern. Etagen EG/Keller

3171. Durch diverse nacharbeiten an den Trockenbaudecken in den Bädern mussten wir die Decken partiell und einige komplett nachstreichen

3172. TRH zur Kantine: - Wänden mit Dispersionsfarbe gestrichen - kleinere Löcher gespachtelt - dunklen Sockel eingemessen, abgeklebt und hinterlegt - Wandflächen teilweise vorab isoliert

3173. - Türelement drehen Die Türflügel von Verkaufsfläche zu dem Restaurant abgehängt und gelagert. Die Stahlzarge fachgerecht abgebaut, gedreht und wieder in die Wandöffnung eingebaut. Die gelagerten Türflügel wieder in die Stahlzarge eingehängt, inkl. An- und Abfahrt.

3174. Lose Vlies entfernt. Risse und Löcher mehrfach gespachtelt. Neues Vlies geklebt und 2 Wände neu gestrichen.

3175. Liefern von zwei Rollen Selbstklebendes Abdeckvlies.

3176. EG Vorraum Aufzug Mehraufwand für das Vergrößern der Wanddurchführung für das Gewerk Elektro. Das Kabelschott mußte nachträglich vergrößert werden , da zusätzlich eine neue Kabeltrasse montiert wurde. Zu diesem Zweck mußte das bereits montierte Schott zurückgebaut werden.

3177. falsche gebaute Höhe vergrößern, inkl. Verstärkung und Material.

3178. Im Eingang A und B den Ergänzten GK an den Verteilerkästen von 0 auf Q3 gespachtelt und gestrichen. siehe Foto. Mit Absprache von Herrn Köster

3179. Deckenöffnung provisorisch mit Gipskartonplatten geschlossen und gestrichen.

3180. Position 01.02.0020

3181. leibungen 4OG bis EG in räumen wo von Gerüst rein kommt Löcher zu gemacht un geschliffen, tapeziert und streichen

3182. Treppenhaus EG zu 1 OG - erstellen eines Wandbildes * feuchte Reinigung des Untergrunds * Putzausbesserungen * erstellen eines Rahmens * Überarbeitung der weiblichen Darstellungen

3183. Flur Leibungen erstellt , F 90 Wand vorbereitet Eckschienen gesetzt ,Wände Q3 gespachtelt und Material umgeräumt.

3184. Fassade Putz mit Sockel SM ausgebessert und Risse geschlossen

3185. Geb911 Raum b16/b16a Metall Decke Geschlossen.

3186. Im Flur an der Wand zum Elektroraum wurde nun die Kabeldurchführung des Baustromverteilers zurückgebaut,hier wurde von uns 2x gespachtelt,geschliffen,das Gewebe ergänzt,2x gestrichen,das Farbkonzept hergestellt.

3187. Das Mehrfachere isolieren der Wandfläche nach ausreichender Trocknung wurde die gesamte Wandfläche mit einem lösemittelfreiem Haftgrund grundiert. Die Wandfläche wird mit einer wasserverdünnbaren, lösemittelfreien, diffusionsfähig Dispersionsfarbe gestrichen.

3188. Behelfsgerüst an erforderlichen Bereichen stellen und wieder zurück bauen.

3189. UG-01-1, EG-02-2, EG-03-2, 02-05-2, 03-01, 01-01-1, EG-01-1 -Vertragen von Mobiliar aus den Wohnungen ins Treppenhaus und nach Fertigstellung wieder hereingetragen.

3190. Geb. 1355 C seitlich gelagerten Aushub lagenweise einbauen und verdichten Delta MS einbauen

3191. Im Auftrag des Kunden wurden folgende Arbeiten ausgeführt: Bodenflächen und Sockelbereiche abgedeckt. Loch in Lichtschacht Eben beigeputzt und nach Trocknung mit Glasvlies tapeziert. Lichtschacht mit Latexfarbe gut deckend angelegt. Restliche untere Wandflächen mit Dispersionsfarbe gestrichen. Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckmaterial entfernt und entsorgt.

3192. 40/40 Reviklappe demontiert und entsorgt. Neue Reviklappe eingebaut, gespachtelt und nach gespachtelt. An der 50/50 Reviklappe den Magnetverschluss aus der 40/40 Klappe montiert und eingestellt

3193. Im Keller die Türzarge mit einem Goldband abgeklebt und den Boden mit einem Abdeckvlies Abgedeckt. Im anschluss die Türleibung mit einem Haftputz ausgespachtelt. Die neue Eingangstüre im EG abgeklebt und die Decke im Bereich des zuverputzenen, mit Goldband. Die Wände so wie besprochen ausgemessen, angezeichnet und abgeklebt. Den Fliesensockel ebenfalls abgeklebt mit einem 550mm Maskerband. Anschließend den Boden mit Abdeckvlies Abgedeckt. Die Leibungen der Tür ausgemessen und auf eine Gipskartonplatte übertragen, diese Anschließend ausgeschnitten. Die ausgeschnittenen streifen mit einem Ansetzmörtel in der Leibung befestigt und mit einer Wasserwaage ausgerichtet. Nach diem Befestigen der Streifen, erneutes nehmen der Masse, diese dann auf Eckschutzschienen übertragen und mit einer Blechschere zu geschnitten. Die ausgeschnittenen Eckschienen mit einem Ansetzmörtel angesetzt und mit einer Wasserwaage usgerichtet. Die Tiefenlöcher und Schlitze mit einem Anseetzmörtel ausgespachtelt. Nach dem Trocknen des Ansetzmörtel, über die verschiedenen Untergründe Armierung gezogen und ein Gewebe eingebettet. Im Anschluss über die ganze Fläche Armierung gezogen. Nach ein wenig Zeit, in dem die Armierung anzieht. die Fläche einmal abgefilzt. Nach dem Fertigstellen der Arbeiten, die Abklebungen und den entstandenen Müll, Fachmänisch entsorgt. Material: 2x Eckschne 3kg Multifinish 2kg Ansatzmörtel

3194. -Im OG Fahrstuhlurm, den Boden und die Treppenstufen abgedeckt. -Die Sockelhöhe angezeichnet und abgeklebt. -Angrenzende Bauteile abgeklebt. -Die Dickbeschichtung zwei mal aufgezogen und gefilzt. Material: 0,5 Kübel MB Remmers 2K

3195. -Abdeck- und Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile, vorhalten und nach Beendigung wieder entfernen -Spachtelarbeiten von Vertiefungen, Schadstellen etc. Oberflächenfertig verschliffen und gereinigt -Grundierung der Verschmutzungen, verspachtelte bereiche, Trockenbauverkofferungen etc. -Zwischen und Schlussanstrich der Verschmutzungen, verspachtelte bereiche, trockenbauverkofferungen etc.

3196. 1 OG

3197. Wohnung Erdgeschoss Im Wohnzimmer haben wir an der Decke einen Riss entdeckt. Diesen haben wir mit einer Spachtel geweitet dann haben wir ein Rissgewebe darüber gelegt und mit einer zweimaligen Spachtelung über arbeitet.

3198. Wände geschliffen und gespachtelt

3199. Bereich: Technikzentrale 1_40 & Technikraum 1_40a Auf Wunsch von Herrn Best wurden in oben genannten Bereich insgesamt 3 Stahlträgerdurchführungen beidseitig verschlossen.

3200. Hfutfutf

3201. Zunächst beschädigte Tapete hinter dem Einbauschränk bis zur Tür entfernt damit diese später sauber angearbeitet werden kann. Das Loch in der Wand, die alte Steckdose und den Kabelschlitz hinter

dem Einbauschrank zunächst mit Dämmwolle geschlossen. Im Anschluss grob gespachtelt und armiert. Vorm Tapezieren der Wand die neu gesetzte Steckdose und die armierte Wandöffnung fein gespachtelt. Im Anschluss gesamte Fläche grundiert und mit Gewebetapete tapeziert und an den Bestand angearbeitet. (Einmal vorgestrichen) Beauftragt durch Frau Lindemann.

3202. Haus B O.G.3 durch Gipser entstandene Verschmutzungen an sämtlichen Decken Schleifen siehe Bilder.

3203. 0.11 Flur 2e teil Boden abdecken abkleben holzelement und Türen schleifen Türen grundieren Hall Treppen grundieren mit 2k époxi Grundierung 0.16 Boden abdecken Decke streichen Turramen grundieren un lackieren

3204. -Den Draht und die Nägel aus den Balken rausgezogen. -Balkenmatten angebracht. Material: 46m Balkenmatten mit imprägnierten Papier 15cm

3205. 12.OG Decken aufgemacht nach Angabe Caverion. Wände aufgemacht für überströmelemente. Nach Decke und Wände Öffnung, Baustelle gesaugt. Siehe Bilder.

3206. Putz Treppenhaus - Treppen abgedeckt und den Alten putz abgeschabt - Untergrund angeglichen und den neuen Putz aufgetragen und abgerieben Eingangsbereich - Alte Nägel Dübel oder ähnliches an den Wänden entfernt und geschlossen - größere Vertiefungen zugespachtelt Material: 1kg Multifinish 2kg Rillenputz

3207. Die nach Vorgabe bestellten Dämmkeilen Wedge der Multipor Innendämmung wurden abgefahren und entsorgt.

3208. Neuer GK An Lüftung Auslass und An Fensterbrüstung Nacharbeiten Schlechte Qualität vom Trockenbauer (Tasim) Fensterbrüstung GK Eckschutz Winkel entfernt da mangelhaft neue Eckschutz Winkel neu eingepasst und 3x Verspachtelt siehe Bilder An den Lüftung Auslässe Alle nachgeschliffen und 2x gespachtelt wegen sehr starken Beulen und Ausbrüche siehe Bilder Neue GK Unterzüge Nachgearbeitet Geschliffen und Nachgespachtelt siehe Bilder Hinweis Die vorarbeiten vom Trockenbauer (Tasim) Waren nicht Malerfähig

3209. Treppenflächen mit einer zweikomponentigen Grundierung grundiert. Treppenflächen vorlackiert. Restliche Flächen wo die Baufolie befestigt war nachgespachtelt, grundiert und beschichtet.

3210. Öffnen der Gipskartonkonstruktionen für Leitungsverlegung. Decken, Wände, und Bohrungen Zwischenwände über Deckenniveau.

3211. Gerüst umgebaut

3212. Die Öffnung die schon Vor Wochen beim Beplanken der Decke von uns erstellt werden mußten, da die Lüftungen im Bauabschnitt 1 der Fassade nicht angeschlossen waren, konnten nun schließlich geschlossen werden und mehrmals gespachtelt und geschliffen werden. Der Mehraufwand entstand bei der Erstellung der Öffnungen und beim Schliessen dieser inkl. Aller Verlaufszeiten aufgrund von Ausführung von Arbeiten in anderen Bereichen.

3213. Folgende Arbeiten wurden aus geführt . Entfernen der losen Gipsplatten. Beiputzen der Löcher in der Trockenputz Wand. Spachteln der Putz stellen. Schleifen und grundiert .

3214. Alte Wasserschäden (altbestand)die durch den frischen Putz wieder neu aktiviert wurde und wieder durch geschlagen sind . Wände und Boden abgedeckt und Lampen,Sprinkler und Rauchmelder . Stellen imprägniert und 2 mal gespritzt und alles sauber gemacht ,

3215. Wechsel mussten im Bereich der bereits teilbeplankten Wände eingebaut werden, sodass der

Lüftungsbauer weiter seine Rohre verlegen kann. Hier entsteht ein Mehraufwand, da diese Wechsel nachträglich und in Absprache mit dem Lüftungsbauer passiert sind.

3216. Im Bereich BA 1.2 Eingangstür : Alte Leibung entfernen und entsorgen(zu dick) und glatt gespachtelt und geschliffen inkl. Anstrich --- 1 Mann 7 h Im Bereich Bäder der Abdichtung von Fliesenlägen abkratzen für der Streichputz die Oberfläche vorbereiten BA 1.2 - 6 h, BA 1.1 - 2 H

3217. BAD: Unterboden mit 1K-Grundierung vorstreichen, Abdichtungsunterlage "Hydrostop" liefern und legen. Material: 1,0 kg Uzin PE414 BiTurbo 1-K PUR Grundierung 1 x 3,50m Hydrostop-Unterlage (1m breit) 1 x 2,30m Hydrostop-Unterlage (1m breit)

3218. Neu gestellte Trockenbauwand (Abstellraum) an Bestand anpassen. 1. Wandfläche wurde beidseitig mit einer Quarzgefüllten Grundierung vorgestrichen 2. im Anschluss wurde die Vorbehandelten Flächen mit einen Strukturputz an den Bestand angepasst

3219. Entfernen derAufkleber von den Feuerlöschkästen für nachfolgenden Lackierarbeiten, Untergeschosse TH D1, C1, C2

3220. Nach Angaben der Bauleitung, im Parkdeck A und im Parkdeck B um die Brandschutztüre die Fliesen mit Hammer und Meiseln, abgeschlagen und anschließend beide Türrahmen mit Haftputz zweimal gespachtelt

3221. Gemäß der Angaben der Bauleitung Fräsarbeiten im Bereich TF 3, sowie Reparaturarbeiten TF 1, ausgeführt inkl. Vor-, Neben- und Reinigungsarbeiten. Bei den Stundenlohnarbeiten sind 25 Std. in Nachtzulage angefallen und werden im Aufmaß mit aufgeführt. Der Materialanteil für das Verharzen und Verfugen der Kleinflächen beträgt $16 \text{ Std} * 59,50\text{€} * 25\% = 238,00\text{€}$

3222. Es musste die Dämmung an der Decke entfernt werden so das die Abhängung gesätzt werden kann,

3223. - Boden- und Randbereiche abdecken und abkleben, die Abdeckungen nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen und fachgerecht entsorgen - die defekte Decke im Badezimmer entfernen It Absprache mit Hr. Bangerl am 21.12. - Mineralwolle entfernen und erneuern - Untergrund der Decke vorbereiten, Dampfbremsfolie in geöffnetem Bereich anbringen - Deckenfläche wiederherstellen - Deckenfläche spachteln - Deckenfläche grundieren - Korff Vaporex an Deckenfläche mit Dispersionsspachtel verkleben / tapezieren, Stöße Fugenband kleben - Randbereiche mit elastischer Acrylat-Dichtmasse abfugen - Deckenfläche mit Innendispersionsfarbe vor- und fertig streichen

3224. 2 OG Im Raum Teeküche Diverse Schraubenköpfe nachgeschraubt 1h Im Raum Teeküche decken Schott sämtliche Löcher verschlossen 3h Im Raum Archiv sämtliche Löcher im decken Schott geschlossen 3h Im Raum Besprechungsraum Alu - eckwinkel Demontieren da er 1 cm aus dem Wasser gesetzt wurde 0,5h Im Flur Von Raum Teeküche -Büro 1P Semtliche Löcher im decken Schott geschlossen Wie Anschlüsse an die beton decke und Anschlüsse an die Rohr durchdringungen 6h

3225. Bestellung 303762331 IN der SB-Zone Estrich heraus genommen und entsorgt. Im Serverraum Putz von den Wandflächen gestämmt und entsorgt. In den WC Anlagen Fliesen bis auf 1m Höhe abgenommen, wo die Wandflächen frei zugänglich waren. Wandflächen mit WC-Anlagen und sonstigen Aufbauten wurde nicht behandelt. 81,5std. Bauleiterstunden für Bestandsaufnahme, Einweisung der Mitarbeiter und Betreuung der Maßnahme. 5std. An- und Abfahrtspauschalen für Mitarbeiter und Bauleiter 2 Stk. / 115 km. Container Baumischabfälle 11,71 Tonnen Container Estrich 21,5 Tonnen

3226. Im Bereich EG-Küche Nische Bestands-Abwasserrohr demontiert Mehraufwand.

3227. Angrenzende Bauteile Möbel und Fußbodenflächen mit Abdeckvlies und Folie grundrein abgedeckt . Wandfläche Rigips Verkleidung sowie alter Metallrahmen entfernt und Bauschutt entsorgt. Vorgenannte

Flächen grundiert mit EPS Sockel Platten Stärke 12 cm gedämmt, gedübelt Vollflächig armiert und 2x mit Dispersion Spachtel überzogen In Q3 Qualität Fehlstellen im unterern Wandbereich mit Montage Schaum geschlossen Gewebe eingelegt und verspachtelt

3228. -An und Abfahrt. Aufgrund des gesperrten Gerüst waren die Arbeiten an der Fassade nicht Möglich

3229. Aufzug Belag entfernen - alten Bodenbelag entfernen und entsorgen - alte Siliconfugen rausschneiden und entsorgen - Untergrund reinigen saugen - inklusive aller Hilfsmittel und Materialien

3230. Einhängen von insgesamt 8 Türblättern aus dem Bestand. Wenn notwendig, wurde die Tür entsprechend in der Höhe gekürzt. Auf Gangbarkeit geprüft und wenn nötig nachjustiert. Kleinarbeit zusätzlich: Bauzylinder wurde durch originalen "ODDO BHF" Schließzylinder in der Haupteingangstür verbaut.

3231. Übergänge zu den Fliesen angespachtelt um einen ebenen Übergang herzustellen. 50KG Wakol Z640 25KG Wakol Z636

3232. Tag 1: - Materialtransport zur Arbeitstätte. - Abdecken von Fenstern, Laufwegen. - Entfernen der alten Tapete. Tag 2: - Überstehenden Putz mit einem Bohrhammer entfernen um die Fensterbänke richtig einbauen zu können. - Anbringen der Fensterbänke, darauf achten dass sie Lot- und Waagrecht eingebaut wurden. - Spachteln der Leibungen um einen geeigneten Untergrund für die Tapete zu bekommen. - Entfernen und Entsorgen der Abdeckmaterialien. - Materialabtransport von der Baustelle. Tag 3: - Materialtransport zur Arbeitstätte. - Schleifen der Leibungen. - Tapezieren der Leibungen. - Erneutes Abkleben von Fenster und Fensterbank. - Acrylfugen Anschluss Wand - Fenster und Wand - Sims. - Streichen der Leibungen. - Entfernen und Entsorgen der Abklebematerialien. - Materialabtransport.

3233. Römer strasse 156 Mark-Twain-village B4 Whn. 1.2.9 Whn. 6.1.4 Whn. 1.2.7 Beschädigte Tapete über Fliesenablagen (Beschädigung durch Austausch von Fliesen) Teilweise Tapeten entfernt und tapete ergenzt fliesen zusätzlich mit Folie und Böden mit Malervlies abgedeckt. Nach trocknungszeit die Fugen mit acryl verfugt und die stellen mit Farbe Gestrichen. In Whn 6.14 Von schimmel befallene stellen, Böden abgedeckt Tapete entfernt untergrund gerrinigt (schimmel entferner) schimmel Fachgerecht entfernt und entsorgt(sonder müll). Die Stelle nach Behandlung und Trocknungs zeit Tapeziert und mit der wand Farbe Gerstrichen (mehrere arbeits schritten und jede Arbeitsschritt mit Trocknungs zeiten), Abdeckungen entfernt und entsorgt. lokal und Bistro einige ausbesserungs arbeiten im Decken Breiche nach nochmalige Spachtlung von vorgewerken anstrich von decken und rev. klappe (zusätzliche abdeck und schutzarbeiten). Std an an mehrere tagen ausgeführt. Inkl. An und Ab Fahrten

3234. Kleben der GK-Platten als Laibung. Bündiges anarbeiten an die neuen Zargen. Anputzen der Treppenhausfläche im 1.OG (außerhalb des WCs) Streichen der Laibungen, sowie der Putzfläche.

3235. Nach angaben von der bauleitung haben wir in beiden treppenhäusern im 1.OG abtrennungen mit Türen eingebaut.

3236. Fassade Sanieren. Gerüßt Aufbauen Die Terrassen Boden mit Balkonen wurden Abgedeckt mit Abdeckvlies. Material vorbereitet.

3237. Bereich: Flur Haus F Durchgang zu Flur Haus H Holzbalken angeschliffen, grundiert und endlackiert

3238. Hausnummer 14 bis 18 - Straßenseite-Putzausbesserung: — Allgemeine Risse, alte Gerüstanker, Ausbrüche sowie Beschädigungen an der Fassadenfläche mit 3,5 mm Putz und riss stopp ausgebessert. — die Risse in der Türe und Fensterfaschen aufgemacht und mit Feinputz ausgebessert. 1 Vorarbeiter 18h (05 - 06.09.2022)

3239. Grundierung mit Primer 2 malig gestrichen

3240. Abbau Strahler und Lampenschiene

3241. Kaputen Türblatt ausbauen und entsorgen Neuen Türblatt bestellen und liefern Türblatt einbauen und ausrichten Tür Drucker einbauen Dichtungs Gummi tauschen Türschloss austauschen

3242. Im EG Abstellraum, im Flur neben Umkleidekabine Personal, Fußleisten angebracht bei neuer Rigipswand EG in der Umkleidekabine Herren Duschdecke Wasserflecken Isoliert

3243. Facharbeiterstunden für die vor Ort und per E-Mail vom 22.11.2023 - 10:55 Uhr kommunizierten Mehraufwand beim Spachteln vom Übergang Putz- & Trockenbau inkl. Diverse Kleinigkeiten und Trockenbauarbeiten im UG Beauftragung per E-Mail am 26.11.2023 - 21:57 Uhr

3244. Pos.: 01.01.0040

3245. Trockenbau Wand F90 geschliffen und grundiert anschließend deckend gestrichen ,Fliesen Sockel angebracht und Anschlüsse mit Silikon Baustelle aufgeräumt und Müll entsorgt .

3246. Kabelschlitze im Bereich der Wand / Deckenflächen beiputzen. Auf Anweisung der Örtlichen Bauleitung.

3247. Schimmel in der Küche entfernt - 1 Stunde 3 fach Tapete entfernt - 2 Stunden Eingangstür (Rahmen lackiert) - 1 Stunde Stromkasten & Kabelkanal lackiert - 1 Stunde Spalt zwischen Türrahmen und Wand geschlossen (ca.2 cm breit mit Schaum geschlossen) - 1 Stunde 2 Heizkörper mehr - 2 Stunden Badezimmer Ausbrüche gespachtelt und gestrichen - 6 Stunden

3248. Mehrarbeit Holzbauteile abgedeckt (Treppe, Simsen, Leiste) An die neuen Holzelemente heran angespachtelt mit Ardex nach Trocknung geschliffen und grundiert mit Tiefgrund

3249. Wänden abkleben , abgedeckten , gespachtel und gestrichen. 2 WC Fenstern Rahmen abkleben und gestrichen . Säulen Gummi entfernen, Kleber entfernen, abkleben, abgedeckten und grau Farben mit gestrichen. eingang tur rahmen und 2 Fenstern rahmen abkleben, abgedeckten und gestrichen

3250. Haus 2, OG - neu hergestellter Trockenbau um Steckdosen an den Dachsparren grundiert und gestrichen - Fehlbohrungen unter Lichtschalter zu Bad gespachtelt, grundiert und gestrichen - vereinzelte Ausbesserungen von Verschmutzungen Haus 2, EG - neu eingeputzte Doppeldosen grundiert und nachgestrichen, Kratzer in Decke über Dusche gespachtelt, grundiert und nachgestrichen - vereinzelte Ausbesserungen von Verschmutzungen Haus 1, EG - in Zwischendecke im Foyer, kleines Loch gespachtelt, grundiert und gestrichen Haus 1, Garage - beräumung von Abfällen und Sperrmüll - Reinigung des Bodens, schleifen, saugen - Grundierung des Bodens - Anschluss an Fliesen unterhalb Waschbecken abgefügt - erst Anstrich des Bodens - end Anstrich des Bodens

3251. OWA Decke Aufmachen vorhandne Wolle raushollen und entsorgen steinwolle einbringen und mit brandschutzmasse beschichten Alu winkel anbringen OWA decke schliessen

3252. Baustelleneinrichtung vom Labor, Ausgleichsäcke Hochtragen Händisch.... 4.std. Wegstemarbeiten/Flexarbeiten (an Rändern, Rohren) 5.std. Vorspachteln (Löcher und Höhenunterschiede ausziehen) 5.std

3253. Spachteln der Wandflächen PM 13 EG nach entfernen der alten Raufaser. Ausbrüche beiputzen.

3254. Spritzen der 6 Heizkörper mit Heizkörperlack Abkratzen der Decken mit Wasserschäden Isolieren

der Deckenflächen Strukturspachtlung ausführen Streichen der Oberfläche mit Dispersionsfarbe
Entfernen der Vorhangsstangen Schließen der Löcher mit Acryl und streichen der Oberfläche mit Dispersionsfarbe

3255. - LAIBUNG/BOSSIERUNG HAFTGRUND - STUCK/PROFILE/LAIBUNG REPARATUR (GROB) - GLATSRTICH - ABDICHTUNG - FLEXIL ANSTRICH - GRUNDPUTZ - BOSSIERUNG NEU AUFPUTZEN (GROB)

3256. Im Bereich des Treppenhauses wurden die Zierleisten ergänzt und gestrichen. Der Briefkasten Vorbau wurde gespachtelt, geschliffen und gestrichen. Holzimitationen wurden angebracht. Trockenbauwände im EG gestrichen. Diverse Spachtelarbeiten im 4 OG durchgeführt, geschliffen und gestrichen. Schleif und Schmutzspuren im gesamten Auftragsbereich beseitigt und gestrichen. Podeste wurden mit der entsprechenden Bodenfarbe farblich abgesetzt.

3257. Folgende Arbeiten wurden geleistet: In allen Stockerken wurde ein kleiner Sockel um die Steigleitungen aus Wediplatten gebaut. Anschließend wurden der Betonwerkstein ausgemessn, Eingepasst und angebracht.

3258. Trockenbau - Ergänzen der OWA-Decke - Tauschen von Beschädigten, Schmutzigen Platten in OWA-Decke

3259. Badezimmer: Fliesen Deckenanschluss mit Acryl versiegelt und nach ausreichender Trocknung mit Dispersionsfarbe bei gestrichen. Fußleisten und Türzargen mit Geeigneten Klebeband abgeklebt und mit Acryl versiegelt und nach ausreichender Trocknung mit Dispersionsfarbe beigestrichen. Treppenabgang: Wand Fliesenanschluss, Unebenheiten mit Spachtelmasse überarbeitet und nach ausreichender Trocknung mit Rauhfaser überklebt und am nächsten Tag beigestrichen. Straßenseite: Dach Unteransicht, alle zu schützenden Flächen mit geeigneten Abdeckmaterial abdecken und nach Fertigstellung wieder entfernen, aufnehmen und entsorgen. Vorgenannte Flächen reinigen und mit Wetterschutzfarbe 2 x Gestrichen

3260. Gespachtelte Stellen geschliffen, Glasfasergewebe tapeziert und mit Dispersionsfarbe gestrichen

3261. - Besprechungsraum Material wurde geliefert was wir demontiert hatten für die Decke im Geschäftsführer Büro, - Alles Abgedeckt vom Besprechungsraum bis zum Ausgang, Die Decke nochmals montiert und fertig gestellt.

3262. - Material gerichtet und besorgt - Boden und Laufwege abgedeckt und verklebt - Fassade gestrichen - Heizraum abgeklebt und gestrichen - Fliesen im Bad vorbereitet - Untergrund geprüft - Gefliest - ausgefugt - Baustelle gereinigt und besenrein verlassen - Werkzeug gereinigt - Müll entsorgt

3263. Bad Fenster eingangstür und einbauschrank geschliffen 2 mal lackiert Silikon Fuge entfernt und neu gezogen. 11,50 std a 48,50€=557,75€ pos.1.7.24 3l a 20,49€=61,47€ 2 Tuben f 109 a 9,27€=18,54€

3264. Dämmung angebracht

3265. Material geholt und alles übers Gerüst hoch getragen. Die Leibungen eingeschalt und in mehreren Schichten verputzt.

3266. Schließen, Füllen und Schleifen der Deckenöffnung im Badezimmer. Schließen, Füllen und Schleifen der Wandöffnungen im Raum. Wir haben Trockenbauweise eingesetzt und in Q3-Qualität verspachtelt.

3267. An-Abfahrt Abdekarbeiten ,Bereich Raucherraum Demontage MF Decke, Platten Verpacken in Big Pack Säcke Demontage UK MF Decke

3268. Für das schneiden von Estrich sowie rausklopfen und entsorgen.

3269. An 12 Säulen im Markt, Feuerlöscher Hinweis Schilder, samt Halterungen und Silikon entfernt. 3 Werbetafel von Edeka entfernt, Säulen mit Adumur 828 Teil gespachtelt. Salpeter in Teilbereichen mit einer Bürste und FK 12 aufgetragen und mit klarem Wasser abgewaschen

3270. Losen Putz im Bereich der alten Sockelleiste entfernt und sämtliche Putzschäden mit SM700 nachgespachtelt und abgefüllt. Sämtliche Risse in den Wandflächen mit Rissacryl verschlossen. Diverse Flecken an den Wandflächen mit Isolierfarbe vorgestrichen.

3271. Im EG Raum mit Projektionswand Ausbruchstellen zu spachteln mit Haftputz Fläche schleifen Grundieren auftragen Endbeschichtung auftragen

3272. EG: Fehlstelle im Estrich ergänzt (1 Std) 1 Sack 4045 Füllmasse Erste Parkettreihe (2. + 3. Zimmer) an Fensterfront angepasst. (3,5 Std) Parkett an 2 Bodendosen sauber angearbeitet. (1,5 Std) Stellenweise Estrich zwecks Ebenheit gefräst und Übergang zum Bad (Elternzimmer) zwecks Höhenunterschied bearbeitet. (1 Std)

3273. Es wurden im Mehrzweckraum an den Wänden die Klebereste von den Fliesen entfernt und beigeschliffen.

3274. Folgende Leistungen wurden ausgeführt im Kleid Kabinen wurde an Türen Zagen Boden und Fliesenwände abgedeckt nach Fertiglackierung wurde abgedeckt Material entfernt und entsorgt. im Flurbereich im EG wurde die Glaswand sowie Holzsockel mit Maske Klebeband abgedeckt an den Fensterdecke wurde ein Holzleiste mit mit weiße Lack lackiert.

3275. Kfz und wie lange haben e

3276. Es wurde im Trauzimmer der komplette Boden mit Abdeckvlies, Fenster und Türen mit Abdeckfolie abgeklebt. Nachträglich geschlossene Öffnungen an der Decke mit Tiefgrund vorgestrichen. Die Fläche des ehemaligen Schaltkastens nochmals feingespachtelt und verschliffen. Wegen Verschmutzungen wurden die Decken und Wandflächen 1x komplett gestrichen. Klebebänder entfernt. Sto Sil in 1 Eimer Sto Tiefgrund 2l Abdeckvlies 1 Rolle Tesa gelb 50 er 1 Rolle Maskenband 270 er 1 Rolle Maskenband 550 er 1 Rolle Spachtelmasse Multi 4 KG

3277. Nachträglich gestämmter Leitungsschlitz im Erdgeschoss Spachteln und Schleifen.

3278. Gästehaus EG Diverse Ausbrüche und Löcher in Decken- und Wandbereiche die zum größten Teil durch Rückbau von Strom- Wasser- Heizungsleitungen entstanden sind, mit Mörtel und Spachtelmassen und in GK Wände wider mit GK Platten geschlossen und Flächengleich bei gearbeitet. (Zum Teil waren die Trockenbau Wände schon fertig Tapeziert) (1 Mitarbeiter 19 Std) Treppenhaus zum Hof: Wasserschaden/ leichte Schimmelbildung im Treppenhaus zum Hof gereinigt befallende Stellen Fungizid behandelt, Nach Trocknung Wasserflecken Isoliert (1,5 Std.) OG, Durchbruch vom Bad im Studio zum Flur im Bereich des WC Spülkasten, Öffnung mit Steine verfüllt, vorbereitete Flächen mit Gewebe verputzt und Flächengleich angearbeitet (4 Std.) Keller: Styropor Deckendämmung ink. Kleber in allen Räumen mechanisch entfernt und Fachgerecht entsorgt (2 Mitarbeiter á 8,5 Std=17Std) Diverse bestands Halterungen Auf Anweisung demontiert und Löcher verspachtelt Bauschutt im Container entsorgt (4 Std.) Kellerfenster demontiert, gereinigt und wider eingebaut (2,5 Std) Holzregale gereinigt (1,0 Std)

3279. Demontage der Bodenbeläge im Schlafzimmer und Flurbereich. Freilegen des Randdämmstreifens. Auskratzen des Randdämmstreifens. Öffnen der Silikonverfugung im Badezimmer auf dem Boden.

3280. - anschließen der 4 ehemaligen Durchgänge zum Technischacht bzw. Technikräume der E1 u. E3

in die Wandflächen durch dreifaches spachteln, schleifen, grundieren und streichen 12h - anarbeiten der Aufzugs Zarge im Nachgang 3h

3281. Rapportarbeiten für - schließen von Putzausbrüchen (HZK Rückwände) - schließen von Bodenöffnungen (WC Damen, Raum 216) - Nadelfilzbelag ausbessern Raum 216, ca 10cm *10cm (Farbton nur annähernd lieferbar)

3282. Folgende Rapportarbeiten wurden ausgeführt: -Alte Tüorzarge zu Flur ausgebaut und entsorgt. -Öffnung mit Gipskarton 2lagig geschlossen -Gipskarton auf Q2 verspachtelt und geschliffen

3283. Verlegen von Wandfliesen

3284. - Risse schließen - Macken spachteln - Vorstreichen dunkler Stellen - Verrücken von Möbeln

3285. Ich habe mit Herrn Dold ein Tag davor vereinbart das ich am nächsten Tag um 6:30 Uhr anfangen er sich kümmert das nächste die Türe aufgeschlossen wird um 6:30 Uhr . am 07.10 wurde um 7:00 auf gemacht am 08.10 wurde um 8:00 auf gemacht diesen Tag habe ich mehr Mals probiert zu anrufen und eine sms gesendet . warte Zeit 2 Stunden

3286. Abdeck und Abklebarbeiten Alte Beschichtung anschleifen Zwischen und Deckbeschichtung mit Lackfarbe Rammschutzbleche montieren

3287. Montieren der Flankendämmung im Raum U.00.08 Technik/Lüftung ,Erschwernis durch montierte Lüftungskanäle was eine normale Montage unmöglich macht.

3288. Deckenschienen und Randwinkel mit einem Spezialreiniger vom Tabakruß befreien.

3289. Erlenbach Kreuzstraße Sanierungsarbeiten an den Übergängen von Wand zur Decke und von Wand zu Wand. In den Wohnungen von Fam.Rincon-Roth am 05.06.2023 und bei Fam. Peter EG Links am 19.06.2023. Aufwand der Arbeiten. Schützen der Laufwege im Treppenhaus zur Wohnung , Laufwege in den Wohnungen , Schutzmaßnahmen vom Mobiliar in den Wohnungen beim öffnen der Fugen ,Spachteln der Fugen und beim Streichen der gespachtelten Flächen. Fugen und Schwindrisse geöffnet ,mit Sauger abgesaugt und mit Pinsel gereinigt. Offene Risse mit Phasermarmierter Spachtel verspachtelt, nach Trocknung ausgebesserte stellen geschliffen ,gereinigt und Grundiert nach Trocknung am nächsten Tag mit Sto -Rapid gestrichen. Vor beginn der Arbeiten wurden die Risse geöffnet und geprüft. Es wurden und sind in allen geöffneten Fugen Bandagen verarbeitet worden. Schwindrisse entstehen häufig im Übergang von Decke zu Wand sowohl auch von Wand zur Wand aufgrund von Temperatur oder Feuchtigkeitsänderungen. Im Wechsel der Jahreszeiten im Verbindung mit der Sommer und Winterzeit (Heizperiode). Zwei Facharbeiter am 05.06.2023 a 10 Std. und am 06.06.2023 a 10 Std dazu 30 % Materialkosten. Zwei Facharbeiter am 19.06.2023 a 10 Std und am 20.06.2023 a 10 Std. dazu 30 % Materialkosten Verrechnung je Facharbeiter 59,-€ Vier An-und Abfahrten je 45,-€ Bilder der Ausbesserung / Sanierung kommen in einer zweiten Mail.

3290. Putzstellen überarbeitet und nachgearbeitet Eingespachteltes Gewebe überspachtelt und nachgearbeitet

3291. An den Häusern 18-20 die Kellerausgangstüren geschliffen gespachtelt u. mit Prim Protect WN grundiert , sowie die Handläufe lackiert .

3292. Praxis farbige Wände Empfang+ Sprechzimmer: - Betroffene Wandflächen, Böden und Einbauschränke mit Abdeckvlies und Folie abgedeckt und abgeklebt. - Einen 3-5cm Rahmen abgeklebt und abgedeckt. - Rahmen mit Weiß vorgestrichen - nach kurzer Trocknungszeit Wandflächen mit dem besprochenen Farbton zweimal gestrichen - Abdeckungen entfernt und entsorgt.

3293. Höhenausgleich mit Epoxi-Mörtel - Übergang unter dem Rolltor und dem Eingangsbereich wurden

mit Epoxi-Mörtel angearbeitet. - Der Übergang zu angrenzenden Werkstadt wurde zu den Pflastersteinen angearbeitet. Material: StoPox GH 205, Quarzsand Lohanteil: 121,25 Euro Materialanteil: 24,25 Euro

3294. Damen WC: Wände und Boden abgedeckt Wand mit HP 100 gerade verputzt

3295. Haus 2 Göppingerschienen eingesetzt im Treppenhaus 2. Gipskartonfugen 2 mal gespachtelt. Gipskartonflächen geschliffen. Fehlbohrungen gespachtelt und geschliffen.

3296. Rasterdecke auf Anweisung demontiert und seitlich gelagert.

3297. Schimmel abwaschen Lose Farbreste abkratzen und Flecken an Decken und Wände Isolieren.

3298. - Fugenprofile geschliffen und gereinigt. - Ränder abgeklebt und Profile lackiert im Farbton 7047. - Schadstelle durch Tekfor-Mitarbeiter (Vortags Fahrspur in frische Beschichtung) gereinigt, abgeklebt und beschichtet.

3299. Im BA 2, (3x Haustyp 2) und im BA 1, (1x Haustyp 2) wurden jeweils die fertig gestrichenen und mit GKB verkleideten Wände durch das Gewerk Elektro wieder geöffnet. Nachstehende Arbeiten müssen erneut ausgeführt werden: Trockenbauarbeiten, Vorbereitungsarbeiten für den Anstrich, Anstricharbeiten Dieser Rapport ist nur für ein Haustyp ausgelegt. Muss entsprechend den betroffenen Häusern hochgerechnet werden.

3300. UG: Archivraum und Büros: Lose Farbe an Decken und Wände entfernt(Leimfarbe). Decke und Wände zwei mal gespachtelt. Ausbrüche zwei mal gespachtelt.

3301. Lüftungsgitter im unteren Bereich Vorsatzschle angebracht

3302. - die grundierten Stellen an den Fenstern mit einem 2K- Lack (RAL 7016) lackiert

3303. Wände im Flurbereich nachgespachtelt, nach Trocknungsphase schleifen der verspachtelten Flächen.

3304. Abtransport von Müll anderer Handwerker auf Anweisung Herr Müller Preis zzgl. Materialkosten

3305. Treppenaufgang wand war Öffnung habe ich zugemacht bei eingang tür rewi Klappe geweksel

3306. - GK Decke im MRT Bereich mit PU Farbe Streichen, 2. Anstrich (WC, Umkleide) - GK Wand im CT Löcher Spachteln, GK Decke Streichen - Betonwände/GK Wände im Technik Raum (Angio u. MRT) Spachteln - Umkleide MRT Tapezieren Werkzeug: 1x Akkuschrauber 3,5 Std.

3307. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - verschließen von Löchern in den Wänden - Entfernen von Bildern, etc. - Einflicken von Tapete - Entfernen von nicht haftender Tapete und anschließend neu anbringen

3308. Montage Vorsatzschale im Bad DG Zusätzliche Montage VS zum Ausrichtung Dachschräge mit Installation vorsatzschale Verlängerung von GK Ablage im Bereich Badewanne

3309. Verschieden Ausbesserungsarbeiten im Keller Wand am Treppenabgang gereinigt und überzogen

3310. - mehrere An- und Abfahrten - abschlagen von alten, losem, porösem Putz - entfernen von alten Eckschutzwinkel - einsetzen eines Putzeckwinkels - einbetten eines Putzgewebe's zu Rissüberbrückung - grundieren und zweimal streichen

3311. Die Treppengeländer Stöße innen liegend geschlossen mit Gipskarton und diesen mit Klebeband fixiert. Damit die folgende Spachtelmasse fixiert ist. Vor spachteln der zuvor erwähnten Stöße, zur

Fensterseite hin, mit 2K-Feinspachtel. Zudem vor Spachteln der Schrauben Löcher mit 2K-Spachtel, auf der Fensterseite.

3312. 29,Sept,23 Abgedeckt Teppich Boden und Elektro Schrank sowie Fliesen Boden im Herren WC, Demontage eine 190 Kanal über den Decken im Bereich der Elektro Schrank 1 OG, Ausstimmen und Freilagen Abwasser und Elektro Leitungen bis hin der Haupt Installation Schacht. Ausgestimmt Mauerwerk und Freigelegt Abwasser Rohren im UG, Alle Boden Abdeckung aufgeräumt und Bauschutt Fachgerecht Entsorgt. 1 Mann 5,5 Std 04,Okt,23 Boden abgedeckt im 1 OG Herren WC, Ausgestimmt Mauerwerk und einseitig geöffnet der Haupt Installation Schacht. Boden abgedeckt im EG und der Installation Schacht aufgemacht. Alle Boden Abdeckung und Bauschutt Aufgeräumt und Fachgerecht Entsorgt. 2 Mann 8,5 Std

3313. 1x Loch in der WDVS Fassade am Raucherbereich verschließen, verputzen und überstreichen. 1x Loch in der WDVS Fassade im Bereich der Winkelstützwand verschließen, verputzen und überstreichen. PU Fuge auf 1,80 m in dem Anschluß WDVS zur Winkelstützwand einbauen.

3314. Rückbau, Transport und Entsorgung des ganzen Mobiliars im Kiosk/Lagerraum sowie der Holzverkleidungen in den Decken Demontage.

3315. Wc Decke geöffnet. Amarflex beidseitig montiert. Hilti Manschette beidseitig zweimal umwickelt und mit Draht befestigt. Öffnung beidseitig mit Hilti Mörtel geschlossen. Schutzisolierung über Manschette montiert. Plakete montiert. Wc Decke geschlossen . Arbeitsbeginn 8:30 bis 13:30 keine Pause

3316. Whg Sutter TRO Abbau: 0,50 Std. - 1x LE, 2x HT SZ= 9658 kw/h 1,50 Std Baustelle gereinigt Bauschutt verladen Geräte gereinigt

3317. asdfas

3318. Ausgebrochenes Mineralwollstück zu Ermittlung des Fassadenschadens, wieder neu Montiert angepasst und grob verputzt. Dübellöcher bei Gerüstabbau verschlossen.

3319. - Fassadenarbeiten: Löcher und Putzabplatzungen mit artgleichem Material ergänzt, Fassade gereinigt, Teilflächen grundiert und im Farbton wie Bestand mit Fassadenfarbe gestrichen. - Trockenbau Koffer im Bereich Hauptmarkt/Getränkemarkt für den Trockenbauer gespachtelt und geschliffen. - mehrmaliges verschieben von Waren und Gegenständen im Lager.

3320. Fritz Berger Seite: Bestandsdecke nachgeschraubt welche durch das Lösen des Balkens locker wurde um unsere Beplankung auf eine Breite von 60cm aufschrauben zu können. Bestandsdecke in einem Bereich mit einer Verbundplatte ausgebessert da die Bestandsdecke sehr breit beschädigt war.

3321. Galerieebene 1 Estrichvorbereitung durch Provisorisches herstellen der UK und abstellen der UK + Material umpacken anderer Gewerke Mehraufwand 24std Galerieebene 2 Absturzsicherung umbauen 2,5std Estrichvorbereitung durch Provisorisches herstellen der UK und abstellen der UK + Material umräumen anderer Gewerke Mehraufwand 24std

3322. Zusätzlich beauftragte Leistungen: - nachspachteln und nachschleifen der Theken-GK/GK-Lochdecke. - Liefern und entfernen von Abdeckschutzmaßnahmen im Thekenbereich. - einlassen der neuen GK-Flächen mit Tiefengrund. - dreimaliger Anstrich der GK/GK-Lochdecke (erhöhter Aufwand durch Lochdecke), in einem nach Kundenwunsch definierten Farbton. - Zulage Tönung Stark (RAL 9004 Signalschwarz). - Zulage Farbeigenschaft (Ultra Matt). - anschleifen der silberfarbigen Alu-Montageschienen der orangefarbenen Theken Rückwand. - grundieren der Schienen. - zweimaliges/deckendes lackieren der Schienen, in einem nach Kundenwunsch definierten Farbton. - Zulage Tönung Stark (NCS Index S 1080-Y40R). - Zulage Lackeigenschaft (PU-Matt).

3323. Whg Grell 2.Messung Tro abgebaut= Bad= -3xHT Sz = 6493 kw/h Kinderzimmer= -2xHT Sz = 2815

kW/h

3324. Flur 1.OG: PVC entfernt nach Angabe der Bauleitung, An Türen sauber und gerade abgeschnitten 1 MA á 1,5 Std. Im Flur EG Fliesenbelag mit Flex gerade eingeschnitten, Fliesen entfernt und entsorgt: 1 MA á 4,5 Std.

3325. Kürzen des Profils an der Terrassentür, Rückbau der Blende vom Heizkörperrohr, Demontage und Montage der Dichtungsplatte unter der Küche.(1MA. 3 std.)

3326. Betrifft alle Betonflächen an Gebäudeaußenseite: (Teilflächen Verkauf, Lager 2 und Technik) abkratzen von loser Farbe welche durch den äußeren klimatischen Bedingen und fehlender Wärme erfroren ist, anspachteln der Flächen, Grundier- und Deckanstrich Schließen von Fehlbohrungen an Deckenfläche Verkauf und anschließend nachstreichen

3327. - Decken und Wandflächen mit STO Prim Color grundiert (14.06.2022) - Acryl Fugen in den Ecken gezogen und geglättet. - Decken und Wandflächen mit STO Rapid gestrichen. Material: 15L Prim Color; 15L STO Rapid; 2 Tuppen Acryl

3328. Kontrollmessung Messprotokoll Abbau der TRO 1 Luftentfeuchter 3 Heiztafeln 2 Stromzähler SZ Bad 20710 kW/h SZ Büro 7258 kW/h

3329. Beschichtungsarbeit farbige Bestandswand weiß umstreichen. Abdecken und Abkleben der zu bearbeitenden Wandfläche, beschneiden und beschichten. Nach Beendigung aller Arbeiten alles entfernen und umweltgerecht entsorgen.

3330. Risse in den Decken und Wänden V- förmig aufgeweitet und mit Rissdichter zugespachtelt und strukturiert. Ausbrüche im Keller Nr. 59 an Türrahmen zugeputzt und Sockelfliese angeklebt.

3331. POS.10.01.0030 Malerarbeiten

3332. Tesafilm entfernt Flecken stellenweise isoliert Tiefe Macken fertiggespachtelt

3333. - Demontage Fassadenplatten - UK aufgedoppelt - Montage Fassadenplatten - Rückbau der Attika - Transportarbeiten - Einsatz von Teleskopstapler und Gelenk- Teleskop- Arbeitsbühne

3334. Löcher, Risse im Deckenbereich verspachteln, entfernen von Putz und Metallresten

3335. Zarge nach Beschädigung nachstreichen

3336. Wie mit dem Kunden besprochen, loch wieder schlossen 2 mal gespachtelt. denn Boden in der Küche entfernt. müllgerecht entsorgt

3337. Revisionsklappen 30x30 für den Einbau in die Gk-Decke geliefert und eingebaut.

3338. Sanierung Balkone: -Abdeck- Abklebearbeiten nicht zu behandelnder Bauteile, Fußböden, etc. -Anschleifen und Reinigen der zu sanierenden Holzflächen (Balkone und Untersichten) -Anschleifen der Haustüre

3339. - Seitenverkleidung erstellen á „schräge“ Dachkonstruktion an der blauen Nordfassade - Offene“ Stahl RE- Rohrprofile zur blauen Nordfassade schließen - Schild „Teile und Zubehör“ im Show Room abhängen - Reste Dämmung im Trapezblech oberhalb der Theke entfernen - Fuge versiegeln Sockelbereich á Wand neben HA Raum - Wandflächen im Showroom ausgebessert (Verschmutzungen) - Schaltkasten (außen neben Waschbox) mit Dämmung, Putz und Farbe nachgearbeitet (2x)

3340. - welligen Bodenbelag angeschaut und weiteres Vorgehen geklärt - Nähte mit Klebeband provisorisch verklebt, um Stolpergefahr zu minimieren Unter dem Belag ist es nass, es ist zu klären ob Schadstoffe im Untergrund vorhanden sind. Der Belag muss auf jeden Fall entfernt werden und der Untergrund muss getrocknet werden. 2 MA á 1 Std

3341. Position 01.01.0020

3342. Estricharbeiten im Dachgeschoss vor dem Fahrstuhl und vor dem Treppenhaus mit der Stahltreppen. Provisorische Schutztür für Absturzsicherung Fahrstuhl abgebaut. Fremdmaterial (Holz) umgeräumt. Material für Estricharbeiten: 2 cm Dämmung (1,25m x 0,20m)+ (1,00mx 0,20m) Dämmstreifen 3,05m Dampfsperffolie 2,25m x 0,20m Standfeste Spachtelmasse 50 kg

3343. Wie mit dem Kunden besprochen, Decke ausgespritzt und komplett gestrichen alle Möbel geschützt im Schlafzimmer Ecke ausgespritzt und gestrichen Müll gerecht entsorgt

3344. Platte tauschen in WC Herrn 2.OG Türen einstelle zwischen Treppenhaus und Büro ins 1,2und 3 OG .

3345. - Eingangsbereich - Untersichten, Rissanierung und Ausbrüche saniert, Löcher verspachtelt - Balkongeländer nachschleifen der Metallteile, säubern und Rostschutz aufbringen 1 x 25m Rissband 1 x 25kg Armareno 700 1 x 10kg Fassadenspachtel 1 x 0,50l Rostschutz

3346. Im Bereich der Atisha-Bar oberhalb der Kühlzelle mußte die Promatverkleidung auf Anweisung der örtlichen Bauleitung demontiert werden. Dies war deswegen erforderlich da der Lüftungskanal nicht mehr benötigt wurde. Der anfallende Schutt wurde zum weit weg befindlichen Container transportiert. Der Arbeitsbereich wurde sauber hinterlassen.

3347. Eckschienen verkleben, verspachteln und schleifen

3348. - An und Abfahrt - Abdeckarbeiten durchgeführt. - Dübel von den Wänden entfernt. Dübel Löcher gespachtelt. - Im WC an der Decke und im Abstellraum an einer Wand teilweise ein Gewebeband mit eingespachtelt.

3349. Nach dem Abriss des Wohnhauses Putzfehlstellen an der Nachbarwand beigeputzt. Mauerwerksfehlstellen ebenfalls ergänzt.

3350. Die grundierte Fläche wurden die Klebebänder entfernt die Fläche gesäubert von Quarzsand. Es wurde neu abgeklebt und Verlaufsbeschichtung Disbon 320 aufgetragen mit dem Gummi Schieber. Material: 1x Disbon 320 1x Panzerband 1x Gummischieber

3351. In der UZ an dem Behinderten WC und Schachtwand im Flurbereich Bei B.02 Wurden Folgende Arbeiten Ausgeführt Alle Hinweisschilder und Schalter -- Feuerlöcher abmontiert und nach Beenden der Arbeiten wieder anmontiert Boden und Angrenzende Bauteile Geschützt Alle Lose und nicht mehr Haftende Rissbinden entfernt Alle Risse V Förmig aufgeweitet Die Wand 1x Grundiert um die Risse zu Spachteln Nach Trocknung der Grundierung Alle Risse 1x Verspachtelt Nach Trocknung der Spachtelmasse die Risse noch mal 2x Gespachtelt Die Wand Komplet geschliffen und noch mal Grundiert zum Tapezieren Die Baustelle mehrmals Gesäubert Inklusive Material Transport und Laufwege (Trocknungszeiten Und die Abschaltung und Anmeldung der Rauchmelder zu machen)

3352. Die mit der Bauleitung besprochenen Schadstellen in der Betonmauer mit Betonkosmetik bearbeitet. Eisen in der Mauer abgeschnitten, Tonrohr abgeschliffen und Müll entsorgt.

3353. Aktenraum: Kabelschlitze und Tür Ausbrüche mit Haftputz aufgefüllt und mit Fitzputz überzogen und verfilzt Verkauf zu Pfand : Kabelschlitz mit Haftputz gespachtelt

3354. - fehlende Lampenausschnitte angezeichnet und hergestellt - fehlende Piktorausschnitte eingemessen und hergestellt

3355. - Putzflächen-Risse keilförmig ausgekratzt, ausgekehrt und mit speziellem faserversetztem Rissacrylat verschlossen und nachstrukturieren, bestmöglich an den Bestand angeglichen - vorgeputzte Elektroleitungen u.ä. mit 1,5mm Kratzputz überputzt, Oberfläche nachstrukturiert und bestmöglich an Bestandsfläche angeglichen - Abplatzungen/ Macken an Untersichten, Podestflächen beigespachtelt und geschliffen

3356. Im 13ten OG die gestern eingeschaltete Rippe betoniert. Im Flur im 13ten OG haben wir die vorbereitete Schadstelle an der Südseitenwand mit Betonersatzmörtel reprofiliert. Im 14ten OG haben wir in der ehemaligen Toilette Löcher im Boden betoniert.

3357. gk wand

3358. Nach Absprache mit der Bauleitung wurden folgende Arbeiten ausgeführt: -Abkleben /Abdecken der angrenzenden Bauteile - Spachteln der neu angebrachten Trockenbauflächen (2x, teilweise 3x) - Schleifen der gespachtelten Flächen - zu tapezierende Flächen mit Tiefengrund grundiert - die Flächen wurden mit einem Gewebe tapeziert, im Treppenhaus wurde Glattvlies tapeziert, - Ecken wurden mit Acryldichtstoff versiegelt - die tapezierten Flächen wurden 2x gestrichen - Klebebänder und Abdeckmaterialien wurden entfernt - Türzargen versiegelt (fast alle oben in den Büros) - Oberlichter bearbeitet (6 Stück)

3359. Diese Arbeiten wurden ausgeführt: Wohnung unbewohnt: -das gesamte Bad wurde abgedeckt -Vorbereitung des Putzes -Putz auftragen und Filzen -Material Mitnahme (restliches Material wurde entfernt)

3360. Nachträgliches schließen der Schächte 2 und 4, nach freigabe aller Gewerke.

3361. Vorhandene, unfachmännische aufgebrauchte Mörtelspachtelungen entfernen. Haftbrücke und Korrosionsschutz liefern und aufbringen. Reprofilieren des Betonquerschnitts mit Instandsetzungsmörtel. 4,0 Std. Schlagbohrhammer 5,0 kg Haftbrücke und Korrosionsschutz 50,0 kg Instandsetzungsmörtel

3362. 10 Bäder: Nachgespachtelt 7 Bäder: geschliffen 2 Bäder: Abgedeckt, Versiegelt und gestrichen

3363. nachspachteln und schleifen von Stützen und Wänden nach Trockenbaufertigstellung 6h Überarbeiten der Zargenanschlüsse vom Trockenbauer 2h Mehraufwand Für Decken und Stützen für Nicht Rechtzeitige Fertigstellung in der Bauphase 6h

3364. -Längere Transportwege zur Baustelle -Besondere Absperrmaßnahmen müssen durchgeführt werden -Nacht und Spätschichtzulagen -Beschichtung und Markierung der 26 Treppenstufen -Künstlerische Kunst Konzeption und Entwurf Entwurfsanpassung -Abplanen der Treppenanlage -Reinigung der Treppenanlage während der Arbeitsgänge (Streusalz, Blätter und Schmierereien)

3365. Gang. Bereich Nord zusätzliche Ausschnitt (Lüftung 75x1030 Sturz)

3366. REWE Waltershausen. Stahlgerüst in Leergutlager, wurde von uns in RAL7016 Lackiert.

3367. * Lieferung, Herstellung von Aquapanel-Platten im Bereich: Attikadurchgangs-Laubengang-Stirnseitig inkl. Spachtelung und Verputzen im gewünschten Farbton * Abdecken und schützen der angrenzenden Flächen, Randbereiche, Bauteile sowie entfernen und entsorgen dieser nach Arbeitsende 15.09.2022 Shaban Dobra (VA) 4,00 Std. 16.09.2022 Shaban Dobra (VA) 4,00 Std.

3368. Beim Einbau der neuen Türzargen musste der Putz weggeschlagen werden um die Zarge lotrecht

einbauen zu können, da die Bestandswände schief eingebaut waren. + wieder anputzen der neuen Türzargen

3369. Nachträgliche und Umbau Montage Wandaudssparungen für BrandschutzKlappe mit mehr Aufwand ort 1 und 2 OG Matrialbedarf :CW50 Profile l=3,5 , 12 stk =180€ GKF Platten 1stk = 24€ Profilschrauben 1 Pak = 13€ Material gesamt: 217€

3370. Im EG die gespachtelte Flächen geschliffen, grundiert und teilweise gesamte Wände im Work & Coffee Bereich und im Lager gestrichen. Alle Bewegungsfugen im EG einheitlich ausgefugt, geglättet und nachgestrichen. Farbläufer an allen Fenster in allen Etagen entfernt (Mangel Expert Clean).

3371. -Kleine Löscher im Rahmen gespachtelt. -alten kleber und silikonreste im Bereich der alten Fussleisten entfernt -Neue Fussleisten angebracht

3372. - im Treppenhaus den Wasserschaden isoliert und 2x gestrichen - die gespachtelten Löcher der Drückergarnituren geschliffen und nachgestrichen

3373. Lochkreis Bohrung in GK Wand erstellt zur Prüfung Brand und Schallschutz Anforderung inkl An-und Abfahrt

3374. noch unbehandelten Spiegelnischen vollflächig zu spachteln. Betrifft die Wohnungen 1, 3, 5, 7, 9, 11.

3375. Anfahrtschaden Wand: - Beschädigte Wand geöffnet und geprüft, - Wand im Schadensbereich restlos zurück gebaut, Innen- und Außenseite, - Dämmung aus der Wand entfernt und vor Ort zwischengelagert, - Beschädigte CW und UA Profile mittels neun Profilen verstärkt und verschraubt, - Alte Profile mit einer Überlappung von ca. 50 cm zurück gebaut, - Sämtlicher Abbruchschutt Fachgerecht entsorgt, - Wand innen und Außenseite neu mit GK Platten verschraubt, - Inkl. Einlage der Dämmung und zwischenspachteln der ersten Lage, - Nach Fertigstellung der Wand wurden sämtliche Plattenstöße mit Gewebe verspachtelt, - Fläche vollflächig gespachtelt (Q3), - Kleine Schadstelle, rechts in der Wand , GK Platten ausgebaut und erneuert, - Gesamte Wand außen bis UK Kabeltrasse vollflächig gestrichen, - Wand in dem Sozialraum Raumhoch vollflächig gestrichen, - Wand bei den Türen (Eingangstüren zu den Sozialräumen) bis OK Türrahmen gestrichen, - Sämtliche Dübellöcher geschlossen, - Inkl. aller Abklebe- und Abdekarbeiten. Bodenbeschichtung: - Überstehende Regalschrauben mittels Flex gekürzt, - Gewindestangen mit Korrosionsschutz behandelt, - Schraubenlöcher mit StoCrete RMF geschlossen und an den Bestand angeglichen, - Schadstellen in der Bodenfläche abgesaugt und angefeuchtet, - Schadstellen mit StoCrete RMF gefüllt und an den bestand angeglichen - Reparaturstellen sind Optisch immer sichtbar.

3376. Verschluss größerer Wandlöcher um Rohrleitungen in Küche vor Verputz der Flächen (teils ausmauern, teils mit Haftputz vorgefüllt). Einputzen neuer E-Kasten in Flur vor Wandverputz. Teils verputzen Sockelbereich wo ehemals Holzleiste.

3377. Küchenspiegelergänzen und 50 Dübellöcher im Bad schließen 7 Std. 57,25 € =400,75 € + Material 110,00 € = 510,75 €

3378. - Anwendung einer kreativen Wischtechnik zur Sockelgestaltung in Absprache mit dem Hausmeister im Vorflur 1.OG, 2. OG und 3.OG - Anfertigung eines Musters im 3. OG

3379. An u. Abfahrt Neu Montage von Sockelleisten

3380. Nachträglicher Kabelschlitz Haus 6 Treppenhaus wegen Fenster, zweimalige nachspachteln

3381. - Oberfläche spachteln, grundieren, tapezieren und streichen.

3382. Wie mit dem Kunden besprochen, stellenweise nochmal isoliert, 2 wände im Drucker Raum gestrichen, Abstellraum isoliert und gestrichen. ziehe Bilder Müll gerecht entsorgt

3383. OG 2 Brandschutz Türen zweimal gespachtelt und geschliffen 5 Stück

3384. Schrauben, Nägel und Dübellöcher bearbeiten (Entfernen, verspachteln und schleifen) Alte Klebebandreste von Poster, Kalender und ähnliches entfernen Schutzmaßnahmen, Anstrichmaßnahmen vollständig ausgeführt

3385. - Schadensaufnahme - Messprotokoll erstellt - 1.Messung - Schimmel desinfiziert

3386. Sockelbereich überstände abgeschlagen und Schutt entsorgt. Löcher zu gemacht Öffnungen vom Elektriker verschlossen Wände eingemauert und verschlossen und zugemörtelt

3387. Herstellen diverser Aussparungen. Aufgrund von mangelhafter Ausführung verschiedener Halterungen für Rohrinstallationen waren wir genötigt diese in der ersten Lage unserer Beplankung auszusparen (siehe Bild 3 u. 5). Des Weiteren sahen wir Auslassungen in der zweiten Lage der Beplankung vor, da es für uns unter keinen Umständen möglich war folgende Installationen in Unseren Ständerwänden zu versehen. (siehe Bild 1, 2 u. 4).

3388. Im EG. Bauabschnitt 2 mussten wir alle Stützen mit GKB verlängern damit eine fachgerechte Montage der Schattenfuge erfolgen konnte! Die Ecken mit Eckschutz versehen, alles gespachtelt und geschliffen!

3389. Außenbereich (Schulhof mitte) -Es wurden an 3 Türschwellen auf dem Boden der grobe Schmutz entfernt, danach sorgfältig gesäubert und staubfrei gemacht -Es wurde an allen Türschwellen eine Dichtfolie angebracht Material: 1Stück Dichtfolie, 1Stück Dichtfolie selbstklebend

3390. Büro 376, 377a, 377, 378 Alle zu schützenden Flächen fachgerecht abgedeckt, nach Fertigstellung der Arbeiten aufnehmen und entsorgen. Wandflächen mit einer Fein Spachtel gespachtelt und nach ausreichender Trocknung mit einer Schleifmaschine mit Absaugung geschliffen. Wandflächen mit einer Dispersionsfarbe Grund und Schluss Beschichtung. Stahlzarge Lackiert.

3391. -Herstellen einer Vorsatzschale mit UD/CD Profilen, Befestigung der CD Profile mit Direktabhängern an der Wand, Beplankung mit 2x12,5mm starken Gipskartonplatten, Verspachtelung Q2.

3392. Wie mit Frau Keller besprochen haben wir die Löcher und Abplatzungen an den Wänden zugespachtelt und geschliffen. Die Metallschrauben haben wir abgeflext und die an der Decke abgeschraubt und zugespachtelt. Die verputzten Fenster und Leibungen im hinteren Bereich haben wir ebenfalls 2 mal gespachtelt und geschliffen. Den ganzen Dreck und Staub am Boden haben wir sauber gemacht und die Sachen die rumlagen haben wir weg geräumt. Die Bestandswände haben wir ebenfalls geschliffen da diese ziemlich verschmutzt waren. Ich habe 3 Heizstrahler geholt und reingestellt damit der Innenbereich geheizt werden kann um weiter zu arbeiten. Bei Bedarf stehen die Bilder zur Verfügung

3393. -Abkleben Aufzugskern bei Farbübergängen und Acrylfuge ziehen -Fertig beschneiden/grundieren des Aufzugskerns in Kieselgrau -Entbeschichtung Aufzugskern in Kieselgrau von 2UG bis 6OG -Abdeckungen entfernen -Aufräumarbeiten im Treppenhaus

3394. - Liefern von Ersatz-Beschilderungen der Feuerwehr-Anleiterstellen (versprödetes Kunststoff bei der Demontage teilweise gebrochen) - Klebe-Montage sämtlicher, im Vorfeld der Arbeiten demontierter Schilder (Parkplätze, Parkverbot, Feuerwehr-Schilder, ...) - diverse Ausbesserungen, Nachverfugungen, etc. in den Anschlussbereichen der Fenster und Simse, die nach dem Fenstertausch nötig waren

3395. Lager

3396. Im Hauptschloss wurde im Sockelbereich die Altbeschichtung entfernt und die Leimfarbe abgewaschen.

3397. Die zu beschichtende Fläche mittels Steinband abgedeckt. Fette und andere Stoffe Trennmittel bereinigt. Anschließend Fläche angeschliffen und zweimalig beschichtet. Dabei wurde die Trocknungszeit beachtet.

3398. - neu und nachgesetzte Steckdosen eingeputzt und verspachtelt

3399. -Arbeitsbereich mit Folie und Abdeckvlies geschützt. -Sämtliche Leitungs-/ und Kabeldurchführungen im Bereich der neuen Metallständerwand ausgespart. -Erschwernis durch Mineralwollauflage auf der abgehängten Decke. -Folie und Abdeckvlies nach Beendigung der Arbeiten aufgeräumt.

3400. -Fenster mit schleifvlies anschleifen + geplatzte stellen durchschleifen - Fenster abkleben - Durchgeschliffene stellen imprägnieren - Fenster zweimal lasieren - Abklebungen entfernen Uhlandstr 86 Großer

3401. In allen WC Anlagen : Seifenspender, Desinfektionsspender und Papierspender aufgehangen .

3402. umbau von Wandaussparung im Keller Bereich

3403. Wandleibung neben Fluchttüre im Erdgeschoss, grundiert mit Rigips verkleidet ,Eckschoner angebracht und feingespachtelt.

3404. -Schließen von Löchern + Rissen -Schließen von Kabelschlitzen mit Haftputzgips und Füllstoff -Schleifen und grundieren der gespachtelten Stellen -Entfernen von alten Silikon- und Acrylresten -Kleben von Malervlies im ehemaligen Ankleidezimmer (bei Junes Zimmer) -Abdecken angrenzender Türen, Wandvertäfelungen -Beschneidearbeiten

3405. Verschluss der Türöffnung zu Flur in Raum "Kabine" durch aufbringen von GKB - Platte auf im Bestand zu erhaltende Zarge inkl. Verspachtelung von Fugen und Befestigungsmitteln.

3406. G569 Achse C7-C13, +13.00m Ausbesserung an der Oberfläche.

3407. Es wurden an der Decke im 2. OG nach Absprache mit Herrn Van Hauten herausstehende Schrauben angeflext und in die Decke geklopft. Im Nachgang wurden die Schrauben mit Rostschutz beschichtet und die Löcher zugespachtelt. Nach Trocknung der Spachtelmasse wurde geschliffen, grundiert und gestrichen.

3408. - aussaugen der Bodenöffnungen - Türschwellen ausschäumen - anbringen einer Holzschalung an Treppenabgang - ausfüllen der Flächen mittels Estrichbeton 12 Sack Betonestrich

3409. Silikon- und Putzreste entfernt bzw abgeschlagen.

3410. die Kellerräume E1 wurden durch Heinrich Schmid gereinigt (Grobschmutz) und die Löcher Verspachtelt und grundiert.

3411. liefern und auslegen von 100mm Storopurplatten zum auslegen der Bodentanks BT Ost Achse 13-17

3412. - angrenzende Bauteile mittels Klebeband und PE-Folie abkleben und schützen, nach Beendigung entfernt und entsorgt - Untergrund abkehrt und gereinigt - Graffiti mit Isoliergrund vorgestrichen, um ein durchschlagen zu verhindern

3413. - Möbel verschoben

3414. DG, Anschluss Dampfbremse beim Stahlträger: Dampfbremse beidseitig am Stahlträger gelöst und Untergrund von Kleberesten gereinigt, um eine vollständige Brandschutzverkleidung des Stahlträgers zu gewährleisten. Anschließend die Dampfbremse wieder luftdicht an die Brandschutzverkleidung oberhalb der Decke angeschlossen. Dampfbremse Kartuschenkleber verklebt und mit dem Entsprechenden Klebeband befestigt.

3415. REWE Schmiedefeld. alte Dübellöcher verspachtelt.

3416. Leibung streichen, Terrasse streichen Fassade waschen, Eingang Leibung streichen

3417. Decke und Wand nachspachtelt, grundiert und 2 mal gestrichen. Wand farblich abgesetzt.

3418. Ausbesserungsarbeiten ganzes Haus. 1.OG-4.OG Verschmutzte Stellen nachgestrichen. Treppenhaus verschmutzte Stellen nachgestrichen. Spachtelarbeiten 1.Stock in beiden WC falsch heraus geschnittene Dosen wieder geschlossen mit Feinspachtel überspachtelt nach Trocknung geschliffen und grundiert und gestrichen 1. Stock rechts küchenbereich Risse an der Tapete aufgeschnitten, Gewebe eingebettet nach Trocknung mit Feinspachtel überspachtelt und nach Trocknung geschliffen grundiert und gestrichen 1.Stock rechts Öffnung an der Decke mit Styropor gefüllt mit Feinspachtel überspachtelt nach Trocknung geschliffen und grundiert und gestrichen. 4.Stock Fahrstuhl PU Fuge an Fahrstuhl Leibung Treppenhaus Putzausbesserungen 3.Stock rechts Öffnung an der Decke im HSW mit Styropor gefüllt mit Feinspachtel überspachtelt nach Trocknung geschliffen und grundiert und gestrichen.

3419. Öffnungen, die beplanckt wurden, in Q2 gespachtelt

3420. Glasgewebe an den mit Bauleitung besprochenen Wänden entfernt, Risse instandgesetzt, Spachteltechnik runter gefräst, Wände neu tapeziert und gestrichen

3421. Ausbesserung Arbeit: Sockel am Heizkörper Verkleidung, gespachtelt, geschliffen, vor und Schluss Anstrich, und paar Flecken Wände

3422. - Leibung schleifen - grundieren - tapezieren - Anschluss an Fenster ausfügen

3423. Nachträgliches Anarbeiten der MF- Decke in den Eingangsbereichen aufgrund neuer Türen. Inkl. An-/ Abfahrt

3424. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - Nacharbeiten nach Elektriker - Löcher verschließen - Steckdosen ablaufen und abfügen bzw. nacharbeiten

3425. - An- & Abfahrt Fliesenbemaßungen/ Bestellungen Kleinmaterial/ Abholung Kleinmaterial - Rückbau anschließende Fliesen um sauberes Bild später herzustellen - Verfüllung Hohlräume Anschlüsse - Schutzabdeckung WC - Grundierung der zu fliesende Fläche - Ausgleichputz Zementputz - passende Fliesen liefern und einbauen - Verfugung der Fliesen - Anschlüssen verfugen

3426. Folgende Leistung wurden von uns im Nachgang abgearbeitet: Verschmutzung an Fliesen vom Trockenbau im WC entfernt. (mechanisch abgekratzt und nass nachgewischt .1h) Große Öffnungen im WC um Heizungsrohre geschlossen (verputzt fein verspachtelt und geschliffen. 1h) Koffer über Serverschrank im Nachgang gestrichen inklusive abkleben und schützen der angrenzenden Bauteile (0,5h)

3427. Rückwände der Schränke einbauen und Schrank aufbauen

3428. folgende Arbeiten wurden ausgeführt: folgende Arbeiten wurden im EG Kundenhalle + Säule ausgeführt : Schutzmaßnahmen an und Sockelleisten. Kleinere Spachtelarbeiten, schließen von

Dübellöcher, entfernen von Kleberesten, kleinere Isolierarbeiten. Schutzmaßnahmen an Inventar

3429. Schadstellen Stirnseite: Btonsanierung mit PCC Basisschutz und Füllmörtel Technikgebäude: Wandflächen mit abgetönter Silikonharzfassadenfarbe gestrichen

3430. Bad : 2 Wände nochmals komplett mit Filzputz überzogen und verfilzt, da doch keine Fliesen hin kommen (waren aber Fliesen angezeichnet) inkl. Abeckarbeiten

3431. 1X SKV Austauschen

3432. Wand zu u 1 zu u2 linke Wand Sockel angeklebt und gestrichen bis zu luftung Sockel u 1 und u 2 unterhalb der Blech Wutz mit Wasser Wage gezeichnet mit graue Farbe gestrichen

3433. Alten Gulli inkl. Pumpe ausgebaut und im Cobtainer entsorgt, inkl. Aller Anschlüsse

3434. TRH hatten wir eine erheblichen Aufwand um die Treppenwangen zu bearbeiten da das Geländer schon montiert war, hatten wir viel zu abdecken müssen OG Magistrale Träger vor und nachgespachtelt und geschliffen

3435. Alle Ausbrüche an den Wänden und Decken (bis auf WC, Bad, Küche, Abstellkammer) gespachtelt

3436. Vorbereitete Räume (Rapport von 22.11.2021) Haus 8, Bewohnerzimmer, Eingangsbereich EG, 1.OG, 2.OG Verschmutzungen durch Bodenleger, Elektriker an den Wänden und Decken auf Anweisung der örtlichen Bauleitung ausgebssert.

3437. Rahmen nochmals schwarz 2x Lackieren 4Std. Koj 6 Mustertapete kleben 4,5 Std.

3438. Im 2. Baubchnitt des Erdgeschosses mussten die Tackerklammern aus der Bestandsdecke entfernt werden, sowie Risse in der Decke beseitigt werden.

3439. Fassade: Werbetafeln an der Fassade wieder montiert. Siehe Bilder

3440. Pos:03.01.0010 Maurerarbeiten 10 Std Pos:03.02.0010 Trockenbau 8 Std Pos:03.03.0030 Malerarbeiten 20 Std

3441. - Abdeck- und Abklebarbeiten am Boden und den angrenzenden Bauteilen - Schimmelbehandlung - Isolieren von Wasserflecken Whg. Ruppel / Buchmann /Schmidt

3442. 5.OG Risse Reparatur an Bestand stürze. Geschnitten, drei mal gespachtelt und geschliffen.

3443. - Material im Lager laden - Arbeitsbereich einrichten mit Werkzeugen und Material - TÖ in Doppelständerweise verkleinern - Spachteln - Oberlicht spachteln - Arbeitsbereich räumen

3444. Aus Angebot pos.24334. Aufkleber bestellen liefern und aufbringen Durchmesser 3cm in RAL 7012 26,0 std a 52,50€ 30% Materialanteil

3445. Ausbesserungen an Decken in der Dachgeschosswohnung. -Betonnasen und Überstände entfernt. -Unebenheiten an Stahlbetondecken Großflächig mit Haftputz ausgeglichen. -Lampeneinlässe gespachtelt.

3446. Fassade: - alle kaputten oder losen Teile wurden entfernt und entsorgt - unterhalb der Treppe kam der gesamte Putz runter - alle freigelegten Stellen rings um die Fassade wurden mit Grundputz aufgefüllt - anschließend wurde der passende Oberputz aufgezogen - die Betonfehlstellen wurden mit Betonfeinspachtel gespachtelt - alle Löcher in der Leibung der Hintertüre wurde gespachtelt -

anschließend wurden die Graffitis isoliert - die gelbe Fassadenfläche wurde komplett gestrichen - der Bereich des Hintereingangs wurde ebenfalls komplett gestrichen - alle andere Stellen wurden ausgebessert - inkl. Schutzmaßnahmen

3447. - Holzaufkantung umlaufend an Balkonwänden demontieren, um Sockel nachdämmen zu können

3448. Streichen Podest. Ausbesserung arbeiten. Hin-Ruck Fahrten an der Baustelle

3449. Malerarbeiten nach Abspache

3450. Zu LV pos. 01.03.0010 Bodenfläche von Putzknubbel und ähnliches befreit, anschließend ganzflächig abgesaugt.

3451. Fenster und Bodenflächen abgedeckt . Fenstersturz mit Keim Biosil gestrichen . Baufeld gereinigt.

3452. Pateiller Anstrich der Decken und Wandflächen mittels Hochwertiger innendisperison Caparol Indeko-Plus Bodenflächen und angrenzende Bauteile geschützt. 5,0 std a 52,50€=262,50€ 25% Materialanteil=65,63€

3453. Gem Begehung und Begehungsprotokoll vom 27.11.2023 Öffnung im Beton zwischen GK Decke und Schürze verschlossen und nachgestrichen. Wände im Treppenhaus nach dem Anbringen der Abschlussleiste nachgespachtelt, Verfugt und nachgestrichen.

3454. boden abdecken mit abdeckflies entnehmen der deckenplatten und anschließend wieder einbauen ausbessern der deckenplatten Schaum ausschneiden

3455. Folgende Arbeiten wurden im Büro Jessica Barnofsky ausgeführt: Abkleben des Sockels, Abdekarbeiten Geräte im Büro Bereich, Schutzmaßnahme an Fenster, Heizkörper usw. Kleinere Spachtelarbeiten sowie kleinere Isolier- Arbeiten. Nach Fertigstellung das Abdeck bzw. Abklebematerial entfernen und Fachgerecht entsorgen

3456. Sockel Lose Putz entfernen - nicht haftende Putz im Sockelbereich. - aufräumen. - Bauschutt wegbringen.

3457. 01.OG Besucherschleuse: Im Flurstück Besucherschleuse im Bereich vorh. Fluchttür wurden die durchgeführten Lüftungskanäle mit Termaroc 60/50 F30 ausgestopft. Im Anschluss vierseitig mit Bauschaum und ISO-Klebeband Luftdicht verklebt . Zusatzarbeiten im Flurstück Besucherschleuse: auf Kundenwunsch wurde in dem Flurstück bei der vorh. Fluchttür noch eine Rasterdecke mit GK-Schürze vorübergehend eingebaut und fertiggestellt. Die wieder entfallen ist und jetzt als Rasterdecke an die vorh. Staubschutzwand rangeführt worden ist als komplettes Deckenfeld.

3458. Demontage der Systemtrennwände inkl. Entsorgung im Container

3459. EG Eingangsbereich Die nachträglich hergestellte GK Deckenfläche mit einem Malervlies tapeziert und im Deckenfarbton Weiß gestrichen.

3460. 06.05. 12,0 Std. - Farbgestaltung Fassade Süd sowie west weitergeführt inkl. mehrfache Farbtonwechsel sowie anarbeiten an Bauteile 10.05. 21,0Std. -Abdeck/ Abklebearbeiten Innenhof 7,0Std. - Farbgestaltung Fassade Süd sowie west weitergeführt inkl. mehrfache Farbtonwechsel sowie anarbeiten an Bauteile 14,0Std.

3461. Untergrund vorbereiten - Alte Heizkörperhalterungen mit der Flex entfernt. - Diese stellen mit Korrosionsschutz abgetupft. - Löcher mit Haftputz verputzt - Sonstige Ausbrüche mit Haftputz verputzt --> 7,0 - An Betonstützen Eckschienen gesetzt --> 3,5

3462. Anspachteln der Schalter und streichen

3463. Auf Anweisung der Bauleitung wurden die Trockenbauflächen, die gefliest werden, vorab in Qualität Q1 gespachtelt.

3464. 4 Dübel aus Behälterinnenwand entfernt, Öffnungen oberflächenbündig schließen

3465. Wandöffnungen schließen

3466. - Lose Gewebesicht und lose Dämmung entfernt -Lösen Porenbeton und kaputte PU-Fugen entfernt. -Kanten gerade abgehobelt, um das Kompriband aufkleben zu können. -Den ausgebrochenen Porenbeton angeputzt. -Styropor auf die OSB-Platten geklebt. Material: 1 Sack Porenbetonmörtel/ 6 Styroporplatten 40er/ 5kg Dispersionskleber/ 2 Rollen Kompriband

3467. Alte Schluterschienen entfernt und neue eingesetzt.

3468. Zulage für das Spachteln und Streichen im Technikraum mit allen Installationen.

3469. Treppenhausfenster: Fenstersimse eingespachtelt, geschliffen, abgefugt und gestrichen.

3470. G520 Achse A7-C13 +

3471. P O S: 01 01 0030

3472. GKB Metallständer wand , Oberflächen in Qualitätsstufe Q1 bis Q3 herstellen

3473. Nebenraum Sachkunde A.00.22 fertig vorbereitete Flächen wurden beschädigt und wurden wurden ausgebessert bzw nachgespachtelt ggf. Nachgespachtelt

3474. - 5Stk.Türblätter abgehängt, Boden abgedeckt, provisorische Werkbank gebaut und Türblätter gekürzt ~4Std - Im Anschlussbereich zwischen Türzargen und Vinylbelag wurden Silikonfugen ergänzt ~3Std - Nach der Entfernung des Thermostats musste eine Bahn Raufaser entfernt werden und wieder neu tapeziert und gestrichen werden ~2Std

3475. Im 1.OG Flur Eckwinkel gesetzt um ein sauberen Abschluss zu erhalten Große Lunkerlöcher in der Betondecke mit Gipsputz verschlossen Betondecke 2 mal gespachtelt

3476. Ruheraum Nach Fertigstellung der Wände nochmals Decken und Wände Punktuell gespachtelt, geschliffen und gestrichen zuvor Boden abgeklebt. Material; 1 Rolle Abdeckvlies 1x Goldband 50er 1x 55er Folienband 1 Eimer STO Rapid Weiß

3477. Pos. 23.0010 Schutzabdeckung von Bodenflächen Schutzabdeckung der Bodenflächen im Bereich des Standgerüsts herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen.

3478. Im Haus 4 1 OG Rechts an allen Leibungen Tapete entfernt und überstehenden Putz abgeschlagen,inklusive Abdekarbeiten.

3479. Auf dem 2.OG. Mitte wurden hartnäckige Klebereste an den geschlossenen Füllungen entfernt und entsorgt.

3480. EG VA: Hängeschränke demontieren Dunstabzugshaube demontieren Abdeck Arbeiten defekte Tapete entfernen Baustelle säubern und sauber hinterlassen Bauschutt entsorgen TRO 1X LE 1X HT 1X SZ: 7370 KW/H

3481. Absprache mit Bauleitung Wohnungstür Lackiert innen Angeschliffen und Grundiert sowie 2 mal

Lackiert

3482. Fassadenfläche auf dem Dach im Innenhof Dachfläche abgedeckt, Kappleiste abgeklebt, lose Beschichtung entfernt, fläche grundiert und 2 mal mit Fassaden Farbe gestrichen .

3483. Möbel im Schlafzimmer vertragen und nach erledigter Bodenarbeiten wieder einbringen.

3484. Zimmer 231 Wände teilweise isoliert und teilweise gespachtelt

3485. Raum 330 Fassade mit Gips aufdoppeln und Spachteln

3486. Fassade Leibung nach Klingel Rückbau gespachtelt und geglättet. 1,5 Std. Grosses Zimmer nach Sockelleisten Umbau Wandanschluss gespachtelt geschliffen grundiert. sockelleiste abgedeckt und mit Acryl ausgespritzt und nachgestrichen. 3,5 Std. Türrahmen ausgeschaut und gespachtelt, geschliffen und nachgestrichen. 2,5 Std. Keller nach Handlauf Umbau Löcher gespachtelt und geschliffen, nachgestrichen. 1,5 Std. Kellerwände bodenanschluss nachgespachtelt und fervielst. 7,0 Std. Beide Eingänge Treppenaufgang Sockelangezeichnet abgeklebt und lackiert. Abdeckung entfernt. 2,0 Std. Federdeckel zu klein nachgespachtelt und geschliffen und nachgestrichen. 1,5 Std. Alle Federdeckel nachgestrichen. 1,0 Std. Stahlgeländer ausgebessert ins Dachgeschoss. 1,0 Std. Dachgeschoss Boden abgedeckt um Kamin, grundiert und zwei mal gestrichen. 3,5 Std.

3487. Position: Flur BA 1 Beim eingebauten Wandschrank Nach Abbruch Bestandwand musste Teilweise eine Neue Wand gestellt werden, zum teil Demontage alter Bestandwand für sauberen Anschluss, UK anreißen, UW und CW- Profile ausmessen zuschneiden und einstellen bzw. dübeln, verschrauben. Wand zweiseitig jeweils 2x mit 12,5mm GKB Platten beplankt, Wandsporn gedämmt, 1 Lage gespachtelt, 2 Lage gespachtelt mit Glasfaserbinde, schleifen Schutt entsorgen, Baustelle säubern.

3488. Werken 2, Archiv und E-00-04 Büro die Stossfugen vom Trockenbau gespachtelt.

3489. Stahlzargen: Läufer in den Stahlzargen von Werkslackierung zusätzlich entfernt

3490. Im Verkaufsbereich haben wir die Decke auf Wunsch des klimabauer zwecks neue Leitungen legen wurde die Decke erweitert geöffnet inkl. Abkofferungen an der Wand. Diese wurden im Anschluss wieder verschlossen und verspachtelt.

3491. Stahlträger im gesamten Flurbereich (Obergeschoss) geschliffen, abgekehrt und im Farbton Betongrau lackiert. inkl aller Abklebe,- und Abdekarbeiten. (Obergeschoss lfd.Nr 4)

3492. Hochräumen und erneutes Aufbauen der Sandstrahlanlage vom EG in das 1. OG

3493. Bodenfläche schützen. Möbel und Inventar abdecken und abkleben. Staubschutzwand aufgestellt. Lose Putzteile entfernt, Fläche grundiert mit Tiefgrund. Fläche verputzt und gespachtelt.

3494. Ausbruchstellen im Boden im Flur gespachtelt und geschliffen

3495. Fassadenfläche und Holzuntersichten bei den Balkonen auf der Rückseite extra raus streichen da wir nur Kleinflächen haben.

3496. Sichtkontrolle in der Zwischendecke. Verschrauben jeden Kreuzverbinder, bei dem eine beidseitige Schraube fehlt oder teilweise einseitige Schrauben fehlen. Verschrauben jedes Nonius-Unterteil in Verbindung mit dem Tragprofil. Stecken jeden Nonius-Splint ein, wenn teilweise nur ein Stück vorhanden ist.

3497. Spachteln der Deckenflächen mit Haftputz

3498. Im Bereich Sozialraum, Glaswand folgende Leistungen erbracht: Weil der Chef die Raumbreite nicht genau messen kann, haben wir die Rahmenprofile angepasst. Kappsäge geholt. Rahmenprofile an vier Ecken gekürzt, Wand montiert, Klemmleisten zugeschnitten, eingesetzt.

3499. Bauteil D, Ebene 4 - Untergründe gereinigt und grundiert - Gipskartonplatten und PVC Einfassprofile in Leibungsbereiche der Türen geklebt und montiert, Eckwinkel gesetzt und eingespachtelt - trockene Putzflächen der Vortage geschliffen

3500. - entfernen der Hölzer an den Türzargen

3501. abfräsen von Schwellenbereich, Türleibung Raum 1.19 zu 1.17 Änderung der Drehrichtung der Tür zusätzliche Grundierung mit Epoxydharz zur Absperrung Holzeinbauteile (Spannleisten Altbelag nicht entfernbar)

3502. Position 01.01.0020

3503. Die Arbeiten in Ebene 7 Flur G wurden fortgesetzt und die restlichen kleinflächen an den Decken abgeklebt und abgedeckt und anschließend gestrichen Ral 9016. Nach Fertigstellung wurden die Abdeckungen entfernt und entsorgt. Die Anschlüsse an den Stützen wurden mit L10 abgefugt und nachgestrichen sowie offene Stellen an den Anschlüssen der Metaldecken.

3504. zusätzliches armieren der Treppenwangen

3505. Alte Dämmung entfernen

3506. - Decke Treppenhaus EG geschliffen und gestrichen. - Ausbesserungsarbeiten (andere Gewerke) - Wände die nicht tapeziert werden konnten (Trockenbauer) gestrichen. - Spachtelarbeiten Treppenhaus inkl. schleifen

3507. 1. Eingangsseite Agnes-Bernauer-Str. 16-18 Bestandsdehnfuge ausbauen, Fuge gerade stemmen, Schutt entsorgen. 1 FA 8,5 Std. - 02.02.22 2. 3cm Styroporplatte einsetzen und gestemmte Fuge gerade spachteln. 1 FA 6 Std. 04.02.22 3. Bestands Rolloverkleidungen demontieren, entsorgen, neue Profile anbringen und Putzträgerplatte anbringen. 2 FA 9,5 Std. - 03.02.22 / 2 FA 6 Std. - 04.02.22

3508. Holzunterkonstruktion gereinigt. 42 Stück GK Formplatten eingebaut. 5 Stück Revisionsöffnungen in den Formplatten hergestellt. 5 Stück Blechrevisionsklappen eingebaut. 42 Stück GK Formplatten gestrichen. 26.09.2023 2 MA a 8 Stunden = 16 Stunden 27.09.2023 2 MA a 5 Stunden = 10 Stunden

3509. Kontrollmessung Messprotokoll abbau der Trocknung ein Luftentfeuchter ein Stromzähler 9291 kw/h

3510. Restarbeiten Bodenbelagsverlegung / Fugen thermisch verschweißen Material: 1 Rolle Thermoschnur

3511. Bestehende Belege ausbauen, schleifen, grundieren, spachteln mit z615. 10.06 AG 13:00 - 19:00 (6,0) Ausbau, grundieren, spachteln. JA 13:00 - 18:00 (5,0) Ausbau, grundieren, spachteln. 11.06 JA 7:30 - 13:00 (5,5) zuschneiden, verlegen. 14.06 AG 7:30 - 9:00 (1,5) abräumen, Material anliefern. KK 7:30 - 16:30 (8,5) Raum A Spachtel schleifen Grundieren und Verlegen. Sockelleisten Montage in den Räumen

3512. Besonderer Schutz Wandeinbauten: Staubsichtes abkleben von Schalter- Steckdosen, inkl. Entfernen und Entsorgen. Die Schalter und Steckdosen sind nicht nach m² abrechenbar, daher nehmen verrechnen wir nach Stunden und legen diese auf m² um. 4 Std. (Facharbeiter)* a-49,90 = 199,60€ 199.60 €/ 1,20€ (EP: Pos. 1.1.50) = ca. 166 m²

3513. BT5 Haupttreppenhaus reinigen der GK,-und Putzwände von Verschmutzungen und Spritzer der

Bodenausgleichsmasse vom Fliesenläger.

3514. Ausbesserung im 5 OG. Verschmutzungen an Wänden beseitigt. türzarken ausgebessert - Schäden Bodenleger beseitigt (Spachtel & Kleber an wänden) , zargen (Lack) im Bodenbereich durch Schleif-Maschine beschädigt

3515. Zusätzliche Arbeiten im Außenbereich. -Abdecken und Abkleben der zu schützenden Flächen mit Tesa, Folien und Malerabdeckvlies. -Reinigen der Flächen (Stützen, Sockel und Stützwände). -Zweimaliges Streichen der Flächen. -Entfernen und entsorgen des abdeckmaterial

3516. EG Technikraum DV Bestandswand nach Demontage der Türe geöffnet, Bauschutt entsorgt. Neue Unterkonstruktion aus UA, CW und UW-Profilen an die Vorgabe angepasst. Stahlplatten als Verstärkung an UA-Profilen befestigt. Steinwolle in die Wände verlegt. Wände mit Fireboardplatten doppelt beplankt. Wände drei Mal verspachtelt und geschliffen. Material: UA Profil 2x UW Profil 1x Steckwinkelsatz 1x Blechstreifen 2x Steinwolle 1 m2 Fireboardplatte 1x Uniflott 2kg zzgl. 30 min Pause

3517. wie folgt, Schadhafte Fensterelemente wurden geschliffen, grundiert und lackiert

3518. Schlafzimmer, Flur und Bad abdecken und abkleben mit Folie und Tesa. Spachtelstellen schleifen und Wände neu tapezieren. Entfernt und entsorgen der Abdeckung.

3519. - Teilweise Rückbau der OWA Decke. T

3520. Ausbesserungsarbeiten mit Lacryl-PU Seidenmattlack im Farbton ähnlich wie Bestand.

3521. Oberlichter F90 schließen: Büro 012 + 013 Deckenanschluss Büroseite freilegen, Deckenpaneele abschrauben, Material in Mulde entsorgen (Foto) 12 Std. incl. Entsorgung

3522. Materialbeschaffung vom Händler aus Mörfelden-Walldorf, für die auszuführenden arbeiten an den Schürzen im 3.und 4.OG. Servicefahrzeug 94 km x 1,05 € = 98,70 €

3523. Flächen zu Markierung nach Plan einmessen und einzeichnen inkl. übertragen. nach beenden der Markerungsarbeiten abdeckutensilien entfernen und entsorgen

3524. Betrifft UG umkleide Männer und Frauen Bodenfläche abdecken zwei Wände mit HP 100 vor Spachtel plus Gewebe einlegen nach Trocknung zweimal glätten nach Trocknung schleifen Abdeckung entfernen

3525. Raum 1.09 Wand öffnen und schließen für Sanitär

3526. - Tapete im Bestand mit einer Igelwalze perforieren, unter Zusatz von Tapetenlöser einweichen und restlos entfernen, Tapetenreste sammeln, luftdicht verpacken und fachgerecht entsorgen. - von Schimmel befallene Farb-, Spachtel- und Putzschichten maschinell abfräsen (Absaugung H-Klasse), Abfallmaterial sammeln, luftdicht verpacken und fachgerecht entsorgen

3527. Graffiti laut Angebot Nr.00012776 entfernt.

3528. Wände an denen der Untergrund nicht tragfähig war, Glasfaser Gewebe und Spachtel entfernt. Metall Platten die an der Wand verklebt waren entfernt Vertiefung von Metallplatten, vorgespachtelt um nachher vollflächig zu spachteln. Entsorgung 3 Müllsäcke+ Metall Platten

3529. Dübeln in der ganzen Wohnung entfernt, Löcher verspachtelt nach Trocknung geschliffen

3530. R24 / 26 Ausbesserungsanstrich incl. Schutzabdeckung an allen Einbauteilen in R27: Schimmelbehandlung an kompletter Deckenfläche, incl. besonderen Schutzmaßnahmen an allen

umliegenden Bauteilen und persönlicher Schutzausrüstung, anschließend Grund und Deckanstrich mit Silikatfarbe weiss Grund: Einregnung im Herbst/Winter Rico Höhnke: Montag 5.6. > 5 Std. Dienstag 6.6. > 1 Std. Mittwoch 7.6. > 4 Std.

3531. reinigen des Treppenhauses unter anderem von anderen Gewerken inkl. Entsorgung deren Abfälle, Folien und Müll im Haus 2 (2 Stunden) Spachtelung der Ausbrüche und Fugen der Untersichten der Treppen im Haus 2 (2 Stunden) Anstrich der nachträglich verputzten Stellen in den Bädern im Haus 2 inkl. allen Abdeckarbeiten (5 Stunden)

3532. ausbessern von Rissen, Anfahrsschäden und weiteren Beschädigungen an Fassade und Sockel.

3533. Wie mit Herrn Gaengler besprochen, wurden in der Staudingerstraße 4 vor den Lackierarbeiten beim ersten Bauabschnitt alte Dichtungen entfernt. Außerdem wurden alle Gummidichtungen um die Fensterrahmen sowohl von innen als auch von außen abgeklebt. Für die ausgeführten Arbeiten finden Sie untenstehend Bilder.

3534. Altbestandswände waren so uneben und ausgebrochen das diese neu verputzt werden mussten. Alten und losen Putz abgeschlagen und entsorgt. Bodenflächen mit Abdeckvlies abgedeckt um die Verlegeplatten zu schützen. Wände gereinigt und mit Putzgrund grundiert um Haftbrücke zwischen Wände und Haftputz zu gewährleisten. Um den Kamin Schornstein überschüssige Stellen und Putzreste abgeschlagen und entkratet, Schornstein mit Beton Kontakt vorgrundiert. 1 Rolle Abdeckvlies, 15 Kilo Putzgrund, 10 Kilo Beton Kontakt, 45 Kilo Haftputz

3535. Bei 28 Arbeitsfugen Flanke erstellen beidseitig. Flanken spachteln Die Arbeitsfugen dann dementsprechend streichen.

3536. 2 Wände am Empfang Boden und Türen abgedeckt Löcher verspachtelt Wände gestrichen

3537. Teils lose Sockelleisten wieder angeklebt.

3538. Beschichten der Neu eingebauten Stahlzagen. Reinigen, Haftgrund aufbringen und mit Acryllack in Ral 9010 Lackiert

3539. Posi.1 Q3 Spachtlung in der Kammer unter der Treppe. Die Linke Wand wurde aufgedoppelt vom Trockenbauer um das spaltmass zur Treppe zu verringern. Der Arbeitsbereich wurde abgedeckt und abgeklebt. Die Wand wurde grundiert, Q3 gespachtelt, geschiefen, erneut grundiert, Die Fläche wurde 2 mal gestrichen und die kannte zur Beton Decke versiegelt. Zeitaufwand 6,0 Std Posi.2 Die Brüstung wurde nachträglich vom Trockenbauer aufgoppelt, da die hohe nicht passte. Die Fläche wurde Breit ausgespachtelt um den Übergang so weit es ging zu kaschieren. Es wurde die Q3 spachtlung aufgetragen, geschliffen, grundiert und die Brüstung komplett gestrichen. Zeitaufwand 5,0 Std Posi.3 Im Bereich der stufe, an der kleinen stirnkante wurde vom Trockenbauer/Spachtler die eckschutzschiene zu kurz gesetzt. Das was fehlte wurde nur aufgespachtelt, Das gespachtelt wurde von uns weg gestemmt um die eckschutzschiene zu ergänzen. Es wurde ein Stück eckschutz gesetzt ca 0,40 cm, danach 2 mal mit Füllspachtel in vorm gespachtelt + schlief. Zeitaufwand 3,0 Std Posi.4 Das nachspachteln im Bereich der Treppen Stufen. Da der treppenschutz erst nach unserer Fertigstellung entfernt wurde, mussten wir die fehlstellen einmal umlaufend vor spachteln mit Füllspachtel um den Übergang zur fertigen Fläche anzugleichen, ca. 0,40 cm. danach wurde die Fläche geschliffen und mit feinspachtel geglättet. Nach dem schleifen wurde die Fläche grundiert und 2 mal gestrichen. Zeitaufwand 4,0 Std Posi.5 Im Og im kleinen Raum Mitte wurde das Fenster vom Trockenbauer zugebaut und ließ sich nicht öffnen. Der Trockenbauer öffnete die Wand und baute eine Leibung. Die Leibung wurde von uns Q3 gespachtelt, geschliffen, grundiert, versiegelt und 2 mal gestrichen. Die anliegende Wand musste komplett neu beschichtet werden. Da wir ca. 0,60 cm auf die Wand ausgespachtelt haben. Zeitaufwand 4,0 Std

3540. Wände abdecken Decke Spachtel stellen schleifen und grundieren und 2 mal hellgrau streichen Vorderseite und Seite in dunkelgrau streichen

3541. Abdekarbeiten im Sockelbereich für saubere Kanten

3542. Wie besprochen haben wir die Trockenbau Friese am Treppenhaus Kopf auf beiden Seiten abgeklebt und 2 mal in weis gestrichen und danach die Klebebänder entfernt. die runde Lichtkuppe aus Beton haben wir komplett abgeschliffen und einheitlich runtergesetzt an den fertigen Stellen.

3543. 13.03.23 1OG. Nach Abstimmung mit Bauleiter Köhler Felix die Platten für den Heizungsmonteur geöffnet (Münz24, 2 Stunden) 1 OG VS in Elektro Räume aufgemacht wegen fehlender Isolierung und anschließend geschlossen (Münz 24) .Pro Vorsatzschale 4 Stunden = 2*4=8 Stunden. 11.03.23 Treppenhaus EG ,1OG,2OG,3OG,4OG zwischen Treppe Trockenputz Platten 30/30 cm geklebt (5 Stunden). 4OG Zwischen WC und Elektro Raum B.E4.42. Wand geöffnet und die Brandschutz Löcher für Lüftung hergestellt (Münz24). 16 Stunden. EG Flur Bereich Eckschutz Schiene ersetzt und neu gespachtelt.(1Stunde). 07.03.23 Nachträgliche Arbeit in 1 OG Nach dem Sanitärer und Elektriker arbeiten wurden alle Decken Platten nochmal zugelegt.(2 Facharbeiter je 3,5 Stunden= 7 Stunden). 08.03.23 EG Alle Deckenplatten die durch andere Gewerke geöffnet wurden haben wir erneut zugelegt.(2Stunden). 07.03.23 EG Heizungsraum Löcher geschlossen und gespachtelt. EG Lager 2,3,4, Die Öffnungen von Elektriker mit GK Platten geschlossen und gespachtelt. An die Rohren von Heizung abgearbeitet (9 Stunden)

3544. - Alte Metallhalterungen Bodenebenen abgeflext, - Schnittkanten mit Korrosionsschutz beschichtet.

3545. Steckdosen und Schaltergarnituren, vor dem Entfernen der Tapeten entfernt.

3546. Neue Kabelschlitze in der Küche mit Rotband verputzt und zwei mal mit Gipsspachtel nach gespachtelt und geschliffen. Die ganze Wand neu mit Dispersionsfarbe gestrichen

3547. Ausbesserungsarbeiten Tower 13.OG

3548. Kleinere Löcher und Beschädigungen geschachtelt und geschliffen .

3549. Beschädigungen an den Wänden von anderen Gewerken spachteln und schleifen. Ausbesserungsarbeiten mit Farbe an den Wänden nach anderen Gewerken. Neue Türen zur Dachterasse einspachteln, schleifen und streichen. Kabelkanäle links und rechts mit Acryl abfugen. Material: 10kg Ardex 828 5St Schleifpapier 100er 2St Acryl 10L StoColor Rapid Ultramatt 2St Folie 55er 2St Goldband Montag 01.07.24 - 3 Stunden Dienstag 02.07.24 - 3 Stunden Mittwoch 03.07.24 - 3 Stunden An- und Abfahrt

3550. - Nach den Abbrucharbeiten anschließende und umliegende Wände wieder reparieren (gespachtelt, geschliffen, grundiert und tapeziert wie Altbestand). 12 Stunden

3551. Ebene 3 Flur 1 2.083 Im Bereich der Bestands Decke eine Revi Klappe Blech weis 1,20 m mal 0,60 Ausgebaut und Entsorgt .

3552. In der UZ bei Damen und Herren WCs F.01.931--941 Wurden Folgende Arbeiten ausgeführt -- Alle Wand Fliesen und Boden Fliesen Geschützt --Und andere Bauteile -- Risse und Beschädigungen (Beigespachtelt-- Und mit AcrylAusgespritzt) -- Wasserflecken Isoliert -- Alle Wandflächen nachgestrichen Inklusive Material Transport und Laufwege Material 2 Rollen Folienband 270mm / 1 Rolle Klebeband / 1,5 Kg Spachtelmasse / 0,5 LiterIsolierfarbe / 3 Liter Wandfarbe / 10MeterAbdeckvlies

3553. Weiter wurden die Wände im Bereich des WCs verputzt und der alte Fliesenkleber notwendigenfalls weiter entfernt. (5h) Im Bereich des Wartezimmers wurde ein Schlitz des Elektriker zugespachtelt und anschließend geschliffen. (2h) Arbeitszeit 8-17 Eine Stunde Pause

3554. Ausführen einer Farbeschichtung an den Decken- u. Wandflächen unter erschwerten Bedingungen,

inkl. Mietgebühr Zugangstechnik.

3555. Eben 9 Decke über dem Elektroschrank zugemacht verspachtelt und geschliffen Decken im Flur aufgemacht, für die Luftungsbauer. Ebene 10 Decke über dem Elektroschrank zugemacht verspachtelt und geschliffen

3556. GKBF Kästen an der Decke im Kellergeschoss wie mit der Bauleitung besprochen Demontiert zwischengelagert Sauber gemacht und Abtransportiert Und entsorgt

3557. Fenster und Fensterleibung gereinigt und Sockel von Wohnzimmer entfernt 4 Std.

3558. Pos: 01.01.0030 Malerarbeiten 16 Std

3559. In 4 Klassenräumen und in einer Küche wurden die vorhandenen Deckenöffnungen zum Fensterelement hin mit Folienband an der Laibung abgeklebt und am Fensterelement mit Klebeband staubdicht fixiert.

3560. Nach dem Einbau von den Türzargen, fehlende Sockelleisten Montiert .

3561. Lichtschacht gereinigt, gestrichen Sockel freigraben Zwischen Bestands Sockel Dämmung und neuer Abdichten Ausbrüche Hinterfüllen

3562. 1.OG Neue Büro Räume: -Restlichen Türanschlüsse zwischen Holzrahmen und Leibung ausgespritzt und gestrichen Brandschutztüren im gesamten Gebäude: -Brandschutztüren abgeklebt und die Anschlüsse zwischen Wand und Zarge ausgespritzt und gestrichen Höherer Aufwand durch breitere Zwischenräume von Zarge zu Leibung. Material: 3x Acryl Weiß 2,5l Rapid Weiß

3563. Entfernt noch andere einbauten welche nicht mehr benötigt werden, inkl entsorgen Und neue Fliesen Verlegt Und alter Fliesen kleber geschliffen Die Arbeits und Pausenzeiten 7-18 Uhr mit 1 Stunde Pause wurden eingehalten

3564. WDVS Mineralwollplatten zugeschnitten, mit Klebe und Armierungsmörtel vollflächig aufgezaht und an die Fehlstellen fluchtgerecht an Bestandsfläche angeglichen geklebt. Zu bearbeitende Fläche mit Klebeband an vorhandenen Fassadenputzfläche abgeklebt, Klebe und Armierungsmörtel aufgezaht und das Armierungsgewebe in das Zahnbett angedrückt und armiert.

3565. Aufmörteln der Aussparung mit hochfestem 2-K-Epoxidharzmörtel für spätere Montage der Fliesen bzw. Bodenbelag.

3566. Am Eingang zum Untergeschoss des Gebäudes musste das Schattenfugenprofil aufgrund von Grundrissänderungen um 1 cm angehoben werden. Dies bedeutete, dass alle an der Wand befestigten Profile entfernt und neu angebracht werden mussten.

3567. - Losen Putz im Sockelbereich entfernt. - Schadstellen grundiert und verputzt. Anschließend verfälscht. - Verputzen diverser Schäden an den Säulen. - Abdecken von Elektroschaltkästen.

3568. Spachtelstellen an Betonwänden geschliffen

3569. Tapete und Schimmel entfernt, Schimmel gereinigt mit Fakolith FK 12 und desinfiziert mit Fakolith 14

3570. Verkleiden der Öffnungen mit GK-Bauplatten neben dem neu gebauten Tor. Verschließen der 4 Fensteröffnungen mit GK-Bauplatten. Spachteln und Schleifen der GK-Bauplatten. Streichen Schmutzsockel, Ausfugen Bodenanschlüsse mit Silicon an den neuen GK-Wänden.

3571. Tragen einer Medizinische Gesichtsmaske während der Arbeit max. 2 Stunden danach eine Erholungspause von 30 min.

3572. Nach Abbau der Wand: Bodenreparatur: - 3 Platten Norament Grano entfernen - Untergrund schleifen, grundieren und spachteln mit standfester Spachtelmasse - 3 neue Platten Norament Grano liefern und verlegen 2 MA á 3 Std. Material: 3 Platten Norament Grano (á 1m² pro Platte) 5 kg standfeste Spachtelmasse 3 kg Kontaktkleber

3573. Haus 5 1.OG und 2.OG um Kamin rum Trockenbau Koffer gebaut, mit Steinwolle ausgestopft

3574. nachträglich Öffnung Reviklappe im Küche 2.18 A Einbau,erste Lage Wechsel,Konstruktion anpassen wegen revisinsklappe F-TEC Luft/staubdicht Aquapanel,erste und zweite lage beplanken und verspachteln

3575. Schimmel eingesprüht mitfk 12/14 Abgewaschen abgedeckt und die 2 Wände gestrichen

3576. Bei TH 3, BK1 Behinderten WC+ WC+ Dusche Decke nachstreichen inkl Abdeck.- und Schutzmaßnahmen von Boden und Wandfliesen. Acrylfugen nachträglich anbringen Farbausbesserungen Eingangsbereich Personaleingang Kantine: an Rohrverlegungen (nachträglich) nachgestrichen und Beschädigungen ausgebessert inkl Abdeck.- und Schutzmaßnahmen von Boden und angrenzender Bereiche inkl entfernen und entsorgen. Inkl. An.- und Abfahrt, Rüst.- u. Wegezeiten vor Ort

3577. Im Bad und WC fertig gemauert und mit Isolierung ausgestopft. Im Bad Wände mit Netzgewebe eingebettet.

3578. Haus 4 1.UG Raum 4.U153 -die GK-Wand an 2 Stellen für Sanitärinstallationsarbeiten geöffnet und nach Beendigung der Arbeite mit 2x 12,5mm GKB-Platten verschlossen, verspachtelt und geschliffen -die alten Elektrodosen mit GK-Platten verschlossen, verspachtelt und geschliffen

3579. Folgende Arbeiten wurden zusätzlich ausgeführt: Ausbesserungsarbeiten an den Wänden durchgeführt nachdem Verschmutzungen durch Fremdgewerke entstanden sind. Kabelkanäle anschleifen, grundieren und Endbeschichten. 15Ltr. Brillux Superlux 3000 Latexfarbe 2Stk. Folie 55er 3x Goldtesa

3580. In Abstimmung mit dem Kunden würde die mürbe nicht tragfähige Schwelle ausgebaut. Untergründe gereinigt Inkl. vorheriger Schutzmaßnahmen der angrenzenden Bauteile. Entsorgung des Bauschutz Eine An- und Abfahrt für den Einbau des Estrichs. Anrühren eines Schnellestrichs und Transport zur Baustelle. Vor Ort würde der Einbau wieder abgesagt da die neue Zarge nochmal versetzt werden sollte

3581. OG. Klassenräume wird bei Jeder Deckenfries und Decken UK ein Mehraufwand verrechnet wegen Platzmängel von Halterungen U Profile zu befestigen . Pro Raum 5 Std. wird verrechnet. 6 x 5 Std. = 30 Std.

3582. An der Wand wurden Löcher verschlossen und verspachtelt.

3583. Absprache mit Bauleitung, Achse ZW9-ZO9 Laufweg 5m Ebene Schützen,Schleifen, Grundieren,Lackieren

3584. Gerüst im Treppenhaus der Halle B entfernt zwecks Fluchtweg der Brandschutzverordnung.

3585. Anpassen der Türöffnung in der Garage an die Höhe der gemauerten Stufe. Vorsatzschale in Garage öffnen für Zugänglichkeit der Wanddurchführungen welche durch Schweißbahn verdeckt waren. Vorsatzschale nachträglich wieder schließen um Eckverkleidung für gemauerte Treppe als Vorleistung herstellen zu können. Abstellen der Wände und Vorsatzschalen sowie Verkofferungen im OG als

Vorleistung für Estricheinbau. Wände konnten wegen Änderungen Sanitärelemente nicht verschlossen werden. Maße der Wandelemente noch unklar. Erneute Montage der Dämmplatten im Außenbereich nach dem Einbau der Außenfensterbank. Dämmplatten wurden bauseits entfernt. Zusätzlicher Aufwand bei der Montage der Innenliegenden Vorsatzschale im OG vor schräg verlaufender Wand. Konstruktion wurde im spitz auslaufenden Bereich mit 30 mm Profilen verjüngt. Die großen Wandabstände erforderten zusätzliche Aussteifungen der Konstruktion zur massiven, rückseitigen Wand. Herstellen einer Balkenkonstruktion als thermische Trennung der Vorsatzschale im OG auf der Außenliegenden Dachterrasse. Zusätzliche Hilfskonstruktion als Auflager der Vorsatzschale im Bereich der Deckendurchführungen. Hier musste die Vorsatzschale bis zum Anschluß an die massive Wand auf eine Hilfskonstruktion gestellt werden, da die Terrassenabdichtung nicht tragend ist.

3586. TH D2: Fassade 8 Öffnungen 400x400 für Fassadeninstallation anarbeiten Dämmung sowie mit einem Kombiband (SunStrom) Entfernen von Abdeckmaterial + Reinigung, Entsorgung.

3587. Die Holzlatten die für die Direktmontage der Decke vorgesehen waren, konnten nicht benutzt werden, da Sie zu Ungleich waren. Einbau einer Revisiosnklappe Demontage der alten Brandschutzdecke, da diese mit Draht mit Öse abgehangen war, und nicht verschraubt war mit den CD Profilen

3588. Eckschienen setze Wände 2x Spachteln mit HP100

3589. Da der Rückbau der Heizbelüftungen sowie der Baustromverteilung erst in KW 12 erfolgte konnten wir die FahrstuhlWände erst jetzt bearbeiten.(Ausführung im Rahmen unser Leistung in den jeweiligen Etagen nicht möglich

3590. Löcher in G-K Wände C10.2-02-03 und Decke TH C10.2 EG zweimal spachteln mit spachtelvlies,schleifen, grundieren und zweimal streichen. Boden und Badewanne schützen mit Folie und malervlies.

3591. Mi.28.09.2022: alter Bodenbelag entfernen und entsorgen, Unterboden schleifen, säubern, grundieren und spachteln, Designbelag in Fliesenoptik liefern und verlegen, Hartkernsockelleisten montieren. 6,30m² Altbelag entsorgen 6,68m² Designbelag liefern Fr.30.09.2022: Übergangsschiene liefern und montieren, Bodenbelag an festen Bauteilen mit Silikon ausfugen.

3592. Nach Absprache mit der Bauleitung wurden folgende Arbeiten ausgeführt: - Ausbessern von Verschmutzungen durch Fremdgewerken (4h) - Nachspachteln von Beschädigungen (2h) -Schleifen von gespachtelten Stellen (2h)

3593. Lackieren des Vordachs gelb Zuvor Abkleben der Fassade, um diese zu schützen. Anschleifen der Balken mit Exzenter-Schleifgerät Lackieren der Stahlstütze gelb, zuvor anschleifen und grundieren

3594. Treppenhaus A 14.OG - EG Alle Arbeiten inkl. Abkleben und Abdekarbeiten. Anstrich Wandflächen gelb.

3595. Im Erdgeschoss Bauteil 2 und 3 Fenster beim Scwesternzimmer in der Cafeteria und im Eingangsbereich sowie Kabelschlitz an der Pforte.Fusboden abgedeckt,Möbel mit Folie geschützt. Danach Tapete mit Nagelwalze perforiert mehrmals Nass gemacht und mit Spachtel abgekratzt. Danach Fenster abgeklebt und angespachtelt Folie und Papier entfernt

3596. Balkonbereich: Alte Anputzleisten ausgeschnitten und entfernt, Neue Anputzleisten eingesetzt, Eckwinkel eingelegt und die Leibungen armiert, Tropfkantenprofile im Sturzbereich der Fenster eingebaut, Putzabschlussprofil bei neuer Dämmung über neuer Fensterbank eingebaut, Leibungen und Mittelteil verputzt

3597. Ausräumen der Tankstelle, demontieren aller Wände und Decken. Regale und diverse Ein- und

Anbauten abgebaut und in bauseitigen Container zur Entsorgung gebracht. Alle Decken ausgebaut und in bauseitig gestellten Container entsorgt. Wände aus Sandwichpaneelen abgebaut, dazu den Deckenanschluss gelöst, Paneele zersägt und zur Entsorgung in bauseitige Container gebracht.

3598. Haus 73 EG Verwaltung 06-07-2023 - Anfahrt zur Baustelle + Baustelleneinrichtung - Demontage + Entsorgung bestehender Mineralfaserdecke - Beginn Montage einer F30 Gipskartondecke 7 Stunden
07.07.2023 - Anfahrt zur Baustelle + Baustelleneinrichtung - Fertigstellung der F30 Mineralfaserdecke + Verspachtelung Q2 6 Stunden

3599. Für die Montage der neuen Gipskartonwand und die Anarbeitung der OWA-Decke mussten Weitspannträger und Befestigungsbrücken montiert werden.

3600. Ausbesserungsarbeiten im Seminargebäude schützen von oberflächenfertigen Bauteilen spachteln von Beschädigungen etc. tiefgrundieren ebendieser, zweimaliger Anstrich ausbessern von Verschmutzungen

3601. 5OG: Betonstützen mit GK verkleidet inkl. Eckschienen einspachteln , schleifen und 2x mit einer Disp-Farbe beschichtet. Betonausbrüche über Türen nachgespachtelt + geschliffen und nachgestrichen. Nachträgliche angebrachte Revisionsklappen 2x mit einer Disp-Farbe beschichtet. Nachträgliche angebrachte GK-Verkofferungen 2x mit einer Disp-Farbe beschichtet+ Fliesen mit Acryl ausgefugt. Verschiedene Wände im Sockelbereich nachgespachtelt + geschliffen und mit der Wand Farbe nochmals nachgestrichen. Akkustikdecke im Treppenhaus 2x mit einer Disp-Farbe beschichtet. Inkl.Abdeckarbeiten Siehe Bilder Ausführungszeitraum: 04.04-05.04.22

3602. Das Abdecken der Bodenflächen mit einem geeigneten abdeckvlies anschließend wurden die Wandflächen isoliert.

3603. Neu gesetzte Flurtüren EG und 1.OG Abdeckarbeiten Laibungen nachspachteln, schleifen, grundieren und streichen

3604. POS:01.01.0020

3605. Mehraufwand durch nicht befahrbare Bodenfläche durch verlegte Kabeln am Boden.

3606. 1. Fliesen ersetzt, neu verlegt 2. An-, Abfahrt 3. Material laut Lieferschein

3607. - Montagebereich mit Werkzeug und Material eingerichtet. - Bei dreiseitiger und zweiseitiger Brandschutzverkleidung wurden Stahlrohre mit Rockwool-Schale isoliert. - Montagebereich wurde aufgeräumt.

3608. GK Abkofferung komplett gespachtelt und geschliffen

3609. Material Besorgung und Anfahrt zur Baustelle. In der Wäschekammer Boden Schlitz mit Schnellestrich zu gemacht und Wandschlitz mit Kalkzementputz ausgeputzt.. Im Albau in der Dusche im 2.OG Wandfliesen aufgeflegt und ausgestemmt.Schut zur Mulde gebracht und neue Fliesen eingesetzt. Laufzeit Maschinen 1 Std Winkelschleifer 1 Std Staubsauger Material 2 Sack Schnellestrich 2 Sack Kalkzementputz

3610. Verschiedene Zuputzarbeiten siehe Bilder

3611. Austauschen der beschädigten LVT Fliesen sowie Sockelleisten

3612. Sockelsanierung. Vorne Haus. Abkleben und Abdecken Arbeit durchgeführt. Sockelleiste Profile mit PU-Fuge ausgefugt. Sockel Fassade Vor und Fertig gestrichen . Abdeckung entfernt. Baustelle zusammen kehren.

3613. In der Küche im EG 1. Strang ist nach dem Tapezieren und nach dem Anstrich eine größere Blase aufgetreten. Der Putz hat sich im tieferen Bereich gelöst. Die Tapeten wurden entfernt und der lose Putz abgekratzt. Im Anschluss wurde das Loch 2 mal verspachtelt und eine neue Raufaser tapeziert.
3614. -Wand Ausbruch im dritten OG geschliffen und gestrichen -Wandausbrüche im ersten OG geschliffen und gestrichen -Gespachtelt Fläche zur Gips gipsplatte Und der Stütze geschliffen und gestrichen
3615. - Einmessen der Markierungsarbeiten der Parkplatzgrößen
3616. Die Dämmung runter gekratzt
3617. Alten Dichtstoff an den Wänden entfernt und Wände nachgearbeitet. Holzkasten anschleifen und Lasiert im Vorhandenem Farbton .
3618. 1. OG Wandflächen nachstreichen. Risse überstreichen in Fluren Anstrich Notausgang um Treppe Sozialraum Verkofferung Büros große Flecken entfernt Flure nachgestrichen
3619. Keller Tür 2x lackiert,leibung abfegen mit sto seal 505(pu) Streichen leibung und Sockel
3620. DG Wandflächen vorgestrichen, Flecken an Bestandswänden zweimalig isoliert und gestrichen. KG Handlauf geschliffen und vorlackiert. Kellerwände noch mal gestrichen. Kellerboden erste Mal gestrichen.
3621. Holzbalken unter dem Heizkörper mit einer Entkopplungsmatte und 2K-Kleber kleben. Übergang der Matte zur Bodernspachtelmasse ebenfalls mit Kleber einbetten und mit Sand für eine raue Oberfläche bestreuen. Entkopplungsmatte absaugen und mit Blitzmörtel abspachteln. Nach der Trocknung Unebenheiten abschaben und die Fläche absaugen. Nach dem grundieren die Fläche nochmals abspachteln und glätten.
3622. 1 OG zwischen Büro und Praxis bei unsere F90 Wand (also Habito 155mm) haben wir zwischen Deckenbalken mit KGF platten beide Seite doppeltbeplankt und gespachtelt. Müll entsorgen.
3623. Ist nur eine Übung
3624. Im 3.OG wurde nach Schließung der alten Türen vom Trockenbauer die Wände grundiert, Tapetenbahnen eingearbeitet und gestrichen. Jeweils in beiden großen Räumen und im Flur wurden diese Arbeiten ausgeführt. Des Weiteren wurde der Flurbereich mit beiden Türöffnungen nach Fertigstellung vom Trockenbauer grundiert, tapeziert und gestrichen.
3625. Trockenbauwand fachgerecht zurück gebaut und entsorgt
3626. Altes glasgewebe an Deckenvorsprung (Wasserschaden) entfernt grundiert u isoliert , gespachtelt ,geschliffen u beitapeziert
3627. 1 OG Eine Wand Feckgespachtelt abgeklebt abgedeckt entfenung eines aufgeklebten Schriftzuges sowie anschließende Streicharbeiten
3628. Nach Absprache mit der Bauleitung wurden folgende Arbeiten ausgeführt: -Anlegen mehrerer Farbmusterflächen (2h) (Abkleben, 2x streichen) Flur Krippenbereich (2Farben) + Flur KG Bereich (3Farben) -Tapezieren von nachträglich fertiggestellten Trockenbauflächen in den Krippengruppenräumen 3+2 sowie die Wandflächen eines Raumes rechts neben den mittleren Krippengruppenraum, welcher als Lager von einem Fremdgewerk benutzt wurde und deshalb nicht bearbeitet werden konnte (8h) -wiederholte Lagerumräumung (1h)

3629. Ausbau der bestehenden Türen und Zarge zum Einbau der neuen Blockzarge im Übergang zum Hörsaal

3630. -Die Gipskarton Platten für die Treppen Stirnseiten im Bereich des Treppenhauses ausgemessen und zugeschnitten. -Die Zugeschnittenen Platten mit Knauf Perlfix angebracht. -Eckschutzkanten ausgemessen und zugeschnitten. -Die Eckschutzkanten mit Ardex A 828 angebracht und zwei mal verspachtelt.

3631. So wie mit Herr Kollmann Besprochen, beim senden Feneberg in Verkaufsbereich über Insel nachträgliche gespachtelt Gipskartondecke gestrichen angrenzende Bauteile, fettige Bauteile (siehe im Bilder) komplett abgedeckt ,abgeklebt gespachtelt Stelle wurde zweimal vor grundiert, und komplette Decke noch mal in 7044 gestrichen ,nach dem Anstrich wurde alle Folie entfernt und entsorgt

3632. Aufdoppeln der Promat-Stützenbekleidung mit GK Bauplatte 6,5 mm auf Gesamtstärke 125 mm.

3633. Pos.01.02.0020 Fliesenlegerarbeiten 9 Std

3634. Ausdämmen des Spaltes zwischen Mauerwerk und Dach mit Glaswolle 1000° Grad

3635. Elektro und Sanitärschlitze schließen mit Haftputz. Glasgewebetapete entfernen

3636. - sämtlicher demontierter Bauschutt wurde entfernt, abtransportiert und fachgerecht auf der Mülldeponie entsorgt - die Balkonsteine wurden heruntergetragen

3637. vertragen der Materialien und Hilfsstoffe in den Arbeitsbereich, angrenzende Bauteile im Bereich der Schächte abgeklebt und mit Folie abgedeckt. Tapeten eingemessen, zugeschnitten, Kleber auf Untergrund vollflächig aufgebracht und Tapete eingebettet. Inkl. An- und Abfahrt

3638. Rückbau der Kabeltrasse im Bereich der zu erstellenden Türöffnung (nähe zu Raum 2.117)

3639. Betonsanierung an zwei waagerechten Stützen: -Lose Stellen am Beton abgekratzt und abgeschlagen. -Bewehrungsstahl freigelegt und mit dem Drahtbürsten-Aufsatz mechanisch entrostet. -Bewehrungsstahl mit Rostschutz gestrichen. -Spachteln und angleichen der Fläche zum Altbestand mit Betonspachtel. -Fläche zweimal mit Fassadenfarbe gestrichen und zum Bestand angepasst. -An- und Abfahrt für die jeweiligen Arbeitsschritte

3640. DG, Bad Herr: Trockenputz in Qualitätsstufe Q3 verspachtelt. EG, Bad: Trockenputz und Fensterlaibung in Qualitätsstufe Q3 verspachtelt. Wohnen/Essen/kochen: GK-Verkleidung der Bestandswand in Qualitätsstufe Q3 verspachtelt. Keller: Rohrverkofferung in Qualitätsstufe Q3 verspachtelt.

3641. EG. Bad - Vorsatzschale montieren erste Lage OSB zweite GKB Imrögnieret.

3642. mit Frau Berroth besprochene zusatarbeiten 1) Wandschlitz im Boden erstellt. und den Belag sowie Estrich und Dämmung herausgeholt. (Ging) extrem schwierig, dafür kam aber gerader schnitt raus. da großes und teures Diamattrennblatt Danach diereste vertragen und entsorgt - 2x9+2+2 2) Türöffnung umbauen, da umplanung und Platten umge stattfad. mussten Profile durchtrennt und erneuert werden. Alte hereusgenommene Profile evtragen und entsorgt. 2x9+2x5 3) Diverse Öffnungen wurden vom Elektriker geöffnet und durch uns wieder verschlossen - 7,5 4) Oberhalb im Sturzbereich musste die Platte verklebt werden, dann punktuell freigekratzt. um zu verkleben. 5) Anarbeiten an Anarbeiten an Kabelkanal und Lautsprecher - da aufgedoppelt wurde diese Mitarbeiter Sasa Brkic - VA Stipo Brkic - VA Chetin Alit Mitko Iliev Gesamtstunden:

3643. Alte Gulligitter entsorgt, Gulli Umrandung maschinell geschliffen und Gullikanale sauber gemacht,

rest Müll entsorgt, Gulli Umrandung mit epoxid grundier harz grundiert, nach trocknungseit mit klb epoxid 296 Rapids Umrandung und Wand gestrichen.(RAL 7001) Neu BIRCOplus Gitter 8 ST reingelegt. Technik Wand neben Tür Wasserschaden ausgebessert.

3644. Aufbringen von Gewebestreifen entlang der Dämmplatten im Leibungsbereich und Stirnseitig. Stoßversetzt und mit 10cm Überlappung zum Mauerwerk. Aufbringen einer Kammspachtelung als Haftbrücke für folgende Unterputze

3645. Nach Absprache mit Bauleiter, wegen Malerarbeiten in Sozialräume , Elektroräume und Schadstofflager alle fehlende fugen zwischen Betonfertigteilen ausfugen und anpassen zum bestandenem fugen.

3646. Außenlager hinter Küche EG Deckenlöcher schließen + Deckender Anstrich Desihalle ausbessern Büro stellver. Wachleiter Dübel in Decke entfernen, 2× spachteln + schleifen Anschließend deckender Anstrich, Reinigen des Fußbodens+Schrank 2×HAR nachträglich gegossene Türschwellen mit Zementärer Standfester Spachtelmasse angleichen,Fußböden reinigen, Deckender Anstrich mit 1K Fußbodenbeschichtung RAL 7035 TH ausbessern, fensterfasche anzeichnen+ 3× abkleben, 2×anspachteln, schleifen der gespachtelten fasche+deckender Anstrich reinigen des Fensters+ umliegenden Fußbodens/Treppenstufen Allgemeines Ausbessern des Gesamten Gebäudes (Verschmutzungen entfernen) 7x An/Abfahrt aufgrund der Trocknungszeiten

3647. Stellenweises Abschlagen von nicht haftenden Altputzstellen. Sammeln und entsorgen des Schutts. Einputzen des neuen Verteilers im Flur in mehreren Arbeitsgängen.

3648. Freischneiden von Rohren in Deckenöffnungen Abtransport und Entsorgung Abdecken des Fußboden . L

3649. In den Treppenhäuser 8 und 10 Wurden die schwarzen Leisten an den Glasbausteinen geschliffen , grundiert und lackiert.

3650. In der Teeküche mußte nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung und der Elektrofirma eine 300/300mm Blech Revisionsklappe eingebaut werden und eine bestehende Deckenöffnung geschlossen geschlossen, mehrmals gespachtelt und geschliffen werden. Desweiterem wurde eine zusätzliche Deckenöffnung in die Bestandsdecke geschnitten. Der Arbeitsbereich wurde sauber hinterlassen!

3651. Hauseingangstür außen mit Leisten versetzt und Leibung ausgebessert und Leisten gestrichen in Anthrazit. Hauseingangstür innen mit PU aus gespritzt und anschließend gestrichen.

3652. 18.10.2023: Abdekarbeiten in allen Bereichen wo gearbeitet wurde: Apu Leisten und Putz mit Hammer und Meisel bis zum Untergrund entfernt. Untergrund grundiert Klebereste an den Fenstern entfernt und gereinigt. Neue Apu Leisten in den Leibungen im Wasser gesetzt und Grundputz aufgezogen. Alle Abdeckungen entfernt und entsorgt. 20.10.2023 Abdekarbeiten in allen Bereichen wo gearbeitet wurde: Restliche Klebereste an den Fenstern entfernt und gereinigt. Grundputz in den Leibungen rabottiert Oberputz in den Leibungen aufgezogen und verrieben. Alle Abdeckungen entfernt und entsorgt. 06.11.2023 Abdekarbeiten in allen Bereichen wo gearbeitet wurde: Leibungen grundiert und gestrichen. Alle Abdeckungen entfernt und entsorgt. Anschlussfugen wie vereinbart zwischen Fassade und Blechanschlüsse gezogen. Anschlussfugen wie vereinbart um Rollladenkasten gezogen.

3653. Bestandsrevisionsklappe demontiert und Blechrevisionsklappe montiert Material: - 1 Stück Revi Blech 600x600mm - Kleinmaterial

3654. Türen im EG fertig abgefilzt . Fenster in Wohnung in Bad und Nebenraum abgefilzt.

3655. Zusätzliche Arbeiten im Bereich der Einliegerwohnung. -Nachspachteln von Sämtlichen Wand- und Deckenflächen, Anschlüsse zum Boden (Eckschienen) sowie Schließen von Ausbrüchen und Löchern. -

Schleifen der Wand- und Deckenflächen um einen Tapezierfertigen Untergrund (Q2) zu erhalten.

3656. Entleerung der Trocknungsgeräte (Inklusive An-/Abfahrt) Wiedereinrichten der Anlagen

3657. Wegen nicht Fachgerechter Ausführung der Dachschrägen Unterkonstruktion mussten wir einen Ausgleich auf die Bestandsdecke aufbringen und nochmals mit GKBI platten verkleiden um eine ebene Fläche zu erreichen. Diese mussten wir nochmals spachteln und schleifen. Der Raum musste komplett abgedeckt werden über diesen Zeitraum weil die Fliesen schon verlegt sind.

3658. Beschädigte Tapeten perforiert und geraden Schnitt gesetzt. Anschließend beschädigten Putz entfernt und beigespachtelt. Nach Trocknung geschliffen. Flächen tiefengrundiert. Im Anschluss Raufaser tapeziert. Nach der Durchtrocknung die sämtliche Anschlüsse mit Acryl abgefugt und die Flächen deckend mit Dispersionsfarbe gestrichen. Beschädigte Fliesen mit Multimaster und ständiger Absaugung ausgefräst. Kleberbett entfernt und Schadstellen mit Fliesekleber vorgespachtelt. Eine Ersatzfliese beim Großhändler bemustert und bezogen. Fliesen eingeklebt. Nach der Trocknung die Fugen mit Fugenmörtel abgefugt. Silikonfugen hergestellt.

3659. - Schrauben, Nägel, Dübel entfernt - Tesarückstände von den Wänden entfernt

3660. Treppenhaus 3 Staubschutzwände zurück gebaut, Schutzabdeckungen an Geländer wieder angebracht Treppe mit Vlies abgedeckt Diese Arbeiten wurden auf Weisung von Herrn Schmidt KTL ausgeführt Material für Rapport Arbeiten 2 Rollen Abdeckvlies 2 Rolle PE Folienklebeband Polyflex

3661. - Schnittkanten der Gipskartonplatten grundiert - Neu eingebaute Lampengehäuse vorgespachtelt - Nach kurzer Trocknungszeit zweimal feingespachtelt - Nach dem austrocknen Spachtelstellen verschliffen

3662. Küche Fachgerecht ausbauen und in die Garage verstauen

3663. Abklebe + Abdekarbeiten, 2te mal Gespachtelt.

3664. 3 Türen gekürzt zusätzliche Arbeit 3x 42,90 € =128,70 €

3665. Die Bestandswand mußte im Bereich der Stütze angearbeitet werden. Dafür mußte ein Teil der Beplankung zurück geschnitten werden. Diese dann entfernt werden. Die Dämmung ergänzt werden und die Beplankung ergänzt werden. Die Entsorgung wird separat über Wiegescheine abgerechnet.

3666. Bodenfläche und Randbereiche abgedeckt, Kleiderregal mit Folie abgehängt und befestigt. Abgelöste Spachtelmasse/ Farbe abgekratzt und nachgespachtelt. Wasserflecken mit Isoliergrund abgesperrt. Deckenfläche mit Klebeband begrenzt und partiell gestrichen (zwischen Beleuchtung). Kleine Farbunterschiede von dem neuen Anstrich zum bestandsanstrich können sichtbar bleiben. Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckmaterial entfernt und fachgerecht entsorgt.

3667. Im Treppenhaus Fliesenarbeiten gem. Angebot und Absprache durchgeführt. Material wird separat ausgewiesen.

3668. - Unebenheiten wurden gespachtelt - Fuge zwischen Balken und Wand wurde fachgerecht gespachtelt + Gewebe eingesetzt

3669. Nicht zu streichende Flächen mit Klebeband und Folie geschützt Wand und Deckenflächen mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen. Klebeband und Folie entfernt.

3670. Tapeten entfernt entsorgt. Putz ausbesserungs Arbeiten gespachtelt geschliffen. Bad WC Tür und Zarge klebe Reste entfernt abgewaschen Risse macken schadhafte stellen gespachtelt geschliffen.

3671. Sämtliche Löcher und Ausbrüche mit Haftputz verputzen. Verschmutzung und Verunreinigung von wänden mit Dispersionsfarbe ausgebessert. 25 Kilo Haftputz, 10 Liter Dispersion, 8 Liter Dispersion getönt

3672. Das Versiegeln der Dehnungsfugen

3673. Demontage der Sockelabdeckung, umlaufend der Fassade, inkl. Vertragen und Zwischenlagerung der Abfallmaterialien, sowie deren Entsorgung

3674. Die Türzage angespachtelt. Und geschliffen mit Acryl Ausgefugt. An der Türzage manche Fugen mit Schaum ausgeschäumt und nach gespachtelt.

3675. Restarbeiten gemäß Ticketreports vom 04.04. + 05.05. + 11.07. Inkludiert sind An- und Abfahrt sowie Laufwege und Beräumungsarbeiten.

3676. Decke und wände gestrichen

3677. In der Wohnung 10/4OG Verschmutzungen und Beschädigungen verursacht durch die andere Gewerke ausgebessert. Fliesen und Sockel Anschlüsse abgeklebt, ausgespritzt und nachgestrichen.

3678. Abschinden der Rohr am die Boden bei die Glass wand, legen neue Fliesen

3679. Das Schleifen der GK- Decken und Wände

3680. Fehlende Belag in Türschwellen Bereich. Die alte Desingbelag wurde vorsichtig entfernt um denn Spachtelmasse nicht zu beschädigen. Nachdem der Belag entfernt wurde wurde die Fläche grundiert und dann in mehrgängig gespachtelt. Nach der Aushärtung von Spachtelmasse wurde die Fläche geschliffen und abgesaugt. Neue Belag wurde verlegt und angewalzt. 10kg Kleber 15 Kg Standfeste 10Kg RS-Fix

3681. material organisiert, Quarzgrund aufgetragen.

3682. Bodenplatte, altes Rohr entfernt (Klempner) Loch schließen mit Standfeste, Übergänge spachteln (mit Standfeste) Spachtel stellen schleifen/ Fräsen Fabrice Mundt 1 std

3683. Wohnungen + Treppenhaus - Im Bereich der Dehnfugen in allen Wohnungen Gewebe eingespachtelt - Betonläufer an den Wandflächen entfernt - Gewebe im Treppenhauskopf eingespachtelt - Gewebe an Podestdecken zu Anschluss Wände eingespachtelt - Gewebe bei Betonübergängen im Treppenhaus eingespachtelt - Anstrich Betonkontakt Treppenhaus - Wände im Treppenhaus komplett mit Haftputz vorgespachtelt

3684. Whg. Brahma Pos. 01.01.0025 (5,0 Std.) Bewegungsaufwand Pos. 01.01.0030 (30,0 Std.) Malerarbeiten Pos. 01.02.0020 (4,5 Std.) Bodenlegerarbeiten Pos. 01.06.0010 (6,0 Std.) Reinigung Fliesen UG

3685. Aussparung Dehnfugenprofil (Straßen- und Eingangsseite) mit Abdichtungsband überkleben sowie Zweite Dichtebene kontrollieren Freitag 27.05.2022: Hr Ziegler 6,25 Std Hr Caki 6,25 Std

3686. Gruppenraum DC 6 A. 01.08 Anschlussleiste nachträglich abgeklebt, versiegelt und gestrichen

3687. - Besorgen und Liefern der Duschkabine WS - Montieren und komplett Einbau sowie angrenzende Bereiche mit Silicon verfugt.

3688. - Stärkere Beschädigungen von anderen Gewerken nachträglich nachgespachtelt und geschliffen und gesäubert. - Bodenflächen abgedeckt, Handlauf teilweise abgehängt. Manche Unebenheit abgestoßen und beigespachtelt. Verschmutzung von anderen Gewerken verursacht teilweise und

manchmal ganzflächig von Begrenzung zu Begrenzung an Wänden und Treppenlaufuntersichten nachträglich nachgestrichen. - Handlauf Halter nachträglich geschliffen, abgeklebt, gesäubert und nachlackiert. Abklebeband entfernt und entsorgt.

3689. -Demontage sämtlicher Innenrollos -Demontage von Wand-Tafeln -Längere Transportwege auf der Baustelle -Wartezeiten in dem Empfangsraum durch Kundenverkehr

3690. Bereiche überarbeiten und Nacharbeiten in der Küche der Verputzen Stellen.

3691. Groben Schmutz von tiefen Löchern im Flur und Wohnzimmer mit Händen entfernt. Mit Staubsauger den feinen Schmutz aufgesaugt. Anschließend Randdämmstreifen inklusive Abdichtung eingesetzt. Nun Epoxid Harz mit Sand angemischt und jeweils in die Löcher gegossen. Nach Trocknungszeit, die gefüllten Löcher mit Spachtelmasse überzogen um eben mit Fußboden zu kommen.

3692. Befestigen der Kabel mit Loch Band auf den Balken Abdichten der Durchführungen mit Klebeband und Dichtmasse aus der Kartusche Ausführung im kompletten Dachgeschoss

3693. Arbeiten an Brandschutztüren Glatte Seite : Gespachtelte Stellen um Türrahmen geschliffen und grundiert Verputzte Seite : Türrahmen abgeklebt und die Anschlüsse ausgespritzt. Versputzte Stellen um Türrahmen vorgestrichen. Verputzte Seite schlussbeschichtet und die Klebebänder entf. Material 1x Storch Goldband 2,5L Sto Rapid Ultramatt 1x Würth Acryl Special 1L Tiefgrund

3694. Vorhandene Decken- und Wandflächen gut deckend zweimal gestrichen. Deckenfläche weiß und Wandflächen leicht abgetönt. Abklebearbeiten an Boden und Bauteilen, sowie Sockelleisten. Farbtonzulage und beschneiden ist mit eingerechnet. Neu gespachtelte Wandfläche einmal geschliffen und vorgrundiert mit Tiefgrund.

3695. Die Abdeckung des Bodenlegers hat den Bereich der Sockelleisten nicht abgedeckt. Diesen Bereich haben wir zurück geschnitten und mit Tesa ergänzt, um den Teppich vor Verunreinigungen zu schützen. Die Arbeiten haben Pro raum 30 min. und Flure 1 Std. in Anspruch genommen. EG Büro:030, 020, 019, 009, 010, 011, 0220, 008, 007 EG Flur: 021 Lager Post 029 1OG Büro: 104, 107, 108, 109, 110, 111, 121, 122, 127, 128, 102, 126a, 126b, 114, 113, 105, 124, 1OG Flur:103, 119, 116,

3696. Entfernen des Efeu an der kompletten Fassade

3697. Änderung der GK Schürze Küche auf geändertes Abhangmaß Decke Küche.

3698. Herstellen eines provisorischen Wandverbaues Achse 20. Herstellen einer Riegelkonstruktion mit C3 Profilen und Bekleidung mit 400g Folie inkl. errichten einer Zugangstüre mit OSB Platten. Material: C3 Fassadenprofile, 400g Folie, Befestigungsmittel, Kleineisenteile, OSB Platten: 1 PA 990,- VE

3699. Vorbereitende Arbeiten Bohrlöcher eingemessen Stromkabel verlegt Bohrlöcher angebohrt und per Hand ausgespitzt (ca. 55 Stk) Zum Teil zusätzliche Löcher gebohrt, da Fußbodenheizung im Weg Baustelle sauber verlassen Bauschutt verladen

3700. Öffnen und schließen der VS im Bereich Küche zum nachträglichen verkabeln.

3701. Alle Arbeiten gemäß Angabe der örtlichen Bauleitung. EG, Räume 1.54, 1.56 Gesamt: 2 Räumen Leistung: Mehraufwand wegen zusätzlichen Arbeiten und zwar: - komplette Bodenfläche zusammenkehren und saubermachen von Putzreste und Staub, entsorgen - feste Schulmöblierung, Lautsprecher und ähnliches mit PE Folie abdecken - Bodenabdeckung anarbeiten an Aufbauten wie Elektrokanäle, Heizungsleitungen, Tragkonsolen inkl. Ausschnitte und Anarbeiten an Wandnischen Zeitaufwand: 1,00 Std/Raum Insgesamt: 2 x 1,00 Std = 2,00 Std

3702. Absprache mit Bauleitung Löscher sowie kleine Ausplatzungen verspachtelt im Obergeschoss

Bauteil 1

3703. Risse in Fassade an Haus 2 und 3 auf 1 cm ausgeweitet und mit Brillux riss Stopp Spachtel verfüllt und mit Wasser verschlichtet. An Haus 3 Risse aufweiten wollen dabei festgestellt das dort größere Putzstellen lose sind diese dann mit Armierungs mörtel und Armierungs Gewebe verschlossen. Stirnseiten an allen 3 Häusern ca 50cm breit mit Armierung Mörtel auf kornstärke Abgespachtelt und gefilzt

3704. Behlerung sowie Anmeldung im Gebäude, mit Coronatest

3705. Entfernung von Schimmel im 2.OG Büro

3706. Tür Hausausgang Nordseite mit Dämmplatten ausgeglichen, Gewebeeckwinkel versetzt. Oberstes Fenster im Kleinen Treppenhaus Deckscheid mit Dämmplatte ausgeglichen.

3707. -Oben auf den Dach den Graffiti mehrmals isoliert und die Fassade gestrichen -Am Schaufensterbereich die Fassade gestrichen -Beim Blechfaßade eine Platte angeschliffen,vorlackiert und lackiert

3708. Stahl- Konstruktion fertigstellen. Brandschutzwand Letzte Schweißarbeiten, finishen. Baustelle räumen

3709. EG Abdeck und Abklebearbeiten Schacht mit Wediplatte verschlossen und verputzt Gewebe eingelegt und geglättet Schacht im Bad mit Wediplatte verschlossen und gespachtelt 1.OG Abdeck und Abklebearbeiten Tapete entfernt und entsorgt Wandöffnungen mit Haftputz verputzt EG Rauhfaser tapetw entfernt und entsorgt Fehlstellen gespachtelt und geschliffen Rauhfaser neu tapeziert mit Aqua Reno weiß gestrichen Rüsche Abdeckleiste liefern zuschneiden montieren 1.OG verputzte Fläche gespachtelt und geschliffen Strukturtapete tapeziert mit Aqua Reno weiß gestrichen Abdeckmaterialien entfernt und entsorgt Baustelle besenrein verlassen

3710. Elektro Raum im EG Das der Elektriker seine Schränke reinbringen kann haben wir den türsturz zurückgeben und nach dem reinbringen der Schränke haben wir denn türsturz wieder hergestellt

3711. Montag: Sicherheitsunterweisung Absperren der Arbeitsbereiche. Schützen der darunterliegenden Bereiche. Verschalen der Winkel an den Ziehturmen. Abdichten der Beton Teile. Wässern der Beton Anschlüsse. Dienstag: Absperren der Arbeitsbereiche. Schützen der darunterliegenden Bereiche. Verschalen der Winkel an den Ziehturmen. Abdichten der Beton Teile. Wässern der Beton Anschlüsse. Vergießen mit Beton. Mittwoch: Absperren der Arbeitsbereiche. Schützen der darunterliegenden Bereiche. Verschalen der Winkel an den Ziehturmen. Abdichten der Beton Teile. Wässern der Beton Anschlüsse. Vergießen mit Beton. entfernen der Verschalung. Überschüsse abfräßen. Donnerstag: Absperren der Arbeitsbereiche. Schützen der darunterliegenden Bereiche. Verschalen der Winkel an den Ziehturmen. Abdichten der Beton Teile. Wässern der Beton Anschlüsse. Vergießen mit Beton. entfernen der Verschalung. Freitag: Absperren der Arbeitsbereiche. Schützen der darunterliegenden Bereiche. Verschalen der Winkel an den Ziehturmen. Abdichten der Beton Teile. Wässern der Beton Anschlüsse. Vergießen mit Beton. entfernen der Verschalung. Logistickosten 11.05.22 684,18€ 9.05.22 986,16€

3712. - An den Decken und Wänden ausgebessert - In den Nebenräume Decken und Wände ausgebessert

3713. Dadurch das der Raumteiler (Schrank) doch entfernt wurde, musste die Wand untenrum beigespachtelt werden, die gespachtelten Stellen geschliffen werden, das Stück vorgestrichen und die ganze Wand gestrichen werden.

3714. - Im Technikraum unter der Treppe Eckschienen gesetzt und Fermacell 3 mal gespachtelt.

3715. Abklebe + Abdekarbeiten, Acrylfugen im Anschlussbereichen gezogen und Abstellraum sowie Flur komplett gestrichen. Anschließend Montage von Steckdosen und Lichtschalter.

3716. An dem Bodenheizungs Verteilerkasten außen rum die Tapete entfernt und einen Wediwinkel eingeklebt und Grundiert.

3717. Beschaffung und Montage von Laminatübergangsschienen ca. 4m - 2,5 Std. Auffüllen der Estrichausbrüche mit Dämmung, Folie, Blitzestrich - 2 Std.

3718. - Nachträgliches Beplanken der Vorwandinstallation nach Angaben AG. - Stellen von Leitungsabkofferung zur Innenecke raumhoch.

3719. - Möbel, Einrichtungsgegenstände veräumt, von Fenstersims entfernt zur Schaffung der Baufreiheit, nach Beendigung wieder an Ort und Stelle platziert - Tapete an den Laibungsflächen und entsprechenden Wandflächen entfernen - lose, nicht haftende Teile entfernen und Wandflächen für die nachfolgenden Dämmarbeiten vorbereiten - von Schimmel befallene Flächen mit einer Desinfektionslösung einsprühen, einwirken lassen und gründlich mit Wasser nachwaschen

3720. Ausführungsort: Raum C01 ausgeführte Arbeiten: Doppelflügige Tür zum Flur beidseitig vorbereitet und lackiert, einschl. Abdekarbeiten; Verschmutzungen an Wände im Raum C01, verursacht durch dritte, nachgestrichen, einschl. Abdekarbeiten

3721. 1.OG Tür Öffnung war zu groß, dreimal gespachtelt und geschliffen

3722. Überstehende Tackernadeln in den Fermacell-Flächen versenkend einschlagen.

3723. Bodenfläche abgeklebt und abgedeckt. Löcher 2x gespachtelt und geschliffen. Wandflächen im gegebenen Farbton deckend gestrichen. Abdeckungen restlos entfernt und entsorgt.

3724. Zulage für die zusätzlichen Arbeiten wie gemeinsam vor Ort besprochen: Obergeschoss: - grobe Löcher an den Wänden im OG gespachtelt, geschliffen, grundiert - Wandfläche im Flurbereich im OG 2 mal vollflächig gespachtelt, geschliffen, grundiert Erdgeschoss: - Wandbereich von Multifunktionsraum 1 / Abstellraum 1: Öffnung an den Wandflächen geschlossen, 2 mal verputzt und 2 mal gespachtelt sowie einspachteln einer Rissbinde um Rissen vorzubeugen - Versätze / Übergänge von Gipskartonwand zu Betonwand an den Baudehnfugen ausgeglichen - entfernen / entsorgen von Anputzleisten an den Fenstern - Betonwände im unteren WC: tiefgrundieren der Fläche dass der Staub gebunden wird und die Spachtelmasse eine Haftung hat, tiefe Löcher vorgespachtelt, anschließend Betonwände zweimal vollflächig gespachtelt und geschliffen

3725. In der Produktion Fliesenreparatur durchgeführt . 14.2.22 7 h x 53,- Euro 371,- 15.2.22 8 h x 53,- Euro 424,- 18.2.22 7 h x 53,- Euro 371,- Bauchemielieferung Silicon 20,- 1x Codex Schnellkleber 56,- Fugenmasse Boden 48,50- Elektrobenutzung 70,- Entsorgung Bauschutt 20,-

3726. Dachgeschoß Raum 201 bis 207: Mehraufwand der Anpassarbeiten Dampfsperre an die bestehende Dachkonstruktion, Dampfdicht verkleben der Folie an diverse Bauteile wie Zerrgurte, Mittelpfetten und dgl.

3727. POS.10.02.0015 Trockenbauarbeiten 12 std

3728. - Am 19.08 —> Dämmung ausgeschnitten und Quader eingebaut. - Am 20.08 —> Fehlstellen der Dämmung ergänzt. (Die Dämmung musste größer ausgeschnitten werden, um die Quarter hinter das Kaminrohr zu bekommen)

3729. gemäß Bilder

3730. Wo: Schlankreye 7, 4OG links, Rumpf Was: 1. Abdeckarbeiten und Schutzmaßnahmen im Bad herrichten. 2. Abstoßen von losen Beschichtungsteilen um den Rohrkasten herum und schleifen sowie abfeilen des Rohrkastens. 3. Vorspachteln des Rohrkastens und einer kleinen Fläche an der Decke. 4. Zwischenschliff und Feinspachteln des Rohrkastens und einer kleinen Fläche an der Decke. 5. Endschliff und grundieren des Rohrkastens und einer kleinen Fläche an der Decke. 6. Endbeschichtung der kompletten Aussenwand und Deckenfläche, sowie Fensternische mit einer hochgebundenen Dispersion (Latex) im Farbton weiß, zweimalig. 7. Aufräumarbeiten, entfernen der Schutzmaßnahmen im Bad und im Flur (Fa. Berger) 8. Erstellen des Reports.

3731. Sämtliche Balken in den Wohnungen im Dachgeschoss bis auf das rohe Holz abgeschliffen. Die Deckbeschichtungen an den Balken mit Trennschneider & Drahtbürstenaufsatz entfernt. Feinschliff der Balken mit Rotexschleifmaschine und Deltaschleifer ausgeführt. Kanten und Anschlüsse zum Trockenbau mit Multimaster und Diamant Fräskopf abgeschliffen 20 Stk Schleifpapier

3732. Fensterleibung verkleiden mit Rigipsplatten, Alu Winkel setzen, spachteln bis Q3 Qualität, nach trocknung schleifen, und vorbereiten für tapezieren.

3733. -Aus und Rückbau

3734. - Reparatur Ausbruchstellen und Verfugen von offenen Plattenfugen gesamt 1,50 Stunden - Demontage Elt-Kanal, Spachtelarbeiten und Anstrich Lagerwand gesamt 2,00 Stunden

3735. Material besorgt, Große Putzschäden und Risse V förmig aufgeweitet anschließend tiefgrundiert und an den Bestand mit Filzputz angeglichen, Holzspielzeug von denen Wände demontiert und nach fertig streichen wieder montiert, Decken Löcher mit geeigneten Material geschlossen und ausgebessert. Flecken an denen Wände mit Isolierspray Isoliert.

3736. 6x revisionsklappen im Erdgeschoss in der Küche Geschliffen ,grundiert und gestrichen (5,0 std)

3737. Haus 32. 2.OG. Links (Vermieter Herr Mänder) Klick Vinyl nach Wasserschaden am Heizkörper Austauschen. - Vinylboden, Sockel, Übergangsprofile Rückbauen fehlstellen neben Heizkörper erneuern. - Vinylboden, Sockel, Übergangsprofile, Silikonfugen neue montieren.

3738. Baustelle Anfahrt 4 Fliesen an den Steckdosen ersetzt geschnitten und eingeklebt und Fugen 3 kg fliesenkleber 1 kg Fuge Steingrau

3739. Es wurden folgende Arbeiten durchgeführt, Kontrollieren der gesamten Wandflächen Öffnen der Risse, V-Förmig, verfüllen der Risse und zweimaliges Spachteln der Risse Inklusive Rissbinde. Nach Trocknung der Spachtelstellen, schleifen und Grundieren dieser. Anstrich erfolgt über gesonderte Position. Die Arbeiten wurden an zwei aufeinander folgende Tagen ausgeführt. Reinigen der Baustelle im Arbeitsbereich.

3740. Zusätzliche Werksteinarbeiten in der Alemannenschule durchgeführt . Es werden Türschwellen weggespitzt (massiver Stahlbeton) . Ebenso werden Stahlbewehrungen entfernt . Maschineneinsatz Elektro 18,5 x 10 h 185 Euro Entsorgung Bauschutt mineralisch 30,- Euro Adam 8,5 h x 51,50 437,75 Euro Patricio 8,5 h x 51,50 437,75 Euro

3741. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - Risse V-Förmig aufkratzen - Vornässen - Vorspachteln

3742. DECKEN + WÄNDE KÜCHE/ABSTELL (ausgenommen 2 Stück Zwischenwände Abbruch) - lose Abdeckung an Bodenflächen - Raufaser an Decken und Wänden vollflächig einweichen und ablösen, Tapetenabfälle und Abdeckmaterial sammeln und entsorgen - Decken und Wände vollflächig nachschleifen, um Tapetenreste restlos von den Flächen zu entfernen

3743. Haus 12: Restliche Stücke an Türen im Dachgeschoss Tapezieren. Keller: Trockenbau fertig gestellt und Fensterleibung mit GK verkleidet und gespachtelt danach noch Eckschutzschienen gesetzt. Und um das Fenster herum einen Klebestreifen abgestoßen. im Großen Kellerraum Betonsturz verputzt und 16 Löcher darin geschlossen.

3744. Ausnivellieren (fluchten) der kompletten Metall-Unterkonstruktion (CD-Profile) im Bereich der Dachsparren (komplette Gebäudelänge)

3745. -Schutzmaßnahmen an allen umliegenden Bauteilen und Boden -Befestigung einer Abdeckung (Federdeckel) an einer Steckdosenöffnung -Streichen des Eingangsbereich in der Kämmerei -Alle Schutzmaßnahmen wurden entfernt und entsorgt

3746. 31.1.2023-1.2.2023 Innenbereich - an den beiden Dreiecksfenster in Bad und TRH seitlich ringsum aufgefüllt mit Dämmplatten angepasst und angebracht , sowie Gewebeeckwinkel gesetzt und angespachtelt und Leibungen und Kanten ringsum 2x geglättet mit Glättspachtel Am Treppenaufgang an der Kante die Drahtseile abgelenkt und ganze Kante angespachtelt und Eckschiene gesetzt und geglättet mit Glättspachtel . ----- 15h

3747. Einspachteln der Tür im Labor und BE. 01 mit Spachtelmasse. Beschädigungen an den Wandflächen die gestern gespachtelt wurden geschliffen und mit Wandfarbe ausgebessert. Ausbesserungsarbeiten an den Wandflächen in der kompletten Praxis mit Wandfarbe.

3748. Im Haus Wellenhofer str. 35 Risse geöffnet grundiert u. gespachtelt sowie Decken u. Wände Beschädigungen gespachtelt

3749. Abplatzungen in Deckenfläche kontrolliert (Feuchtigkeitsmessung) Bodenfläche, Schränke und Arbeitsplätze mit Folie abgeklebt und abgedeckt. Blasen und Abplatzungen in Deckenfläche ausgeschnitten und geöffnet. (Gespachtelte Filigranfugen in Betondecke Kreiden!) Lose Spachtelmasse entfernt, abgewaschen und anschließend mit Tiefgrund grundiert. Nach ausreichender Trocknung 2x mit kunststoffvergüteter Spachtelmasse gespachtelt, anschließend 3ter Spachtelgang mit finish gespachtelt. (inkl. mehrerer Trocknungszeiten!) Spachtelstellen gründlich maschinell geschliffen, mit Tiefgrund grundiert und im gegebenen Farbton ganzflächig gestrichen. Abdeckungen restlos entfernt und entsorgt. 3x Fahrzeugpauschale 4x Facharbeiter

3750. Rasengittersteine freigelegt

3751. Fußböden Keller Abdeckung vom Putzer entfernt Haus 1,2,3

3752. Mietshaus - Schimmel in den den beiden kleinen Zimmer +Flur an Wänden und Decke inkl. Fensterleibungen mit einem Schimmelspray eingesprüht und mit klarem Wasser abgewaschen.

3753. Mehraufwand für Malerarbeiten durch bereits montierte Geländer - nicht im LV/VHP

3754. -Demontage und Abtransport der Absorber auf der Bodenfläche ca. 35 m²

3755. Tro Abbau: - 1x HT, 1x Stütze Sz= 2841 kw/h

3756. Im Damen WC EG alte Silikonfugen ausgeschnitten, gereinigt und neu neu silikoniert 22,45 lfdm größer als 1 cm Im Behinderten WC alte Silikonfugen ausgeschnitten, gereinigt und neu silikoniert 8,3 lfdm größer als 1 cm Im UG Herren WC Lehrerdusche 9,5 lfdm größer als 1 cm

3757. Einbau von PU Fugen im Bereich der Bodenflächen inkl. Abklebearbeiten.

3758. 1. Estrich in Vorbereitung zur Änderung Zugang lokal einschneiden mit Diamantschneider 2. Estrich inkl. Dämmschicht und Schrenzlage aufnehmen fördern und entsorgen

3759. Ausfallzeiten einschl. An- und Abfahrten der Baustelle Global Switch, Eschborner Landstraße 110; Bauvorhaben Halle B 06 Grund der Ausfallzeiten: Baustelle wurde von der BG und Global Switch aufgrund des Arbeitsunfall des Vortags gesperrt; die Sperrung wurde unseren Mitarbeiter beim Check Inn nach Wartezeiten mitgeteilt. Folgende Mitarbeiter waren für den Arbeitseinsatz auf der Baustelle: Robert Hartmann; Maler Wolfgang Golletz; Maler Rudin Jashari; Trockenbauer Arif Jashari; Trockenbauer Oliver Ristoski; Trockenbauer Christian Lokombe; Maurer Abraham Grebrezgiaher; Maurer Gylan Kumbusa Kusongo; Maurer Thiomir Yordanov; Putzer Artonil Elmazaj; Putzer Enwer Bajrami; Putzer Imberli Osmani; Putzer Die Ausfallzeiten einschl. An- und Abfahrten der Baustelle waren im Zeitraum von 6:30 - 9:00 Uhr Anzahl der Mitarbeiter: 12 Gesamtstunden aller Mitarbeiter: 30 Std Einzelrechnungsbetrag: 30 Std x 51,- € = netto 1530,- €

3760. 1OG -Kabelschlitze grundiert , verputzt und nachgearbeitet

3761. Anfahrt, Wartezeit zum aufsperrern

3762. Restliche Abbrucharbeiten Fliesen und Gipskarton in den Bäder; Bauteil A; wie Vortag Schutt zum Container abtransportiert, Bereiche sauber gemacht

3763. Mehrere An und Abfahrten. Material besorgen und einladen. Montage der Angebotenen Objekte. Funktion der Objekte geprüft. Abnahme durchgeführt

3764. Anbringen von Spachtel Musterflächen mit Anstrich im Treppenhaus 2 sowie Heizungszentrale. Baubegehung mit Bauleitung Max Bögl und Bauleitung Tegut.

3765. Blocker

3766. -Entfernen der Tapete an allen Wänden. -Vorstreichen der Wände mit Betonkontakt. -Trockenputz umlaufen an allen Wänden mit 12,5mm GKBI und Spachteln in Q2.

3767. Aufzug Belag tauschen - Neuen Belag zuschneiden und vollflächig verkleben - Siliconfugen ziehen - inklusive aller Hilfsmittel und Materialien

3768. Entfernen der bestehenden Raufasertapete im gesamten Shopbereich Perforieren des Wandbelages mittels einer Igelwalze, durchnässen der Tapete, anschließen Abschaben der hartnäckigen Papiertapete Abschleifen der restlichen Rückstände mit einem Schleifer Verkleiden der Säule im Shop mittel GK als Trockenputz, inkl. einsetzen und abspachteln von 4 Eckschutzschienen Anschleifen, reinigen Grundieren und Schlusslackieren von 4 Heizkörpern 2 x Shop, 1 x WC, 1 x Backoffice

3769. - Die Dämmung an den um die Regenentwässerungsrohren ausbauen. - Rohre mit Dichtbändern bekleben - Neue Dämmung einkleben

3770. Lüftungszentrale Bodenfläche im Bereich der Brandschutztüren abgedeckt grundierte Türzargen geschliffen und lackiert Nebenraum wegen Demontage Waschbecken Löcher gespachtelt beigestrichen

3771. Demontage und Abtransport der alten, defekten Sauberlaufmatten.

3772. Schrauben, Hacken etc. entfernt. Dübellöcher verspachtelt. Flecken, Schmutz an Wand - und Deckenflächen isoliert.

3773. Defektes Veluxfenster ausgebaut. Neues Veluxfenster eingebaut und abgedichtet.

3774. Ausbrüche,tiefer Löcher mit haftputz gefüllt, anschl. Mit Feinspachtel überzogen Farbreste, Überstände weggekratzt Schrauben an Decke entfernt Küche: Ausbruch vorgefüllt, Gewebe eingespachtelt,angeglichen, mit Feinspachtel überzogen Speisesaal: Balken angeputzt Übergänge

Aquapaneele zu Altbestand: Gk Platte auf Holz geschraubt, Gewebe eingesetzt, angeglichen Decke : Risse mit Gewebe überbrückt, mit Feinspachtel überzogen
Stirnseiten Speisesaal: Putzüberstände entfernt, Übergang Aquapaneele zu Altbestand mit Haftputz vorgefüllt, Gewebe eingesetzt, angeglichen, mit Feinspachtel überzogen

3775. - Fugen rausgeschnitten - Flanken gereinigt - neue Silikonfugen eingebaut - Fliesen mehrfach gereinigt und abgeburstet - Mit Schimmelstop eingesprüht

3776. Folgende Leistungen wurden ausgeführt im 2OG wurde an die Kabelkanäle ab geklebt und mit weiß gestrichen. an die Kante in der Küche wurde die Möbel geschützt mit Folie
Wasserflecken an die Wände wurden mit Isoliermaterial isoliert. nach Fertigstellung wurde abgedeckt Material entfernt und entsorgt.

3777. Lose Rissbinden in den Pflegebädern 324 und 315 entfernen, neu spachteln, schleifen und erneut streichen.

3778. Boden abgedeckt . Grössere Beschädigungen gespachtelt nach Trocknung geschliffen und grundiert, und deckend gestrichen . Um die türzarge herum (noch nicht gestrichene Fläche) abgeklebt , ausgefugt mit Acryl grundiert und deckend gestrichen . Zu streichende Fläche vor Anstrich abgekehrt. Stellenweise Farb Ausbesserungen. Vertragen des Materials

3779. Lose Farbe und Putz entfernt und anschließend 2x gespachtelt und geschliffen. Teilfläche der Decke Isoliert

3780. Am 17.08.2023 wurden die zu montierenden OWA-Platten durch die B+M geliefert. Bei der Montage wurde festgestellt, dass die Maßhaltigkeit der Platten fehlerhaft ist. Circa 380m² wurden unter erschwerten Bedingungen, wie prüfen der Platten und aussortieren, eingelegt. Am 21.08.2023 lies unser Vorarbeiter Herr Hühn die arbeiten einstellen. Eine Montage unter besagten umständen ist nicht tragbar, was bis hier schon Mehrkosten verursachte. Am 24.08.2023 fand ein vor Ort Termin, mit dem Technischen Berater Herr Tydesley, statt. Hier wurde durch Herr Tydesley entschieden, dass die Platten demontiert werden und die die gesamte Lieferung zurück geht. Das bedeutet, Platten ausbauen und zum Abtransport auf Paletten legen und nach unten bringen. Anfallende Entsorgungskosten werden gesondert aufgeführt und berechnet.

3781. Abdekarbeiten in der Bibliothek 2 Achsen / Aussenwände wurden komplett mit Baufolie abgedeckt und fest verklebt sämtliche Längsachsen wurden mit Baufolie überlappend abgedeckt - Ausführung nach Absprache mit dem Bibliothekar - verbrauchtes Material 7 Rollen Baufolie 13 Rollen Steinband 3 Rollen Goldband 11.04. 3,0 Std 12.04. 8,0 Std 13.04. 5,0 Std

3782. 12.10. Masterbad: Metallprofile angeschliffen, gereinigt u. Haftgrund drauf gestrichen
Gästebad: Wand an der Badewanne die Fehlbohrung mit geeignetem Material geschlossen, wegen der nachträglich angebrachte Abdichtung ganze Wandfläche mit Ausgleichputz bearbeitet
13.10. an den Metallprofile Armierungsgewebe eingespachtelt
Wand die Leibung an der Dusche Kantenschutzprofil eingespachtelt durch nachträglich erhöhten Decken Wände im WC Bereich mit Ausgleichputz gespachtelt
18.10. Gäste WC: Ausgleichputz an Edelstahlprofile u. Türprofil gespachtelt
Kinder Bad weiß: an zwei Wände Ausgleichputz gespachtelt wegen Fliesenkleber u. nachträglich veränderte Elektrodosen in den fertig gespachtelten Bädern die noch nicht geschliffen wurden Ecken u. Kanten gesäubert

3783. Schule 1OG und 2OG Ausbesserungen von der Ausbrüchen, Beschädigungen, Schlitzten, neu eingesetzte GK, Verschmutzungen, lackierten Flächen, lackieren von neu eingesehen Bauteilen.

3784. Die gespachtelten Stellen wurden geschliffen, grundiert und mit Raufaser tapeziert.

3785. - Losen Putz händisch abschlagen, - Untergrund geprüft, - Ausblühungen am Untergrund behandelt und entfernt, - Teilbereich mit Putzgrund grundiert, - Teilfläche mit 2mm Kratzputz verputzt und an den

bestand angeglichen, - Teilbereich mit Fassadenausgebessert ähnlich bestand, - Inkl. aller Abklebe- und Abdeckarbeiten, sowie mehrfachen An- und Abfahren bei nicht tagesfüllenden Arbeiten.

3786. Bestellnummer 771071 2023 1036 Mauerwerk wieder verputzen Anschlüsse abfugen Flecken Isolieren

3787. Durchgangsflur von VW 2 zu VW 3 : Schließen Rohrdurchführung mit Bauschaum, anschließend mehrmaliges verspachteln der geschlossenen Rohrdurchführung. Abfräsen der Betonoberflächen für eine sauber Oberfläche

3788. Zimmer 222 Wände teilweise isoliert

3789. Alte Türöffnung (2,01m x 0,88m): Rigips im Leibungs- und Sturzbereich eingeschnitten und entfernt (einseitig). Öffnung ausgemauert. Alte Türöffnung (2,26m x 1,13m): Estrich eingeschnitten und abgestemmt. Brandschutztür-Anker freigestemmt. Bauschutt abtransportiert und entsorgt. Neue Türöffnung (2,26m x 1,13m): Fehlstellen in der Leibung (Sanitärarbeiten) beigemauert. Maschinen: -Akku-Fein 1,00Std -Bohrmaschine 1,00Std -Akku-Flex 1,00Std -Staubsauger 1,50Std -Rührwerk 1,50Std -Stemmhammer 2,00Std Material (25%): -Mauersperrpappe (17,5cm) 1,00m -Flachbettanker 20Stück -Schlagdübel 20Stück -Mauermörtel (25kg) 5 Sack

3790. WC Besucher Resteraunt : Trockenbau 2 mal gestrichen WC Besucher Aquarium: Trockenbau 2mal gestrichen Aquarium Besucherbereich : Reparaturen an der Trockenbaudecke, den Boden abgedeckt, Abgeklebt, geschliffen und 2mal in den Jeweiligen Farbton gestrichen Abdeckung und Klebestreichen entfernt und entsorgt ZF Besucher WC: den Boden und Wand abgedeckt und abgeklebt, Trockenbau geschliffen und 2mal gestrichen mit Dispersionsfarbe

3791. Boden,Fenster und sonstige Bauteile und Gegenstände mit Folie und Klebeband vor Verschmutzung schützen, Nach Fertigstellung der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen, Balkondecke mit geeigneter Farbe deckend beschichten inkl. aller Beschneidearbeiten Material: Folie ca. 5m² Klebeband 1 Rolle Silikatfassadenfarbe 5L

3792. Leinholz für Erker beim Handel geholt. AU dafür und Abbund mit Abbundanlage Erker (3+8)

3793. Fassade abdecken instandsetzen und streichen, Spachtelarbeiten der Fenstersimsen im EG und 1OG

3794. Entfernen von Haken, Ösen etc. im Bereich der Balkone in Reihe 9 (BA 4)

3795. Wände verputzt Gewerbeeinheit links und rechts . nach Entfernung Sockelleisten Putz ausgebessert

3796. An dem Oberen Versatz (Beton) in dem Penthaus Bereich 200mm EPS aufgedoppelt um die Fassade in eine Flucht zu Bringen. (diese wurde dann mit 16cm auch überdämmt)

3797. Auftragsnr. 122403486 Zebrastreifen angeklebt und mehrfach mit weißer Markierungsfarbe gestrichen.

3798. Raum A111 — Alte Beschichtung und löse Putz von den Wänden und Decke entfernt mittels Saber, Cuttermesser und griffspachtel. Davor Boden mit Malervlies und Folie geschützt 1 Vorarbeiter x 9h 2 Facharbeiter x 9h

3799. Wohnungen 10 / Förster Beseitigung der Mängel an Balkonbrüstung (verlaufene Farbe)

3800. Reparatur arbeiten Rahmen Bestellung Nr. 4900009793-E2-j85 Gummimatte und Treppe Leiter einbau. Wartezeit Regen.

3801. Fam. Sauter Küche + Wohnzimmer Decke streichen. -Sämtliche Anbauteile schützen - Wasserflecken ab Isolieren - Decken streichen - Aufräumen

3802. Betonflächen streichen: - Fassadenflächen erneut reinigen nach Mäharbeiten (siehe Foto) = 0,5 Std. - angrenzende Bauteile mit Folie und Klebeband schützen, nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen. - Fassaden- und Sockelfläche 2x gestrichen, mit Reinacrylat Fassadenfarbe. Farbtöne: -> Fassade = Keim 9396 -> Sockel = NCS S3502 - B

3803. Demontage der Holzkonstruktion der alten Dachbodenklapptreppe. Entfernen der alten Gkp unterkonstruktion des Hitzeschutzes der ehemaligen Lampen

3804. Wandflächen mit Salzausblühungen im EG-UG Bereich ca. 2,85 m x 2,35 m Chloridbefallenen Oberputz inkl. Grundputz mittel Stemmwerkzeugen bis auf das tragfähige Mauerwerk entfernen, aufnehmen, verpacken, verladen, abfahren und entsorgen.

3805. Vordach Rückseite: - Holzuntersicht geschliffen und grundiert, - Nach Ausreichender Trocknung Untersicht Deckend Lackiert, - Inkl. sämtlicher Abklebe- und Abdeckarbeiten. Schwelle Gehweg: - Betonfläche mittels Diamantschleifmaschine geschliffen, - Altbeschichtung restlos entfernt, - Trittfläche mit StoPox 452EP grundiert und im Überschuss mit 0,6-1,2mm Quarzsand abgestreut, - Losen nicht abgebundenen Quarzsand abgesaugt, - Fläche mit StoPox DV 100 beschichtet.

3806. Entfernen von Spachtel Masse und Kleber Reste von der Decke und Boden in den Bereich der neu gesetzten Wände um einen fachgerechten Anschluss herzustellen ,einschließlich sauber gekehrt und Müll entsorgt

3807. 1. OG und EG (Halle + Nebenräume): Fehlbohrungen 2 x gespachtelt + Wände nachgesprochen + abdecken.

3808. Raufaser und Tapete von der Holzwand (ca. 30 Quadratmeter) mechanisch entfernt. Vollflächig geschliffen, grundiert und Stöße gespachtelt

3809. 2h 2 Mitarbeiter Tapete mit Gewebekleber befestigt. Etwa 4qm.

3810. Arbeit im Bereich Decken. Die decken gerade geschnitten, danach Gipsplatten eingebaut, verspachtelt und geschliffen. Säule angearbeitet mit Gipsplatten, Eckschutzschienen eingebracht und verspachtelt und geschliffen.

3811. WC-Unterkonstruktion-Kasten wurde 4 mal von Binkert das Maß geändert weil sie es falsch eingebaut hatten. STandzeit Trockenbau, Rückbau Beplankung und neu beplanken.

3812. Heinrich Schmid musste die Leibung für den korrekten Anschluss der Branschutzklappe an die Brandschutzwand herstellen: Gleitender Deckenanschluss zurückschneiden, UW-Profile Kürzen, GKF-Streifen ausmessen und zuschneiden, GKF-Streifen montieren (Seitlich jeweils 2 * 12,5mm unten 4 * 12,5mm), alles Spachteln. Zusätzliche Montage UW-Profil unter der Brandschutzklappe als Wechsel, seitlich Anschluss mit CW Profilen, Platten bei Montage ausschneiden.

3813. Im bereich EG Bauteiel C Putzwände Fleck Gespachtelt . An den Wänden Beschädigung durch fremdgewerke beseitigt.

3814. Nachbesserung im 3 OG, mehrere Löcher wurden zugemacht und Q3 gespachtelt. Inkl. Material

3815. Wie mit dem Kunden besprochen, trocken Bau wieder fixiert gespachtelt Binde eingebettet und geschliffen grundiert und Bad gestrichen. Müll gerecht entsorgt

3816. -Holzfassade fertig gestrichen. (5,5 Std) -Fenster abgedeckt Fassade gestrichen. (1,5 Stunden)

3817. Schwelle von neubau zum Altbau abgeklebt Schwelle von neubau zum Altbau geschliffen Schwelle von neubau zum Altbau grundiert Schwelle von neubau zum Altbau gespachtelt Schwelle von neubau zum Altbau zwei mal gestrichen Schwelle von neubau zum Altbau Klebeband und abdeckmaterial entfernt Beschädigung an Fassade ausgebessert und gestrichen

3818. Schimmelbefall mit fungizide abwaschen und reinigen Wasserflächen mit isoliergrund vorbereiten Lose Tapeten mit gewebekleber Nachkleben Beschädigungen mit Acryl anarbeiten Schrank demontieren und wieder montieren Lampe&spiegel abmontieren Anschlüsse mit Acryl abfugen

3819. -Fensterlaibungen mit einem Gipskartonstreifen versehen, damit die Kompribänder (Dichtungen) nicht mehr sichtbar wären. GK Platte links, rechts, oben, Gesamt 10 Fenster 2 Mann 10:00-16:30, 30 min Pause =12 Std

3820. - Schrägschnitte an den Türen 1h - Einmessen und Zuschneiden von Aussparungen für Wasser und Heizung 1h

3821. Wartezeit aufgrund entwendeten Härter des End Lackes . Es musste neuer Lack besorgt werden , da eine Bestellung durch die hohe Sonderfahrts kosten nicht in frage käme .

3822. - Gerüst zurück gebaut und ordentlich geschlichtet neben dem Gerüst

3823. Fassadensanierung 1- Riss und Putz Schäden Sanierung 6std 2- Acrylfugen -(Fensterrahmen/Leibung + Streichen der Leibungen). 2std 3- Eckschienen + Sockel Spachteln 8std Gesamt : 16std

3824. 7.7.2022: 7.00-9.30 - Fensterfasche mit Filzputz erstellt an Wohnzimmerfenster 8.7.2022: 7.00-12.00 - Oberputz fertig gestellt und Baustelle geräumt

3825. Abdeck und Abklebearbeiten Schlafzimmer Flur alte Tapete entfernt und entsorgt Schimmeldesinfektion Wand und Sockelleisten Vliesrauhfaser tapeziert Acryl gezogen Isolierfarbe weiß 2 x gestrichen Abdeckmaterialien entfernt und entsorgt Sockelleisten montiert 1 Ro Malervlies 1 Ro Goldband 50mm 1 Ro Maskenband 270 cm 5 l Tapetenlöser 16 kg Glasgwebekleber 10 l Isolierfarbe weiß 1 Kartusche Acryl 1 Kartusche Montagekleber

3826. Für das anputzen Fehlstellen im Bereich Eingang Decke und wandflächen die fehlstellen an Wand und Decke würden 2 mal mit Sto Level Novo gespachtelt und verfilzt

3827. Detlev Herklotz: 15.02.2023: 5 Stunden Detlev Herklotz: 16.02.2023: 3 Stunden Staubschutzwände bauen mit Einbau von Staubschutztüren.

3828. Lose nicht mehr haftende Stellen an den Wandflächen fachgerecht entfernt und anschließend fachgerecht entsorgt. Abgekratzte Stellen mit Silikat Grund ELF 1803 grundiert. Nach Trocknung mittels spannungsarmer Spachtelmasse. (Mineral-Handspachtel ELF 1886) oberflächenbündig aufgestachelt. nach Trocknung der Oberflächen Maschinell geschliffen. Bestellnummer: 4400109726-220

3829. -Rückbau Trennwand -Malerische Ergänzungen an Decke -Im Flur vor den Zimmern wurden Löcher geschlossen und Modulteile neu lackiert - Aufgrund Mehraufwand für den Rückbau, entsteht eine erhöhte Abrechnungssumme Die Arbeiten werden pauschal in Höhe von 3.200,00€ abgerechnet.

3830. Ausbrüche 4 Std. - Ausbrüche gereinigt, - Vertiefungen mit Kombinationsmörtel vorgelegt, - Gewebe in Spachtelmasse bei größeren Rissen eingelegt, - mehrfaches anspachteln notwendig, - Putzflächen an Bestand angearbeitet. Sockelbereich 9 Std. - abgespitzter Bereich entstaubt + gereinigt, - Untergrund mit Tiefgrund gebunden, - Vertiefungen mit Haftputz vorgelegt, - nach Trocknung nochmaliger

Auftrag aufgrund der Schichtdicke notwendig, - Spachtestellen an Bestand angearbeitet
Brandschutztürelement 4,25 Std. - Trockenbauplatte zurecht geschnitten, - Spachtelmasse aufgetragen, -
Eckschutzwinkel in Lot gesetzt, - Flächen abgezogen, - nach Trocknung Gewebe in Spachtelmasse
eingebettet, - an Bestand angearbeitet - an linker Öffnung, Hohlraum mit Mineralwolle ausgestopft, -
GK-Platte auf Öffnungsmaß (ca. 3-4cm) zurecht geschnitten, - mit Perlflif GK-Platten angeklebt, -
Übergänge Verfüllt, - Gewebe in Spachtelmasse eingebettet, - an Bestand angearbeitet.

3831. Abhängen der Einbauten im Thekenbereich sowie Wandfliesen und Wandflächen in der Küche
mittels Abdeckfolie um diese vor Verschmutzungen zu schützen. Nach Tausch der Deckenplatten,
sämtliche Verschmutzungen die Angefallen sind, entfernt und entsorgt. Nach Fertigstellung der Arbeiten
ebenfalls das Abdeckmaterial entfernt und entsorgt. 14 Std. Ausführungsort: Shop, Küche, Backoffice -
Erschwernis beim Deckenanstrich im Shop (Unterzüge), streichen der Rohre, Kabelkanäle, abkleben der
Lampen und Lautsprecher. über der Theke 7 Std. - Ausbessern des beschädigten Kratzputzes an
mehreren Stellen, reinigen, grundieren, spachteln, strukturieren. 2,75 Std. - prüfen und nachstreichen von
Fehlstellen in der schwarzen Gastraumdecke 2 Std.

3832. Für Anstricharbeiten im Lager mussten Regale freigeräumt werden sowie Regelbretter entfernt
werden. Lampen sowie Lampenschienen von Regal geräumt.

3833. - 02/12/2022, Anspachteln von Fensterbänken als nachträgliche Arbeit da zur Fertigstellung die
Fensterbänke noch nicht gesetzt waren inkl. Abklebearbeiten in diesen Bereichen 1 Vorarbeiter 5 Std., 1
Facharbeiter 5 Std. - 05-07/12/2022 Nachspachteln von Beschädigungen Schleifen der Spachtelstellen
Feinspachtelarbeiten im Bereich der Fensterbänke Verfugen im Bereich der Fensterelemente Verfugung
im Bereich des Holzeinbaus im WC UG Anstrich Wand Bestand inkl. aller notwendigen Vorarbeiten sowie
Abklebearbeiten Ausbesserungsarbeiten im Bereich von Verschmutzungen 05/12/2022, 1 Vorarbeiter 9
Std, 1 Facharbeiter 7,5 Std. 06/12/2022, 1 Vorarbeiter 8 Std. 1 Facharbeiter 5 Std. 07/12/2022, 1
Vorarbeiter 7 Std. 1 Facharbeiter 7 Std.

3834. - Öffnungen im Herren WC/Urinal für den Boiler herstellen und UK ergänzen - liefern und montieren
einer Sonder Reviklappe für Flieseneinlage. - Anschlüsse herstellen und anspachteln

3835. Obergeschoss Klassenzimmer: - Wandfläche nach Trocknungszeit glatt gespachtelt und
geschliffen Obergeschoss Flur: - Decke glatt gespachtelt EG - Wand nach Trocknungszeit glatt
gespachtelt sämtliche Wände teilweise nachgestrichen durch Verschmutzungen anderer Gewerke inkl.
Abdeck- und Abklebearbeiten sowie Entfernen und Entsorgen der Materialien

3836. Vorhandene Kabelschlitzen mit einer geeigneten Spachtelmasse vorgearbeitet nach
entsprechender Trocknung erneut mit Spachtelmasse überarbeitet. Nach durch Trocknung der
Spachtelmasse mit einem Schleifgerät fachgerecht geschliffen.

3837. 1.OG Büro und EG Schulungsraum - Im 1. OG Büro, wurden die Tapeten unterhalb des
Kabelkanals geradlinig (senkrecht) mit Wasserwaage und Cuttermesser eingeschnitten. - Danach
wurden die Tapeten bis zu den neu montierten Rigipsplatten entfernt. - Später wurde die Teilfläche mit
Uniflott 1 mal überzogen, nach der Trocknung mit Schleifmaschine und Absaugmobil geschliffen. -
Anschließend wurde die gesamte neue Fläche mit Tiefgrund eingelassen. - Nach der Trocknung, wurden
die neuen Tapeten eingemessen, zugeschnitten und tapeziert. - Im EG Schulungsraum, wurden die
Tapeten geradlinig von der Decke bis zum Kabelkanal mit Wasserwaage und Cuttermesser
eingeschnitten. - Dann wurden die Tapeten bis zu den neu montierten Rigipsplatten entfernt. - Danach
wurde die Teilfläche mit Uniflott 1mal überzogen, nach der Trocknung mit Schleifmaschine und
Absaugmobil geschliffen. - Die gesamte neue Fläche wurde mit Tiefgrund eingelassen. - Nach der
Trocknung, wurden die neuen Tapeten eingemessen, zugeschnitten und tapeziert. Anfallenden Müll, wie
Tapetenreste ect. wurden aufgenommen und entsorgt.

3838. DG Whg. Fässy Pos. 15.01.0050 (6,0 Std.) Trockenbau arbeiten Pos. 15.01.0060 (16,0 Std.)
Malerarbeiten Pos. 15.01.0070 (24,5 Std.) Fliesenlegerarbeiten 3. OG Whg. Oltersdorf Pos. 15.02.0080

(4,5 Std.) Fliesenlegerarbeiten 2.OG Whg. Sotow Pos. 15.03.0030 (9,5 Std.) Malerarbeiten Pos. 15.03.0040 (4,5 Std.) Fliesenlegerarbeiten

3839. Auf Anweisung Frau Schuster ausstopfen der Fuge umlaufend mit 1000 Grad Wolle bevor Wände verschlossen werden in Raum Bibliothek Material 1 Pack 1000 Grad Mineralwolle

3840. Bad 1 OG: Vormauerrung Öffnen Defekter Bodenbelag demontiert Fliesenbelag entfernt Schimmel desinfiziert Holzboden demontiert Flur EG: Abdeck Arbeiten Tapete entfernt Latex Anstrich entfernt Baustelle reinigen Bauschutt entsorgen

3841. Westflügel Ebene 1 und 0 Zusätzlich verkleidete gk decken in den Zimmer tapeziert. Wand Flur Schlitz gespachtelt Profil eingespachtelt. Alte Türen Stopper entfernt Löcher gespachtelt.

3842. 1 Stück

3843. Auf Anweisung der Bauleitung im UG nochmals Boden abdeckt für Türe. Turzarge gestrichen

3844. Nische schrägen Balken ausgleichen

3845. Dachgesims Anschluss zum putz nachgestrichen Material 0,2l Seidenmattlack RAL 8014

3846. Raum 06, Raum 04 - Diverse Dübel entfernt - Lose Farbe abgeschabt - Überstehende Halterungen abgeschlagen oder mit der Flex entfernt - Löcher und Ausbrüche mit Haftputz geschlossen oder feingespachtelt Material: 5Kg Haftputzgips

3847. Materialbeschaffung und herstellen einer Revisionsöffnung mit anschließender Montage einer Revisionsklappe (40x40cm), im Bereich über dem Fernseher. Verspachtelung in Qualitätsstufe 3 des umliegenden Bereichs.

3848. Verkleidungen aus Holzbrett wurden überarbeitet (2 Stück an beide Seiten der Podest) ca.12 m2 -Abdeckmassnahmen -Anrauen der Oberfläche (p-120 Anschliff) -Grundieren der zu bearbeitende Untergrund mit 2-K Epoxihartzgrund -zwischenanschliff - Zweimalige Endbeschichtung mit Latexfarbe 10 Arbeitsstunden Kabelzlieze im Treppenhaus wurde nachgearbeitet - entfernen von löse Teile -Spachteln mit Haftputz -zwischenanschliff -Spachtelung mit fein Spachtelmasse -Schlussanschliff und schlussbeschichtung 2 Arbeitsstunden

3849. ZF, Werk 2, Pforte - Flur und die Besprechungsräume - Arbeitsbereich wurde mit Werkzeug und Material eingerichtet. - Boden und die Möbel wurden mit Malervlies abgedeckt. - Es wurden 5 Revisionsklappen mit Tiefgrund grundiert und danach in weiß gestrichen. - Anschließend wurde das Malervlies weggeräumt und der Arbeitsbereich aufgeräumt.

3850. 2 x Bautrockner Heylo und 2 x Kabeltrommeln geprüft 01/2023, geliefert Bautrockner aufgebaut und angeschlossen. Unterweisung H. Löffler von der Gemeinde durchgeführt 13.02.2023, 13 Uhr

3851. fsdfgsd

3852. Fußboden mit Malervlies schützen 45cm Sockel Anzeichen und einschneiden Sockelleisten entfernen tapete entfernen und schimmelstellen behandeln 45 cm Bereich fein spachteln

3853. im Mittlerer Zimmer von rechts haben wir an der Decke alte flüssige rauhfaser entfernt ,Untergrund wahr leimfarbe die haben wir abgewaschen anschließend nach Trocknung geschliffen und Teil spachtelung . mittlerer Zimmer von links Wände nach gespachtelt Kamin Seite waren die Platten lose die haben wir befestigt .

3854. - Löcher, Risse und Macken in den Wänden und Decke von Halle 3 mit Feinspachtel geschlossen

und den Untergrund angepasst. (geschliffen) - Löcher und Ausbrüche im Boden mit Dispox Harz geschlossen.

3855. - An- und Abfahrt - Abdeckarbeiten im Bereich des Rückbaus - Rückbau der OWA-Unterkonstruktion - Rückbau des Deckenanschlusses für Kernbohrer

3856. -Schadensbereich abgedeckt -Entfernung defekter Silikonfugen -Errichtung Folienwand in Badewanne 1x An-Abfahrt

3857. Verschiedene Zuputzarbeiten an Wänden im EG.It. Angabe Hr. Strolz

3858. Fuge unter Fensterbänken 2 x gespachtelt und geschliffen

3859. Elektroschlitz zugeputzt .fließenspiegel überzogen und dem altbestand der Wände angepasst. Wandaufbruch im alten Kamin verschlossen und beigeputzt.

3860. -Den Boden abgedeckt und das Leitergerüst aufgestellt. -Die verspachtelte Fläche an der Vorsatzschale geschliffen, grundiert -Die Vorsatzschale komplett gestrichen. (Opticryl ultramatt weiß) Opticryl matt 10 l Tiefgrund 1,5 Liter

3861. - Allgemeines umstellen von Möbeln bedingt durch Platzmangel in vereinzelt. Räume. *
218,212,213,214,215,216,210,211

3862. 1.OG - 5.OG Trockenbaukästen 8 Stk. Materialtransport in jede Etage. Unterkonstruktion zurecht geschnitten und für die Trockenbaukästen verbaut. OSB Platten zurecht geschnitten und befestigt. Trockenbauplatten zurecht geschnitten und verbaut. Spachtel und Schleifarbeiten.

3863. Betrifft: Änderungen der Lampenauschnitte in der Deckenfläche an der Käsetheke und Sushi fertig gestrichene Deckenflächen im Farbton Ral 9004 neu gestrichen aufgestellte Theken komplett mit Folie abgedeckt Fliesenboden mit einem Abdeckvlies abgedeckt

3864. die im Auftrag genannten Punkte wurden mit der Hausleitung abgestimmt und an Wunschterminen wo nicht viel los war (z.Teil beim Deutschlandspiel) abgearbeitet. die Vorhandene Farbe war leider nicht brauchbar und wurde neu beschafft. Hierfür wurde dann zum weiteren Termin verstrichen worden.
Leistungstage: 14.06.2021 + 19.06.2021 + 24.06.2021

3865. Bretter zugeschnitten Unterkonstruktion hergestellt Steckdose wieder eingebaut Bretter grundiert und lackiert Losen Putz entfernt Oberputz aufgetragen Wand gestrichen Boden gespachtelt Bodenbelag eingesetzt Sockelleisten angebracht Silikonfuge gezogen

3866. _Haus 1 4./5./6.OG Flur Wohnungen: 'Türen mit Oberlicht' mit Acryl abgefugt und nachgestrichen+abdeck und abklebarbeiten 1Mann á 2h Haus 4 Keller Gewerbe: 'Schmutzfleck' von Fußboden entfernt Boden gereinigt und erneut gestrichen Keller Haus 2: Ausbesserung Bodenflächen 1 Mann á 3 Haus 2 Keller links: Loch in Betondecke verputzt 1 Mann á 0,5 h

3867. Nach Rücksprache mit der Bauleitung wurde die Styropordecke im Fluchtwegbereich wegen Wasseraustritt Demontiert und Entsorgt.

3868. Auf dem 12.OG. wurde das Taubennetz entfernt und entsorgt. Ebenso die Haken im Beton an der Decke sowie auf der Aufkantung der Brüstung.

3869. Ca. 45 Meter viertelstäbe liefern und an den neuen GK-Wänden paßgenau zuschneiden, in den Ecken auf Gehrung schneiden und montieren sowie Anschluss zur Wand versiegeln und nachstreichen. Ca. 50 Meter Stuckleisten liefern, paßgenau zuschneiden, in den Ecken auf Gehrung schneiden, und an den neuen GK-Wänden montieren sowie an Bestandswänden abarbeiten.

3870. EG BAD: 2X HT 1X SZ: 3957 KW/H FLUR: 1X LE KÜCHE 1X LE 1X PUMPE 1X SZ: 23223 KW/H 1X FOLIENZELT KG: 1X LE 1X PUMPE 1X SZ: 5872 KW/H Maschinen putzen Baustelle säubern und sauber hinterlassen

3871. -Im 1OG im Wohnzimmer eine Wand gestrichen -Im Keller Boden gestrichen

3872. Klebebänder, Reißzwecke, Kaugummirückstände und andere unerklärliche Rückstände die nicht zur Wand gehören, in den Klassenräumen mit der Spachtel und Cuttermesser restlos entfernt. nach den grundieren die Wasserflecken im Eingangsbereich isoliert und jeweils in den Klassenräumen Tinte Überreste und andere herausstechende überreste an Wänden isoliert.

3873. Ausführungsort: Halle B05/B04 ausgeführte Arbeiten: Fehlbohrungen, Löcher der ehem. Brandmeldeanlagen, Verschmutzungen an Wände und Decken in beiden Hallen bearbeitet, Türzargen mit Türblätter in Halle B05 vorbereitet und vorlackiert; Hinter entfernten einbauten Wände Teilbereich verputzt, gespachtelt und gestrichen

3874. im UG an BS Tür beidseitig die vorhandenen Leibungsbereiche glatt verputzt.

3875. Lagerraum im E0 für K&M : Nach Abruch Firma haben wir nochmal ganze Lager Fläche gekehrt. Wand Seiten sind mit abdeckvlies abgedeckt, weil an Wände müssen wir mit Haftputz alle Beschädigungen vorspachteln. Gitter Box haben wir beidseitig abgedeckt, abgeklebt. Verteiler Kasten abgeklebt, abgedeckt. Wand wo befinden sie beide Lüftung Öffnungen: nach Mauer mit Haftputz c.a 2 -3 cm vorspachteln. Risse an gleichen Wand öffnen, löse stellen abschlagen und mit Haftputz vorspachteln. Nach Entfernung von Decken Leuchten bestechende Löcher vorspachteln. P.S : Folgen noch nacharbeiten.

3876. Den Socken im Bereich der Straße freigemacht, damit wir unsere Dämmung anbringen konnten (Sand weg gegraben).

3877. Große Löcher flächig auswerfen um überputzen zu ermöglichen

3878. 1 OG Bäder Boden und Gegenstände abgedeckt und abgeklebt. Untergrund grundiert . Zu behandelnde Flächen beigeputzt und Q2 gespachtelt und geschliffen.

3879. In der Küche an der Hohlkehle an Versatz rissband eingespachtelt und glatt gespachtelt.

3880. Abdecken, ausschäumen und mehrmaliges spachteln und schleifen der Öffnungen die durch das versetzen der Wasseranschlüsse entstanden sind.

3881. Wohnungsübergabe Frau Neslanovic in der Hiebeler Strasse 3C EG links

3882. Geb.1 Dach Abdeck und schutzarbeiten Loch in Wand verputztund Gewebe eingebettet und gefilzt. Wand gestrichen. Shett Rundloch ehehemalige Lüftung Styropor Platte eingefügt verputzt Gewebe eingebettet und gefilzt. Abdeckungen entfernt Baustelle geräumt.

3883. Ausführungsort: Bereich 3 im EG ausgeführte Arbeiten: Sockel und Kabelkanäle mit Klebebänder geschützt, Macken an Wände verursacht durch Dritte bearbeitet, wie gespachtelt und geschliffen, Dübellöcher mit geeignetem Material geschlossengeschlossen

3884. Folgende Arbeiten wurden auf Nachweis durchgeführt: -Hofseite obersten 2 Balkone Abrissfestigkeit geprüft —> Prüfprotokoll folgt wenn eine Seite komplett gemessen wurde -An den obersten 3 Balkonen 15 cm Sockel abgeklebt und mit PCC spachtelmasse gespachtelt

3885. Das entfernen der Staubschutz wand (GK) so wie das Tesa und die Folie Anschließend das

schleifen der gespachtelte decke das verspachteln der Schrauben Löcher und die abgeplatzte Farbe an der decke

3886. Wie mit dem zuständigen Bauleiter Herrn Steindl vereinbart wurden im o.g. Bereich die Decken und Wände ausgebessert. Hierbei wurden Verschmutzungen entfernt, sowie nachgespachtelte Stellen überarbeitet. Bei den angefügten Bildern handelt es sich um Beispielbilder.

3887. - Schadensaufnahme - Messprotokoll erstellt - 1. Messung

3888. Dübellöcher verschlossen, Fensternabschlüsse von alten Tapeten und Farbresten gereinigt Nach Fliesenarbeiten Tapeten nachgeklebt und ergänzt Schalter, Dosen entfernt kommen neu

3889. Fensterbrüstung hochmauern mit Gasbeton steinen. Nach Einbau des fenster, musste die Brüstung mit Gasbeton und GKB abgeglichen werden.

3890. - GK Wand im Raum 112 mit 25mm Massivbauplatten aufgedoppelt - Türsturz im Raum 126/Flur mit GK/UK aufgedoppelt

3891. U.1.007=112,39 Meter U1.008 =157,71 Meter Gesamt 270,10 Meter Info In dieser Achse ist der Bauplan fehlerhaft! Anweisung durch Bauleitung Herr W.Ade vom 19.10.2022 Hier wird auch vollständig Gespachtelt.

3892. Vorbereitete Fenster, Haustüre und Fensterbank Endlackiert.

3893. Nachstreichen von Betonelementen im Außenbereich Material wurde zu Verfügung gestellt.

3894. Verfüllen von Elektroschlitzten in der WDVS Fassade, Ausschänken, armieren, verputzen und ausbessern, inkl. Nutzung einer Hebebühne

3895. Folgende Arbeiten wurden vom VA M.Janke ausgeführt. Im Empfangsbereich den Wasserschaden am Wandsturz der Spanndecke beseitigt. Den Wasserschaden Isoliert und nach vollständiger Trocknung den kompletten Sturz damit es keinen Farb unterschied gibt gestrichen. Inklusive Abklebe und Abdeckarbeiten Anfahrt: Wermelskirchen- Essen 1,5 std Abfahrt: Essen- Bochum 0,45 Std

3896. Böblingen Herrenberger Straße 120 -Treppenhaus so wie Besprechungsraum und Obergeschoss Spanplatte und damentoilette und Herren. Treppenhaus abgeklebt und Löcher verschlossen Putz um den Notausschalter und bei Leiter ausgebessert. -Besprechungsraum um laibung isoliert mit lösemittelhaltiger Farbe und nicht tragfähiger gipsabgestossen. Und nachgespachtelt. -Spanplatte og 2 mal verspachtelt geschliffen und mit weißem sprühlack annähernd Farbton angeglichen. -Damen und herrentoilette Löcher verspachtelt

3897. Haus Nr 203 / 1OG Großraumbüro An der Eingangswand waren mehrere Schilder angebracht diese haben wir mit Halterung entfernt. Dann haben wir sämtliche Löcher und Dübel glatt geschliffen und danach mit einer Spachtelung verschlossen.

3898. Bodenestrich geschnitten, länge 5m um Profile am Boden befestigen zu können.

3899. Büro Haustechnik Fassade - Aufbau des Hochdruckreinigers - Verlegung der Wasserleitung - Hochdruckreinigung der Betonoberfläche

3900. Wandflächen im 3 Obergeschoss nach Fertigstellung des Grundanstrichs 2 malig gespachtelt und oberflächenfertig geschliffen. Hier wurde der 1 Teil auf Anweisung der Bauleitung durch uns ausgeführt und der andere Teil durch den Verputzer. Sodass wir die Flächen durchgängig bearbeiten können.

3901. Ausbesserungen von Verschmutzungen und Beschädigungen z. B. durch Möbelbau, Zargen

anarbeiten Zargen ausbessern nachgespachtelte GK- Wand- und Deckenflächen grundiert und gestrichen

3902. - Ausbrüche, Fehlbohrungen und Beschädigungen an Wand- und Deckenflächen gefüllt, nachgespachtelt und geschliffen. Im gesamten Haus 6 Std. Nacharbeiten der Q2 Oberflächen in den Räumen Schlafen, Kind 1, Kind 2, Speis, WC und Bad: teilweise Nachspachteln und schleifen der Wand und Deckenflächen in den Räumen Schlafen, Kind 1, Kind 2, Speis, WC und Bad. 3 Std.

3903. Verspachteln des Schadens an der Lochdecke. Fläche geschliffen und mit Isolierfarbe behandelt.

3904. Türbereiche im Foyer mit Diamantschleifen runtergeschliffen.

3905. Transport zum Container. Entfernung von Trennwänden, Entfernung von Vinylbodenplatten

3906. 1 OG. Raum 5.2 Mehraufwand wegen Deckenhöhe wird 4 Std. verrechnet. Rollokasten nachträglich herstellen von UG und EG . An Fenster montierte GK-Platten rückschneiden und GK-Schürze schließen und mit Kantenschutz verspachteln und schleifen. 30 Stk X 2,5 Std. =75 Std. - Pos. Umgerechnet auf -15 Std.= 60 Std. 1 OG. Raum 5.01 Deckenkoffer seitenplatten Demontieren und richten da der Spritzbeton Große Unebenheiten hat und der UD Profil verzogen hat. UK Müssten wir verstärken und wieder schließen. 6 Std. DG. Vor dem Aufzug GK Decke geöffnet und zusätzlich eine Deckenfries hergestellt 10 cm von der Aufzugschacht . 6 Std. UG- 1 OG. 3 Stk . wurde geändert von der Höhen wegen Falschen Höhenangaben bzw. Bestand Betonboden bis zu 4,5 cm schief. je 6 Std. =18 Std. UG . Deckenkoffer nachträglich anarbeiten an Blindzargen .4 Stk. a. 2 Std. = 8 Std.

3907. Stillstand zwischen 14 und 16 Uhr

3908. Nordteil Innenhof: - Holzplatten und Restmüll in Container abtransportiert und entsorgt Nordteil Dachfläche hinterer Bereich: - Holzplatten und Restmüll in Container abtransportiert und entsorgt Nordteil 4 OG: - Dachpappe von der Wand entfernt, zur Vorbereitung der Putzarbeiten

3909. Zuputzarbeiten Q1 Sämtlichen Zuputzarbeiten Q1 mit einem Haftputzgips (HP100) auf Nachweis + 30% Materialanteil Anbringen von Kantenschutz und/oder APU Leisten wo notwendig Verschiedene Ergänzungen in Trockenbauweise Spachtelarbeiten der Bestandswände auf Q2 Schleifarbeiten der Bestandswände Arbeiten an den Trockenbaudecken werden nach Aufmaß abgerechnet und sind nicht im Rapport enthalten! Montag 09.01.23: Jürgen Bauer 7 Std Agron Salihi 7 Std Eric Haupt 7 Std Dienstag 10.01.23: Jürgen Bauer 7,5 Std Agron Salihi 7,5 Std Mittwoch 11.01.23: Eric Haupt 6,5 Std

3910. -An zwei Türstürze Gipskartonplatten geklebt. (Auf 2,135m Höhe) -An allen Türen den Gipskarton eingespachtelt. (26 Stück) Material: 1 Sack Uniflott/ 1 Sack Perlfix

3911. Schrankmontage wie mit Kunde besprochen.

3912. - Wände mit Vlies Raufaser tapeziert Material : 5l Gewebekleber 1X Rolle Vlies Raufaser

3913. - Im Bereich der Giebelseite alte Lüftungen Dämmen, Spachteln und neue Putz aufbringen. - Im Bereich der Fuge zwischen Dachuntersichten und Wandflächen erneuern

3914. Folgende Arbeiten wurden geleistet: Lieferung von Wandfliesen 30x30, Abschlusschiene 8mm, Grundieren der Verkofferung mit geeigneter Grundierung, Anbringen der Wandfliesen, inklusiv aller Ausschnitte und Anpassungen. Anbringen von Abschlussschienen. Fliesenfugen mit Fugenmaterial verfügt.

3915. Serverraum Nicht Tragfähigen Untergrund entfernt und entsorgt. Punktuell nach gespachtelt

3916. Nach Elektro fertig Montage im beiden TRH : an Rückwände ist Licht mit direkte Strahlung zum

Wand montiert. Das sind insgesamt 9 Wände gewesen. Und während diesem arbeiten durchgeführt geworden sind haben wir komplett andere Baubeleuchtung und unsere strahlende Beleuchtung. Nachträglich wurden Wände mehrfach gespachtelt und mit Grob- und Fein-Schwerter gezogen das die Wände optisch gerade aussehen. Abkleben und Boden abdecken. Teilweise sind Wände von unserer Seite nachgearbeitet und geschriebene Stunden sind so entsprechend beaufsichtigt und nicht auf diesem Rapport aufgeschrieben. Sehe Beispiel Bilder.

3917. Loses Gewebe in Teilbereichen entfernt. Flecken an Wänden isoliert. Fehlstellen im vorhandenen Gewebe zweimal gespachtelt und geschliffen. Anschließend mit Tiefgrund vorgestrichen. 5 Deckenplatten gestrichen. UG: WC und Putzkammer: Spachtelstellen geschliffen, grundiert und Decke (in Putzkammer auch die Wände) 2 x gestrichen. Böden und Einrichtung abgedeckt. Material: 2,5 l Isoliergrund 15 kg Füllstoff 2 Ro Klebeband 4 Bogen Schleifpapier 20 qm Abdeckvlies 5 l Putzgrund 8 l Dispersionsfarbe

3918. - Fliesenrand angezeichnet, eingeschnitten und abgestemmt. - Defekten Putz abgestemmt. - Mürbe bzw defekte Betonteile aufgestemmt. - Korrodierten Bewehrungsstahl gereinigt und zweimalig mit Rostschutz-Schlämme beschichtet. - Tiefststellen vorgespachtelt. - Stirnseite mit Gewebe vorgespachtelt. - Geländerpfosten-Anschlüsse gereinigt und mit Zinkspray eingesprüht. - Bauschutt abtransportiert und entsorgt. Maschinen: Akkuflex 1,50 Std Stemmhammer 1,50 Std Akkuschrauber 1,00 Std Rührwerk 1,00 Std Material: Sto SMP 2 Sack (25kg) Zinkspray 1 Dose Gewebe 4 qm

3919. Entfernen des übrigen Klebebandes und des Maskerbandes, anschließend das Klebeband fachmännisch entsorgt. Abkratzen von Dreck und Harz an den Türblättern und Zargen, die stellen mit Harz, mit Verdünnung nach gewaschen. Entfernen von Klebeband das an den Zargen klebt. Entfernen von Aufklebern und anschließend Kleberrückstände mit Verdünnung abgewaschen. Bei schleifen von Kratzern und anderen Beschädigungen.

3920. Risse sowie Putzabplatzungen wurden so weit wie nötig geöffnet und entfernt. Anschließend wurden sie mit geeigneten Materialien verschlossen und der umliegenden Struktur angepasst. Blücherstraße 84 = 34 Std. Blücherstraße 86 = 10Std.

3921. 15.07.2024 Treppenhaus Bereiche zwischen Wand und Treppenstufen mit ausgebessert. (6 Std.) - Partiiell die Treppenstufen mit Malervlies abgedeckt -Verputzen und Strukturieren der Oberfläche

3922. Hüllen von Hohlräume auf beiden Seite der Gaube. 2x5 std

3923. Entfernen Fliesen Grundieren Bodenfläche Grundbeschichtung Boden Schlussbeschichtung Boden

3924. Anlegen von Mustern. Alte Schalter/Wand Schlitze. -Abstauben/ staubsaugen . -Aufbauen von Überbrückung mit Prim Plex. -Auffüllen von schlitze mit Rotband. -Spachteln mit Beton Cosmetic. -Vorwaschen und pflegen.. Beton Cosmetic. -Abstauben / staubsaugen. -Aufbauen von Überbrückung mit Prim Plex. -Auffüllen von tiefen Löchern mit Rotband. -Spachteln mit Beton Cosmetic. -Vorwaschen und pflegen. TRH Decke . -Spachteln von Eckschutz und nach spachteln. Gehweg und Rüstaufwand

3925. Vorbereitete Stellen an der Fassade frisch verputzt und Oberfläche nach Möglichkeit der Bestandsstruktur angepasst.

3926. - Verputzte Stellen in Küche und Abstellraum partiell nachgearbeitet - Wasserschaden Treppenhaus UG, Putz abgetragen und mit Haftputz wieder hergestellt, nach Trocknung mit Gipsspachtel geglättet - Wasserflecken partiell isoliert - Löcher im Heizraum verschlossen - Mehraufwand Tapezieren der Mustertapete

3927. Fehlstelle im UG am Aufzug reinigen, grundieren, verfüllen; Höhen Versatz von Fertigteiltreppe zu Podest ausgleichen und nach aushärten überschleifen Abrechnung über LV Pos. 01.01.0040 möglich

3928. In der UZ Bei Damen und Herren WCs A.03.931/941 Wurden Folgende Arbeiten ausgeführt -- Alle Wand und Boden Fliesen Geschützt und Angrenzende Bauteile -- Risse und Beschädigungen beigespachtelt . Und mit Acryl ausgespritzt -- Wasser Flecken isoliert -- Alle Wandflächen nachgestrichen -- Am Mülleimer Die Rückwand Schwarz herausgestrichen -- Baustelle Gesäubert Fotos sind aus allen WCs Gemacht worden Inklusive Material Transport und Laufwege (Trocknungszeiten)

3929. - vollflächiges Anschleifen der Bestandsfläche (Boden und Wandflächen) in Schwimmbecken mittels Diamantschleifer und Absaugung - lose, nicht haftende Anstrichteile abgekratzt, entfernt und entsorgt

3930. Fassade nachgeprüft, hohl stelle am Fassade den Putz weggeschlagen. Alles Rost stelle geschliffen und mit rostschutz grundiert. Schutt entsorgt, alle stelle mit tiefgründig grundiert, danach mit unterputz aufgefüllt und nach Trocknung mit Oberputz aufgefüllt.

3931. Folgende Rapportarbeiten wurden ausgeführt: Bereich: Waschküche -Abfräsen von Schallungsresten an der Betonwand (Außenseite) -Partielles nachspachteln der Deckenfläche -Trockenbauanschlüsse an Wasseranschlüssen nachgespachtelt -Nachstreichen der nachbearbeiteten Flächen

3932. Verteilerschrank Abdeckung und Tür schleifen und Grundierung EG1

3933. Raum B0108 Herstellen von einer 2 seitigen Rohrverkleidung inkl. Kantenschutz und verspachteln

3934. Haus 12 1.UG Raum 12.U108 montieren einer Vorsatzschale aus 50iger CW und UW Metallprofilen und diese mit 2x12,5mm GKBI-Platten beplankt, die Fensterlaibungen 3-seitig mit GKBI-Platten verkleidet und die Flächen Q2 verspachtelt.

3935. - Ausbesserungsarbeiten Estrich - Ausbesserungsarbeiten Linoleum in allen Patientenzimmern

3936. Bereiche: Wohnzimmer, Flur, Kinderzimmer und Schlafzimmer: - Mehrfaches anfeuchten der Tapete - Entfernen und aufnehmen der Tapete - Grundierung auftragen - In den o.g. Bereichen neue Tapete aufgebracht - Anschlüsse ausacrylliert - Wandflächen immer vollflächig gestrichen

3937. - abdecken von Bodenflächen und angrenzenden Bauteilen mit Abdeckvlies und Folie - isolieren von Wasserflecken - streichen der Terrassenbrüstung mit Reinacrylatfarbe im Farbton weiß

3938. Abdekarbeiten Lose Tapete und Spachtel Masse entfernt Bei gespachtelt mit struktur Isoliert

3939. 3 Büros Wände gestrichen . 1 Büro musste Sockel und Teppich abgedeckt werden !

3940. Anfahrt: -Von der Niederlassung zum Store in Bochum Adresse Am Einkaufszentrum 1 in 44791 Bochum sind es 42 km eine Fahrt dauert 45 min Ausgeführte arbeiten: -Abdecken des Bodens und der deko Objekte wie Spiegel,bänke und anderweitiger Objekte so wie Klamotten im Store um diese vor Verschmutzung zu schützen. -Streichen diverse wände im umkleide Bereich. -Entfernen des Abdeckmaterial und die fachgerechter Entsorgung von diesem. Material: -Abdeckflies,Klebeband und Folie. -Arcly -Brillux Sedagloss im Farbton 09.06.09

3941. Die Türrahmen im 1.OG. wurden abgeklebt zum Schutz vor dem Bauschaum ,Zargen mit Bauschaum hinterfüllt und nach der Trocknung überschüssigen Schaum abgeschnitten. Türrahmen mit Acryl ausgefugt. Abdeckungen entfernt und entsorgt. Randstreifen vom Estrichleger im kompletten 1.OG. entfernt und entsorgt. Diverse Einbauschäden an Zargen -angrenzenden Wandflächen (1,25Std.) verputzt. In den Zimmern wurden im Bereich der Deckenmelder die Ausbruchstellen von uns verputzt. (1,5 Std.)

3942. Markt: Wandflächen freigeräumt. Diverse Metallgegenstände aus den Wandflächen entfernt.

Verschmutzte Wandflächen maschinell gereinigt. Beschädigungen und tiefe Ausbrüche mit einer geeigneten Spachtelmasse vorgelegt und nach ausreichender Trocknung nachgespachtelt.

3943. Entfernen der losen Holzreste an denn Stehtischen, sowie nachspachteln der löcher anschließend erneut Grundieren.

3944. Rapportbericht siehe letzte Seite!

3945. Umbau Vorsatzschale vom 25 cm auf 62,5 cm Breite im Bereich WC Herren nach Anweisung des Bauleitung

3946. 2. OG links Wandflächen : Verschmutzungen und Beschädigungen von Fremdgewerken großflächig bei bzw. nachgestrichen. Diele Wandflächen komplett neu beschichtet.

3947. --Material richten -Im Besprechungsraum: -Abdeckarbeiten (Bodenflächen/Möbilar-Einbauetn...). -Knauf Lochplatten-Decke beidseitig der mobilen-Trennwand zurückbauen. -Unterkonstruktion ändern anpassen. -Beidseitig der Laufschiene mit Knauf Silentboard (Schallschluck-Platten) beplanken. -glatter Deckenrand (Lochplatten) montieren und mit Kantenschutz einfassen. -Oberfläche mehrmals spachteln. -Abdeckungen/Restamaterial entfernen- abfahren und entsorgen.

3948. Lieferung eines Schiebefensters, für das 5.OG/ BT5/Zi.05.048 Severraum. (ohne MONTAGE)

3949. GK Decken geschlifen (6 Stück)

3950. Anwesende Mitarbeiter angewiesen und Arbeitsschritte erklärt.

3951. Wir haben in alle Räume die zu beschichten sind auf Lose Putzstellen geprüft und diese hohl und lose Putz abgeschlagen bis zum Tragfähigen Untergrund, anschließend diese mehrlagig mit Putz ausgeglichen.

3952. Pall.8 / 3.OG - Trockenputz und Trockenbau im Bad, WC. Beiputzarbeiten an den Wänden Ginst.18 / 3.OG - Trockenbau Bad, WC Pall.10 / 4.OG - Restarbeiten, Material liefern (Türbeschläge,Leisten u.a.)

3953. Zusägen und befestigen der Sockelleiste an der neu erstellten Trockenbauwand. Anarbeiten von Anschlüssen.

3954. Sockelplatten ergänzt und gedübelt.In einem Teilbereich wurden die Platten mit flexyl und Zement geklebt da der Bereich im Erdreich liegt.Die restlichen Platten wurden an die Wand gedübelt.

3955. Beim Bohren der Heizkörperhalterungen an den Betonwänden in den Räumen nach Abschluss der Malerarbeiten bohrten die Arbeiter Löcher in jeden Raum, die wir füllen und neu streichen mussten, bevor wir die Heizkörper an den Wänden montierten

3956. Silikonversiegelung der Abdeckplatten Haus Nr. Krimmerstrasse 22, Tamperestrasse 17, 19, 21./// Ausbrüche in den Wänden beimauern und beiputzen, sowie Wandlöcher beiputzen Krimmerstrasse 21, 22, Tamperestrasse 17, 19, 21./// Flatterband an den Kellerabgängen dran machen (Tamperestrasse 17, 19, 21)

3957. - Malercheck nach Abnahme

3958. Verspachtelte Übergang zum Riffelblechboden verschleifen.

3959. Sanitärschlitz mit Schlitzmörtel zugeputzt

3960. am Gaubenfenster Unterkonstruktion genbaut,

3961. - Heizkörperkonsolen und Rohre geschliffen grundiert und lackiert 1.OG-3.BA Bewohnerzimmer

3962. - Reinigung und Entrostung von Rahmen der Verladebrücken und teilweise Beräumung Achse 1,A-Q1 gesamt 2 FA je 9,50 Stunden - Schleifen, Grundieren und Lackieren von Schweißstellen an Geländern im Treppen haus B2 gesamt 2 FA je 44,00 Stunden (Leistung ist fertig) - Anstrich von farbigen Markierungen im Hallenbereich auf Ebene 1 und Ebene 0 Ausführung von Montag-Sonntag gesamt 2 FA je 66,00 Stunden - Bereitstellung Bühne für Arbeiten in der Halle. Umrechnung in Stunden gesamt 6,00 Stunden - Ausbesserungsarbeiten an Wänden (Nachreichen Trockenbau nach Reparatur) Flure Hallenbereich und Zugänge zu den WC Bereichen von Montag-Samstag gesamt 2 FA je 60,0 Stunden - Umlage Prämienberechnung und Sonntagszuschlag für 3 MA je 9,50 Stunden - Ausbesserung von Wandflächen Bereich Halle ohne Bühne Start Ebene 3 gesamt 2 FA je 32,00 Stunden - Schleifen und Grundieren von Schweißstellen der Geländer im Treppenhaus B2 gesamt 1 FA a 9,50 Stunden

3963. Abdecken der Badfliesen mit Folie und Goldband. Entfernen und fachgerechtes entsorgen der Abdeckungen in den Bädern. Spachteln, mit Glattspachtel, von Türsturzen und diversen weiteren Stellen die angeglichen wurden. Schleifarbeiten an nachträglich gespachtelten Stellen. Nachkleben von Tapetenstößen wegen angesprochener durchzug Problemen. Entfernen von Trockenbau Abdeckungen.

3964. Zusätzlicher Abbruch diverser Mauerteile die Durchgangsbereich.

3965. Pos.12.01.0030 Maler

3966. - Rohrdurchführungen abdichten, Bodentreppe abdichten, zusätzliche Dachlattung, Stützen abdichten

3967. Reinigen der Fenster und Holzdecken: Entfernen und reinigen von Spachtelresten an den Holzfenstern und Scharnieren um die Fenster sauber abkleben und eine saubere Kante erzielen zu können. Entfernen und reinigen von Spachtelresten an den Holzdecken um sauber abkleben und eine saubere Abschlusskante erzielen zu können.

3968. Sehr geehrter Herr Heyner, anbei die Ausgeführten Arbeiten im Hotel für den Technikraum im E4. E4 - Müll von anderen Gewerken aufgenommen und fachgerecht entsorgt - abdecken, abkleben und schützen der Technischen Geräte - Boden schleifen und entstauben sowie spachteln da Aussparungen vorhanden sind - Boden grundieren sowie Walzenbreiter Sockel (per Absprache) - PU Fugen setzen zwischen Wand und Boden - zweiter anstrich Boden sowie Walzenbreiter Sockel - Fertigstellung der Räumlichen Fläche

3969. Treppenhaus Haus 2.2 im 1.OG Kabelschlitz durch versetzen einer Lampe - schützen der Fliesen -2x gespachtelt, schleifen und grundiert Decke gestrichen

3970. Die Blechdecke im Reinraum wurde an einen Schrank eingearbeitet. Die Unterkonstruktion musste dadurch geändert werden. es entstand erheblicher Mehraufwand.

3971. Schleusenseiten von den zwei Treppenhäusern: Putzgrund gestrichen Putz aufgetragen und verrieben Leibungen Fertiggestellt

3972. - Das Holz von den Wänden entfernt. - Zweite Lage GKB bis cc 2,20 cm mit Handkreissäge geschnitten und auch entfernt. - Holzplatten in Container entsorgt. - Aufgeräumt

3973. - Fensterlaibungen 3 Seitig mit Holzbretter einschalen und anschließend mit Unterputz auf benötigte Höhe beiputzen. - Bestehende Lüsterklemmen der alten Anschlusspunkte entfernt, ordnungsgemäß abisoliert und mit WAGO Klemmen gesichert

3974. Entfernen von Kleber - und Putzresten im Bereich der Treppenwangen im Anschluss zu den Fliesen. 1 AK 4,0 h Entfernen von Putz in den Fugen der Fertigteilelemente der Betondecken und Treppenläufe. 1 AK 3,5 h

3975. - schon gespachtelte Wände wurden nochmal überzogen - im WC wurden die Deckenöffnungen mittels Schienen, Schrauben und GK-Platten wieder geschlossen (ausgemessen, ausgeschnitten und eingesetzt) - anschließend wurden diese Flächen mittels Gewebe verputzt und gespachtelt - die Wände im WC wurden teilweise schon verputzt - Türleibung: es wurden Eckschutzschienen eingesetzt und gespachtelt - ebenfalls wurden Göppingerschienen eingesetzt und gespachtelt - neue Badezimmer: die Wände und Decken wurden gespachtelt

3976. Büro Wilke Styroporteile zugeschnitten, anschließend Leere Steckdosen aufgefüllt. Spachtelmasse angemacht und die Steckdosen eben zur Wand glattgespachtelt. Gespachtelte Stellen der geschlossenen Steckdosen geschliffen, grundiert und mit Flüssigrauhfaser angepasst. Büro Schleifer Diverse Dübellöcher entf. oder abgeschnitten, anschließend glattgespachtelt, geschliffen und grundiert. Material 3kg Multifinish 1m Handschleifpapier 1L Tiefgrund

3977. -Abdeck/ Abklebearbeiten an allen angrenzenden Bauteilen inkl. Bodenflächen -Farbangleichung sowie Farbton anmischen inkl. Tiefgrundierung an den zu streichenden stellen -Baustelle abräumen und Klebebänder entfernen

3978. nachstreichen von fassadenflächen im balkonbereich durch Verschmutzungen verursacht vom Balkonbauern

3979. Neue Randdämmstreifen setzen und den Anschluss zwischen Boden und Randdämmstreifen ausfugen um eine Schallbrücke zu vermeiden

3980. Anarbeiten der Türöffnung mit einer beidseitigen umlaufenden Leibung mit Eckschutz

3981. 28.5.2024 3x verspachtelt mit Uniflott 29.5.2024 Decke geschliffen und 2x mal weiß gestrichen

3982. Alle Arbeiten gem. Angabe der Bauleitung. Leistung im 2.OG, 3.OG und 4.OG : Leistung: 22.05. bis 30.05. Rostflecke an der Betondecke abschleifen. Aufräumen Zeitaufwand: 22.05. 1 Mann x 9,50 Std = 9,50 Std 23.05. 1 Mann x 9,50 Std = 9,50 Std 24.05. 1 Mann x 9,50 Std = 9,50 Std 25.05. 1 Mann x 9,50 Std = 9,50 Std 26.05. 1 Mann x 6,00 Std = 6,00 Std 30.05. 1 Mann x 9,50 Std = 9,50 Std Insgesamt: 53,50 Std + 20% Material/Gerätezuschlag

3983. Am Neubau Treppe die verputzten Wände gestrichen sowie im Schacht vom Technikraum gestrichen.

3984. Loch in Wand zugemauert, Wand mit Haftputz verputzt. 10 Kilo Haftputz

3985. Bad EG - schleifen der Trockenbau Decke sowie der Wände in Vorbereitung für nachfolgende Beschichtung

3986. - anbringen von Abdeckungen sowie wieder entfernen - Spachteln & verputzen von Beschädigungen an den Wänden - schleifen der Spachtelstellen - zweimaliger Anstrich der Stellen - überstreichen von Verschmutzungen

3987. zwei Vordächer: -Lose Betonteile abgeschlagen. -mit Drahtbürste Winkelschleifer rostende stellen von Eisen entrostet. -Fläche mit einer Haftschrämme eingelassen. -eine Schalltafel unter das Vordach gespannt. -Fehlende Betonteile wieder mit Zementmörtel gefüllt. (2-3 Arbeitsgänge mit dem Auffüllen)

3988. Bodenbelag von der Warenannahme zur Baustelle auf Etage 2 transportieren.

3989. Erneutes abdecken und abkleben der Fensterflächen zwischen den verschiedenen Arbeitsgänge .
-Teilweise mussten die Fenster- und Türen zwei bis dreimal neu abgedeckt und abgeklebt werden.
-Entfernen der Tesa und Folienreste im Bereich der Fenster UG. Tesa musste mit Verdünnung am Fensterrahmen entfernt werden.

3990. Nicht mehr tragfähigen Altputz entfernt und fachgerecht entsorgt. Wieder Anarbeitung des Putzes, Putzstellen mit Putz ausgebessert.

3991. - Die gesamte Fläche geprüft und gereinigt, - Lose und abplatzende Altbeschichtung entfernt, - Fett- oder Ölrückstände mit Spezialreiniger verwaschen, - Vorhandene Risse verfugt.

3992. Im Posenraum wurde zwei Eckbereichen umgebaut mit Trockenbau an den Wänden

3993. Nacharbeitung farbiger Wandstreifen nach Rücksprache mit Bauleitung und Möbelbauer.

3994. - Regenrohr Schellen abgeflext. Eisenteile mit Rostschutz eingelassen. - Übrige Kleberreste von den Sockeldämmplatten abgeschlagen. -

3995. In Absprache mit Frau Klein sollten wir den Boden in der Küche abdecken bzw. Fehlende Abdeckung ergänzen und festkleben, da der Fliesenleger nicht wie vereinbart erschienen ist um seine Bodenflächen selbst zu schützen, die Küche aber aufgrund nahenden Lieferungstermin von uns bearbeitet werden muss. Im Anhang ein paar Bilder des Ist-Zustandes bevor wir abgedeckt haben.

3996. Zusätzliche Arbeit in der Schule im Bereich Keller —erste Raum und der große Gang Wände durch geschliffen vom Staub und spinnen Gewebe —alle Schrauben und dübeln raus gezogen abmontiert — Zeichnungen an der wände geschliffen isoliert vorgestrichen —lockere Putz stellen abgekratzt Staub entfernt — alle Löcher und aufgekratzt stellen tiefgründiert — Löcher zugespachtelt und geschliffen — Spachteln von Wände Ausbesserungen um Wände einigermaßen glatt kriegen —im weitere Räumen sowie überall dübeln Schrauben abmontiert tiefgründiert zu gespachtelt — Tapeten entfernt Wand gereinigt vom Kleber

3997. - Türblätter angeschliffen und vollflächig lackiert (Verschmutzung durch Bodenleger, Tiefgrund an den Türblättern) - im Keller Gasrohr lackiert - Wohnung Besenrein gereinigt Material : 2l Seidenmattlack

3998. (Rechte Seite: Grobes vorspachteln der Bereiche an denen die Gis-Ständer angrenzen werden. (16.08. 2 MA je 7 Std.)) --> wird über LV-Positionen abgerechnet daher gestrichen (Stand 18.12.23)
Linke Seite: Leerfahrt auf die Baustelle da die Info fehlte, dass die Bereiche doch noch nicht freigegeben wurden. (29.08. 1 MA 1 Std.) Linke Seite: Grobes vorspachteln der Bereiche an denen die Gis-Ständer angrenzen werden. (04.- 05.09. 1 MA 13 Std.) Linke + Rechte Seite: Abschlagen von losen Putz so wie Fliesenkleber an Wandflächen (je Bad 1 Std. einschl. Entsorgung auf dem Bauhof) (06. - 08.09. 8 Std.)
Linke + Rechte Seite: tiefe Löcher wie Ausbrüche und alte Dosen mit Grundputz vorgehäst und ausgeworfen. Noch nicht demontierte Fensterbänke ausgebaut. Defekte Eckschienen herausgeflext (06.-08.09. 8 Std.)

3999. Msld

4000. Mauerwerk im Aussenbereich mit Kalk-Zementputz aus statischen Gründen neu verputzt, tiefe Stellen satt ausgemörtelt. Ausgemauerte Stellen an der Fassade mit Kalk-Zementputz grundiert, Armierungsmörtel aufgespachtelt und Putzflächen für Oberputz gerichtet. facharbeiter Jonathan Schürer 2x 5,5 Std.

4001. Wandflächen mit Haftputz vorgeputzt und Eckschienen gesetzt. Danach zweimal gespachtelt.

4002. Putz in der oberen Hälfte der Ziegelstützen im EG rechts bis zum Rohmauerwerk abgestemmt.

4003. Beim Teppich entfernen hat sich der teilweise der darunterliegende PBV-Bodenbelag mit abgelöst. Stellen grundiert und im Anschluss mit standfester Reparaturmasse aufgefüllt. Nach der Trocknung nachgeschliffen und abgesaugt.

4004. Eckschutzschienen (2 Std.) - Spachtelmasse aufgetragen, - Eckschutzschienen (jeweils an 2 Ecken) eingesetzt, - lot und fluchtgerecht montiert, - nach Trocknung Gewebe in Spachtelmasse eingebettet, - an Bestand angeputzt Ausbrüche (4,25 Std.) - geschlitze Bereiche gereinigt, - mit Tiefgrund sandender Untergrund gebunden, - Haftputz aufgetragen, - nach Trocknung Gewebe in Spachtelmasse eingebettet, - an Bestand angearbeitet. abgespizter Sockelbereich (9 Std.) - vgl. Ausbrüche.

4005. - Abflexen, herausklopfen und entfernen von alten Rohren, Dübeln, Schrauben,... aus den Wänden
- Entfernen von Sockelschienen etc. Aufsammeln und Entsorgen des Abfalls.

4006. Mehraufwand beim Einmessen der VS und der direkt beplankten Holzbalken im gesamten 1.OG

4007. EG Flur V50 Mehraufwand für das Ausrichten der Unterkonstruktion der F30 Decke. Durch das Gewerk Isolierer wurde die Unterkonstruktion verschoben. Diese mußte neu ausgerichtet werden. Durch Malerarbeiten wurde die Kennzeichnung der Medien verdeckt. Somit mußten die Medien neu eingemessen werden.

4008. Deckenflächen im Damen und Herren Wc neu gestrichen, aufgrund nachträglichen Einbau von Revisionsklappen nach fertigen Malerarbeiten. Inklusive aller nötigen Abdeck und Abklebearbeiten. Auf Anweisung der örtlichen Bauleitung.

4009. Zweite Hälfte Rampe Überschüssiger Sand absaugen, Kanten angeschliffen, Fläche abgeklebt und mit Sto KU Beschichtet. Klebebänder entfernen und angefallener Müll entsorgt.

4010. In der UZ Bei Flur B.01.925 Wand bei Arbeiten — Boden und angrenzende Bauteile geschützt — Beschädigte Wand bei gespachtelt — Risse in Wand bei gespachtelt — Nach Trocknung geschliffen und Vor Grundiert — Stark Verschmutzte Wand isoliert Inklusive Material Transport und Laufwege

4011. Löcher an Decken gespachtelt und gestrichen, Spachtel stellen gestrichen sowie Verschmutzungen und Beschädigungen ausgebessert

4012. Haus Nr. 05 Treppenhaus In allen Eingangstüren waren die Dichtungen schon eingebaut. Diese mussten wir zum Lackieren entfernen.

4013. Stahlträger durch abkehren und absaugen von Strahlstaub reinigen.

4014. Wasserschaden in dem Zimmer Wohnung WG Prediger 2. OG beseitigt. Wände gestrichen

4015. Demontage der Deckenplatten: Demontage der Hera Design Deckenplatten. Demontage der Metallunterkonstruktion. Abtransport und Entsorgung der Materialien.

4016. Änderung der Unterkonstruktion aufgrund falscher Bemaßung im Plan in 3 Bädern

4017. Das Fachgerechte abdecken der Bodenflächen mit einem geeigneten Abdeckvlies. Die Dübellöcher wurden verspachtelt. Anschließend wurde die Wandfläche neu gestrichen.

4018. Schlitz vom Elektriker gespachtelt

4019. Alte rest Tapeten dübeln Schrauben etc. Entfernt, entsorgt. Putzausbesserungsarbeiten Decke und Wände. Holz verkleidete Rollläden Kasten gespachtelt, geschliffen.

4020. Ausführungsort: Flurbereiche Halle B05/B04/B06 ausgeführte Arbeiten: gem. nach Beauftragung

der Bauleitung, alle Randfrieze der Abhangdecken im Bereich des Flures gestrichen; Verschmutzungen an Wände wiederholt entfernt und beschichtet

4021. Im 1OG&2OG Abdekarbeiten von Böden und Fahrstühlen. Eckprofile mit Montagekleber montieren Eckprofile mit Acryl ab fugen und dem entsprechendem Farbton Nachstreichen

4022. Haus B O.G.3 überstehende Beton an sämtliche Decken ab spitzen siehe Bilder. - Überstehende Beton abspritzen/abschlagen und tiefe Löcher auffüllen.

4023. - Im Eingangsbereich, Löcher an der wand zugespachtelt. Silikon bei neuem Heizkörper entfernt. Risse an der Decke im Eingangsbereich mit Netz verspachtelt, 2 mal. - In den Umkleidebereichen Löcher zugespachtelt und Wandschmierereien gereinigt und mit Isolierspray beschichtet. - In der Turnhalle Silikon entfernt und Löcher zugemacht. - Im Geräteraum Löcher zugespachtelt. Allgemein Tesafilm, Aufkleber, Kaugummis etc. von Wandflächen entfernt und gereinigt.

4024. OG Ausgangstür und Flurbereich - Meterrisse entfernt, 2 mal mit Feinspachtel gespachtelt, nach der Trocknung geschliffen und nachgestrichen Treppenhaus - Kabelschlitze an den Treppenhauslampen mit Haftputz aufgefüttert, später mit Feinspachtel überzogen, nach der Trocknung geschliffen und nachgestrichen Treppenabgang/ Podest - Ausbrüche am Beton unterhalb der Metallschiene mit Haftputz aufgefüttert, später mit Feinspachtel überzogen, nach der Trocknung geschliffen - Wandfläche neu gestrichen. Fahrzeughalle - Wandöffnung (Rohr) oberhalb der Spinte mit Steinwolle ausgefüllt, mit Haftputz geschlossen, später mit Feinspachtel überzogen, nach der Trocknung geschliffen (beidseitig). - Klebende Kartonreste entfernt - Mehrere Dübellöcher (Betonlöcher) mit PU ausgespritzt, anschließend mit Feinspachtel gespachtelt, nach der Trocknung geschliffen - Spachtelstellen und Verschmutzungen mit Superlux 3000 ausgebessert. Fahrzeughalle/ Lagerräume - Hinter sämtlichen Rohrleitungen, Fehlbohrungen (Elektriker) Dübellöcher und Ausbrüche mit Feinspachtel geschlossen, nach der Trocknung geschliffen und nachgestrichen. - Ausbruchstellen oberhalb der Traverse mit Haftputz aufgefüttert, später mit Feinspachtel gespachtelt, nach der Trocknung geschliffen und nachgestrichen - Große Dübel oberhalb der Spinte entfernt, Löcher mit PU ausgespritzt, mit Feinspachtel gespachtelt, nach der Trocknung geschliffen - Wandstück zweck s Spachtelstellen und Verschmutzungen nachgestrichen. EG/ Technikraum - Wände zweck s Wasserflecken mit Isolierfarbe (Aqualoma) gestrichen Allgemein - Alle Wände zweck s Verschmutzungen mit Superlux 3000 Weiß ausgebessert. - An den jeweiligen Arbeitsbereichen wurde vor Beginn mit Abdeckvlies und Folienband abgedeckt, nach Fertigstellung wieder aufgenommen und entsorgt.

4025. - Anfahrt , Schimmel einsprühen mit fk 12 , Einwirken lassen , Mit klarem Wasser abwaschen , Mit fk 14 einsprühen

4026. Betrifft HG: Gespachtelte stellen in den Kalksandsteinwänden wurden nochmals überzogen und glatt geschliffen Verschmutzte stellen wurden gereinigt

4027. Tür im behinderten WC abliefern und einbauen.

4028. der zu hoch aufgefüllte Beton entfernen, neu Einbauen, Verlegen Betonwerkstein und Verfugen. zu dem verbrauchtem Material: Pauschal 110 €

4029. Abriss: Die Fliesen inklusive erste Rigipsplatte wurde entfernt, hier zu wurde mit einem Multischneider ein Schnitt zwischen Tapete und Fliesenoberkante gemacht. An der rechten Anschlusswand wurden auf die komplette Belagshöhe die Randfliesen entfernt, inklusive der untersten Fliesenreihe um im Anschluss ein Dichtband einarbeiten zu können. Der Mosaikboden wurde entfernt und die Kleberreste abgefräst. An der Anschlussfuge zum Bestandsbelag wurde ein Schnitt getätigt um diesen nicht zu beschädigen. Auf die Rigipswand wurden insgesamt 4x 1cm starke Wedi Platten verklebt. Der fehlende Estrich wurde mit Schnellestrich ergänzt, Gefälle vom alten Estrich wurde übernommen. Hierzu wurde auf dem Rohboden mit insgesamt 2x 5cm Styrodurplatten und Trennfolie gedämmt. Materialien: 3 Sack/~75kg Schnellestrich, 1/2 Sack/~15kg Fliesenkleber PCI FT Extra,

4030. G569 Kopfbau, +19.00m Ausbesserung an der Oberfläche. G569 Kopfbau, TH1, +19.00m bis Dach.

4031. 01.01.0030

4032. Weitere Fliesenarbeiten in der Lüftungszentrale

4033. Verschmutzungen und kleinere Schäden an Außenfassade ausgebessert und behoben. WC Herren Revisionsklappe eingebaut, gespachtelt, geschliffen und gestrichen. Nicht benötigte Bohrlöcher mit Mineralwolle schließen, zweimalig spachteln, schleifen und streichen. Umkleide Herren falsche Bohrlöcher schließen und streichen. Neue WC-s Flur Fliesenabschlußprofil Acrylfugen anbringen und streichen. Teilweise Silikonfugen anbringen an Sockel-Bodenanschluß. GK -Platte auf Rahmen /Holzfenster anbringen um abgesägte und nicht mehr benötigte Holzbalken zu überdecken: GK- Platte mit Kantenprofil anschrauben, zweimalig spachteln, schleifen und streichen

4034. Erneuter Wandanstrich des Lagerraumes im Küchenbereich, aufgrund neu verspachtelter Wände. Hinzu kommen Abklebe- und Abdeckarbeiten.

4035. Beschädigte GK-Platten fachgerecht entfernt und entsorgt. Unterkonstruktion so erweitert um die neuen GK-Platten fachgerecht montieren zu können. Loch mit 1,60mx0,80m mit imprägnierter GK-Platte beplankt. Fugenband eingesetzt und die Fugen mehrmals mit imprägnierter Spachtelmasse glatt gespachtelt und geschliffen. Den Bereich abgeklebt und deckend weiß gestrichen. inkl. Fahrten zur Materialbeschaffung

4036. Entfernen von Putz am Durchgang Tür.

4037. Rückbau von Steckdosen und Lichtschalter. Fensterrahmen von Verschmutzungen aller Art reinigen Entfernen von Dübeln und Nägeln mit anschließenden verschließen der Löcher

4038. Aufräum arbeiten vom EG bis zum 2 OG sämtliche Sachen entfernt da sie uns im Weg waren sämtlichen Müll entfernt plus ordnungsgemäß entsorgt Alle Räume gekehrt und Restmüll entsorgt Müll nicht von uns aber ich brauche saubere Flächen zum arbeiten!

4039. Loser Altanstrich entfernt unterhalb des Handlaufes. Flächen grundiert und zweimal verspachtelt.

4040. Rasterdecke in ehemaliger Fleischerei komplett zurückgebaut, verladen und fachgerecht entsorgt. Kabel die auf der Decke lagen und jetzt zum weiteren Arbeiten gestört hatten hochgebunden. Türblatt von der Kühlkammer abmontiert und im ehemaligen Kühlraum wie besprochen gelagert. Unterkonstruktion in den 3 zu verschleißenden Türen gebaut und 2 mal mit Gipskarton beplankt. Gipskarton für den anschließenden Arbeitsgang grundiert.

4041. -Demontage vorhandener Möbel -Anbringen von Kantenschutzprofilen mit anschließendem Schleifen

4042. Abläufe notdürftig mit spachtelmasse abgedichtet

4043. 1. Lose beschichtung an der Stahlkonstruktion abkratzen und schleifen. 2. Nach dem schleifen die stahlkonstruktion säubern und reinigen. 3. An der Pylone Lose beschichtung restlos entfernen und schleifen. 4.Die Pylone säubern und reinigen.

4044. Flurbereiche Kleberückstände vollständig entfernt und gereinigt, sodass Haftung für die nachfolgende Anstricharbeiten gewährt werden kann.

4045. Schliessen von bauseits erstellten Deckenöffnungen im Kino-Foyer des 2.OG. In den Öffnungen

mußte die Unterkonstruktion und die Beplankung angearbeitet werden. Desweiterem mußten die Löcher mehrmals gespachtelt und geschliffen werden.

4046. Laut Pos. 1.1.20

4047. Styropor passgenau zuschneiden und einkleben

4048. Putzschienen abgeschlagen und Schutt entsorgt. Putzschienen gesetzt. Schrauben und Dübel an den Wänden entfernt. Eine kleine Wand verputzt. Material für Spritzbewurf besorgt und an den Kalksandwänden verarbeitet Material 5 Sack Kalkzementputz 7 Putzschienen 1 Sack Zement Maschienenlaufzeit 1 Std Meiselhammer

4049. 23 Meter Gummischrot Matten verlegt in Bauabschnitt 4

4050. Insgesamt 16 Fensterläden wurden vor Ort eingeladen und in unser Lager zu weiteren Bearbeitung transportiert. Alle Fensterläden geschliffen und abplatzungen mit Zweikomponentiger Polyesterspachtel verspachtelt inkl. allen Abdekarbeiten. Mit Lack im Bestandsfarbton Fensterläden im spritzverfahren beschichtet. Um eine schadenfreie Transportierung zurück zu gewährleisten, wurden zum Schutz Styropor sowie Abdeckvlies an den Fensterläden angebracht. (22,5h) Vor Ort ausgeladen und alle 16 Fensterläden wieder eingesetzt. Ebenfalls die 2 Markisen wieder montiert. (6,5h)

4051. Im Bereich Neubau 2.OG Flur F30 Metallkassetten Decke über Piktogramm F30 Einhausung nachträglich hergestellt Mehraufwand

4052. In Raum 316 mussten zwei Risse geschlossen werden, um die arbeiten fortsetzen zu können. Der Riss wurde als erstes aufgeweitet und anschließend mit Gewebe überspachtelt und Oberflächengrecht egalisiert. Dies erfolgt in insgesamt 3 Arbeitsschritten.

4053. Es wurden in den Zimmern die Rolladenkasten Deckel angeschliffen, grundiert und lackiert. Konsolen der Heizkörper 2x lackiert. Verschmutzungen an den Wandflächen nachgestrichen. HK Lack 1 Liter Dispersionsfarbe weiss 5 LT Abdeckvlies 10 m Goldband Klebeband 1 Rolle

4054. In den Bereichen (Raum 0.8/0.24/0.16/0.14/0.5) wurden die CW–Profile in den Bestandswändenausgetauscht gegen UA–Profile da schwere Türen eingebaut werden.

4055. Abdekarbeiten ausgeführt Schadhaften Putz abgestemmt , Putzfehlstellen entstaubt Fehlstellen teilweise neu verputzt Faschen am beschädigten Eck ausgebildet , schadhaften Putz entfernt Gewebeeckprofile gesetzt . Armierungskleber bei den Faschen aufgetragen

4056. Vorbereitungsmaßnahmen (Haus A) - Beginnendes/Vollständiges einschneiden von Perimeterplatten gefolgt von verkleben mittels Perlfix in den ausgesparten Betonflächen , vor Beginn wurde die Fläche gereinigt und grundiert (18x) - Entfernen von Müll und Baustoffe in der Tiefgarage.

4057. Kellergeschoss Brandschutz kasten unterhalb der Decke Aus Firebordplatten gebaut Um Elektrokabel zu verkleiden Unterkonstruktion Erste Lage Firebordplatten montiert Und gespachtelt Zwischendrin immer unterkonstruktion Ergänzt 2 Lage Firebordplatten montiert

4058. Durch fehlerhafte Brandschutzarbeiten musste die bestehende F90 Wand teilweise demontiert werden, dafür wurde der Boden im Arbeitsbereich abgedeckt. Die demontierte Beplankung wurde zum Container im EG gebracht. Die Unterkonstruktion der GK-Wand wurde im Bereich der Leitungsdurchführungen ergänzt. Es wurde mit Gipskarton eine Laibung erstellt. Nachdem die Unterkonstruktion fertig gestellt war, wurde der Hohlraum mit Mineralwolle gedämmt. Anschließend wurde die 1. Lage mit Feuerschutzplatten versehen und gespachtelt. Daraufhin wurde die Wand mit der 2. Lage Feuerschutzplatten versehen und gespachtelt und geschliffen. Der Arbeitsbereich wurde sauber hinterlassen.

4059. Kellerflur, Kopfwand, größere lose Feinputzschicht abgekratzt. Fläche 2 x beigespachtelt, zwischen- und endschliff ausgeführt.

4060. Aufzug in Aula wegen Gefahr von Finger / Hand einklemmen. Wände mit HP 100 verputzen. Rohrleitungen schließen und mit HP 100 verputzen Siehe Bilder 1-8

4061. Lose Eisenhalterungen abgeflext. Roststellen am Träger sowie an den Wänden mit Phosphat grundiert. Löcher in den Wänden Verputzt. Decke Isoliert (Wasserschaden) Decke und Wände Gestrichen. Träger mit Deckbeschichtung Lackiert. Boden ausgeglichen, schräg zu Fliesen (Rampe) für stabler. Halle 7 Löcher in den Wänden zugeputzt sowie die Fugen in den Wänden aufgefüllt.

4062. Staub und Sichtschutzwand demontiert und entsorgt. Dübellöcher und Ausbrüche im Boden (Befestigung der Staubschutzwand) zweimal mit Standfester Ausgleichmasse gespachtelt, geschliffen und abgesaugt. Teppichboden zu den Nebenräume zugeschnitten und mit Doppelschnitt fest verklebt. Bodenfläche gereinigt und abgesaugt .

4063. Verkauf: Überprüfen der Maße vor Ort da die Planmaße nicht mit dem Plan übereinstimmen. Verkauf: Einmessen der Klimageräte für den Installateur zum Einbau in der Rasterdecke. 2 Monteure a 3,0 Stunden Verkauf: Demontage der Mineralfaserplatten für den Einbau der Lampenplatten der Elektriker. 2 Monteure a 2,0 Stunden

4064. In Haus 1 das bestehende Heraklit im Mauerbereich zum den anderen Bereichen auf der Mauer abtrennen und vollständig entfernen. Mauer säubern, Reste aufräumen und in Container bringen. Notwendig für den Brandschutz und den Mauerarbeiten. Wie beauftragt, nachdem der Mauerer es nicht macht. Zusätzlich Steinwollplatten 1000° im Bereich Sparren zur Wand einbringen und mit Stopfwohle verdichten. Im Bereich wo keine Aufmauerung möglich war. Wie in Abstimmung Brandschutz-Zeichnung dargestellt.

4065. Verschließen der Löcher in der Wände, Schleifen und Streichen. Streichen nachträglich installierter Kabelkanäle.

4066. Verkleidung der Rohre in F90 Bauweise. Um die Rohre wurde die Unterkonstruktion gemessen und markiert. Die Profile wurden zugeschnitten und in Wand, Decke und Boden gedübelt. Die Zwischenprofile wurden zugeschnitten und befestigt. Beplankt wurde mit zwei Lagen GKF 20mm. Beide Lagen wurden verspachtelt. Öffnungen für Kabel und Rohre wurden gemessen und zugeschnitten. Zwischen Verkleidung und Rohre wurde der gesamte Zwischenraum mit Steinwolle gefüllt. Entstandener Abfall wurde gesammelt und entfernt.

4067. BK3/ 2.OG Verspachteln der zuvor montierten GK-Platten im Kabelkanalbereich. Malerfertige Verspachtelung.

4068. 25.11.21 (3 MA 4h) In den restlichen Klassenzimmern an den Fenstern entlang abgedeckt mit Abdeckvlies, Wand abgegrenzt und beidseitig abgeklebt , die Fenster ringsum abgeklebt teilweise Acrylfugen gemacht , alle Wandflächen an den Fensterseiten fertig gestrichen und alle Klebebänder und Abdeckungen entfernt und aufgeräumt .

4069. Im Flurbereich in Werk 1 wurden die Deckenplatten geöffnet und nach Anordnung der Bauleitung komplett geklammert, da die Platten sich durch den Luftdruck immer verschoben haben.

4070. Anstrich im Kleinfüllhalle. Anstrich im Eingangsbereich zu Schiebetür und die Wand von Schichtführer Büro Einganstür zum Fenster.

4071. Erneute De-/ Wiedermontage der Bautür samt UK zum Transport des Floatingbeckens. Eugen Rogalski, Guiseppe Rizutto 1,5 Std. Hilfe bei Transport Floatingbecken von Ruheraum in Aussengang:

Eugen Rogalski, Guiseppa Rizutto: 1,5 Std Liegehalle/ Ruheraum Rechte Wandseite zu Lüftung:
Auswechseln der UK entlang der Lüftungsstränge zum Technikraum. Guiseppa Rizutto: 2 Std

4072. Bewegungsraum : Randprofile u Magnetstreifen entfernt u beigespachtelt

4073. An der Ausgangstüre vom großen Raum zum Eingangsbereich wurde der lose Putz an der Türleibung links abgeklopft und Eckschienen gesetzt. Putzeckschne 2 x Versatz der Fliesen vorgeputzt.

4074. Ausführungsort: Flurbereich Zugang Halle B05/B04 ausgeführte Arbeiten: Arbeitsbereich wie Boden und angrenzende Bauteile mit Abdeckmaterial geschützt; neu vermauerte Wände grundiert und beigeputzt; Zargenanschluß der montierten Tür beigearbeitet, Anschluss Treppenaufgang zum Nebenraum verputzt, bereits fertig gestrichene Wände wegen Verschmutzungen durch andere Gewerke neu vollflächig gestrichen; Arbeiten wurden gem. nach Beauftragung der Bauleitung ausgeführt.

4075. TG und Gemeinschaftsräume: Ausbesserungsarbeiten Verschmutzungen sowie Beschädigungen durch Fremdgewerke. Abdecken sowie Abkleben des Fußbodens, Sockel. Verschmutzungen entfernen 2x Beschichtung. Entfernen von Abdeck,- Abklebematerialien.

4076. Das beispachteln der Lampen an der decken nach ausreichender Trocknung wurden die stellen geschliffen und gestrichen

4077. Besorgen der für die Arbeiten benötigten Materialien wie Profile, GK-Platten, Schrauben etc. Erstellen eines Trockenbaukastens um das Abwasserrohr zu verkleiden. Ebenso setzen der Eckschienen, das zweimalige Spachteln des Kastens und der Schleifarbeiten.

4078. An und abfahrt Schleifen und absaugen Grundieren und Beschichtung

4079. -Wandvorsprung an der Küche auf das vom Kunden vorgegebene Maß mit Trockenbau erweitern. -Decken im Bereich der abgebrochenen Wände mittels Trockenbau verschließen inkl. Kabelauslässe für Beleuchtung -Putzschiene im Bereich des Durchgangs Flur zu Wohnzimmer gesetzt (dafür musste zusätzlich ringsum auf beiden Seiten etwas Putz abgestemmt werden, damit die Putzschiene unter Putz ist). Es musste am nächsten Tag eine weitere Putzschicht aufgelegt werden, um eine Fläche zu erhalten. -Putzschiene am Wanddurchbruch zur Küche (rechte Seite) gesetzt und verputzt. Es musste am nächsten Tag eine weitere Putzschicht aufgelegt werden, um eine Fläche zu erhalten. -Elektro- und Installationsschlitze verputzt. Tiefe stellen wie z. B. Im Küchenbereich mussten in mehreren Arbeitsgängen verputzt werden - Schlitze im Boden im Bereich der alten Wände mit Estrichbeton verschlossen. Unter dem Estrich wurde eine Styroporplatte als Dämmung ausgelegt und ein Randdämmstreifen zu allen angrenzenden Bauteilen sowie zum Bestandsestrich wurde ebenfalls verarbeitet

4080. Herstellung von Lampenausschnitt in GK-Deckenteil für bauseitige Montage einer Einlegeleuchte inkl. Herstellung der notwendigen Auswechslungen

4081. An allen Stufen Kanten neu gespachtelt da mutwillig auf allen Kanten getreten wurde trotz Zettel an sämtlichen Türen und man den Handwerker gesehen hat wie er dort arbeitete

4082. Kamin mit Fierbord 20mm aufgedoppelt , mit HP 100 flächenbündig verputzt und mit 12,5er GKF verkleidet 1Stunde Material holen

4083. Verspachtelt der Trockenbau Fugen. 3std naszelle Putz Außenwände Spachtel. Bild.

4084. Heizungsraum Decke . Decke auf Q3 gespachtelt und geschliffen.

4085. 1.OG. Maschinelles entfernen von alten Fliesen sowie verspachtelt des Altestrich mit Füllspachtel (Ca. 1qm) 2.und 3OG. Herstellen des Fliesenanschluss im Türbereich zum Treppenhaus (absptzen und

aufflexen von zu hohen Estrich) 3. und 1. OG Abflexen von Estrichüberstand an den Fahrstuhlüren, sowie Anspachteln des Höhenunterschiede mit Füllspachtel Material: UZIN NC 182 / 40kg

4086. UG-3OG. -Nachspachteln und nachschleifen der Bäder -Abschneiden der Duschabdichtung von Fliesen -Kleberreste von Fliesenkleber entfernen

4087. Anarbeitung Altbestand Fliesen zu CV-Belag in den Zimmern:
0.02,0.03,0.46,0.80,0.78,0.81,0.82,0.83,0.75 . 0.99,

4088. Rohrdurchführungen und Kopfplatten: - Einmessen und zuschneiden der Dämmplatten um diese anschließend an die Rohrdurchführungen anzubringen. - Ausklinken der Dämmplatten zum überdämmen der Kopfplatten am Geländer. - Unterputz an die Rohrdurchführungen angearbeitet - Armierungsgewebe an die Rohrdurchführungen eingeschnitten und angelegt - Untergrundvorbereitung: - Türbleche (Tropfkantenbleche über Türen) demontiert und Silikonrückstände mit Silikonentferner entfernt. - Dachlatten demontiert und entsorgt (siehe Foto) - Blitzableiterhalterung demontiert - Alte Dübel und Schrauben entfernt

4089. An den vorbereiteten Fensterleibungen- und Fensterstürzen in allen Stockwerken anbringen von Trockenbaueckwinkeln und verspachteln der Leibungen. Wandteiflächen mit einer Putzfräse begradigt. Verputzarbeiten an Wandlöchern und Fehlstellen. in allen Stockwerken ausgeführt.

4090. Badezimmer & Gäste WC - Abdeck- und Abklebearbeiten | 2,5 h - Spachtelarbeiten bei ehemaliger Tür, beidseitig | 1,5 h - Anschlüsse mit Acryl dauerelastisch verfugt | 0,5 h - Anstricharbeiten Nische im Bad vorab | 1,0 h Kinderzimmer: - Öffnung in der Decke im Kinderzimmer fachgerecht mit Gipskartonplatte geschlossen - Geschlossene Stelle mehrfach auf Q3 verspachtelt, Rissbinde eingebettet und plangeschliffen | 4,0 h

4091. - Mehrere An und Abfahrten - Diverse Schilder an den Wandflächen demontiert - Verputzarbeiten an diverse Wandflächen auch durch Nachtäglichen Schänden anderer Gewerke - Gummidichtungen aus den Türzargen entfernt und gereinigt - Türzargen sowie Türblätter mit einer Reinigungslösung von Ölen und Verschmutzungen abgewaschen - Warte und Pause Zeiten durch Kundenverkehr und anderer Gewerke - Backwerksnische verputzt - Erneute abklebe und Abdeckarbeiten im Verkaufsbereich - Diverse Wandflächen müssen nachgespachtelt werden durch verursachte Schäden - Wandflächen durch diverse Verschmutzungen neu gestrichen - Lackierte Flächen durch kleinere Beschädigungen nach lackiert - Fensteranlage komplett geschliffen vor und endbeschichtet

4092. Betondecke, oberhalb der Ballwurfsicheren Decke, nach Abstimmung bzw. Vorgang der örtlichen Bauleitung ausstopfen der Kernbohrung mit Kabeldurchführung mit Brandschutzwolle 1000° Zuschnitt und Montage einer Knauf Aquapanelplatte ca. 400 x 300 mm (Befestigung mit Betonschrauben, so dass die Verblendung jederzeit wieder rückgebaut werden kann) überarbeiten von 2 Deckenpaneelen mit weißem Lackspray (nach sowohl die Reinigung mit Wasser und Spülmittel als auch das nacharbeiten mit einem Lackstift mehr oder weniger nicht erfolgreich waren, funktioniert das Lackspray als weitere Alternative noch am besten) Montage der am 09.02.2023 rückgebauten und zwischengelagerten Deckenpaneele der Ecophon Decke

4093. Abbruch der Arbeiten da Brandmeldeanlage nicht abgeschaltet werden kann. Rüstzeit. Ausweichen in Haus 5 Ebene 7

4094. Bauteil Ruby Bar , Akustik Decke. Abwasser Rohre unterhalb der Betondecke mit Holzschalung versehen . 12 Stück Abwasser und Wasserleitungen durch Betondecke.

4095. - Glattvliesstapete an Türleibungen entfernt und entsorgt - Untergründe gesäubert, gereinigt und mit einer Haftbrücke grundiert - Eckschienen gesetzt und eingespachtelt - Wandflächen an den Lüftungskanälen bzw hinter Installationen mit Gipsputz verputzt und abgezogen - Flächen an Verkofferung und Treppenabgang mit Finishspachtel gespachtelt und geglättet

4096. E.G. Kind+Warten/Flur a. Arbeiten im E.G im Bereich der neu eingebaut Vorsatzschale. Zuerst wurde die Vorsatzschale im Bereich der Metallzarge mit Tür demontiert. Dann wurde die Zarge und das Türblatt ausgebaut und zum Container transportiert und entsorgt. Anstelle der Zarge wurde eine neue Vorsatzschale montiert. Danach wurde Leibung mit Gipsplatten und Metallprofilen eingebaut und Eckschutzschienen montiert. Zuletzt wurde alles verspachtelt und geschliffen.
4097. Wand- und Deckenflächen in sämtlichen Wohnungen tapezierfähig nachgespachtel Betongrade entfernt Putzabplatzungen instandgesetzt Fehlbohrungen an Elektroleitungen verschlossen Rostflecken isoliert GK-um Verteilerkästen nachgearbeitet LZR. 27.10.-17.11
4098. Abdekarbeiten und Tapete im Schadenbereich entfernt
4099. - Streichen der Fensterbänke 5 Stück (anschleifen , mit Multigrund gestrichen und 2 x lackiert) Diese Arbeiten werden , inclusive Material , mit 450 € in Rechnung gestellt.
4100. Sockel im Eingangsbereich ausmessen, anzeichnen und Farblich absetzen
4101. Noch eine Lage GKB auf F90 Decke in Treppenhaus geschraubt.
4102. Herstellen von Laibungsabschlüssen im Bereich der neuen Vorwänden an den Seiten als Abschluss sowie das Anspachteln der Durchdringungen an den WC/Waschtischen
4103. Anfahrt und Abfahrt
4104. In den Wohnungen 02.1-6-7 / 02.1-3-4 / 02.1-3-4 Wurden die nachträglichen Elektroschlitzte vorgespachtelt,feingespachtel,geschliffen,grundiert und Schlußanstrich Angrenzende Bereiche wurden abgedeckt
4105. Ausbesserungen im Bestand mit Spachtelmasse
4106. Boden abgedeckt Gespachtelte Wände geschliffen grundiert sowie die Wände noch mal mit Schimmelspray besprüht und die Wände mit Raufasertapeteziert und aufgeräumt
4107. - Rote Linie eingemessen, abgeklebt, hinterlegt und deckend beschichtet.
4108. Alle Fußleisten entfernt, Vorraum Treppenabgang sowie im Kellerbereich. inkl Entsorgung
4109. nachträglich beauftrage Heizkörper nach Fertigstellung der Wand und Bodenflächen ringsum abgeklebt und den Boden geschützt, sodass diese fachgerecht lackiert werden können. Nach Beendigung der Arbeiten Folien/Klebebänder und Abdeckvlies entfernt.
4110. Flise tauchen 31 st. Anfahrt und abfahrt
4111. Zurückschneiden des Trockenputzes im Bereich der Zugangstür Rotebühlstraße. Wegen der Montage des GEZE Automatiktüröffners/Sensors.
4112. -Eingangstür Loch zuspachteln -Badtür auf Höhe spachteln -Schränk aus Zimmer tragen -Heizkörper Grundieren und Lackieren Material -10 kg Standfeste Uzin 182 - 3 Dosen Grundierung - 3 Dosen Farbe
4113. Abdekarbeiten von Boden und Möbilar Entfernen der Tapete in Teilbereichen Anstrich der Wandfläche
4114. Türanschlüsse anputzen und nacharbeiten der putzflächen. Kabelschlitze und Löcher zuputzen und

nacharbeiten.

4115. -Fassadeneingang Phönix abgedeckt und in Ral 7035 gestrichen. -Bürraum Chef Phönix weiß gestrichen an Leibung und abgedeckt. -Adg Gebäude Glatt gespachtelt die 2 Büros. -Klebebänder Müll restlos entfernt bei Adg.

4116. Wand spachteln mit kalkzementputz und Gewebe, wand Filzen (putzraum) Gk 2mal Spachteln und schleifen wande Löcher zu spachteln

4117. -Vorbereitungen für die Stemmarbeiten -Oberfläche nach Hohlstellen untersucht und betroffene Stellen markiert -Die zuvor Markierten Stellen aufgestemmt -Anfallenden Schutt aufgenommen und Fachgerecht entsorgt

4118. Büro im 3 OG. Abkelebe und Abdekarbeiten von Fußboden und Möbeln. Schleifen der gespachtelten Fläche. Anstrich der Wandfläche.

4119. UG - Epoxi-Grundierung Wand und Boden, Schnellestrich ergänzt. zuzüglich dem Verbrauchten Material: Epoxi Grundierung - 150€ Schnellestrich - 245€ Dämmung - 25€

4120. Im EG (Warenannahme), sowie im 1. OG und 2. OG neben Treppenhaus A, mußten für die Fa. Minimax die GK-Decken demontiert werden. Um die Arbeiten ausführen zu können mußte die Einrichtung und der Boden durch Folienstaubwände geschützt werden. daraufhin mußte die Decke sauber getrennt werden und vollständig demontiert werden inkl. der Beplankung und der Unterkonstruktion. Der angefallene Schutt mußte zum Container transportiert werden und die Bereiche wieder gesäubert werden.

4121. Möbel aus den Büro gestellt .Entfernen des alten Teppichboden . Und Transport zum Contener . Sicherer der Sockelleisten. Öffnen des Doppelboden zur trenn wand . Doppelboden Platten eingelagert in der Klimazentrale EG.

4122. Folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - Materialorganisation - lose und schadhafte Beschichtung von Decke abschlagen - spachteln der Deckenfläche, inkl. schleifen mit Absaugung - Elektroschlitze schließen verspachteln und nachtapezieren - Entfernen von schadhafter Tapete, inkl. abpacken und fachgerechter Entsorgung, vollflächiges überspachteln der Wandfläche inkl. Tapezieren Da es sich um Ausbesserungsarbeiten handelt können Strukturunterschiede sichtbar werden.

4123. Lose Farbe an der Balkonuntersicht sowie an den Säulen abgekratzt. Losen Beton abgeschlagen. Freiliegenden Bewehrungsstahl mit einer Drahtbürste entrostet und anschließend grundiert um vor Zukünftiger Korrosion zu schützen. Sämtliche tiefe Fehlstellen mit Mörtel vorgefüllt und anschließend glatt gespachtelt.

4124. Im Lager die Regalschienen entfernen

4125. In den Besprechungs-/ Sitzungssälen wurden die Vorhänge auf Wunsch der Bafa und in Absprache mit EMS komplett abgedeckt / eingepackt. Das ist in allen 3 Räumen passiert.

4126. Nochmaliges Bearbeiten der Deckenschrägen im Zimmer Gast und im Flur OG nach Nacharbeiten der Trockenbauer (HS) - kompletter Aufbau: grundieren der gespachtelten Deckenschrägen, tapezieren mit Glättvlies inkl. das Beschichten der Deckenschrägen Diese Arbeiten werden Ihnen nicht in Rechnung gestellt, sondern gehen Zulasten der Trockenbauer (HS) - bitte in deren Rechnung beachten

4127. Boden abgedeckt Kanten und Fläche abgekratzt Fläche mit Glättspachtel geglättet Abdeckungen entfernt

4128. Abbruch Zarge Zarge mit Oberlicht aus der Wand brechen, abtransportieren und entsorgen.

Raufasertapete auf Flur-Wandscheibe entfernen Türöffnung in Trockenbauweise verschließen Liefen und anbringen von Trockenbauprofilen (50 mm) Liefen und anbringen von OSB-Platten (12 mm) Auskleiden der Hohlräume mit Mineralwolldämmung (50 mm) Aufbringen von GK-Platten (9 mm) Q2 Spachtelung Sockelfliesen zuschneiden, Einpassen und verkleben, einschl. Verigungsarbeiten.

4129. - Tapeten entfernt - Schimmel desinfiziert - Sockelleisten demontiert

4130. Es wurde 2 Wände gestrichen. Zu schützende Teil, wie Boden, Decke, Fenster, Türrahmen wurde abgedeckt und abgeklebt. Wie mit Herr Brendgens besprochen. der Restmeister wurde übergeben. Die Arbeiten sind erledigt.

4131. Im Raum ER6 wurde der Gipsputz an mehreren Stellen ergänzt. Da zum Zeitpunkt der Gipsarbeiten keine Angaben zur Position der Decke und Verkofferungen vorgegeben wurden. Im Raum ER11 WC wurden die zu großen Öffnungen der Rohre beigeputzt. Im EFlur 4 mussten Rohrschellen und Halter entfernt werden um eine Kastenverkofferung herzustellen.

4132. Ankleideraum : Schallschutzplatte abgerissen, Kabel um 5 cm verlegt (Decke aufgeschnitten, Kabel versetzt), neue Platte eingebaut.

4133. Entfernen Rostige Schnellputzprofil Fehlstellen grundieren Fehlstellen einputzen Altfliesen an Boden und Decke entfernen Silikonfugen Demontage Begraden der Ausbruch Kanten für Mauerarbeiten Alten Fliesenkleber ab Fräsen mit Absaugung Alte Fliesen entfernen Silikonfugen demontieren

4134. Haus D WHG 103: Unebenheiten an der Decke im Wohnzimmer+ Küche nochmals mit Uniflot nachgespachtelt 2x. Nachgespachtelte Unebenheiten an der Decke mit der Giraffe geschliffen + betroffene Stellen Grundiert. Inkl. Abdeckarbeiten

4135. An- und Abfahrt, Lauf-, Wege- und Rüstzeiten. Raucher Zimmer Endanstrich. Putz, Wände, Lagerraum, Verkaufsraum, Dübellöcher und Bohrlöcher gespachtelt. Fassade Dübellöcher gespachtelt und ausgebessert.

4136. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt. Stellen zweier Staubwände mit Tür inkl. Entsorgung der Materialien

4137. Vorbereitung Wohnzimmer Wand vorgrundieren mit Neuputzkleister Mit Absprache Herr Theobald Bereich Schlafzimmer, Außer Wand Alten Raufaser Tapeten entfernt und versprachtem Bereich Wohnzimmer Decken Bereich Alten Farben entfernt danach leinfarber Abgewaschen Außer Bereich generell Fenster Türen Anstrich

4138. Transport von Materialien und Werkzeugen, Schutz des Bodens, Reinigen von Löchern von Schmutz, Verschließen eines Lochs am Rohr in der Öffnung. Grundieren von Löchern an der Decke mit Betonkontakt, Mauern von Löchern an der Decke mit Brandschutzstein. Grundieren von Brandschutzstein, 1 Mal Löcher mit Brandschutzmörtel füllen, 2 Mal Löcher mit Brandschutzmörtel füllen. 1 Mal mit feinem Material spachteln. 2 Mal die Öffnung an der Decke grundieren und streichen. Brandschutzmanschette montieren. Abtransport von Müll und Materialien aus der Bustele (1 Ma. 16 Std.))

4139. Nachträglich 7 Ausschnitte mit GK geschlossen und mehrfach gespachtelt und gestrichen, Im EG eine Revi-Klappe 30x 30 cm eingebaut, Am Oberlicht zwei Motoren mechanisch montiert

4140. Auf Grund der verschiedenen Verlegeorte und der weiten Wege berechnen wir folgende Stunden inkl Umziehen für die Reinraum Bereiche

4141. Test

4142. GK Platten eingesessen und zugeschnitten danach mit Ansetzbinder an die Wand geklebt. Eckschienen eingesessen und an den GK Platten fest gemacht.

4143. Anarbeiten bei Bodentanks bei höhen unterschieden inkl. Einspachteln von Gewebe in allen Geschossen

4144. Wie mit Herrn Pietsch am 29.06.2022 besprochen habe ich am 4.07.2022 das Finish der Roten Wand im Treppenhaus 2 (Eingang-EG) nochmals überarbeitet. Dazu war es jedoch nötig, das das Geländer entfernt wird um tatsächlich eine Verbesserung zu erreichen. Wäre das Geländer nicht entfernt worden, hätte sich das Finish wieder markiert und es wäre eine erneuter Anstrich mit Latexfarbe erforderlich gewesen. Um weitere Kosten zu vermeiden, habe ich mich für das entfernen des Geländers entschieden.

4145. Stockwerk 13-12 (Nach Absprache mit der Bauleitung) Die Hohlkehlen wurden halbrund mit einem runden Rohr ausgebildet auf ca 30mm Durchmesser. Die Hohlkehlen wurden mit einem Gemisch aus Quarzsand und Epoxidharz hergestellt.

4146. BT 3 UG Speiseraum, Lackierung Metallelement im Wand Eckbereich

4147. Nachträgliche Trockenbauwände - angrenzende Bauteile und Böden schützen - Grundieren - Farbanstrich - Abdeckung entfernen und Fachgerecht entsorgen Nachträgliche verspachtelte stellen - Grundiert - Farbanstrich Nachträglich Montierter und verspachtelter Aufzugschacht auf 2 Etagen streichen - Angrenzende Bauteile und Böden schützen - Grundiert - Farbanstrich Nachträglich eingebaute Eingangstüre - Innen und Außen angrenzende Bauteile und Böden geschützt - Außen Armierungsmasse aufgezogen - Außen Oberputz angebracht - Innen nachgespachtelt - Innen und Außen Grundiert und ein Farbanstrich aufgebracht Verschmutzungen sämtlicher Fremdgewerken in allen Etagen ausbessern (Teils ganze Wände) - Grundieren - Farbanstrich - (Ganze Wände Böden abgedeckt und angrenzende Bauteile und anschließend entsorgt) Holztüre Lasieren - Angrenzende Bauteile und Böden schützen - Anschleifen - abstauben - 2mal lasieren - Abdeckung entfernt und Fachgerecht entsorgt Anschlüsse Zwischen Küchenwand und Zarge mit Pinsel rausstreichen - Abkleben - Grundieren - Farbanstrich - Klebebänder entfernen und Fachgerecht entsorgen

4148. zwei Bäd, Vorraum, Toilette, im Fluor - Weiße Wände abkleben und Decke gespritzten komplett und Elektriker Grauroll auch gestrichen. später aufgärumt Vorraum Gipskartonwände gesliffen. Toiletten zwei Gipskartonkiste gesliffen.

4149. gerüst treppen in den Obergeschoßen entfernen und wieder montieren nach Estrich fertigstellung

4150. Im EG 2 Musterräume erstellen . Decke Schleifen , alles versiegeln und Weiß Endanstrich . Im Anschluss Tesa abnehmen .

4151. Abdekarbeiten Gk-Decke schließen und Mehrfach spachteln

4152. Spachteln der Trockenbauwand mit Uniflott und Gewebe Schließen von Öffnung über der Tür mit Promatect Is Zuschneiden von erster Lage Promatplatte mit Festoolsäge und befestigen an Innenseite der Öffnung mit Dübel Zweite Lage Promatplatte zuschneiden und auf erste Lage tackern Spachteln mit Promatpachtel

4153. Loch an der Außenwand zumauern

4154. - gwegesgegf - fqwfhiuwqhfwq - fuwqfiuwqhf - bfiwqgfgwqiu

4155. Im bereich EG Bauteiel B Putzwände Fleck Gespachtelt . An den Wänden Beschädigung durch fremdgewerke beseitigt

4156. Verputzarbeiten der Wandflächen diverse Setzrisse geöffnet und Fachgerecht verschlossen. Sämtliche Markierungen von Wandfläche entfernt

4157. Zulage Nachtarbeit/Wochenende/Feiertag - Zulage Nachtarbeit wie Angeboten

4158. Rückbau Staubwand, Mittelgang Blaulicht. Die Staubwand muss im Zuge der Umbauarbeiten zusätzlich versetzt werden. Da sonst die Mitarbeiter nicht von einem Ende zum anderen Ende gelangen. Da diese Leistung nicht im Leistungsverzeichnis vorhanden ist, berechnen wir diese wie folgt. Leistung: Rückbau 14 m Wand. 480 € Neubau Staubwand 14 m. 3366 € Gesamt. 3846 €

4159. Abdecken des Boden mit Abdeckvlies Abkratzen der losen Putzflächen rund um den Anfahrtschaden in der Einfahrt. Grundieren des Untergrundes Verputzen des Loches An- und Abfahrt

4160. Herren Dusche Fliesen erneuern, Fugen und mit Silikon versiegeln.

4161. Stahlkonstruktion mehrmals lackiert.

4162. Dämmung auf der Westseite ergänzt. Ausbruch begradigt, 8er Dämmung zurechtgeschnitten und mit Klebemörtel in den Ausbruch geklebt. Nach Einhaltung der Trocknungszeit Fläche mit Armierungsgewebe eingebettet und abgezogen. Material: 2 m² Dämmung 80 mm 1 Sack SM 700 2 m² Armierungsgewebe

4163. -Die Trockenbauwand neben der Eingangstür im oberen Drittel geöffnet. -Nach dem einbau der Kanthölzer die Wand mit Gipskartonplatten verschlossen und die Fugen einmal mit Fugenvlies verspachtelt. -In der Sakristei den Boden und die Treppenstufen abgedeckt, Sockelleisten und die zwei Schaltschränke abgeklebt. -Die Schaltschränke eingemauert b.z.w. ausgemörtelt. -Im Hauptschiff an der Fensterwand, zwei Eisenhaken entfernt, die Löcher zugeputzt. Material: 1 Rolle gelbes Klebeband/ 1 Rolle Folienband 55er/ 5m Abdeckvlies/ 11 Vollziegel NF/ 6 Vollziegel DF/ 1 Sack Kalk- Mauermörtel 55 Gräfix/ 1 Sack Kalkmörtel 71 Gräfix

4164. Bei vier Türen haben wir um die Tür Rahmen verputzen mussten

4165. am Freitag den 29.09.23 kann es wegen fehlender Freigaben zu Standzeiten von 3 Kollegen von 7.00-16,30 - 1,0 Pause = 25,50 Std. 4 Kollegen von 13,30-16,30 = 12,00 Std umsetzen ins BT West war nicht möglich, da die Materialanlieferung mit Hochkran am Freitag nicht möglich war.

4166. Aufgrund eines Stromausfalles konnten die Mitarbeiter ihre Arbeiten nicht weiter ausführen.

4167. Keile entfernt, Ausbruch stellen entfernt, grundiert 2 mal verputzt Anschlüsse zu den Türzargen grundiert und 2 mal verputzt Fliesenkleber und Nevilliermasse von den Wänden im Treppenhaus geschliffen

4168. testBeschreibung

4169. Brandschutzlack auf den Bandschutz drauf Lackieren inkl. Tesa entfernen.

4170. Schleifen aller gespachtelten stellen in beiden Treppenhäusern sowie im Flur EG, 1OG und 2 OG inklusive fegen. Die zu tapezierenden Flächen sind fertig tapeziert. Es wurde vor Ort mit Herr Lehman besprochen dass in den Treppenhäusern nur Teilbereiche Tapeziert werden und die Kanten Plan gespachtelt werden damit kein Übergang bei der Originalfläche und tapezierten Fläche zu sehen ist. Flächen zu 70% fertig gestrichen. Von der Mängelliste 10/19 die kleineren Punkte kontrolliert und die letzten kleinen Punkte abgearbeitet.

4171. -nachträglich eingebaute Fenstersimse abkleben und einputzen

4172. Die Fehlstellen in Nord, Ost und Süd mit Oberputz überzogen und anschließend strukturiert. Abschluss der Arbeiten (Fehlstellen ohne Gewebe)
4173. Abdeck und Abklebarbeiten mit Aqua Reno weiß ausgebessert Abdeckmaterialien beräumt Baustelle besenrein verlassen
4174. Schutzabdeckung auf Boden ankleben der lisen zur Fassade , ausfugen mit Acryl anschließend mit evocryl 7022 gestrichen
4175. Montage von 2 GKB-Wandstürze als Deckenanschluss für Glaswände .
4176. Aufgrund von Nachträglich neu eingesetzten Teilen des Fliesensockels im Treppenhaus mussten diese Bereiche nachgespachtelt werden. Dies geschah in jedem Stockwerk links und rechts neben der Stockwerkseingangstüre. Also insgesamt 14 mal. Der Sockel musste erneut abgeklebt werden, vorgefüllt und nachgespachtelt werden.
4177. an 3 von 4 Durchgänge zu Neubau wurden die Stahlträger mit Brandschutzplatten doppelt verkoffert auf jeder Seite und mit Brandschutzspachtel und Haftputz verschlossen. Material: 4x Fireboard 25mm dick 3x Fireboardspachtel 1 Bund UD 3m 1 Bund CD 4m Schrauben/Dübel
4178. -isolieren -erste Lage verschrauben -erste Lage spachteln -zweite Lage verschrauben -alles verspachteln
4179. Spachteln und Streichen GK Decke.
4180. Gebäude G520 Achse F7 - I8 +19m; Achse C4 - C6 + 25m Ausbesserungen an der Oberfläche
4181. Abschnitt Treppenhaus Achse D Abgehängte F90 Decke Brandschutzanforderungen der Decke Zuschneiden von 20mm Fireboard-Streifen Einlagiges beplanken der UK mit Fireboard-Streifen Zuschneiden von GKF- Streifen von 30cm Zugeschnittene Streifen auf bestehende Wand befestigen U-Steckprofil anbringen Spachteln
4182. Fahrt zur Baustelle. Kurzfristiger Arbeitseinsatz in Absprache mit dem Bauleiter Herr Lipsewers. Entfernen der Abdeckung vom Boden Entfernen der Abdeckfolien und Klebebänder von den Fenstern und Möbeln und Abtransport. Zimmerreinigung Bauteil C, Bauteil A 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr
4183. Stundenlohn arbeiten... spahtel Arbeit Vinkulierung Gesetz...OWA decke zugemacht. Staunschutzwand ausgebaut
4184. Nach Einbau der Türen sowie Fertigstellung der Fliesensockel konnten von uns nun auch diese nachgearbeitet malerseitig nachgearbeitet werden.(Ausführung im Zuge unserer arbeiten nicht möglich)
4185. boden und küche abgedeckt Decke auf 6.15mx 1.75m zurückgebaut alter randwinkel entfernt randwinkel wo dann fehlte montiert Decke wieder angearbeitet Platten eingelegt
4186. Haus 3, 4 OG. In zwei Bädern Putz abgefräst für anschließende Fliesen arbeiten.
4187. Mehraufwand für die finale Positionierung der Revisionsklappen vor Ort. Es sollte vor Ort jemand da sein, mit dem man das durchsprechen sollte. Da dies nicht der Fall war musste über eine zugesendete Zeichnung und per Telefon die Position der Revisionsklappen festgelegt werden.
4188. Cateringbereich: Putzarbeiten an den Wänden vorgezogen. Leibung erstellt. Teilflächen und Kleinteile von Hand verputzt um den Ablauf der Baustelle zu ermöglichen. Mehraufwand zur maschinell geplanten Verarbeitung des Grundputztes. Material vom / aufs Dach aus dem Arbeitsbereich zwischengelagert

4189. Reparaturarbeiten am Teppichboden. Loser Teppichboden an Stoßverbindung absaugen und Nachkleben.

4190. Haus 1 1.OG Türpos. H1.01-02: -Putz abgeklopft, den Türwandanschluss mit Promatplattenstreifen aufgedoppelt -die Türlaibungen verputzt, Eckwinkel gesetzt und die Flächen verspachtelt und geschliffen -die GK-Beplankung der Abgehängten Decke im Türanschluss Bereich demontiert und die Unterkonstruktion Separat befestigt Haus 5 EG Türpos. H5.00-02: -den Boden abgedeckt und Folienstaubwände gestellt -die anschließenden Deckenrandkonstruktionen und GK-Randfriese demontiert und entsorgt -demontieren und entsorgen des alten GK-Hängeschotts -montieren eines Stahlvierkantrohres und beplanken der Unterseite mit 2x12,5mm GKF-Platten -demontieren der Folienstaubwände -die geöffneten Deckenfelder mit herausnehmbaren Folienrahmen provisorisch verschlossen Haus 6 U1 Türpos. H6.U1-02: -losen Putz abgeklopft -die Türlaibung und die Ausbruchstellen und Kabelschlitze verputzt, Eckwinkel gesetzt und die Fläche verspachtelt und geschliffen Haus 5 EG+1.OG: -die provisorischen verschlossenen Deckenfelder nach den Covid Hygienevorschriften zusätzlich abgeklebt

4191. Ausbesserungsarbeiten im gesamten 4. OG (siehe Bilder) -In allen Räumen an den Putzwänden inkl. Fenster Leibungen teil, - und Vollflächig gespachtelt , geschliffen , grundiert, versiegelt und mit einer Dispersionsfarbe erneut Endbeschichtet. -In den Bädern Fugenstöße zur Wandfliese versiegelt , Wandflächen teils nachgespachtelt und erneut mit einer Dispersionsfarbe Endbeschichtet. - An den Sockelleisten die Übergänge zur Wandfläche versiegelt, und Endbeschichtet. - Die Halterungen der alten Feuerlöscher + Piktogramme entfernt, gespachtelt, geschliffen und erneut Endbeschichtet

4192. Decke im Treppenhaus gespachtelt. Löcher in der Halle EG gespachtelt. Löcher in Schulungsräume und Büro gespachtelt.

4193. Wohnheim E EG GesteWC Boden und Fliesen abgedeckt.Beiputzarbeiten.Wände 2x verspachtelt. Wände und Decke geschliffen und gestrichen.Schutzabdeckungen entfernt und entsorgt.

4194. Im Bereich Neubau zu Altbau 2.OG Foyer Lichthof provisorische Folie zum Schutz der F30 Decke wegen undichtem Dach angebracht. Verdacht auf Wasserschaden an F30 Decke Mehraufwand

4195. Bodenteppichfliesen entfernen für flickarbeiten im Randbereich

4196. Gerüst Netz am Gerüst anbringen für Abbrucharbeiten.

4197. Fehlstellen im Brüstungsbereich entfernen abstemmen, gerade Fugenkante einflexen Untergrund schleifen, absaugen Schutt entsorgen LV Pos. 01.04.0010 - 3,0 Std LC Pos. 01.04.0030 - 3,0 Std

4198. Verschiedene Zuputzarbeiten an Wänden

4199. Pos.01.0035 Facharbeiter Instandsetzung Fertigstellung Öffnung der schadstellen schleifen ausbilden der Fugen mit 2 cm Styropor schliesen der schadstellen 16 Stunden

4200. Malerarbeiten 01.02.2023 - Böden, Fenster, Türen und angrenzende Bauteile abgedeckt und abgeklebt - Löcher und Risse mit Spachtelmasse verschlossen - Wasserflecken an Wänden mit Isolierfarbe abisoliert - Wand und Deckenflächen mit Dispersionsfarbe gestrichen (15 Std) 02.02.2023 - Fehlende und kaputte Acrylfugen nachgezogen - Lose Tapeten im Schlaf- Wohnbereich mit Tapetenkleister nachgeklebt und gestrichen - Abstellkammer Wand und Deckenflächen mit Dispersionsfarbe gestrichen - Alle Abdeckungen an Böden, Fenster, Türen und angrenzenden Bauteilen entfernt (10 Std)

4201. Fläche 4 : 2 Kabelrinnendurchführungen (Technik zu Labor zu Workspace 2) die laut Planmaße

montiert worden sind, mussten auf Anweisung vom Elektriker nach unten (ca. 5 cm) vergrößert werden da die Rinnen tiefer montiert wurden. UK umbauen und entsprechend anpassen, sowie neue Leibung ausbilden. 1 Mann 2 Std. Kabeldurchführung durch eine F30 Brandschutzwand (ca. 10cm Durchmesser) mit einer Profilkonstruktion herstellen, sowie die Leibung einmal mit GKF beplanken. 1 Mann 1 Std. WC Herrenfläche : Holzverstärkungen aus OSB in der Wandkonstruktion zur Befestigung der Schamwände montieren, ebenso zwischen den Wandtoiletten um die UK für die Toilettenkabinen zu montieren, des weiteren an Wandflächen zur Befestigung des Waschbeckens. 1 Mann 2 Std. Überstehende Steinkante an Schachtwand (links wenn man drauf schaut) vorsichtig abgeschnitten und entsorgt 1 Mann 0,5 Std. WC D + H : Die gemauerte Wand zwischen den WCs ist instabil und wackelt, weshalb von beiden Seiten Profile verschraubt wurden und die Wand somit wieder stabilisiert wurde. 1 Mann 0,5 Std.. An dem gemauerten Schacht zwischen den WCs wurden mehrere Öffnungen zugemauert und vergipst. 1 Mann 3 Std.

4202. - Löcher in P1 + P2 + P3 - Löcher im Bereich Stampfbetonfassade - Grundiert mit Epoxidharz StoPox GH 502 und nach Reaktion einbauen eines Expoxidharz-Sandgemisch (siehe Bilder). P1 -> 4,0 Std. P2 -> 8,5 Std. P3 -> 9,5 Std.

4203. Fassade mit Hilfe einer Hebebühne/ Leiter Putz ausgebessert und abgerieben.

4204. POS.01.01.0070 Öffnung Türe Treppenhaus zu Büro OG Türöffnung hergestellt und Abfall entsorgt Tür Schwelle ausbetoniert für Fliesen Montage

4205. Säule in der Tiefgarage vollflächig in Rot zweimal gestrichen inklusive aller notwendigen Abdekarbeiten. Im Bereich Terminal E Auto . Nachträgliche Arbeit auf Wunsch Sparkasse.

4206. Zwischendurch orange (zum Treppenhaus) Boden mit Malerflies abgedeckt und geschützt. Einbauelemente abgeklebt und mit Folie geschützt . Deckenfuge dünn nachgespachtelt und nach ausreichender Trocknungszeit die Übergänge Plan geschliffen. Deckenfläche im vorgegebenen Farbton vorgestrichen und grundiert . Decke und Teilstücke im vorgegebenen Farbton endbeschichtet. Abklebungen und Abdeckungen nach Fertigstellung wieder aufgenommen und fachmännisch entsorgt. Im Großraum gelber Küchenblock Zopfblechrohr oberhalb der Wand , abgeklebt , versiegelt und im vorgeschriebenen Farbton nachgestrichen. Abklebung aufgenommen und fachmännisch entsorgt.

4207. Ausbessern von gipserarbeiten im edka Streichen der Personalräume

4208. 2 OG Frauen Dusche Wand komplett gestrichen mit Farbe da verschmutzt Boden abgedeckt mit Vlies Wände und Decke abgedeckt mit Goldband und Folienband Wand gestrichen mit Farbe. Alles wieder ordnungsgemäß entsorgt

4209. Löcher Gesäubert, Grundiert und Gespachtelt

4210. Im 1OG Flurbereich wurden die Handlaufhalter komplett abgeklebt um die schwarzen Verschmutzungen nach zu streichen sowie die zwischentüren an den wandanschlüssen abgeklebt sowie an der owa decke um dort ebenfalls die verschmutzungen nachzustreichen. In den Patientenzimmern wurden die zuvor gespachtelten stellen ,macken,ausbrüche etc verschliffen und 2 mal nachgestrichen

4211. In verschiedenen Bereichen der teil Fertigen Wände für die Technik auf Anweisung und vorgaben nachträglich wider geöffnet Im Bereich Lager Wand zum WC Wand mit 2x GKB geöffnet und Wolle entfernt Flur WC zum WC Wand mit 2x GKB geöffnet und Wolle entfernt Personalraum Wand zum Kühlraum Wand mit 2x GKB, Blecheilage und Wolle, nach Fertigstellung wurde die gleiche Wand noch mal an einer neuen Stelle geöffnet Zum Schließen mussten alle Wandflächen so bearbeitet werden das ein einsetzen von neuen GKB Platten und Blecheinlagen möglich ist, Wolle eingearbeitet wo erforderlich neues Blech eingebaut und 2x mit GKB geschlossen

4212. Neu angebrachte Kabelkanäle und Leitungen mit Folie schützen/abgeklebt und nach Beendigung

der Arbeiten wieder entfernt und entsorgt.

4213. Wie beauftragt wurden folgende Arbeiten ausgeführt: - Sämtliche defekten Silikonfugen in den Treppenhäusern entfernt, gereinigt und neu verfugt - Schwarze Silikonfugen vom Hausmeister entfernt und erneuert da diese farblich nicht gepasst haben An und Abfahrt so wie Material Beschaffung fallen in die Arbeitszeit.

4214. Demontearbeiten an der VS bereits gebauter Vorsatschale, da später Änderung auf breiteres Maß. Entsorgung von Beschädigter Platten und Abtransport. Und demontage der F90 Decke und entsorgung bzw Transport vom Schutt und beschädigter Platten sowie be und entladen.

4215. Whg Saar - Schadensaufnahme - Messprotokoll erstellt - 1.Messung

4216. Keller Putzfläche hergestellt

4217. Balken im Erdgeschoss im Arbeitszimmer, geschliffen und zweimal Lasstiert.

4218. Laibungen anputzen an zwei Türen - Mehrputz angebracht

4219. Nicht mehr tragfähige Baufolienreste zum Herstellen der Staubschutzwand, sowie weiterer Dreck, der durch die Strahlarbeiten entstanden ist wurden entsorgt, um weitere Arbeiten im o.g. Bereich durchführen zu können.

4220. An verschiedenen Ausstellungsbereichen Kleine Maler, Schleif so wie Ausbesserung und Tapezierarbeiten ausgeführt.

4221. Erdgeschoss Büro Frau Rimac, Besprechungsraum bei Frau Rimac Büro, Ärztezimmer In den genannten Räumen Boden abgedeckt und abgeklebt, Wände mit Folie geschützt und Staubwand aus Folie geklebt. Öffnungen in der Decke- Konstruktion wurde ergänzt in den drei Räumen. Decke zugemacht und dreimal gespachtelt im Büro Frau Rimac und Besprechungsraum. Gespachtelte Stellen geschliffen und gestrichen. Arbeitsbereiche sauber hinterlassen. Im Ärzteraum - Für die Öffnung in der Decke(Lochdecke) musste eine GKB Lochplatte bestellt werden.

4222. An den Zwischentüren, Treppenhaus-Flure, die Anschlüsse nachgespachtelt

4223. Waschtisch Siphon erneuert Waschtischverstopfung gelöst Waschmaschinenanschluß ergänzt 2 Std. 57,25 € = 114,50 1x Winkeltülle Dahlmer 18,98€ 1x Röhrensiphon lang 51,09 € 1x Tauchrohr 12,74 € 1x H-Nippel 9,10 € 1 x Einsatz Motorfräse 42,80 € Mehrkosten zu Pos. 34.2.0419 Duschvorhangstange Maß 2,30 m = 65,00 € Gesamt 314,21 €

4224. DG - ergänzte Laibungen nach Türeinbau 4 Std. - jegliche ergänzte Laibungsplatten, Untergrund abgestoßen, - Q3 Spachtelung angebracht, - Übergänge und Spachtelstellen geschliffen, - Rahmen und Fenster gut abgeklebt mit Klebebänder und Klebebandfolien, - Spachtelstellen mit Tiefgrund eingelassen, - Deckend beige gestrichen. DG - neu erstelle Säulen 1,75 Std. - 2 Säulen bearbeitet s.o. - sowie Vliestapete fachgerecht tapeziert. DG - ergänzte Wand 0,5 Std. - Mehraufwand für Materialtransport, u.ä. OG - Estrichdämmstreifen 1 Std. - Estrichdämmstreifen im Arbeitsbereich abgeschnitten, gesammelt und entsorgt.

4225. Bauteil C2, Elektrounterverteilung. Gipskarton Wand oberhalb der Türe wieder geschlossen. Gipskarton Koffer nach Details Bauleitung erstellt. Diese Arbeiten wurden nachträglich beauftragt!

4226. Stuckleisten laut Plan auf Wandflächen einmessen und Planänderungen neu ausrechnen

4227. provisorischer Eingang Haus z Boden abgedeckt Sockel angeklebt Dübellöcher verschlossen wände ausgebessert

4228. An sämtlichen Gebäudeecken - Abdeckungen an Boden sowie Folienabdeckungen angebracht, - Schimmel mit chlorhaltigen Schimmelspray eingesprüht, - eingesprühte Fläche mit einem feuchten Lumpen abgewischt, - Vorgang mehrfach wiederholt, - Abdeckungen entfernt und entsorgt inkl. Anfahrtswege bei nicht-tagesfüllenden Einsätzen

4229. Abtrag Beton wie Ag 00023916 Pos 01.03.0010 beschrieben

4230. Haus 5 2.OG Türpos. H5.02-01 + Türpos. H5.02-02 -montieren von 4 Weitspannträgern und ergänzen und befestigen von den zum Teil demontierten Weitspannträgersystem -montieren der F30 GK-Friese, dazu eine Unterkonstruktion aus UD/CD Metallprofilen montiert + Abhänger, mit 2x 12mm GKF-Platten beplankt und die Flächen Q3 verspachtelt und geschliffen -montieren der Randkonstruktion der F30 Metallklappdecke -demontieren und entsorgen der Folienholzrahmen und der Bodenabdeckung -tägliches mehrmaliges reinigen des Bodens (da die Arbeiten im laufenden Klinikbetrieb durchgeführt werden)

4231. Raum neben Bad OG Wandausbruch (während Bauphase entstanden) mehrmalserspachtelt und geschliffen

4232. Linke Seite der Fassade: Hacken aus der Fassade entfernt, Löcher grundiert und mit einem Unterputz verputzt. Lose Farbe und Putz manuell durch abschlagen und ab Bürsten entfernt. Anschließend grundiert und mit einem Unterputz verputzt.

4233. - Baueinweisung vor Ort, technische Klärung - Abdekarbeiten im Bereich der Arbeiten - Zugeschnittene Schiene montieren - Übergang mit 2K-Spachtel Spachteln, anschleifen und beschichten - Anschlussstellen mit Silikon abdichten - Abnahme und AE beenden - Schlüssel abholen und nach den Arbeiten zurück bringen

4234. Schlussanstrich des Treppenabgang sowie der Stützwand einschl. der erforderlichen Schutzabdeckungen.

4235. Eine Seite vom Station in den Patienten Zimmern, an den Außenwände lose Putzflächen und an den Fensterleibungen lose eckwinkel entfernt und entsorgt.Festhaftende Putzflächen mit Hammer und Meißel die nicht grade waren abgeklopftso das man GK Platten kleben kann.

4236. Wartung von Fenstern in den Hotelzimmern sowie Konferenzräumen

4237. Schillerplatz . 4 Zwischentüren abgeklebt , Kabelkanäle 2 mal Lackiert, Tesa entfernt und entsorgt.

4238. Folgende Arbeiten wurden zusätzlich ausgeführt: Sämtliche Schutzmaßnahmen laut Rahmenvertrag welche laut VOB keine Nebenleistung darstellen, z.B. Scharfkantiges Abkleben von Sockelleisten, Türzargen Fensteranschlüsse, Deckenrandwinkel, Steckdosen, Lichtschalter und alle nicht zu beschichtenden weiteren Bauteil. Nach Fertigstellung Schutzmaßnahmen entfernen und entsorgen. Bearbeiten von allen Teil- und Kleinflächen laut Rahmenvertrag, wie z.B. Leibungen und Flächen unter 2,5m² Schließen von Löchern und sonstigen Beschädigungen in den Wänden. Entfernen von Schrauben, Dübeln, Klebebänder etc. Ausbesserungsarbeiten mit flüppssiger Raufaser bei beschädigten Wänden Abtapezieren von Wänden mit Raufaser (Serverräume) Spachteln der Wandflächen zur Aufnahme einer neuen Glasgewebetapete Isolieren von stark verschmutzten Stellen und Kaffeeflecken Rapport gilt für die Stockwerke: 3. OG, 2. OG und das Treppenhaus; Noch fehlend Stunden von EG und 1. OG

4239. Im OG alle Fenster nochmals abkleben.

4240. Silikonentfernung Boden

4241. - Rückbau der Lampen in der Lüftungszentrale - Sämtliche Warte und extra Anfahrtszeit für andere

Gewerke (Elektriker & Lüftungsfirma) - Änderungen in der Ausführung der Arbeiten , Begonnen, wieder geändert , warten ect. - Abbauen Geländer Kita Terrasse inkl. Liefern & montieren vorübergehende Abdeckung Lüftungsauslass - Ausbau der Revisionsklappen im Flurbereich - Liefern & montieren Revisionsklappe im 4. OG Lüftungszentrale

4242. Demontage und Transport Absturzsicherung im Bereich Treppenhaus

4243. Stromausfall durch zu schwach abgesicherte Versorgungsleitungen. Entstehende Wartezeit durch Besorgung eines Stromerzeugers.

4244. Abbruch von Wänden in Küche und Eingang/Wohnzimmer und erstellen einer Türöffnung inkl. Räumung des Bauschutt und Rückbau der alten Türen in bereitgestellten Container. 3 FA a' 9Std. pro Tag 22.2. 27 Std. 23.2. 27 Std. 24.2. 27 Std.

4245. Bei den Duschen im Gebäude 26 Herren Wandfliesen neu verlegt . Sanitär Leitungen verputzt mit Abdichtung Wandfliesen . Desweiteren Trennwand demontiert zum Fliesen der Dusche . Facharbeiter Leci 8 h x 44 Euro Schnellputz 18,50 AX 230 Abdichtung 75 Euro FLiesenlieferung 450 Euro Fliesenkleber Bauchemie 150,-

4246. Mehraufwand der Zuschnitte da Wände stellenweise extrem aus Lot und Flucht sind um gerade Frieße zu bekommen musste jede Platte einzeln vermessen und zugeschnitten werden Mehraufwand mit Frau Schuster besprochen und festgelegt das es auf Rapport gemacht wird. Erdgeschoss Raum 0.12 Klasse 1b 47 Platten x 3,3min = 155,1= 2,5Std Dazu kommen die Ausschnitte der Absorberplatten im Lüftungsbereich > extremer Mehraufwand 1Std Gesamt 3,5 Std

4247. wie mit der Bauleitung besprochen, alle GK Anschlüsse zum Boden an Spachteln. -Boden schützen und mit Tesa abkleben -Anschluss zum Boden 2x Spachteln -Anschluss zum Boden schleifen und 2x Streichen inkl. Entfernen von abdeckung

4248. 06.03.2023 Decken Ausbrüche und Lichtauslässe an den Decken mit Haftspachtel Vorgespachtelt. 07.03.2023 Die gestern mit Haftputz gespachtelten Ausbrüche mit Feinspachtel gespachtelt

4249. Im Mittelbau in allen 3 Wohnungen Wände von Batzen und Verschmutzung gesäubert.Löcher und Macken gespachtelt.

4250. - Heraus schneiden der defekten Silikonfugen - Reinigen der Flanken an Wand/Deckenanschluss - Setzen und glätten von neuen Silikonfugen

4251. Lüftungskanäle einrichten Büro Großraum

4252. UG - Wand zwischen Werkraum und Lager Wandfläche im Werkraum freiräumen und Wandelemente demontieren Ausräumen des Schrankes (Stahlrohrrahmen) an der bestehenden Wand Demontage des Schrankes Rückbau der bestehenden Holzständerwand erschwerte Demontage durch 4-lagige GK-Beplankung teilweise Rückbau der Holzpaneel-Decke

4253. EG: Foyer 1/Besprechung: Montage Zarge und Türblatt inkl. einstellen 2.OG: Umkleide/Waschraum: wie vor WC/Vorraum: wie vor WC/Umkleide: wie vor

4254. Rohrdurchführungen sowie Öffnungen in der Decke mit Styropor geschützt damit kein Dünnestrich ins darunterliegende Stockwerk gelangt. Sämtliche losen und nicht mehr tragfähige Dielen entfernt und entsorgt. Fehlstellen mit Dielenbrettern geschlossen - verklebt und verschraubt.

4255. In der Kinderklinik im 1. OG wurden die Rammschutzplatten angebracht. Die Platten wurden auf Maß zugeschnitten und mit einem 2 K Kleber fixiert. An den ecken wurden die Eckprofile montiert.

4256. EG: Flure überstürzen Mauer Werk 7stück Gewebe eingespachtelt

4257. Folgende Arbeit wurde in Haus 7 und 8 auf der Etage 1 ausgeführt: Alle Fensterrahmen im Bodenbereich nach Möglichkeit sauber gemacht und anschließend mit Silikon im Bodenbereich versiegelt. Beide Stromverteilerkasten im Bodenbereich sauber gemacht und anschließend mit Silikon versiegelt. Alle Holztürrahmen (zur WC Anlagen , im Serverräumen) im Bodenbereich sauber gemacht und anschließend mit Silikon versiegelt. In beiden Serverräumen, die Server Podeste Anschluss zum Designbelag mit Silikon versiegelt. Alle Brandschutztüren (Übergang zu Haus sechs, zwischen Haus sieben und acht, zur beiden Aufzugsvorräumen) im Bodenbereich sauber gemacht und anschließend mit Silikon versiegelt. Zutreffende Bilder sind beigelegt.

4258. Kellerabgang Anschluß Geländer, Kinderbalkon Anschluß Dach Lose Teile entfernt, Styropor eingemessen, zugeschnitten und eingesetzt, mit Gewebe amiert, Fehlstellen mit Putz angeglichen und Strukturiert danach Farblich angeglichen. 4 Std. Terasse Stellfliesen: Boden abgedeckt, Stellfliesen mit Kreppband obere Kante abgeklebt, Anschluß zwischen Fliese und Wand mit Acryl abgefügt und geglättet, nach der Trocknung farblich angeglichen. Abdeckmaterial entfernt und entsorgt. 3,5 Std.

4259. Abdekarbeiten. Spachtelstellen geschliffen und vorgestrichen. 2 Wände mit Latexfarbe Farbton 9010 gestrichen. Abdeckungen entfernt und entsorgt.

4260. 7.- 5.OG Rasterdecken geschlossen Dämmung und Unterspannbahn eingebaut. Wände außenseitig beplankt.

4261. StoneLikeStone Wand ringsherum versiegelt beimodelliert und gestrichen. Diverse Löcher mit einer geeigneten Spachtelmasse geschlossen. Heizkörperlaibung nachgespachtelt geschliffen und deckend gestrichen. Beschädigungen in Türblättern 2 mal gespachtelt und geschliffen. Diverse Verschmutzungen beige gestrichen und nicht geschlossene Deckenprofile versiegt. Fenster geschliffen abgeklebt mit einem Haftprimer grundiert große Fugen geschlossen und im Anschluss lackiert.

4262. Kdkgkgoeofö

4263. Es wurden an einigen Decken kleinere Risse und Löcher mit Acryl geschlossen.

4264. - Boden mit Abdeckvlies abgedeckt - Fassade mit Silikatfarbe gestrichen Material : 5l Silikatfarbe Palazzo 270 1 l Abtönfarbe Ocker

4265. Estrich vor der Balkontür verfüllen 1 MA á 2,5 Std. 25 kg Standfeste Spachtelmasse

4266. Im Auftrag der Bauleitung wurden folgende Arbeiten durchgeführt, Abkleben der Holzsockel und der restlichen großen Fenster mit Folienband. Abkleben der Holzdecken mit Klebeband und Folienband. Material: 3 Rollen Folieband (270 cm) 6 Rollen Klebeband (3,8 cm)

4267. Raum TH 2 OG und Raum 2.07 Aussbesserung Kalkzementputz Wandflächen Mehraufwand Kleinstflächen

4268. Zusätzliche Leistungen: 1. Raum B02 - scharfes Abgrenzen zwischen 2 unterschiedlichen Farbtönen im Decken- zu Wandbereich 2. Raum A15 und A16 - Zulage für die Anstricharbeiten Schattenfuge bei den Rasterdeckenprofilen - scharfer Beschnitt zwischen 2 unterschiedlichen Farbtönen im Wandixel 3. Bereich Flur Altbestand - abkratzen und entfernen der alten Deckenplattenkleberückstände, inkl. Müllentsorgung - verschließen von groben Löchern und Ausbrüchen im Deckenbereich in mehreren Schichtlagen, - angleichen der Deckenfläche im Decken/Wandbereich teilweise Untergrund bis 4cm tief ausgebrochen

4269. Nachspachteln und Schleifen im Behinderten Bad im EG Haus 2

4270. Im Herren Umkleideraum alte Silikonfugen ausgeschnitten, gereinigt und neu silikoniert 32,10 lfdm größer als 1 cm Im Flur Dehnungsfugen ausgeschnitten ,gereinigt und neu silikoniert 4,87 lfdm kleiner als 1 cm Teilweise Fugen getrocknet

4271. Treppenläufe mit Acryl versiegeln. Mehraufwand da teilweise über 1cm breit. Verfüllt mit Rundschnur und Acryl und anschließend nochmals gestrichen.

4272. Halle B: Büroräume und Flur: Schwarze Sockelleisten abmontiert im Flur. Sanitärbereiche und Elektroraum Löcher verschlossen sowie die Küche den Gipskarton nachgespachtelt mit Gewebe. Auch an den Lampen alte Bohrlöcher verschlossen. Sockelbereiche bürozimmer: auf Wunsch von Max Hersonski nochmal die Kante nachgearbeitet und modelliert.

4273. BT B 5. OG Herstellung von 2 Stück Dehnungsfugen, durch öffnen der Fugen, einarbeiten der Profile, Verspachteln, Schleifen, Tapezieren und erneuter Anstrich

4274. Rohrverkleidung montieren im Bereich Flur sowie Anarbeitung vom Bauteiltrennung der Container (Decke, Boden, Wände) EG.

4275. Leibungen in BTA zu B- Alle stellen abgedeckt. VOGrundiert mit Betonkontakt. Platten immer draußen geschnitten dass möglichst wenig staub entsteht. An die Stellen angeklebt. Nach Trocknung mit Eckschutz versehen und mehrfach gespachtelt. Nach Trocknung die Spachtelstellen geschnitten und immerwieder zwischen den Arbeitsschritten den Müll und staub beseitigt. Leitungen mussten ausgeklinkt werden 8.05.23 - 11.05.23 Dardan Rexhay - 8,5+8,5+8,5+3,5 Armend Raci - 8,5+8,5+8,5+3,5 Kremtim - 8,5+8,5

4276. Boden abgedeckt, Garderobe abmontiert. Wand im Flur (Eingangstür) Tapete entfernt, Risse mit Ardex 828 und einem Rissüberbrückendes Gewebe eingespachtelt. Computerraum Schrank abmontiert und Tapete entfernt, einspachteln eines Gewebes. Wände geschliffen anschließend tapeziert und in weiß gestrichen inkl. Verfugarbeiten. Risse in Küche, Essbereich und Wohnzimmer und Badezimmer mit Fassadenriss beiretuschiert und gestrichen. Alle Gegenstände wieder montiert. Balkondecke Löcher zugespachtelt 2x anschließend geschliffen und mit Evocryl weiß gestrichen. + Abdekarbeiten Mario Maier (VA) •02.02.2021 8,5 Std. •03.02.2021 8,5 Std. •04.02.2021 8,5 Std. •05.02.2021 7,00 Std. Elvis Ibraimovic (L2) •02.02.2021 8,5 Std.

4277. Das Material geholt Die Eckschutztschiene gesetzt Beiputzarbeiten im Treppenhäuser Die Fliesen geschnitten und gelegt Die Kellerfenster überprüft

4278. Die restliche Fließen wurden entfernt. Untergrund vorbereiten und mit Uzin PE 460 Epoxid grundiert. Bauschutt wurde aufs wagen geladen und ins containert gefahren und ausgekippt.

4279. Einrichten der Lüftungskästen in Küchendecke und nachträgliches anschließen der Trockenbaudecke. Die Küchendecke konnte aufgrund fehlender Lüftungsleitungen nicht geschlossen werden. Herstellen einer schrägen Deckenverkleidung im Treppenaufgang EG nach Absprache Bauleitung. Rückbau der Wende Behinderten WC erstes OG, nach Änderung durch Bauleitung. Verschieben der Trockenbauwand Trennraum, wegen falsch verlegt der Installation. Ändern der Unterkonstruktion für den counter Graben nach neuen Maßangaben Bauleitung.

4280. Position 01.01.0020

4281. -Baustelleneinrichtung wie z.B.Herrichten der Arbeitsmaterialien -Werkzeuge -Abkleben des Vordaches -Anrühren maschinell des Materials .. -Ausgleichen der losen Stelle mit der Fassade

4282. - Putzausbesserungen an Decke - Wediplatte verklebt + Gestützt - Decken Anstrich - incl. aller Schutzmaßnahmen

4283. Treppenhaus/Fassade: Div. Fehlbohrungen und Ausbrüche im Türbereich EG geschlossen bzw. beigespachtelt und mit Flocken beigearbeitet. Fehlende Mörtelfugen der Klinker im Eingangsbereich Fassade mit weißen Hybrid-Dichtstoff versiegelt und geglättet. Inkl. aller erforderlichen Abdeck- und Abklebearbeiten, Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen, Baustelleneinrichtung sowie An- und Abfahrten.

4284. - Aktionsschilder links neben Eingang demontieren und Löcher sowie Fehlstellen im Putz ausbessern -Wand auf der Seite abfahrt Rampe ausbessern wo Lampen geändert wurden

4285. 4.1. Instandsetzung / Austausch Türen Pos. 4.1.1 1. Obergeschoss Türe Nr. 6, Lager Haus&Grund T30-1 (DS-Türe), 1-flügelig - Türzarge bodenbündig anarbeiten und Zargendichtung erneuern, - Obentürschließer nachstellen.

4286. -an der Außentür eine Delle verspachtelt, geschliffen und lackiert -Acryl ergänzt und Leisten mit Montagekleber angebracht zzgl An-und Abfahrt

4287. Restliche Bodenfläche wieder abgesaugt und abgedeckt

4288. Losen defekten Putz entfernt und mit Fassadenspachtel beigespachtelt. Defekte Putzstellen, Löcher verputzt und nach-strukturiert.

4289. Im Bereich UG WC Räume MF-Decken nochmaliges Bauen der UK + Platten einlegen Mehraufwand .

4290. 2maliges Feinspachteln der Zementputzwände im Backshop mit geeignetem Material mit anschließendem Feinschliff

4291. Sockelleiste ergänzen im Bereich der neu montierten Trockenbauwand

4292. - Abbau der Lichtdecke, sowie versetzen und neu aufbauen nach Angaben von Hubert Weinmann (4,0 Std.) - Wände im Haupteingangsbereich BYD zweimalig streichen nach Angabe von Hubert Weinmann (12,0 Std.) -Anbringen von Sockelleisten an GK-Trennwand im Showroom (3,5 Std.)

4293. - Vergrößerung des Fliesenspiegels im Bereich des Waschbeckens auf die volle breite der neuen Trennwand, inkl. aller Nebentätigkeiten, wie ausfugen und Siliconieren.

4294. Opernplatz 1.OG von vorgewerke gespachtelt stellen(nachgearbeitet) mit der Wandfarbe gestrichen (Heller Ton) nachtrocknungs zeigt mit Klebeband angeklebt und mit decken Farbe ausgebessert(schwarz)

4295. Übernahme von Materialien von anderen Unternehmen 35 Paletten mit einer Gesamtlänge von ca. 15-25 m

4296. EG Bibliothek Nachträgliche Decke Koffer bauen

4297. Deckenflächen vor Eingang der Sparkasse fertig gestrichen,inklusive aller notwendigen Abdekarbeiten .

4298. Demontieren des Geländers bei der Brücke der Wendeltreppe Montieren einer Absturzsicherung aus Holzlatten inkl. Material und Lieferkosten

4299. Im Bestand Gebäude wurde die Stahlträger verkleidet mit Promat. Verkleidung wurde danach verspachtelt.

4300. Anbringung einer Staubbindenden Versiegelung in verschiedener Bereichen Anbringen eines

Sockel im Haupttreppenhaus Mehr Untergrundvorbereitung notwendig Besondere Schutzmaßnahmen, Abschlusswinkel, und sonstige Bauteile scharfkantig abkleben

4301. Grundieren der Trockenbauwände und Decken

4302. Anarbeiten an bestand und stemmarbeiten

4303. Folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: - Ausbesserungsarbeiten gemäß Abstimmung Aufzugsvorräume BTC 1+2 5. + teilweise 4. OG (8,5h) - Ausbesserungsarbeiten Beschädigung 3. sowie Dokumentation Zustandsfeststellung BTC 1+2 6. + 5. OG Treppenhaus, Verteilerflur, WCs (14h)

4304. -Heizkörper Halterungen demontiert für das Spachteln und Streich der Heizkörper Rückwände, Halterungen wieder montiert.

4305. Die Wände in dem Restaurantbereich wurden ausgebessert und die Fensterbänke wurden versiegelt. Alle Arbeiten sind inklusive Abklebe- und Abdekarbeiten, um die nicht zu beschichtenden Bauteile zu schützen.

4306. - Materialtransport zur Baustelle - Abkleben der Umgebung der Arbeitsstätte (Fenster, Fensterbank, Boden, Laufwege,...) - Löcher in den Leibungen schließen - Leibungen spachteln - Verfugen der Anschlüsse Wand - Fenster mit Acryl - Leibungen zweimal streichen - Verfugen der Anschlüsse Fenster - Fensterbank mit Silikon - Anbringen der Abschlussleiste der Arbeitsplatte - Materialabtransport von der Baustelle- - Entfernen und entsorgen der Abdeckmaterialien

4307. Türe in der Tiefgarage mit Gewebe Verspachteln Gewebewinkel setzen

4308. 1 und 2 OG Flure Gk-Decken Abschlussprofile montiert und eingespachtelt Gk-Deckenteile beigespachtelt

4309. Den oberen Fassadenteil komplett geschliffen und anschließend die Stuckelemente und die kleineren Flächen fein nach gespachtelt

4310. BK3 EG Räume 009+047: Türstürze herstellen BK3 EG Räume 018+ 07: Trockenputz an Wänden herstellen inkl. Q2 Verspachtelung BK3 EG div. Räume: Verschluss von Öffnungen an Tb-Wänden im unteren Bereich BK3 3.OG: Entfernen von Raufaser um zu bearbeitende Flächen. Ergänzen und spachteln des Trockenputzes um die Wandeinbauten. Verschließen von Bohrungen. Verkleidung Stütze EG inkl. Eckschutzschienen und Verspachtelung. 30.05. je 8,5 Std, 31.05. je 8,5 Std, 01.06 je 8,5 Std, 02.06.je 7,0 Std

4311. An- und Abfahrt. Brandschutzschalle gesetzt. Durchbruch mit Brandschutzschaum ausgeschäumt. Restmaterial zum Auto gebracht. Müll entsorgt. Drempeel sauber gemacht. Heizkörper entlüftet und Inbetrieb genommen.

4312. Folgende Leistungen wurden ausgeführt: - im dem räumen Nummer 06 und 027 wurde Möbelschränke mit Folie Klebeband abgedeckt. -Die alte Faros Klebeband wurde entfernt. -die Schmutzflecken an den Wänden wurden mit Isoliermaterial isoliert

4313. Einbauen der Blechdecken in 16 Klassenräume Ausschneiden der Beamer Halterungen Paulo Henriques am 13.07.22 / 14.07.22 und 15.07.22 je 8,0 Std Diego Henriques am 13.07.22 / 14.07.22 und 15.07.22 je 8,0 Std Frederico Maceira am 13.07.22 / 14.07.22 und 15.07.22 je 8,0 Std

4314. - Abdekarbeiten - Wände und Decke vorbereitet - Wände und Decke grundiert und gestrichen - Baustelle gesäubert - Bauschutt entsorgt

4315. Stunden für Möbeltransport

4316. Flur Durchgang Alten Riss im Boden Markiert, aufgeschnitten mit einem Fugenschneider und Absaugen geschnitten, aufgeweitet, entstaubt, grundiert mit einem Primer und ausgefugt mit 1k PU Dichtungsmasse.

4317. Haus 9 U2 Aufzugsvorraum 9.U257 den Trockenputz an die GK Randfrieze angearbeitet, die Eckschienen um die Aufzugsverkleidungen ergänzt und die Wandflächen Q3 verspachtel + geschliffen. Kabelschlitze und Putzausbruchstellen beigeputz und gefilzt.

4318. WC Türe umsetzen Wand öffnen zum Ausbau der Türzarge/neue Wandöffnung herstellen zum einbau der Türzarge Alte Wandöffnung schließen/neue Wandöffnung nach einbau der Türzarge schließen Wände verspachteln und schleifen Material: ca 8qm GK,z.z. Kleinzeug

4319. Einbau der Bodentanks in Estrich und befestigen mit Standfestermasse inkl. anarbeiten des Parkettes an den Bodenetank und in den Deckel

4320. Böden und angrenzende Bauteile mit Folie und Klebeband abdecken Nach Fertigstellung der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen. Schimmel im Decken- und Wandbereich mit Schimmelentferner einsprühen einwirken lassen und abwischen Schimmelflecken isolieren Teilbereich der Decke und Wand mit Dispersionsfarbe deckend beschichten.

4321. Dübellöcher gespachtelt, geschliffen, Deckenanschluss und Fußboden abgeklebt und 2 mal beschichtet pro Säule .

4322. Geb. 911 R 107 Trockenbauwand an dem Büroschrank hergestellt und Q2 gespachtelt.

4323. -Trockenbauschacht von der offenen Seite verschlossen und allseitig verspachtelt. 4 Std
-Trockenputz an Stützen Technik/server und EKG/flur 2 Std -Deckenöffnung am Eingang BA1 erstellt, verschlossen, verspachtelt und geschliffen 3 Std

4324. -Angrenzende Bauteile vor Verschmutzungen schützen durch abkleben und abdecken mit Malervlies, Folienmask und Klebeband. -Beschädigungen, Revideckel oder ähnliches und Teilflächen 2x gespachtelt, nach Trocknung geschliffen, Tiefgrundiert zwischen und Schlussgestrichen.
-Verschmutzungen an Wänden 2x nachgestrichen, Teilweise ganze Wandscheiben gestrichen. -Nach Beendigung alle Schutzmaßnahmen entfernt umweltgerecht entsorgt. Donnerstag 12.05.2022: 3 Mann a- 8,5h Freitag 13.05.2022: 2 Mann a-6h Montag 23.05.2022: 1 Mann 5h

4325. Ort der Arbeiten: BAD 1.OG Die Bestands-Fensterbank wurde auf Anweisung der Bauleitung eingekürzt. Die gleiche Wand (Fensterwand) wurde zum Teil mit Wedi-Platten verkleidet, zum Teil mit Wandspachtel ausgeglichen (begradigt). Im Boden wurde ein Rohrschlitz mit Estrich verfüllt Die dafür notwendigen Materialien mussten zuvor beim Baustoffhändler geholt werden und in die 1.Etage transportiert werden.

4326. AnBetonstütze Roststellen öffnen (3Stk) , entrosteten. Mit Isoliergrund grundiert und Rostflecken isoliert, anschließend Löcher mit 2k Spachtelmasse ausgefüllt., nach Trocknung schleifen und Stütze 2x komplett mit Fassadenfarbe streichen.

4327. Wohnungseingangstür inkl. Zarge einseitig von Innen lackieren. Lose Lackteile entfernen Reinigen und Schleifen der Altbeschichtung Löcher und Holzbeschädigungen mit 2K Spachtel schließen, Oberflächenbündig verschleifen und vorgrundieren Abkleben der Türbeschläge, Demontage/ Montage der Türgummis inkl. aller nötigen Materialien. 3 Std. 57,25 € 171,25 + Material 48,25 € =220,00 €
Isolieranstrich Bad Decke Vollflächiger isolierender Voranstrich auf Lösemittelbasis zur Egalisierung /Isolierung von Vergilbungen im Putz durch Wasserflecken und Nikotin 1,5 Std. 85,87 € + Material 45,50€ = 131,37 € Gesamt 351,37 €

4328. Hanggschoss: Sämtliche Rapportarbeiten in Oberflächenqualität Q1+Q2+Q3 verspachtelt und malerfertig geschliffen. Teilweise Nachbesserungen im EG und DG (siehe Bilder).

4329. Flur Trockenputz Arbeiten

4330. Diverse Löcher geschlossen mit Putz Deckenflächen zum größten Teil isoliert diverse Gegenstände von den Wänden weggestellt

4331. - Eine An und Abfahrt Konnte nichts machen da Bodenleger vor Ort zum Ausgleich gießen und Fliesenleger waren auch noch nicht fertig

4332. Spachteln der Wand beidseitig in Qualitätsstufe Q2. Remontage der Decke bzw. Montieren des Randfries, bestehend aus UD/CD Profil , anschließend auch dieses gespachtelt auf Qualitätsstufe Q2.

4333. Folgende Arbeiten wurden als Zusatzleistung ausgeführt: -Aufkleber von den Wänden gekratzt , 2x gespachtelt und geschliffen. -Löcher und Beschädigungen 2x gespachtelt und geschliffen - Spachtelstellen nach dem schleifen grundiert.. Material: 25kg Ardex828 5St Schleifpapier 100er 2St Folie 55er 1St Goldband

4334. Verkleidung heraus stehender Stahlträger über Türelement mit Brandschutzplatten Knauf Fireboard einschließlich Einspachteln Kantenschutzprofil ringsum und Flächenspachtelung. Schließen Wandöffnung an Außenwand einschließlich Herstellen Rohröffnungen. Herstellen Abschottung über Türelement durch Montage von UD- und CD-Profile, 2-lagige beidseitige Beplankung mit GKB. Herstellen Rohröffnungen und Herstellen rechteckige Öffnungen mit Wechsel und Leibungsverkleidung,. Flächenspachtelung und Schleifen.

4335. GK verkofferung im Flur Montiert - UK gesetzt - mit GK verkleidet - Eckschiene eingespachtelt - Schleifarbeiten

4336. Stahlbauteile lackiert

4337. Notwendige Abdekarbeiten mit Malervlies und Folie ausführen, nach Beendigung der Arbeiten Abdeckmaterial entfernen und fachgerecht entsorgen Gipskartonblende grundieren und in weiß streichen Montage von Textilauslass in Deckenbereich

4338. -Baustelle einrichten mit benötigten Materialien/Werkzeug(20min.) -Zwei Revisionsklappen 60x60cm ausbauen und neue einbauen(2H) -Eine Revisionsklappe 40x40cm ausbauen und neue einbauen(1H) -Alle Revisionsklappen bis Q3 gespachtelt(1:30H) -zwei Stück Platten in die Schattenfuge reinsetzen(1H) -Alles aufgeräumt und Müll fachgerecht entsorgt(10min.)

4339. Raum 118. (4 Std.) Beiputz und Spachtelarbeiten Raum 111, 110, 109 (3 Std.) verutzen / spachteln der Nischen

4340. -sämtliche Bewegungsmelder kabel von den Wänden demontiert und in die Decke integriert. -Störende Holzplatte von der Wand demontiert und nach dem fertigstellen der Decke wieder angebracht.

4341. Laut Freigabe und Anmeldung per Mail vom 17.08.2023 Gesamter Bau reinigen und Räumen 16.08.2023 / 2 Mitarbeiter a 9,00Std 17.08.2023 / 3 Mitarbeiter a 6 Std jedoch werden nur 3 Mitarbeiter a 3 Stunden berechnet

4342. Isolieren von Wasserflecken mit Isolierfarbe Isolieren / Absperren von gelben Inhaltsstoffen die aus dem Mauerwerk auftreten

4343. Fachgerechtes Nachspachteln der Fensterbänke (Bauteil 2 1.OG.)

4344. Lieferung und Montage von 4 Stück Edelstahl- Eckwinkeln (4x4x160cm). Anbringen der Winkel an den raumseitigen Leibungsecken der Türöffnungen Lager1 und Lager2. Je Stück kommen 1,5 Facharbeiterstunden zur Abrechnung, inkl. Material. (Diese Leistung war ursprünglich Bestandteil der angebotenen Gesamtleistung „Automatische Doppel- Schiebetüren Lager“. Durch den Wegfall dieser Position bzw. durch die Beauftragung eines anderen Unternehmens ist auch die Abrechnungsgrundlage für die Herstellung der Türöffnungen und die Lieferung und Montage der Edelstahlwinkel entfallen. Für das Herstellen der beiden Türöffnungen wurde eine Abrechnung über die Bedarfsposition „Schwerlaststützen - UA-Profile“ vereinbart, da hier nur 6 Stück statt angebotener 10 Stück notwendig wurden und eine Abrechnung der vollen Anzahl für alle Beteiligten den geringsten Bearbeitungsaufwand ergibt. Lediglich die Edelstahlwinkel verbleiben als durch Heinrich Schmid Braunschweig ausgeführte Teilleistung, daher die Abrechnung über einen Rapportbericht.)

4345. Im 5 OG. Raum 5.91 WC Zarge und Türblatt eingebaut die Tür Öffnung war aber zu groß deswegen mussten wir sie verkleinern. Im WC Bereich auf der anderen Seite haben wir auch eine Zarge und ein Türblatt eingebaut mussten dort auch die Öffnung verkleinern.

4346. Bodenbelag und Sockelleisten entfernen, abtransportieren und entsorgen Unterboden teilweise anspachteln Unterboden, saugen, grundieren und spachteln Material: 2,5 kg Grundierung 90 kg Spachtelmasse

4347. -Aufgrund der unzureichenden Abdeckung im Fußbodenbereich wurden zusätzliche Abdeckmaßnahmen Vorgenommen (2 Std.) -oberhalb der zu Beschichtenden Wandfläche befindet sich ein Betonbauteil, welcher nicht Beschichtet werden sollte, um ihn abzukleben mussten Putzreste mit einem Spachtel abgekratzt werden (3Std.) Materialkosten für die Folie werden mit Herrn Mösges und Herrn Albrecht noch besprochen.

4348. Bestellung: 4710104883 22.08.2023 Franz Grassler 1 x 2,5 std Tapeten an den Betonpfeilern entfernt 06.09.2023 Franz Grassler 1 x 4,0 std Farbmuster nach Angabe ausgeführt 9.10.2023 Franz Grassler 1 x 5,0 std Wäscheraumbereich vorgestrichen 10.10.2023 Franz Grassler 1 x 2,0 std Farbmuster nach Angabe ausgeführt 20.10.2023 Franz Grassler 1 x 8,0 std Vorstandsbereich Eingangstür Neue Türe mehrfach verputzt 24.10.2023 Franz Grassler 1 x 2,5 std Eingangsbereich Eckschienen gesetzt und verputzt 26.10.2023 Franz Grassler 1 x 9,0 std Ausbesserungen auf Anweisung nach anderen Gewerken 27.10.2023 Franz Grassler 1 x 7,0 std Ausbesserungen auf Anweisung nach anderen Gewerken und Regal Vorstandsbereich grundiert u lackiert 30.10.2023 Franz Grassler 1 x 9,0 std Ausbesserungen auf Anweisung nach anderen Gewerken 13.11.2023 Franz Grassler 1 x 1,5 std Decken im Bereich der Neuen Lampen ausgebessert

4349. Wohnungstür einputzen,spachteln tapezieren,streichen Schacht schließen, spachteln ,tapezieren,streichen ausbessern der Wohnung ,und komplett nachstreichen unterm Fliesenspiegel in Küche Inklusive abdecken und abkleben

4350. (Kernbohrungsdurchmesser / Bohrtiefe / Anzahl / Bauteil) 24.02.2023 Geb. 8252 100 mm / 27 cm / 1 Stück / Beton 2.OG 100 mm / 27 cm / 1 Stück / Beton 3. OG 130 mm / 65 cm / 4 Stück / Mauerwerk KG 80 mm / 65 cm / 2 Stück / Mauerwerk KG 1x Anfahrt 1x Bohreinheit einrichten 2x Bohreinheit umsetzen 2 OG / 3 OG / KG

4351. Gebäude 1 EG Büro Loch gespachtelt, geschliffen und gestrichen. EDV Raum Trockenbau geschnitten und Anschlussschiene eingesetzt. Shakerraum Wände gestrichen, Loch mit Trockenbau geschlossen und gespachtelt, geschliffen und gestrichen. Kabeltrasse und Rohre weiß lackiert.

4352. - Mehrmaliges Abdecken der Boden- und Fliesenbelagsflächen mit Abdeckvlies, sowie Folie und Klebeband - Decken- und Wandflächen bis Fliesenablage auf Qualitätsstufe Q3 gespachtelt, inkl. Zwischenschliff - Grundieren der verspachtelten Flächen - Anschließend die Flächen mit Vlies tapeziert und Anschlussfugen in den Eckbereichen sowie als Anschluss gesetzt - Anstrich der bearbeiteten Flächen deckend

4353. In der Box. C.52 Öffnung in der Abschottung schließen , Konstruktion ergänzen, mit GK beplanken, Reviklappe einbauen mehrfach spachteln und schleifen
4354. Anbringen von Göppinger Profilen an Türöffnungen im 1. OG
4355. Die Türen im Keller teils ringsum gespachtelt oder auch nur die Befestigungspunkte.
4356. Türrahmen Abdeck und Abklebearbeiten Türrahmen eingespachtelt
4357. - Übergangsleisten an mehreren Stellen entfernt - Vinylboden an den Stelen ausgeklinkt - Testbohrungen hergestellt - Küchensockel demontiert - Schadensaufnahme - Messprotokoll erweitert
4358. 1An und Abfahrt Fußboden schützen 4qm, Sockelleiste abbauen, Öffnung beidseitig anzeichnen und GK ausschneiden, UK umbauen, Öffnungsseiten wieder beplanken, Sockelleisten zuschneiden und wieder anbauen. Schutt entsorgen
4359. Spachtelstellen nochmal nachgespachtelt und geschliffen , Flecken an den Wänden nochmal isoliert . Rohre und leitungen an der Decke gereinigt und vorgestrichen mit Haftgrund.
4360. Verschiedene Bodenausbesserungen, in "Weißräumen" abgechipste stellen anschleifen und nochmals versiegeln große ausbruchstelle schleifen und versiegeln inclusive Chips einstreuen
4361. 1. OG: Lager: Entfernen von alte Silikon. Abbauen von Schrauben. Spachteln von bohr Löcher schleifen.
4362. - Einbau der Dreieckskeile, im Wand u. Bodenbereich. - Bodenflächen die teils Nass waren, mit einem Heißluftföhn getrocknet. - Schützen von Fertig Beschichteten Bodenflächen, mit Tetra Rollen ausgelegt und die Stöße abgeklebt.
4363. Arbeiten auf Anweisung Herr Bätz und Herr Müller
4364. An den Decken + Wände wurde die Tapete sorgfältig mit einer Wasserwaage entfernt. Decke +Wände 1 Spachtel Gang mit Rotband vorgespachtelt.
4365. - Reinigen und entfetten der Maschine - Abkleben von teilen die nicht lackiert - Abdecken von Bodenflächen - Aufkleber entfernen die nicht mehr benötigt werden
4366. Position Erdgeschoss Konstruktion von F30 Wände die schon gestellt waren ohne Gipsstreifen (gleitender Deckenanschluss) demontieren Neue Konstruktion von F 30 Wände mit Gipsstreifen (gleitender Deckenanschluss) Hersteller und Höhe und Maße der Konstruktion anpassen und montieren Dazu sauber machen und Müll entsorgen
4367. Leibung mit OSB Verstärkung nachgerüstet
4368. - Anschleifen der Geländerbefestigungen in den Treppenhäusern 1 + 2 - Grundlackierung der Geländerbefestigungen in den Treppenhäusern 1 + 2 - Zwischenschliff der Geländerbefestigungen in den Treppenhäusern 1 + 2 - Schlusslackierung der Geländerbefestigungen in den Treppenhäusern 1 + 2
4369. Warte Zeit (Tür Öffnung verzögerte bis 9:00 Uhr)
4370. Haus 49 Strang 2, 7 bis 1. OG Bäder: Betonwand vor dem Trockenputz mit Betonkontakt grundiert.
4371. (Kernbohrungsdurchmesser / Bohrtiefe / Anzahl / Bauteil) 24.11.2022 Geb. 8252 100 mm / 30 cm /

12 Stück / Mauerwerk - Sprinklerbau 127 mm / 30 cm / 3 Stück / Mauerwerk - Sprinklerbau 180 mm / 30 cm / 1 Stück / Mauerwerk - Sprinklerbau Geb. 8253 100 mm / 30 cm / 5 Stück / Mauerwerk - Sprinklerbau 127 mm / 30 cm / 2 Stück / Mauerwerk - Sprinklerbau 180 mm / 30 cm / 1 Stück / Mauerwerk - Sprinklerbau 1x Anfahrt 1x Bohreinheit einrichten

4372. Umbau Koffer

4373. 1OG Abmontierte Schild im Flur Löcher schließen und Nacharbeiten . Graue Wand im 1OG Ausbessern mit Grauer Farbe. Abdeckungen entfernen und entsorgen.

4374. Neuba Um die Luftungsrohre Tapete entfernen + Spachtel + Schleifen + Grundieren + Tapezieren + Streichen + Aufräumen

4375. Wände beschädigt Spachteln mit HP100 + Wände Strukturen

4376. Rohrisolierung Gistlstr.haus 95b/95c

4377. Wie mit dem Kunden besprochen, Wasserflecken an den Wänden isoliert und 2 mal gestrichen, ziehe Bilder, Müll fachgerecht entsorgt.

4378. Abdeckarbeiten und Acrylfugen - Büromöbel, Schränke, Küchenzeile, Türen, Kabelkanäle usw. mit Folie und Klebeband abgedeckt und nach den Arbeiten wieder entfernt - Risse in Wänden sowie an offenen Übergängen zu Kabelkanälen, Türzargen neu tapezierte Wände und Decken mit Arcyl ausgefugt

4379. - Mit Architekten festlegen und Prüfen welcher Aufwand genau ausgeführt werden soll. - Angrenzende Bereiche wie Fenster und Türen abgedeckt und geschützt - GK Platten welches stark mit Schimmel Besetzt waren, mit Schimmel Stop einsprühen und einwirken lassen. - Gesamte eingesprühte Flächen mit Spezialsauger Filterklasse H absaugen und entfernen. - Zu stark beschädigte GK - Platten ausschneiden und Ordnungsgemäß entsorgen. Material: 2x 5L Schimmel-Entferner Werkzeug und Maschinen: 3,5 Std Schimmelsauger Filter H

4380. Abdecken der Bodenfläche im Laserzentrum und dem Treppenhaus, um die Laufwege sauber zu halten. Aufhängen einer Folienwand mittels Baufolie. Anbringen von Goldband an der Decke als Unterlage der Folie, um ein unbeschädigtes Demontage zu ermöglichen. Anbringen der Folie auf dem Goldband, welches mit Panzerband fixiert wird.

4381. 1.OG Flurwand am Brandschott B.E1.30.3 F 90 Wand mit Bauleitung neu positionieren, da die Stützen im Flur nicht Maßgenau in der Flucht stehen.

4382. - Untergrund durch Schleifen mit Diamanttopfscheibe vorbereiten. - Untergrund entstauben - Aufbringen einer OS 5b Beschichtung in 2 Arbeitsgängen Zu bearbeitende Bereiche Leibungen Kst. 9715106

4383. Losen Putz abgekratzt. Tiefe Löcher in der Fassade vorgeputzt. Oberputz angetragen und der Fläche angeglichen. Material: 1/2 Sack MEP / 1/2 Sack Haftmörtel Klar / 1/2 Sack Scheibenputz 3mm

4384. Pos: 02.01.0030 Malerarbeiten 10 Std

4385. 1 OG WHG EMILIA Messproduktoll Geschrieben TRO Abbau 2x HT 1x LE 1x Folienzelt 1x SZ:3908 kw/h geräte Reinigen

4386. das Oberlicht im Haus 1 verkleiden + spachteln

4387. - Dübellöcher schließen. - Rest klebe auf die Tür- und Zargen entfernt

4389. Gesamte Risse in Fassade geweitet und gesäubert, größere Risse mit elastischen Rissdichtmaterial verfüllt, je nach Tiefe des Risses mehrfach, Oberfläche angearbeitet. Feinere Haarrisse zugeschwämmt. Schäden im Fassadenputz frei gelegt, Untergrund gereinigt und vorgensäst, mit Fassadenputz, Struktur ähnlich Bestand, überarbeitet. Schäden im Sockelputz freigelegt und mit Sockel-Sanierputz überarbeitet. Rostigen Eckwinkel entrostet und mit Korrosionsschutz grundiert. Anschlussfugen an Fenster- und Türrahmen nach Bedarf erneuert.

4391. Balkontür zwischen den Schichten geschliffen und die Tür und das Fenster noch 2 mal lackiert. Die anschlüsse mit Pu ausgepitzt und Risse mit Pu geschlossen.

4393. Messprotokoll geschrieben TRO Abbau. 1X LE 1X SZ:7617KW/H Geräte Reinigen Baustelle sauber hinterlassen

4395. Wartezeiten

4397. Abdeck und Abklebearbeiten Wand und Deckenfläche mit Dispersionsfarbe weiß gestrichen Bad Silikonfuge an Wanne Duschewand zum Boden hin entfernt und entsorgt mit Sanitär Silikon neu verfugt Keller lose Farbschichten abgestoßen mit Isolierspray grundiert mit Isolierfarbe weiß gestrichen Abdeckmaterialien entfernt und entsorgt Baustelle geräumt besenrein verlassen 15 l Dispersionsfarbe weiß 2 Kartuschen Sanitär Silikon 1 Dose Isolierspray 10 l Isolierfarbe weiß

4399. Im Bereich des Wandverschlusses. Öffnung mit Haftputz vorgeputzt. nach Trocknung vollflächig mit Haftputz überzogen. Nach Trocknung feingespachtelt und geschliffen.

4401. Bereits fertiggestelltes Deckenfries wurde vom Trockenbauer erneut überspachtelt(Eckschutzschiene gesetzt) Deckenfriesbereiche geschliffen und neu gestrichen. Revisionsklappenöffnung wurden versetzt, Deckenbereiche neu gestrichen.

4402. - Boden um und um der Telefonzelle und Panzerband sowie dicker Baufolie abgedeckt und verklebt. - Alle Schalter, Lampen, Steckdosen, Lüftungsgitter entfernt. - Holz GK-Wände waagerecht sowie senkrecht mechanisch eingeschnitten. - Holz GK-Wände in Blöcke entfernt.

4403. Mehrmalige Abklebarbeiten der Gardienenschienen. Betondecke mit Betonkontakt grundiert, vor und nach geputzt.

4404. Randdämmstreifen abschneiden und entsorgen 233m

4405. Eintreffen auf der Baustelle, Schutz des Bodens und der Möbel in der Küche, Entfernung von Schimmel an den Wänden mittels Schimmelspray, Isolierung beschädigter Oberflächen und Verputzen der Wand oberhalb und unterhalb der Fliesen. Wandschleifen, Grundieren der Wand und 2 Mal die Wand streichen.

4406. Brandschutz Kbleischott gemacht Leichtbaumörtelschott

4407. -In gesamter Wohnung über ELT Kanälen und Sockelleisten ausgebessert (Verschmutzt/Beschädigt durch Bodenleger und Anbau ELT Kanäle) -Um Lichtschalter und Steckdosen ausgebessert (Verschmutzt ELT) -In gesamter Wohnung Wände teilweise ausgebessert (Verschmutzt/Beschädigt durch andere Gewerke) -Zargen ausgebessert (Verschmutzt/Beschädigt durch Tischler)

4408. Bestandsbodenbelag im WC Bereich zurückgeschnitten, Estrich in Teilbereichen Zurückgebaut, Löcher, Ausbrüche und Leitungskanäle (Wasser, Abwasser) sowie Anschlüsse zum Trockenbau (TB) Wand auf Rohboden, mit Standfester Masse ausgemörtelt/verschlossen.

4409. Es wurde wie besprochen die 6 Eingänge zum großen Saal hin neu gemacht. Hierbei wurden die vorhandenen Löcher in den Holzwänden zweimal verspachtelt, einige Fehlstellen ausgeglichen und alles angeschliffen. Danach wurden die neu verbauten Holzplatten grundiert und im Nachgang alles lackiert. Es wurden hierfür Abdeckarbeiten durchgeführt und im Nachgang alles entsorgt und sauber gemacht.

4410. Restverlegung Nadelfilz Sockelleisten (Kabelkanäle) anbringen Belagsstreifen aus Nadelfilz zuschneiden und anbringen Übergangsprofile anbringen Material: 50 m doppelseitiges Klebeband 3 Stk. Übergangsprofile

4411. Raum 51+ 80 Verrücken von Möbeln und schützen dieser Abklebarbeiten von angrenzenden Bauteilen, wie Fenster, angrenzende Wände o.ä. laut Rahmenvertrag Entfernen von Dübeln o.ä. Schließen von Löchern in den Wänden durch mehrfaches Spachteln und schleifen Anschleifen der Wände, um strukturunterschiede nicht zu sehen

4412. Alle sichtbaren Schadstellen im Podestbereich mittels E. Stemmhammer tragfähig abgestemmt, Abtragrückstände aufgenommen und aus Arbeitsbereich entfernt. Freigelegte Armierung händisch, mechanisch entrostet, mit mineralischem Korrosionsschutz Crete TK passiviert. Im vorderen Kantenbereich Armierung zugeschnitten und eingebunden. Schalung gebaut. Einbau erste Lage Saniermörtel Crete TG.

4413. Schimmel fachgerecht entfernt Wände nachgespachtelt

4414. Fluchtüren komplett abdecken, da der Ausfuger die Abdeckung entfernt hat. Auftragen des Oberputz an den verspachtelte Fassade

4415. Abdeckarbeiten an Bodenflächen und sonst zu schützenden Bauteilen. Komplette Wandfläche nochmals gestrichen. Abdeckungen entfernt und sauber gemacht.

4416. 01.01.0002. Einsatzpauschale 30,00 € 01.07.0002 Facharbeiter 2,5 Std. = 142,50 € --- 172,50 €

4417. Abdeck und Abklebarbeiten Wandfläche geschliffen Mustertapete zugeschnitten auf Stoß tapeziert Fliesen zugeschnitten geklebt und verfugt Silikonarbeiten Baustelke beräumt und besenrein

verlassen

4418. Baustelle erneut eingerichtet, 3 Portal Untergrundvorbereitung begonnen, Pos 01.02.0015

4419. Anschleifen des Treppenhausfensters mit Schleifpapier kleine Beschädigungen gespachtelt und beigeschliffen Rohe Holzstellen mit Holzgrund vorgestrichen. Zweimaliges Lackieren des Fensters mit Ventilack. Vordach am Eingang Schleifen der Holzbalken mit Schleifpapier anschließend zweimaliges lasieren der Holzbalken mit einer Holzlasur.

4420. Verschlussene Durchgänge Verspachteln und Streichen

4421. - ergänzten Trockenbau geschliffen. - Fehlende Rauhfaser ergänzt. Material: Sto Eurotrend Grob 0,5 Rollen Kleister 1 Pack Maschinen: Schwingschleifer mit Absaugung 1 Std.

4422. Pos.: 01.01.0020

4423. - Beschädigte CD-Grundprofile ausgewechselt - Unterkonstruktion in gesamten Räumen ausnivelliert, partiell mussten Nonius Oberteile gekürzt werden

4424. Auf Anweisung der Bauleitung haben wir in allen Wohnungen Schadstellen ,Schlitze und Verschmutzungen durch Fremdgewerke beseitigt .In den Bädern nachträglich angearbeitete Fliesen verfugt und gestrichen.(gesamt 26h) Um alle Türen wo es erforderlich war nachträglich Acryl gezogen und gestrichen. Teilweise mit Hinterfüllschnur. (gesamt 6h) Arbeiten wurden an mehreren Tagen ausgeführt.

4425. Bodeabdeckung Wohnraum

4426. Haus I - Wohnungen 1+2+3 - Müll/ Bauschutt anderer Gewerke zusammen geräumt und in die Treppenhäuser gepackt/ vertragen - Flächen zusammen gekehrt und gesäubert, als Vorleistung für die beginnenden Tapezierarbeiten - Kabelschlitz nachträglich verputzt

4427. Alu Abschluss Profile zugeschnitten und fachgerecht mit geeignetem Montagekleber an den GK Abkofferungen im Einfahrt Bereich montiert.

4428. Wandlöcher vom Elektriker und Schlosser mit GK-Platten geschlossen und zugespachtelt.

4429. Entschichten der Fassade, Vorderfront ca 9,0m²

4430. Pos: 01.01.0030 Malerarbeiten

4431. Folgende Leisten wurden ausgeführt Löscher von Elektriker an die Decke wurden zweimal gespachtelt danach geschliffen und gestrichen. Bleistifte Markierung an die Decke Lampen Wurden ausgewertet mit weißer Farbe. an die Bühnenleiter Stelle wurde nach gespachtelt und geschliffen danach gestrichen

4432. Lieferung, Kompletierung und Austausch des defekten Dreifachverriegelnden B-Panikschlosses

4433. Boden: - neue Abschlussschienen an Türen eingespachtelt - Silikonfugen gezogen zwischen Boden und Sockel - Türrahmen mit Silikon abgefugt

4434. - Boden in Technikzentrale im 1.OG um die Lüftungskanäle reinigen, grundieren und anspachteln - anschließend mit Epoxi-Bodensiegel streichen 1 MA á 5 Std. 3 kg Bodensiegel 15 kg Standfeste Spachtelmasse

4435. Nach Abspache mit dem Trockenbauer am 29.4.22 wurden die von ihm gespachtelten Stellen

geschliffen, da diese am benannten Tag noch nicht durchgetrocknet waren und er erst am 5.5.22 Zeit gehabt hätte um diese zu schleifen.

4436. - An und Abfahrt zur Baustelle - Abspermaßnahmen an der Rampe. - Ausbau des Fugenprofils an der Abfahrt durch stemmen. - Entsorgen von Bauschutt sowie das alte Fugenprofil

4437. UG - Ebene -1 Flur 019 div. Kleinflächen an den Kellerwänden verfüllen, spachteln und schleifen

4438. Sämtliche Abdeck- u. Abklebarbeiten um Bauteile zu schützen, nach der Arbeit entfernt. Plattenstöße und Verschraubungen plan gespachtelt und geschliffen. An der Decke bei den Deckenstrahler Beschädigungen plan gespachtelt u. geschliffen. Die Versorgungsrohre angeschliffen, grundiert und lackiert. Durchschlagende Stoffe in der Decke isoliert. Stahlkonstruktion nachlackiert.

4439. Wände alle Schadstellen, Löcher Vertiefungen etc. 2 malig gespachtelt und oberflächenfertig geschliffen

4440. Abkleben und Ausfugen von im Nachgang verbauten Fensterbretter. Inkl. Nachspachteln unterhalb der Simse. Streichen der Spachtelstellen Inkl. Schutzmaßnahmen In Summe waren im o.g. Zeitraum 2 Mitarbeiter insgesamt 30 Stunden beschäftigt, zzgl. Materialkosten

4441. Kleinere Spachelarbeiten an Wandflächen nach Beschädigungen der Oberfläche. Ausbesserungsarbeiten an Wandflächen, Weiss nach Abschluss aller Gewerke. Abkleben und Verfügung der Sockelleisten im EG. Mit Lasurfarbe gestrichenen Fensterbänke nochmals angeschliffen, da sich Holzfasern aufgestellt haben, und nachlasiert. Es wurde von Bauherrenseite her angefragt ob wir die Mustertapete im OG Zimmer anbringen können. Hierfür würden wir am Freitag den 02.07.21 einen Mitarbeiter abstellen, und bitten um Bestätigung bzw. Freigabe. Die gespachtelten Wandflächen werden ebenfalls am Freitag überstrichen. Für die Tapezierarbeiten rechnen mit einem Aufwand von ca. 4-5 Std zzgl. Kleber. Die letzten Malerarbeiten an den gespachtelten Wände liegen ca. in der gleichen Höhe von 4-5 Std inkl. einer Anfahrt.

4442. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: 7. OG Beräumen von herumstehenden Baumaterialien von Fremdgewerken, Reinigen der Doppelbodenkonstruktion von alten Teppichresten sowie Spachtel- und Farbreste.

4443. Haus 6 - Material Transport ca. 2,5 Stunden, Lieferschein ist beigelegt - Unterkonstruktion ausrichten und verstärken - Dachschräge beplanken Baustelle wird ab Montag den 21.11.2022 mit noch einem Mann verstärkt um festgelegte Termine irgendwie zuhalten.

4444. Pos. 01.02.0020

4445. Im Flur und Wohnzimmer, Beschädigungen nach gespachtelt, geschliffen und zwei mal mit Dispersionsfarbe nach gestrichen. Verschmutzungen an den Wänden mit Dispersionsfarbe nach gestrichen.

4446. Anfahrtschaden Decke Einfahrt Süd. Bodenfläche abgedeckt und abgeklebt. Decke geöffnet und zurück gebaut. UK erneuert und befestigt. Siniat GK Kalipalte für Außen angebracht 2 lagig und befestigt, 2 malig gespachtelt, von Fugen und Schraublöchern. Schleifen der Flächen, grundieren mit Tiefgrund und Anstrich der Fläche mit Silikonharzfassadenfarbe im Farbton weiß. Arbeiten fanden an 3 Tagen statt. Inkl. An und Abfahrten

4447. #Winkel ein und aus Bauen # Schadstelle mit Hammer auf gekloppt, mit Haft/Rostschutzmitteln gestrichen #Schadstelle nass in nass Haftbrücke/Mörtel eingebaut #An- und Abfahrtszeit

4448. Lieferung und Montage Staubwand mit Holzlatte und Baufolie ,die Folie Stöße sind mit Klebeband verschlossen

4449. Bodenfläche abgedeckt und abgeklebt. Öffnungen und nicht benötigte Löcher in den Kellerwänden hinterfüllt. Hinterfüllte Löcher verputzt und abgefilzt. nach der Trocknungszeit Stellen grundiert und schlussbeschichtet. Flecken in der Fassade vom Nachbarstadel ausgebessert. Bauteile wie Sockelleisten wie und Bodenflächen abgedeckt und abgeklebt. Flecken in der Fahrzeughalle ausgebessert.

4450. Alte beschädigten GK Rundung Demontiert und den Müll Fachgerecht entsorgt, Beschädigten Unterkonstruktion Repariert, Neu Beplankt ,mit Glasrock X, Abschluss Profil Montiert Verspachtelt und Geschliffen.

4451. - Nachstreichen einzelner Fassadenteile nach Putzausbesserungen an Straßenseite

4452. Fliesensockel abgeklebt. Boden mit Abdeckvlies abgedeckt und mit Kleberband befestigt. Anschließend nach den Malerarbeiten komplette Abdeckung entfernt und entsorgt.

4453. - Liefern + anbringen der Deckenuntersichte + Stirnseite an den Balkonen mit 10 cm Mineralwolle Dämmen, Dübeln - Verputzen der Deckenuntersichten + Stirnseiten

4454. In den Lagerraum befindet Boden Schacht Wurde mehrmals gespachtelt mit standfeste um eine ebene Fläche zu bilden. 4sack Blitzmörtel

4455. EG Spülküche, WC, Dusche und Umkleide Künstler 1 und 2: Anschluss Bodenfliese zur Wand; Abdichtung zur Wand 1 x gespachtelt, da keine Sockelfliesen erwünscht sind.

4456. Nach Grundbeschichtung der Holzflächen sichtbar gewordene Ausblutungen von Holzinhaltsstoffen kationisch isolierend zwischenbeschichtet.

4457. - Kabinett 104. Ausbesserung einer Trockenbaudecke. Diese wurde von einer externen Firma beschädigt und von unserer Seite aus ausgebessert. 2x 3 Std - Umkleide Küche H 024.1 Herstellung eines Aufwendigen Türwechsel im Bereich der Lüftung. Hier musste eine Türöffnung genau unterhalb einer nicht verschiebaren Lüftungsleitung hergestellt werden, inklusive zusätzlichen UA Profilen. 1x 2,5 Std + 0,5 Std Material = 3 Std - Mehraufwand F30 Decke Flurbereich UG. Hier musste eine F30 Decke oberhalb sämtlicher Installationsebenen montiert werden. Als Mehraufwand wird berechnet. 2x 8 Std - OpenSpace. Änderung Türöffnung RC3 Wand. Hier musste aufgrund des Gefälles des Doppelbodens die Türöffnung nach oben gesetzt werden. 2x 3 Std + 1 Stunde Material = 7 Std - OpenSpace WC-Bereich. Hier musste die RC2 Wand nachträglich geöffnet und anschließend wieder geschlossen werden, sodass der Sanitär an ein Rohr in der Außenwand gelangen konnte 1x 2.5 Std + 0,5 Std Material = 3 Std

4458. Türaussparung: Ausbrüche zwei mal vorgeputzt Eckwinkel eingesetzt und zwei mal verspachtelt. Nachträglich gesetzte Deckenfrieze und Trockenbauwände tapeziert und zwei mal gestrichen.

4459. KA BARR 061+064 WC+DUSCHE+UMK, Decke verspachtelt TRH 8 Notausgang Türe Ab deck Arbeiten Betonkontakt grundieren, Leibung mit Haft Putz verspachtelt , TRH 8 fehl Bohrungen vom Elektriker verspachtelt U 135 - 134 Tür Blätter Löcher verspachtelt mit 2 k, spachtelstellen geschliffen und Türblätter grundiert und Lackiert TRH 7 Wasserflecken isoliert wegen der Gebäudereinigung Firma und TRH komplett neu gestrichen zum 2 mal wegen starke Verschmutzungen genau so wie Flur KA 125 alles neu abdecken KA 136 Technik U 136 Löcher verspachtelt Kantine U128.1-U128 Löcher verspachtelt Klebeband Reste entfernt TRH 3 U1-U2 Zwischen Stock Deckenkasten teilweise verspachtelt, geschliffen und 2 mal gestrichen 050 Über denn Elektro Kasten Ausbruch stelle verspachtelt + 2 fehl Bohrungen vom Elektriker verspachtelt Ausführung arbeiten siehe Bild IMG_1.jpg

4460. An-und Abfahrt Arbeit Bereiche mit Maler Abdeck Vlies schützen Verschließen von Wand Elektrodose im 1 OG , Dose demontieren, UK setzen ,Beplankung 2*12,5mm GK Platte Spachteln und Abschleifen Anarbeiten an Decken Spots im EG und 1 OG an der Akustik Decke (Lampen Ausschnitte mit Original Kreis Bohrer hergestellt)

4461. Montieren der OSB Platten im Kniestockbereich Dachgeschoss zum beplanken von GKB

4462. Bestellung: 4710055938 Werk 8 Bau 48 EG Markierungen nach Angabe Layout eingemessen und fixiert.

4463. UG Technikraum - Werkstattraum und Lagerraum Wir haben die alte Leibungen an Fenster und Türen mit mehreren Schichten verputzt.

4464. Demontagearbeiten und Transport zum Container: - Demontage Fliesen im Bereich der Türleibungen - Demontage der GK Verkleidung im Bereich der Fenster im EG und OG1 - Demontage Promatverkleidung im Bereich der Elektronischen Leitungen von EG bis 3OG. - Ausbessern Putz auf Stahlstützen und Anstrich in schwarz - Demontage Stuckleisten - Demontage der Überresten einer Vorsatzschale - Demontage Hohlkehle - Demontage Sockelleisten - Demontage Deckenkoffer - Tapeten im DG sauber einschneiden und ergänzen, Putzschäden überarbeiten

4465. Verwaltung Türe Leibungen abkleben,ausfuge gemacht und gestrichen(außen)-EG1:Maschinenraum Fluor Holdkelle gemacht-UG2:Keller Raum neue Türe angeklebt,gesliffen und dann Lackiert.

4466. -Putz im Flur nachbessern und streichen. -Tapete im Flur nachbessern und streichen. -Silikon von dem Putz entfernen und Flächen sauber nachstreichen -Elektroschlitz auf Putz im Treppenhaus/Flur nachbessern, die Wände von beiden Seiten neu gestrichen -Zwischen neuem und alten Trakt auf EG und 2. OG. Alte Tapeten entfernt, neue tapezieren. 23.02.2022: Josip Prskalo: 8 Stunden 23.02.2022: Ivan Cvitanovic: 8 Stunden 23.02.2022: Zeljko Cvitanovic: 8 Stunden Gesamt: 24 Stunden

4467. Beginn mit den Vorarbeiten: Hauptsächlich Arbeiten die die Abruchfirma nicht mehr bis Ende KW 10 ausführen konnte. Bodenbelag am Sockel entfernen Sowie den losen Putz im Sockelbereich und an Stellen (Fotos) entfernt lose Tapeten entfernt

4468. Montag 18.9 eingangsbereich fensterfront Boden und Regale abgedeckt.Einkaufswagen geschoben und Boden abgedeckt.aufzugsfront Boden abgedeckt und regal.wickelbereich abgedeckt.Foto Bereich Boden und Regale abgedeckt.alle wände fleckgespachtelt und Risse geöffnet und mit binde 2 mal gespachtelt.sauber gemacht. dienstag 19.9 alles neu abgedeckt.Spachtel stellen geschliffen und alle wände 2mal gestrichen.fensterfront und wand bei den Einkaufswagen und Wand im wickelbereich Sockel eingezeichnet und 2 mal mit Latex gestrichen sauber gemacht

4469. Demontagearbeiten laut LV-Positionen 34.01.0010. - 34.01.0030 Demontage von Trennwänden und Teppichbelag. Abtransport von Bauschutt zum Container.

4470. Wohnung Herr Raithel: - Möbel in den Zimmern in die Mitte des Raumes verschoben um an die Wände zukommen. - Nach den Streicharbeiten Möbel wieder an ihren Ort geschoben

4471. In Raum 293 Alte lose Tapete plus Putz entfernt da komplett instabil. wand wieder 2 malig verputzt mit Gewebe. Raufasertapete neu Tapeziert Möbel verräumen Bilder abgehängt und wieder aufgehängt

4472. - Treppenhaus auf Risse überprüft, - kleinere Risse V-förmig geöffnet, - gesäubert und mit einem plastoelastischen Füllstoff hinterlegt, - größere Risse geöffnet, - geweitet und den abfallenden Schutt entsorgt, - freigelegte Stellen mit Tiefgrund gebunden, - einen kunstharzvergüteten Gipsspachtel aufgetragen, - Gewebe eingebettet, - an Bestand angearbeitet, - Spachtelstellen grundiert, - Flächen deckend gestrichen, - inkl. notwendiger Schmutzmaßnahmen je Abschnitt und Arbeiten Hinweis: Zwischen Begehung (November) und Ausführung (April) haben sich weitere Risse gebildet.

4473. Ausbesserungsarbeiten in der gesamten Fläche

4474. angrenzendes Dachblech mit einem Goldband linear geschützt, sodass das Blech angearbeitet und der Zwischenraum hinter dem Blech mit dem Anstrichsystem versehen werden kann. Nach der Beendigung wieder entfernt und fachgerecht entsorgt.

4475. 10,Jan,24 Material von Lager abgeholt, Ausgetauscht und zugelegt Metall Decken Kassetten im EG Büro Bereich, Müll aufgeräumt und Entsorgt. 1 Mann 1 Std. inklusiv hin und Rückfahrt.

4476. Ausgeführte Arbeiten: - Abdecken und abkleben Bodenfläche sowie der zu schützenden Möbel und des WC's mit Tesa, Folie und Malerabdeckvlies. - Demontage der beschädigten Deckenteile, entfernen und entsorgen von losem und nicht haftendem Putz - Grobes Füllen der Schadstelle mit HP100 - Zweimaliges Spachteln und schleifen der Schadstelle mit einem zementgebundenen Feinspachtel. Angleichen der Fläche zum Altbestand. - Zweimaliges Streichen, sowie angleichen der Fläche zum Altbestand. - Entfernen und entsorgen des Abdeckmaterials - Mehrmalige An- und Abfahrt aufgrund der Trocknungszeiten

4477. Boden abdecken , Abkleben , 2mal Streichen, Klebebänder entfernen, Abdeckmaterial entfernen und entsorgen

4478. Spachteln und Schleifen von Fehlstellen am Gipsputz im Erdgeschoss (Eingangsbereich).

4479. Vorhandene Fugen im Bereich zwischen den Säulen wurden mittels 2K-Rissharz verharzt und mit Quarzsand abgestreut. 14,50 m + 12,40 m + 20,20 m + 20,20 m + 20,20 m + 21,80 m + 22,80 m + 11,70 m + 22,50 m + 21,00 m = 187,30 m

4480. Auf Anweisung von dem Bauleiter Herrn Bergemann als Vertretung von Tedi entfernten wir die Außenbeleuchtung im Bereich des Tedi Marktes. Lampen wurden bis auf die in der Wand eingelassenen Bolzen entfernt und sauber an geeigneter Stelle aufgestapelt

4481. Im Beide TRH haben wir gekennzeichnete von Herr Alexander Kriwing oder Elektriker selbst Lehre Steckdosen und teilweise Steckdosen mit elektro Kabel zu gespachtelt mehrere mall's. Steckdosen 6,5x6,5x6,5 die haben wir mehr mall's auf jede Etage. Und zu gemauerte Wand stehlen mehrere malls zuspachteln. Sehe Beispiel Bilder.

4482. In der Küche rechts neben der türzarge fließen abgestemmt und über den fließen Styropor entfernt (Styropor diente als auffütterung die Wand den fließen anzupassen)

4483. Löcher an Wänden und Decken zweimal verspachtelt. Verschmutzungen mit Isolierfarbe vorgestrichen. Möbel und Einrichtungsgegenstände auf die Seite gestellt.

4484. Putz+streichen+Zimmer

4485. Innenausbau EG und OG Malerarbeiten nach Anweisung vom Herrn Krause Decken isolieren und mit Tapete kleben. Wände grundieren + Anstrich. Türen lackieren usw. Std Aufstellung. KW 41 Josef Preuth 10.10.2023. 8,5 Std Sedat Fera 11.10.2023. 8,5 Std Drilan Mehmeti 11.10.2023. 8,5 Std Josef Preuth 12.10.2023. 8,5 Std Sedat Fera 12.10.2023. 8,5 Std Drilan Mehmeti 12.10.2023. 8,5 Std Josef Preuth 13.10.2023. 8,5 Std Sedat Fera 13.10.2023. 8,5 Std KW 42 Josef Preuth 16.10.2023. 8 Std Josef Preuth 17.10.2023. 8 Std Josef Preuth 18.10.2023. 8 Std Florian Krämer 18.10.2023. 8 Std Josef Preuth 19.10.2023. 8 Std Florian Krämer 19.10.2023. 8 Std Josef Preuth 20.10.2023. 8 Std KW43 Josef Preuth 23.10.2023. 8 Std Josef Preuth 24.10.2023. 8 Std Josef Preuth 25.10.2023. 8 Std Josef Preuth 26.10.2023. 8 Std Stefan Reich 26.10.2023. 8 Std Josef Preuth 27.10.2023. 8 Std Stefan Reich 27.10.2023. 8 Std Josef Preuth 28.10.2023. 8 Std KW 44 Josef Preuth 30.10.2023. 8 Std Josef Preuth 31.10.2023. 8 Std Josef Preuth 02.10.2023. 8 Std Josef Preuth 03.10.2023. 8 Std

4486. Fenster& Türen schleifen mit 120p Fenster& Türen mehrmals lasieren Giebelbretter schleifen mit 100p Giebelbretter mit Fungizide behandeln Diverse Bereiche Eingangstüre/Garage verputzt

und angeglichen

4487. Fensterstürze im Bereich Küche mit Wedibauplatte in das Fliesenrastermaß bringen . Türsturz Kühlzelle mit Wedibauplatte ausgleichen . Material : Wedi 6 mm . 2,85 m x 0,35 m , 1,95 m x 0,30m , 2,50 m x 0,30m . Wedibauplatte 20 mm . 1,18 m x 0,38 m . 1 Sack S 1 Kleber 25 kg .

4488. - Pos.1 um nachträglich eingebaute Tür angeputzt, verwaschen, grundiert, Acryl gezogen und gestrichen 3,0 h - Pos.2 an Türen Sockelleisten angebracht, Heizkörperlöcher geschlossen 1,0 h

4489. Das Hotelzimmer Nr. 145 wurde vollständig abgeklebt und abgedeckt. Einige Stellen wurden nachgespachtelt und geschliffen. Anschließend wurden die Wände vollflächig gestrichen.

4490. Keller Tischtennis Raum : Türelement und Wand Bearbeitet Tür Li./Re. Ausbrüche durchgekratzt, Eckschutz eingeputzt nach Trocknung nachgespachtelt. Zum Türelement abgeklebt und mit Acryl versiegelt und gestrichen in Teilbereiche mit Weiß. Decke Wasserschaden durchgekratzt mehrfach Isoliert gespachtelt und Weiß gestrichen. Wandstück lose Farbe großflächig entfernt 2x gespachtelt, geschliffen und gestrichen.

4491. Nach Rücksprache mit Herrn Lindner: Bereich Nordost: Schließen von größeren Löchern und Fehlstellen nach den Spachtelarbeiten, die durch Fremdgewerke verursacht wurden: 1.) Deckenloch im Bereich des Rauchmelders Raum 006/121: Multigrund auf Armierungsstahl aufbringen, vorverfüllen mit Zementmörtel, Verputzen mit Haftputz. 2.) Deckenloch im Flurbereich 006/001 an Trockenbau-Deckenfeld mit Haftputz mehrfach auffüllen 3.) Wandloch in Zimmer 006/165 in Massivwand: GKB Platte zuschneiden, einkleben und mit Haftputz mehrfach verfüllen. Bereich Nordost Flur 006/001: Es wurde ein Trockenbau-Deckenfeld versetzt - Fehlstelle Spachtelung an Deckenfeld großflächig mit tiefen Dübellöchern: Dübellöcher mit Haftputz vorverfüllen, spachteln flächig mit Reno M Spritzspachtel mehrfach. Sämtliche Fehlstellen schleifen. Mehrfach nachverspachteln und finish-schleifen.

4492. VA Schubladen in Küchenzeile demontieren Schimmel desinfizieren TRO 1X GB 1X LE 1X PUMPE1X SZ: 24681 KW/H

4493. Nach Grundierte Wandflächen wurden Beschädigungen Ausgebessert um die schlussanstrich durchzuführen. Löcher wie Beschädigungen, Löcher, Fehlende Putzstellen wurden 2 mal gespachtelt ,Geschliffen und die stellen wurden nochmal Vorgrundiert bevor den schlussanstrich aufgetragen wurde. die Arbeiten wurden Durchgeführt in 2 tagen Mittwoch und den Donnerstag

4494. Ausbesserungsarbeiten in den Wohnungen im Obergeschoß Verschmutzungen und Beschädigungen an den Wänden durch Nachfolgende Gewerke wie Bodenleger, Metallbauer und Schreiner ausgebessert.

4495. Raufasertapete teils abgerissen, GK Wände auf Q2 verspachtelt inkl. Rissband. Verspachtelte Wände mit Raufaser tapeziert und nach Trocknung deckend weiß gestrichen. Ausbesserungsarbeiten an sämtlichen Wandflächen durch Fremdgewerke. Diverse Versiegelungsabrietten oberhalb der Sockelleisten.

4496. Verlängerung von Bestand Verkofferung im UG Montage UK , Beplankung mit GK Platten 2-seitig Kantenschutz setzen, Spachtel arbeiten Verkleidung von Wand Durchbruch mit 1-lage GK Platten im UG Verschließen von Beton Aussparung im 1 OG WC mit 20mm GKF Platten 2-lagig und im EG

4497. Im Gebäude W30.1 Achse 1 im Bereich des Estrich Schadhafte Profil und Putz entfernt . Neu verputzt und Q2 Oberfläche erstellt Im Gebäude W33 beschädigte Abschlussprofile entfernt ,anschliessend neue Profile gesetzt

4498. - BA 3 | Abdeck- und Abklebearbeiten entfernt und entsorgt nach Fertigstellung der Arbeiten an Fenstern, Einrichtungsgegenständen und angrenzenden Bauteilen. - BA 4 | Abdeck- und Abklebearbeiten

an Fenstern, Einrichtungsgegenständen und angrenzenden Bauteilen für nachfolgende Spachtel,- Tapezier,- und Anstricharbeiten. 14.11.: 8,5h + 4,5h | 17.11.: 8,5h | 18.11.: 3,5h - Dübellöcher und Wandausbrüche nach dem Entfernen der Tapeten mit geeignetem Haftputz vor Spachtelarbeiten grob verschlossen und beigeputzt | 18.11.: 3,5h - Teilweise Gewebestreifen über Risse an Wandflächen eingespachtelt | 2,5 h - Flecken und durchschlagende Stoffe mit Isolierfarbe vorbehandelt | 1,5 h - defekte Acrylverfugungen ausgeschnitten, entfernt und entsorgt | 2,0 h

4499. Bestellung 309143435 An und Abfahrt An und Abfahrtpauschale für 2 Mitarbeiter Bodenflächen mit Abdeckvlies schützen. Nach Beendigung der Arbeiten wiederaufnehmen und Fachgerecht entsorgen. Alle nicht zu beschichtenden Gegenstände mit Folie und Klebeband schützen. ca. 6,000 m² 29,95 € 179,70 Wandflächen vollflächig überspachteln und schleifen. Wand und Deckenflächen mit einem Tiefengrund grundieren. Tapetenhaftgrund streichen für eine nachträgliche Verklebung von Tapeten. Kettelleiste im Bereich der zu Spachtelnde Wandfläche entfernen. Neue Kettelleiste ca. 6cm im möglichst ähnlichen Belag Ketteln lassen und wieder anbringen. Kleinere Macken und Löcher spachteln und schleifen bis maximal 10% der Fläche. Zweifacher Anstrich der Wand und Deckenflächen mit einer Dispersionsfarbe im Farbton weiß. Facharbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten, verrücken von Mobiliar. Wandvorsatzschalen doppelt beplankt Q2 gespachtel bauen.

4500. Boden und Randbereiche abgedeckt und abgeklebt. Nach Beendigung der Arbeiten, Abdeckungen entfernt und entsorgt. Dübellöcher geschlossen, Wände partiell nach-gestrichen Decke im Blauton gestrichen 2 Podest im Blauton gestrichen inkl. An.- und Abfahrt, Kleinmaterial

4501. DB Schenker Essen; in der 7 Etage Malerarbeiten ausgeführt, (Wände ausbessern), Flur, Studio, Maske (Raum) Und Teppichfliese getauscht und Fußleisten angebracht Fabrice Mundt: 11.15Uhr - 13.15 Uhr 2 Std

4502. Steckdosen -Steckdosenleerdose montieren und Steckdosen neu einsetzen -Sockelleisten kürzen und neu montieren -Unterkonstruktion für Rolladen neu setzen

4503. Fenstelaibungen im EG,1 OG und 2 OG. Fliesensoiegel und Fenster abgeklebt und Ausbrüche an laibungen 2 mal verspachtelt.danach wurde geschliffen und die fensterlaibungen Tapeziert.

4504. Hierfür das Demontieren der alten Schließer und Scherenschließer , Einstellen der neuen Öffner auf die Bestandtüren

4505. Ausbesserungsarbeiten (1.OG) - Schließen der Fuge im Flur Decken Bereich - Fachwerk (doppeltes verfugen)

4506. Kantine -Abdekarbeiten -Fleckspachtelung -Wände Gestrichen -Türzargen und Türblätter abgeschliffen anschließend lackiert -Sockel gestrichen Baustelle gereinigt und geräumt

4507. Treppenhaus innen: Zu schützende Randbereiche mittels Abdeckvlies, Folie und Klebebänder abgedeckt. An sämtlichen neu eingebauten Fenstern, Fensterleibungen Bauschaum abgeschnitten Beschädigte Wandflächen mit Putz ausgebessert und Struktur an Bestand angepasst. Flächen im Farbton wie Bestand mit Dispersionsfarbe ausgebessert. Sämtliches Abdeckmaterial wieder entfernt und fachgerecht entsorgt.

4508. -Spachtelarbeiten in Treppenhaus und Bädern mit Füllspachtelmasse -Füllem mit Gipsspachtelmasse unter Fensterbänken im Keller -Glasgewebe ausbessern im Keller -Verspachteln und Verfugen unter und neben Fensterbank im Rezeptionsbereich

4509. Nach Absprache mit der Bauleitung wurden folgende Arbeiten ausgeführt: -Verspachtelung von Kabelschlitzen und groben Beschädigungen, welche mehrmals gespachtelt werden mussten (1MA =5h) -zudem Endstand bei zugestellten Wandflächen ein zeitlicher Mehraufwand, dies wurde bereits per Mail

und telefonisch mit Herrn Mösges genau erläutert und besprochen insgesamt 10 h

4510. Türlaibungen der neuen Fluchttüren, abgedeckt, abgeklebt, zwei mal vor gespachtelt, geschliffen, grundiert, tapeziert und gestrichen. Gipskartonkoffer an den Decken in beiden Klassenzimmern tapeziert und gestrichen.

4511. Abkleben der Tropfkanten, sowie der Fassade. Roststellen vom Bewährungsstahl leicht weg geschliffen und die betroffenen Stellen mit einer Isolierung isoliert. Zwei Anstriche der Balkonuntersichten mit einer Rheinacrylat Fassadenfarbe. Abklebung entfernt und entsorgt.

4512. Haus 3 Whg 1-12 Ausbesserung Arbeit

4513. - Nadelfilz auf gesamte Flurlänge mit Lineal gerade abschneiden - mit standfester Spachtelmasse Höhenunterschiede zwischen ehem. Flur und Bestand anüassen - Passgenaues Anarbeiten des neuen Belages and den Bestand. 2 MA á 3,5 Std.

4514. Neue GK Wände gespachtelt Neue GK Wände geschliffen Neue GK Wände gestrichen Bestandswände wie Vor Ort festgelegt gestrichen Säule gestrichen Teppichfliesen entfernt, Löcher im Boden geschlossen Teppichfliesen Bauseits neu verlegt Kettelleiste montiert

4515. Küchenwand abdecken, Tapete entfernen und neu Tapezieren. Entfernen und entsorgen des Abdeckmateriales.

4516. -Verspachteln von kabledurchführungen - Umbauen von brandschutzklappen - schließen von Wand Öffnung und spachteln - Demontage der Folienwand und Müll Entsorgung -Erstellen der unterkonstruktion - Demontage von kabelschellen und Heizkörper Befestigungen

4517. Stahlträger an der Dachschrägen und im Firstbereich mit Mineralwolle verkleidet. Mineralwolle zugeschnitten und um den Stahlträger herum in Spalte und Öffnungen reingestopft. Im Bodenbereich an den Stahlträger eine XPS Platte zugeschnitten und befestigt, mit Dampfsperrfolie fachtechnisch verkleidet.

4518. - Material richten - Boden abdecken und Abkleben Küche : - Untergrund geprüft - Wand Tapezieren - Acryl gezogen - Wand Gestrichen - Alte Fliesen von Kleber säubern - Wand grundieren - Fliesen zuschneiden - Wand verfliesen -verfugen, Silikon erneuern Schlafzimmer: - Wasserflecken isoliert - angrenzende Wände abgeklebt - Wand gestrichen - Baustelle gesäubert und gereinigt - Werkzeug gereinigt - Müll entsorgt

4519. Betrifft 3OG Ausbesserungsarbeiten Wandflächen ausbessern nachträgliche Löcher schließen, Türen ausbessern, Türblätter ausbessern Heizkörper grob ausbessern

4520. - die Fermacellwände unter den Treppen in Wohnung 1 u. 3 geschliffen, grundiert, Malervlies tapeziert und Acryl gezogen

4521. Wochenendzuschlag

4522. 05.01.2022 >Wohnung Nr. 2 Bad-Decke grobe Ausbrüche vorgespachtelt anschließend feingespachtelt und geschliffen. >Wohnung Nr. 7 Gesamten Abdeckungen aus der Wohnung entfernt 10.01.2022 >Wohnung Nr. 8 Bad-Decke grobe Ausbrüche vorgespachtelt anschließend feingespachtelt und geschliffen. >Wohnung Nr. 1 Bad-Decke grobe Ausbrüche vorgespachtelt anschließend feingespachtelt und geschliffen. Fensterwand im Bad 2-malig verspachtelt anschließend geschliffen 11.01.2022 >Wohnung Nr. 2 Wohnzimmerdecke neu geschlitzte Leitungen 2malig verspachtelt anschließend geschliffen 12.01.2022 >Wohnung Nr. 4 Mehraufwand für die vorgezogenen Arbeiten tapezieren des Küchenbereiches. >Wohnung Nr. 1,2,4,8 Kleberückstände an Fliesenabschluss entfernt >Wohnung Nr. 9 Eckschienen gesetzt und eingespachtelt anschließend

geschliffen 13.01.2022 >Wohnung Nr.10 Schlitz bei Küche mit PU-Schaum grob geschlossen
14.01.2022 >Wohnung Nr.10 Schlitz bei Küche verspachtelt

4523. Ausbesserungsarbeiten an Wänden Aufgrund von Verschmutzungen inklusive Schützen des Bodens an den einzelnen Stellen

4524. Anstrich rosane wand inkl. Aller Vorbereitungen wie freiräumen abkleben schützen Bodenfläche etc

4525. Kellerräume: - Deckenlampen entfernt um Räumarbeiten für Kellerdeckendämmung.

4526. Wie vor Ort mit Herr Gerstenmeier besprochen wurden folgende zusätzlichen Arbeiten ausgeführt:
- Nachträglich bearbeitete Lochdecken vom Trockenbauer ausgebessert. - Ausbrüche um Steckdosen ergänzt und überstrichen. - Nachträgliche verputzarbeiten an bereits fertig gestellte Wandflächen grundiert und gestrichen - Löcher im Kellerflur verspachtelt,grundiert und gestrichen

4527. Zusatzarbeiten nach Absprache mit Bauleitung: - Fugen der neuen Wände, gestellt vom Ladenbau, mit 2-komponentiger Spachtelmasse 2x spachteln und schleifen. - Neue Wände mit einem geeigneten PU Lack im Farbton NCS S1500-N seidenmatt deckend lackieren - Bestandswände mit geeigneten Abdeckmaterialien schützen - Insgesamt wurden so drei Elementwände bearbeitet

4528. Demontage der Bestands Trockenbauwände (F90) im 2OG. Die Trockenbauwände mussten demontiert werden da diese nicht nach Herstellerangaben montiert wurden. Bauschutt über die Baustelle zu unserem Transporter transportiert. Bauschutt zu uns auf den Weinstetterhof transportiert und fachgerecht entsorgt.

4529. Sämtliche Schutzmaßnahmen. Efeu abflammt und mittels einer Drahtbürste entfernt. Durchschlagende Inhaltsstoffe mit einer Isolierfarbe vorbehandelt. Beschädigungen und Macken mit Putz ausgebessert.

4530. Der Aufzug und vor dem Aufzug auf jede Etage staubgesaugt

4531. Bereich: UG Küche 01. Mehrmals Abdeckung des Boden. 02. Abbauen der GKB Decken mit inclusive der unterkonstruktion. 03. Abbauen der Vorsatzschale. 04. Abbauen der Wand (Fliesen, 2x Gips) mit inclusive einpacken der Glaswolle. 05. Abbauen des Koffer im Eingangsbereich der Cafeteria. 06. Herstellung der Öffnung an der TB-Wand für die Besichtigung des Schimmels. 07. Abgebautes Material nach draußen entsorgt.

4532. R26 Demontierte Rasterdeckenplatten wieder in die Rasterdecke montiert. Metallplatten glatt zugeschnitten und in die Lampenöffnung montiert.

4533. Nach Absprache mit der Bauleitung wurden folgende Arbeiten ausgeführt: - Tapete/ Gewebe im Kundenbereich an den Betonstützen entfernt 2h - Betonstützen gespachtelt und geschliffen (4h) - zeitlicher Mehraufwand für das Bekleben von Kleinstflächen mit Malervlies (3h) - zeitlicher Mehraufwand für das nachträgliche Bekleben von Wandflächen mit Malervlies aufgrund des Wasserschadens im unteren Bereich (2h) - setzen von Eckschienen, Spachteln und Schleifen und Anarbeitung an die Tür im Zwischenflur (9h)

4534. Auf besonderen Wunsch der BL wurden die Zargen 6x im Bereich Schleusen 1.OG von uns malerseitig nachgearbeitet. (Mangel WFK ,hier waren die Silikonfugen an den Zargen zum Anschluss zum Boden abrissgefährdet und wurden bemängelt). Hier erfolgte: Herausschneiden der Silikonfugen, ankleben Boden, 2-K Spachtelung, Zwischenschliff, Kleband entfernen, säubern, neu ankleben, Feinspachtelung, schleifen, Abklebungen entfernen, säubern, Abkleben, grundieren der Spachtelstellen, Lackieren Zarge in Teilbereichen, Gummieinbau. Das einbringen einer neuen Silikonfuge erfolgt durch die FA.WFK selbst.

4535. Erschwerniszulage für Die Arbeiten in den Kellerräumen Haus 2.1 und 2.2 -Abkleben mit Klebeband und entfernen und entsorgen -Beschneidearbeiten am Fußboden

4536. Da in den Bereichen Lidl Decke als auch in der Apotheke vor Beginn unsere Malerarbeiten sämtliche Sprinklerköpfe, Steckdosen, Brandmelder und ähnliches bereits montiert war mussten diese von uns nachträglich geschützt (angeklebt) werden.

4537. In Verkaufsbereich zwischen GK und Fliesen mit Silikon abgedichtet wegen Geruch Übertragung

4538. Oberfläche grundbeschichten. Aufbringen der Grundbeschichtung auf Basis Epoxidharz-Zinkphosphat, 2 komponentig. Oberfläche Deckbeschichtung. Aufbringen einer UV-stabilen Beschichtung als Deckbeschichtung auf Stahlteile mittels 2-komponentigem Polyurethanharz. Farbton: Bestand. Auftragen erfolgt mit Pinsel und Walze.

4539. DG, E9, Wohnen/Essen/Schlafen, Abst.: Remontage der GK-Beplankung an der Decke nach den Installationen der Rohrleitungen.

4540. Das Geländer im Raum 003 schleifen, abkleben, grundieren, erneut schleifen und schlussbeschichten.(3h) Die Holzverkleidungen für die Lampen in den Räumen 001-003 schleifen, grundieren, erneut schleifen und schlussbeschichten.(4h)

4541. Demontage von Metallwinkel und Trockenbauprofilen im Bereich der Deckenflächen in der Kundenhalle. Inklusiv Beseitigung des anfallenden Mülls . Auf Anweisung der örtlichen Bauleitung.

4542. - Materialtransport zur Arbeitsstätte - Abklebearbeiten in allen zu bearbeitenden Bereichen (Böden, Fliesen, Fenster,...) Abgeklebt wurden alle Bäder, die Küche 3.14 und vor der Küche beim Eingang des 4. Stock - Raum 3.15: Wand nach Fliesenentfernung zweimal gespachtelt, dazwischen geschliffen. - Raum 3.16: An der Decke den darauf verklebten PVC-Boden entfernt, den darunterliegenden Schimmel behandelt und anschließend zweimal gespachtelt, dazwischen geschliffen. - Raum 3.17: An der Decke den Schimmel behandelt, lose alte Farbe entfernt, Fehlstellen zweimal verspachtelt und zweimal gestrichen, Ausfugarbeiten Anschluss Decke - Wand - Raum 3.18: Decke zweimal gestrichen, Ausfugarbeiten Anschluss Decke - Wand - Raum 4.16: Losen und schadhaften Putz an der Decke entfernt, neu verputzt - Raum 4.17: Losen und schadhaften Putz an der Decke entfernt, neu verputzt - Raum 4.18: Losen und schadhaften Putz an der Decke entfernt, neu verputzt

4543. Abdekarbeiten Voranstrich Wand am eingang 2 anstrich in weis An und abfahrtzeit

4544. Wie besprochen haben wir die dicken Fugen an den Fenstern in den Räumen die wir gestrichen haben abgeklebt und mit füllschnurr gefüllt. Danach haben wir die Fugen mit hybriddichtstoff sauber verfugt und geglättet. Anschließend haben wir die Klebebänder entfernt.

4545. bereits demontierte Metallkassetten Decke wieder einbauen. Die Bauseitige Holzpanelle auf Gipskartonwand einbringen. - siehe Foto

4546. Wände mit Latexfarbe streichen

4547. Säulen im Foyer im Bereich der neu eingebauten Rolltore ,Strukturputz aufgetragen und abgerollt. Inklusiv aller notwendigen Abdekarbeiten.

4548. Restlich vorhandene Wohnungen = Liefern, aufbringen und Strukturieren von Oberputz. Bereits mit Oberputz versehene Wohnungen = Liefern und aufbringen der Flexyl Spachtelung.

4549. Aufnehmen von Pflaster Einschneiden von Beton, Einschneiden Von Borden, Verlegen Leerrohr nach Vorgabe Bauleitung, Verschließen des Kanals mit Anschließendem Pflastern, inkl. Absperrungen

4550. Wie mit dem zuständigen Bauleiter Herrn Steindl wurde vereinbart, dass in o.g. Räumlichkeiten die Halfterschienen, sowie die Löcher der Montagehaken geschlossen werden. In der angegebenen Zeit sind sogenannte Rüstzeiten enthalten. Bei den angefügten Bildern handelt es sich um Beispiele. Dies berufen sich auf die Etagen P2 - P4.

4551. e

4552. Rückbau der Trockenbauwand R Nr. TE 0.24a _ Abau der einsietigen 2 lagigen GK Beplangung 10.66 qm und endsorgen -ausbau der Profile und seitlich Lagern -Decken und Bodenprofil abbauen und endsorgen. Neubau der Wand wird nochmals abgerechnet laut Aufmass Wandstärke wird noch festgelegt

4553. Heizkörper schleifen abdecken und Lackieren

4554. Im Kellerbereich wurde die Paneeldecke zurückgebaut und eingelagert

4555. EG: - Teile der gespachtelten Betonwände und Unterzügen (Aufgrund Wasserschaden erneut gespachtelt) grundiert

4556. Abriss, der alten Mineralolle, um Stahlträger in UG. Die Wolle wurde in Big Packs luftdicht eingepackt und fachgerecht entsorgt. Die Entsorgungskosten betragen 595,00 Euro.

4557. Nachträgliches ausbauen von Bodenfliesen und ersetzen durch Betonwerksteinfliesen

4558. Altes Heizungsrohr entfernt.Löcher mit Pu Schaum geschlossen, Rigipsplatte montiert und gespachtelt

4559. Schichtleitung Flurbereich: Pos. 03.01.0010 Wasserschäden beheben Oberlicht Betreffende Bereiche umliegend abdecken und angrenzende Bauteile schützen. Lose nicht haftende Farbe abkratzen und tiefere Beschädigungen nachspachteln und Schutt entsorgen.Bestehende Sporen abtragen. Betroffene Decken-Wandbereiche zweifach mit Isolierfarbe Fakolith 10 streichen. Es wird das Oberlicht und der angrenzende Deckenbereich Isoliert.

4560. Lochdecken geschliffen.

4561. Risse an Wänden aufgekratzt und gespachtelt Struktur mit Latexplastik ergänzt Flecken isoliert

4562. - öffnen der GK- Decke zur Montage von Revi- Klappen - Abdeckarbeiten, schützen von Bauteilen - Rauchmelder abdecken- schützen - GK- Aluminiumprofile flexen, anpassen um die Öffnung der zu montierenden Revi- Klappen zu gewährleisten - Fliesen entfernen, Untergrund herstellen- sanieren, Fliesen einpassen, zuschneiden, verkleben Diego Muzzi 20:30 - 4:30 Uhr Zoran Zdjelarić 20:30 - 4:30 Uhr Jens Hammer 19:00 - 22:30 Uhr

4563. 1. Abplatzung von der Holzleiste entfernt: Alle beschädigten Bereiche der Holzleiste wurden fachgerecht entfernt. 2. Roststellen an der Decke grundiert: Roststellen an Ihrer Decke wurden sorgfältig behandelt und mit einer hochwertigen Grundierung versehen, um weiteren Rostbefall zu verhindern. 3. Fliesen komplett mit Folie geschützt: Um Ihre Fliesen während der Arbeiten zu schützen, haben wir sie vollständig mit hochwertiger Folie abgedeckt, um Beschädigungen zu vermeiden. 4. Aufräumarbeiten und Entsorgung: Nach Abschluss der Arbeiten haben wir sämtliche Baustellenmaterialien und Abfälle ordnungsgemäß entsorgt und die Baustelle sauber hinterlassen. 5. Fugen an der Decke mit Beton Kontakt grundiert: Die Fugen an Ihrer Decke wurden mit einer speziellen Beton-Kontakt-Grundierung vorbehandelt, um optimale Haftung für nachfolgende Arbeiten zu gewährleisten.

4564. Schaufenster Decke stark getönt zweimal in Blau gestrichen. Abdeckungen entfernt und

aufräumarbeiten

4565. Nachträgliches Nacharbeiten der bereits fertiggestellten Wandflächen, entstanden durch nachträgliches Ausschäumen und vermörteln diverser Zargen

4566. - Durchgänge in Hallen aufgezogen und Verfilzt - Betondecke geschliffen

4567. in den Wohneinheiten wo nachträglich die Duschwände neu verputzt worden sind ist uns ein Mehraufwand entstanden da wir erneut die Bäder abkleben und schützen mussten. Um die Wände zu streichen zu können.

4568. Boden und Gegenstände abgedeckt und abgeklebt, beigeputzte Stellen geschliffen, grundiert und angelegt. Baustelle aufgeräumt, Baumüll entfernt und entsorgt.

4569. Abdecken der Bodenflächen an den zu bearbeitenden Sockelflächen an den wie mit Herrn Müller vom Tiefbauamt besprochenen Sockelflächen. Beiputzen der Sockelflächen, anbringen von Gewebearmierung und Oberputz sowie nach ausreichender Trocknung streichen der bearbeiteten Sockelflächen mit Sockelfarbe im Farbton der jeweiligen Gebäude. Diese Arbeiten wurden wie folgt ausgeführt: 14.03.2024 1 MA 8,5 Std. 15.03.2024 1 MA 8,5 Std. 18.03.2024 1 MA 8,5 Std. 19.03.2024 1 MA 8,5 Std. 20.03.2024 1 MA 8,5 Std. 18.04.2024 1 MA 5,5 Std. 16.04.2024 1 MA 6,0 Std. 23.04.2024 1 MA 3,0 Std Gesamt Stunden:57Std. Stundensatz 64,50 € +30 % Materialanteil

4570. Die beplankte Trennwand öffnen, Holztraversen einbauen, um die Schiebetür zu befestigen, und anschließend die Wand wieder verschließen.

4571. Malerarbeiten Gartenmauer: - Gartenmauer gereinigt, Beschädigungen an Putzoberfläche ausgebessert. - Gartenmauer grundiert und mit Silikonharzfarbe im Farbton nach Angabe deckend gestrichen. Tor Einfahrt zur Garage: - Stahlrahmen und Füllung Eisentor gründlich gereinigt, geschliffen und mit Dickschichtlackfarbe im Farbton nach Angabe deckend lackiert.

4572. Allgemeine Ausbesserungsarbeiten sowie Nacharbeiten im Rewemarkt wie dauerelastische Verfübung Säule Anschluss Decke und nachstreichen der Säulen Putzwände: allgemeine Ausbesserungsarbeiten nach Putzereinsatz welcher unterhalb Kabeltrassen Schienen montiert hat, Abkratzen Restputz, Grundieren und Streiche 8 Stück Löcher oberhalb Kabeltrasse welche von Gewerk Elektrik entstanden sind, verspachtelt und nachgestrichen Brandschutzkoffer über Kabeltrassen gestrichen Personalraum 1. OG nachstreichen Deckenfläche über Eltkasten wo TB neu verplankt hat Nachstreichen von Kleinflächen TB (DF) welche nachträglich von TB fertig gestellt wurden sind

4573. Decken ausbessern , alle Löcher und Abplatzungen von einbohren spachteln und schleifen dann die vorgestrichen und und Endanstrich Bleistift und Zeichnung von anderen Gewerken 2x streichen . 10.06.2024 Maher Tamo 9 std Abdul Hamid Azizi 9 Jan Ole Oertel 9 std Ferhad Hussein 6 11.06.2024 ferhad Hussein 9 std Maher Tamo 9 std Abdul Hamid Azizi 8,5 std Jan Ole Oertel 9 std Fifan Ahmed 5 std Jeger Koleko 9 std 12.06.2024 Ferhad Hussein 9 std Maher Tamo 9 std Fifan Ahmed 9 std 13.06.2024 Maher Tamo 9 std jan Ole Oertel 9 std Fifan Ahmed 9 std Jeger Koleko 9 std 14.06.2024 Maher Tamo 5,5 std Abdul Hamid Azizi 1,5 std Jan Ole Oertel 5,5 std Fifan Ahmed 5,5 std Jeger Koleko 1,5 std

4574. gem. nach Absprache mit Herr Marco Hoff; Einzeichnung Wegweiser; streichen der Wände etc.

4575. 01.06.2023: 2 Stunden 02.06.2023: 8 Stunden Baustelle angefahren und Material besorgt. Abgeklebt abgedeckt, loses Stuckelement demontiert. Es war viel Schutt und Backsteine hinter diesem Stuckelement. (Bilder verfügbar) Seitenteil welches verklebt wird angeraut und mit Putzfestiger gestrichen. Stuckelement für Bohrungen vorbereitet. Stuckelement verklebt verübelt verschraubt. Anschlüsse an vorhandenen Struck vorgezogen und verfugt Mehrfach Ausgleich und Spachtelung und Finish. Saubergemacht, Baustelle geräumt und Müll entsorgt.

4576. Esszimmerwandfläche nicht haftenden Innenputz komplett abgetragen und entsorgt. Putzgrundierung aufgebracht. Wandfläche neu verputzt, grundiert. Inkl. Gewebeeinlage Feinspachtelung in LV Position!

4577. Brandschutzwand - Unterkonstruktion aus Material wie mit Statiker besprochen, hergestellt. QH 100x3mm Flanschplatten, Bolzenanker. Schweißarbeiten, Eckverbindungen, Längsverbindungen, Zuschnitt der Rohre Anbindung an Betonunterzug

4578. Neubau Sämtliche Betonstützen alte Klebeband Reste entfernen

4579. Nach nun erfolgtem Einbau und einputzen der Fensterbank sowie schließen des Gibskartonkoffers konnte von uns die Fensterwand nachträglich malerseitig fertiggestellt werden.

4580. Lauf-, Wege- und Rüstzeiten anschleifen der zu spachtelnden Fläche an der Dachluke schützen der umliegenden Fläche grobes ausspachteln mit 2k Spachtel Zwischenschleifen der gespachtelten Fläche 2tes mal fein spachteln mit 2k Spachtel Zwischenschliff der gespachtelten Fläche gespachtelte Fläche isolieren und Abdeckungen entfernen komplette Dachluke mit weißem Lack überarbeiten Abdecken für die Lackierarbeiten der Heizkörper Zu-, Ableitungen Zu-, Ableitungen der Heizungen angeschliffen, anschließendes reinigen Zu-, Ableitungen der Heizungen isolieren Zu-, Ableitungen der Heizungen 2-faches lackieren in weiß Küche, Fußbodenleisten, Fliesen schützen Anstrich mit lösemittelhaltigem Isoliergrund Anstrich mit Dispersionsfarbe (weiß) Abdecken für Lackierarbeiten an den Türen Türen Durchgeschlagstellen angeschliffen und mit weißem Lack appliziert Wand hinter Heizkörper mit lösemittelhaltigem Isoliergrund appliziert Wand hinter Heizkörper mit Dispersionsfarbe appliziert Nachträgliches abfugen der Glasumrandungen an den Türen

4581. Im Gebäude A4 in den Wohnungen und im TRH nach dem Elektriker und nach dem Küchenbauer, wo die Wände beschädigt wäre und schmutzig wäre, haben wir alles ausgebessert

4582. Produktion EG Wandteilbereiche nachgestrichen> Technikerweiterung/Technikverlegung -Abdeck/ Abklebarbeiten aller angrenzenden Bauteilen/ Einbauelementen inkl. Bodenbereiche -grobe Löcher nachgespachtelt -2-maliger Anstrich an Wandteilbereichen >Angepasste Leitungsführung/ Durchgangsbereiche -Abdeckungen nach Beendigung der Arbeiten entfernt und entsorgt

4583. an den Häusern 10 ,9 ,8 wurden bei der eingangsseite die risse geschlossen

4584. Nach Vollendung des decken Schotts OWA-decke Schlissen

4585. Flurbereich vorverputzte Fläche nochmal mit Putz überzogen.

4586. Doppellagige Wand geöffnet für Heizkreisverteiler. Gips im Versatz vorstehen lassen. CW-Profil zurückgeschnitten um Einbautiefe Heizverteiler zu gewährleisten

4587. Im EG im Neubaubereich/bestand mittelraum wurden die neu gestellten GK trennwände die vom trockenbauer gespachtelt und geschliffen wurden,von uns nachgeschaut und einige übergänge sowie schraubenlöcher nachgeschliffen/nachgespachtelt vorm grundieren sowie einige spachtelreste an der owa schiene entfernt um sauber abkleben zu können

4588. Es wurden Abdekarbeiten durchgeführt, um im gesamten Treppenhaus Schrauben und vorhandene Krater zu entfernen und grobe Fehlstellen beizuspachteln. Im Nachgang wurden diese Spachtelarbeiten geschliffen und grundiert.

4589. Nach Montage der Zargen mussten die Zargen versetzt werden da der Estrich zu gering eingebaut wurde, 7 Türblätter wurden schon eingehängt die ebenfalls wieder ausgehängt werden mussten. Türblätter aushängen, Türgummis entfernen, Zargen demontieren, Zargen auf neue Höhe setzen, Türgummis wieder montieren, Türblätter hängen. Nach dem versetzen der Zargen entstand ein Spalt an

der Oberkante der Türzarge, der Spalt wurde mit PU-Schaum aus geschäumt, nach Erhärtung des Schaums wurde er abgeschnitten, über die Oberfläche wurde dann 2 mal mit Uniflott und Glasfaserbinde gespachtelt, Schleifen, Baustelle säubern, Schutt entsorgen

4590. Beschädigungen und Ausbrüche in den Platten gespachtelt, geschliffen und grundiert, Neu montierte Siebdruck-Platten geschliffen, mit Isoliergrund (lösemittelhaltig) grundiert um ein druchbluten der Holzinhaltsstoffe zu verhindern. Wurzeln alter Pflanzen zwischen den Plattenstößen, bzw. Elementen bestmöglich entfernt.

4591. Anbringen von dauerelastischen Anschlussfugen zwischen Decke und Wand, und Wand und Wand =74,58 lfm

4592. Promat Kanal und Kabeltrasse zum Bau der Schottung demontiert, Kabel für die Schottung zusammengebunden. Flureingangstüre (nähe Raum 2.347)

4593. Lager da, wo ich schnell Türen lösche mit Bleche zu machen

4594. Loser Putz an der Fassade und Sockel entfernt, Untergrund gereinigt, mit Histolith Sanierputz wieder aufgebaut und den Oberputz angeglichen. Beschädigungen an den Sandsteingewänder und Risse v-förmig geöffnet, gereinigt und mit Histolith Fassadenspachtel geschlossen. Neue Putzstellen fluatiert. 10.07.24/ VA Dennis Binz 3,5 Stunden 23.07.24/ FA Mike Wehrle 8,0 Stunden 24.07.24/ FA Mike Wehrle 1,0 Stunden

4595. Raufaser im 3.OG entfernt (Wasserschaden,loser Putz,Kabelschlitz in der Fensterleibung) Raufaser im EG an der Decke eingeschnitten und entfernt (Schiebetür) Kabelschlitz in der Fensterleibung zugespachtelt Decken und Wände an denen Raufaser entfernt oder zurückgelassen werden musste (Vorgewerke nicht fertig) tapeziert

4596. -Gewebeatapeten einflicken -Am vertag ausgeschäumte Bereiche mit Uniflott mehrmals glatt spachteln -Wand und Deckenbereiche im Weisston vorstreichen

4597. - Alle Tür- und Fensterlaibungen im Wohnzimmer mit Trockenbau ausgebildet. - Den Trockenbaukasten an der Decke am Übergang zwischen neuem und altem Wohnbereich erstellt und beplankt. - Trockenbaukasten für die Elektrik an der Wand erstellt und beplankt. - Kurzes Wandstück mit weiterer Gipskartonplatte aufgedoppelt da man zum Bad durchschauen konnte. - Laibung am Trockenputz mit Gipskarton verkleidet, damit der Schreiner anarbeiten kann.

4598. Auf 3Obergeschoss in der Flur die Wand durch der Staubtür beschädigt war.

4599. Vertragen des Materials auf die Arbeitsbereiche, Anpassen der neuen Wänd an den Bestand, Tagelohnarbeiten für Unvorhersehbares, zuzüglich Material.

4600. 4.OG Latham & Watkins Bestand Wände ausgebessert vor dem streichen (Löcher drei mal gespachtelt und geschliffen) Büro 403-404-405 und Flur + focus room 403 gespachtelt in zwischen Decke. Siehe Bilder.

4601. Bearbeiten an der Türfutter und Wandunter Eingangstreppe: Untergrund Vorbereitung (geschliffen) Grundieren (Sikafloor 701) WHG Beschichtung (Sikafloor 390 N) Nach betonierte Fläche, Kanten mit der Flex geschnitten für Fuge vorbereiten.

4602. Wiederherstellen der Wandanschlüsse an der Abbruchwand Raufasertapete an der geöffneten Deckenflächen ergänzt In der Deckenfläche größere Löcher geschlossen Isolieren von Flecken

4603. diverse Zebrastreifen ergänzen und die alten nachbeschichten inkl. Abdekarbeiten und Absperrungen etc

4604. An mehreren Stellen mussten wir einige Dinge abschneiden oder abreißen, weil sie unserer Konstruktion im Wege standen, dazu auch aufräumen etc.

4605. Anspachteln der Türschwellen keilförmig vom Flur zum Bad und von Küche zu Flur in mehreren Lagen mit Standfester Spachtelmasse.

4606. EG+OG: -Mehrere Löcher und Macken wieder nachgespachtelt. - Treppenabgang Geländer abmontiert - Treppenabgang Wände gespachtelt und verschliffen

4607. Scheuerleiste , Arbeitsbereich .. anschleifen grundieren und lackieren .

4608. Ausbesserungsarbeiten - Kleiner Beschädigungen und Dübellöcher mit artgleichem Material gespachtelt. Nach der Trockung geschliffen und grundiert. - Offene Raufaserstöße mit Dispersionskleber wieder angeklebt und fest verdrückt.

4609. Estrichbeton im 8.OG abstemmen. /// Bauschuttcontainer befüllen. /// Wandfliesen im Badezimmer entfernen. /// Trockenestrich herausnehmen und entfernen, Schüttung entfernen und in Säcke einpacken. /// Kamin freistemma 1 x Mitarbeiter 7.00 - 16.00 Uhr /// 8,5 Std. 1 x Mitarbeiter 7.00 - 16.00 Uhr /// 8,5 Std.

4610. Raum 11 a Möbel umgestellt. Tesafilmreste und Nägel entfernt . Wandrisse ausgespritzt und verwaschen. Wasserflecken isoliert. Raufaserteile ausgebessert. Stark verschmutzte Wandteile vorgestrichen. Lose Sockel angenagelt .Fenster Silikonfugen vorbehandelt , Aluschiene mit Haftprimer grundiert. Fenster wegen starken Verschmutzungen vorgrundiert. Mehraufwand wegen nicht entfernbaren Kabeln bei Streich – und Lackierarbeiten.

4611. Abdekarbeiten Lüftungstürme - Südwestseite Abdekarbeiten Stahltreppe - teilweise Abdekarbeiten der Stahltreppe Montag 16.05.2022: Jürgen Bauer 7 Std Eric Haupt 7 Std Dienstag 17.05.2022: Jürgen Bauer 8,75 Std Eric Haupt 8,75

4612. 09.-10.02 Untergrundschäden Wände und Decke ausbessern, auskratzen Risse Fuge Türstöcke. 2 FA a 7,5 Std. 11.02 Sockel im Kellerbereich lackieren und Treppenwange lackieren 1 FA 8 Stunden

4613. Bei Alutüre Schaum abschneiden + mit Streifen verkleiden + Eckschutzschienen spachteln + Schleifen

4614. Für alle vorgesehen arbeiten Möbel räumen und teilweise während der Arbeitsschritte verschieben

4615. Heizkörper nachlackieren Heizkörper reinigen und Abplatzungen entfernen Rohe Stellen grundieren und deckbeschichten

4616. - Bauteile vor Verschmutzungen geschützt. - Riss aufgeweitet. - Riss grundiert und mit Spachtelvlies geklebt und 2x gespachtelt. - Spachtelstelle geschliffen und 2x gestrichen.

4617. Wandfläche an Eingebaute Treppe anspachteln, schleifen und neu streichen

4618. Beräumung der hinteren Garagenboxen von Müll und Sperrmüll der Mieter inkl. Entsorgung

4619. Haus B - Eingangsbereich ausgelegt - Schuhüberzieher angezogen - Lange Laufwege - Messung durchgeführt > Wände trocken - TRO abgebaut= - 2x HT - 2x Stützen SZ = 9923 kw/h - Baustelle gereinigt - Bauschutt verladen

4620. Erschwerte Arbeitsbedingungen Lange oder beengte Transportwege (z.B. über Treppen), beengte Arbeitsbedingungen, Nebenarbeiten um eine Zuwegung zur Baustelle zu schaffen (z.B. Rückbau und

anschließende Wiedermontage einer Abhangdecke) alte PosNr.: {91.20.01.0010}

4621. Rostschutz streichen in acht Balkonen

4622. -Boden Abdecken -Schadhafte Putz stellen mit Rajasil Sanierputz verputzt und Anschließend Verfilzt Material: Abdeckvlies Heck Rajasil Sanierputz a 20kg

4623. Anputzarbeiten im Bereich Türsturz vornehmen. Türsturz im Bereich der Fertigung komplett anputzen.

4624. Vorhandene Vorhangstangen teilweise neu befestigen Ergänzen von Vorhang-Endfeststeller 7 Stk. Vorhänge: Rollringe einhängen, Vorhänge auf fertige Breite ziehen und montieren 7 Stk. Vorhänge: Rollringe einhängen, Vorhänge auf fertige Breite ziehen und zur Einlagerung an Personal Kreissaal übergeben

4625. > Lackieren des Heizkörpers im Bad (2h) - Abdecken der zu schützenden Flächen mit Klebeband und Abdeckpapier - Anschleifen des gesamten Heizkörpers, anschließendes Abstauben - Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Heizkörperlack in Reinweiß > Spachteln der Wohnzimmerdecke (4h) - Schleifen der gesamten Decke mit Schleifgiraffe - Vollflächiges Verspachteln der Decke mit Füllstoff - Vollflächiges Schleifen der Decke mit Schleifgiraffe > Klebefolie auf Fenstersimsen in Küche, Wohnzimmer und kleinem Schlafzimmer entfernen(3h) - Abkratzen der Folie mithilfe von einem Heißluft Föhn und Spachtel - Anschließendes reinigen der Fenstersimsen mit Reiniger - Einölen der Fenstersimsen mit Steinöl > Balkon(3h) - Reinigen der Wände, Decke und des Bodens mit einem Hochdruckreiniger - Wände, Decke und Brüstung mit Weißer Fassadenfarbe streichen - Moos auf Brüstungsoberseite mit Spachtel abkratzen, anschließendes reinigen - Boden, durch schleifen mit einer Schleifmaschine, auf die Bodenversiegelung vorbereiten > Übergänge vom Estrich an bestehenden Flurboden Belag angleichen(2h) - Entfernen loser Linoleumplatten am Übergang - Anspachteln der Übergänge mit Standfeste. - Nach Trocknung, abkratzen der gesamten Fläche.

4626. Nach der Demontage der Deckenstrahler im Bereich der Gauben (von der Firma Groß) wurden die Holz Konstruktionen dieser unsererseits entfernt. Die Demontage erfolgte mit einer Scheren Arbeitsbühne. Die komplette demontierte Holzverkleidung der Gauben wurden am Lager der Firma HS in den entsprechenden Containern fachgerecht entsorgt.

4627. Für das abtragen des bereits losen Sockelbeschichtung, inkl. verrostenden Eckschienen. Für das Aufarbeiten der Sockelbeschichtung an den Garagen in Kleinflächen. Ausführung nach LV Pos.03.01.0010.

4628. Bereich des Eingangs vom Jockel-Fuchs- Platz in das Gutenbergfoyer am ehemaligen Lokal BIG EASY - Schutzabdeckung - Beiputz Türleibung mittels Brandschutzputz - Grundierung Türrahmen + Zarge - Lackierung Türrahmen + Zarge in DB 703 - Wandbeschichtung in weiß - Türfüllung Beschichtung - Baustelle säubern

4629. - Baustelleneinrichtung und Materialtransport zum Einsatzort - angrenzende Randbereiche, Einrichtung u.ä. mittels Klebeband und PE-Folie scharfkantig abgeklebt und geschützt - beschädigte Tapete eingeschnitten und entfernt - Loch an Decke mit Schnellzement verspachtelt und geschlossen - Wand und Deckenfläche in Teilbereichen neu tapeziert und gestrichen

4630. Küche komplett abgeklebt. Arbeitsfläche der Küche mit Vlies abgedeckt. Wände gekratzt mit der Spachtel Küchenwände mit uniflott feinspachtelmasse gespachtelt. Abdeckungen entfernt.

4631. Pos 34.01.0041 Deckenversätze im Bau 1 und Bau 2 siehe beigefügtes Foto: Beton Deckenversatz, Untergrund grundieren, Betonfeld mit Haftputz vorspachteln und mit Dispersionsspachtel glätten und schleifen

4632. Kürzen einer Tür, da sie geschliffen hat. Zimmer 235. Setzen von Silikonfugen.

4633. Pos:01.05.0040 Tagelohnarbeiten 25 Std - Für das entfernen der nicht zerstörungs Freien Fliesen. - Für das wieder einbringen der Fliesen 30 Stk inkl.zuschnitt und verfugen Pos:01.06.0002 Hausrat Bewegungsaufwand 2 Std

4634. Gesamte THR-Nacharbeiten. Abdecken von Bodenflächen & Geländer. Grundieren & aufbauen von Überbrückung. Ergänzen von Farbanstrich. Entfernen von Schutzmaßnahmen.

4635. Abgeklebt abgedeckt Verputzte stellen mit Oberputting ergänzt Sauber gemacht

4636. Von EG - 4. OG wurden zu den Büros der überstand an Gipskarton zurückgeschnitten und angepasst wegen türmontage. doppelter Boden uneben und schief, teilweise Brückenbauer Übergang in die Räume.

4637. Eisenplatten im Sturz der Tiefgarage grundiert und lackiert.

4638. Arbeiten vom 14.11 und 20.11.23 teilweise, verschiedene Sockelbereiche Altputz entfernen. Reinigung mit Sauger Teilbereiche mit zementären Sockelputz und Einlegen von Armierungsvlies,(Glätten Filzen) Untergrund ertüchtigt

4639. Verschließen von Betonaussparungen im 2 OG Aussparungen mit Dämmung ausstopfen, Dampfsperre verkleben Verkleidung mit GKF Platten 20mm 1-lagig . Montage kantenschutz Profile inkl. Spachtel arbeiten und schleifen

4640. Stockwerk 2 Wohnung 13 Türen und Holzverkleidung gespachtelt. 1,5 Std

4641. Die WC Vorwände mussten geöffnet werden um Kabel nachträglich einzuziehen. Dies wurde am 05.05.2023 vor Ort mit Herrn Funck besprochen und ausgeführt. Nach erfolgtem Kabelzug wurden die Wände wieder verschlossen durch uns.

4642. - Boden abgedeckt (02.11.: 1x 1,0h) - Bohrungen im Boden für den Elektriker hergestellt (04.11.: 1x 1,0h) - Bohrungen des Elektrikers verschlossen und gespachtelt (07.11.: 1x 1,5h)

4643. -Dort abgedeckt wo die Risse sind -25 Risse aufgeschnitten -Risse mit einer Glasfaserbinde zugespachtelt -Abdeckung entfernt

4644. Sämtliche Putzschienen in den Treppenhäusern und in den Vorräumen ein Spachteln

4645. Wand Pfand Automat Bereich in rot 2xgestrichen passend für Möbel Länge,Boden abgedeckt stahlträger abgeklebt Wände abgemessen und angezeichnet. pfand Automat Bereich wand nach Umänderung des markleitungs wand vollflächig in rot gestrichen.

4646. Montage: Raum 1u.2 - GK Wände Boden abdecken,abkleben,teilweise schleifen ,abfugen u. spachteln

4647. Nachträgliche Arbeiten im Bereich der Küche (Beschädigte Rückwand): - abdecken und abkleben der Küchenfläche sowie, der Bodenflächen mit Tesa, Folie und Malerabdeckvlies. - Beschädigungen an der Wandfläche gespachtelt , geschliffen und zweimal gestrichen. Arbeiten im Flur, Sozial- und Besprechungsraum -Nachstreichen und Ausbesser der Wandflächen im Bereich der Küche, Heizkörper und an den Türen. - An- und Abfahrt

4648. Abdekarbeiten kies entfernt sockel grundiert sockekl mit Wdvs gespachtelt geklätet an und abfahrt

4649. Ausgleich der Wände im EG um eine Flucht in Essz. / Wohnzimmer / Küche zu bekommen. Kleinflächen beplanken, Bereich Fenster und Türöffnungen für eine vollflächige Anbringung des Trockenputzes.

4650. - Säule geschlossen mittels Trockenputz inkl. Spachteln und Verschleifen (Büro 3) - Flurwand geschlossen im Büro 3 wo die ehemalige Trennwand angeschlossen hat.

4651. Fliesen Ergänzung Bereich Fassade nach Demontage Gerüst .

4652. Fensterbank,Kabelkanal ,HK Rückwand Lackieren Abdeckung entfernen und entsorgen

4653. In den Räumen 2.01 bis 2.04 wurde durch uns nicht tragende Untergründe entfernt . Diese stellen wurden mit einer 2 Komponentengrundierung bearbeitet um eine Verfestigung des Untergrundes zu erreichen.

4654. Öffnen des Lochs für Lüftung und Spachtel falschen Loch gebohrt vom Electric. Nach dem Gespräch mit Bauleitern und Luftbauer.

4655. -Schiene für Leibungsplatte im Lohr befestigen -Leibungsplatte einlegen - Leibungsplatte mit Eckschutzschiene und Rissband einspachteln und Schleifen - Acryl ziehen - Leibungsplatte Streichen 2x -Leibungsplatten im 1.OG und EG in der Zahl 5 Stück

4656. Aufgrund von Kleberesten von Dämmplatten an der Decke in Raum 3, musste diese einmal vollflächig ausgeglichen werden und ein weiteres mal glatt gespachtelt werden. Falls gewünscht können Fotos beigelegt werden.

4657. G520 Hochlager Verputzen von Türöffnungen, Anbringen von ECKLEISTEN. Gewebe, Armierung. Arbeiten an der Teleskopbühne.

4658. iftt

4659. Malerarbeiten innen - Baustellen einrichten - Boden, Fenster Steckdosen abdecken und abkleben - nachspachteln der beschädigten Wände - „Wände komplett streichen

4660. Ausbesserungsarbeiten 6Feld größtenteils Setzrisse siehe Foto Liste

4661. Umbau der Trockenbauwände im Bereich Elektroverteiler im Bereich Flur 3 Mal Den Aufwand Dauert etwa 3 std *UA Profil Ausschneiden *Unterkonstruktion Ergänzen *Montage Wand im Bereich Abstellraum Öffnen *Montage wand im Bereich Flur Teilschließen *Transport und Aufräumarbeit

4662. eine große Öffnung abgedichtet mit Steinwolle und Anschlussdichtung zum Geruchsverschluss. Anschließend die ganze Öffnung überputzt mit Armierung. Kompletter Arbeitsbereich beengt unten am Boden

4663. Stemm arbeiten an der Betondecke Entfernung von Betonresten

4664. Klimaauslässe abkleben 9,0h Klimaauslässe Abdeckband entfernen 3,0h

4665. Polyurethanverfugung Mehraufwand und Kleinflächen Abkleben der angrenzenden Wandflächen,Reinigen der Fugenflanken, Primern der Fugenflanken,Hinterfüllschnur/ Brandschutzhinterfüllung einlegen, Fuge mittels Polyurethan verfüllen, Klebebänder entfernen und fachgerecht entsorgen. - Treppenhaus Anbau - Brandschutzverfugung oberhalb Deckenplatten 02.03.12.2022 20h - Restlichen Dichtstoff an den Fugenflanken entfernen - Kleinflächen in den Flur oberhalb Fenster/ Decken (0,10*20) 05.12.2022 14h

4666. Estrich entfernt. BV Wechsel, Boden mit Schiene zurück geschnitten und entfernt, Estrich mit Schlitzfräse aufgeschnitten, Estrich mit Bohrhammer weggestemmt und entfernt, Bauschutt entsorgt, Ausbruchstelle im Boden ausgesaugt & gereinigt.

4667. Putzausbrüche an Sensoren - Abdecken im betroffenen Bereich - Losen Putz entfernt - Löcher geschlossen und an Bestand angeglichen - Farbton Grau mit Farbkarte abgenommen und Farbe besorgt - Entstandener Schmutz und Abdeckungen entfernt und entsorgt

4668. Um im Keller arbeiten zu können wurde dieser vom Material, Dreck etc. die von anderen Gewerken entstanden sind entfernt. Da diese auch nach mehreren Aufforderungen nicht von dem zuständigen Gewerken weg geräumt wurde.

4669. Baustelle einrichten, Begehung und Koordination mit Verantwortlichen. Sockelleisten im EG abgehen und Maskieren von Ausbesserung benötigten Sockelleisten. Teilweise Demontage und erneute Montage von Leisten. In den Stunden sind inklusive an und abfahrt Material Gesondert Berechnet.

4670. Position: Feld 5 Grade Fläche Reinigen der unterkonstruktion von innen und von außen.

4671. Position eins. allgemeine abdeckarbeiten altes gemauertes Fenster verputzt, nachgearbeitet und geglättet. aussenbereich: neues fallrohr mit fassadenfarbe passend gestrichen.

4672. Kabelschlitze unterhalb der Decke ca. 15,0 cm mit Mörtelgruppe 4 geschlossen.

4673. Kreativraum: - Türrage abgeklebt, ausgefugt und nachgestrichen Zauberhöhle: - Holzdecke fertig lackiert - Wandflächen fertig gestrichen - Baustelle Besenrein gesäubert 1x Anschlussacryl 2x Caparol PU Satin RAL 9010 1x Sto Ultramatt G4.04.88 1x 3er Goldband

4674. Ausbesserungsarbeiten im EG nach Fertigstellung - Türrahmen ausbessern - Wände ausbessern

4675. Boden im Aufzugs Technikraum Unebenheiten gefräst Abgesaugt und gereinigt. Und eine Ausgleichsspachtelung Ausgeführt. Ausgleichsspachtelung vor dem Ölfesten Anstrich nochmals Angeschliffen.

4676. Auf Anweisung und mit der BL zusammen wurden neue Leerrohre im Bereich des Estrichs verlegt. Hier waren kurzfristig 2 Mann á 2,5 h beschäftigt.

4677. Es wurden Nonius Abhänger sowie spezielle Schrauben zum Abhängen der Unterkonstruktion verwendet, wegen nicht vorhersehender Unterdecke und im Wohn/Schlafbereich gewölbte Decke mit gemauerter Unterdecke.

4678. -Unter reinigen von losen Verschmutzungen -Ölflecken entfernen -Bindemittel einstreuen -Bindemittel entfernen -Festsitzende Verschmutzungen entfernen -Fette (Ölen)entfernen von laufschiene

4679. Wandleuchten Fassade u. Garage - Reinigen

4680. Anfahrt + Abfahrt Materialbesorgung Fliesensockel Bestand alten Kleber entfernt Fliesensockel an neuen Bestand angepasst Fliesensockel neu geklebt und ausgefugt + zusätzliche Acrylfuge und Silikon am Boden

4681. Herstellen von Acrylfugen nach Fertigstellung der Fliesenlegearbeiten am Fliesenspiegel in beiden Küchen (EG + ELW), sowie in beiden Fluren und der Küche im EG: - Abkleben der angrenzenden Fliesen - Herstellen von Acrylfugen - Teilweisen erneutes Ausspritzen der Fugen, aufgrund der Fugenbreite - Streichen der neu hergestellten Acrylfugen mit weißer Dispersionsfarbe

4682. Bau C Alle Betonaußenwände im ZG, sowie die Betonpfeiler wurden abgekratzt mit einem Rabbo

und grobem Schleifpapier für die Schleifmaschine. Anschließend wurden die Wandflächen abgestaubt und mit einem Tiefgrund für die darauffolgende Q3 Spachtelung behandelt. Einzelne Löcher wurden zuvor verputzt und verschlossen. Die gesamte Fläche wurde anschließend mit einem Betonspachtel auf Q3 verspachtelt und geglättet.

4683. HPE B06 EG: Verschmutzungen an Heizkörperrückwand gereinigt+ 2x gestrichen. Inkl. Abdekarbeiten Siehe Bilder

4684. Position 01.02.0020

4685. Edit. Sprechkabine. Ecophonne (Beton Wand)5 cm Höher einstellen Anweisung von Bauherren

4686. im EG Bauteil Ost wurden Steckdosen Falsch Gebohrt von Elektriker, in Flur Bereich wie der räume des Bauteil Ost EG da durch müssten wir alle zuspachteln mit Gipskarton scheibe auf maßen geschnitten, mit rissbinde 2 mal gespachtelt um Tapezieren zu können(Frau Döwener) ist bekannt

4687. Mehraufwand für Arbeiten in Kleinstflächen die so nicht im Aufmaß erfasst sind. Spachteln von nachträglich geschlossenen Koffern ,nachträglich eingebauten Revieklappen ,incl. Schutzmaßnahmen ,schleifen und streichen .Nachstreichen von einzelnen TB Koffern und von kleinen einzelnen Bereichen.

4688. Lich alte Schulhöfe Haus A,Fassade Klingel halterung musste von uns Lackiert werden.

4689. Stark Verbölte Türen im unteren Bereich mit 2k Feinspachtel Grob Egalisiert und nach Erhärtung in die Fläche geschliffen. Material 300g Feinspachtel

4690. Ausbesserung Arbeit 3OG Recht Seite ; wir haben die Löcher an der wand und Deckenfläche zugemacht und haben wir Verschmutzungen und Flecken an der wand und Deckenfläche mit Farbe Ausgebessert.und teilweise ganzen Wänden gestrichen.

4691. UG 1. Flur, UG 1 WC Herren, UG 1. Umkleide Jungen, UG 2.WC Herren +WC Damen, Erste Hilfe Raum GK Flächen schleifen, Trennfix Abschneiden und Bodenabdeckungen entfernen. Müll entsorgen.

4692. Abdecken des Bodens, Liefern und einbauen einer Revisionsklappe Nach Angabe vor Ort Bereich verspachtelt und sauber hinterlassen

4693. WA Theke Abdekarbeiten, alle Nassräume Fliesenspiegel mit Klebeband und Folien abgeklebt

4694. Beschädigte Stellen an den Putzflächen an Fassade, Mauer und Treppenabgang: Loser Putz entfernt, Risse aufgeweitet, mit Fassadenputz aufgefüllt, nach Trocknung Stellen überputzt mit Kalk-Zementputz und durch verscheiben an den Bestandsputz angeglichen. Kleinere Risse mit Fassadenacryl verschloßen.

4695. Schützen abdecken von Boden & Bauteile.(5h). Abbauen & zurück bauen von Fenstergriffe.(3h) Spachtel schleifen grundieren lackieren von Fenster.(95h). Ergänzen und lackieren von Sockel Leister.(5h). Ausbesserungsarbeiten von Heizkörper.(7h). Spachteln Schleifen grundieren & Anstrich von Wände.(25h). Keller Raum. Ergänzen von Bodenestrich.(5h). Spachteln Schleifen von Wände Löcher.(10h). 1.OG Zimmer-107. 1.OG Zimmer-117. Ausbesserungsarbeiten entfernen von Wandflecken.(5h).

4696. 123123

4697. Bauteil D2 Keller Folien Wand bauen 2 stk.

4698. In der Küche und im Abstellraum, Bleistiftstriche an der Wand neben der Zarge, zwei mal mit Dispersionsfarbe nach gestrichen.

4699. hjklaf

4700. Es wurden die Putzschäden im Sockelbereich angeputzt. Sockel Putz 10 KG

4701. OG in alle Zimmern gesamt 42stück Schrank Türe demontiert nach Erledigung der arbeiten wider montiert pro Schrank halbe Stunde

4702. 01.01.0002. Auftragspauschale 01.07.0002 Facharbeiter 2,5 Std. Im Zuge der Strangsanierung, wurden Schäden im Fenster/Heizungsbereich repariert. In der Regel wurden Löcher gespachtelt, diese mit Bodenbelag ergänzt und abgefügt.

4703. Lange oder beengte Transportwege (z.B. über Treppen), beengte Arbeitsbedingungen, Nebenarbeiten um eine Zuwegung zur Baustelle zu schaffen

4704. Dübel entfernen, Löcher schließen und an Bestandtapete anpassen.

4705. Untergeschoss Besprechungsraum und Leitung: An Fensterwänden, nach Einbau der Fenstersimse der Anschlussbereich unter den Simsen und Anschluss zu GK-Wänden nachgespachtelt und von Hand geschliffen

4706. Draußen am Dach die Rahmenkonstruktion zurückgebaut Vor dem Security Raum die Eckschiene gesetzt und gespachtelt Im Flur die Löcher gespachtelt

4707. -Tragfähigkeit aller Fliesen prüfen -Hohle Fliesen entfernen und Fliesenreste beseitigen
-zusätzliches auf Höhe spachteln von Fliesen

4708. Demontage von Nut und Feder Holz samt UK und entsorgung in der Küche Entfernen von Laminat an Wandflächen im Flur, Kleber an Wandflächen entfernen mittels Fräße, Anschließendes vollflächiges aufziehen mittels Grundputz zur vorbereitung. Entfernen und entsorgen der Stuckleisten im Wohnzimmer, anschließendes entfernen der Tapete an der WZ Decke sowie neu Tapezieren mittels Rauvlies und GK Kleber und Anschlüsse abfugen mittels Acryl.

4709. Haus 29 WC Bereich Anschluss zu den Fliesen versiegelt und nachgestrichen Haus 9 Ausbrüche nachgespachtelt und gestrichen Fliesensockel ausgespritzt und gestrichen diverse Löcher geschlossen und nachgestrichen Haus 15 Ausbrüche nachgespachtelt und nachgestrichen Haus 23 Diverse Löcher geschlossen und nachgestrichen Fliesensockel ausgespritzt und nachgestrichen Kabelschlitz gespachtelt und gestrichen Haus 37 Türzargen abgeklebt, versiegt und nachgestrichen

4710. -Fenster mit schleifvlies anschleifen + geplatzte stellen durchschleifen - Fenster abkleben - Durchgeschlifene stellen imprägnieren - Fenster zweimal lasieren - Abklebungen entfernen
KAROLINGERSTR 51 Thomas

4711. Die Decke abgeschabt

4712. 4 Türleibungen nachspachteln und schleifen,Rauhfaser kleben

4713. Im Bad , WC und in der Küche wurden die angrenzende Bauteile abgeklebt . Die WC , Bad und Küchen Wände sowie die Bad Decke wurden mit einem 1 mm Kratzputz verputzt. Im Anschluss wurden alle Abdeckungen entfernt und entsorgt. Die Baustelle wurde danach abgeräumt .

4714. Gspachtelte Fläche im Technikraum nach ausreichender Trocknung geschliffen und anschließend gestrichen

4715. LKW-Hebebühne, 2mal in der früh abgeholt und 2mal am Abend zurück gefahren Hebebühne

platzieren und auf festen Untergrund Holzvertäfelung stellen Schützen von angrenzenden Bauteilen und Bodenflächen etc. Abkratzen des losen Putzes Grundieren der Abplatzungen Armieren der Stellen und modelieren Verputzen der Stellen, Struktur bestmöglich angleichen Grundieren, sowie zweimaliger Anstrich der Putzstellen

4716. Bruchige und lose Putzabplatzungen mittels Spachtel und Messer entfernt. Risse V-förmig aufgekratzt und anschließend verfüllt mit Riss-Stopp.

4717. Mehraufwand für die beauftragten Leistungen, lt. Mail vom 08.08.2024 Hallo Herr Giese, wir bekommen bis morgen die Flächen an Decken und Wänden soweit fertig. Was wir nicht schaffen, ist die Fertigstellung der Stützen. Hier wird heute erst die zweite Lage Trockenbau fertiggestellt. Im Nachgang können wir erst die Eckschutzschienen setzen Spachteln, Gewebe tapezieren und streichen. Hierdurch bedingt, haben wir 2 zusätzliche An- und Abfahrten und die jeweiligen Rüstkosten zu den einzelnen Arbeitsgängen, welche wir mit in Rechnung stellen müssen. Es entstehen Mehrkosten in Höhe von ca. 5 Stunden à 56,00 € netto, zuzügl 2 x KFZ Pauschale à 24,15 € netto.

4718. Makierungsarbeiten: Notausgang, Feuerlöscher

4719. Für Kernbohrung den Einbauschränk in der Küche demontiert und für späteren wieder Einbau gelagert.

4720. Öffnungen herstellen Schleuse - für Sprinklerzuleitung

4721. Kabeltrassen von Hand, sowie das zugehörige Montagezubehör aus der Werkstatthalle transportieren um das Abdeckpapier einrollen zu können. Es wurden auch weitere Montagematerialien und Paletten entfernt.

4722. Gardinen aufhängen

4723. 1 OG. EG. Zuschneiden der Platten mit streichen, Abdeckung mit aufräumen etc.

4724. Kabelschott in Schacht eingebaut, vorheriges herstellen einer Öffnung.

4725. Nägel von Fußleisten Bereich entfernt und entsorgt.

4726. Zulage Nacharbeiten 25%

4727. Neubau: In alle 3 Stockwerken Überstände an den Transportlöchern der Türrahmen eben geschliffen. Transportlöcher mit 2K Spachtel verspachtelt, zwischen geschliffen nach Trocknung nochmals verspachtelt und geschliffen.

4728. • Abdeckarbeiten • Verputzt und abgefilzt

4729. Fußbodenleisten im Kinderzimmer entfernt, Sichtöffnung Kinderzimmer Schacht zum Bad, GK Wand Nass und Verschimmelt entfernt, Desinfektion der betroffenen Stellen im Kinderzimmer, Wassereintritt wahrscheinlich im 2. OG Terrasse siehe Bilder, Tapete im Aufgang EG ins OG entfernt, und Desinfiziert, Trocknungsgerät TTK 140 Wartungsfrei im Kinderzimmer, zwei Bodenbohrungen im Flur EG und SKV Wartungsfrei montiert,

4730. Folgende Leistungen wurden ausgeführt. im Motor Straße 26 wurde im 2OG im Büro von Frau Bartholomai wurde ein Wasserschaden mit Isoliermaterial isoliert. Nach dem Trocknen wurde mit Weißer Dispersionsfarbe gestrichen. inklusive An und Abfahrt.

4731. Im Eingang Süd Abstreifer nachträglich gekürzt wegen Massänderung Abstreifer nach Bestellung durch Denny Rademann als Beauftragung von Busch Bauleitung. 01.03.22 Rademann Projektleiter /

Meister 3 h x 95,- 285,- Adam Facharbeiter 2 h x 49,50 - 99,- Benutzung Elektro 17,5,- x 1 h 17,50,-

4732. Losen mürben Putz an der Decke abgekratzt und Bauschutt entsorgt. Sämtliche Beschädigungen an Decken- und Wandflächen sowie Putzabplatzungen gespachtelt und geschliffen.
4733. Herstellen eines Fassadenanschlusses an die Bestandsglaswand im EG zu 24h Bereich
4734. Verputzen von Dosenlöcher, feinspachteln von Dosenlöcher. Nachstreichen von Spachtelstellen.
4735. D2 D12 Mannheim Wand ausbesserungen mit Farben
4736. Wand im Heizungskeller am Fenster aufwändig ebenfalls verkleidet
4737. Säulen im Markt alte Halterungen, Kleberreste entfernt, Löcher gespachtelt und Säulen gestrichen
4738. Eckschutz umlaufend mit Klebe und Armierungsmörtel angebracht, Fläche armiert inkl. Gewebeeinlage. Fläche mit einem Silikonharzputz 1mm geputzt und strukturiert. Anschließend im gewünschten Farbton gestrichen.
4739. In den Dusche der DB Regio Wände neu verputzt wegen Planänderung Gefälleführung Abwasserrohre . Hierzu war es erforderlich das die Frischwasserventile neu gesetzt werden mussten . Es kamen zusätzliche Verputzarbeiten dazu . SLK Maxit Schnellputz 5 Sack x 15 Euro 75,- Euro Adam Facharbeiter 4 h x 49,50 Euro 198 ,- Euro
4740. Spachteln der Löcher in Decken und Wänden, schließen der Elektrolöchern mit Uniflott. Einsetzen der Platten in die Decke grundieren mit Haftgrund ,Spachteln mit Uniflott und einbetten von Gewebe.
4741. 19.11.2020 Ab stemmen des noch vorhanden Altputzes bis zur Trennlinie hinter dem Regenabfallrohr. (2 Facharbeiter a 2,5 Stunden) 2 0.11.2020 Entfernen von alten Silikonwülsten zur Befestigung der APU-Leisten. Auffüttern der Laibungen und Dechscheiter mit Styropor. Material: 2 Sack Klebe und Armiermörtel 9 Styropor-Platten 20mm (2 Facharbeiter 4,5 Stunden)
4742. Anschlüsse oder Übergänge mit Silikonfugen hergestellt.
4743. Zulage :Im Treppenhaus 5 an dachpodest im EG und UG wurden allen Abbrüche von elektrokabel abgearbeitet : tiefgrund wurde gemacht und 2 mal eingeputzt um voll flächig q3 einzubringen zu können . Gerüst wurde von uns aufgebaut und abgebaut und dahin yu kommen
4744. Müll anderer Gewerke aufräumen und entsorgen damit Firma Scheel weiterarbeiten kann
4745. -Nicht tragenden Putz abgeschlagen und entsorgt. -Heizungsrohre eingemauert. Material: 3 Vollziegel NF/ 0,5 Sack Mauermörtel
4746. Ausbildung von Rohr und Kabelschotts. Ausbildung der Wandanschlüsse im Bereich der Brandschutzklappen. Öffnen der Wand und Deckenflächen im Bereich der T-30 Eingangstüren . Öffnen und Schließen des Doppelboden. Demontage der Vorsatzschale im Eingangsbereich zur Ausbildung der Kabelschotts im Doppelboden .
4747. Im Bereich der Außenwand mußte auf Anweisung der örtlichen Bauleitung Trockenputz geklebt werden. Dazu wurde als erstes die Wand mit einem Haftgrund grundiert. Nach mehrstündiger Trocknungsphase wurde die Platten mittels Batzen an Ansetzgips lot- und fluchtgerecht geklebt. Die Fläche wurde in Q2 Qualität gespachtelt und geschliffen.
4748. Wand- und Deckenflächen ausgebessert aufgrund von Verschmutzungen und Beschädigungen.

4749. Abkleben der zu spachtelnden Flächen Dübel, Schrauben und Nägel entfernen Löcher verschließen Spachtelarbeiten Schleifarbeiten

4750. - Fenster abkleben - Stunden beinhalten Material + Fahrzeit

4751. - WC montiert - Urinale verfugt - Dichtigkeitsprüfung durchgeführt - Material besorgt (DN90 Anschlussstutzen) Material: 1 Abschlussgarnitur 1 Kartuschenpresse 2 Silikonkartuschen 1 Schallschutzset 1 Fugenspachtelset

4752. 3 OG und Treppenhaus siehe Anlage 3OG. 36 Std Treppenhaus. 19 Std Material 1 Eimer Capamax Schleifpapier 2 Eimer Feinspachtel 2 Sack Pufamur 1 Eckschutz 2m

4753. - Wand und Boden abgeklebt - Wand mit 0,6mm Kalk filzputz abgefilzt - Baustelle beräumt - Werkzeug gereinigt

4754. Gespachtelten stellen geschliffen nochmals grundiert und Wand mit Objekt mittel tapeziert.

4755. Werkstatt Durch Angabe von der bauleitung haben wir ineine Wand nachträglich eine Tür öffnung ausgeschnitten und denn bauschutt entsorgt.

4756. An und Abtransport der Ozonisierungsanlage,,Inbetriebnahme und Durchführung der Arbeiten. diese sind pauschal angeboten. Im Vorfeld Demontage der Schalter und Steckdosenabdeckungen.

4757. - Malercheck 5,50 Std -Bodentank geschlossen , PVC Planken entfernt, Bodenöffnung mit Schnellestrich aufgefüllt, Trocknungszeiten, Öffnung Armiert, Boden überspachtelt, Kleinfläche geschliffen, grundiert und neuen PVC gelegt, 12,50 Std. (davon 3,5 Std Materialanteil) - Sockelleisten überarbeitet 1,50 Std. - Einbau Übergangsschienen auf Bestandsteppich 1,00 Std - Lieferung neuer Alu-Winkel als Übergang Boden - Fassade 5,00 Std. (davon 3,00 Std. Materialanteil) An/ Abfahrt am 02.06.23

4758. In der Wohnung von Herrn Vonderstrass Küchenschrank abgebaut und Instalationsschacht geöffnet für Ortung der Geruchsbildung. Inklusive An- und Abfahrt zum Objekt.

4759. Zusatzaufwand für die Tapezierarbeiten hinter der Stahltreppe und hinter dem Handlauf. (3 Std) Erstellen eines Gerüsts für die Arbeiten im Treppenhaus.(3 std)

4760. Drei Scharniere an dem Tresor austauschen so das die rechte Türe ganz aufgeht. Bild 1 vorher Bild 2 danach

4761. Bodenöffnung um Trägerbereich neu geöffnet für Untergiesing Mauerwerk geöffnet, um Stahlträger frei zu legen

4762. Ausgeführte Arbeiten : 1. Abdeck-und Abklebearbeiten von Fenster, Roheren, Lampen , Steckdosen etc. 2. kleiner Spachtelarbeiten von Löchern 3. isolierung von durchschlagenden Flecken 4. Untergrund von Verschmutzungen gereinigt 5. Grund-und Deckbeschichtung mit Disp.-Farbe 6. Fenster gereinigt mit Planofix und nachgewaschen Material : 6x Goldband Tesa 5x 12,5 Liter Caparol Capa Max 3x Acryl Dichtstoff 5 kg Pufas S60 Spachtelmasse 3x Isolierspary 2x Planofix 5x Quickband 20mx1,10m 1x Rollenfolie

4763. Aufräumen und säubern der Baustelle auf Wunsch der Bauleitung, als Vorbereitung für den Besuch des Auftraggeber. Bereich: Gesamtes Gebäude

4764. Holz Balken sauber machen von putz und PU Schaum

4765. Technikwand im Labor um und oberhalb der Rohrdurchführungen, Fein verspachtelt und nach

4781. Ausbesserung Arbeit Haus A2 tagespflege,türzargen ausgefügt (10 Stück),

Kellerraum,Umkleideraum.....

4782. Abkratzen von offen sichtlichem defektem Putz in Teilbereichen der Westseite (Arbeiten noch nicht abgeschlossen)

4783. Bezug 01.02.0040. Kleinere Betonschäden nach Rückbau des Bestandbelags saniert. Im freigelegten Randbereich Bitumenbahn entfernt, Abträge aufgenommen und aus dem Arbeitsbereich entfernt Randabschlußblech neu gerichtet und wieder neu befestigt. Bezug 01.02.0010. Anschluß Sockelfliesen Leichte Beschädigungen mit Sanierputz ausgebessert

4784. Facharbeiterstunden für: Das an.- und abfahren, Materialbesorgung, das Wechseln des Beschlages.

4785. Es wurden auf der Nord und Ostseite die oberen Fenster abgeklebt, die breiten Anschluss Fugen mit Strukturacryl ab gefugt und mit Fassadenfarbe nachgestrichen. Strukturacryl 6 Stk Klebeband gold 2 Rolle

4786. 31.08 - Alte Rohrhalterungen im Boden mit der Flex entfernt - Loch im Boden mit Styropor aufgefüllt und mit Estrich-Beton geschlossen - Beschädigungen/Verschmutzungen an der Wand beseitigt - Große Lüftungsrohre und Lüftungsleitungen mit Folie abgedeckt und geschützt

4787. 3OG: Mehraufwand für das Tapezieren um Rohre, Kabelkanäle und Fertige Installationen. Siehe Bilder Zeitraum: 25.07-17.08.22

4788. Bestandswände im 1. OG wurden von Altbeschichtung und Altputz befreit. Leimfarbe von den Wänden abgewaschen und mit klar Wasser nachgewaschen. Wände grundiert, eine Wand mit Betonkontakt gestrichen.

4789. Ausbesserungsarbeiten gemäß Angabe Habau (Verschmutzungen, Beschädigungen etc.) von Wandflächen nach Angabe der Bauleitung. Wandflächen wurden erneut durch den Trockenbauer gespachtelt und geschliffen. Zusätzlich wurden Schilder seitens Porsche umgegangen, hierzu wurden von uns Löcher zu gespachtelt und anschließend gestrichen. Wandflächen in den Büros wurden immer vollflächig nach gestrichen. Inklusive aller Abdeck-und Abklebarbeiten.

4790. 01.01.0002 Einsatzpauschale 30,00 € 01.07.0002 Löcher schließen, Boden ergänzen Lino braun 4 Std. 228,00 € 01.08.0001 Silikon 1x 12,50 € 270,50 €

4791. - Spachteln der Flurwand und MRT Vorraum (Schiebetürwand) - Material Transport - Wände schleifen, vorbereiten für Tapezieren - Ständiges umräumen von Fremdmaterial (Behinderung der Arbeiten)

4792. E3/E4 -Mit Haftputz Verputzten stellen mit Feinspachtel masse überzogen und geschliffen

4793. Kieselnester und große Lunkerlöcher zugespachtelt nach Erhärtung fein verschliffen und überstrichen.

4794. -Mit einem EP-Mörtel die Schwellen Boden eben geschlossen und abgesperrt.

4795. Installationsschacht mit GKB wieder verschlossen, mehrfach verspachtelt und gestrichen. Küchenschrank wieder aufgehangen. Inklusive An- und Abfahrt zum Objekt.

4796. - Duschbereich ausgefugt und Silikonfugen gezogen.

4797. Im EG Flur + Gartenzimmer Schwarze Folie entfernt und entsorgt

4798. Bereich Vordächer erstellen eines Rollgerüsts und Beginn der Abbrucharbeiten von geschädigten alten Bitumen Dichtbahnen/Dickbeschichtung.

4799. -Vorschleifen von Beschädigungen am Treppengeländer. -Ausbessern von Beschädigungen am Treppengeländer. -Streichen von fehlstelle im Technikraum durch Kabel.

4800. Im Zimmer 1 des Dachgeschosses, wurde um den Holzbalken neben unserer Trockenbauwand zu verkleiden eine dritte Lage Gipskarton (9mm dicke) innenseitig beplankt. Dazu musste das benötigte Material (9mm GK-Platten, 55mm Schrauben) auf die Baustelle gebracht werden. Die 2. Plattenlage wurde vollständig Q1 gespachtelt. Das Fenster neben dem Holzpfiler wurde vollständig abgeklebt. An der Seite des Holzbalkens wurde eine Lage GK als Laibung verschraubt und Trennfix angeklebt. Die neue 3. Lage wurde bündig von der Trockenbauwand über den Holzpfiler verschraubt. Anschließend wurde eine 2. Lage GK als Laibung verschraubt um den Übergang zum Fensterrahmen zu schließen. Zum Schluss wurde der entstandene Müll aufgeräumt und entsorgt.

4801. Kunstwand im Erdgeschoss (Die Große) -Abdeck arbeiten -kleine Löcher verspachtelt -Spachtel stellen geschliffen -Heller Farbton nach gemischt und ausgebessert

4802. Entfernen und Entsorgen der beschädigten Möbel und des Bodenbelags. inkl. Container Erstellung und Entsorgung Reinigen des Untergrundes. Unterlegen von einer Zwischenfolie, um die natürliche Bewegung des Parkettbodens nicht negativ zu beeinflussen. PVC-Boden vollflächig auf die Folie verkleben. Zusägen und anbringen von Holzsockel. Reinigen des Wasserschadens mittels Planofix. Bautrockner und Heizlüfter standen 19 Tage. Bautrockner 1: Verbrauchte 523,38kWh Bautrockner 2: Verbrauchte 293,93 kWh Heizlüfter 1: Verbrauchte 400,07kWh Heizlüfter 2: Verbrauchte 337,00 kWh

4803. Weiter die Leitungen umgelegt damit nicht gefährlich auf Kopfhöhe hängt und man ordentlich Laufen und arbeiten kann und die Restlichen Kabel nach oben verlegt. Alles von Rollgerüst inkl. umstellen etc. für den BA 1 - Schutzkiste Vorbereitet im Baustellenbereich, mit sie zum BA rübergetragen werden kann. inkl. Zugang organisieren und dort Maße nehmen

4804. Füllen von Dübellöchern, Ausbrüchen etc. An allen Wandteilen mittels dauerelastischen Füllstoff. Verschließen von Mauerwerksfugen (3.Stk) mittels Y-Tong Steinen und geeignetem Klebemörtel. Verräumen von Bestandsuntensilien im nicht gedämmten Bereich.

4805. Montage Alusockel + Linostreifen Material: 2 Stk. Montageklebstoff

4806. Bodenflächen sowie angrenzende BAuteile mittels Abdeckvlies sowie Goldband und Folienband schützen. Wasserflecken mittels isolierfarbe isolieren. Anstrich mittels Silikatfarbe.

4807. Pos: 03.01.0030 Malerarbeiten 24 Std Da wir zum Zeitpunkt der Schadensaufnahme keinen zugang zum Aufzugsmaschinenraum hatten wahr uns nicht bekannt das es sich um Brandschutz Platten handelt die wir wieder anbringen mussten . Deshalb der erhöhte Arbeits aufwand.

4808. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: Aussparungen an den neuen Deckenplatten für Rauchmelder und Sprinkleranlage angebracht. Alte Deckenplatten als Schablone benutzt.

4809. An und Abfahrt

4810. EG-05-02 Abdeckung des Bodens, Fliesen 7h EG-05-03 Abdecken Boden, Sockelbereich, entfernen Schweißbahnen nachputzen von Fehlstellen 15h EG-04-12 Abdecken Boden 5h

4811. Nachträglich montierte Fliesensockel im Flur, im Treppenhaus, sowie in den Bädern im Haus A , die Oberkannte mit Präzisionstesa abgeklebt, mit Acryl versiegelt und im Wandfarbton nachgestrichen.

4812. Stundenlohn, Arbeit Staub, Schutzwände gestellt . Holzlatten mit Folie zugemacht Boden mit

Malervlies abgedeckt und drauf noch Milchtüte Papier..

4813. Neuer Durchbruch Ausgangstür Rahmen und Tür vollflächig abgeklebt. Mauerwerksstellen Grundiert und Leibung neu verputzt und gespachtelt. Seekieferschutz platten Außen ausgehängt. Ausgangstür Rahmen und Tür vollflächig abgeklebt und mit Putzträgerplatten ungleiche Stellen im Unteren Bereich ausgeglichen und verklebt. Vollflächig Gewebe eingearbeitet und mit Filzputz die Leibung komplett inkl. Faschen neu verputzt. Nach Trocknung Anstrich an die Bestandsfarbe angeglichen.

4814. Haupttreppenhaus, EG Technikraum Aufzug: Eingangstüre war im unteren Bereich verkratzt und beschädigt. Diese Stellen wurden von uns gespachtelt und nachgestrichen.

4815. - Im Dachgeschoss Bad Boden Grundiert und Ausniveliert, Bodenfläche mit Flüssig Abdichtung Abgedichtet. Im Zeitraum vom: Heiko Wißmann 06.07.2023 bis 07.07.2023 6,0 Std. Sanel Catovic 06.07.2023 3,0 Std. Material: Ardex Grundierung P51 2,5 Liter a 6€/Liter Ardex Niveliermasse K39 50kg a 0,85€/kg Ardex S7 Abdichtung 12 kg a 1,50€/kg

4816. Wie mit Herr Schäfer besprochen wurde, haben wir im EG in der Küche die GK Decke geschliffen, Abgeklebt, grundiert, anschließend in weiß gestrichen.

4817. Tisch Fläche reinigen

4818. Taktbereich 36 und 26 wurden Ausbrüche von Wasserrohren mit Kleberdämmung geklebt, dann mit Betonspachtel vorgespachtelt. Nach Trocknung glatt gespachtelt und geschliffen.

4819. Bad und Küche sowie Laufwege mit Vlies abdecken In der Küche Dunstabzugshaube demontieren Küchenmöbel und Fliesenspiegel mit Maskenband abkleben Wand zum Bad und Außenwand zweimal mit Isolierfarbe streichen Wasserflecken mit Isolierspray isolieren Abklebmaterial wieder entfernen und entsorgen Dunstabzugshaube wieder montieren Küche wieder sauber verlassen Bad Spiegelschrank und Halterung demontiert Abdeck und Abklebmaterial 2 Lagen Tapete entfernt und entsorgt Schimmeldesinfektion Wand vollflächig gespachtelt , geschliffen Vliesrauhfaser auf Stoß tapeziert Acryl gezogen Wand weiß gestrichen Spiegelschrank und Halterung montiert Abdeckmaterialien entfernt und entsorgt Baustelle beräumt und sauber verlassen 1 Ro Malervlies 1 Ro Maskenband 270 cm 1 Ro Goldband 50 mm 5 kg Wandspachtelmasse 16 kg Glasgewebekleber 1 Ro Raufaser mittelgrob 1 Kartusche Acryl weiß 10 l Isolierfarbe weiß 1 Dose Isolierspray

4820. 2x Spachteln der TB-Wände ...

4821. DG. Arbeitszimmer,Bad Eltern Restliche Tapete im Schrank, zwischen den Sparren im Bad entfernt und Fachgerecht entsorgt. DG. Türe vom Schrank entfernt

4822. Flur: Große Ausbrüche mit einem geeigneten Putz vorgelegt und nach ausreichender Trocknung überarbeitet. Gesamte Wandflächen mit einer geeigneten Spachtelmasse überarbeitet

4823. Das Abdecken der Bodenflächen sowie Tische und Stühle. Das verschlissen der Löschern. sowie das anarbeiten der Raufasertapete. anschließend Wurde der gesamte raum gestrichen.

4824. Garagen streichen. - grundieren . - streichen.

4825. 15.01.2024 15,,0 Std. -Einrichtungsgegenstände weggestellt um die Arbeiten an den Heizkörpern zu ermöglichen -Bodenflächen abgedeckt sowie alle anliegenden Bauteile abgedeckt und abgeklebt um den Spritznebel abzufangen -Staubschutzwand als Folienwand zu den weggestellten Einrichtungsgegenständen eingebracht -Heizkörper im eingebauten Zustand gereinigt und angeschliffen um den weiteren Beschichtungsaufbau zu ermöglichen. 16.01.2024 10,0 Std. -Heizkörper Grundiert und Decklackiert im Spritzverfahren -Abdeckungen entfernt und entsorgt

4826. - Zuschneiden von Dämmplatten an der Decke im Bereich E für Außenbeton

4827. Die am Vortag Gespachtelte Wandflächen maschinell geschliffen und nachgespachtelt

4828. Haus 12A Dachgeschoss in denn Zimmern so wie an der Wand bei der Küche den Spalt zwischen Decke und wand geschlossen 1 mit Schaum aufgeschäumt dan mit Haftputz überzogen und heute geklettet

4829. Ostseite/ Technik Mehraufwand zur Erstellung eines WDV-System, für Arbeiten in beengten Bereichen.

4830. Auf dem 2.OG. Rückseite Rechts wurde das Taubennetz demontiert und entsorgt. Ebenso die Haken im Beton im Bereich der Aufkantung sowie an der Decke

4831. - Abfugen von Sockelfliesen an neuem Trockenbau. Radiolodie. - Abfugen in Fensternische - Abfugen von Vorhangstange in Umkleide. - Lackieren eines Türblattes.

4832. Teilweise wurde der Bewehrungsstahl der zu nahe an der Oberfläche gelegen ist ,herausgetrennt. Schadstellen zugeputzt.

4833. Im Konferenzraum die Wand geschliffen und nachgespachtelt wo nötig war. . Tiefengrund gestrichen zur Festigung des Untergrundes.

4834. - Zusatzarbeiten nach Auftrag siehe Bericht Nr. 3. - weitere Wandschlitz nach Angabe Elektriker erstellen. - bei allen bereits erstellten Schlitzöffnungen unter der 1. Lage ein UK- Profil einschrauben und die 2. Lage größer ausschneiden für die Beplankung mit der notwendigen Überdeckung der Lagen. (Schallschutz) - GK- Platten zuschneiden und in die vorbereiteten Öffnungen einschrauben. - Erste und 2. Lage verspachteln, incl. notwendiger Schleifarbeiten. - BV säubern und Reste in Container bringen.

4835. - entfernen von Wandfliesen, Material in Container entsorgen - Fliesenkleber, Restschichten maschinell entfernt - Fliesensockel entfernt, Restschichten- alten Fliesenkleber fräsen - säubern der Baustelle Besenrein - Sockelbereiche schleifen, säubern, grundieren und mit HP100 abspachteln zur Vorbereitung für die Sockelleistenmontage, Materialanteil 35% Jens Hammer 05.02.2024, 6:30 - 16:00 Uhr Zoran Zdjelarić 05.02.2024, 6:30 - 16:00 Uhr Heinz Kaergel 05.02.2024, 6:30 - 16:00 Uhr Diego Muzzi 05.02.2024, 6:30 - 16:00 Uhr Lehrling: Janina Schweikart 05.02.2024, 6:30 - 16:00 Uhr

4836. - Aufladen und abtransportieren Div. Gerüstteile - Erstellen von 3 Treppenhaus Gerüsten mit oben Liegender Ebene. Gerüst Miete wird in der Rechnung als Stück Miete Pauschal aufgeführt je nach Standzeit des Gerüsts.

4837. OG zweites Zimmer links: - 1 mm Putz aufgetragen und ab geschleibt - Abdeckung entfernt und entsorgt OG kleines Zimmer: - Fenster abgeklebt - 1 mm Putz aufgetragen und ab geschleibt EG Wohnzimmer: - Teile von der Wand entfernt (die für die Vorhänge nutzen) und an diesen Stellen Putz ausgebessert. - Telefonanschluss entfernt und Putz ausgebessert an dieser Stelle.

4838. Auf der Etage 1 Meetingräume wurden die alten Türstopper demontiert und entsorgt. Die neuen Türstopper wurden Montiert

4839. 14.02.2023 Gesamtstunden 3,5h An- und Abfahrt Lauf-, Wege- und Rüstzeiten (1,5h) Schimmel mit Capatox einstreichen und einwirken lassen (2h) 16.02.2023 Gesamtstunden 3,5h An- und Abfahrt Lauf-, Wege- und Rüstzeiten (1,5h) Abdeckarbeiten Eingestrichene Flächen mit Indeko-W (fungizid eingestellte Farbe) streichen (2h)

4840. aaaaa

4841. Tapete abgekratzt und fachgerecht entsorgt

4842. Umbauarbeiten des 1. Obergeschoss, BT 7 Arbeiten: Erneuerung der Grundinstallation sowie Erneuerung der Unterverteilungen aller Mietbereiche. Anfahrten: 15 Anfahrtspauschalen Material: 99x Gira 021129 170x Gira 018803 7xGira 021229 166xHager GLS5500 216x Metz Connect 130910KZ 500xNYM-J3x2,5 grau Trommel 200xNYM-J3x11,5 Grau Ring 2000x Elmat El Pro 1300 MHZ Dupl 75x Protec Class PHSD47 6x Metz Connect 130921 900xProtec Class PKB Natur 3,5x280 9x Niedax STL60 203/3 9xNiedax STL60 303/3 100x Protec Class PBSSLK 18xFrAeNKISCHE FPKU-EM.F M20 24xFrAeNKISCHE FPKU-EM.F M32 15xFrAeNKISCHE FPKU-EM.F M25 30xGira 021429 Rahmen 35xGira 021329 30xHager BR6517019016 16xHager BR6510019016 16xProtec Class PQKRAI 10/m6 46xHager BR0829016 2xHager BR6510069106 5xTriton Montagesatz M6 20xNiedax FLM6x12 84xGira 560400 85x Gira264003 2x Gira 078130 500xDraka UC900HS 4P 60xWago221-613 205xNiedax BK34 200xNiedax GW34 3xGira 106203 10xProtec Class PLF 4060 RW 7x Siemens 5TG2558 7x Esylux PD-C360i/6 1xEsylux Mobil-PDI/MDI 50x Protec.Class PF1 50x Protec.Class PLED GU10 7W 6x EFB LWLPatchkabel 4xHager MCN316 1x3M 1181 12MMX 16,5M 190xProtec Class PFRAD 4389 800xWAGO 2273-205 800xWAGO 2273-203 6xSchienenkonsole CLIC 38/40 700mm Concel 6x Schiene CLIC 38/40 Conel (Länge 2m) 6xSchienenverbinder CLIC 38/40 100xHammerkopfbef. Click M 10/35 2xSchienenkonsole Clic 27/18 200mm 42xHager GLS5510 1xHager KDN363F 1xHager ADS916D

4843. Zusätzliche Verspachtelarbeiten im Innebereich Übergang neuer Flur zu Wohnzimmer. Herstellen von Leibungen, loser Putz abschlagen und wiederherstellen

4844. Die abplatzungen Übergänge der Prüstung wo die Fliesen befestigt waren geschliffen.

4845. Im Haus 2. 1. OG Links Bad und WC komplett abgedeckt und abgeklebt,im WC Tapete entfernt Elektroschlitze verputzt und Wände vollflächig verspachtelt.

4846. Restliche Raufasertapeten entfernt und entsorgt Untergrund vorbereitet und Raufasertapete Stoß in Stoß tapeziert. Acrylfuge gezogen. Anstrich mit Despirsionsfarbe, Farbton Weis, deckend

4847. esfdsdf

4848. Es wurden folgende Arbeiten durchgeführt, Durchgehen der frisch gestrichenen Räume Ausbesserungsarbeiten in den Büros nach dem die Möbelpacker da waren.

4849. Beseitigung der Schäden durch das bauseitige fahren mit der Hebebühne Beseitigung Achse 5-8 1.OG Ostseite Bilder sind Beispiele der Beschädigungen

4850. -Böden mit Abdeckvlies geschützt. -Sockelleisten abgeklebt. -Wände komplett gestrichen. -Folie, Klebebänder und Abdeckvlies entfernt und entsorgt.

4851. Backshop blende geschliffen und gestrichen, Säulen gestrichen Marktbereich

4852. -BT E Kantinen/ Fitness Nachdem neue Lüftungsschächte angebracht worden sind, mussten diese wie folgt bearbeitet werden: Vorsichtiges bearbeiten der Fläche, da Lüftungslöcher, um Verschluss zu vermeiden. Grundieren und anschließendes lackieren der Flächen. Tlw. Mehrfaches Streichen, um deckendes Ergebnis zu erzielen. Der Boden in den zu bearbeitenden Bereichen musste vollständig abgedeckt werden, da der Fitness- bzw. Kantinenbereich vollständig fertiggestellt war. -BT C4 Serverraum: Türblatt musste neu beschichtet werden. Dafür wurde dies wie folgt bearbeitet: Anschleifen der bereits bestehenden Beschichtung. Stellenweisen grundieren und i.A. lackieren. Preis zzgl. Materialkosten

4853. - Shop Wand Verkauf: Loser Putz und Farbe wurden abgekratzt, der Schimmel fachmännisch bekämpft und beseitigt. Neuer Putz wurde aufgezogen und die Wasserflecken isoliert. - Shop und Flur:

alte Dübel, Schrauben und Kabelkanäle wurden entfernt, Löcher und Beschädigungen gespachtelt. - Türen: alte Aufkleber und Piktogramme und deren Kleberückstände wurden entfernt. Macken an Türen wurden gespachtelt. - Fassade: Schilder entfernt und nach dem Streichen wieder angebracht. - TD Stützen: Löcher zugemacht. - Fassade alte Werbetafel entfernt und Schraubenlöcher zugemacht. - Fassade Putz: beschädigten Putz ausgebessert mit Kalkzementputz und Risse mit Rissdichter zugemacht

4854. Stahlkonstruktion nachgestrichen

4855. Südseite Bestand Im EG die Verkleidung der Rolladenkästen erneuert; schadhafte Verkleidung zurückgebaut und entsorgt; Profile gesetzt und Putzträgerplatten angebracht und verschraubt. 2x FA a' 27Std. Versatz im Sturtzbereich bündig ausgedämmt. 1x VA 8Std.

4856. Sokeldämmplatten entfernen und neu kleben Balkon Seite mit dämmplatte kleben

4857. - Überstehender PU Schaum entfernt. - Zwei Lagen GK in die Leibung geklebt und ausgerichtet. - Alu Kantenschutz angebracht und mit Bewehrung 2x eingespachtelt. - 3. Spachteldurchgang und nach Austrocknung geschliffen.

4858. Bretter abholen und in die Werkstatt Transportieren.

4859. Bauteil D+F Ebene 5+6+7 - vorgefüllte Leitungs- und Kabelschlitze vom Vortag fein gespachtelt und verputzt - Gipskartonplatten und Anschlussprofile an Fensterleibungen montiert und angebracht - Eckschienen und Abschlussleisten montiert

4860. Risse in Wand und Deckenfläche geöffnet, Gewebiband mit einer geeigneten Spachtelmasse eingespachtelt und nach ausreichender Trocknung nachgespachtelt und im Anschluss geschliffen Lampen eingepackt und hochgehangen

4861. 1 UG Einspachteln von Göpingerschienen an GK Wand und Mauerwerk um eine saubere Kante herzustellen, Arbeitsbereich Abdecken, Verspachteln der Schienen mit Glasfaser Gewebe in Q2 inkl. Schleif Arbeiten und Aufräumen von Abdeck Material

4862. In den o.g. Gebäude wurden nach der Möblierung sämtliche Beschädigungen an den Decken und Wänden nachgespachtelt,geschliffen,grundiert und nachgestrichen Angrenzende Bereiche wurden sauber abgeklebt

4863. Sowie auf Fotos sehen können an Türzargen von Tacktbereich A4 1 OG. Starke Verschmutzungen wie Zementspritzer etc. Gekrazt und mit Verdünnung sind entfernt worden, um die Lackierarbeiten ausführen zu Können. Diverse Materialien wie Bauschutt von fremden Handwerker , wurden Aufgeräumt um die Bodenfläche schützen zu können und betreten. Um die Malerarbeiten Ausführen zu können.

4864. Auf Anweisung BI wurden folgende Tätigkeiten ausgeführt, Trockenbau Fehlbohrungen und Öffnungen fachgerecht verschlossen und vorgespachtelt.

4865. 2 OG WHG Vasiliev. TRO Aufbau Messprodukkoll Geschrieben 1X SKV 1X SZ: 9422 KW/H

4866. zusätzliche Trockenbau-Bekleidungen gespachtelt, siehe Fotos (Deckenspachtelung ist im Aufmaß enthalten)

4867. Fassadenübergänge zum Nachbargebäude (Straßen- und Gartenseite): Duripanel-Platten (Holz-Zementplatte): Mineralwolldämmplatten 4cm stark zugeschnitten und mit einem Dispersionskleber verklebt. Mineralwolldämmplatten mit Holzdübeln zusätzlich befestigt Fuge mit Mauerwerk: Mineralwolldämmplatten bis 18cm stark zugeschnitten und mit einem Klebemörtel verklebt.

4868. - Abdecken der Fenster innen mit Folie und außen 2Stk. mit Holzplatten (Leichenhalle) - Abdecken der Türe von innen und außen mit Folie sowie Holzplatten von außen (Bürraum)

4869. An und Abfahrt Sockelleisten im Teppichbodenbereich ergänzt Sockelleiste bei Tapetenwand montiert

4870. - Wohnung 15 ausgeräumt und ausgefegt. -Unrat und Abfälle anderer Gewerke entsorgt.

4871. Spachteln von Rissen in der Wandfläche und schleifen der Oberfläche, Zulage für das Lackieren des Rahmens der Oberlichter in den Türzargen, farblich absetzen der Betonsäulen im Flur, Abisolieren der Wasserflecken in der Küche, Ausfugen der Trennwand um Nachbarbüro,

4872. Im Bereich 1.OG Zimmer 2.3 + Zimmer 2.4 + EG Zimmer 1.4 +Zimmer 1.5 Abdeck-Arbeiten an Boden und Möbel.

4873. Abdekarbeiten des Bodens und angrenzende Wandflächen. Abschaben der losen Farbe. Bei Spachteln der Fläche. Aufbringen eines Isoliergrundes. Nach Trocknung nachstreichen der Fläche mit Wandfarbe.

4874. Zuputzarbeiten an leibungen. In großem Raum alle Beschädigungen zugeputzt. In leibungen alten Putz abgeklopft und ergänzt.

4875. Klinker, Unterkonstruktion, Holzdecken und Mineralwolle entfernt und für die Entsorgung getrennt. 04.05.22 1 Facharbeiter 8,5 Std. 1 Auszubildender 8,5 Std. 05.05.22 1 Facharbeiter 8,5 Std. 1 Auszubildender 8,5 Std. 06.05.22 1 Facharbeiter 8,0 Std. 1 Auszubildender 8,0 Std. 09.05.22 2 Facharbeiter 8,5 Std. 1 Auszubildender 8,5 Std.

4876. Im Küchenbereich wurde der offene Boden eingeschalt, mit Bodenstützen versehen und mit Estrich sowie standfester Masse zum größten Teil verschlossen. Anschließend grundiert und mit Ausgleichsspachtel angeglichen.

4877. Bei Kia unten Spachtelstellen geschliffen. Große Schild demontiert KFZ Hebebühne

4878. Verputzte stellen verspachtelt (Draußen) Dach unterstand lackiert

4879. zwei Wende gestrichen mit Beschichtung Farbre

4880. - Schlitzen in Wandflächen mehrmals verputzt und zur vollflächigen Spachtelung vorbereitet - Rissband in GK Fugen eingespachtelt und zur vollflächigen Spachtelung vorbereitet - Wand und Deckenflächen mit einer geeigneten Spachtelmassen vollflächig verspachtelt zur Vorbereitung einer Glattvliestapezierung inkl. aller Trocknungszeiten

4881. Schleifen und Streichen der Beplankten Decke auf der Toilette , schleifen der gespachtelten Q2 , abkleben aller angrenzenden Bauteile , danach streichen mit Tiefgrund, abschließend 2 maliges streichen mit STO Color In . Abschließend entfernen aller Abdeckungen und Entsorgung.

4882. Wir wurden von der Bauleitung beauftragt die noch vorhandenen alten HK Halterungen zu entfernen. ST: Insgesamt 36 Stk Je 30 min MT: Insgesamt 17 Stk Je 30 min MT EG: 6 Stk je 1Std

4883. Rückbau der Bitumenbahnen, sowie einer 2. Lage Sockelfliesen unter der bestehenden Abdichtung von den Balkonen

4884. in Duschbereich Revision Decke 2 x Gespachtelt , Geschliffen, ecken ausgefugt und 2xGestrichen. Ausbesserung arbeiten ausgeführt. IN einem Metallrahmen Löcher Zugespachtelt Rahmen geschliffen Und weiß lackiert. Zwei Metallplatten zwischen den Fiesen geschliffen und mit 2k Epoxid Lackiert. um 4

Metallboxen Silikonfugen gezogen.

4885. Dachrinne lackieren

4886. Die Rohre entfernt Die Tapeten von den Leibungen und um die Türen entfernt Die Zarge abgeklebt, grundiert lackiert Schimmel entfernt

4887. Die Badezimmertüren lackieren angefangen Nach dem Fensterbauer gefegt Den Bürgersteig gesperrt

4888. Wände mit Füllstoff spachteln.

4889. Schimmelbefallene Wände im UG und DG mit Chlorbleiche vorbehandelt und nach Einwirken trocken abgerieben.

4890. EG und OG -Spachtelarbeiten an versetzen teilen -Verschmutzungen an den Wänden nachgestrichen -Türen nachlackiert -Brandschot bei Öl Lager drum rum gestrichen - im öl Lager ein Rahmen um die Tür gestrichen

4891. Außenwände mit Schimmelbefall -Abdecken mit malercrap&Folie -Fungizide einbürsten und anschließend mit warmen Wasser abwaschen -Schimmelschutz Mittel einlassen und einwirken lassen

4892. So wie am 01.02.2022 mit Herr Zieher , Frau Prochnow, Trockenbau, Elektriker besprochen im 1.Obergeschoss beim Flurdecke nach der Trockenbau und fertigmontage Lampen wurde alle Lampen,bauleuchte und Rauchmelder abgeklebt ,alle Flur Wände mit Maske Bd. 2,70 länge komplett abgeklebt abgedeckt Boden wurde mit Abdeckviles komplett abgedeckt 01.02.22bAdem Ercan 2,5h (14:30-16:30) 01.02.22 Firat Ercan. 2,5h (14:30-16:30) 02.02.22= gespachteltstellen und geschliffene Stellen von Trockenbau wurde zweimal grundiert danach wurde komplette Flurdecke im ersten Obergeschoss gestrichen nach dem Anstrich wurde alle Klebe Wände Folie entfernt und entsorgt Adem Ercan 4h (11:00-15:00) Firat Ercan 8h (07:00 - 15:00)

4893. 20 Nasszellen Nach dem die Fliesenarbeiten in den Nasszellen fertig gestellt wurden, mussten die Wandbereiche zwischen fließen und Deckenfläche 2 malig gespachtelt und geschliffen werden, sodass ein glatter Untergrund für Anstricharbeiten geschaffen ist. 1 MA a 1 Stunde je Nasszelle für -1 malig spachteln -Überstände abstoßen -2malig spachteln -oberflächenfertig schleifen

4894. Gardinenschienen entfernen, Nägel und Schrauben entfernen, Sockelleisten entfernen

4895. Abkratzen einer fehlerhaften Kuchendecke. Abdekarbeiten Boden, und neues verspachteln. (Schleifen und Streichen muss zu einem späteren Zeitpunkt erledigt werden)

4896. Entfernen von beschädigten Tapeten und spachteln der beschädigten Wandflächen.

4897. (Treppenuntersicht) LED Profil eben mit der Treppenuntersicht fein gespachtelt Zwischendecken mit Multifinish fein gespachtelt Material: 15kg Multi Finish

4898. Ich habe zweimal die Kabelschlitze vom Elektriker verspachtelt und auch unter den Fenster.

4899. In den Wohneinheiten 11- 1, tiefe Löcher sowie Ausbrüche an den Decken grob mit HP 100 Haftputzgips aufgefüllt und geschlossen.

4900. Neu eingebaute Türrahmen in der gesamten Wohnung abgeklebt und ausgefugt.

4901. EG Flur Decke erweitern (Siehe Bild)

4902. Erstellen von Brandschutzleibungen wie in Nachtrag beschrieben

4903. - Reinigen und entfetten der Aluminiumschienen rechts und links vom WDVS - Vorlackieren der Aluminiumschienen rechts und links vom WDVS - Endlackierung der Aluminiumschienen rechts und links vom WDVS

4904. Austr. 1,1A, 3, 3A, 5, 5A und 7 insgesamt 24 Stk. - z.T. Termine vereinbart, - Schrauben mittels Schraubenzieher bzw. elektrischer Schraubenzieher gelöst, - Vorhangschiene aus der Halterung geklopft, - Vorhangschiene zwischengelagert, gesammelt und fachgerecht entsorgt inkl. Schrauben, usw. - Löcher gesäubert und mit einem Betonspachtel vorgelegt, - Löcher an den Bestand angeputzt und mit einem Filzschwamm angetupft, - Spachtelstellen grundiert - und deckend mit einer Acrylatfarbe im Farbton (weiß) für Decken und getönt (03.03.06) für Betonpfeiler deckend gestrichen.

4905. folgende Arbeiten wurden auf Nachweis ausgeführt: im Treppenhaus 6 - Vorbereitende Schutzmaßnahmen für Ausbesserungsarbeiten oder teilweise ganze Flächen ausführen; Sockelbereiche, Wand- und Deckenkanten, Türzargen, Heizkörper und Wandanhänge abkleben, Bodenbereiche abdecken - Macken, Unebenheiten und Farbabplatzungen mit Spachtelmasse ausbessern - Ausgebesserte Fehlstellen sowie partielle Wandverschmutzungen farblich angleichen - teilweise Anstrich ganzer Treppenhauswände - Acrylfugen ergänzen

4906. Boden abgedeckt Wände vorgespachtelt Offene Fugen an Decke gespachtelt

4907. Risse im Untergrund Kraftschlüssig verharzt. Aufweiten der Estrichrisse, einlegen von Wellenverbindern, Verschließen mit 2.-Komponenten Gießharz. Abstreuen mit Quarzsand. Ausgleichen von groben Unebenheiten in der Oberfläche mit Standfester Spachtelmasse. Übergänge mit RS Fix Kustharzspachtelmasse abgespachtelt. Abschaben von loser Altpachtelmasse auf der Bodenfläche im Randbereichen. 15 l Bodengrundierung 110 kg Standfestemasse 25 kg RS Fix Kunstharzmasse 6 Kg Blitzharz

4908. Holz getragen

4909. Dübel von den Wänden entfernt und Löcher zweimal verspachtelt.

4910. Wand Konstruktion für die Rolltor Montage geendet.

4911. Verschmutzungen an den Wänden im OG ausgebessert, einschließlich Abdekarbeiten. Spachtel Arbeiten.

4912. Kellerdeckendämmung Untergeschoss: - Erschwernis bei der Montage durch diverse Einbauten in den Kellerabteilen 22+23 (2x 5,0h), Flur (2x 2,0h) und Nebenraum (neben Abteil 18) (2x 3,0h) - Demontage des Massivschranks in Abteil 10, inkl. Abtransport und Entsorgung des Schutts (2x 4,0h)

4913. Im Sockelbereich die Unebenheiten mit mineralischem Putz ausgeglichen. Material : STO Level Uni

4914. ...

4915. Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt, Verrücken der Spinde, je nach Arbeitsbereich, so das diese immer freizugänglich sind. Demontage der Sitzbänke, verräumen und Schrauben versenken. Nach Fertigstellung der Bodenbeläge, zuteilen der Sitzbänke und bohren neuer Löcher. Festes Verschrauben der Bänke. Die Arbeiten wurden über den gesamten Zeitraum verteilt durchgeführt

4916. Erstellen einer Leibung in Dachfenster inkl. Kantenschutz

4917. Da die Arbeiten im angrenzenden Bereich der Schienen durchgeführt werden mussten, war das

Anarbeiten mit besonderer Vorsicht durchzuführen: Sämtliche Abplatzungen im Bereich der Schienen für die Vorhänge ausspachteln Verspachteltet Stellen der Vortage (s. Rapport 117 und 118) schleifen. Geschliffene Bereiche, sowie Bleistiftlinien überstreichen (Tlw. Zweimaliges Überstreichen, zum Abdecken des Grafits) Preis zzgl. Materialkosten

4918. Nach fertigstellt der Fußbodenbeschichtung im UG, wurde festgestellt, dass am Sockelbereich Nachspachtelarbeiten ausgeführt werden müssen, um eine bessere Optik herzustellen. Dazu wurden Teilbereiche angeschliffen, anschließend mit Haftgrund beschichtet, danach nachgespachtelt und anschließend geschliffen.

4919. Mehraufwand wegen verschiedener Arbeitsbereiche in kurzer Zeit, die weiter entfernt waren.

4920. Vorsatz,wand 1 Vorsatz wand 2 gebaut spahtel arbeit... kleine decke zugemacht...

4921. acharbeiterstunden für erhöhte Laufwege und Transport von schweren Teilen, Stundenlohn für unvorhergesehene arbeiten

4922. Verschmutzungen an den Wand- und Deckenflächen in Haus 3/32,3/31 hab ich mit dem Pinsel nachgestrichen(6std)

4923. Fahrstuhlportale im 1 und 2 Stock. Schriftzug auf Fahrstuhlportal Entfernt. Montierte Garderoben sorgfältig abgedeckt und abgeklebt.

4924. Wegen der Montage der Schienen von Vorsatzschalen im UG die nicht in Bauzeitenplan vorgesehen sind, mussten wir zur Baustelle mit 2 Mitarbeiter eine Stunde hin und eine Stunde bis zu anderer Baustelle fahren. 2 Mitarbeiter x 2 Std = 4 Std Spritkosten Psch. 30 €

4925. Beim Abbruch der alten BS-Türen im KG sind durch die einbetonierten Bänder die Laibungen und die Aufnahmestellen abgebrochen, diese mussten mit Brandschutzmörtel und Spachtelmasse wieder hergestellt werden. Remontage der Tür im Heizraum

4926. UG Gäste WC: Wände zu Bodenfliesen 2 x nachgespachtelt, da keine Sockelfliesen erwünscht sind. Schleifen + 2 x streichen.

4927. Einbauen der Wand in die Dusche in EG mit WeDi plate und schneiden das Estrich auf Maß für Duschwanne.

4928. Hofseite Sockel Alter nicht tragfähiger Putz abgeschlagen , Untergrund gereinigt Salzausblühungen abgebürstet und in mehreren Arbeitsgängen fluatiert . Ausgleich Putzschienen für Putzstärke bis 5 cm gesetzt ,Zahnpachtelung als Haftbrücke aufgebracht, gesamte Flächen mit Zement Grundputz in Stärke von bis 5 cm in mehren Arbeitsgängen verputzt und nach Trocknung ab gefilzt.

4929. 8-1 OG Barrierefreie Bäder WB Vorsatzschalle Öffnungen und Ausbrüche an der Vorsatzschalle im Bereich Waschbäckengestell mit Spachtelmasse imprägniert ausgefüllt und Q1 plangezogen.

4930. Im Wickelraum im 1. OG hohle und lose Fliesen abgeschlagen. Wände rapponiert und Heizungshalterungen(alt) abgeflext. Alles gesäubert und Schutt ins Auto geladen. Nicht geflieste Wände mit Sopro GD749 vorgestrichen. Begonnen mit Verputzarbeiten im Badewannen und Duschbereich Material 5 l Sopro GD 749 2 Sack Kalkzementputz

4931. Entfernen der gesetzten Abschlusschienen und Ergänzung durch Eckschienen an den Türen ,um die Sockel auch durch die Türleibung führen zu können

4932. Fassade Gebäude Rückseite/Anlieferung: Anbringen einer Schutzabdeckung auf Bodenfläche und angrenzenden Bauteilen. Anstrich von diverser Schadstellen an der Fassade mit den Farbtönen ähnlich

dem Bestand

4933. Erster Arbeitsgang: Abdecken und schützen der angrenzenden Bauteilen, Wandfläche vorbereiten und Grundbeschichtung aufbringen. 3 Stunden Zweiter Arbeitsgang: Aufbringen der Metallic Effektbeschichtung, nach kurzer Standzeit Beschichtung strukturieren. 3 Stunden Materialkosten: Grundbeschichtung: Amphibolin 48 Euro Effektbeschichtung: Metallocryl Interior 77,00 Euro + Disbon 947 Slidestop Medium 18,80 Euro

4934. Getränkelager Anarbeiten Heradesign Altbestand von Mensa zu Getränkelager. Da Decke nicht tiefer gebaut werden konnte wegen dieser Situation ,mussten an den Schienen Uk aufwändige Passsschnitte erfolgen (Rohre/Lüftung/Promatkasten/Kabel) Dieses Erschwernis wird auch beim Einlegen der Platten erfolgen.

4935. Entfernen von Mauerwerk / Steine, im Sockelbereich, zur Egalisierung der Dämmfläche, und glätten des Untergundes. Eckanschlüsse: Steine im Eckanschluss zu Mauerwerk. Löcher mit Pu-Schaum vorfüllen. Fensterbänke: Fensterbänke unterfüllen mit PU-Hinterfüllprofilen, und anschließend ausschäumen, nach Trocknung bündig schneiden zum Untergrund. Vorbereitung zum Dämmanschluss. Anputzleiste horizontal setzen, als Abschluß Sockel zu Bestandsfassade, mit Gewebeanputzleisten 3mm, als geraden, stabilen und sauberen Anschluß der Flächen zueinander.

4936. - liefern und anbringen eines Spritzschutz auf vorhandenen Oberputz (Garagenseiten) inkl. Abklebarbeiten. --> Anstrichprodukt Sto Flexyl - 2maliger Anstrich Ausführung der Arbeiten für AG, Hr. Scholz.

4937. Whg Tökmel - Schadensaufnahme - Messprotokoll erstellt - 1.Messung

4938. Betondecke vollflächig von alten Farb und Putzresten per Hand und mechanisch gereinigt sowie geschliffen. E-Raum , alle GK-Wandflächen geschliffen und alle GK-Stoßkanten gespachtelt. E- Raum alle gespachtelte Stoßkanten von GK-Fläche vollflächig geschliffen.

4939. - Entfernen des Gesamten Untergrundes aus Gipskarton Platten - Entfernen der Gesamten Holzunterkonstruktion - Errichten eines neuen tragfähigen Untergrundes zur Aufnahmen von Fliesen

4940. Unebenheiten an gestern zum ersten Mal verputzten Flächen wurden abgekratzt und anschließend vollflächig ein zweites Mal verputzt. Es wurde heute begonnen die Leibungen der neuen Wandöffnungen zu verputzen. Hier wurden die Mauerwerksleibungen zuerst nass gemacht. Anschließend wurden zurechtgeschnittene Gipskartonplatten mit dem Ansetzgips "Knauf Perlfix" angeklebt. Nach kurzer Trocknung wurden die Hohlräume zwischen Gipskartonplatte und Mauerwerksleibung mit "Knauf Perlfix" gefüllt. Die Trockenbau-Trennwand zur nächsten Bürofläche wurde von uns geschlossen. Zuvor musste der Bauschutt anderer Gewerke von uns zur Seite getragen werden, damit unser Gerüst an die Wand gestellt werden kann. Da ein Dichtband an die Wand geklebt war wurde dieses von uns entfernt. Alte Kabel die aus der Wand schauten wurden abgeschnitten. Hier wurde die teilweise fehlende Gipskartonlage zugeschnitten und aufgeschraubt. Alle Fugen und Löcher wurden mit "Knauf Rotband Pro" geschlossen.

4941. - Mehraufwand Schützen von kleinen Einbauteilen wie Steckdosen o.ä. an der Decke während des Anstrichs der Installationen - Mehraufwand anarbeiten an Wandflächen - Mehraufwand Anstrich von Kleinstteilen

4942. Schutzmaßnahmen für Feststoffstrahlen Bereiche abgrenzen vor Verschmutzung infolge Feststoffstrahlen OG1 2,00 x 3,04 m = 6,08 m² 3,00 x 3,04 m = 6,08 m² OG2 Durchgang 2,00 x 3,04 m = 6,08 m² 3,00 x 3,04 m = 6,08 m² Fenster Element 2,40 x 0,60 m = 1,44 m² OG3 2,00 x 3,04 m = 6,08 m² 3,00 x 3,04 m = 6,08 m² Fenster Element 2,30 x 0,60 m = 1,44 m²

4943. Im 5.OG wurden die gespachtelten Wandflächen mit Glasgewebe tapeziert

4944. Umräumen von fremdmaterialien auf die bühne

4945. -abgeplatzten oberputz entfernen - Ankerlöcher vorgeputzt -Fassadenstoppen in vorgeputzte ankerlöcher eingesetzt -Ankerlöcher zu und beigeputzt -Ankerlöcher ausgebessert und gestrichen

4946. Decke vorbereiten EG Treppenhaus,lose stellen anschlagen, grundieren mit putzgrund , tiefe stellen verputzen und alles auf Qualität Stufe 2 bringen. Arbeite Zeit von 7 bis 16,30.

4947. Arbeiten Pavillon Fußleisten -25 LM Fußleisten schwarz gestrichen und Montiert. a 12,50 = 312,5 Euro Arbeiten Bäckerei -Boden im Anschlussbereich des Fenster Elements ergänzt und gespachtelt -Bodenbelag ergänzt und farblich passend versiegelt. 3,5 Std a 52,00 = 182 Euro -1 Paket Bodenbelag a 77,85 Euro

4948. In der UZ an den Wänden im Flurbereich Bei B.04 Wurden Folgende Arbeiten Ausgeführt Alle Hinweisschilder und Schalter -- Feuerlöcher abmontiert und nach Beenden der Arbeiten wieder anmontiert Boden und Angrenzende Bauteile Geschützt Alle Lose und nicht mehr Haftende Rissbinden entfernt Alle Risse V Förmig aufgeweitet Die Wand 1x Grundiert um die Risse zu Spachteln Nach Trocknung der Grundierung Alle Risse 1x Verspachtelt Nach Trocknung der Spachtelmasse die Risse noch mal 2x Gespachtelt Die Wand Komplet geschliffen und noch mal Grundiert zum Tapezieren Die Baustelle mehrmals Gesäubert Inklusive Material Transport und Laufwege (Trocknungszeiten Und die Abschaltung und Anmeldung der Rauchmelder zu machen)

4949. Strangsanierung 1, 7 OG, Zimmer 08.01.07, 08.01.05, 08.01.04, 08.01.03 Klebereste, Vorhanggardienen, Eckenleisten an Decke restlos entfernt und entsorgt. Rausragende Bestandsrohre flächenbündig geschnitten und entfernt.

4950. 13.03 Im Konferenzraum den Boden abgedeckt, schadhafte Stellen an der Wand nachgespachtelt, geschliffen, vorgestrichen und die Wände/Säulen gestrichen. Im großen Raum noch weitere Wände abgedeckt, beschädigte Wände/Säulen gespachtelt, geschliffen, vorgestrichen und gestrichen. Das Abdeckmaterial entfernt und entsorgt. 14.03 Die Wände/Säulen die farbig gestrichen waren, abgedeckt und zweimal gestrichen. Im großen Raum, Klebebänder entfernt und Decken nachgebessert. Die farbigen und verschmutzten Wände/Säulen abgedeckt, nachgespachtelt, geschliffen, vorgestrichen und gestrichen. Das Abdeckmaterial entfernt und entsorgt.

4951. Verspachtung am Thermostat und neuanstrich und Putz von der Betondecke entfernt

4952. Elektrodeckel nach Beendigung der Arbeiten montieren.

4953. FA ZIG unterstützte beim Abladen von Material 25.03.2022 2x2 std

4954. 31.07.2024 Beton Spachtel Arbeiten in WC Werkstatt über dem Fenster (Gebäude 2) (3 Std.) - Partielles Abdecken der zu bearbeitenden Fläche - Fläche grundiert - Tiefe Stellen verfüllt und Fläche auf Q3/Q4 gespachtelt Fugen zwischen neu montierte Fensterbänke und Wand Geschlossen und verspachtelt. (Büro Werkstatt) (2 Std.) - Partielles abdecken der zu bearbeitenden Fläche - Verfüllen der Fuge - Feinspachteln der Fuge Klebereste unter dem Fenster (Büro Werkstatt) (3 Std.) - Entfernen der Klebereste mit Verdünnung und weiteren Reinigungsmittel 01.08.2024 Schleifen der oberen Positionen (2 Std.)

4955. Herausschneiden kleiner Flächen der Decke da diese instabil und nicht verschraubt waren. Einsetzen von Dachlatten, Gipskarton und Gewebe inkl. verspachteln und schleifen. herausschneiden von gerissenen Fugen in der Decke und in den Wandflächen. setzen eines Panzergewebe inkl doppelte verspachteln und Planschleifen. Mehrere Arbeitsgänge (Doppeltes Verspachteln,Grundieren, Voranstrich, Schlussanstrich) Herausschneiden mehrerer Fugen ca. 6-8 mm um eine Dauerelastische Fuge mit PU Dichtstoff herzustellen. Spachteln von fehlbohrungen,und Ausbrüche wie in der Toilette 1 OG. Doppeltes

Spachteln und Schleifen des Handlauf mit 2 Komponenten Spachtel Grund und Schlussbeschichtung mit Capalack Buntlack Altweiss. Erneutes Einsetzen von Eckschutzkanten an 2 Ecken die nicht fluchtgerecht waren. Abfräsen der Ecke der Brüstung inkl. Begradigen mit Spachtelmasse, da diese weiter raus stand wie der Handlauf. setzen von Göppingerschienen im Bereich Garagentor. lackieren der Sternkarte der Göppingerschiene. Farbliches Absetzen der 3 Wandscheiben

4956. ANG. Pos. 01 Decken und Wände ableuchten und mit Anhydritspachtelmasse ausspachteln und schleifen zur Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes. 13,5h in den Räumen im 1.OG des Hauses

4957. Sockelleisten angebracht und Reparaturarbeiten am Boden.

4958. Folgende Leistung wurden ausgeführt im 2OG wurde an die letzten Decken groß und kleine Löcher mit Styropor zu gemacht danach mit Haftputz einmal vor gelegt. am nächsten Tag wurde alle lösche an die Decken mit Haftputz nachgearbeitet nach trocknen wurde mit feinen Spachtel gespachtelt und geschliffen. im 1OG wurde in dem großen Zimmer löscher an die Wänder von Elektriker mit Styropor zugemacht und mit Haftputz Vor gelegt am nächsten Tag wurde alle vorbereitete löscher Mit Haftputz nachgearbeitet nach trocknen wurde mit Feinspachtel gespachtelt und geschliffen. im Kellerräume wurde die Sockel mit Maskenklebeband Abgeklebt Boden mit abdeckt Vlies abgedeckt nach Fertigstellung wurde die abdeckt Material entfernt und fachgerecht entsorgt.

4959. asdfsdf

4960. Entfernen der Wandscheibe + Schließen der Öffnung im Durchgang Anarbeiten der OWA wie besprochen Inkl. spachteln und schleifen

4961. Lichtroute im EG, 2. OG & 4. OG wurden die Lüftungsauslässe jeweils in Haus 7 & Haus 8, beigearbeitet mit Metall uk und mit Gipskarton luftdicht seitlich verleibt.

4962. Diese Arbeiten wurden ausgeführt: -abdecken von den zu bearbeitenden Flächen. -abschlagen von nicht tragfähigem Untergrund, sowie von Hohlräumen. -reinigen der geöffneten Stellen. -streichen von einer Putzgrundierung dieser Stellen. -abpacken und entsorgen von dem angefallenen Bauschutt. -Teile der geöffneten Stellen wurde schon ein erstes Mal gespachtelt -Materialorganisation

4963. Für das Zurückbauen, im Versatz, der Freitragende Decke im KG. Ursprung; die Revisionsklappen konnten wegen der Unterkonstruktion nicht eingebaut werden. (Spezialmaß) Baustelle Säubern, Abtransport und Entsorgung des Materials.

4964. Abgeklebt abgedeckt Gardinenschiene lackiert Zargen im Flur geschliffen gespachtelt und teilweise grundiert

4965. - Abdeckarbeiten - Ausbruch an der Decke mit HP100 schließen - Riss auskratzen und mit Acryl ausfüllen - beide Stellen weiß streichen - an fünf Türelementen (EG = 1 Stk. , 1. OG = 3 Stk., 2. OG = 1 Stk.) gerissene Fuge auskratzen und neu verfugen, Fuge anstreichen

4966. Lager mit Materialien von anderen Gewerken beiseite geräumt, um frei arbeiten zu können (Metallplatten Deckenplatten, Holzlatten)

4967. 1. Demontage der behelfsmäßigen Verkleidung der ELT Verteilung im EG inkl. der Entsorgung der anfallenden Stoffe 2. Erstellen einer geeigneten Unterkonstruktion aus 50ér CW/UW Profilen 3. Einbau von UA Profilen als Verstärkung für den Einbau der T30 Tür 4. Verkleidung der Unterkonstruktion mit 2 x 12,5mm GKF Platten 5. Setzen einer Eckschiene an der Außenecke 6. Spachtelung der Flächen in Q2

4968. Schließen von Deckenöffnungen im EG und UG. Herstellen einer Verkofferung im OG mit GK (Lüftung). Auslegen neuer MF Deckenplatten im Getränkelager. Einbau zweier Revisionsklappen 40*40 Blech weiß. Liefern und Montieren eines Rauchmelders in Umkleide Damen.

4969. Westseite Mehraufwand/ Kleinstflächen zur nachträglichen Erstellung eines WDV-Systems im Bereich des Betonsockels unterhalb der Schornsteine. Südseite Mehraufwand/ Kleinstflächen zur nachträglichen Erstellung eines WDV-Systems im Kellereingang Bereich Stützmauer.

4970. Bauseits vorhandene gereinigte Fliesensockel verlegen: - Silikonreste vollständig entfernen - Fliesensockel teilweise anpassen/zuschneiden - Sockel mittels silikonfreiem Hybrid-Kleb-/Dichtstoff ausrichten und verlegen (entsprechende Abstände zwischen Sockel und Wand und zwischen den Klebepunkten beibehalten um Hinterlüftung gewährleisten zu können) - Sockel zementär verfugen - Silikonfugen ergänzen -mehrfache An- und Abfahrt

4971. Auf Speicher Sperrmüll nach unten getragen. Für Elektro-, Deckendämm- und Sanitärarbeiten in den Keller gelagerte Sachen umgeräumt. Waschmaschinen und Trockner umgestellt um Podeste herzustellen und beschichten. Fahrräder aus Fahrradkeller rausgeräumt.

4972. Im Bereich der Technikraum, Diverse Spachtelarbeiten durchgeführt und nachgestrichen, Randstreifen abschneiden und mit PU zu schließen. Vor der Technikraum ist eine Decke zusätzlich gebaut. Die streichen im Farbton Blau. Beschädigungen laut liste ausbessern (Gruppenraum Beschädigung durch Tischler),Treppen unten Geländer)

4973. 1.Obergeschoss Raum A101 Wegen zu hochaufgetragenen Estrich passen die Maße von der Türöffnung nicht mehr. Die Türöffnung sollte nach Plan 2.13 m hoch sein, aber die Höhe von der Tür ist 2.10m. Auf eine Seite der Wand mussten die Platten abgebaut werden, damit wir Zugang zum Tür Sturz haben. Der Sturz musste abgeschnitten werden und die Profile mussten, um 5 cm gekürzt werden. Der Tür Sturz würde wieder auf 2,13 m eingebaut und mit Tür Winkel fest gemacht. die fehlenden Daten wurden wieder eingebaut. Materialverbrauch 2,5 m² GK Platte.

4974. Blitzableiter Demontiert und entsorgt . Lose Betonteile entfernt und Armierungsstahl entrostet und mit Rostschutzgrund grundiert.

4975. Deckenschliessung 2.OG Anfahrt 267 km Abfahrt 267 km Da ein Teil der Decke noch offen war, (Musste aufgelassen werden, da es aus einem Sprinklerrohr wenig tropfte) und es jetzt nicht mehr aus dem Rohr tropfte, wurde diese jetzt geschlossen. Baustelle einrichten, entfernen der Folie (unter Decke angetackert) entfernen der Tackernadeln, Fussboden mit Folie ausgelegt und Sachen abgedeckt (2x 1x zum arbeiten und 1 x zum streichen) da der Verkauf geöffnet bleiben sollte. Und sich die Arbeitsstätte vor dem Notausgang befand. ergänzung Konstruktion, der GKB montiert, Spachteln in Q3 schleifen, streichen, Baustelle abräumen (besenrein)

4976. – Metal Gebinde beziehungsweise Schrauben, welche an der Decke sind, entfernt mit Hilfe eine flex machine. – Nägel und Metal Dübel entfernt

4977. Zweimalige Schimmel Beseitigung.

4978. Garage gestrichen

4979. Erneuter Anstrich der gesamten Treppenwangen da diese nach Reinigungsarbeiten vollständig beschädigt wurden. (Siehe Bilder)<

4980. Raum:Eltern, Schlafen,Ankleiden ,Abstellkammer - ausgeführte Arbeiten siehe Do.13.06.2024
Raum: Wohnen,Essen -Ausbrüche,Löcher Schlitze Fliesenspiegel mit Haftputz verputzt.

4981. Zulage für das Ausbilden einer F 30 Decke gemäß Absprache der Bauleitung 2 Std. Alle neuen Bauteile mittels Disperionsfarbe weiß streichen. Abdeckarbeiten um die Türen herum sowie Aufräumen des Abdeckmaterials.

4982. Fenster und Türen Richtung Foyer staubdicht abgeklebt

4983. Position 02.01.0010

4984. Bau 38 EG Malerarbeiten im Bau 38 EG auf Anweisung , Ausbrüche durch Klebebänder, Bestandsflecken ausbessern.

4985. UG Treppenhaus abdecken von Fußboden Anschlüsse und so weiter mit abdeckfließ Klebeband. Wände mit streichputz überarbeiten und angleichen. Spachtelstellen vom Trockenbauer in den Treppenhaus abschleifen und mit streichputz abarbeiten.

4986. test

4987. Whg Fitz - Schadensaufnahme - Messprotokoll erstellt - 1.Messung

4988. 09.05.2022 nach Wasserschaden Boden abgedeckt und Sockel abgeklebt Riegipsplatte unter der Treppe entfernt / 1 VA á 1,5 Std. 23.05.2022 rigipsplatte unter der Treppe montiert eckschiene eingespachtelt schrauben Löcher verspachtelt / 2 VA á 2,0 Std. 24.05.2022 rigipsplatte schleifen 2mal streichen Putz ausbessern Klebebänder und Abdeckung entfernt /1VA a 2,5 Std

4989. Treppenstufen im Keller gereinigt, verschmutzt durch Putzer mit Grundierung und Putz.

4990. Nach Anweisung von Herrn Schott alle Fenster mit Acryl verfugt

4991. In der Umkleidekabine wurden der Boden Abgedeckt und an den Wänden die Löcher mit 2 K Spachtel verschlossen.

4992. Fugen an der Trockenbauwand 1x vorgelegt, Rissband eingespachtelt und glatt gespachtelt.

4993. BA 1 + 2 // nachträgliche Arbeiten - Abdeck- und Abklebearbeiten einschl. dem Entfernen und Entsorgen nach Fertigstellung | 9,0 h - Trockenbauflächen teilweise nachgespachtelt und geschliffen | 3,0 h - Türzargen & Festeverglasungselemente // 3 Stück: Umfeld (neue Böden etc.) abgedeckt und abgeklebt. Flächen geschliffen, gereinigt und mit Haftgrund grundiert. Anschließend Zargen mit geeigneter Lackfarbe deckend weiß lackiert | 7,0 h

4994. decke mit Malervlies tapeziert, Gestrichen und Abdeckung entfernt.

4995. In den Personalräumen die sieben vergilbten Türen vorbereitet beidseitig inkl. Rahmen geschliffen, gereinigt mit Verdünnung abgewaschen um allen Schmutz zu entfernen , . türgummis ausgemacht, und die vielen Poster , Zettel, und sonstiges weggemacht sowie auch den Tesafilm und die Reste mit Verdünnung entfernt , . Boden , Fliesen alles abgeklebt ,und abgedeckt und die Türen mit einem isolierenden haftgrund vorgestrichen damit die Vergilbung im nachfolgenden Anstrich nicht wieder durchschlägt .

4996. in die erste OG sowie an die Treppenhäuser wurden nach die grundierte Fläche Beschädigungen sowie unbenützte Steckdosen an die wände, wurden 2 mal nachgespachtelt und geschliffen. Fensterbänke im Treppenhaus wurden eingepuzt und 2 mal gespachtelt. an die türezarge wurde Acryl gezogen sowie an die Dehnungsfuge die arbeiten wurden in 2 Tage durchgeführt

4997. Geb. 02, IEC Raum - Abklebe- und Abdekarbeiten an Boden und angrenzenden Bauteilen - kleine Schleifarbeiten - Anschluss zwischen Decke und Wand ausgefugt mit Acryl

4998. Unterboden schleifen und saugen Unterboden grundieren und anschl. ca. 3-4 mm hoch rakeln Füllen/anspachteln Sauberlaufzonen (2 Stk.) Zuschnitt Bodenbelagsbahnen in Werkstatt Material: 6 kg Grundierung 15 kg Spachtelmasse standfest 175 kg Spachtelmasse selbstverlaufend

